Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"
Наименование стройки: Строительство систем инженерной инфраструктуры школы по улице Исатай,города Шардара.Корректировка

Договор: Договор Субподряда №90 от 25.07.2024 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	4 698 638	5 262 474	4 698 638	5 262 474	4 698 638	5 262 474
	Всего к оплате подрядчику	**4 698 638**	**5 262 474**	**4 698 638**	**5 262 474**	**4 698 638**	**5 262 474**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"

Рахымжан С. Қ.

Генподрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**

Субподрядчик : **ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"**

Стройка : **Строительство систем инженерной инфраструктуры школы по улице Исатай,города Шардара.Корректировка**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2024

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1-1 Электроснабжение						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**91330**
Раздел 1.		**Опора угловая анкерная ВЛ-10кВ на базе ж/б стойки СВ105-5 - 3компл**				**80203**
1	**1133-0202-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка**	**опора**	**1**	**80 203**	**80203**
Раздел 4.		**МОНТАЖ ПРОВОДА**				**11127**
46	**1133-0204-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,0305**	**364 834**	**11127**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5-1-1 Наружные сети связи						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3014011**
		Земляные работы				
1	**6101-0102-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**9,312**	**379**	**3529**
2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**0,288**	**8 328**	**2398**
3	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**4,8**	**88**	**422**
4	**6101-0102-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**4,8**	**434**	**2083**
5	**412-102-0215** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**126**	**34**	**4284**
		Кабельная линия				
6	**6125-0704-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее**	**км кабеля**	**1,48**	**250 378**	**370559**
8	**6125-0704-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Муфты.Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС**	**муфта**	**14**	**165 718**	**2320052**

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

12	1134-0201-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1,собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части.Устройство	колодец	1	44 922	44922
15	6125-0702-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Консоль.Установка в коллекторе	шт.	6	1 589	9534
18	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,09025	606 940	54776
20	6121-0801-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы диаметром 150 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	6	32 232	201450
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-1-2 Наружные газопроводы - Подземный газопровод среднего давления						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				395974
				Земляные работы		
1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	46,1833333	411	18981
2	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))	$м^3$	4,1666667	12 862	53592
3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)	$м^3$ грунта	9,2366667	3 299	30472
4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	$м^3$	36,9466667	88	3251
				Укладка полиэтиленовых трубопроводов		
5	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм /90 мм/	км	0,0543333	1 301 794	70731
				Испытание пэ газопровода на герметичность		
7	1125-0210-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм /90 мм/.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0543333	2 511 500	136458
				Фитинги (тройники)		
8	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	4 495	4495
				Фитинги (отводы)		
10	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм /90 мм/.Установка на сварном соединении	шт.	2	4 495	8990
				Подземный ПЭ шаровый кран под люк d90		
12	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,06	43 240	2594
15	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Люки.Установка	шт.	1	8 828	8828
18	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство -/подливка - бетон тяжелый М150 /	$м^3$	0,02	54 087	1082
19	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство (В7,5)	$м^3$	0,125	38 262	4783
21	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	2,004	12 862	25775
22	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм /90 мм/.Установка на сварном соединении	шт.	4	4 495	17980
24	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.	т фасонных частей	0,002	3 410 163	6820

оставлен(а) в текущих ценах 2023 г.

						Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" -
53	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой,защитно-сигнальной	м кабеля	54	21	1141
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-2-1 Наружные сети водоснабжения						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**316547**
Раздел 1.		**Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)**				**316547**
						Земляные работы
1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	36,63	411	15055
2	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))	$м^3$	2,22	12 862	28554
3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)	$м^3$ грунта	6,66	3 299	21971
4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	$м^3$	30,13	88	2651
						Укладка пэ труб
5	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,02245	1 301 794	29225
						Прокладка сигнальной ленты - 89,8пм
7	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	22,45	21	471
						Промывка
9	6121-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 125 мм	км	0,02245	299 531	6724
						Колодцы круглые d1500 - 2шт
10	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,06	72 660	149680
15	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	11	4 674	51414
17	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,49532	3 202	1586
18	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,38	9 265	3521
20	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	$м^3$ подстилающего слоя	0,26	21 900	5694
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**3 817 862**
в том числе оборудование			Тенге			
в том числе СМР			Тенге			**3 817 862**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты)			Тенге		6,20%	236 707
Итого			Тенге			**4 054 570**
Сметная прибыль			Тенге		5,00%	202 728
Непредвиденные работы и затраты			Тенге		5,00%	202 728
Итого по части II в сметных ценах:			Тенге			**4 460 027**
Итого на 2024 г., , К - 1,075			Тенге		1,075	4 794 529

ставлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге			**4 794 529**
Понижающий коэффициент К=0,98	Тенге		**0,98**	**4 698 638**
НДС (12%)	Тенге		12%	563 837
Всего	**Тенге**			**5 262 474**

Генподрядчик

ТОО "АрхСтройКомпани"

Директор _____ **Шалхаров А.М.**

Субподрядчик

ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"

Директор _____ **Рахымжан С. Қ.**