Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО "Жайык Сити",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Сырымский район, Жымпиты с., Маметовой, дом № 22	140240006727
Исполнитель	ТОО "TaF Company",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., 8 марта, дом №	190140024814

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №555 от 07.10.2022г. Доп.согл №555 от 23.12.2022г.

Номер документа	Дата составления
25	15.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт водоправода д.200 мм по ул.Гришина от ул. Г. Жубановой до ул.М.Оспанова и по ул.Гришина от ул.Просторная до ул.Безымянной (с подключением частных домов и организаций)			Работа	1	49 696 970,00	5 963 636,00	55 963 636,00
				Итого	1	x	5 963 636,00	55 963 636,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательный при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.01.2021

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО "Жайык Сити"

Подрядчик: ТОО "TaF Company"

Наименование объекта: Капитальный ремонт водоправода д.200 мм по ул.Гришина от ул. Г. Жубановой до ул.М.Оспанова и по ул.Гришина от ул.Просторная до ул.Безымянной (с подключением частных домов и организаций)

Договор подряда (контракт) № 555 от 07.10.2022 г. Доп. согл. № 555 от 23.12.2022 г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ОКТЯБРЬ 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер №555	дата 07.10.2022г.	Наименование	Код	Наименование			код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								
			из графы 1						
				из них			дополнительные затраты		
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за октябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт водоправода д.200 мм по ул.Гришина от ул. Г. Жубановой до ул.М.Оспанова и по ул.Гришина от ул.Просторная до ул.Безымянной (с подключением частных домов и организаций)		49 696 970							5 963 636	55 660 606,72
Всего по объекту	55 660 606,72									

Итого к оплате: 55 660 606,72 (Пятьдесят пять миллионов шестьсот шестьдесят тысяч шестьсот шесть тенге семьдесят двa тиын) в том числе НДС 5 963 636

Заказчик

Директор

ТОО "Жайык Сити Молдагазина М.К.

Подрядчик:

Директора

ТОО "TaF Company Комилов Т.Ш.

Цена региона Актюбинская область г.Актобе

Заказчик: **ТОО "Жайык Сити" Западно-Казахстанская область, Сырымский район, с.Жымпиты, МАМЕТОВОЙ, 22**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "TaF Company" обл. Актюбинская, р-н Мартукский с. Мартук ул. Жамбыла 81С**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт водоправода д.200 мм по ул.Гришина от ул. Г. Жубановой до ул.М.Оспанова и по ул.Гришина от ул.Просторная до ул.Безымянной (с подключением частных домов и организаций)**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт водопровода д.200 мм по ул.Гришина от ул.Г.Жубановой до ул.М.Оспанова и по ул.Гришина от ул.Просторная до ул.Безымянной (с подключением частных домов и организаций)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 555 от 07.10.2022 г. Доп. согл. № 555 от 23.12.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за октябрь 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1.1 Котлован под ГНБ (8 шт)											
1	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%**	м3 грунта	600,9	2 142,14	-	1 287 212	-	-	926 793,00	2 391 125
					2 142,14	-	1 287 212	-	-	177 120,00	
2	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%**	м3 грунта	600,9	1 117,80	-	671 686	-	-	483 614,00	1 247 724
					1 117,80	-	671 686	-	-	92 424,00	
1.2 Котлован под ж/бетонные колодцы д. 1500 мм (30 шт)											
3	1101-0101-0368	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%**	м3 грунта	568,23	238,17	238,17	135 335	135 335	-	23 439,00	171 476
					-	57,29	-	32 554	-	12 702,00	
4	1101-0102-0386	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на**	м3 грунта	19,45	277,02	277,02	5 388	5 388	-	933,00	6 827

		Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%			-	66,64	-	1 296	-	506,00	
5	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	31,13	58,00	-	1 806	-	-	-	1 950
					-	-	-	-	-	144,00	
6	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	19,45	36,53	32,36	711	629	3	182,00	964
					4,00	9,02	78	175	-	71,00	
7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	18,15	2 570,57	-	46 656	-	-	33 592,00	86 668
					2 570,57	-	46 656	-	-	6 420,00	
8	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	146,59	1 117,80	-	163 858	-	-	117 978,00	304 383
					1 117,80	-	163 858	-	-	22 547,00	
9	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	439,79	33,71	33,71	14 825	14 825	-	2 958,00	19 206
					-	9,34	-	4 108	-	1 423,00	
10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	439,79	213,37	104,40	93 838	45 914	-	48 812,00	154 062
					108,97	45,18	47 924	19 870	-	11 412,00	
	Итого по разделу 1				4 384 385,00						
Раздел 2 Водопроводные колодцы диаметром 1500 мм (46 шт)											
11	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	22,23	29 844,18	11 902,57	663 454	264 594	104 014	398 643,00	1 147 085
					13 263,42	4 850,39	294 846	107 824	-	84 968,00	
12	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	13	19 798,00	-	257 374	-	257 374	-	277 964
					-	-	-	-	-	20 590,00	
13	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	13	14 714,00	-	191 282	-	191 282	-	206 685

		марки КС 10-6									
					-	-	-	-	-	15 303,00	
14	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6а	1 шт.	13	14 714,00	-	191 282	-	191 282	-	206 585
					-	-	-	-	-	15 303,00	
15	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	13	18 964,00	-	246 532	-	246 532	-	266 255
					-	-	-	-	-	19 723,00	
16	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	13	19 998,00	-	259 974	-	259 974	-	280 772
					-	-	-	-	-	20 798,00	
17	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	13	12 583,00	-	163 579	-	163 579	-	176 665
					-	-	-	-	-	13 086,00	
18	222-504-0101	Лестница-стремянка С-3 для водопроводных колодцев	1 т	0,2639	1 012 960,00	-	267 320	-	267 320	-	288 706
					-	-	-	-	-	21 386,00	
19	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	13	35 152,00	-	456 976	-	456 976	-	493 534
					-	-	-	-	-	36 558,00	
20	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР=69%	м2	10,32	489,94	-	5 056	-	-	3 489,00	9 229
					489,94	-	5 056	-	-	684,00	
21	1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР=69%	м2	10,32	112,87	12,00	1 165	124	-	718,00	2 034
					100,87	-	1 041	-	-	151,00	
22	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	10,32	108,33	2,91	1 118	30	493	413,00	1 653
					57,67	0,34	595	4	-	122,00	
23	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	20,64	91,72	2,09	1 893	43	1 154	485,00	2 568

		ПФ-115 за 2 раза НР=69%			33,70	0,34	696	7	-	190,00	
24	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	7,18	8 434,87	2 335,62	60 562	16 770	35 724	13 889,00	80 407
					1 123,70	956,22	8 068	6 866	-	5 956,00	
25	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	7,18	29 529,73	10,56	212 023	76	177 207	32 657,00	264 254
					4 838,52	-	34 741	-	-	19 574,00	

Итого по разделу 2 **3 704 276,00**

Раздел 3 Хозпитьевой водопровод L=1471 п.м.

26	1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%**	м3 основания	13,92	8 596,82	196,28	119 668	2 732	98 165	19 413,00	150 207
					1 348,44	60,24	18 770	839	-	11 126,00	
27	1122-1101-0206	**Врезка в существующие сети из чугунных труб диаметр 200 мм НР=99%**	врезка	2	15 650,44	627,63	31 301	1 255	5 123	25 214,00	61 036
					12 461,40	272,91	24 923	546	-	4 521,00	
28	1122-0501-0407	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею НР=99%**	км трубопровода	0,0522	1 339 924,28	992 073,80	69 944	51 786	-	30 254,00	108 214
					347 850,48	237 582,20	18 158	12 402	-	8 016,00	
29	241-201-0619	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225x13,4 мм**	1 м	52,722	6 819,00	-	359 511	-	359 511	-	388 272
					-	-	-	-	-	28 761,00	
30	1116-1001-0104	**Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 32 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР=98%**	врезка	52	8 267,49	173,31	429 909	9 012	6 224	407 257,00	904 139
					7 974,48	17,21	414 673	895	-	66 973,00	
31	241-201-0604	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x2,0 мм**	1 м	10,4	172,00	-	1 789	-	1 789	-	1 932
					-	-	-	-	-	143,00	
32	1116-1001-0106	**Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 50**	врезка	2	12 518,54	293,96	25 037	588	5 036	19 092,00	47 659

		водоснабжения диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР=98%			9 706,44	34,42	19 413	69	-	3 530,00	
33	241-201-0608	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50x3,0 мм	1 м	2	365,00	-	730	-	730	-	788
					-	-	-	-	-	58,00	
34	241-230-0107	Патрубок размерами 200мм L=200 мм	1 шт.	4	1 319,00	-	5 276	-	5 276	-	5 698
					-	-	-	-	-	422,00	
35	1116-1001-0108	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР=98%	врезка	15	16 931,41	511,31	253 971	7 670	74 374	169 357,00	457 194
					11 461,86	59,01	171 928	885	-	33 866,00	
36	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм	1 м	3	1 661,00	-	4 983	-	4 983	-	5 382
					-	-	-	-	-	399,00	
37	1116-1001-0111	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 200 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР=98%	врезка	4	31 682,05	1 583,04	126 728	6 332	48 802	70 856,00	213 391
					17 898,40	177,03	71 594	708	-	15 807,00	
38	241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9,5 мм	1 м	0,8	3 454,00	-	2 763	-	2 763	-	2 984
					-	-	-	-	-	221,00	
39	1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	975	156,20	1,44	152 295	1 404	44 450	104 312,00	277 136
					109,17	-	106 441	-	-	20 529,00	
40	1122-0701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,975	144 750,46	-	141 132	-	54 304	85 959,00	245 258
					89 053,80	-	86 827	-	-	18 167,00	
41	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	6	1 543,44	38,71	9 261	232	971	8 078,00	18 726
					1 342,88	17,21	8 057	103	-	1 387,00	
42	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином с	1 шт.	6	18 557,00	-	111 342	-	111 342	-	120 249

		обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50			-	-	-	-	-	8 907,00	
43	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	14	2 559,69	116,13	35 836	1 626	4 300	30 327,00	71 456
					2 136,40	51,63	29 910	723	-	5 293,00	
44	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	14	37 572,00	-	526 008	-	526 008	-	568 089
					-	-	-	-	-	42 081,00	
45	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	5	3 747,24	270,97	18 736	1 355	2 115	15 709,00	37 201
					3 053,26	120,47	15 266	602	-	2 756,00	
46	242-101-0604	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150	1 шт.	5	62 225,00	-	311 125	-	311 125	-	336 015
					-	-	-	-	-	24 890,00	
47	1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	4	7 886,38	2 460,41	31 546	9 842	2 126	22 566,00	58 441
					4 894,40	804,06	19 578	3 216	-	4 329,00	
48	242-101-0605	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 200	1 шт.	4	96 291,00	-	385 164	-	385 164	-	415 977
					-	-	-	-	-	30 813,00	
49	1122-0901-0107	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	4	12 964,28	6 102,26	51 857	24 409	2 590	32 517,00	91 124
					6 214,60	1 996,63	24 858	7 987	-	6 750,00	
50	242-101-0606	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 250	1 шт.	4	153 257,00	-	613 028	-	613 028	-	662 070
					-	-	-	-	-	49 042,00	

51	241-214-0104	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	1 шт.	6	876,00	-	5 256	-	5 256	-	5 676
					-	-	-	-	-	420,00	
52	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	13	1 621,00	-	21 073	-	21 073	-	22 759
					-	-	-	-	-	1 686,00	
53	241-214-0111	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	1 шт.	5	3 259,00	-	16 295	-	16 295	-	17 599
					-	-	-	-	-	1 304,00	
54	241-214-0113	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	1 шт.	9	4 671,00	-	42 039	-	42 039	-	45 402
					-	-	-	-	-	3 363,00	
55	241-214-0114	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	1 шт.	20	5 531,00	-	110 620	-	110 620	-	119 470
					-	-	-	-	-	8 850,00	
56	1116-0603-0101	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб НР=98%	шт.	2	539,76	5,46	1 080	11	17	1 032,00	2 281
					526,03	0,52	1 052	1	-	169,00	
57	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч8п2 DN 20	1 шт.	2	1 247,00	-	2 494	-	2 494	-	2 694
					-	-	-	-	-	200,00	
58	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,00315	508 241,95	239 190,63	1 601	753	-	1 061,00	2 875
					269 051,32	71 018,31	848	224	-	213,00	
59	1122-0501-0406	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,001	1 322 602,99	980 760,87	1 323	981	-	572,00	2 047
					341 842,12	235 927,38	342	236	-	152,00	
60	1122-0501-0408	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,0005	1 503 297,36	1 108 394,31	752	554	-	325,00	1 163
					394 903,05	262 004,01	197	131	-	86,00	
61	1122-0501-0411	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм	км трубопровода	0,0057	2 665 355,94	2 041 959,27	15 193	11 639	-	7 012,00	23 981

		Укладка в траншею НР=99%			623 396,67	619 230,05	3 553	3 530	-	1 776,00	
62	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм	1 м	3,15	1 661,00	-	5 232	-	5 232	-	5 651
					-	-	-	-	-	419,00	
63	241-201-0618	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200x11,9 мм	1 м	1	5 381,00	-	5 381	-	5 381	-	5 811
					-	-	-	-	-	430,00	
64	241-201-0620	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250x14,8 мм	1 м	1	8 331,00	-	8 331	-	8 331	-	8 997
					-	-	-	-	-	666,00	
65	241-201-0623	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355x21,1 мм	1 м	5,7	16 932,00	-	96 512	-	96 512	-	104 233
					-	-	-	-	-	7 721,00	
66	1116-1201-0101	Гильза ПЭ диаметром 110 мм. Заделка при проходе труб через стенки ж/бетонного колодца НР=98%	сальник	21	3 831,62	-	80 464	-	20 664	58 604,00	150 193
					2 847,60	-	59 800	-	-	11 125,00	
67	1116-1201-0102	Гильза ПЭ диаметром 200 мм. Заделка при проходе труб через стенки ж/бетонного колодца НР=98%	сальник	6	7 054,22	-	42 325	-	19 924	21 953,00	69 420
					3 733,52	-	22 401	-	-	5 142,00	
68	1116-1201-0103	Гильза ПЭ диаметром 250 мм. Заделка при проходе труб через стенки ж/бетонного колодца НР=98%	сальник	2	9 578,47	-	19 157	-	9 633	9 334,00	30 770
					4 761,82	-	9 524	-	-	2 279,00	
69	1116-1201-0104	Гильза ПЭ диаметром 355 мм. Заделка при проходе труб через стенки ж/бетонного колодца НР=98%	сальник	38	11 930,65	38,71	453 365	1 471	237 881	210 374,00	716 838
					5 631,92	17,21	214 013	654	-	53 099,00	
	Итого по разделу 3				6 586 498,00						
	Раздел 4 Пожарный гидрант диаметром 125 мм Н=2250 мм (4 шт)										
70	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99%	шт.	3	3 361,91	240,53	10 086	722	1 496	8 088,00	19 628
					2 622,62	100,81	7 868	302	-	1 454,00	

71	244-404-0108	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	1 шт.	3	56 794,00	-	170 382	-	170 382	-		184 013
					-	-	-	-	-	13 631,00		
72	241-509-0116	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х250 мм	1 шт.	1	384 414,00	-	384 414	-	384 414	-		415 167
					-	-	-	-	-	30 753,00		
73	241-505-0407	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х100 мм	1 шт.	2	186 582,00	-	373 164	-	373 164	-		403 017
					-	-	-	-	-	29 853,00		
74	241-505-0407	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х150 мм	1 шт.	1	186 582,00	-	186 582	-	186 582	-		201 509
					-	-	-	-	-	14 927,00		
75	241-506-0203	Переход фланцевый ХФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм	1 шт.	1	208 298,00	-	208 298	-	208 298	-		224 962
					-	-	-	-	-	16 664,00		
76	241-506-0205	Переход фланцевый ХФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х150 мм	1 шт.	1	113 016,00	-	113 016	-	113 016	-		122 057
					-	-	-	-	-	9 041,00		
	Итого по разделу 4				1 570 353,00							
	Раздел 5 Закрытый метод горизонтального направленного бурения ГНБ											
77	1122-1401-1102	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3	м	975	25 691,12	6 977,98	25 048 842	6 803 531	17 189 123	2 205 123,00		29 434 282
					1 083,27	1 201,24	1 056 188	1 171 209	-	2 180 317,00		
	Итого по разделу 5				29 434 282,00							
	Раздел 6 Дорожное асфальтобетонное покрытие по ул.Гришина в районе котлована под ГНБ											
	6.1 Снятие существующего а/бетонного дорожного покрытия											
78	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	18,06	3 806,75	1 686,35	68 750	30 455	-	54 597,00		133 215

		[illegible] НР=108%			2 120,40	678,82	38 294	12 259	-	9 868,00	
79	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР=108%	м3 конструкции	50,6	445,73	304,63	22 554	15 414	-	11 613,00	36 900
					141,10	71,40	7 140	3 613	-	2 733,00	
80	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	38,11	36,00	-	1 372	-	-	-	1 482
					-	-	-	-	-	110,00	
81	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	83,5	36,00	-	3 006	-	-	-	3 246
					-	-	-	-	-	240,00	
82	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	121,61	36,53	32,36	4 442	3 935	21	1 140,00	6 029
					4,00	9,02	486	1 097	-	447,00	
83	1127-0302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка НР=108%	м	21	720,38	-	15 128	-	-	16 338,00	33 983
					720,38	-	15 128	-	-	2 517,00	
6.2 Восстановление сущесвующего а/бетонного дорожного покрытия											
84	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	9,03	8 464,10	1 224,35	76 431	11 056	63 717	4 689,00	87 610
					183,60	297,23	1 658	2 684	-	6 490,00	
85	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108%	м2 основания	90,3	391,65	295,37	35 366	26 672	4 754	13 313,00	52 573
					43,63	92,88	3 940	8 387	-	3 894,00	
86	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=108%	м2 основания	270,9	11,42	11,42	3 094	3 094	-	1 109,00	4 539
					-	3,79	-	1 027	-	336,00	

87	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	т	0,06	202 523,91	2 717,30	12 151	163	11 988	78,00	13 207
					-	1 193,06	-	72	-	978,00	
88	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	90,3	2 525,00	206,53	228 008	18 650	206 741	5 877,00	252 596
					28,98	31,29	2 617	2 825	-	18 711,00	
89	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР=108%	м2 покрытия	361,2	279,51	0,02	100 959	7	100 031	995,00	110 110
					2,55	-	921	-	-	8 156,00	
90	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	т	0,035	202 523,91	2 717,30	7 088	95	6 993	45,00	7 704
					-	1 193,06	-	42	-	571,00	
91	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	90,3	2 296,73	216,95	207 395	19 591	185 187	5 804,00	230 255
					28,98	30,53	2 617	2 757	-	17 056,00	
92	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	10	2 534,20	39,49	25 342	395	15 070	10 837,00	39 073
					987,67	15,69	9 877	157	-	2 894,00	
93	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	0,45	47 338,00	-	21 302	-	21 302	-	23 006
					-	-	-	-	-	1 704,00	

Итого по разделу 6 **1 035 528,00**

Раздел 7 Дорожное асфальтобетонное покрытие по ул.Гришина в местах устройства водопроводных колодцев д.1500 мм (30 шт)

7.1 Снятие существующего а/бетонного дорожного покрытия

94	1127-0302-0502	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм НР=108%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	3647,7	219,69	211,61	801 363	771 890	292	109 716,00	983 965
					8,00	19,85	29 182	72 407	-	72 886,00	

95	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР=108%	м3 конструкции	218,86	445,73	304,63	97 552	66 671	-	50 229,00	159 603
					141,10	71,40	30 881	15 627	-	11 822,00	
96	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	693,1	36,00	-	24 952	-	-	-	26 948
					-	-	-	-	-	1 996,00	
97	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	866,7	36,00	-	31 201	-	-	-	33 697
					-	-	-	-	-	2 496,00	
98	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	1559,8	36,53	32,36	56 979	50 475	265	14 622,00	77 329
					4,00	9,02	6 239	14 069	-	5 728,00	
99	1127-0302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка НР=108%	м	41	720,38	-	29 536	-	-	31 899,00	66 350
					720,38	-	29 536	-	-	4 915,00	
7.2 Восстановление сущесвующего а/бетонного дорожного покрытия											
100	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	60,7	8 464,10	1 224,35	513 771	74 318	428 308	31 522,00	588 916
					183,60	297,23	11 145	18 042	-	43 623,00	
101	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108%	м2 основания	99,7	922,17	295,37	91 940	29 448	58 142	14 699,00	115 170
					43,63	92,88	4 350	9 260	-	8 531,00	
102	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=108%	м2 основания	398,8	76,81	11,42	30 632	4 554	26 078	1 632,00	34 845
					-	3,79	-	1 511	-	2 581,00	
103	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	т	0,3	202 523,91	2 717,30	60 757	815	59 942	387,00	66 036
					-	1 193,06	-	358	-	4 892,00	

104	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,6-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	101	2 525,00	206,53	255 025	20 860	231 238	6 574,00	282 527
					28,98	31,29	2 927	3 160	-	20 928,00	
105	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,6 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР=108%	м2 покрытия	404	279,51	0,02	112 922	8	111 884	1 112,00	123 157
					2,55	-	1 030	-	-	9 123,00	
106	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	т	0,23	202 523,91	2 717,30	46 580	625	45 956	296,00	50 626
					-	1 193,06	-	274	-	3 750,00	
107	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	101	2 296,73	216,95	231 970	21 912	207 131	6 492,00	257 539
					28,98	30,53	2 927	3 084	-	19 077,00	
108	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	21	2 534,20	39,49	53 218	829	31 648	22 756,00	82 052
					987,67	15,69	20 741	329	-	6 078,00	
109	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	0,88	47 338,00	-	41 657	-	41 657	-	44 990
					-	-	-	-	-	3 333,00	

Итого по разделу 7 **2 993 750**

Итого по смете **49 709 072**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 190 275
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 593 565
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 551 007
- материалы, изделия и конструкции, тенге	26 109 387
- накладные расходы, тенге	6 071 355
в т.ч. зарплата, тенге	546 422
перевозка грузов, тенге	62 336
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 682 152

Всего	**49 709 072**
Временные здания и сооружения (1,3%)	**646 218**
Всего	**50 355 290**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях	**931 573**
Всего	**51 286 863**

Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**1 025 737**
Итого в текущих ценах.		**52 312 600**
Со скидкой	**К= 0,95**	**49 696 970,29**
НДС (12 %)		**5 963 636**
Итого к оплате		**55 660 606,72**

Заказчик:

Директор

ТОО "Жайык сити" **Молдагалиев М.К.**

Подрядчик:

Директор

ТОО "TaF Company" **Комилов Т.Ш.**