Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 25 » октября 2017 г.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Абайского района", 100101, Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, г.Абай, ул.Абая, 26**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от 23.10.2017г., **ПК «Аспап», Ашимов Толеген Мукатаевич, г. Караганда, ул.Пугачева, д. 35;**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных **работ** от 23.10.2017г., **ТОО "Стройтехнология", Омирзах Жандос, аттестат эксперта №KZ47VJE00025250 от 17.04.2017 г., №KZ32VJE00025035 от 17.04.2017 г., №KZ48VJE00025329 от 18.04.2017 г.;**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 23.10.2017г., **ТОО "СтройБизнесКонсалтинг", Дудин Антон Михайлович, инженер авторского надзора, приказ №4 от 03.04.2017 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство водопроводных сетей п.Вольный Абайского района;**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область, Абайский район, п.Вольный**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от 16.05.2014г. №132-р, ГУ «Аппарат акима г.Абай Абайского района;**
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «-----»----------20---года №----------;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление ГАСК Карагандинской области», 25.04.2017 г.;**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "СтройБизнесКонсалтинг", РП 123;**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) утвержденным (ой) **ГУ "Отдел строительства Абайского района", приказ №26 от 13.11.2014 г.;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2017 г.** ;
месяц, год

окончание работ **октябрь 2017 г.** ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **11,6** ;
фактически, месяц: **6** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водовод	м	2384	2384	2850	2850
Водопроводные сети	м	25153	25153	28018	28018

Разведочно-эксплуатационные скважины	шт	2	2	2	2
Насосная станция	шт	1	1	1	1
Водонапорная башня	шт	1	1	1	1
Сети электроснабжения	м провода и кабеля	6220	6220	4325	4325

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
----------;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: для водоснабжения п. Вольный выполнено бурение 2-х разведочно-эксплуатационных скважин (1э рабочая и 2э резервная) с погружными насосами. Водовод от насосной станции 1-го подъема до водонапорной башни емк.50 м3 выполнен в две линии из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR17-225х13,4 протяженностью 2,799 км и ПЭ100SDR 21 - 110х5,3 протяженностью 0,051 км. Трубопроводы системы В1 выполнены из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100SDR17-225х13,4 протяженностью 7,415 км, ПЭ100SDR17-160х9,5 протяженностью 10,093 км, ПЭ100SDR 21 - 110х5,3 протяженностью 1,500 км, ПЭ100SDR17-63х3,8 протяженностью 1,827 км, ПЭ100SDR17-32х3,0 протяженностью 7,183 км. Колодцы из сборных ж/б элементов диаметром 2000 мм в количестве 41 шт, диаметром 1500 мм в количестве 308 шт, диаметром 1000 мм в количестве 2 шт, пожарные гидранты в количестве 90 шт, задвижки диаметром 200 мм 45 шт, диаметром 150 мм 27 шт, диаметром 65 мм 25 шт, счетчики холодной воды диаметром 15 мм 773 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего 579898,310 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 475552,410 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 12732,790 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 455701,2532 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 408351,2 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 12732,790 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство водопроводных сетей п.Вольный Абайского района;
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Аскаров А.Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Омирзах Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Дудин А.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ашимов Т.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.