Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Абайского района"
Подрядчик: ПК "Аспап"
Договор № 33 от 13 марта 2017 г.

ГУ "Отдел строительства Абайского района"
БИН 131040028622
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ34070103KSN3002000
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК

ПК "Аспап"
БИН 920240000206
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ718560000000092417
АО "БанкЦентрКредит"

АКТ № 2

выполненных объемов работ за май 2017 г.

Объект: "Строительство водопроводных сетей п.Вольный Абайского района"

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	452 013 083,20
2	Ранее заактированные суммы по выполненным объемам работ	28 392 846,00
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	26 973 204,00
4	Виды выполняемых работ	Строительство
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения работ	56 785 692,00
6	Сумма выполненных работ за май 2017 г.	28 392 846,00
7	Удержание резерва 5%	1 419 642,00
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	26 973 204,00
9	В том числе НДС 12%	2 889 986,14

Заказчик:
РуководительГУ "Отдел строительства Абайского района"

_____ Аскаров А.Е.

Подрядчик:
Председатель ПК "Аспап"

_____ Ашимов Т. М.

Форма N 2в

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Абайского района"**

Подрядчик **ПК "Аспап"**

Договор № 33 от 13 марта 2017 г.

Наименование объекта Строительство водопроводных сетей п.Вольный Абайского района

А К Т №2

приемки выполненных работ за май 2017 года

Строительство водопроводных сетей п.Вольный Абайского района

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. С2-2. СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОВОДА								
1	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	1478,08	9,85	9,85	14555	14555	3861	--	--
		м3		--	2,69	--	3980	97	0,01	13
2	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных (при перемещении до 30м)	1478,08	14,08	14,08	20807	20807	5519	--	--
		м3		--	3,85	--	5690	97	0,01	19
3	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	3643,79	42,35	39,83	154307	145124	47629	0,02	64
		м3		2,52	10,96	9182	39920	97	0,04	139
4	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3,вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья в траншеях с откосами	5655,16208	46,58	43,81	263433	247756	81312	0,02	109
		м3		2,77	12,05	15676	68151	97	0,04	237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	174,90192	302,12	--	52842	--	59711	2,13	372
		м3		302,12	--	52842	--	113	--	--
6	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	208,0803	167,18	--	34787	--	39309	1,21	252
		м3		167,18	--	34787	--	113	--	--
7	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную (для уширений колодцев)	36,34232	389,25	--	14146	--	15985	2,48	90
		м3		389,25	--	14146	--	113	--	--
8	Е0101-164-3 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент (для уширений колодцев и узел ввода в дома)	53,43641	447,64	--	23920	--	27030	2,85	152
		м3		447,64	--	23920	--	113	--	--
9	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	5883,50041	289,15	289,15	1701191	1701191	1065011	--	--
		м3		--	186,62	--	1097949	97	0,86	5048
10	Е0101-20-2	Перемещение лишнего грунта	226,910057	3,79	3,24	860	736	352	--	1
		м3		0,48	1,12	109	254	97	--	1
11	Е0101-25-1	Восстановление растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1478,08	9,85	9,85	14555	14555	3861	--	--
		м3		--	2,69	--	3980	97	0,01	13
12	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных (при перемещении до 30м)	1478,08	14,08	14,08	20807	20807	5519	--	--
		м3		--	3,85	--	5690	97	0,01	19
13	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	101,4778	2011,20	152,52	204092	15477	27813	1,02	104
		м3		153,68	57,15	15595	5799	130	0,28	28
14	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	2,384	139706,75	90794,12	333061	216453	210615	286,00	682
		км		48375,00	19582,83	115326	46685	130	84,07	200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2407,84	1942,00	--	4676025	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,006	51202,26	20326,01	307	122	282	179,00	1
		км		30825,00	5353,43	185	32	130	20,64	--
17	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6,06	163,00	--	988	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	2,384	10216,13	--	24355	--	29845	61,80	147
		км		9630,00	--	22958	--	130	--	--
19	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,006	8097,13	--	49	--	63	51,50	--
		км		8032,50	--	48	--	130	--	--
20	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	575,87	36,99	576	37	392	1,82	2
		шт		288,00	13,50	288	14	130	0,07	--
21	С131103-25 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	1	18747,00	--	18747	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	1	109,13	--	109	--	104	0,61	1
		шт		94,50	--	95	--	110	--	--
23	С11011-954	Таблички для указателя	1	359,00	--	359	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	12	1230,66	466,78	14768	5601	10741	3,04	36
		шт		513,00	175,50	6156	2106	130	0,86	10
25	С130902-80 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 200 ГОСТ 5762-2002	12	38493,00	--	461916	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С130809-39 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	24	1436,00	--	34464	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	2	405,40	16,15	811	32	608	1,36	3
		шт		227,25	6,75	455	14	130	0,03	--
28	С130902-75 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 65 ГОСТ 5762-2002	2	9705,00	--	19410	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С130809-34 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	4	364,00	--	1456	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	2	1230,66	466,78	2461	934	1790	3,04	6
		шт		513,00	175,50	1026	351	130	0,86	2
31	С130903-79 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 11823-91	2	53697,00	--	107394	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С130809-39 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	4	1436,00	--	5744	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	1,89707	95357,36	3488,98	180900	6619	15459	32,70	62
		т		4950,00	1318,50	9390	2501	130	6,44	12
34	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,01195	107786,81	398,18	1288	5	107	42,10	1
		т		6750,00	150,75	81	2	130	0,74	--
35	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз(фасонные части)	76,3608	32,52	0,05	2483	4	401	0,03	2
		м2		5,81	0,02	444	2	90	--	--
36	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
37	С130804-5309 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 225x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	8800,00	--	17600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С130804-2110 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 110x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	373,00	--	373	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	13	904,00	--	11752	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	Фланцы свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	2	268,00	--	536	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	15	300,57	225,64	4509	3385	2506	0,41	6
		шт		69,53	58,98	1043	885	130	0,23	3
42	С130804-5092 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	13	2413,00	--	31369	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	С130804-5086 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	646,00	--	1292	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
45	С130804-3673 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2660,00	--	5320	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	9,15	22464,24	2104,76	205548	19259	35518	13,90	127
		м3		2362,50	623,48	21617	5705	130	2,48	23
47	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	4,03	24400,00	--	98332	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С143018-37к=1,1 тех.часть	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм, высотой 0,6м	1,2	7018,00	--	8422	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	0,9	6380,00	--	5742	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	2,7	8100,00	--	21870	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	С143018-38 техн.часть к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм,высотой 0,6м	3,6	8910,00	--	32076	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	5,4	3970,00	--	21438	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	С143018-33к=1,25 тех.часть	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм, высотой 0,3м	2,59	3737,50	--	9680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0108-6-9 прим.	Кладка стен горловины	0,0880079	10656,45	296,60	938	26	107	5,95	1
		м3		915,75	110,25	81	10	118	0,54	--
55	С12021-267	Стремянка /С-3, С-5/	0,11438	133700,00	--	15293	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0113-26-6к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,8628	20,36	0,02	140	--	26	0,02	--
		м2		4,16	--	29	--	90	--	--
57	С131104-4 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х	5	8630,00	--	43150	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С12021-237	Люк-лаз герметичный	0,178	154400,00	--	27483	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм/футляр для прохода труб в колодцах/	2,4	4203,00	--	10087	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм/футляр для прохода труб в колодцах/	0,4	950,00	--	380	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,648904	21,80	0,05	58	--	14	0,03	--
		м2		5,81	0,02	15	--	90	--	--
62	Е0113-26-6к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	5,297808	20,36	0,02	108	--	20	0,02	--
		м2		4,16	--	22	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8983570	2435065			2223
			Тенге			346002	1290132			5768
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8983570				
		Материалы -	Тенге			218327				
		Всего заработная плата -	Тенге				1636133			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5500818				
		Местные материалы -	Тенге			483358				
		Накладные расходы -	Тенге			1692679				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							846
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				253902			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			640575				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11316824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8838
		Сметная заработная плата -	Тенге				1890035			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11316824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8838
		Сметная заработная плата -	Тенге				1890035			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8983570	2435065			2223
			Тенге			346002	1290132			5768
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8983570				
		Материалы -	Тенге			218327				
		Всего заработная плата -	Тенге				1636133			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5500818				
		Местные материалы -	Тенге			483358				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1692679				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							846
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				253902			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			640575				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11316824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8838
		Сметная заработная плата -	Тенге				1890035			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11316824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8838
		Сметная заработная плата -	Тенге				1890035			
		Временные здания и сооружения (1,92 %)	**217 283**	**(скидка 217 283 тг)**		**-**				
		Итого				**11 316 824**				
		Зимние удорожания (3,96 %)	**456 751**	**(скидка 456 751 тг)**		**-**				
		Выслуга лет (1 %)	**115 341**	**(скидка 115 341 тг)**		**-**				
		Дополнительные отпуска (0,4 %)	**46 136**	**(скидка 46 136 тг)**		**-**				
		Дополнительная скидка		**(скидка 1 596 964 тг)**						
		ИТОГО				**9 719 860**				
		Индекс изменения МРП 2016 г./МРП 2001 г.	**2,557**							
		Итого в текущих ценах 2016 г.				**24 853 681**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**497 074**				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				**25 350 755**				
		НДС, 12 %				**3 042 091**				
		Итого с НДС				**28 392 846**				

Заказчик:
РуководительГУ "Отдел строительства Абайского района" Аскаров А.Е.

Технический надзор
Директор ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Подрядчик:
Председатель ПК "Аспап" Ашимов Т.М.

Прораб ПК "Аспап" Аукешов А.А.