Декларация о соответствии

"23" октября 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПК «Аспап», г. Караганда, ул. Пугачева, д.35**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Ашимов Толеген Мукатаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство водопроводных сетей п.Вольный Абайского района;**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства Абайского района», руководитель Аскаров А.Е.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **1) ТОО «Райс KZ»;**
2) ТОО «Машат»;
3) ТОО «Гарейс-Строй»;
4) ТОО «Караганда»;
5) ТОО "НТ-ДОС"
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «СтройБизнесКонсалтинг» РП 123;**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства Абайского района», приказ №26 от 13.11.2014 г.;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водовод	м	2384	2384	2850	2850
Водопроводные сети	м	25153	25153	28018	28018
Разведочно-эксплуатационные скважины	шт	2	2	2	2
Насосная станция	шт	1	1	1	1
Водонапорная башня	шт	1	1	1	1
Сети электроснабжения	м провода и кабеля	6220	6220	4325	4325

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: для водоснабжения п.Вольный выполнено бурение 2-х разведочно-эксплуатационных скважин (1э рабочая и 2э резервная) с погружными насосами. Водовод от насосной станции 1-го подъема до водонапорной башни емк.50 м^3 выполнен в две линии из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR17-225х13,4 протяженностью 2,799 км и ПЭ100SDR 21-110х5,3 протяженностью 0,051 км. Трубопроводы системы В1 выполнены из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100SDR17-225х13,4 протяженностью 7,415 км, ПЭ100SDR17-160х9,5 протяженностью 10,093 км, ПЭ100SDR 21 - 110х5,3 протяженностью 1,500 км, ПЭ100SDR17-63х3,8 протяженностью 1,827 км, ПЭ100SDR17-32х3,0 протяженностью 7,183 км. Колодцы из сборных ж/б элементов диаметром 2000 мм в количестве 41 шт, диаметром 1500 мм в количестве 308 шт, диаметром 1000 мм в количестве 2 шт, пожарные гидранты в количестве 90 шт, задвижки диаметром 200 мм 45 шт, диаметром 150 мм 27 шт, диаметром 65 мм 25 шт, счетчики холодной воды диаметром 15 мм 773 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2017 г.;**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2017 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **11,6;**
фактически, месяц: **6 ;**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжения, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
_____
_____
_____
_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. М. П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство водопроводных сетей п.Вольный Абайского района;**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Ашимов Т.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.