Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "Тез-ТерминалСтрой"
Наименование стройки: Строительство систем инженерной инфраструктуры школы по улице Исатай,города Шардара.Корректировка

Договор: Договор Субподряда №91 от 25.07.2024 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	4 519 803	5 062 179	4 519 803	5 062 179	4 519 803	5 062 179
	Всего к оплате подрядчику	**4 519 803**	**5 062 179**	**4 519 803**	**5 062 179**	**4 519 803**	**5 062 179**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Тез-ТерминалСтрой"

Суранчиев А.И.

Подрядчик : ТОО "АрхСтройКомпани"

Субподрядчик : ТОО "Тез-ТерминалСтрой"

Стройка : Строительство систем инженерной инфраструктуры школы по улице Исатай,города Шардара.Корректировка

Акт выполненных работ
за Октябрь 2024

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1-1 Электроснабжение						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**91330**
	Раздел 1.	**Опора угловая анкерная ВЛ-10кВ на базе ж/б стойки СВ105-5 - 3компл**				**80203**
1	**1133-0202-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка**	**опора**	**1**	**80 203**	**80203**
	Раздел 4.	**МОНТАЖ ПРОВОДА**				**11127**
46	**1133-0204-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,0305**	**364 834**	**11127**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5-1-1 Наружные сети связи						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3014011**
		Земляные работы				
1	**6101-0102-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**9,312**	**379**	**3529**
2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**0,288**	**8 328**	**2398**
3	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**4,8**	**88**	**422**
4	**6101-0102-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**4,8**	**434**	**2083**
5	**412-102-0215** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**126**	**34**	**4284**
		Кабельная линия				
6	**6125-0704-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее**	**км кабеля**	**1,48**	**250 378**	**370559**
8	**6125-0704-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Муфты.Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС**	**муфта**	**14**	**165 718**	**2320052**

12	1134-0201-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1,собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части.Устройство	колодец	1	44 922	44922
15	6125-0702-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Консоль.Установка в коллекторе	шт.	6	1 589	9534
18	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,09025	606 940	54776
20	6121-0801-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы диаметром 150 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	6	32 232	201450
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-1-2 Наружные газопроводы - Подземный газопровод среднего давления						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				378838
				Земляные работы		
1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	46,1833333	411	18981
2	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))	$м^3$	4,1666667	12 862	53592
3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)	$м^3$ грунта	9,2366667	3 299	30472
4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	$м^3$	36,9466667	88	3251
				Укладка полиэтиленовых трубопроводов		
5	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм /90 мм/	км	0,0543333	1 301 794	70731
				Испытание пэ газопровода на герметичность		
7	1125-0210-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм /90 мм/.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0543333	2 511 500	136458
				Выход ПЭ газопровода d90 из земли с		
27	6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	2 958 718	1479
29	6121-0202-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	788 875	394
30	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,0007	3 008 451	2106
32	6111-0501-0218 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	$м^2$	0,49926	220	110
33	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины	т конструкций	0,00857	224 075	1920
35	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм /90 мм/.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0011	1 301 794	1432
37	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	3	4 189	12567
43	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки В7,5	$м^3$	0,05	9 265	463
				Опознавательные столбики (ОС) с табличками-		
45	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,412125	6 016	2479
46	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,412125	3 299	1360

гавлен(а) в текущих ценах 2023 г.

47	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	0,216	59 379	12826
49	7101-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	3	5 558	16674
51	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки дополнительные.Установка таблички-указателя.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	3	3 467	10401
						Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" -
53	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	54	21	1141
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-2-1 Наружные сети водоснабжения						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**188371**
Раздел 1.		**Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)**				**188371**
						Земляные работы
1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	36,63	411	15055
2	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))	$м^3$	2,22	12 862	28554
3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)	$м^3$ грунта	6,66	3 299	21971
4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	$м^3$	30,13	88	2651
						Укладка пэ труб
5	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,02245	1 301 794	29225
						Прокладка сигнальной ленты - 89,8пм
7	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	22,45	21	471
						Промывка
9	6121-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 125 мм	км	0,02245	299 531	6724
						Фланцы
24	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	6	4 495	26970
26	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	12	4 729	56748

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**3 672 550**
в том числе оборудование	Тенге			
в том числе СМР	Тенге			**3 672 550**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты)	Тенге		6,20%	227 698
Итого	Тенге			**3 900 248**
Сметная прибыль	Тенге		5,00%	195 012
Непредвиденные работы и затраты	Тенге		5,00%	195 012
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге			**4 290 273**
Итого на 2024 г., , К - 1,075	Тенге		1,075	4 612 043
Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге			**4 612 043**
Понижающий коэффициент К=0,98	Тенге		**0,98**	**4 519 803**
НДС (12%)	Тенге		12%	542 376

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Всего	**Тенге**			**5 062 179**

Генподрядчик

ТОО "АрхСтройКомпани"

Директор_____**Шалхаров А.М.**

Субподрядчик

ТОО "Тез-ТерминалСтрой"

Директор_____**Суранчиев А.И.**