Подрядчик : ТОО "Аша-А"

Субподрядчик : ТОО "Шалхар Бастау"

Договор №12/09-2023 от 05.09.2023г.

Форма 3 КС

Наименование стройки- " Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей для села Тайманов, с/о Боралдай, Байдибекского района, Туркестанской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023г.

Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
	С начало строительства		С нач года по отчетный период		Всего за отчетный месяц	
	Без НДС	С учетом НДС	Без НДС	С учетом НДС	Без НДС	С учетом НДС
1	2	3	4	5	6	7
" Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей для села Тайманов, с/о Боралдай, Байдибекского района, Туркестанской области"	2 525 893	2 829 000	2 525 893	2 829 000	2 525 893	2 829 000
Всего к оплате	**2 525 893**	**2 829 000**	**2 525 893**	**2 829 000**	**2 525 893**	**2 829 000**

ПОДРЯДЧИК

ДИРЕКТОР ТОО "АША-А"

_____К.МАДИЕВ

СУБПОДРЯДЧИК:

ДИРЕКТОР ТОО "ШАЛХАР БАСТАУ"

_____Ж.ЖУМЫЛТЫҚБАЙ

Заказчик ТОО "АША-А"

Субподрядчик ТОО "Шалхар Бастау"

Наименование объекта: Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей для села Тайманов, с/о Боралдай, Байдибекского района, Туркестанской области

Договор №12/09-2023 от 05.09.2023г.

АКТ

выполненных работ за октябрь 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (подземный)										
			Подраздел 7. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ										
1	26	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели.Прокладка в траншее.Прокладка медного сигнального провода,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,4343031		32118,53	21660,53	13949	9407	--	4133	19528
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7				10458,00	5142,17	4542	2233		1447	19528
			Подраздел 9. ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ100 SDR11 d63x5,8мм В ФУТЛЯРЕ ПЭ100 SDR11 d110x10мм ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (83шт-648м)-8353.16										
2	40	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка /ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,2221947		404233,49	111336,77	89819	24738	724	71610	174343
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				289642,00	35896,59	64357	7976		12914	
6.1		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	3,999505	175,00				700		
3	41	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	222,194664		-99,45	--	-22097	--	--	-21655	-47253
							-99,45	--	-22097	--		-3500	
4	43	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	222,194664		1492,71	8,59	331672	1908	35525	291884	673440
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1324,24	2,67	294239	593		49884	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
9.1		147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	50,215994	621,00				31184		
5	44	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	27		7048,61	2325,54	190312	62789	15147	135873	352280
10.1		146664 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	94,5	4162,06 153,00	921,12	112376	24870	14459	26095	
6	46	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	27		1552,87	955,88	41927	25809	--	23911	71105
7	57	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1375	Концы футляра диаметром 800(110х10) мм.Заделка битумом и прядью	футляр	27		3386,33	--	91431	--	49428	41583	143655
23.1		147076 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Каболка	т	0,001348	0,036383	596,99 1555,65 1358578,00	297,56 --	16119 42003	8034 --		5267 10641	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9								49428		1367570

Подраздел 10. ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ100 SDR11 d110х10мм В ФУТЛЯРЕ ПЭ100 SDR11 d160х14,6мм ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (9шт-68,5м)-8353.16

8	58	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200(160Х14,6) мм.Укладка /ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,01644		639078,94	205464,60	10506	3378	226	7924	19904
24.1		249131 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	1,21656	419848,00 175,00	67005,87	6902	1102	213	1474	
9	59	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	16,44		-99,45	--	-1635	--	--	-1602	-3496
10	61	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 160 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	16,44		1699,60	9,88	27941	162	4616	22985	55000
27.1		147673 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,402	6,60888	-99,45 1408,96 621,00	-- 3,29	-1635 23163	-- 54	4104	-259 4074	
11	62	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	2		7048,61	2325,54	14097	4651	1122	10065	26095
28.1		146664 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	7	4162,06 153,00	921,12	8324	1842	1071	1933	
12	64	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	2		1552,87	955,88	3106	1912	--	1771	5267
13	75	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,2	Концы футляра диаметром 800(160х14,6) мм.Заделка битумом и прядью	футляр	2		596,99 4925,58	297,56 --	1194 9851	595 --	5325	390 4480	15478
							2262,77	--	4526	--		1147	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
41.1		147076 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Каболка	т	0,00196	0,00392	1358578,00				5326		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10										118248
			Подраздел 11. ПРОХОД ГАЗОПРОВОДА ПОД КАБЕЛЕМ ЗАКЛЮЧЕННОМ В ФУТЛЯРЕ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ D118мм,ДЛИНОЙ L=4,0м (1шт)										
14	76	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 34 п.3.6 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Трубопроводы из асбестоцементных труб.Устройство с соединением манжетами стальными.До 2-х отверстий.Производство работ вблизи действующих кабелей,применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к нормам времени эксплуатации машин - 1,2	канало-километр трубопровода	0,004		1433379,04	--	5734	--	4651	823	7081
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				270690,00	--	1083	--		525	
			ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПЭ ГАЗОПРОВОДОВ С ПОДЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ (37шт)										
15	78	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м3 грунта	153,92		2396,52	--	368872	--	--	265588	685217
							2396,52	--	368872	--		50757	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5										692298
			Подраздел 12. УСТАНОВКА КРАНА ПОД КОВЕР DN63(4шт) и DN110 (1шт)										
16	79	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,1		15424,47	7969,09	1542	797	46	1192	2952
45.1		102636 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,018	0,0018	6985,13 17717,00	3112,67	699	311	32	219	
45.2		127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	0,00007	216199,00				15		
17	82	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	5		1552,87	955,88	7764	4780	--	4428	13167
							596,99	297,56	2985	1488		975	
18	87	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	10		1552,87	955,88	15529	9559	--	8856	26336
							596,99	297,56	5970	2976		1951	
19	90	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство из бетона кл.В15,F150,W4	м3	0,625		26441,24	1069,07	16526	668	12684	3131	21230
56.1		279229 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,02	0,6375	5078,66 18371,00	426,77	3174	267	11712	1573	
20	91	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство из бетона кл В15	м3	0,1		23120,39	1165,54	2312	116	2048	161	2671
57.1		279229 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,02	0,102	1483,65 18371,00	284,46	148	28	1874	198	
21	92	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка	шт.	5		2120,81	224,98	10604	1125	709	9226	21417
							1754,09	109,83	8770	549		1586	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
58.1		102636 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,008	0,04	17717,00				709		
22	94	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	13,1		6229,18	180,98	81602	2370	63131	16652	106115
60.1		100328 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	14,41	1229,10 4381,00	54,92	16101	719	63130	7860	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12										
			Итого по всем разделам	Тенге									193888
			Стоимость оборудования	Тенге									2391532
			ВСЕГО без оборудования	Тенге									
			Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге									2391532
			Итого с временными	Тенге									69354
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%	Тенге									2460886
			Итого с зимними затратами:	Тенге									22394
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									2483280
			Итого	Тенге									49666
			В текущих ценах на 2022г - 100%, К=1,0500514	Тенге									2532946
			Всего с коэффициентом договорной цены, К-0,949999995	Тенге									2659724
			НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	Тенге									2525893
			Всего итого с НДС	Тенге									303107
													2 829 000

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Аша-А"

_____К.Мадиев

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "ШАЛХАР БАСТАУ"

_____Ж. МЫЛТЫҚБАЙ