Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«25» 12 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Аша-А», г.Шымкент, мкр. Нуртас, улица новостройки 148**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Мадиев К.П.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей для села Тайманов, с/о Боралдай, Байдибекского района, Туркестанской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек в лице руководителя Азизханов Ж.С.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

остоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями **ТОО «Югстройсервис-Н», ТОО «Шалхар Бастау», ТОО «Kaz Build St»;**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "CRB Construction", №02-2021**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расход газа	тыс.м3/год	2176,563			
Для снижения давления газа со среднего на низкое проектом предусмотрена установка ГРПШ-10с 2-м G-4	шт	99			
Для снижения давления газа со среднего на низкое проектом предусмотрена установка ГРПШ-6с 1-м G-4	шт	26			
Протяженность газопровода высокого давления из ПЭ труб ПЭ 100 SDR11 СТ РК ГОСТ 50838-2011	м	6940			
Протяженность газопровода из стальных труб	м	1151			

5. Проектом предусматривается прокладка газопровода среднего давления от точки врезки до ГРПШ в подземном и в надземном исполнении из полиэтиленовых и из стальных труб. Фундамент под опору - столбчатый монолитный железобетонный из бетона класса В15 на сульфатстойком цементе. Основание под опоры - уплотненный суглинок. Стойки - металлические трубы по ГОСТ 10704-91.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количества согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июль 2023 года**;
(месяц, год)

окончание работ: **июнь 2024 года**;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: 12 ;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 ;
фактически, месяц: 7 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

троительство внутриквартальных газораспределительных сетей для села Тайманов, с/о Боралдай, Байдибекского района, Туркестанской области»
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Аша-А»** **Мадиев К.П.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)