Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "АКСУ"**

Подрядчик : **ТОО «T&S Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Центр содержания животных по адресу Мангистауская, г.Жанаозен, Производственная зона №2, строение 63В»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **«Центр содержания животных по адресу Мангистауская, г.Жанаозен, Производственная зона №2, строение 63В»**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№6** от **01.06.2024**
(наименование)

Акт выполненных работ

за **АВГУСТ 2024** (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С проц
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Раздел 1: ПРОЕМЫ (л.5)										
1	1	1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м² проемов	10,84	9 967,0 9 222,0	404,0 128,0	108 042,0 99 966,0	4 380,0 1 388,0	3 696,0		108 042,0	
2	2	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	м²	10,84	30 000,0		325 200,0		325 200,0		325 200,0	
3	3	6118-0202-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м².	шт.	6	6 525,0 5 948,0	132,0 30,0	39 150,0 35 688,0	792,0 180,0	2 670,0		39 150,0	
4	4	261-302-0119 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	м²	6	4 661,0		27 966,0		27 966,0		27 966,0	
			Итого по разделу 1: ПРОЕМЫ (л.5)					500 358 135 654	5 172 1 568	359 532 0	0 0	500 358	
			Раздел 2: ПОЛЫ (л.4)										
5	5	6109-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м²	22,72	643,0 313,0	89,0 25,0	14 609,0 7 111,0	2 022,0 568,0	5 476,0		14 609,0	
6	6	6109-0102-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м²	2,272	45 212,0 15 975,0	13,0 0,0	102 722,0 36 295,0	30,0 0,0	66 397,0		102 722,0	
7	7	6111-0403-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м² изолируемой поверхности	22,72	2 853,0 1 622,0	85,0 11,0	64 820,0 36 852,0	1 931,0 250,0	26 037,0		64 820,0	
8	8	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	22,72	1 954,0 1 472,0	85,0 30,0	44 395,0 33 444,0	1 932,0 682,0	9 020,0		44 395,0	
9	9	6109-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	22,72	525,0 72,0	57,0 20,0	11 928,0 1 636,0	1 295,0 454,0	8 997,0		11 928,0	
10	10	6109-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м²	27,19	643,0 313,0	89,0 25,0	17 483,0 8 510,0	2 420,0 680,0	6 553,0		17 483,0	
11	11	6109-0102-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м²	2,719	45 212,0 15 975,0	13,0 0,0	122 931,0 43 436,0	35,0 0,0	79 460,0		122 931,0	
12	12	6111-0403-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м² изолируемой поверхности	27,19	2 853,0 1 622,0	85,0 11,0	77 573,0 44 102,0	2 311,0 299,0	31 160,0		77 573,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
13	13	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	27,19	1 954,0 1 472,0	85,0 30,0	53 129,0 40 024,0	2 311,0 816,0	10 794,0		53 129,0	
14	14	6109-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	27,19	525,0 72,0	57,0 20,0	14 275,0 1 958,0	1 550,0 544,0	10 767,0		14 275,0	
15	15	5109-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	434,4	643,0 313,0	89,0 25,0	279 319,0 135 967,0	38 662,0 10 860,0	104 690,0		279 319,0	
16	16	7101-0602-0703 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см покрытия щебеночные	$м^2$	434,4	1 604,0 286,0	365,0 91,0	696 778,0 124 238,0	158 556,0 39 530,0	413 983,0		696 778,0	
17	17	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	4,344	196 001,0		851 428,0		851 428,0		851 428,0	
18	18	7101-0602-0708 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0703	$м^2$	434,4	97,0 2,0	16,0 4,0	42 137,0 869,0	6 951,0 1 738,0	34 318,0		42 137,0	
19	19	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	6,708072	196 001,0		138 783,0		138 783,0		138 783,0	
20	20	6109-0102-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^2$	34,752	25 795,0 14 142,0	5 130,0 1 571,0	896 428,0 491 463,0	178 277,0 54 595,0	226 688,0		896 428,0	
			Итого по разделу 2: ПОЛЫ (п.4)					3 428 738	398 283	2 024 551	0	3 428 738	
								1 005 905	111 016	0	0		
			Раздел 3: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
21	21	1415-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	84,64	3 530,0 2 958,0	236,0 103,0	298 779,0 250 365,0	19 975,0 8 718,0	28 439,0		298 779,0	
22	22	6112-0202-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону стена	$м^2$	61,57	1 845,0 1 829,0	16,0 6,0	113 597,0 112 612,0	985,0 369,0			113 597,0	
23	23	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,36942	21 639,0		7 994,0		7 994,0		7 994,0	
24	24	1115-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	115,64	621,0 564,0	6,0 2,0	71 812,0 65 221,0	694,0 231,0	5 897,0		71 812,0	
25	25	261-201-0336 *РСНБ РК 2022*	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	3,93176	170,0		668,0		668,0		668,0	
26	26	6112-0302-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску) стена	$м^2$	30,57	1 065,0 949,0	5,0 1,0	32 557,0 29 011,0	153,0 31,0	3 393,0		32 557,0	
27	27	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	8,16219	790,0		6 448,0		6 448,0		6 448,0	
28	28	261-201-0342 *РСНБ РК 2022*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,5285	116,0		177,0		177,0		177,0	
29	29	6112-0302-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий известковая по кирпичу и бетону	$м^2$	821,78	415,0 384,0	4,0 1,0	341 039,0 315 564,0	3 287,0 822,0	22 188,0		341 039,0	
30	30	261-201-0336 *РСНБ РК 2022*	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	8,2178	170,0		1 397,0		1 397,0		1 397,0	
31	31	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	129,23	4 217,0 1 244,0	41,0 6,0	544 963,0 160 762,0	5 298,0 775,0	378 902,0		544 963,0	
32	32	6111-0201-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной		3,88	138 095,0	3 580,0	535 809,0	13 890,0	97 823,0		535 809,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				м² изоляции		109 303,0	1 008,0	424 096,0	3 913,0				
33	33	234-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³	м³	3,8024	35 441,0		134 761,0		134 761,0		134 761,0	
			Итого по разделу 3:					2 090 001	44 282	688 087	0	2 090 001	
								1 357 631	14 857	0	0		
			Раздел 4: РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
34	34	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,087712	308 688,0 220 155,0	64 828,0 18 507,0	27 076,0 19 310,0	5 686,0 1 623,0	2 080,0		27 076,0	
35	35	222-506-0701 *РСНБ РК 2022*	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,087712	1 075 341,0		94 320,0		94 320,0		94 320,0	
36	36	6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2021*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	13,5	266,0 190,0	4,0 0,0	3 591,0 2 565,0	54,0 0,0	972,0		3 591,0	
37	37	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2021*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	13,5	407,0 222,0	7,0 2,0	5 495,0 2 997,0	95,0 27,0	2 403,0		5 495,0	
			Итого по разделу 4: РАЗНЫЕ РАБОТЫ					130 482	5 835	99 775	0	130 482	
								24 872	1 650	0	0		
			Раздел 5: ПЕРЕГОРОДКИ										
38	38	1219-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Отверстия в деревянных перегородках оштукатуренных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка	отверстие	15	3 612,0 3 545,0	67,0 0,0	54 180,0 53 175,0	1 005,0 0,0			54 180,0	
39	39	1110-0111-0202 *РСНБ РК 2022*	Полки антресольные. Установка дверных блоков	блок	15	2 287,0 1 368,0	170,0 45,0	34 305,0 20 520,0	2 550,0 675,0	11 235,0		34 305,0	
40	40	223-201-0902 *СборСП 01.2024*	Блок дверной внутренний из массива дерева однопольный с глухими полотнами ДГ 40х11,4 с декоративной облицовкой натуральным шпоном	м²	36	178 428,0		6 423 408,0		6 423 408,0		6 423 408,0	
41	41	СТ11011-818	Петли врезные	шт	30	50,0		1 500,0		1 500,0		1 500,0	
42	42	СТ11011-819	Задвижка	шт	15	96,0		1 440,0		1 440,0		1 440,0	
			Итого по разделу 5: ПЕРЕГОРОДКИ					6 514 833	3 555	6 437 583	0	6 514 833	
								73 695	675	0	0		
			Раздел 6: КРОВЛЯ										
43	43	6111-0402-0301 *ЕСП РСНБ РК 2021*	Устройство гидроизоляции оклеечной в один слой	м² изолируемой поверхности	150,942	2 370,0 886,0	56,0 9,0	357 732,54 133 734,48	8 452,62 1 358,28	215 565,44		357 732,54	
44	44	1113-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м²	355,08	13 566,0 8 851,0	3 047,0 971,0	4 817 015,28 3 142 813,08	1 081 928,76 344 782,68	592 273,44		4 817 015,28	
45	45	6111-0402-0103 *ЕСП РСНБ РК 2021*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	89,892	3 552,0 2 342,0	127,0 26,0	319 296,12 210 526,8	11 416,02 2 337,06	97 353,3		319 296,12	
46	46	234-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-30	м³	92,58876	18 933,0		1 752 983,1		1 752 983,1		1 752 983,1	
47	47	6111-0402-0101 *ЕСП РСНБ РК 2021*	Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	265,188	2 134,0 919,0	132,0 29,0	565 911,06 243 707,64	35 004,42 7 690,32	287 198,34		565 911,06	
48	48	234-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-30	м³	273,14364	18 933,0		5 171 428,68		5 171 428,68		5 171 428,68	
49	49	6110-0302-0101 *ЕСП РСНБ РК 2021*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м²	355,08	1 704,0 1 005,0	266,0 57,0	605 056,32 356 855,4	94 451,28 20 239,56	153 749,64		605 056,32	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
50	50	6110-0302-0162 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м²	355,08	396,0 60,0	60,0 13,0	140 611,68 21 304,8	21 304,8 4 616,04	98 002,08		140 611,68	
51	51	6103-0701-0810 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,5115	65 636,0 61 249,0	4 209,0 1 330,0	33 572,88 31 328,88	2 152,92 680,46	91,08		33 572,88	
52	52	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,5115	367 048,32		187 744,92		187 744,92		187 744,92	
53	53	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,038676	245 067,0 232 415,0	5 714,0 1 071,0	9 478,26 8 989,2	221,1 41,58	267,96		9 478,26	
54	54	122-506-0701 *РСНБ РК 2022*	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,038676	1 075 341,0		41 589,9		41 589,9		41 589,9	
55	55	6110-0302-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м²	69,366	1 704,0 1 005,0	266,0 57,0	118 199,4 69 713,16	18 451,62 3 954,06	30 035,28		118 199,4	
56	56	6110-0302-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м²	50,16	528,0 80,0	80,0 18,0	26 484,48 4 012,8	4 012,8 902,88	18 458,88		26 484,48	
57	57	6110-0101-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м²	50,16	4 443,0 1 623,0	272,0 57,0	222 860,88 81 409,68	13 643,52 2 859,12	127 807,68		222 860,88	
58	58	211-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	0,52668	8 325,11		4 384,38		4 384,38		4 384,38	
59	59	6110-0101-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м²	19,206	1 895,0 789,0	37,0 9,0	36 395,04 15 153,6	710,82 172,92	20 531,28		36 395,04	
60	60	6103-0701-0807 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,004615	1 088 576,0 1 084 596,0	3 980,0 1 259,0	5 023,92 5 006,1	18,48 5,94			5 023,92	
61	61	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,004615	1 202 418,0		5 549,94		5 549,94		5 549,94	
62	62	1109-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	0,093588	124 412,0 76 656,0	39 465,0 10 314,0	11 643,72 7 174,2	3 694,02 965,58	775,5		11 643,72	
63	63	222-506-0701 *РСНБ РК 2022*	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,093588	1 075 341,0		100 638,78		100 638,78		100 638,78	
64	64	6111-0402-0303 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м² изолируемой поверхности	78,54	1 688,0 712,0	62,0 14,0	132 575,52 55 920,48	4 869,48 1 099,56	71 785,56		132 575,52	
65	65	5107-0102-0207 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	м³	0,297	247 150,0 108 354,0	3 308,0 1 068,0	73 403,88 32 180,94	982,74 317,46	40 240,2		73 403,88	
66	66	6110-0302-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов	м²	17,49	5 460,0 1 172,0	37,0 7,0	95 495,4 20 498,28	647,46 122,76	74 350,32		95 495,4	
67	67	6110-0203-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	145,320912	8 220,0 4 803,0	36,0 8,0	1 194 537,96 697 976,4	5 231,16 1 162,26	491 329,74		1 194 537,96	
68	68	6111-0401-0307 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	57,42	6 277,0 959,0	633,0 206,0	360 425,34 55 065,78	36 346,86 11 828,52	269 012,7		360 425,34	
69	69	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,015543	268 308,0 255 656,0	5 714,0 1 071,0	4 170,54 3 973,86	88,44 16,5	108,24		4 170,54	
70	70	122-506-0701 *РСНБ РК 2022*	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,015543	1 075 341,0		16 713,84		16 713,84		16 713,84	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
71	71	6Б11-0401-0206 *ЕСН РСНБ РК 2025*	Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм	м^2 площади прокладок	0,66528	25 821,0 809,0	96,0 32,0	17 178,48 537,9	64,02 21,12	16 575,9		17 178,48	
			Итого по разделу 6: КРОВЛЯ					16 428 102	1 343 693	9 886 526	0	16 428 102	
								5 197 883	405 175	0	0		
			ИТОГО по акту					29 092 514	1 800 820	19 496 054	0	29 092 514	
								7 795 640	534 941	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%)										
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							29092514*7/100		2 036 476	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							29092514+0+0+2036476		**31 128 990**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)							31128990*5/100		1 556 450	
			Итого с непредвиденными работами и затратами							31128990*3/100		933 870	
			НДС (12%)									**33 619 310**	
			Итого с НДС							33619310*12/100		4 034 317	
										33619310+4034317		37 653 627	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «T&S Construction»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель Директора

Жумагалиев Асылбек Жолдаскалиевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "АКСУ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ДИРЕКТОР

ИЗБАСОВ Б.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.