Приложение 4-1

"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Чкалова, 8

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚСОРАҢ" Карагандинская область, г.Караганда, Ерубаева, 50А, 6 БИН 090440019576

Стройка: БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЯТИ ДВОРОВ, ПРОСПЕКТ НУРКЕНА АБДИРОВА Д.19 (КЕМЕР)

Объект: БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЯТИ ДВОРОВ, ПРОСПЕКТ НУРКЕНА АБДИРОВА Д.19 (КЕМЕР)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		106	22.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЯТИ ДВОРОВ, ПРОСПЕКТ НУРКЕНА АБДИРОВА Д.19 (КЕМЕР)	29 450 130,81	26 294 759,65							3 155 371,16	29 450 130,81
Удержание аванса 30%		7 888 427,89							946 611,35	8 835 039,24
Удержание на сдачу объекта 5%		1 314 737,98							157 768,56	1 472 506,54
ИТОГО К ОПЛАТЕ		17 091 593,78							2 050 991,25	19 142 585,03

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚСОРАҢ" Карагандинская область, г.Караганда, Ерубаева, 50А, 6 БИН 090440019576
(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор _____ Жилкыбаев К.Б.
(должность, подпись)

Представитель технического надзора ТОО «BMC GROUP»
Приказ № 49 от 12.09.2024

Директор _____ Кокин С.К.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Чкалова, 8
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя _____ Кабаев Д.Д.
(должность, подпись)

справка №1	акт №1	26 294 759,65	3 155 371,16	29 450 130,81
	Итого:	26 294 759,65	3 155 371,16	29 450 130,81

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Чкалова, 8 БИН 950740000587**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с огрраниченной ответственностью "АҚСОРАҢ" Карагандинская область, г.Караганда, Ерубаева, 50А, 6 БИН 090440019576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЯТИ ДВОРОВ, ПРОСПЕКТ НУРКЕНА АБДИРОВА Д.19 (КЕМЕР)**

(наименование, адрес)

Объект : **ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫЕ РАБОТЫ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 106** от **22.07.2024**

Акт №1
Выполненных работ за октябрь месяц от 10.10.2024 года
на ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫЕ РАБОТЫ Смета № 2-1-1

Составлен (а) в текущих ценах на 10.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1220-1101-0201 *РСНБ РК 2022*	Асфальтобетонные покрытия толщина слоя 100 мм. Разломка	$м^2$	35	1 894,0 946,0	948,0 304,0	66 290,0 33 110,0	33 180,0 10 640,0			66 290,0	Казахстан
2	2	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	45	4 196,0 3 350,0	846,0 267,0	188 820,0 150 750,0	38 070,0 12 015,0			188 820,0	Казахстан
3	3	1220-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Ограждения металлические. Демонтаж	м	108	1 450,0 1 421,0	29,0 9,0	156 600,0 153 468,0	3 132,0 972,0			156 600,0	Казахстан
4	4	1101-0207-0709 *РСНБ РК 2022*	Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	2	1 022,0 0,0	1 022,0 189,0	2 044,0 0,0	2 044,0 378,0			2 044,0	Казахстан
5	5	1220-0901-0204 *РСНБ РК 2022*	Деревья твердых пород. Валка с вырубкой подлеска, уборкой порубочных остатков диаметром более 32 см	дерево	12	1 120,0 1 104,0	16,0 0,0	13 440,0 13 248,0	192,0 0,0			13 440,0	Казахстан
6	9	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Песочница бетонная. Разборка	$м^3$	1,5	69 667,0 43 210,0	26 457,0 8 283,0	104 500,0 64 815,0	39 685,0 12 424,0			104 500,0	Казахстан
7	10	8601-0302-0306 *УСН РК 8.02-03-2023*	Скамья антивандальная. Демонтаж	шт.	9	2 963,0 2 651,0	311,0 65,0	26 667,0 23 859,0	2 799,0 585,0			26 667,0	Казахстан
8	11	8601-0202-0102 *УСН РК 8.02-03-2023*	Демонтаж металлических МАФов /карусели и горки, рама качелей и прочее/	комплект	12	7 335,0 6 766,0	569,0 120,0	88 020,0 81 192,0	6 828,0 1 440,0			88 020,0	Казахстан
9	13	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	11,855	252,0		2 987,0				2 987,0	Казахстан
10	15	414-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый. Погрузка	т	15,816	1 196,0		18 916,0				18 916,0	Казахстан
11	16	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические. Погрузка	т	1,2	1 310,0		1 571,89				1 571,89	Казахстан
12	17	411-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	288,71	182,0		52 545,28				52 545,28	Казахстан
13	19	414-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый. Разгрузка		15,816	690,0		10 913,0				10 913,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
14	20	414-103-0502 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические. Разгрузка	т	1,2	1 310,0		1 571,89				1 571,89	Казахстан
			Итого по разделу 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					857 087	125 930	0	0	734 886	
			Раздел 2: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					520 442	38 454	0	0		
15	21	1101-0104-0206 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка в выемке бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 10 м /+устройство корыта под дорожную одежду/	$м^3$ грунта	417,2	96,0 0,0	96,0 17,0	40 051,0 0,0	40 051,0 7 092,0			40 051,0	Казахстан
16	22	1101-0102-0337 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Погрузка грунта от устройства корыта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	417,2	486,0 0,0	486,0 102,0	202 759,0 0,0	202 759,0 42 554,0			202 759,0	Казахстан
17	23	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км /до ближайшего отвала/	т·км	7 801,64	69,0		538 313,0				538 313,0	Казахстан
18	24	1101-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	417,2	63,0 11,0	52,0 12,0	26 284,0 4 589,0	21 694,0 5 006,0			26 284,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					807 407	264 504	0	0	807 407	
			Раздел 3: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					4 589	54 652	0	0		
			Подраздел 1: ПОКРЫТИЕ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК НА ОСНОВЕ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ, ТИП 1 /Н=0,15м/										
19	25	1127-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство /+толщиной 80 мм/	$м^3$ материала основания в плотном теле	55,93276	9 960,0 971,0	4 062,0 781,0	557 089,89 54 310,67	227 198,0 43 683,05	275 581,23		557 089,89	Казахстан
20	26	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,34958	216 993,0 0,0	6 404,0 2 022,0	75 856,31 0,0	2 238,71 707,12	73 617,61		75 856,31	Казахстан
21	27	1127-0602-0302 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/$м^3$ и более. Устройство	$м^2$ покрытия	699,1595	3 027,0 101,0	387,0 51,0	2 116 355,81 70 615,11	270 574,72 35 657,13	1 775 165,97		2 116 355,81	Казахстан
22	29	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	212	4 739,0 3 417,0	90,0 26,0	1 004 668,0 724 404,0	19 080,0 5 512,0	261 184,0		1 004 668,0	Казахстан
23	30	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91 /М-300 БР100.20.8/	м	212	1 347,0		285 564,0		285 564,0		285 564,0	Казахстан
			Итого по подразделу 1: ПОКРЫТИЕ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК НА ОСНОВЕ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ, ТИП 1 /Н=0,15м/					4 039 534	519 091	2 671 113	0	4 039 534	
			Подраздел 3: ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ, ТИП 2 /Н=0,15м/					849 330	85 559	0	0		
24	38	1127-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, толщиной 12 см	$м^3$	36,6	9 960,0 971,0	4 062,0 781,0	364 536,11 35 538,78	148 668,66 28 584,33	180 328,68		364 536,11	Казахстан
25	39	1147-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	305	3 807,0 3 539,0	268,0 64,0	1 161 135,0 1 079 395,0	81 740,0 19 520,0			1 161 135,0	Казахстан
26	40	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	12,2761	3 799,0		46 637,01		46 637,01		46 637,01	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	41	261-107-0102 *РСНБ РК 2022*	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 СТ РК 3716-2021	т	6,576498	28 711,0		188 817,71		188 817,71		188 817,71	Казахстан
28	42	1127-1001-0501 *РСНБ РК 2022*	Приготовление пескоцементной смеси	м^3 смеси	17,53733	1 993,0 267,0	1 722,0 435,0	34 951,86 4 682,33	30 199,27 7 628,92	70,25		34 951,86	Казахстан
29	45	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	282	4 739,0 3 417,0	90,0 26,0	1 336 398,0 963 594,0	25 380,0 7 332,0	347 424,0		1 336 398,0	Казахстан
30	46	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91 /М-300 БР100.20.8/	м	282	1 347,0		379 854,0		379 854,0		379 854,0	Казахстан
			Итого по подразделу 3: ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ, ТИП 2 /H=0,15м/					3 512 330 2 083 210	285 988 63 065	1 143 132 0	0 0	3 512 330	
			Итого по разделу 3: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					7 551 864 2 932 540	805 079 148 625	3 814 244 0	0 0	7 551 864	
			Раздел 4: БЛАГОУСТРОЙСТВО										
31	50	8601-0203-0102 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)	комплект	2	595 727,0 25 593,0	9 703,0 2 559,0	1 191 454,0 51 186,0	19 406,0 5 118,0	1 120 862,0		1 191 454,0	Казахстан
32	51	8601-0202-0105 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник двойной	комплект	2	240 157,0 15 172,0	6 569,0 1 731,0	480 314,0 30 344,0	13 138,0 3 462,0	436 832,0		480 314,0	Казахстан
33	52	8601-0216-0118 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями	комплект	1	368 848,0 17 994,0	735,0 157,0	368 848,0 17 994,0	735,0 157,0	350 119,0		368 848,0	Казахстан
34	53	8601-0202-0106 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник с кольцами	комплект	2	164 319,0 9 799,0	4 471,0 1 179,0	328 638,0 19 598,0	8 942,0 2 358,0	300 098,0		328 638,0	Казахстан
35	54	8601-0216-0110 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"	комплект	2	259 753,0 20 340,0	5 577,0 1 420,0	519 506,0 40 680,0	11 154,0 2 840,0	467 672,0		519 506,0	Казахстан
36	55	8601-0216-0125 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" с платформой	комплект	1	266 727,0 8 320,0	654,0 134,0	266 727,0 8 320,0	654,0 134,0	257 753,0		266 727,0	Казахстан
37	56	8601-0216-0105 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	2	272 189,0 21 386,0	5 929,0 1 514,0	544 378,0 42 772,0	11 858,0 3 028,0	489 748,0		544 378,0	Казахстан
38	57	8601-0102-0102 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Стандарт"	комплект	2	762 124,0 14 577,0	741,0 161,0	1 524 248,0 29 154,0	1 482,0 322,0	1 493 612,0		1 524 248,0	Казахстан
39	58	8601-0104-0407 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	3	314 498,0 44 480,0	1 383,0 254,0	943 494,0 133 440,0	4 149,0 762,0	805 905,0		943 494,0	Казахстан
40	59	8601-0113-0104 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,530 м х 1,000 м х 2,27 м)	комплект	2	812 956,0 55 929,0	2 460,0 594,0	1 625 912,0 111 858,0	4 920,0 1 188,0	1 509 134,0		1 625 912,0	Казахстан
41	60	8601-0109-0308 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка"	комплект	2	176 006,0 36 066,0	1 252,0 310,0	352 012,0 72 132,0	2 504,0 620,0	277 376,0		352 012,0	Казахстан
42	61	8601-0102-0103 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Дино"	комплект	1	540 490,0 15 854,0	752,0 165,0	540 490,0 15 854,0	752,0 165,0	523 884,0		540 490,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	62	8601-0106-0108 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини -верандой**		2	901 039,0	1 896,0	1 802 078,0	3 792,0	1 715 702,0		1 802 078,0	Казахстан
				комплект		41 292,0	499,0	82 584,0	998,0				
44	63	8601-0104-0517 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Касатка"**		2	210 754,0	824,0	421 508,0	1 648,0	394 576,0		421 508,0	Казахстан
				комплект		12 642,0	177,0	25 284,0	354,0				
45	64	8601-0104-0514 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Утка"**		2	210 754,0	824,0	421 508,0	1 648,0	394 576,0		421 508,0	Казахстан
				комплект		12 642,0	177,0	25 284,0	354,0				
			Итого по разделу 4: БЛАГОУСТРОЙСТВО					11 331 115	86 782	10 537 849	0	11 331 115	
								706 484	21 860	0	0		
			ИТОГО по акту					20 547 473	1 282 295	14 352 093	0	20 425 272	
								4 164 055	263 591	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)									1 674 872	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**22 100 144**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									1 105 007	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									663 004	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**23 868 156**	
		1,0557	**в том числе в текущих ценах на 2024год -50%, К=1,0557**									**12 598 806**	
		1,075	**в том числе в текущих ценах на 2024год -50%, К=1,075**									**12 829 134**	
			Итого:									**25 427 940**	
			Понижающий коэффициент 0,98									**24 919 381,04**	
			Налог на добавленную стоимость -12%									2 990 325,72	
			Всего по акту:									**27 909 706,76**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚСОРАҢ" Карагандинская область, г.Караганда, Брубаева, 50А, 6 БИН 090440019576
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жилкыбаев К.Б.**
(должность, подпись,)

Представитель технического надзора ТОО «BMC GROUP»
Приказ № 49 от 12.08.2024

Директор _____ **Кокин С.К.**

Представитель авторского надзора ТОО «Карэнт»
Приказ № 04-13/24 от 16.08.2024

Главный инженер _____ **Ладыгин А.Н.**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Чкалова, 8
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Зам. акима района им. Казыбек би г. Караганда _____ **Кабаев Д.Д.**
(должность, подпись,)

Руководитель отдела планирования и благ-ва _____ **Иткарин Н.Б.**
(должность, подпись,)

Глав. специалист отдела планирования и благ-ва _____ **Рыскулбек Е.Е.**
(должность, подпись,)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Чкалова, 8 БИН 950740000587**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с огрраниченной ответственностью "АҚСОРАҢ" Карагандинская область, г.Караганда, Ерубаева, 50А, 6 БИН 090440019576**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЯТИ ДВОРОВ, ПРОСПЕКТ НУРКЕНА АБДИРОВА Д.19 (КЕМЕР)**
(наименование, адрес)

Объект : **ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫЕ РАБОТЫ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 106** от **22.07.2024**

Акт № 2

Выполненных работ за октябрь месяц от 10.10.2024года

на ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫЕ РАБОТЫ Акту № 2-1

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2024г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета сформирована по перидам выполнения 01.12.2024										
			РАЗДЕЛ 1.ДОБАВИТЬ										
1	1	Е11-470101-0103 1147-0101-0103 РСНБ РК 2022	Участок для озеленения. Разбивка участка	м²	317,874	346	–	109984	–	–	–	109984	Казахстан
						346	–	109984	–		–		
2	2	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2022	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом	м²	118,265	1 321	21	156228	2483	32523	–	156228	Казахстан
						1 025	5	121222	591		–		
3	3	У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	5	136 683	516	683415	2580	618270	–	683415	Казахстан
						12 513	116	62565	580		–		
4	4	У86-010303-0206 8601-0303-0206 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой	шт.	5	40 318	–	201590	–	175	–	201590	Казахстан
						–	–	–	–	201415	–		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1151217	5063	650968	–	1151217	
								293771	1171	201415	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1151217					
			Материалы	Тенге				650968					
			Всего заработная плата	Тенге					294942				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1151217					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80	
			Сметная заработная плата	Тенге					294942				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1151217					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80	
			Сметная заработная плата	Тенге					294942				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1151217,12**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				293771					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5063				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1171				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						650968			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						201415			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п.			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)									77 884	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**1 229 101**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									51 384	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									36 873	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 317 358**	
		1,0557	**в том числе в текущих ценах на 2024год -50%, К=1,0557**									**695 368**	
		1,075	**в том числе в текущих ценах на 2024год -50%, К=1,075**									**708 080**	
			Итого:									**1 403 448**	
			Понижающий коэффициент 0,98									**1 375 378,62**	
			Налог на добавленную стоимость -12%									165 045,43	
			Всего по акту:									**1 540 424,05**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с огрраниченной ответственностью "АҚСОРАҢ" Карагандинская область, г.Караганда, Ерубаева, 50А, 6 БИН 090440019576
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Жилкыбаев К.Б.**
(должность, подпись,)

Представитель технического надзора ТОО «BMC GROUP»
Приказ № 49 от 12.08.2024

Директор _____ **Кокин С.К.**

Представитель авторского надзора ТОО «Карэнт»
Приказ № 04-13/24 от 16.08.2024г.

Главный инженер _____ **Ладыгин А.Н.**

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Чкалова, 8
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Зам. акима района им. Казыбек би г. Караганда _____ **Кабаев Д.Д.**
(должность, подпись,)

Руководитель отдела планирования и благ-ва _____ **Иткарин Н.Б.**
(должность, подпись,)

Глав. специалист отдела планирования и благ-ва _____ **Рыскулбек Е.Е.**
(должность, подпись,)