Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Генподрядчик : ТОО "ГЕМАКАСЕС"**

Субподрядчик : **ТОО "Орда-Құрылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **Наименование объекта: «Капитальный ремонт крыши и облицовки главного фасада здания КГУ "Аппарат акима района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь 2021 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Капитальный ремонт крыши и облицовки главного фасада здания КГУ "Аппарат акима района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области»	**4 480 000**	**4 000 000**							**480 000**	**4 480 000**
	Итого за стройку										
	В том числе за ноябрь	**4 480 000**	**4 000 000**							**480 000**	**4 480 000**
											-
	Итого	4 480 000	4 000 000							480 000	**4 480 000**

Генподрядчик: **ТОО "Гемакасес"** **Директор** **Пазылов Ж.С.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик: **ТОО "Орда-Құрылыс"** **Директор** **Калдыбаева Б.Т.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Форма 4

Генподрядчик : ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Субподрядчик : ТОО "Орда-Құрылыс"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт крыши и облицовки главного фасада здания

КГУ "Аппарат акима района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"»

АКТ
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 1. Земляные работы										
4	**1101-0104-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)**	**$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера**	**1200**		**2,32**	**2,32**	**2784**	**2784**	**--**	**420**	**3456**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**0,49**	**--**	**588**		**252**	
4.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,24							
4.2	311-101-0201	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, среднего класса мощностью свыше 96 до 140 кВт, массой свыше 14,0 до 18,5 т	маш.-ч	0,000184	0,22032		12628,00		2782			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000184	0,22032		2696,00		594			
5	**1101-0101-0233 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**360**		**115,39**	**109,88**	**41540**	**39557**	**--**	**7315**	**52765**
		НР - 72%; СП - 8%				**5,51**	**22,71**	**1984**	**8176**		**3910**	
5.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,0042	1,512	1322,00		1999				
5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	3,024							
5.3	311-401-0107	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1 до 1,25 $м^3$, масса свыше 20 до 23 т	маш.-ч	0,008424	3,03264		13044,00		39558			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008424	3,03264		2696,00		8176			
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1984**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**42341**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						**8764**			
	Накладные расходы		Тенге								7735	
	Сметная прибыль		Тенге								**4162**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									**56221**
		Подраздел 2. Кладка стен										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	**213-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**38**		**48043,00**	**--**	**1825634**	**--**	**1825634**	**--**	**1971685**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**146051**	
9	**1146-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	**$м^3$**	**15**		**95954,71**	**52155,09**	**2878641**	**1564652**	**--**	**1690756**	**1389708**
		НР - 84%; СП - 8%				**43799,62**	**23293,88**	**1313989**	**698816**		**365552**	
9.1	006-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	25,704	771,12	1704,00		1313988				
9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,3444	370,332							
9.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	12,3444	370,332		4091,00		1515028			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,3444	370,332		1887,00		698816			
9.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	24,6888	740,664		67,00		49624			
10	**1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**1,7**		**105188,20**	**34053,37**	**178820**	**57891**	**4528**	**95236**	**295980**
		НР - 69%; СП - 8%				**68471,35**	**12718,57**	**116401**	**21622**		**21924**	
10.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	38,772	65,9124	1766,00		116401				
10.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,7606	8,093							
10.3	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,6528	11,30976		416,00		4705			
10.4	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	3,4236	5,82012		27,00		157			
10.5	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,09504	0,161568		13923,00		2250			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09504	0,161568		3221,00		520			
10.6	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3132	0,53244		45,00		24			
10.7	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,3672	0,62424		239,00		149			
10.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4,4604	7,58268		6457,00		48961			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,4604	7,58268		2696,00		20443			
10.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2052	0,34884		4037,00		1408			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2052	0,34884		1887,00		658			
10.10	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,7604	2,99268		79,00		236			
10.11	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,051	93,00				5		
10.12	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,03179	5414,00				172		
10.13	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,0017	965674,00				1642		
10.14	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00103	0,001751	141521,00				248		
10.15	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,37	2,329	428,00				997		
10.16	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,41	0,697	222,00				155		
10.17	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00017	2453940,00				417		
10.18	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000527	467116,00				246		
10.19	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00102	623062,00				636		
10.20	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,017	659,00				11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,01785	813201,00	--	14516	--	14516	--	15677
		СП - 8%			--	--	--	--		1161	
12	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0068	289955,00	--	1972	--	1972	--	2130
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
13	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,003298	558744,00	--	1843	--	1843	--	1990
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
14	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ № 14	Площадка с настилом и ограждением	т	1,7	145212,00	--	246860	--	246860	--	266609
		СП - 8%			--	--	--	--		19749	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4000000**
		НДС:	**Тенге**								**480000**
		ИТОГО С НДС:	**Тенге**								**4480000**

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ **Пазылов Ж.С.**

Субподрядчик: ТОО "Орда-Құрылыс"
Директор _____ **Калдыбаева Б.Т.**