Приказа Министра индустрии и
Республики Казахстан от

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Газ-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива в с. Ащыбулак Жамбылского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод низкого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№49** от **06-05-2020**

Акт выполненных работ №1

от 28 августа 2020 (месяц, год) на 02-01 газопровод низкого давления работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3.	2836,8	118,12	112,19	335086	318274	0	12104	374966	
						5,93	26,32	16812	74653		27775		
2	2	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	163,2	1377,77	0	224852	0	0	161893	417685	
						1377,77	0	224852	0		30940		
3	3	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1979,55	14,72	14,72	29139	29139	0	0	31471	
						0	5,47	0	10827		2331		
4	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1979,55	147,91	71,66	292796	141860	0	108674	433588	
						76,25	31,61	150937	62564		32118		
5	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	857,55	712,43	0	610940	0	0	439877	1134882	
						712,43	0	610940	0		84065		
6	6	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	857,55	3553,31	153,51	3047141	131643	2106400	801007	4156000	
						943,5	42,14	809098	36137		307852		
7	7	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	857,55	161,26	154,44	138288	132442	63	4164	153849	
						6,74	39,9	5783	34220		11396		
8	8	С341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	1414,9575	122		172625				186435	
											13810		
9	9	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	857,55	16,27	13,93	13952	11943	42	1416	16597	
						2,29	5,18	1966	4438		1229		
10	10	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,3825	270629,61	71715,29	103516	27431	251	75075	192878	
						198258	19050,45	75834	7287		14287		
11	11	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,062	287275,23	81099,29	305086	86127	1107	215674	562421	
						205134	21498,65	217852	22832		41661		
12	12	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,377	327306,04	102650,16	450700	141349	3211	303079	814081	
						222324	27556,92	306140	37946		60302		
13	13	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,2355	393738,46	119586,58	92725	28163	870	63055	168243	
						270456	32002,18	63692	7537		12462		
14	14	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,006	429671,76	145250,88	2578	872	36	1654	4570	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	проц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		278369	39440,36	1670	237		339		
15	21	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,106	287275,23	81099,29	30451	8597	110	21527	56136	
						205134	21498,65	21744	2279		4158		
16	23	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,095	509020,42	185919,81	48357	17662	74	30314	84965	
						322322	51438,01	30621	4887		6294		
17	25	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,077	543630,31	209259,7	41860	16113	60	25430	72672	
						333592	58459,26	25687	4501		5383		
18	27	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,007	580074,59	234433,98	4061	1641	5	2390	6966	
						344862	65797,3	2414	461		516		
19	29	Е11-221401-0301	Протаскивание в футляр диам.100мм	м трубы, уложенной в футляре	231	1177,21	7,27	271936	1679	35521	232389	544672	
						1016,18	2,05	234737	473		40346		
20	30	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	84	1297,68	7,79	109006	654	17632	89812	214723	
						1079,99	2,29	90719	192		15905		
21	31	Ц13-121101-0204	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	60	5185,98	25,88	311159	1553	6198	185079	535936	
						5056,8	12,04	303408	722		39699		
22	34	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	21,6	4154,43	972,28	89736	21001	53150	14493	112568	
						721,5	367,96	15584	7948		8338		
23	36	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,72894	842,9	20,15	13258	317	8986	3678	18291	
						251,43	2,41	3955	38		1355		
24	37	С123-040105-1003	Уличный лючок чугунный универсальный	шт.	18	31476		566568		566568		611893	
											45325		
25	44	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	40	6639,75	2045,42	265590	81817	55979	126516	423474	
						3194,84	706,92	127794	28277		31368		
26	45	С123-040105-1003	Уличный лючок чугунный универсальный	шт.	40	31476		1259040		1259040		1359763	
											100723		
27	46	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,6	28954,68		46327		46327		50034	
											3706		
28	47	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,7532	842,9	20,15	11593	277	7857	3216	15993	
						251,43	2,41	3458	33		1185		
29	48	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	13	6639,75	2045,42	86317	26590	18193	41118	137629	
						3194,84	706,92	41533	9190		10195		
30	49	С123-040105-1003	Уличный лючок чугунный универсальный	шт.	13	31476		409188		409188		441923	
											32735		
31	51	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,52	28954,68		15056		15056		16261	
											1205		
32	52	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,46979	842,9	20,15	3768	90	2554	1045	5198	
						251,43	2,41	1124	11		385		
33	53	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,168	269393,61	71099,29	45258	11945	6	32974	84491	
						198258	19050,45	33307	3200		6259		
34	59	Е11-221401-0301	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	84	1177,21	7,27	98886	611	12917	84505	198062	
						1016,18	2,05	85359	172		14671		
35	60	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	120	1347,28	888,98	161674	106678	0	54446	233409	
						458,3	228,44	54996	27412		17290		
36	63	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	62	3553,31	153,51	220305	9518	152291	57912	300475	
						943,5	42,14	58497	2613		22257		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	проц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	64	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11618	275243		31978		31978		34536	
38	65	Е11-070516-0108	Герметизация пеной	м	100	283,03	113,66	28303	11366	0	2558	52152	
						169,37	50,81	16937	5081		19986		
39	66	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	100	1422		142200		142200	3863	153576	
40	67	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,3849324	1304268,85	494587,6	502055	190383	138462	171478	727416	
						449975,3	135183,05	173210	52036		53883		
41	68	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004592	499528		2294		2294		2477	
42	69	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1347,28	888,98	10778	7112	0	184	15561	
						458,3	228,44	3666	1827		3630		
43	70	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,9	5240		20436		20436	1153	22071	
44	71	С123-010502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,6	10358		6215		6215	1635	6712	
45	72	С123-020304-2225	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	17203		34406		34406	497	37158	
46	73	С123-020304-1013	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	12663		25326		25326	2752	27352	
47	74	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,06	3553,31	153,51	213	9	147	2026	291	
						943,5	42,14	57	3		56		
48	75	Е11-220601-0312 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	8600062,08	1276835,49	17200	2554	13601	22	19694	
						522928	294501,05	1046	589		1035		
49	76	Е11-220601-0802 Изм. и доп. вып. 16	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0028	104226,24	175,44	292	0	0	1459	626	
						103893,6	48,16	291	0		288		
50	77	С121-130809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,14	774		108		108	46	117	
51	78	Е11-070516-0108	Герметизация пеной	м	1	283,03	113,66	283	114	0	9	522	
						169,37	50,81	169	51		200		
52	79	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	1422		2844		2844	39	3072	
53	80	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	214,9999979	1347,28	888,98	289665	191131	0	228	418191	
						458,3	228,44	98534	49114		97549		
54	116	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0402	995954,2	429946,6	40037	17284	14209	30977	52376	
						212540,3	110849,15	8544	4456		8459		
55	118	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,64	1525,83	0	4028	0	0	3880	7483	
						1525,83	0	4028	0		2900		
56	119	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,64	712,43	0	1168	0	0	554	2170	
						712,43	0	1168	0		841		
57	120	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1	3636	140,47	3636	140	3248	161	4178	
						247,48	46,03	247	46		233		
58	121	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,4	23001,55	1127,03	9201	451	6774	309	11878	
						4939,2	241,01	1976	96		1798		
59	122	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,0814	23835,55	11082,01	1940	902	180	880	2735	
						10537,45	2904,52	858	236		592		
											203		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	проче
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	123	С121-060601-0801	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,084656	516178		43698		43698		47193	
											3496		
61	124	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,442	92,39	2,31	226	6	121	68	317	
						40,33	0,24	98	1		23		
62	125	Е11-130301-1406 #к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,884	73,23	1,64	358	8	234	79	472	
						23,58	0,24	115	1		35		
63	126	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	7,28	2138,19	41,73	15566	304	11221	3758	20870	
						555,05	6,62	4041	48		1546		
64	127	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	1422412,69	670318,09	142241	67032	8631	65913	224806	
						665784	205660,57	66578	20566		16652		
65	128	С123-010201-0199	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	101	384		38784		38784		41887	
											3103		
66	129	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	100	500,67	0	50067	0	1216	47874	105777	
						488,51	0	48851	0		7835		
67	130	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,9	92,39	2,31	1007	25	542	303	1415	
						40,33	0,24	440	3		105		
68	131	Е11-130301-1406 #к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,8	73,23	1,64	1596	36	1047	355	2107	
						23,58	0,24	514	5		156		
69	132	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	3,063	26540,71	18514,51	81294	56710	0	17701	106914	
						8026,2	3946,37	24584	12088		7920		
70	134	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3072	331,15	152,79	1017301	469368	141077	292936	1415056	
						132,44	43,86	406856	134742		104819		
71	136	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,01	2360,4	0	56673	0	0	40805	105276	
						2360,4	0	56673	0		7798		
72	137	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,6	782,46	0	15336	0	0	11042	28489	
						782,46	0	15336	0		2110		
73	138	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,52	5471,58	1647,28	13788	4151	7656	1843	16882	
						786,25	668,96	1981	1686		1250		
74	139	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство	м3	7,84	22726,15	1127,03	178173	8836	130614	35238	230484	
						4939,2	241,01	38723	1889		17073		
75	140	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	2,4108	23835,55	11082,01	57463	26717	5343	17529	80991	
						10537,45	2904,52	25404	7002		5999		
76	141	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	2,507232	247036		619377		619377		668927	
											49550		
77	142	Е11-090701-0107 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,4438	327642,4	129966,5	145408	57679	4416	57486	219125	
						187726	18146	83313	8053		16231		
78	143	С121-050103-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной до 3,9 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,472206	1329231		627671		627671		677885	
											50214		
79	144	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,4438	89162,07	4494,38	39570	1995	848	25342	70105	
						82756,8	1721,72	36727	764		5193		
80	145	Е11-090501-0301	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		280	132,51	0,78	37103	217	0	25451	67558	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	проце
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				болт		131,73	0,36	36885	101		5004		
81	146	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,26124	499528		130497		130497		140936	
				т							10440		
82	147	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		82,7834	92,39	2,31	7649	191	4119	2303	10748	
				м2		40,33	0,24	3338	20		796		
83	148	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		82,7834	146,46	3,27	12124	271	7949	2694	16003	
				м2		47,16	0,48	3904	40		1185		
84	153	Ц13-390201-0501	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		11,0000002	458,22	15	5040	165	288	2798	8466	
				стык		417	0	4587	0		627		
85	154	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		30,9999996	613,84	20	19029	620	1173	10514	31907	
				стык		556	0	17236	0		2363		
86	155	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		35,0000002	767,59	24	26866	840	1701	14838	45040	
				стык		695	0	24325	0		3336		
87	156	Ц13-390201-0508	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		7,0000001	1065,35	37	7457	259	387	4155	12541	
				стык		973	0	6811	0		929		
88	157	Ц13-390201-0511	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		10	1524,18	50	15242	500	842	8479	25618	
				стык		1390	0	13900	0		1898		
89	158	Ц13-390201-0102	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений		43,9999996	143,9	0	6332	0	0	3862	11009	
				стык		143,9	0	6332	0		816		
90	159	Ц13-390201-0103	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений		40	143,9	0	5756	0	0	3511	10009	
				стык		143,9	0	5756	0		741		
91	160	Ц13-390201-0104	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений		10	287,8	0	2878	0	0	1756	5004	
				стык		287,8	0	2878	0		371		
			ИТОГО:					14524994	2473360	7011572	4202194	20225361	
								4867430	691631		1498173		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		586536					
			Итого с временными									20811898	
			Зимние удорожания			1,17 %		243499					
			Итого с зимними удорожаниями									21055397	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		421108					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21476505	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									22548204	
			Итого с понижающим коэффициентом k=0,98									20774485,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	происх.
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		2492938,2					
			Итого с НДС									23267423,2	

Принял (Заказчик)
Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Кенесбеков Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "Газ-Сервис"

Аралбаев К.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор - ТОО "АМИРЕЕВ"

Амиреев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)