НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 320 МЕСТ В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЙ САД

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2016 ГОДА

Сметная стоимость 357,562 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 271 чел.-ч
Сметная заработная плата 47,663 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ								
1	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	6,3	4512,36	261,86	28428	1650	4638	3,44	22
				499,5	99	3147	624	123	0,48	3
		м3								
		ДЕТАЛЬ 2-3								
2	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	38,2	603,47	24,55	23052	938	2304	0,26	10
				39,83	9,2	1522	351	123	0,04	2
		м2								
3	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,9414	10040,78	-	29534	-	2051	3,66	11
				567	-	1668	-	123	-	-
		м3								
4	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	38,2	258,92	9,95	9891	380	2628	0,36	14
				52,2	3,74	1994	143	123	0,02	1
		м2								
		ДЕТАЛЬ 30								
5	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	30,42	603,47	24,55	18357	747	1835	0,26	8
				39,83	9,2	1212	280	123	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м2	2,4336	10040,78	-	24435	-	1697	3,66	9
				567	-	1380	-	123	-	-
7	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка В15 м3	30,42	619,28	23,26	18838	708	10092	1,57	48
				261	8,71	7940	265	123	0,04	1
8	Е0111-17-4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/ м2	30,42	95,95	0,67	2919	20	1036	0,15	5
				27,45	0,25	835	8	123	-	-
		ДЕТАЛЬ 9-1 м2								
9	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	16,18	56,64	2,62	916	42	229	0,07	1
				10,51	0,99	170	16	123	-	-
10	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м2	1,2944	10040,78	-	12997	-	903	3,66	5
				567	-	734	-	123	-	-
11	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м3	16,18	365,09	18,42	5907	298	1848	0,42	7
				85,95	6,91	1391	112	123	0,03	1
12	Е0111-4-2 К=2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой 2 слоя м2	16,18	513,66	18,1	8311	293	2159	0,5	8
				101,7	6,8	1646	110	123	0,03	1
13	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов т.прослойки 25мм м2	16,18	1032,7	11,72	16709	190	3504	1,06	17
				171,68	4,39	2778	71	123	0,02	-
14	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м2	21,2	139,69	0,32	2961	7	1088	0,24	5
				41,63	0,11	883	2	123	-	-
		ДЕТАЛЬ 6-1 м								
15	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	21,97	603,47	24,55	13258	539	1325	0,26	6
				39,83	9,2	875	202	123	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,7576	10040,78	-	17648	-	1226	3,66	6
				567	-	997	-	123	-	-
17	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м3	21,97	958,66	11,72	21062	257	4758	1,06	23
				171,68	4,39	3772	96	123	0,02	-
18	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м2	29,9	139,69	0,32	4177	10	1535	0,24	7
				41,63	0,11	1245	3	123	-	-
19	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой м	6,3	4512,36	261,86	28428	1650	4638	3,44	22
				499,5	99	3147	624	123	0,48	3
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			287829	7728			232
			Тенге			37332	2907			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			287829	-	-		-
		Материалы -	Тенге			93577	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	40239	-		-
		Местные материалы -	Тенге			149191	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49494	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7424	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20239	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			357562	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		271
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47663	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			357562	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		271
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47663	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			287829	7728			232
			Тенге			37332	2907			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			287829	-	-		-
		Материалы -	Тенге			93577	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	40239	-		-
		Местные материалы -	Тенге			149191	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49494	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7424	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20239	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			357562	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		271
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47663	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			357562	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		271
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47663	-		-
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=2,559877992367				**915315**				
		Поправочный коэффициент субподрядчика К=0,8				**732252**				
		НДС 12%				**87870**				
		ВСЕГО ПО АКТУ С НДС				**820122**				

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ПЕТРОСТРОЙ-ЛЮКС"

ДИРЕКТОР _____ **КОЖАКОВ Н.П.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Инвест Строй Group"

ДИРЕКТОР _____ **Раева С.А.**