Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2024 года № 189

Заказчик : **ТОО "АКСУ"**

Подрядчик : **ТОО «T&S Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО РЫНКА, АВТОМОЙКИ И ЦЕНТРА АВТОТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ПО АДРЕСУ: МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ЖАНАОЗЕН, ПР.МАНГИСТАУСКАЯ, УЧ.4/19**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО РЫНКА, АВТОМОЙКИ И ЦЕНТРА АВТОТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ПО АДРЕСУ: МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ЖАНАОЗЕН, ПР.МАНГИСТАУСКАЯ, УЧ.4/19**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№8** от **07.10.2024**
(наименование)

за **ОКТЯБРЬ 2024 - НОЯБРЬ 2024 ГГ** (месяц, год) на работы

Акт выполненных работ

Составлен (а) в текущих ценах на 08.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст произ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Смета Э10103: Строительная часть здания (сооружения) ниже отметки 0,000 (АС, КЖ, КМ, КД, ПОС) [2-01-01-01]										
1	1	6101-0109-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Предварительная планировка площадей бульдозерами мощность 79 кВт (108 л.с)	$м^2$	3 888	4,0 0,0	4,0 1,0	15 552,0 0,0	15 552,0 3 888,0			15 552,0	
2	2	6101-0109-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	$м^2$	3 888	19,0 0,0	19,0 5,0	73 872,0 0,0	73 872,0 19 440,0			73 872,0	
3	3	6101-0101-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 1. *Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстояниях до 2 х от имеющихся коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т. д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применяется к ЕСН 6101-0103-(0109 - 0124), 6101-0102-(0107 - 0124), 6101-0101-(0094 - 0115), 6101-0103-(0191 - 0188), 6101-0101-(0181 - 0187), 6101-0102-(0181 - 0196), 6101-0103-(0209 - 0226), 6101-0101-(0204 - 0221), 6101-0102-(0207 - 0224), 6101-0103-(0201 - 0208), 6101-0101-(0201 - 0207), 6101-0102-(0201 - 0206) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.*	$м^3$	3 888	519,0 0,0	519,0 156,0	2 017 872,0 0,0	2 017 872,0 606 528,0			2 017 872,0	
4	4	412-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т'км	16 912,8	123,0		2 080 274,4				2 080 274,4	
5	5	412-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т'км	50 738,4	46,0		2 333 966,4				2 333 966,4	
6	6	6101-0108-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	259,2	18 062,0 3 889,0	5 265,0 1 648,0	4 681 670,4 1 008 028,8	1 364 688,0 427 161,6	2 308 953,6		4 681 670,4	
7	7	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	129,6	10 074,0 5 635,0	2 687,0 538,0	1 305 590,4 730 296,0	348 235,2 69 724,8	227 059,2		1 305 590,4	
8	8	212-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	$м^3$	132,192	23 162,0		3 061 831,32		3 061 831,32		3 061 831,32	
9	9	6103-0101-0210 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	126,43776	23 762,0 13 728,0	4 240,0 816,0	3 004 414,2 1 735 737,66	536 096,34 103 173,48	732 580,2		3 004 414,2	
10	10	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	128,334326	23 274,0		2 986 852,86		2 986 852,86		2 986 852,86	
11	11	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	$м^3$	12,643776	327 901,95		4 145 918,58		4 145 918,58		4 145 918,58	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	про
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
12	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т / т	2,528755	380 900,37		963 203,94		963 203,94		963 203,94	
13	13	6111-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м² поверхности	108	5 033,0 / 972,0	18,0 / 4,0	543 564,0 / 104 976,0	1 944,0 / 432,0	436 644,0		543 564,0	
14	14	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	248,4	435,0		108 054,0		108 054,0		108 054,0	
15	15	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	205,2	4 217,0 / 1 244,0	41,0 / 6,0	865 328,4 / 255 268,8	8 413,2 / 1 231,2	601 646,4		865 328,4	
16	16	6104-0101-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	45,9	7 806,0 / 4 356,0	3 450,0 / 1 026,0	358 295,4 / 199 940,4	158 355,0 / 47 093,4			358 295,4	
17	18	6105-0201-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кладка внутренних стен	м³	34,56	34 329,0 / 27 255,0	7 072,0 / 1 590,0	1 186 410,24 / 941 932,8	244 408,32 / 54 950,4	69,12		1 186 410,24	
18	19	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	8,2944	19 822,0		164 411,64		164 411,64		164 411,64	
19	20	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	13,1328	43 283,0		568 427,22		568 427,22		568 427,22	
			ИТОГО по смете Э10103: Строительная часть здания (сооружения) ниже отметки 0,000 (АС, КЖ, КМ, КД, ПОС) [2-01-01-01]					**30 465 509** / 4 976 180	4 769 436 / 1 333 623	**16 305 652** / 0	**0** / 0	**30 465 509**	
			Смета Э10123: Технологическая часть (ТХ, ТХ.С) [2-01-05-01]										
20	8	522-101-1235001 *СборСЦ 01.2024*	Шкаф открытый 800х420х1930 мм	шт.	5	50 929,0		254 645,0		254 645,0		254 645,0	
21	9	522-101-1229002 *СборСЦ 01.2024*	Шкаф для одежды 800х540х1930 мм	шт.	5	81 429,0		407 145,0		407 145,0		407 145,0	
22	11	521-101-0611001 *СборСЦ 01.2024*	Шкаф гардеробный 2300/1100х550х2200мм	шт.	5	111 607,0		558 035,0		558 035,0		558 035,0	
			ИТОГО по смете Э10123: Технологическая часть (ТХ, ТХ.С) [2-01-05-01]					**1 219 825** / 0	0 / 0	**0** / 1 219 825	**0** / 0	**1 219 825**	
			Итого по суммарной смете					**31 685 334** / 4 976 180	4 769 436 / 1 333 623	**16 305 652** / 1 219 825	**0** / 0	**31 685 334**	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**1 219 825**			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6%)								30465509*6/100	1 827 931	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								30465509+1219825+0+1827931	**33 513 265**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								32293440*5/100	1 614 672	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								33513265*2/100	670 265	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**35 798 202**	
			НДС (12%)								35798202*12/100	4 295 784	
			Итого с НДС								35798202+4295784	**40 093 986**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "K&S Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ЗАМ.ДИРЕКТОРА

Жумагалиев Асылбек Жолдаскалиевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "АКСУ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ДИРЕКТОР

ИЗБАСОВ Б.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)