Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "АКСУ"**

Подрядчик : **ТОО «T&S Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Магазин по адресу: Мангистауская обл., г. Жанаозен, мкр.Мунайлы, ул.К.Нургалиев, строение 17В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Магазин по адресу: Мангистауская обл., г. Жанаозен, мкр.Мунайлы, ул.К.Нургалиев, строение 17В**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№9** от 01.04.2024

(наименование)

за **Апрель 2024 (месяц, год) на работы**

Акт выполненных работ

Составлен (а) в текущих ценах на 08.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С... проис...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Смета Э10103: Строительная часть здания (сооружения) ниже отметки 0,000 (АС, КЖ, КМ, КД, ПОС) [2-01-01-01]										
1	1	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Предварительная планировка площадей бульдозерами мощность 79 кВт (108 л с)	м²	4 032	4,0 0,0	4,0 1,0	16 128,0 0,0	16 128,0 4 032,0			16 128,0	
2	2	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м²	4 032	19,0 0,0	19,0 5,0	76 608,0 0,0	76 608,0 20 160,0			76 608,0	
3	3	6101-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³ группа грунта 1. ***Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применяется к ЕСЦ 6101-0103-(0109 - 0126), 6101-0102-(0167 - 0124), 6101-0101-(0104 - 0115), 6101-0103-(0101 - 0108), 6101-0101-(0101 - 0103), 6101-0102-(0101 - 0106), 6101-0103-(0209 - 0226), 6101-0101-(0204 - 0221), 6101-0102-(0207 - 0224), 6101-0103-(0201 - 0208), 6101-0101-(0201 - 0203), 6101-0102-(0201 - 0206) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2***	м³	4 032	519,0 0,0	519,0 156,0	2 092 608,0 0,0	2 092 608,0 628 992,0			2 092 608,0	
4	4	412-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	17 539,2	123,0		2 157 321,6				2 157 321,6	
5	5	412-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	52 617,6	46,0		2 420 409,6				2 420 409,6	
6	6	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	м³	268,8	18 062,0 3 889,0	5 265,0 1 648,0	4 855 065,6 1 045 363,2	1 415 232,0 442 982,4	2 394 470,4		4 855 065,6	
7	7	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	134,4	10 074,0 5 635,0	2 687,0 538,0	1 353 945,6 757 344,0	361 132,8 72 307,2	235 468,8		1 353 945,6	
8	8	212-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м²	137,088	23 162,0		3 175 232,48		3 175 232,48		3 175 232,48	
9	9	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м³	131,12064	23 762,0 13 728,0	4 240,0 816,0	3 115 688,8 1 800 024,24	555 951,76 106 994,72	759 712,8		3 115 688,8	
10	10	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	133,08745	23 274,0		3 097 477,04		3 097 477,04		3 097 477,04	
11	11	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	м³	13,112064	327 901,95		4 299 471,12		4 299 471,12		4 299 471,12	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
12	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,622413	380 900,37		998 878,16		998 878,16		998 878,16	
13	13	6111-0401-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	112	5 033,0 972,0	18,0 4,0	563 696,0 108 864,0	2 016,0 448,0	452 816,0		563 696,0	
14	14	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	257,6	435,0		112 056,0		112 056,0		112 056,0	
15	15	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	212,8	4 217,0 1 244,0	41,0 6,0	897 377,6 264 723,2	8 724,8 1 276,8	623 929,6		897 377,6	
16	16	6104-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлованах глубиной до 4 м	шт.	47,6	7 806,0 4 356,0	3 450,0 1 026,0	371 565,6 207 345,6	164 220,0 48 837,6			371 565,6	
17	18	6105-0201-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кладка внутренних стен	$м^3$	35,84	34 329,0 27 255,0	7 072,0 1 590,0	1 230 351,36 976 819,2	253 460,48 56 985,6	71,68		1 230 351,36	
18	19	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	8,6016	19 822,0		170 500,96		170 500,96		170 500,96	
19	20	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	13,6192	43 283,0		589 480,08		589 480,08		589 480,08	
			ИТОГО по смете Э10103: Строительная часть здания (сооружения) ниже отметки 0,000 (АС, КЖ, КМ, КД, ПОС) [2-01-01-01]					31 593 862	4 946 082	16 909 565	0	31 593 862	
								5 160 483	1 383 016	0	0		
			Итого по суммарной смете					31 593 862	4 946 082	16 909 565	0	31 593 862	
								5 160 483	1 383 016	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6%)								31593862*6/100	1 895 632	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								31593862+0+0+1895632	**33 489 494**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								33489494*5/100	1 674 475	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								33489494*2/100	669 790	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**35 833 759**	
			НДС (12%)								35833759*12/100	4 300 051	
			Итого с НДС								35833759+4300051	**40 133 810**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «T&S Construction»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ЗАМ. ДИРЕКТОРА

Жумагалиев Асылбек Жолдаскалиевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "АКСУ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ДИРЕКТОР

ИЗБАСОВ Б.О

(должность, подпись, расшифровка подписи)