Форма по приложению 54
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "АКСУ"**

Подрядчик : **ТОО «T&S Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство мебельного цеха по адресу Мангистауская обл., г. Жанаозен, с.Рахат, мкр.Мерей, ул.Киту Бекжанов, строение 30**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство мебельного цеха по адресу Мангистауская обл., г. Жанаозен, с.Рахат, мкр.Мерей, ул.Киту Бекжанов, строение 30**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№10** от 03.06.2024
(наименование)

за **ИЮЛЬ 2024** (месяц, год) на работы

Акт выполненных работ

Составлен (а) в текущих ценах на 08.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Смета Э10103: Строительная часть здания (сооружения) ниже отметки 0,000 (АС, КЖ, КМ, КД, ПОС) [2-01-01-01]										
1	1	6101-0109-0102 *ЕСН РСНБ РК 2021*	Предварительная планировка площадей бульдозерами мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	720	4,0 0,0	4,0 1,0	2 880,0 0,0	2 880,0 720,0			2 880,0	
2	2	6101-0109-0106 *ЕСН РСНБ РК 2021*	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	$м^2$	720	19,0 0,0	19,0 5,0	13 680,0 0,0	13 680,0 3 600,0			13 680,0	
3	3	6101-0101-0201 *ЕСН РСНБ РК 2021*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 1. *Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применяется к ЕСН 6101-0103-(0109 - 0126), 6101-0102-(0107 - 0124), 6101-0103-(0104 - 0115), 6101-0103-(0161 - 0180), 6101-0103-(0101 - 0103), 6101-0102-(0101 - 0106), 6101-0103-(0209 - 0226), 6101-0101-(0264 - 0223), 6101-0102-(0207 - 0224), 6101-0103-(0261 - 0280), 6101-0101-труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.*	$м^3$	720	519,0 0,0	519,0 156,0	373 680,0 0,0	373 680,0 112 320,0			373 680,0	
4	4	412-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	3 132	123,0		385 236,0				385 236,0	
5	5	412-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	9 396	46,0		432 216,0				432 216,0	
6	6	6101-0105-0102 *ЕСН РСНБ РК 2021*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	48	18 062,0 3 889,0	5 265,0 1 648,0	866 976,0 186 672,0	252 720,0 79 104,0	427 584,0		866 976,0	
7	7	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2021*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	24	10 074,0 5 635,0	2 687,0 538,0	241 776,0 135 240,0	64 488,0 12 912,0	42 048,0		241 776,0	
8	8	212-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	$м^3$	24,48	23 162,0		567 005,8		567 005,8		567 005,8	
9	9	6103-0101-0210 *ЕСН РСНБ РК 2021*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	23,4144	23 762,0 13 728,0	4 240,0 816,0	556 373,0 321 432,9	99 277,1 19 106,2	135 663,0		556 373,0	
10	10	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	23,765616	23 274,0		553 120,9		553 120,9		553 120,9	
11	11	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	$м^3$	2,34144	327 901,95		767 762,7		767 762,7		767 762,7	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
12	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,468288	380 900,37		178 371,1		178 371,1			178 371,1
13	13	6111-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	20	5 033,0 972,0	18,0 4,0	100 660,0 19 440,0	360,0 80,0	80 860,0			100 660,0
14	14	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидронэол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^3$	46	435,0		20 010,0		20 010,0			20 010,0
15	15	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	38	4 217,0 1 244,0	41,0 6,0	160 246,0 47 272,0	1 558,0 228,0	111 416,0			160 246,0
16	16	6104-0101-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	8,5	7 806,0 4 356,0	3 450,0 1 026,0	66 351,0 37 026,0	29 325,0 8 721,0				66 351,0
17	18	6105-0201-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кладка внутренних стен	$м^3$	6,4	34 329,0 27 255,0	7 072,0 1 590,0	219 705,6 174 432,0	45 260,8 10 176,0	12,8			219 705,6
18	19	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,536	19 822,0		30 446,6		30 446,6			30 446,6
19	20	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,432	43 283,0		105 264,3		105 264,3			105 264,3
			ИТОГО по смете Э10103: Строительная часть здания (сооружения) ниже отметки 0,000 (АС, КЖ, КМ, КД, ПОС) [2-01-01-01]					**5 641 761**	**883 229**	**3 019 565**	**0**		**5 641 761**
			Смета Э10113: Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ) [2-01-03-01]					**521 515**	**246 967**	**0**	**0**		
20	1	1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	$м^2$ проемов	9,756	9 967,0 9 222,0	404,0 128,0	97 237,8 89 969,4	3 942,0 1 249,2	3 326,4			97 237,8
21	2	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с одностальными утепленными полотнами	$м^2$	9,756	30 000,0		292 680,0		292 680,0			292 680,0
22	3	6118-0202-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$	шт.	5,4	6 525,0 5 948,0	132,0 30,0	35 235,0 32 119,2	712,8 162,0	2 403,0			35 235,0
23	4	261-302-0119 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	$м^2$	5,4	4 661,0		25 169,4		25 169,4			25 169,4
24	5	6109-0101-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	20,448	643,0 313,0	89,0 25,0	13 148,1 6 399,9	1 819,8 511,2	4 928,4			13 148,1
25	6	6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	2,0448	45 212,0 15 975,0	13,0 0,0	92 449,8 32 665,5	27,0 0,0	59 757,3			92 449,8
26	7	6111-0403-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	20,448	2 853,0 1 622,0	85,0 11,0	58 338,0 33 166,8	1 737,9 225,0	23 433,3			58 338,0
27	8	6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	20,448	1 954,0 1 472,0	85,0 30,0	39 955,5 30 099,6	1 738,8 613,8	8 118,0			39 955,5
28	9	6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	20,448	525,0 72,0	57,0 20,0	10 735,2 1 472,4	1 165,5 408,6	8 097,3			10 735,2
29	10	6109-0101-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	24,471	643,0 313,0	89,0 25,0	15 734,7 7 659,0	2 178,0 612,0	5 897,7			15 734,7
30	11	6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	2,4471	45 212,0 15 975,0	13,0 0,0	110 637,9 39 092,4	31,5 0,0	71 514,0			110 637,9
31	12	6111-0403-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$	24,471	2 853,0	85,0	69 815,7	2 079,9	28 044,0			69 815,7

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего / эксплуатация машин / материалы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7 / 8	9 / 10 / 11	12	13
32	13	6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м² изолируемой поверхности	24,471	1 622,0 1 954,0 1 472,0	11,0 85,0 30,0	39 691,8 47 816,1 36 021,6	269,1 2 079,9 734,4	9 714,6	47 816,1
33	14	6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	24,471	525,0 72,0	57,0 20,0	12 847,5 1 762,2	1 395,0 489,6	9 690,3	12 847,5
34	15	6109-0101-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м²	390,96	643,0 313,0	89,0 25,0	251 387,1 122 370,3	34 795,8 9 774,0	94 221,0	251 387,1
35	16	7101-0602-0703 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см покрытия щебеночные	м²	390,96	1 604,0 286,0	365,0 91,0	627 100,2 111 814,2	142 700,4 35 577,0	372 584,7	627 100,2
36	17	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	3,9096	196 001,0		766 285,2		766 285,2	766 285,2
37	18	7101-0602-0708 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Добавлять или исключать не каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0703	м²	390,96	97,0 2,0	16,0 4,0	37 923,3 782,1	6 255,9 1 564,2	30 886,2	37 923,3
38	19	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,637265	196 001,0		124 904,7		124 904,7	124 904,7
39	20	6109-0102-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м³	31,2768	25 795,0 14 142,0	5 130,0 1 571,0	806 785,2 442 316,7	160 449,3 49 135,5	204 019,2	806 785,2
40	21	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	76,176	3 530,0 2 958,0	236,0 103,0	268 901,1 225 328,5	17 977,5 7 846,2	25 895,1	268 901,1
41	22	6112-0202-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону стен	м²	55,413	1 845,0 1 829,0	16,0 6,0	102 237,3 101 350,8	886,5 332,1		102 237,3
42	23	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,332478	21 639,0		7 194,6		7 194,6	7 194,6
43	24	1115-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м² окрашиваемой поверхности	104,076	621,0 564,0	6,0 2,0	64 630,8 58 698,9	624,6 207,9	5 307,3	64 630,8
44	25	261-201-0336 *РСНБ РК 2022*	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	3,538584	170,0		601,2		601,2	601,2
45	26	6112-0302-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску) стена	м²	27,513	1 065,0 949,0	5,0 1,0	29 301,3 26 109,9	137,7 27,9	3 053,7	29 301,3
46	27	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	7,345971	790,0		5 803,2		5 803,2	5 803,2
47	28	261-201-0342 *РСНБ РК 2022*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,37565	116,0		159,3		159,3	159,3
48	29	6112-0302-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий известковая по кирпичу и бетону	м²	739,602	415,0 384,0	4,0 1,0	306 935,1 284 007,6	2 958,3 739,8	19 969,2	306 935,1
49	30	261-201-0336 *РСНБ РК 2022*	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	7,39602	170,0		1 257,3		1 257,3	1 257,3
50	31	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	116,307	4 217,0 1 244,0	41,0 6,0	490 466,7 144 685,8	4 768,2 697,5	341 011,8	490 466,7
51	32	6111-0201-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	м³ изоляции	3,492	138 095,0 109 303,0	3 580,0 1 008,0	482 228,1 381 686,4	12 501,0 3 519,9	88 040,7	482 228,1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	33	234-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3	м^3	3,42216	35 441,0		121 284,9		121 284,9		121 284,9
53	43	6111-0402-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м^2 изолируемой поверхности	187,534	2 370,0 886,0	56,0 9,0	444 455,58 166 154,96	10 501,74 1 687,56	267 798,88		444 455,58
54	44	1113-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м^2	441,16	13 566,0 8 851,0	3 047,0 971,0	5 984 776,56 3 904 707,16	1 344 214,52 428 366,36	735 854,88		5 984 776,56
55	45	6111-0402-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м^2 утепляемого покрытия	111,684	3 552,0 2 342,0	127,0 26,0	396 701,24 261 563,6	14 183,54 2 903,62	120 954,1		396 701,24
56	46	234-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-30	м^3	115,03452	18 933,0		2 177 948,7		2 177 948,7		2 177 948,7
57	47	6111-0402-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из пеногласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м^2 утепляемого покрытия	329,476	2 134,0 919,0	132,0 29,0	703 101,62 302 788,28	43 490,34 9 554,64	356 822,18		703 101,62
58	48	234-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-30	м^3	339,36028	18 933,0		6 425 108,36		6 425 108,36		6 425 108,36
59	49	6110-0302-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м^2	441,16	1 704,0 1 005,0	266,0 57,0	751 736,64 443 365,8	117 348,56 25 146,12	191 022,28		751 736,64
60	50	6110-0302-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м^2	441,16	396,0 60,0	60,0 13,0	174 699,36 26 469,6	26 469,6 5 735,08	121 760,16		174 699,36
61	51	6103-0701-0810 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,6355	65 636,0 61 249,0	4 209,0 1 330,0	41 711,76 38 923,76	2 674,84 845,42	113,16		41 711,76
62	52	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,6355	367 048,32		233 258,84		233 258,84		233 258,84
63	53	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,048052	245 067,0 232 415,0	5 714,0 1 071,0	11 776,02 11 168,4	274,7 51,66	332,92		11 776,02
64	54	222-506-0701 *РСНБ РК 2022*	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,048052	1 075 341,0		51 672,3		51 672,3		51 672,3
65	55	6110-0302-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м^2	86,182	1 704,0 1 005,0	266,0 57,0	146 853,8 86 613,32	22 924,74 4 912,62	37 316,56		146 853,8
66	56	6110-0302-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м^2	62,32	528,0 80,0	80,0 18,0	32 904,96 4 985,6	4 985,6 1 121,76	22 933,76		32 904,96
67	57	6110-0101-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м^3	62,32	4 443,0 1 623,0	272,0 57,0	276 887,76 101 145,36	16 951,04 3 552,24	158 791,36		276 887,76
68	58	211-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 5-10 мм	м^3	0,65436	8 325,11		5 447,26		5 447,26		5 447,26
69	59	6110-0101-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м^2	23,862	1 895,0 789,0	37,0 9,0	45 218,08 18 827,2	883,14 214,84	25 508,56		45 218,08
70	60	6103-0701-0807 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,005734	1 088 576,0 1 084 596,0	3 980,0 1 259,0	6 241,84 6 219,7	22,96 7,38			6 241,84
71	61	222-509-1005 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,005734	1 202 418,0		6 895,38		6 895,38		6 895,38

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	62	1109-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	0,116276	124 412,0 76 656,0	39 465,0 10 314,0	14 466,44 8 913,4	4 589,54 1 199,66	963,5		14 466,44
73	63	222-506-0701 *РСНБ РК 2022*	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,116276	1 075 341,0		125 036,06		125 036,06		125 036,06
74	64	6111-0402-0303 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	97,58	1 688,0 712,0	62,0 14,0	164 715,04 69 476,96	6 049,96 1 366,12	89 188,12		164 715,04
75	65	6107-0102-0207 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,369	247 150,0 108 354,0	3 308,0 1 068,0	91 198,76 39 982,38	1 220,98 394,42	49 995,4		91 198,76
76	66	6110-0302-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов	$м^2$	21,73	5 460,0 1 172,0	37,0 7,0	118 645,8 25 467,56	804,42 152,52	92 374,64		118 645,8
77	67	6110-0203-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	180,550224	8 220,0 4 803,0	36,0 8,0	1 484 122,92 867 182,8	6 499,32 1 444,02	610 439,98		1 484 122,92
78	68	6111-0401-0307 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	71,34	6 277,0 959,0	633,0 206,0	447 801,18 68 415,06	45 158,22 14 696,04	334 227,9		447 801,18
79	69	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,019311	268 308,0 255 656,0	5 714,0 1 071,0	5 181,58 4 937,22	109,88 20,5	134,48		5 181,58
80	70	222-506-0701 *РСНБ РК 2022*	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,019311	1 075 341,0		20 765,68		20 765,68		20 765,68
81	71	6111-0401-0206 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка прокладок резиновой толщина 30 мм	$м^2$ площади прокладок	0,82656	25 821,0 809,0	96,0 32,0	21 342,96 668,3	79,54 26,24	20 594,3		21 342,96
			ИТОГО по смете 310113: Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ) [2-01-03-01]					25 827 860 8 707 247	2 072 400 618 096	15 048 213 0	0 0	25 827 860
			Итого по суммарной смете					31 469 621 9 628 762	2 955 629 865 063	18 067 778 0	0 0	31 469 621
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6%)								31469621*6/100	1 888 177
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			**Итого с затратами на организацию и управление СМР**								31469621+0+0+1888177	**33 357 798**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Сметная прибыль (5%)								33357798*5/100	1 667 890
			Непредвиденные работы и затраты (2%)								33357798*2/100	667 156
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**35 692 844**
			НДС (12%)								35692844*12/100	4 283 141
			Итого с НДС								35692844+4283141	**39 975 985**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «T&S Construction»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ДИРЕКТОР

(должность, подпись, расшифровка подписи) Жумагалиев Асылбек Жолдаскалиевич

Принял (Заказчик)

ТОО "АКСУ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ДИРЕКТОР

(должность, подпись, расшифровка подписи) ИЗБАСОВ Б.О