Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "Нур Строй Алем"
Наименование стройки: Строительство систем инженерной инфраструктуры школы по улице Исатай,города Шардара.Корректировка

Договор: Договор Субподряда №92 от 25.07.2024 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	5 594 224	6 265 531	5 594 224	6 265 531	5 594 224	6 265 531
	Всего к оплате подрядчику	**5 594 224**	**6 265 531**	**5 594 224**	**6 265 531**	**5 594 224**	**6 265 531**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Нур Строй Алем"

Дарихожаев А.М.

Подрядчик : ТОО "АрхСтройКомпани"

Субподрядчик : ТОО "Нур Строй Алем"

Стройка : Строительство систем инженерной инфраструктуры школы по улице Исатай,города Шардара.Корректировка

Акт выполненных работ
за Октябрь 2024

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1-1 Электроснабжение						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**91330**
	Раздел 1.	**Опора угловая анкерная ВЛ-10кВ на базе ж/б стойки СВ105-5 - 3компл**				**80203**
1	**1133-0202-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка**	**опора**	**1**	**80 203**	**80203**
	Раздел 4.	**МОНТАЖ ПРОВОДА**				**11127**
46	**1133-0204-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,0305**	**364 834**	**11127**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5-1-1 Наружные сети связи						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3293747**
		Земляные работы				
1	**6101-0102-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**9,312**	**379**	**3529**
2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**0,288**	**8 328**	**2398**
3	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**4,8**	**88**	**422**
4	**6101-0102-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**4,8**	**434**	**2083**
5	**412-102-0215** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**126**	**34**	**4284**
		Кабельная линия				
6	**6125-0704-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее**	**км кабеля**	**1,48**	**250 378**	**370559**
8	**6125-0704-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Муфты.Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС**	**муфта**	**15**	**165 718**	**2485770**

12	1134-0201-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1,собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части.Устройство	колодец	3	44 922	134766
15	6125-0702-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Консоль.Установка в коллекторе	шт.	6	1 589	9534
18	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,09025	606 940	54776
20	6121-0801-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы диаметром 150 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	7	32 232	225624
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-1-2 Наружные газопроводы - Подземный газопровод среднего давления						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				601079
				Земляные работы		
1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	46,1833333	411	18981
2	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))	$м^3$	4,1666667	12 862	53592
3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)	$м^3$ грунта	9,2366667	3 299	30472
4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	$м^3$	36,9466667	88	3251
				Укладка полиэтиленовых трубопроводов		
5	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм /90 мм/	км	0,0543333	1 301 794	70731
				Испытание пэ газопровода на герметичность		
7	1125-0210-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм /90 мм/.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0543333	2 511 500	136458
				Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" -		
53	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	54	21	1141
				Ковер для контрольной трубки - 4шт		
55	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ковера под контрольной трубки	т	0,026852	3 410 163	91570
58	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 $м^3$ под оборудование	$м^3$	0,056	24 628	1379
				Контрольная трубка на ПЭ газопроводе d32x3.0 из		
60	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт	4	22 637	90548
				Футляр ПЭ100 SDR11 d140x12,7 для газопровода		
62	6121-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,007	1 493 075	10452
63	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы ПЭ диаметром 90 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	7	5 233	36631
65	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,5м/.Устройство	шт.	1	22 075	22075
68	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм.Установка на сварном соединении	шт.	3	4 078	12234
71	1122-0801-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 140 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	6 559	6559

73	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0.28*	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	1	9 182	9182
78	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м^3	0,014	24 628	345
80	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие гравийные/ПГС.Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	0,194	17 289	3354
82	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м^3 подстилающего слоя	0,097	21 900	2124
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-2-1 Наружные сети водоснабжения						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**559411**
		Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)				**559411**
				Земляные работы		
1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	36,63	411	15055
2	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))	м^3	2,22	12 862	28554
3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)	м^3 грунта	6,66	3 299	21971
4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	м^3	30,13	88	2651
				Укладка пэ труб		
5	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,02245	1 301 794	29225
				Прокладка сигнальной ленты - 89,8пм		
7	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	22,45	21	471
				Промывка		
9	6121-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 125 мм	км	0,02245	299 531	6724
				Задвижки		
28	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	2	12 676	25352
				Фасонные части		
30	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,099	3 859 868	382127
31	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм	шт.	2	23 640	47280
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**4 545 568**
в том числе оборудование			Тенге			
в том числе СМР			Тенге			**4 545 568**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты)			Тенге		6,20%	281 825
Итого			Тенге			**4 827 393**
Сметная прибыль			Тенге		5,00%	241 370
Непредвиденные работы и затраты			Тенге		5,00%	241 370
Итого по части II в сметных ценах:			Тенге			**5 310 132**
Итого на 2024 г., , К - 1,075			Тенге		1,075	5 708 392

тавлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге			**5 708 392**
Понижающий коэффициент К=0,98	Тенге		**0,98**	**5 594 224**
НДС (12%)	Тенге		12%	671 307
Всего	**Тенге**			**6 265 531**

Генподрядчик

ТОО "АрхСтройКомпани"

Директор _____ **Шалхаров А.М.**

Субподрядчик

ТОО "Нур Строй Алем"

Директор _____ **Дарихожаев А.М.**