Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **ТОО "Royal Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Жол Энерго Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: "Строительство канализационных сетей в 112 квартале г.Шымкент" (улицы Ореховая, Персиковая, Султан Ахмед, Фестивальная)" (на остаточные работы)

СПРАВКА № 1 от 03.11.2023 года
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 года
(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 62 от 11.10.2023г					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в смет. базов. Уровне цен 2021г	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2021 г.	из них			На приобритение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
"Строительство канализационных сетей в 112 квартале г.Шымкент" (улицы Ореховая, Персиковая, Султан Ахмед, Фестивальная)" (на остаточные работы)	10 000 000,00	8 928 571	9 007 689,00	9 007 689,00	0	0	0	0	1 071 429	10 000 000,00
Всего к оплате									1 071 429	10 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Ердембеков М.К.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Royal Company"

Ахмедов А.К.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жол Энерго Құрылыс"

Парманов Б.Б.

Форма 4

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **ТОО "Royal Company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **"Строительство канализационных сетей в 112 квартале г.Шымкент" (улицы Ореховая, Персиковая, Султан Ахмед, Фестивальная)" (на остаточные работы)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Договор №62 от 11.10.2023г

Акт выполненных работ №1 за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 год

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	Всего: эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего	Всего: эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего: материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети канализаций. УЧАСТОК №1										
1	СЦИ РК 8.03-04-2017 1601-0204-33	Закрепление трасс магистральных трубопроводов канализации. Участок-1. (пересечение улиц Момышулы, Жангак, Персиковая, Жандосова, Султана Бейбарыса)	км		0,82	9257,00	--	7591	--	--	--	7591
		КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Ж/Б D=1000(3шт hраб.части 0,6м, лоток 300мм)										
41	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта		19,927248	345,57	345,57	4956	4956	--	665	6071
		НР - 72%; СП - 8%				--	64,43	--	924		450	
		КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Ж/Б D=1500(3шт hраб.части 1,2м)										
57	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта		53,7055841	345,57	345,57	11648	11648	--	1564	14268
		НР - 72%; СП - 8%				--	64,43	--	2172		1057	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,0425	2237,93	--	2333	--	--	1680	4334
		НР - 72%; СП - 8%			2237,93	--	2333	--		321	
59	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,8845428	36,28	36,28	2621	2622	--	751	3641
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,43	--	1043		270	
60	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	18,063407	885,88	--	16002	--	--	11521	29725
		НР - 72%; СП - 8%			885,88	--	16002	--		2202	
61	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24,0845428	174,62	79,80	4206	1922	--	2326	7055
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,32	2284	947		523	
62	Е11-010102-0386 1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	4,6423463	310,92	310,92	1443	1443	--	194	1768
		НР - 72%; СП - 8%			--	57,97	--	269		131	
63	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	80,9410611	46,00	--	3737	--		--	4036
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
64	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,84	25571,57	7673,86	47052	14120	8469	30186	83417
		НР - 99%; СП - 8%			13294,93	3276,13	24463	6028		6179	
65	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,64	20012,00	--	12808	--	12808	--	13833
		СП - 8%			--	--	--	--		1025	
66	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	22910,00	--	22910	--	22910	--	24742
		СП - 8%			--	--	--	--		1833	
67	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	20191,00	--	20191	--	20191	--	21806
		СП - 8%			--	--	--	--		1615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	12329,00	--	24658	--	24658	--	26631
		СП - 8%			--	--	--	--		1973	
69	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4834,00	--	4834	--	4834	--	5221
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
70	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,012899	887579,00	--	11449	--	11449	--	12365
		СП - 8%			--	--	--	--		916	
71	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,3483	997,71	1,19	348	--	49	239	634
		НР - 80%; СП - 8%			857,24	0,57	299	--		47	
72	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30272,00	--	30272	--	30272	--	32693
		СП - 8%			--	--	--	--		2422	
		КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Ж/Б D=1500(1шт hраб.части 1,5м)									
77	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,8481629	885,88	--	6953	--	--	5006	12915
		НР - 72%; СП - 8%			885,88	--	6953	--		957	
		КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Ж/Б D=1500(3шт hраб.части 1,8м)									
		Соединительные элементы колец									
109	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,12125	992695,52	8146,04	120364	988	111020	10081	140882
		НР - 118%; СП - 8%			68917,80	1542,94	8356	187		10436	
110	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Вычитается: Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,27375	-96,77	-2,71	-317	-9	-144	-114	-465
		НР - 69%; СП - 8%			-50,15	-0,30	-164	-1		-34	
111	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	3,27375	171,60	3,02	562	9	428	88	701
		НР - 69%; СП - 8%			38,32	0,45	125	1		52	
112	Е11-130301-1417 1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	3,27375	907,24	4,47	2970	15	2831	88	3302
		НР - 69%; СП - 8%			38,00	0,90	124	3		245	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				352000	37714	249775	64275	457166
							60775	11573	--	33306	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				310279				
	Материалы		Тенге				122651				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					72348			
	Местные материалы		Тенге				85401				
	Транспортные расходы		Тенге				3737				
		Накладные расходы	Тенге				64275				
		Сметная прибыль	Тенге				29968				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				404522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					72348			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11449				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11449				
		Сметная прибыль	Тенге				916				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12365				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				30272				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30272				
		Сметная прибыль	Тенге				2422				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				32694				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				457166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					72348			
		РАЗДЕЛ 2. Наружные сети канализаций. УЧАСТОК №2									
1	СЦИ РК 8.03-04-2017 1601-0204-33	Закрепление трасс магистральных трубопроводов канализации. Участок-2. (пересечение улиц Крейсера Авроры, ул.Фестивальная, Момышулы, Т.Бокина	км	2,01	92570,00	--	18607	--	--	--	18607
		Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия									
1	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	60,3621	3145,78	1301,28	189886	78548	--	158762	376541
		НР - 108%; СП - 8%			1844,50	590,84	111338	35664		27892	
2	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	201,207	385,59	262,86	77583	52889	--	40171	127175
		НР - 108%; СП - 8%			122,73	62,13	24694	12501		9420	
3	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2062,39662	117,00	--	241300	--		--	260605
		СП - 8%			--	--	--	--		19304	
4	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	30935,9493	41,00	--	1268374	--		--	1369844
		СП - 8%			--	--	--	--		101470	
5	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	332,4	70,66	70,66	23487	23487	--	7058	32988
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,49	--	9802		2444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	332,4	34,22	34,22	11375	11375	--	2678	15177
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,19	--	3720		1124	
7	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	332,4	93,18	79,97	30973	26582	831	6938	40944
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	3560	6076		3033	
8	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	332,5677	4715,13	1125,34	1568100	374252	1140690	154218	1860104
		НР - 108%; СП - 8%			159,84	269,53	53158	89637		137785	
9	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1108	1564,43	198,07	1733388	219462	1485982	62752	1939831
		НР - 108%; СП - 8%			25,22	27,22	27944	30160		143691	
10	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1108	328,95	0,04	364477	44	359513	5313	399373
		НР - 108%; СП - 8%			4,44	--	4920	--		29583	
11	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1108	1706,80	209,54	1891134	232170	1631020	61950	2109334
		НР - 108%; СП - 8%			25,22	26,55	27944	29417		156247	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7400077	1018809	4618036	499840	8550523
							253558	216977	--	631993	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7400077				
	Материалы		Тенге				4618038				
	Всего заработная плата		Тенге					470535			
	Транспортные расходы		Тенге				1509674				
		Накладные расходы	Тенге				499840				
		Сметная прибыль	Тенге				631993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8531910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								330
		Сметная заработная плата	Тенге					470535			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8550523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								330
		Сметная заработная плата	Тенге					470535			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9007689
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				314333				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1056523			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					228550			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4867811		
		- Перевозка грузов	Тенге				1513411				
		- Накладные расходы	Тенге							564115	
		- Сметная прибыль	Тенге							665299	
		ИТОГО СМР ПО АКТУ	Тенге				9 007 689				
		Временны здания и сооружения 1,3%	Тенге				117 100				
		Итого:	Тенге				9 124 789				
		Дополнительные затраты в зимние время 0,98%	Тенге				89 423				
		Итого:	Тенге				9 214 212				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				184 284				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				9 398 496				
		Итого с понижающим коэфф.К=0,95	Тенге				8 928 571				
		НДС 12 %	Тенге				1 071 429				
		Всего с НДС	Тенге				10 000 000				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" **Ердембеков М.К.**

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Royal Company" **Молдабай А.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Энерго Құрылыс" **Парманов Б.Б.**