Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного ра
Республики Казахстан
от 08 .02.2021г. № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«21» декабря 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖолЭнергоҚұрылыс», г.Шымкент, улица Г.Орманова, здание 15/2, БИН 090140003876, тел.8(7252)322-930;

наименование организации, юридический адрес

в лице директора – Парманов Баглан Берикбаевич;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство канализационных сетей в 112 квартале г. Шымкент» (улицы Ореховая, Персиковая, Султан Ахмед, Фестивальная) (на остаточные работы);

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: Государственное учреждение «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент», в лице руководителя Ердембекова Максата Кабделовича;

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй Центр-Turkistan», Государственная лицензия № 014996 от 17.04.2020 года;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора – Баймбетов Мухтар Махсутулы;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) Товарищество с ограниченной ответственностью «Beibarys Building», Государственная лицензия 11ГСЛ-КР № 006658 от 12.12.2011 года;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора – Разимбеков Б.К.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Әсем Жоба Құрылыс», №229-2021;

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом №87 от 23.08.2021 г. Государственное учреждение «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент» ;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность канализационной сети диаметром 200 мм	м	2830		2830	
Расчетный расход	м3/сут	143,46		143,46	
Колодцы сборные ж/б диам.1000 и 1500 мм	шт	70		70	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Цель строительства канализационных сетей создание комфортных условий и улучшение жилищных условий жителей домов.

1 участок. Самотечные канализационные сети выполнены из гофрированных канализационных труб диам. 200мм, общая протяженность-820 метров. Согласно техусловий сброс канализационных стоков будет производиться в существующий городской коллектор Д 200мм. Стоки бытовой канализации самотеком поступают в городскую канализационную сеть. На сетях канализации установлены колодцы сборные ж/б Ø1000 мм и Ø1500 м. Наименьшая средняя глубина заложения канализационной сети принята 2,0м. Смотровые колодцы на канализационных сетях выполнены в местах присоединений, в местах изменения направлений, уклонов трубопроводов. Максимальное расстояние между смотровыми колодцами приняты 50 м согласно СНиП РК 4.01-03-2011.

2 участок. Самотечные канализационные сети выполнены из гофрированных канализационных труб диам. 200мм по ГОСТ 54475-2011, общая протяженность-2010 метров. Согласно техусловий сброс канализационных стоков будет производиться в существующий городской коллектор Д 200мм. Стоки бытовой канализации самотеком поступают в городскую канализационную сеть. Диаметр трубопроводов выбран с учетом пропуска максимальных расчетных расходов. На сетях канализации установлены колодцы сборные ж/б Ø1000 мм и Ø1500 м. Наименьшая средняя глубина заложения канализационной сети принята 2,0м. Смотровые колодцы на канализационных сетях выполнены в местах присоединений, в местах изменения направлений, уклонов трубопроводов. Максимальное расстояние между смотровыми колодцами приняты 50 м согласно СНиП РК 4.01-03-2011

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **с октября 2023 год**;

месяц, год

окончание работ **по декабря 2023 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяца** ;

фактически, месяц: **2 месяца** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,

электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: не требуется;

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ЖолЭнергоҚұрылыс», считает объект **«Строительство канализационных сетей в 112 квартале г. Шымкент» (улицы Ореховая, Персиковая, Султан Ахмед, Фестивальная) (на остаточные работы);**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ЖолЭнергоҚұрылыс»**

директор – **Парманов Баглан Берикбаевич** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Субподряд: а) **ТОО «Строй Центр-Turkistan»**

директор: **Баймбетов Мухтар Махсутулы** _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись Место печати

б) **ТОО «Beibarys Building»**

директор: **Разимбеков Б.К.** _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись Место печати