Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 24 апреля 2017года № 235
Форма

Декларация о соответствии

« 28 » декабря 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью « Талас-Құрылыс», Жамбылская область Таласский район, Аккольский сельский округ, с. Акколь ул. Конаева №64
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Нурмашева Ержана Талаповича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Капитальный ремонт здания школы сш им.Толе би в с.Конаев Шуского района Жамбылской области»
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является Коммунальное государственное учреждение «Отдел Образования Шуского района Жамбылской области», Жинакбаева М.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфереархитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Даража», в лице директора Құдасбек Д.;
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ПК «Жезказганпроект» лицензия №002038, от 24.11.2000г.
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования акимата Шуского района» проект №10-ө, от 30.11.2017г.
(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Протяженность	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Рассматриваемое здание средней школы имени Толе би в плане имеет сложную конфигурацию с размерами в плане 66,8х43,4 м. Высота этажа от пола до потолка 3,0 м, с подвалом. На основании акта обследования, дефектного акта и задания на проектирование, предусмотрено выполнение следующих видов работ: разборка покрытий;

разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами; демонтаж оконной коробки с отбивкой штукатурки в откосах; снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях; разборка оцинкованных отливов; демонтаж деревянной коробки с отбивкой штукатурки в откосах; разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи; отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей стен и потолков; разборка потолка из плит гипсовых; разборка дощатой обшивки колонны; разборка облицовки стен из глазурованных керамических плит; разборка покрытия пола из линолеума и релина; разборка дощатых полов; разборка оснований покрытия лаг из досок и брусков; разборка покрытия из керамических плиток; разборка цементных полов; разборка стяжки из легкого бетона толщиной 20 мм; разборка кровли из волнистых асбестоцементных листов; разборка из деревянных элементов конструкций крыши: стропила со стойками и подкосами из досок; разборка фундаментов бетонных; разборка бетонного пандуса; Объемы и виды демонтажных работ определены комиссионно и утверждены заказчиком. кровля – металлочерепица красно-коричневого цвета, RAL 8012; обшивка карниза – алюминиевый профиль белого цвета; наружная отделка колонн – масляная окраска за 2 раза, цвет серый RAL 7036, сплитерная плитка коричневого цвета; наружная отделка – декоративное штукатурное покрытие, легкий слоновый, RAL 1015; коричневый орех, RAL 8011; наружная отделка колонн – сплитерная плитка, цвет коричневый; стойки – масляная окраска за 2 раза цвет серый, RAL 7036; цоколь – сплитерная плитка, цвет коричневый; отделка потолка - сполошное выравнивание, известковая побелка за 2 раза; улучшенная штукатурка, сплошное выравнивание, водоэмульсионная окраска за 2 раза; внутренняя отделка стен и перегородок – штукатурка, известковая побелка за 2 раза; улучшенная штукатурка, сплошное выравнивание, водоэмульсионная окраска за 2 раза; штукатурка, керамическая плитка для кафеля; акрилова глянцевая краска; окна – ПВХ, энегосберегающее стекло, белого цвета, ГОСТ 30674-99; подоконная доска –из ПВХ; отлив – оцинкованный; двери наружные – металлическая, индивидуального изготовления, красно-коричневого цвета по ГОСТ 31173-2016; внутренние двери – индивидуального изготовления по ГОСТ 30970-2014; деревянная по ГОСТ 6629-88; витражи – алюминиевый профиль, белого цвета по ГОСТ 30733-2000; откосы – штукатурка цементно-песчаным раствором, окраска водоэмульсионной краской за 2 раза; отделка крыльца Кр-1– керамическая плитка с шероховатой поверхностью на цементно-песчаном растворе; устройство пандуса – сплошное выравнивание цементно-песчаным раствором, керамическая плитка с шероховатой поверхностью на цементно-песчаном растворе; КР-2 – бетонная плитка с шероховатой поверхностью на цементно-песчаном растворе; обшивка и подшивка козырька – металлосайдинг, цвет белый RAL 9010; устройство полов – керамогранит с шероховатой поверхностью на клею, прослойка и заполнение швов из битумной мастики; керамическая плитка с рифленной поверхностью, прослойка и заполнение швов из битумной мастики, стяжка из цементно-песчаного раствора М150, гидроизоляционный слой поливинилхлоридная пленка техническая ГОСТ 8268-82, стяжка из цементно-песчаного раствора М150, тепло-звукоизоляционный слой; 12 линолеум на теплоизоляционной подоснове на клею, стяжка из цементно-песчаного раствора М150; спортзал – спортивное покрытие не клее, грунтовка, самонивелирующий слой, армированная бетонная подготовка В15 по сетке 5Вр1/100х100, плиты пеноплэкс комфорт 50х50 мм; лестничный пролет – проступь из керамической плитки с рифленной поверхностью, стяжка из цементно-песчаного раствора М150; подступенок – керамическая плитка с рифленной поверхностью; площадка – керамическая плитка с рифленной поверхностью; плинтус керамический;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования – не требуется;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности,охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ <u>май 2020г.;</u>

(месяц, год)

окончание работ <u>декабрь 2020 г.;</u>

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц по норме или по проекту организации строительства 3,5 месяцев;
фактически 3,5 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
- не требуется.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) - не требуется;
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения - не требуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт здания школы сш им.Толе би в с.Конаев Шуского района Жамбылской области»
(наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимаетна себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объектасогласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «Талас-Құрылыс» Нурмашев Ержан Талапович
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,)

ТОО "Талас-Құрылыс" ЖШС

дата «____» _____ 2020 г. М.П.