Форма в редакции приказа Министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 08 февраля 2021года №53
Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 24 апреля 2017года №234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«17» 04 2025 г.

Заказчик ***ГУ «Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства», в лице руководителя Толеугалиева Ж.Б., БИН 230140007681, тел: 8 (71236) 2-18-45, Атырауская область, Махамбетский район, с.Махамбет, Абай, 16***

фамилия, имя, отчество (при наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «___» _____2025 г.

ТОО «TESS-PROJECT(ТЭСС-ПРОЕКТ)», в лице генерального директора Алдекенова О.С., 060026, Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау, пр.Исатая, 1-К, БИН 070840003590, тел: 8 (7122) 29-28-73

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)

от «___» _____2025 г.

ТОО "Стройнадзор", эксперт(ы) по техническому надзору Хасанов А.С., аттестаты № KZ80VJE00079267от 28.02.2023 г., № KZ37VJE00079265 от 28.02.2023 г. № KZ10VJE00079266 от 28.02.2023 г., БИН 150340020708, тел.: +7-702-911-29-40

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)

от «___» _____2025 г.

ТОО "STROYCONSALTING", в лице главного инженера Утежанова Алмаза Максимовича Государственная лицензия № 15012371 от 01.07.2015 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО», приложение к лицензии №15012371 от 01.07.2015 года). БИН 150140005479, тел: +7-7112-60-00-04.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Реконструкция летнего водопровода, расположенного в селе Жалгансай Махамбетского района Атырауской области»***

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: ***Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, село Жалгансай***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «___» _____ 20___ года, дата ознакомления подтверждает, что:

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

Сканировано с CamScanner

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года
№_____;
наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ***ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области», KZ85REA00417700 от 12.09.2024 г.***
наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО "STROYCONSALTING"***
наименование проектной организации, номер проекта утвержденного

утвержденного(й) ***ГУ «Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства», №67 от 13.10.2023 года***
дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***« » октября 2024 года;***
окончание работ ***« » март 2025 года;***
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***6;***
фактически, месяц: ***6;***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. Плавучая насосная станция 1-го подъема:	*комплект*	*2*	*2*	*2*	*2*
Насосная станция из двух насосов AKVA E 2 NIS100-65-200/30SWH	*мощность комплект*	*Q=100 м3/час, 2*	*Q=100 м3/час, 2*	*Q=100 м3/час, 2*	*Q=100 м3/час, 2*
Шкаф управления	*комплект*	*2*	*2*	*2*	*2*
Рыб защита РОП-10	*комплект*	*1*	*1*	*1*	*1*
Сходни мет/дерев.	*количество*	*2*	*2*	*2*	*2*
Швартовый трос ф16- 25м	*метров*	*80*	*80*	*80*	*80*
2.КТПН-63/10-0,4кВ (ВВ/ВВ) с купикового типа, с РВО и РЛНД, со счетчиком СА4У-Э720 3х220/380В «Дала» стандартный исполнения с трансформатором ТМГ-63/10-0,4кВ (У-Ун-0)	*комплект*	*2*	*2*	*2*	*2*
Опора СВ-105-3,5	*штук*	*24*	*24*	*24*	*24*
*Ограждение КТП из мет.сетки (3000*4000)*	*комплект*	*2*	*2*	*2*	*2*
		1400	*1400*	*1400*	*1400*

Сканировано с CamScanner

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи марки АС 50/8 мм2	метров				
Комплект траверсов с линейной арматурой	комплект	13	13	13	13
8. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 Ø 160	метров	5604	5604	5604	5604
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 Ø 110	метров	10 638,33	10 638,33	13 152,33	13 152,33
Задвижка фланцевая, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150	штук	10	10	10	10
Задвижка фланцевая для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	штук	26	26	26	26
Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	штук	320	320	320	320
Клапан (шаровый кран пэ) DN 63	штук	330	330	330	330
Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	штук	10	10	10	10
ЖБИ -Колодец	комплект	7	7	7	7
Колодец полимерный в комплекте с люком.	комплект	100	100	100	100

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объемов

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Плавучая насосная станция 1-го подъема *- Тип – плавучая насосная станция. Корпус понтона прямобортный с насосов и кормовым подзорами. Корпус изготавливается из стали. Корпус понтона сварной. Предназначена для подачи воды водоснабжение.*

Высота 0,80м, Длина 6,0 , Ширина 3м, Монорельс с грузоподъемным механизмом, Кнехта 4, Деревянные (металлические) сходни – 2 шт, Рыбозащита-2шт, Закальная свая – 4 шт, Швартовый трос -4 по 20-25 м, Эл.щит - 2 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

Сканировано с CamScanner

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 290 643,328 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 258 643,328 тысяч тенге, оборудования инструмента и инвентаря 31 679,105 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **307 330,491** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **258 643,328** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **31 679 105** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **53%** и фактически применено **67%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Класс энергоэффективности здания **не классифицируется**;

11.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Сканировано с CamScanner

РЕШИЛ: ***«Реконструкция летнего водопровода, расположенного в селе Жалгансай Махамбетского района Атырауской области»***

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик ***ГУ «Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» в лице руководителя Толеугалиева Ж.Б.***

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата
Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ***ТОО "Стройнадзор", директор г.Атырау Хасанов А.С.***

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору ***Хасанов А.С., аттестаты № KZ80VJE00079267от 28.02.2023 г., № KZ37VJE00079265 от 28.02.2023 г. № KZ10VJE00079266 от 28.02.2023г.***

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ***ТОО "STROYCONSALTING"***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),
подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация ***ТОО "STROYCONSALTING" в лице директора Кусайнова Д.А.***

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Главный инженер Утежанов Алмаз Максимович Государственная лицензия № 15012371 от 01.07.2015 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО», приложение к лицензии №15012371 от01.07.2015года).

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «TESS-PROJECT(ТЭСС-ПРОЕКТ)», генеральный директор Алдекенов О.С.***

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Сканировано с CamScanner