Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3",Республика Казахстан, Актюбинская обл., Мартукский р/н, с.Мартук** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "MBC Capital Stroy Group",Республика Казахстан, г. Актобе, 41 разъезд участок 345** — **081140016284**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ТОО "Алихан Ойл 3" Договор субподряда №111-08-01 от 15 сентября 2019 года

Номер документа	Дата составления
1	17.03.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство газовых котельных для ГУ "Жайсанского многопрофильного колледжа" в с.Жайсан Мартукского района Актюбинской области			усл	1	4 185 214,00	4 185 214,00	448 415,79
				Итого	1	x	4 185 214,00	448 415,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.03.2020

М.П.

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Форма

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО " MBC Capital Stroy Group"
Наименование объекта : Строительство газовых котельных для ГУ "Жайсанского многопрофильного колледжа " в с. Жайсан Мартукского района Актюбинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За _март_2020_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		111-08-01	15.09.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	4 185 214		3 736 798						448 416	4 185 214
в том числе за март:		3 736 798							448 416	4 185 214

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Субподрядчик : ТОО " MBC Capital Stroy Group"

Директор _____ **Бабаев А.Д.**

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО " MBC Capital Stroy Group"
Стройка : Строительство газовых котельных для ГУ "Жайсанского многопрофильного колледжа " в с. Жайсан Мартукского района Актюбинской области
(наименование , адрес)

Объект : Строительство газовых котельных для ГУ "Жайсанского многопрофильного колледжа " в с. Жайсан Мартукского района Актюбинской области
Договор субподряда № 111-08-01 от 15.09.2019г.

Акт выполненных работ № 1
за март месяц 2020 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1

на сети электроснабжения

Основание :РП1004-0-ЭС.СО
Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Дизель генераторная установка ДГУ АД 16С-Т400-1РКМ11										
1	1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты,фракции 5-10 мм,толщ.100мм *НР - 93%; СП - 8%*	м3		0,8	6181,60 719,95	1462,70 612,82	4945 576	1170 490	3199	992 475	6412
2	2	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские из бетона класса В15,F. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3		3,1	21760,63 895,31	1128,27 224,57	67458 2775	3498 696	61185	3159 5649	76267
3	3	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности		4,9	823,56 230,23	18,61 2,21	4035 1128	91 11	2816	1059 408	5502

4	4	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Дизель генераторная установка ДГУ АД 16С-Т400. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	подстанция	1	72384,85 29781,00	37819,27 12521,09	72385 29781	37819 12521	4785	30458 8227	111070
5	5	коммерческое от 16.08.2018	Дизель генераторная установка ДГУ KGR-20F в шумозащитном кожухе с АВР; 20кВт	шт	1	1519107,14 --	-- --	1519107 --	-- --	1519107	-- --	1519107
6	6	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм *НР - 72%; СП - 8%*	шт	8	4036,11 961,20	181,32 50,90	32289 7690	1451 407	23148	5830 3049	41168
7	7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,7	1373,68 1373,68	-- --	962 962	-- --	--	692 132	1786
8	8	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 *НР - 72%; СП - 8%*	м	10	566,27 149,52	22,79 5,89	5663 1495	228 59	3940	1119 543	7324
					Ограждение Дизельной ДГУ							
9	9	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	16,3	2775,07 1542,12	949,00 332,63	45234 25137	15469 5422	4628	36059 6503	87796
10	10	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	1	724,47 655,33	27,34 3,75	724 655	27 4	42	778 120	1622
11	11	2105-0308-0232 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны *СП - 8%*	м2	20,25	1127,00 --	-- --	22822 --	-- --	22822	-- 1826	24647
12	12	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции стойки(изготовление).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,32242	141037,04 100373,00	35467,18 10934,02	45473 32362	11435 3525	1676	24762 5619	75854
13	13	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	51,7038	1584,00 --	-- --	81899 --	-- --	81899	-- 6552	88451
14	14	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,09708	26503,17	9363,92	2573	909	350	1071	3936

			НР - 69%; СП - 8%			13536,00	2455,59	1314	238		292	
15	15	2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0990216	264607,00	--	26202	--	26202	--	28298
			СП - 8%			--	--	--	--		2096	
16	16	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции - панель ограждения(изготовление).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,29384	141037,04	35467,18	41442	10422	1526	22567	69131
			НР - 69%; СП - 8%			100373,00	10934,02	29494	3213		5121	
17	17	2105-0201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,2801261	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
18	18	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,224	299,00	--	2160	--	2160	--	2333
			СП - 8%			--	--	--	--		173	
19	19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0175	207075,00	--	3624	--	3624	--	3914
			СП - 8%			--	--	--	--		290	
20	20	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля ПН-2-150	шт.	2	298,00	--	596	--	596	--	644
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
21	21	СТ121-130211-0501	Ручка РС-200	шт	2	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
22	22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,68686	89,75	2,21	1857	46	1047	530	2578
			НР - 69%; СП - 8%			36,93	0,22	764	5		191	
23	23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	20,68686	140,61	3,14	2909	65	1950	623	3814
			НР - 69%; СП - 8%			43,20	0,44	894	9		283	
24	24	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	20	491,53	153,06	9831	3061	684	4761	15759
			НР - 69%; СП - 8%			304,32	40,71	6086	814		1167	
25	25	2110-0103-1106 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	Страниц - 6 23	2789,00	--	64147	--	64147	--	69279

			СП - 8%			--	--	--	--		5132	
26	26	2113-0208-0216 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 25 мм	1000 шт.	0,07	9670,00	--	677	--	677	--	731
			СП - 8%			--	--	--	--		54	
27	27	СТ ТОО от 24.01.2017	Знак информационный "СТОЙ НАПРЯЖЕНИЕ!"	шт	1	312,50	--	313	--	313	--	338
			СП - 8%			--	--	--	--		25	
	РАЗДЕЛ 2. Кабельная линия											
	Траншея Т-1											
28	28	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группыв ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами	м3	93,42	1373,68	--	128329	--	--	92397	238384
			НР - 72%; СП - 8%			1373,68	--	128329	--		17658	
29	29	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2группы	м3	72,66	716,36	--	52051	--	--	37477	96690
			НР - 72%; СП - 8%			716,36	--	52051	--		7162	
30	30	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	93,42	133,11	63,24	12435	5908	--	6648	20610
			НР - 72%; СП - 8%			69,88	28,95	6528	2705		1527	
33	33	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-300	км	0,346	25914,59	18562,49	8966	6423	--	2732	12635
			НР - 72%; СП - 8%			7352,10	3615,70	2544	1251		936	
34	34	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная ЛСЭ-150	м	346	51,00	--	17646	--	17646	--	19058
			СП - 8%			--	--	--	--		1412	
35	35	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	346	382,95	207,63	132500	71839	14864	48186	195141
			НР - 72%; СП - 8%			132,36	61,06	45797	21128		14455	
36	36	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	19	271,54	113,85	5159	2163	900	1933	7660
			НР - 72%; СП - 8%			110,30	31,01	2096	589		567	
37	37	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	14	293,29	137,14	4106	1920	642	1496	6050
			НР - 72%; СП - 8%			110,30	38,14	1544	534		448	
38	38	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		139,56	6,43	1954	90	369	1098	3296
			НР - 72%; СП - 8%			106,80	2,14	1495	30		244	

РАЗДЕЛ 3.Наружное освещение

Шкаф Управления освещением

41	41	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1	21634,69	2864,13	21635	2864	15333	3112	26726
			НР - 72%; СП - 8%			3438,00	884,07	3438	884		1980	
42	42	Т51-080401-0116	Ящики управления освещением ЯОУ-9602-3474-У3.1;IP-54;(25А,ФР)	шт.	1	62683,00	--	62683	--		--	62683
						--	--	--	--	62683	--	
					Осветительные приборы							
43	43	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный. Установка вне зданий	шт.	3	5825,89	1605,52	17478	4817	5903	6007	25363
			НР - 72%; СП - 8%			2252,73	528,06	6758	1584		1879	
44	44	2307-0106-0306 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" С 90W, 90 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	3	48271,00	--	144813	--	144813	--	156398
			СП - 8%			--	--	--	--		11585	
					выключатели освещения для каждой опоры							
45	45	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2454,94	21,67	7365	65	4042	2346	10487
			НР - 72%; СП - 8%			1086,00	--	3258	--		777	
46	46	2307-0204-0902 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 10А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	2304,00	--	6912	--	6912	--	7465
			СП - 8%			--	--	--	--		553	
					Установка стоек освещения							
47	47	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	3	839,71	688,20	2519	2065	--	934	3729
			НР - 72%; СП - 8%			151,51	280,73	455	842		276	
48	48	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Обетонирование опор.Устройство	м3	0,96	26455,15	1095,90	25397	1052	20003	4144	31904
			НР - 91%; СП - 8%			4522,70	220,79	4342	212		2363	

РАЗДЕЛ 4.Комплекс осветительный.Стойки СТ-8,0-3,0

49	49	1133-0301-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т с количеством анкерных болтов до 12. Установка на наружных фундаментах	опора	3	29708,42	10227,76	89125	30683	12621	45293	145172
			НР - 80%; СП - 8%			15273,60	3598,62	45821	10796		10753	
50	50	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Закладная деталь фундамента опор(ЗФ-3 масса 21кг)	т	0,063	439282,00	--	27675	--	27675	--	29889
			СП - 8%			--	--	--	--		2214	
51	51	2308-0101-0204 РСНБ РК 2015	Стойки осветительные конические восьмигранные СТВ 8-3,0-0,1, высотой 8,0 м (масса 81кг)	шт.		51842,00	--	155526	--	155526	--	167968
			СП - 8%			--	--	--	--		12442	

			Кронштейны под светильники									
52	52	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3	9858,64	5498,13	29576	16494	1583	12181	45097
			НР - 72%; СП - 8%			3832,84	1806,52	11499	5420		3341	
53	53	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные сварные(Кронштейн однорожковый вылет 1,5м;масса 11,11кг)	т	0,03333	504755,00	--	16823	--	16823	--	18169
			СП - 8%			--	--	--	--		1346	
54	54	СТ123-070202-0522	Ответвительный сжим У733М	шт.	3	113,26	--	340	--	340	--	367
			СП - 8%			--	--	--	--		27	
			Проводниковая продукция									
			прокладка кабеля в траншее к опорам освещения									
55	55	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях Т-1	м3	12,78	1373,68	--	17556	--	--	12640	32611
			НР - 72%; СП - 8%			1373,68	--	17556	--		2416	
56	56	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей мягким грунтом	м3	4,26	716,36	--	3052	--	--	2197	5669
			НР - 72%; СП - 8%			716,36	--	3052	--		420	
57	57	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	м3	8,52	716,36	--	6103	--	--	4394	11338
			НР - 72%; СП - 8%			716,36	--	6103	--		840	

Итого :	**Тенге**	**3 628 320**
в т.ч. Оборудование		**1 581 790**
Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**	**30 698**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**3 659 018**
Зимние удорожания 2,079 %	**Тенге**	**43 186**
Итого :	**Тенге**	**3 702 204**
Непредвиденные затраты 2%		**34 594**
Итого в текущих ценах	**Тенге**	**3 736 798**
НДС -12%		**448 416**
Всего по акту :	**Тенге**	**4 185 214**

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Субподрядчик : ТОО " MBC Capital Stroy Group"

Директор _____ **Бабаев А.Д.**