Заказчик:Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа имени С.Сейфуллина" Аягозского районного отдела образования,
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, с.Копа, Орталык, 3 А

Форма 2В

БИН 000340004469, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ64070103KSN1820000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "Актив-А"

Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, 3, 71

БИН/ИИН 990940000105, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ478562203107729269 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени С.Сейфуллина " Аягозского района,ВКО."

Договор №28 от 29.04.2020 г

Акт №5

приемки выполненных работ за август 2020 года

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхожд. ения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Оконные проемы										
1	2	1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2 Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	39.06691	25676.38	170.58	1003097	6664	953573	41540	1128208	
						1097.09	84.37	42860	3296	–	83571		
2	5	2109-0205-0104	Откосы оконных проемов из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	1008	1377		1388016		1388016	–	1499057	
						–		–		–	111041		
3	6	2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт	336	111		37296		37296	–	40280	
						–		–		–	2984		
4	7	1142-0103-0205	Откосы Заделка швов цементным раствором НР = 68 %	м шва	1008	277.33	4.48	279546	4511	87105	128191	440356	
						186.44	0.58	187930	586	–	32619		
			Раздел 3 Освещение										
5	14	1217-0101-2701	Щитки групповые на лестничной клетке. Ремонт со сменой автоматов НР = 72 %	шт.	6	6686.17	–	40117	–	–	28884	74521	
						6686.17	–	40117	–	–	5520		

6	15 1308-0305-0305	Светильник потолочный для помещений. Монтаж. НР = 72 %	шт.	1	1267	3	1267	3	129	817	2251
					1135	–	1135	–	–	167	
7	17 1217-0101-0601	Электропроводка. Демонтаж НР = 72 % К=-1,000;	м	-420	93,63	0,22	-39324	-91	–	-28283	-73016
					93,41	0,12	-39233	-49	–	-5409	
8	18 1308-0206-0201	Провод двух-трехжильный. Прокладка НР = 72 %	м провода	980	272,53	0,37	267077	365	135399	94648	390670
					134	0,14	131320	136	–	28938	
9	19 2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,74	58976		43642		43642	–	47133
					–		–		–	3491	
10	20 2306-1710-0101	Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм	м	740	43		31820		31820	–	34366
					–		–		–	2546	
11	21 2306-0131-0303	Кабели силовые АВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	110738		22148		22148	–	23920
					–		–		–	1772	
12	22 1217-0101-2201	Выключатели. Смена НР = 72 %	шт.	74	675,55	–	49991	–	27306	16333	71630
					306,55	–	22685	–	–	5306	
13	23 1121-0401-0104	Светильники для спортивного зала с лампами светодиодными. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	8	20269,88	46,88	162159	375	152640	6700	182368
					1143	20,13	9144	161	–	13509	
	Раздел 4 Холл										
14	26 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	230,8843	710,08	4,59	163946	1059	50421	90398	274692
					487,11	2,3	112466	532	–	20348	
15	29 1134-0108-0605	Потолки лесничной площадки. Окраска поверхностей водоэмульсионной краской НР = 76 %	м2 поверхности	48,6	2164,3	0,27	105185	13	1835	78541	198424
					2126,28	0,14	103337	7	–	14698	
16	38 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 % К=-1,000;	м2	-100	344,16	18,58	-34416	-1858	–	-24159	-63261
					325,58	9,96	-32558	-996	–	-4686	

17	39 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=-1,000;	м3 подстилающего слоя	-29	9024,38	1746,21	-261707	-50640	-111188	-114637	-406452
					3444,1	761,21	-99879	-22075	–	-30108	
18	40 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-100	769,67	28,71	-76967	-2871	-38247	-35081	-121012
					358,49	14,71	-35849	-1471	–	-8964	
Раздел 5 Актовый зал											
19	43 1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 94 %	м2 покрытия	30	2518,6	12,23	75558	367	67148	7737	89959
					268,1	6,27	8043	188	–	6664	
20	44 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	80	297,83	2,24	23826	179	16507	6779	33053
					89,25	0,9	7140	72	–	2448	
21	49 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	275	319	2,43	87724	668	39656	38189	135986
					172,36	1,22	47400	336	–	10073	
Раздел 6 Техническое решение №1.Добавляемые работы											
22	1 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	58	769,71	28,72	44643	1666	22184	20347	70189
					358,5	14,71	20793	853	–	5199	
23	2 1213-0103-0105	Облицовка пола из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	58	790,48	56,4	45848	3271	–	31772	83830
					734,09	26,74	42577	1551	–	6210	
24	3 1115-0204-0108	Стены. Насечка поверхности НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	285	428,46	–	122111	–	–	97689	237384
					428,46	–	122111	–	–	17584	
25	4 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	285	1217,82	74,26	347079	21165	90276	202556	593606
					826,8	61,6	235638	17557	–	43971	

26	5 1111-0101-2707	Облицовка стен из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	133	1743,13	133,09	231836	17701	67644	145471	407492
					1101,44	62,14	146491	8265	–	30185	
27	6 1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей . Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	152	693,45	4,66	105404	708	40172	51812	169793
					424,5	1,59	64524	241	–	12577	
28	7 1115-0405-0101	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	152	319,01	2,43	48489	370	21920	21108	75165
					172,36	1,22	26199	186	–	5568	
29	8 1115-0204-0109	Потолки. Насечка поверхности НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	58	532,67	–	30895	–	–	24716	60060
					532,67	–	30895	–	–	4449	
30	9 1111-0101-2803	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	58	2259,5	41,76	131051	2422	31948	91345	240188
					1666,91	8,52	96681	494	–	17792	
31	10 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	58	835,84	4,67	48479	271	15767	26026	80465
					559,33	1,59	32441	92	–	5960	
32	11 8723-0801-0402	Окраска потолков по отделанной сухими смесями поверхности акриловым водоэмульсионным составом за два раза НР = 0	100 м2	0,58	148491,38	1682,76	86125	976	22438	–	93015
					108122,41	603,45	62711	350	–	6890	
33	12 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	34	1738,47	13,03	59108	443	48898	9330	73913
					287,26	4,68	9767	159	–	5475	
34	13 1117-0501-0104	Умывальники керамические . Смена НР = 98 %	комплект	6	9311,5	54,17	55869	325	48818	6753	67632
					1121	27,5	6726	165	–	5010	

35	14 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Смена НР = 98 %	комплект	1	21520	177	21520	177	18317	3055	26541
					3026	91	3026	91	–	1966	
36	15 1117-0301-0104	Чаши Генуя (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка НР = 98 %	комплект	8	7191,5	335,13	57532	2681	19958	35466	100438
					4361,63	162,13	34893	1297	–	7440	
37	16 1209-0101-0603	Поручни из нержавеющей стали. Установка НР = 72 %	м поручня	24	3938,79	–	94531	–	93960	411	102537
					23,79	–	571	–	–	7595	
38	17 1121-0401-0102	Светильники светодиодные. Установка в пыльных и сырых помещениях НР = 72 %	шт.	12	5533,08	4,67	66397	56	58894	5379	77518
					620,58	2	7447	24	–	5742	
39	18 1308-0206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка НР = 72 %	м кабеля	80	352,15	159,16	28172	12733	1503	13693	45214
					174,2	63,53	13936	5082	–	3349	
40	19 1217-0101-2201	Выключатели, розетки. Смена НР = 72 %	шт.	10	306,6	–	3066	–	–	2208	5696
					306,6	–	3066	–	–	422	
41	20 2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	8	361		2888		2888	–	3119
					–		–		–	231	
42	21 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	303		606		606	–	654
					–		–		–	48	
43	22 8705-0601-0101	Перегородки из МДФ листов высатой 1,75м с устройством внутренних дверных блоков (шириной 1000мм - 1 шт,4шт-9000мм НР = 0	м2 перегородки	30	16508	174	495240	5220	451380	–	534859
					1288	82	38640	2460	–	39619	
44	23 1110-0501-0201	Проемы дверные внутренние площадью 2,3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей шириной полотна 1000мм НР = 90 %	м2 проемов	4,6	30697,17	176,96	141207	814	135688	4593	157464

45	24 1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 84 %			1022,83	86,52	4705	398	–	11664	
			м3	1	12129	3424	12129	3424	–	8649	22440
46	25 1123-0101-0104	Основание бетонное. Устройство НР = 99 %			8705	1592	8705	1592	–	1662	
			м3 основания	1	21706	2057	21706	2057	18040	2703	26362
47	26 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %			1609	1121	1609	1121	–	1953	
			шт.	2	1426,5	58	2853	116	–	2011	5253
48	27 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %			1368,5	28	2737	56	–	389	
			м3 кладки	4	30561,25	2409,25	122245	9637	92632	20637	154313
49	28 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %			4994	553,5	19976	2214	–	11431	
			м2 проемов	4	21412,75	174	85651	696	78680	5952	98931
50	29 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %			1568,75	84,5	6275	338	–	7328	
			м	8	2116,5	5,25	16932	42	13109	3032	21561
51	30 1110-0405-0201	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из ПВХ. Установка на внешние углы откосов оконных проемов НР = 90 %			472,63	1,13	3781	9	–	1597	
			м уголка	8	842,38	0,63	6739	5	3895	2557	10040
52	31 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 80 %			354,88	0,25	2839	2	–	744	
			м2 оштукатуриваемой поверхности	4	2618,25	21	10473	84	2211	6565	18401
53	32 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %			2044,5	7	8178	28	–	1363	
			м	4,4	1514,55	5,23	6664	23	4562	1667	8997
					472,5	1,14	2079	5	–	666	

54	33 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	4,4	3521,14	5	15493	22	14391	982	17793
					245,45	2,5	1080	11	–	1318	
55	34 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	1152,21	1,38	27653	33	7479	19749	51194
					839,21	0,46	20141	11	–	3792	
56	35 1215-0101-0802	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	40	1664,38	9,88	66575	395	30600	25764	99726
					889,5	5,1	35580	204	–	7387	
57	36 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	25	1915,72	16,32	47893	408	8418	38290	93078
					1562,68	0,16	39067	4	–	6895	
58	37 1119-0101-0202	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные. Установка НР = 98 %	прибор	2	41218,5	458,5	82437	917	65078	16565	106922
					8221	230,5	16442	461	–	7920	
59	38 1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство с дном , перекрытием с полимерным люком. Грунты мокрые с расчета что 1 кольцо КС 15-9 имеет 1,59 м3 НР = 99 %	м3 конструкций колодца	4,77	70751,36	7622,01	337484	36357	233414	81971	453011
					14195,6	3162,68	67713	15086	–	33556	
60	39 1116-0201-0103	Трубопроводы из полиэтиленовые безнапорные гофрированные канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка в траншеях НР = 98 %	м трубопровода	30	3038,8	22,2	91164	666	59029	31095	132040
					1048,97	8,7	31469	261	–	9781	
61	40 1101-0205-0105	Грунты 4р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 1 м, глубиной до 2 м с обратной засыпкой НР = 72 %	м3 грунта	60	6183,72	–	371023	–	–	267137	689213
					6183,72	–	371023	–	–	51053	
62	41 1129-0202-0108	Грунт 4 группы. Разработка колодцев с креплением стенок венцами НР = 110 %	м3 грунта	3,2	15557,19	2208,44	49783	7067	10256	39986	96951
					10143,75	1215,94	32460	3891	–	7182	

63	42 1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	73,011	25676,39	170,59	1874659	12455	1782105	77633	2108475
					1097,08	84,37	80099	6160	–	156183	
64	43 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 (503+137) НР = 94 %	м2 покрытия	640	3065,51	–	1961926	–	1692998	252792	2391895
					420,2	–	268928	–	–	177177	
65	44 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка . НР = 94 %	м плинтусов	326	297,93	2,35	97126	767	67265	27644	134752
					89,25	0,96	29094	314	–	9982	
66	45 1115-0204-0109	Потолки. Насечка поверхности НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	940	532,68	–	500719	–	–	400575	973398
					532,68	–	500719	–	–	72104	
67	46 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	940	835,84	4,66	785690	4383	255537	421810	1304100
					559,33	1,59	525770	1492	–	96600	
68	47 1115-0405-0106	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	940	518,91	2,99	487771	2807	179708	245333	791752
					324,74	1,5	305256	1410	–	58648	
69	48 8812-0204-0101	Радиаторы отопления чугунные МС-90 на одну секцию=130Вт НР = 98 %	кВт	1,82	19131,32	159,89	34819	291	30713	3876	41791
					2096,15	76,92	3815	140	–	3096	
70	49 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	1319,2	18,2	6596	91	4450	2050	9338
					411	7,4	2055	37	–	692	
71	50 1106-0101-0104	Пьедестал-основании бетонные объемом более 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	5	21568,4	1403,6	107842	7018	85480	15450	133155
					3068,8	326,8	15344	1634	–	9863	

Всего **17 304 787**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 912 130
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	119 504
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	56 469
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 838 515
- накладные расходы, тенге	3 152 802
в т.ч. зарплата, тенге	283 752
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 281 836
Всего	**17 304 787**
Всего	17 304 787
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**346 096**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**17 650 883**
Понижающий коэффициент	15 885 795,25
НДС (12 %)	1 906 295,43
Итого	**17 792 090,68**
Погашение аванса	**17 792 090,68**
Всего к оплате:	**0,00**

Заказчик:
Государственное учреждение
"Средняя общеобразовательная средняя школа имени
Ауезова" акимата Жангозского районного отдела
образования, Восточно-Казахстанская область

Руководитель

Шарипова М. А.

Технадзор:
ТОО "АДК КОНС"
Эксперт

Аджасылыков А.К.

Подрядчик:
ТОО "Актив-А"

Директор

Каипкожин А.К.

Авторский надзор:
ТОО "АртТех проект "
Эксперт

Жасанбаева Т.Н