Форма
в редакции приказа Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«16» 08 2023 года

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Экибастуза», БИН 060240010430, 8-7187-34-74-12,141208, 141208, Павлодарская область, г. Экибастуз, Энергитектер, 62, руководитель Амерханов Архат Николаевич**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от «16» 08 2023 года**

ТОО «АСКАДИ», генеральный директор Ахметов Азиз Сагатович, Республика Казахстан, г. Астана, район Байконыр, ул. А369, дом 7/1, БИН 040940005921 тел. +77172251577

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «15» 08 2023 года, ТОО «Бестау-С», директор Мусин Серик Кайроллович, Бокаев Серик Кусманович, аттестат №KZ18VJE00061856 от 29.01.2021г., №KZ06VJE00053342 от 06.03.2020г., БИН 061240009707, тел. 87182224070**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **«16» 08 2023г., ТОО «Концерн АЙ-СУ», директор Батырбеков Ерлан Кудайбергенович, эксперт Батырбеков Ерлан Кудайбергенович, аттестат №KZ72VJE00060302 от 11.12/2020г. БИН030140001353, тел. 87182312214**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Реконструкция коллектора Ду 500 мм по улице Новоселова от улицы Торайгырова до улицы Матросова г.Экибастуз, Павлодарская область. Реконструкция, первый (повышенный) уровень ответственности,

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Новоселова

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной документации «16» 08 2023 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1)правоустанавливающего документа на земельный участок

акт на право постоянного землепользования №0358586 от 10 октября 2017 года (кадастровый номер 14-219-080-622), выданный Экибастузским городским отделением Департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости - филиал некоммерческого АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Павлодарской области

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий **Постановление акимата города Экибастуза №1089/9 от 08.09.2017 г.**

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области», талон № KZ29REA00330923 от 11.05.2023 года

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО Концерн АЙ-СУ, Реконструкция коллектора Ду 500 мм по улице Новоселова от улицы Торайгырова до улицы Матросова г. Экибастуз, Павлодарская область. рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **ГУ «Отдел строительства акимата г.Экибастуз»**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2022 г.**;

месяц, год

окончание работ **июль 2023 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ____;

фактически, месяц: 7,5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность трассы	м	1292,4		1292,4	
Д=500 мм	м	1142,4		1142,4	
Д=200 мм	м	150,0		150,0	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Подрядчиком выполнено строительство канализационного коллектора в г.Экибастуз для отведения стоков, с учетом перспективной застройки. Протяженность самотечного канализационного коллектора составила 1292,4 м.

Построенные самотечные сети канализации выполнены из трубы полиэтиленовой безнапорной гофрированной для наружных сетей канализации с раструбом SN 10 РЕ ГОСТ Р 54475-2011, в том числе: ø 500-1142.40м, ø200х7,7-150,0м.

В связи со стесненными условиями строительства крутизна траншеи выполнена 1:0 (вертикальная) с креплением откосов. Канализационные колодцы смотровые смонтированы из сборных железобетонных элементов по ТПР 902-09-22.84. Количество колодцев – 37 шт.

Круглые канализационные колодцы смонтированы из сборных железобетонных элементов, которые установлены на цементно-песчаном растворе марки 100. Плита днища КЦД устанавлена на песчаную подготовку толщиной 100 мм. Горловины устраиваются двух типов: 1- расположенных вне проезжей части дорог с устройством отмостки; 2 – расположенных на автомобильных движение особо тяжелых автомашин. Во всех колодцах предусмотрено устройство металлических лестниц. Стенки траншей, разрабатываемых землеройными машинами, крепятся готовыми щитами, которые опускают и распирают сверху. Пересечение пластмассовыми трубопроводами стенок колодцев выполнены с помощью набивного сальника из стальной и пластмассовой трубы. Зазор между сальником и трубопроводом заделан канатом.

Во избежание затопления территорий, расположенных выше ремонтируемого участка и вытекания сточной воды на поверхность земли, проводилась перекачка сточной жидкости из верхнего колодца в нижний. Для перекачки сточных вод на основной канализационный поток монтировалась установка передвижного насоса и временного напорного коллектора Ø500мм, сбрасывающего сточные воды в ниже располагаемые колодца.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):
всего ***96 348,289*** тысяч тенге, в том числе
строительно-монтажных работ ***74 569,622*** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря ***21 778,667*** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
83451,206 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 75 166,178 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания —;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Реконструкция коллектора Ду 500 мм по улице Новоселова от улицы Торайгырова до улицы Матросова г. Экибастуз, Павлодарская область.
наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Заказчик
Государственное учреждение
"Отдел строительства акимата города Экибастуза»
руководитель Амерханов Архат Николаевич 16.08.23
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

место печати (при наличии)

Технический надзор:
ТОО «Бестау-С», директор Мусин Серик Кайроллович 16.08.23
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, подпись, дата

место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора Бокаев Серик Кусманович
Аттестат №KZ18VJE00061856 от 29.01.2021г. 16.08.23
место печати (при наличии)

Авторский надзор:
Разработчик проекта
ТОО «Концерн АЙ-СУ»
директор Батырбеков Ерлан Кудайбергенович 16.08.23
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, подпись, дата

место печати (при наличии)

Аттестованный (-ые) эксперт (-ы)
эксперт Батырбеков Ерлан Кудайбергенович
аттестат №KZ72VJE00060302 от 11.12/2020г 16.08.23
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «АСКАДИ»
генеральный директор Ахметов Азиз Сагатович 16.08.23
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

место печати (при наличии)