ПОДРЯДЧИК: ТОО"АСКАДИ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО"Semkaz"

Объект: Реконструкция коллектора Ду 500 мм по ул.Новоселов от ул.Торайгырова до ул.Матросова (1170 м) в г. Экибастузе

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществлени я
функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за январь 2023 гогда

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно- правовая форма Наименов.	Организационно- правовая форма Код
		42/2-СП	12.09.2022г				

Наименование пусковых комплекосов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	олнительные работы: на приобретение материалов	олнительные работы: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	**21 113 833,00**									
в том числе за месяц	**21 113 833,00**	**18 851 636,61**							**2 262 196,39**	**21 113 833,00**

ТОО"АСКАДИ"

ТОО"Semkaz"

Генподрядчик: ТОО "АСКАДИ"
Субподрядчик: ТОО "SEMKAZ"
Наименование объекта: Реконструкция коллектора Ду 500 мм по ул.Новоселов от ул.Торайгырова до ул.Матросова (1170 м) в г. Экибастузе

Договор №42/2-сп от 12.09.2022 года

Форма 2В

Акт №1
приемки выполненных работ за январь 2023 года
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0104-0101	**Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м толщиной 20 см НР = 72 %**	**м3 грунта**	**203,5**	42,95	42,95	8740	8740	–	2149	11761
					–	14,67	–	2985	–	871	
2	1101-0102-0313	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**203,5**	233,12	225,31	47440	45851	14	9174	61143
					7,74	54,87	1575	11166	–	4529	
3	4102-0103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**244,2**	54		13187		–	–	14242
					–		–		–	1055	
4	1101-0102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %**	**м3 грунта**	**101,75**	16,82	14,39	1711	1464	5	567	2461
					2,38	5,36	242	545	–	182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0101-0307	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**2462,4**	126,87	120,74	312404	297306	–	59188	401319
					6,13	27,25	15099	67106	–	29727	
6	1101-0101-0307	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;**	**м3 грунта**	**615,6**	139,56	132,81	85913	81758	–	16280	110368
					6,75	29,98	4155	18456	–	8175	
7	1101-0101-0309	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;**	**м3 грунта**	**992,5**	223,43	212,67	221754	211075	–	41997	284851
					10,76	48,01	10679	47650	–	21100	
8	1101-0102-0307	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**364,5**	172,08	165,03	62723	60153	26	12678	81434
					6,98	41,33	2544	15065	–	6032	
9	4102-0103-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**583,2**	210		122472		–	–	132270
					–		–		–	9798	
10	1101-0102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %**	**м3 грунта**	**364,5**	16,81	14,39	6127	5245	18	2029	8808
					2,37	5,36	864	1954	–	652	
11	1101-0205-0109	**Грунты 3 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м после механизированной разработки (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;**	**м3 грунта**	**144,5**	5527	–	798652	–	–	575029	1483575
					5527	–	798652	–	–	109894	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1101-0205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под сварочные приямки (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**48,5**	2998,03	–	145404	–	–	104691	270103
					2998,03	–	145404	–	–	20008	
13	1101-0205-1201	**Траншеи. Водоотлив НР = 72 %**	**м3 мокрого грунта**	**1801,1**	1180,75	1180,75	2126649	2126649	–	972451	3347028
					–	749,89	–	1350627	–	247928	
14	1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (песчаный грунт) НР = 72 %**	**м3 грунта**	**24**	736,85	–	17684	–	–	12733	32851
					736,85	–	17684	–	–	2433	
15	1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (песчаный грунт) НР = 72 %**	**м3 грунта**	**486**	736,85	–	358109	–	–	257839	665223
					736,85	–	358109	–	–	49276	
16	1101-0104-0404	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**2902**	15,2	15,2	44110	44110	–	11826	60412
					–	5,66	–	16425	–	4475	
17	1101-0104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**875,5**	18,16	18,16	15899	15899	–	4268	21780
					–	6,77	–	5927	–	1613	
18	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**3777,5**	151,02	72,15	570478	272547	–	303502	943899
					78,87	32,72	297931	123600	–	69918	
19	1101-0102-0313	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (возврат растительного грунта из временного отвала) НР = 72 %**	**м3 грунта**	**203,5**	233,12	225,31	47440	45851	14	9174	61143
					7,74	54,87	1575	11166	–	4529	
20	4102-0103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**45**	54		2430		–	–	2624
					–		–		–	194	
		Итого по разделу 1					**7 997 294**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Колодцы круглые канализационные диам. 1500 - 37 шт										
22	1123-0601-0106	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %**	**м3 конструкций колодца**	**60,7725**	20367,56	7584,9	1237788	460953	0	940510	2352561
					12782,66	2849,57	776834	173175	–	174264	
35	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %**	**м2**	**28,09**	80,98	2,49	2275	70	1032	814	3336
					41,74	0,27	1172	8	–	247	
37	1127-0403-0201	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) (фр.20-40) НР = 108 %**	**м2 основания**	**41**	233,12	201,56	9558	8264	0	4069	14717
					31,56	60,33	1294	2474	–	1090	
		Итого по разделу 2					**2 370 614**				
	Раздел 3 Трубопроводы										
44	1122-0601-0813	**Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,047**	4930639	1722875,4	231740	80975	143832	28207	280743
					147508	458711,4	6933	21559	–	20796	
46	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 К=2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**18,148**	809,29	–	14687	–	–	10575	27283
					809,29	–	14687	–	–	2021	
47	1122-0501-0111	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,524**	1135133	430993,42	594810	225841	17624	408641	1083727
					670506,7	117220,15	351346	61423	–	80276	
49	1122-0501-0106	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка (переврезка) НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,075**	537300	195545,45	40298	14666	618	28716	74534
					333509,1	53236,36	25013	3993	–	5521	
		Итого по разделу 3					**1 466 287**				
	Раздел 4 Временная перекачка хоз-бытовых стоков										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	**3205-0101-0801**	**Насос фекальный, напором 24 м (ФГ 216/24) К=5,000**	**маш.-ч**	**1300**	1258	1258	1635400	1635400	–	–	1766232
					–	1084	–	1409200	–	130832	
43	**1122-0501-0111**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка К=5,000 НР = 99 %**	**км трубопровода**	**1,35**	1135133	430994,67	1532430	581843	45403	1052798	2792047
					670506,7	117221,33	905184	158249	–	206818	
45	**1122-0501-0111**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Демонтаж К=5,000 НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;**	**км трубопровода**	**1,35**	660904	258600	892220	349110	–	631683	1645816
					402304	70336	543110	94954	–	121912	
46	**1105-0101-0902**	**Заглушение бетоном класса В7.5 W6 F75 существующего коллектора с двух сторон (применит.) НР = 99 %**	**м3 бетона полости сваи**	**60**	24260,25	3541,05	1455615	212463	1114512	195521	1783227
					2144	1147,6	128640	68856	–	132091	
		Итого по разделу 4					**7 987 322**				
		Итого по смете					**19 821 517**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 050 619				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 035 411				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 666 563				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 570 737				
		- перевозка грузов, тенге					134 894				
		- накладные расходы, тенге					5 439 271				
		в т.ч. зарплата, тенге					555 296				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 418 985				
		Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8					56 449				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время- 3,74%					743 436				
		Непредвиденные работы и затраты - 2 %					412 428				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г.:					21 033 830				
		НДС - 12 %					2 524 060				
		Итого:					23 557 890				
		Скидка на работу					2 444 057				
		Всего услуги Подрядчика:					**21 113 833**				

Сдал: ТОО "SEMKAZ"

Ахметова Д.С.

Принял: ТОО "АСКАДИ"

Акшалов С.С.