Подрядчик: ТОО "СМУ-Шығыс"

Субподрядчик: ТОО ТМ-Тепломир"
Наименование объекта: Строительство школы на 300 мест в г. Зайсан ВКО. Корректировка.

Приложение 2 к приказу и.о. Министра индустрии и инфроструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №1
за август месяц 2024 года

	Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно правовая форма		
	заказчика	подрядчика	номер	дата						
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство школы на 300 мест в г. Зайсан ВКО. Корректировка.	142 756 718	127 461 355							15 295 363	142 756 718
Аванс 30%		38 238 406							4 588 609	42 827 015
Всего к оплате										**99 929 703**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ТМ-Тепломир", БИН 030540000708, директор Садыков А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Принял (Заказчик)
ТОО "СМУ-Шығыс", БИН 030140000961, директор Д.К. Абжанов

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в г. Зайсан ВКО. Корректировка.

Наименование объекта: Строительство школы на 300 мест в г. Зайсан ВКО. Корректировка.

Подрядчик: ТОО "СМУ-Шыгыс"

Субподрядчик: ТОО "ТМ-Тепломир"

Ф2

Акт №1 за месяц август 2024 г.
приемки выполненных работ

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета № 2-01-03-01						
Архитектурные решения						
		Раздел 3. Двери /л.23 АР/				
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
15	**6108-0203-0101**	**Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2 (Поз.1,1*)**	**м2**	**7,9248**	**11230**	**88 996**
16	**223-205-1405 (основной ресурс)**	**Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13**	**1 м2**	**7,9248**	**103417**	**819 559**
17	**6108-0203-0103**	**Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м2 поз.2,2***	**м2**	**13,208**	**7168**	**94 675**
18	**223-205-0105 (основной ресурс)**	**Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13**	**1 м2**	**13,208**	**88069**	**1 163 215**
19	**6108-0203-0104**	**Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема более 3 м2 поз.3,3***	**м2**	**24,4608**	**5202**	**127 245**
20	**223-205-0106 (основной ресурс)**	**Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15**	**1 м2**	**24,4608**	**76341**	**1 867 362**
33	**6108-0203-0101**	**Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2 (Поз.7.7*)**	**м2**	**13,208**	**11230**	**148 326**

34	223-205-1405 (основной ресурс)	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	1 м2	13,208	103417	1 365 932
35	6108-0203-0103	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м2 поз.8,8*	м2	10,5664	7168	75 740
36	223-205-0105 (основной ресурс)	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	1 м2	10,5664	88069	930 572
37	6108-0203-0104	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема более 3 м2 поз.9	м2	7,4464	5202	38 736
38	223-205-0106 (основной ресурс)	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-18	1 м2	7,4464	76341	568 466
39	6108-0201-0105	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2 поз.10	м2	2,5047	6808	17 052
41	223-502-0201 (основной ресурс)	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	2	508	1 016
42	223-502-0303 (основной ресурс)	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	1 шт.	1	3764	3 764
45	6108-0202-0101	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2 поз.12,12*	м2	11,1034	6915	76 780
46	223-203-0202 (основной ресурс)	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	1 м2	11,1034	56786	630 518
51	6108-0202-0101	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2 поз.15,15*	м2	9,991	6915	69 088
52	223-203-0204 (основной ресурс)	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	1 м2	9,991	49347	493 026
53	6108-0202-0101	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2 поз.16,16*	м2	17,922	6915	123 931
54	223-203-0203 (основной ресурс)	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	1 м2	17,922	51211	917 804
55	6108-0203-0102	Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема более 3 м2 поз.17	м2	12,8544	5867	75 417
56	223-205-1406 (основной ресурс)	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	1 м2	12,8544	89655	1 152 461
59	6108-0203-0101	Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2 поз.19	м2	1,9982	11230	22 440

60	223-205-1401 (основной ресурс)	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-10	1 м2	1,9982	149289	298 309
		Подраздел 5.2. Тип2 1этаж				
131	6109-0306-0105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	23,07	6354	146 587
		неучтенные ресурсы				
131.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м2	23,5314	3266	76 854
132	6109-0401-0402	Устройство плинтуса из керамогранита	м	24,4	1367	33 355
		неучтенные ресурсы				
132.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	24,644	3534	87 092
		Подраздел 5.3. Тип3 1этаж				
135	6109-0306-0105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	910,34	6354	5 784 300
		неучтенные ресурсы				
135.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м2	928,5468	3266	3 032 634
136	6109-0401-0402	Устройство плинтуса из керамогранита	м	559,2	1367	764 426
		неучтенные ресурсы				
136.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	564,792	3534	1 995 975
		Подраздел 5.5. Тип5 1этаж				
143	6109-0306-0102	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	301,9	6383	1 927 028
		неучтенные ресурсы				
143.1	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	307,938	1416	436 040
144	6109-0401-0401	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	358,5	1446	518 391
145	233-202-0101 (основной ресурс) Коб=1,01	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	21,7251	1416	30 763
		Подраздел 5.6. Тип6 1этаж				
150	6109-0306-0102	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	60,21	6383	384 320
		неучтенные ресурсы				
150.1	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	61,4142	1416	86 963
151	6109-0401-0401	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	89,3	1446	129 128
152	233-202-0101 (основной ресурс) Коб=1,01	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	5,41158	1416	7 663
		Подраздел 5.7. Тип7 1этаж				
155	6109-0308-0102	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м2	648,29	2179	1 412 624
		неучтенные ресурсы				
155.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	661,2558	4042	2 672 796
156	6109-0401-0801	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	357,8	590	211 102
		неучтенные ресурсы				
156.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	361,378	214	77 335

		Подраздел 5.8. Тип8 1этаж				
159	**6109-0308-0102**	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	**м2**	**111,71**	**2179**	**243 416**
		неучтенные ресурсы				
159.1	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	113,9442	3354	382 169
160	**6109-0401-0801**	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике**	**м**	**94,6**	**590**	**55 814**
		неучтенные ресурсы				
160.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	95,546	214	20 447
		Подраздел 5.9. Тип9 1этаж				
167	**6109-0306-0105**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**4,21**	**6354**	**26 750**
		неучтенные ресурсы				
167.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м2	4,2942	3266	14 025
168	**6109-0401-0402**	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**5,9**	**1367**	**8 065**
		неучтенные ресурсы				
168.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	5,959	3534	21 059
		Подраздел 5.10. Тип10а 1этаж				
175	**6109-0306-0105**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**12,99**	**6354**	**82 538**
		неучтенные ресурсы				
175.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м2	13,2498	3266	43 274
176	**6109-0401-0402**	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**13,4**	**1367**	**18 318**
		неучтенные ресурсы				
176.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	13,534	3534	47 829
		Подраздел 5.11. Тип10б 1этаж				
179	**6109-0306-0105**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**4,09**	**6354**	**25 988**
		неучтенные ресурсы				
179.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м2	4,1718	3266	13 625
180	**6109-0401-0402**	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**4,2**	**1367**	**5 741**
		неучтенные ресурсы				
180.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	4,242	3534	14 991
		Подраздел 5.12. Тип11 1этаж				
190	**6109-0401-0801**	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике**	**м**	**77,9**	**590**	**45 961**
		неучтенные ресурсы				
190.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	78,679	214	16 837
		Подраздел 5.13. Тип12 1этаж				
195	**6109-0306-0105**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**18,86**	**6354**	**119 836**
		неучтенные ресурсы				
195.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м2	19,2372	3266	62 829
196	**6109-0401-0402**	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**14,3**	**1367**	**19 548**
		неучтенные ресурсы				
196.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	14,443	3534	51 042
		Подраздел 5.14. Тип13 1этаж				
199	**6109-0306-0102**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м2**	**3,12**	**6383**	**19 915**
		неучтенные ресурсы				
199.1	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	3,1824	1416	4 506
200	**6109-0401-0401**	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	**м**	**4,8**	**1446**	**6 941**

201	233-202-0101 (основной ресурс) Коб=1,01	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	0,29088	1416	412
		Подраздел 5.15. Тип 3 2этаж				
204	6109-0306-0105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	378,99	6354	2 408 102
		неучтенные ресурсы				
204.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м2	386,5698	3266	1 262 537
205	6109-0401-0402	Устройство плинтуса из керамогранита	м	367,4	1367	502 236
		неучтенные ресурсы				
205.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	371,074	3534	1 311 376
		Подраздел 5.16. Тип 5 2этаж				
208	6109-0306-0104	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	113,49	7601	862 637
		неучтенные ресурсы				
208.1	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	115,7598	1416	163 916
209	6109-0401-0401	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	140,1	1446	202 585
210	233-202-0101 (основной ресурс)	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм /для плинтуса/	1 м2	8,406	1416	11 903
		Подраздел 5.17. Тип 6 2этаж				
213	6111-0403-0101	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	13,86	4619	64 019
		неучтенные ресурсы				
213.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	15,5232	435	6 753
213.2	235-201-0604	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г-85	кг	0,0479556	121	6
214	6111-0403-0102	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2 изолируемой поверхности	13,86	2724	37 755
		неучтенные ресурсы				
214.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	15,5232	435	6 753
214.2	235-201-0604	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г-85	кг	0,0209286	121	3
215	6109-0306-0104	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	13,86	7601	105 350
		неучтенные ресурсы				
215.1	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	14,1372	1416	20 018
216	6109-0401-0401	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	28,3	1446	40 922

217	**233-202-0101 (основной ресурс) Коб=1,01**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм /для плинтуса/**	**1 м2**	**1,71498**	**1416**	**2 428**
		Подраздел 5.18. Тип 7 2этаж				
220	**6109-0308-0102**	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	**м2**	**867,88**	**2179**	**1 891 111**
		неучтенные ресурсы				
220.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	885,2376	4042	3 578 130
221	**6109-0401-0801**	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике**	**м**	**476**	**590**	**280 840**
		неучтенные ресурсы				
221.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	480,76	214	102 883
		Подраздел 5.19. Тип 8 2этаж				
224	**6109-0308-0102**	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	**м2**	**200,76**	**2179**	**437 456**
		неучтенные ресурсы				
224.1	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	204,7752	3354	686 816
225	**6109-0401-0801**	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике**	**м**	**141**	**590**	**83 190**
		неучтенные ресурсы				
225.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	142,41	214	30 476
		Подраздел 5.20. Тип 10б 2этаж				
228	**6109-0306-0105**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**28,05**	**6354**	**178 230**
		неучтенные ресурсы				
228.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м2	28,611	3266	93 444
229	**6109-0401-0402**	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**32,3**	**1367**	**44 154**
		неучтенные ресурсы				
229.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	32,623	3534	115 290
		Подраздел 5.21. Тип 14 2этаж				
232	**6109-0308-0302**	**Устройство покрытий из "Релина" на мастике**	**м2**	**196,96**	**2460**	**484 522**
		неучтенные ресурсы				
232.1	233-101-0201	Линолеум релин (резиновый) многослойный толщиной защитного слоя от 0,8 мм	м2	200,8992	7800	1 567 014
233	**6109-0401-0801**	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике**	**м**	**120,3**	**590**	**70 977**
		неучтенные ресурсы				
233.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	121,503	214	26 002
		Подраздел 5.22. Тип 15 2этаж				
236	**6109-0308-0102**	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	**м2**	**17,68**	**2179**	**38 525**
		неучтенные ресурсы				
236.1	233-101-0108	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43	м2	18,0336	5256	94 785
237	**6109-0401-0801**	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике**	**м**	**15,6**	**590**	**9 204**
		неучтенные ресурсы				
237.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	15,756	214	3 372
		Раздел 6. Внутренняя отделка /л. 3 АР/				
		Подраздел 6.1. Технический этаж				
244	**6112-0302-0305**	**Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена**	**м2**	**938,84**	**1880**	**1 765 019**
		неучтенные ресурсы				
244.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,172464908	902233	155 604

244.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	46,942	116	5 445
245	**6112-0301-0204**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами /стена тип 10/**	**м2**	**46,18**	**1367**	**63 128**
		неучтенные ресурсы				
245.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	63,45132	112	7 107
		Подраздел 6.2. 1 этаж				
249	**6112-0302-0106**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**м2**	**68,93**	**1452**	**100 086**
		неучтенные ресурсы				
249.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0475617	250310	11 905
250	**6112-0501-0105**	**Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит /потолок тип.3/**	**м2**	**882,13**	**6377**	**5 625 343**
251	**232-401-0102 (основной ресурс)**	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм (Armstrong)**	**1 м2**	**882,13**	**6277**	**5 537 130**
252	**6112-0302-0106**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску /потолок тип 2/**	**м2**	**1125,85**	**1452**	**1 634 734**
		неучтенные ресурсы				
252.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,7768365	250310	194 450
258	**6112-0302-0103**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**м2**	**2271,94**	**2209**	**5 018 715**
		неучтенные ресурсы				
258.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,4313222	250310	358 274
259	**6112-0301-0204**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами /стена тип 8/**	**м2**	**386,32**	**1367**	**528 099**
		неучтенные ресурсы				
259.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	530,80368	112	59 450
260	**6112-0302-0105**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**386,32**	**1295**	**500 284**
		неучтенные ресурсы				
260.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2433816	250310	60 921
264	**6112-0301-0204**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами /стена тип 10/**	**м2**	**175,29**	**1329**	**232 960**
		неучтенные ресурсы				
264.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	240,84846	112	26 975
264.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	20,50893	326	6 686
267	**6112-0102-0203**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**474,34**	**8722**	**4 137 193**
		неучтенные ресурсы				
267.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	483,8268	2523	1 220 695
268	**6112-0102-0203**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию /стена тип 12/**	**м2**	**249,04**	**8722**	**2 172 127**
		неучтенные ресурсы				

268.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	254,0208	2523	640 894
		Подраздел 6.3. 2 этаж				
270	**6112-0501-0105**	**Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит /тип.3/**	**м2**	**665,9**	**6377**	**4 246 444**
271	**232-401-0102 (основной ресурс)**	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм (Armstrong)**	**1 м2**	**665,9**	**6277**	**4 179 854**
278	**6112-0301-0204**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами /тип 8/**	**м2**	**637,17**	**1367**	**871 011**
		неучтенные ресурсы				
278.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	875,47158	112	98 053
279	**6112-0302-0105**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**637,17**	**1295**	**825 135**
		неучтенные ресурсы				
279.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,4014171	250310	100 479
281	**6112-0102-0203**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**254,52**	**8722**	**2 219 923**
		неучтенные ресурсы				
281.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	259,6104	2523	654 997
282	**6112-0102-0203**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию /тип 12/**	**м2**	**255,78**	**8722**	**2 230 913**
		неучтенные ресурсы				
282.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	260,8956	2523	658 240
286	**6112-0301-0204**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами /тип 10/**	**м2**	**87,96**	**1329**	**116 899**
		неучтенные ресурсы				
286.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	120,85704	112	13 536
286.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10,29132	326	3 355
		Раздел 7. Наружная отделка /л. 18 АР/				
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования				
288	**6105-0401-0105**	**Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м**	**м2**	**2762,3656**	**2805**	**7 748 436**

		Итого:				**103 213 901**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**53 601 092**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**26 900 586**
		машины и механизмы	Тенге			**2 122 949**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**698 813**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**47 489 861**
		оборудование	Тенге			**0**

		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			10 895
		Всего по главам 1-7				103 213 901
		оборудование				0
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление смр по стройке 7,3%				7 534 615
		экология				1 833 829
		Итого				**112 582 345**
		Сметная прибыль 5%				5 537 426
		Непредвиденные работы и затраты -5 %				5 629 117
		Итого в ценах 2023 года				123 748 888
		Итого в текущих ценах 2023 года - 60% (К=1,0)				74 249 333
		Итого в текущих ценах 2024 года - 40% (К=1,075)				53 212 022
		НДС 12%				15 295 363
		ВСЕГО				**142 756 718**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТМ-Тепломир", БИН 040540000708, директор Садыков А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "СМУ-Шығыс", БИН 030140000961, директор Д.К. Абжанов

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)