ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-031240004295-20220728-46195911
1.1. Номер учетной системы 00000000010
2. Дата выписки 28.07.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 28.07.2022
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031240004295
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Semkaz"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Нур-Султан, А 369, дом № 7/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. Номер 1009819
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ748562203108901901
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк ЦентрКредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 040940005921
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель ТОО "Аскади"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Нур-Султан, А369, дом № 7/1
Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 031240004295
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Semkaz"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Нур-Султан, А 369, дом № 7/1

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 040940005921
26.2 Наименование ТОО "Аскади"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Нур-Султан, А369, дом № 7/1
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 52-S
27.4. Дата 03.06.2022
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 10
32.2 Дата 28.07.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	СМР - Строительство сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации по улице В-11, г.Нур-С				1	74202156.25	74202156.25			74202156.25	12%	8904258.75	83106415.00			1	
						Всего по счету:		74202156.25		0.00	74202156.25		8904258.75	83106415.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
hthTvMEjr3bMs1Jkw6OCrZsteqmpMT/dn0PyTk/CpOxj2fssM3r6Xm4fMAKEIm6K3D6B9VjSZJKjznb6Z+xpvg==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
АХМЕТОВА ДИАНА СЕРГЕЕВНА

10/10

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Аскади",Республика Казахстан, Нур-Султан, А369, дом № 7/1, тел.: 49-79-37, доб. 49-94-47**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **040940005921**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Semkaz",Республика Казахстан, Нур-Султан, А 369, дом № 7/1**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

031240004295

Договор (контракт) Договор №52-S от 03.06.2022 г.

Номер документа	Дата составления
10	**28.07.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР - Строительство сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации по улице В-11, г.Нур-С			усл.	1	83 106 415,00	83 106 415,00	8 904 258,75
				Итого	1	x	83 106 415,00	8 904 258,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахметова Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2022

М.П.

Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО "АСКАДИ"
Субподрядчик: ТОО "SemKaz"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации по улице В-11, в г.Нур Султан"

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		52-S	03.06.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**83 106 415,00**									
в том числе за месяц	**83 106 415,00**	**74 202 156,25**	**83 106 415,00**	**83 106 415,00**	**0,00**	**0,00**			**8 904 258,75**	**83 106 415,00**

Субподрядчик:

ТОО "SemKaz"

Директор _____ **Ахметова Д.С.**

Генподрядчик:

ТОО "АСКАДИ"

Генеральный директор _____ **Ахметов А.С.**

Генподрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Субподрядчик: ТОО "SemKaz"

Наименование объекта: "Строительство сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации по улице В-11, в г.Нур Султан"

Договор №52-S от 03.06.2022 года

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2022 года

на Наружные сети канализации К1

Составлен(а) в текущих ценах 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	**Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы растительный. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**									
			м3 грунта	**689,8832**	**60,66**	**60,66**	**41848**	**41848**	**--**	**11569**	**57690**
					--	**23,29**	**--**	**16067**		**4273**	
2	**Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы . Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**									
			м3 грунта	**5172,66**	**196,36**	**187,55**	**1015709**	**970133**	**--**	**174004**	**1284890**
					8,81	**37,91**	**45576**	**196096**		**95177**	
3	**Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы . Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**									
			м3 грунта	**348,404**	**178,51**	**170,50**	**62194**	**59403**	**--**	**10654**	**78675**
					8,01	**34,46**	**2791**	**12006**		**5828**	
4	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**									
			м3 грунта	**439,7248**	**2652,96**	**--**	**1166571**	**--**	**--**	**839931**	**2167023**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2652,96	--	1166571	--		160520	
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	19,9232	2306,92	--	45961	--	--	33092	85377
					2306,92	--	45961	--		6324	
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	263,5752	3183,55	--	839105	--	--	604155	1558721
					3183,55	--	839105	--		115461	
7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	11,2528	2768,30	--	31151	--	--	22429	57866
					2768,30	--	31151	--		4286	
8	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	200,8192	283,67	272,24	56965	54671	74	10819	73207
					11,06	63,77	2220	12806		5423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 0,8 км/ лишний грунт/	т·км	305,245184	163,00	--	49755	--		--	53735
					--	--	--	--		3980	
10	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6462,71	42,05	42,05	271757	271757	--	75148	374658
					--	16,15	--	104373		27752	
11	Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	6462,71	20,27	20,27	130999	130999	--	36202	180577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	7,78	--	50280		13376	
12	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	224,1904	1203,34	--	269777	--	--	194240	501138
					1203,34	--	269777	--		37121	
13	Е11-010104-0501 1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/песком/	м3 грунта	25,5352	37,02	37,02	945	945	--	261	1303
					--	14,21	--	363		97	
14	Е11-010104-0507 1101-0104-0507 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1/песком/	м3 грунта	25,5352	17,85	17,85	456	456	--	126	629
					--	6,86	--	175		47	
15	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	26,81196	2443,00	--	65502	--	65502	--	70742
					--	--	--	--		5240	
16	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	620,2024	206,54	89,25	128097	55353	--	74095	218368
					117,29	48,64	72744	30167		16175	
17	Е11-010201-0106 1101-0201-0106 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3 уплотненного грунта	5705,87	21,14	21,14	120622	120623	--	40261	173753
					--	9,80	--	55918		12871	
18	Е11-010201-0112 1101-0201-0112 РСНБ РК 2015 к=2	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3 уплотненного грунта	5705,87	6,26	6,26	35719	35719	--	9654	49003
					--	2,35	--	13409		3630	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4333133	1741907	65576	2136640	6987355
							2475896	491660	--	517581	
		РАЗДЕЛ 2. КРЕПЛЕНИЕ ТРАНШЕИ ШПУНТАМИ /см пос. типы траншей л.129-133/									
19	Е11-050101-1202 1105-0101-1202 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 0,190кг/м2. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м/согласно ПОС, схема траншеи, л25 /	т свай	507,226	33582,05	15846,05	17033689	8037528	382733	11380617	30687450
					16981,44	5682,17	8613428	2882144		2273144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	Е11-050101-1302 1105-0101-1302 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2	т извлеченных свай	507,226	27844,35	16249,27	14123378	8242052	585339	8220869	24131787
					10441,08	5930,14	5295987	3007921		1787540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				31157067	16279580	968072	19601486	54819237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							13909415	5890065	--	4060684	
		РАЗДЕЛ 3. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА К1									
21	Е11-230101-0104 1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Основание под трубопроводы бетонное т.100мм. Устройство В7.5**									
			м3 основания	26,37	23420,44	2523,20	617597	66537	494248	95448	770088
					2154,42	1501,69	56812	39600		57044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	Е11-230101-0104 1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Спрофилированное бетонное основание. Устройство В7,5**									
			м3	51,696	23420,44	2523,20	1210743	130439	968929	187116	1509688
					2154,42	1501,69	111375	77631		111829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	Е11-230401-0103 1123-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы железобетонные безнапорные, диаметр 600 мм. Укладка**									
			м трубопровода	210	1348,41	608,59	283166	127803	2273	208846	531373
					729,00	275,55	153090	57865		39361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	Е11-230401-0102 1123-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы железобетонные безнапорные, диаметр 500 мм. Укладка**									
			м трубопровода	288	1164,39	522,38	335344	150445	2722	247835	629833
					632,56	236,67	182177	68161		46654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	Е11-230501-0105 1123-0501-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 500 мм. Покрытие битумной мастикой**	м трубопровода	288	3410,60	113,44	982253	32671	703944	246843	1327423
					852,91	12,84	245638	3698		98328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	Е11-230501-0106 1123-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 600 мм. Покрытие битумной мастикой**	м трубопровода	210	3991,13	123,99	838137	26037	601919	211143	1133223
					1000,86	14,74	210181	3095		83942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	Е11-221501-0101 1122-1501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2**									
			м короба	10,5	7528,97	1395,59	79054	14654	45346	24779	112140
					1814,67	569,12	19054	5976		8307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

КОЛОДЦЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Е11-230601-0106**	**Колодцы канализационные круглые сборные**									
	1123-0601-0106	**железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**									
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8		**м3 конструкций колодца**	**22,1**	**52514,08**	**8889,83**	**1160561**	**196465**	**544075**	**508473**	**1802556**
					19005,48	**4234,74**	**420021**	**93588**		**133523**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**5506855**	**745051**	**3363456**	**1730483**	**7816324**
							1398348	**349614**	**--**	**578988**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**69622916**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**17783659**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**18766538**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**6731339**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4397102**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**49755**				
		- Накладные расходы	Тенге							**23468609**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**5157253**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					**69 622 916**				
		Временные здания и сооружения 1,3%					**905 098**				
		Итого					**70 528 014**				
		Удорожание работ в зимнее время 3,4%					**2 397 952**				
		Итого					**72 925 966**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					**1 458 519**				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**74 384 486**				
	1,0500514	**в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100%, к=1,0500514**					**78 107 533**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах					**78 107 533**				
		НДС в текущих ценах -12%					**9 372 904**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%					**87 480 437**				
		Скидка подрядчика					**4 374 022**				
		ВСЕГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:					**83 106 415**				

Сдал: ТОО "SemKaz"

Директор _____ **Ахметова Д.С.**

Принял: ТОО "АСКАДИ"

Генеральный директор _____ **Ахметов А.С.**