Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭксклюзивСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **54-2023 Строительство металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в селе Харьковское Мендыкаринского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Хоккейный корт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№34** от **13.06.2024 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-01-02 Общестроительные работы надземной части работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Хокейный корт										
1	1	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Здание 34х65 (металлоконструкция на болтовом соединении, наружное покрытие - тентовое покрытие ПВХ, натяжные устройства), система натяжения КЕДЕР, монтажные работы**		0,423039	74560275,00	0,00	31541936,00	0,00	31541936,00		31541936,00	
				комп.		0,00	0,00	0,00	0,00				
2	2	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Доставка от г. Лисаковск до пос. Амангельды**		1	390015,00	0,00	390015,00	0,00	390015,00		390015,00	
				услуга.		0,00	0,00	0,00	0,00				
			Итого по разделу 1: Хокейный корт					31931951,00	0,00	31931951,00	0,00	31931951,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					31931951,00	0,00	31931951,00	0,00	31931951,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			2331032,00					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									34262983,00	
			Зимние удорожания	%	0,30			95796,00					
			Итого с зимними удорожаниями									34358779,00	
			Сметная прибыль	%	5,00			1717939,00					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			1717939,00					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									37794657,00	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163		2024,00			2024,00				43955186,00	
			НДС	%	12,00			5274622,00					
			Итого с НДС									49229809,00	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,98									48255032,17	