Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«20» декабря 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ПТСФ» «ДАНиЕР» Павлодарская обл., г. Аксу , ул. Донентаева 8**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Нурмагамбетов Н.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Подведение инженерных сетей к многоквартирным домам по улице Молодежная 28, 30, 32, 34 в городе Аксу Павлодарской области.»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Аксу» в лице руководителя Муздыбаев Т.У.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «AAA Construction Group» №17020955 от 12.12.2017 г.; ТОО фирма «Актілес» ГСЛ №000990-2 от 24.12.2009г., ТОО «Грэсстрой» ГСЛ №002819 от 25.01.2001г., ТОО «НТ-ДОС» №14001830 от 10.02.2014г.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Инвест-ПВ»;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства города Аксу» №1-18/157 от 29.05.2015года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объём, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность Сети водоснабжения	м	953		976,7	
Протяженность Сети канализации	м	582		510	

Протяженность Сети связи	м	2440		2426,5	
Протяженность Тепловые сети	м	1110		1070	
Протяженность Сети электроснабжения КЛ-0,4кВ КЛ-10кВ	м	3784 1178		3489 1178	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Наружные сети водопровода.**
Прокладка полиэтиленовых труб водопроводной сети протяженностью 976,7м. Устройство колодцев диаметром 1,5м-13шт, 2м-1шт.
Наружные сети Канализации.
Прокладка полиэтиленовых труб сети наружной канализации протяженность 510 м. Устройство канализационных колодцев диаметром 1,5м-23шт.
Наружные тепловые сети.
Строительство Повысительной насосной станции размерами в плане по осям 9,8*8,4м высотой от уровня чистого пола до прикрытия 4,2м. Фундамент-бетонные блоки для стен и подвалов; Стены- кирпич керамический с утеплителем из минераловатных плит; Окна-металлопластиковые; Перекрытие-плиты пустотные. Монтаж насосной станции состоящей из 3 насосов производительностью 249м3/ч, Н=24,5м. каждый. Прокладка трубопровода теплосети протяженностью 1070м из стальных труб в ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой. Строительство тепловых камер из бетонных блоков для стен и подвалов -7шт.
Электроснабжение.
Строительство кабельной линии КЛ-10кВ протяжённостью 1178м. Строительство кабельной линии КЛ-0,4кВ протяжённостью 3489м. Установка двухтнасформаторных подстанций КТПБМ 2*630/10/0,4кВ-2шт.
Наружные сети связи.
Строительство телефонной канализации протяженность 645,3м. Установка оптического распределительного шкафа ОРШ -1шт. Прокладка кабеля сетей связи 2426,5м. Строительство колодцев связи-15шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2017г.;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2018 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:19
по норме или по проекту организации строительства 6 месяца;
фактически месяц: 19
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **« Подведение инженерных сетей к многоквартирным домам по улице Молодежная 28, 30, 32, 34 в городе Аксу Павлодарской области.»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «ПТСФ» «ДАНиЕР» **Нурмагамбетов Н.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.