Заказчик:ТОО "Global Trade Center"

форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012г. №170

Подрядчик: ТОО "Агидель-АС"

Наименование строительства:Укрепление правого берега русла реки Каратал в районе с.Каражиде в Ельтайском сельском округе Каратальского районаАлматинской области

СПРАВКА №

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Источник финансирования дата	Источник финансирования наименование	организационно-правовая форма код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код	Тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц	стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с НДС
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО выполнено	12 278 969,0	9 810 439	26 060 495					1 315 604	12 278 969

Заказчик:

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Агидель-Ас»

Брискин А.И.

Заказчик:
Директор ТОО "Global Trade Center"

Босаков Т.Ш.

Заказчик ТОО "Global Trade Center"
Подрядчик ТОО "Агидель -Ас"
Наименование стройки - Укрепление правого берега русла реки Каратал в районе с.Каражиде в Ельтайском сельском округе Каратальского районаАлматинской области

Наименование объекта - Укрепление правого берега русла реки Каратал в районе с.Каражиде в Ельтайском сельском округе Каратальского районаАлматинской области

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2017 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Дамба										
1	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.48 Кзтр=1,20, Кэм=1,20	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Работа в забоях с мокрой глинистой подошвой, с передвижкой экскаваторов по щитам, автосамосвалов по сланям, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта		1292,592	227,20	214,21	293683,21	276884,06	0,00	66079,80	388544,05
		НР - 72%; СП - 8%				13,00	58,01	16799,15	74978,35		28781,04	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта навымет										
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков										
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
2	Е11-010102-0315 1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		727,776	340,05	326,43	247476,77	237569,38	133,80	56765,15	328581,27
		НР - 72%; СП - 8%				13,43	94,90	9773,59	69066,89		24339,35	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы										
		2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером										
		3. Содержание забойной дороги										
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое										
3	С341-020204-1015 4102-0204-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1,5 км	т		1419,1632	55,00	--	78053,98	--		--	84298,29
						--	--	--	--		6244,32	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-360101-0101 1136-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3 грунта		3466,596	110,14	96,70	381804,12	335208,57	0,00	116822,22	538516,46
		НР - 72%; СП - 8%				13,44	33,36	46595,56	115657,53		39890,11	
		Состав работ:										
		1. Разравнивание грунта слоями										
		2. Уплотнение грунта с увлажнением										
		3. Разрыхление уплотненного нижележащего слоя глинистого грунта перед укладкой последующего										
		4. Устройство и содержание въездов, съездов и проездов по насыпи										
		5. Очистка кузовов транспортных средств при выгрузке глинистых грунтов										
5	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.55 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и нормам эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта		1446,228	236,67	223,13	342281,31	322702,28	0,00	77014,55	452839,53
		НР - 72%; СП - 8%				13,54	60,42	19579,03	87385,62		33543,67	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта навымет										
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков										
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
6	Е11-420101-0404 1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3		1202,455224	5239,72	228,16	6300527,48	274358,20	4478520,43	1123231,85	8017660,08
		НР - 68%; СП - 8%				1287,07	86,63	1547648,85	104162,68		593900,75	
		Состав работ:										
		1. Подача на откос камня краном										
		2. Устройство наброски с раскидыванием камня и разравниванием под шнур										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7643826,88	1446722,48	4478654,23	1439913,56	9810439,68
								1640396,19	451251,07	--	726699,24	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7643826,88				
	Материалы		Тенге					4478654,23				
	Всего заработная плата		Тенге						2091647,26			
	Транспортные расходы		Тенге					78053,98				
		Накладные расходы	Тенге					1439913,56				
		Сметная прибыль	Тенге					726699,24				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9810439,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1291,68
		Сметная заработная плата	Тенге						2091647,26			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9810439,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1291,68
		Сметная заработная плата	Тенге						2091647,26			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					7643826,88	1446722,48	4478654,23	1439913,56	9810439,68
								1640396,19	451251,07	--	726699,24	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7643826,88				
	Материалы		Тенге					4478654,23				
	Всего заработная плата		Тенге						2091647,26			
	Транспортные расходы		Тенге					78053,98				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					1439913,56				
		Сметная прибыль	Тенге					726699,24				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9810439,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1291,68
		Сметная заработная плата	Тенге						2091647,26			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					9810439,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1291,68
		Сметная заработная плата	Тенге						2091647,26			
		Итого с временными, 4,3 %						10232289				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						10342797				
		ИТОГО:						10342797				
		Итого в текущих ценах 2017г, к = 1,06						10963365				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1315604				
		Итого с НДС						12278969				

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Агидель-Ас»

_____Брискин А.И.

Заказчик:
Директор ТОО "Global Trade Center"

_____Босаков Т.Ш.