Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка
О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 года

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Талас-Құрылыс"
Договор № 80 от "01" сентября 2020 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство спортивного зала областной специализированной детско-юношеской спортивной школы №5 города Тараз"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: " Строительство спортивного зала областной специализированной детско-юношеской спортивной школы №5 города Тараз"	153 216 000,00	153 216 000,00			17 296 876,14	17 296 876,14		
2	В том числе НДС	16 416 000	16 416 000			1 853 237	1 853 237		
3	Аванс 30%	36 129 275,76	36 129 275,76			5 189 062,84	5 189 063		
4	Удержания 5%	7 660 800,00	7 660 800,00			864 844	864 844		
5	**Итого к оплате с НДС:**	**109 425 924,24**	**109 425 924,24**			**11 242 969,49**	**11 242 969,49**		

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Шалдаров Ж.Ш.

Подрядчик:
ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ Нурмашев Е.Т.

Технадзор:
ТОО "Эльжан-2006"

_____ Абдраимов Т.

Заказчик: : КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «Талас-Құрылыс»
Договор: № 80 от 01 сентября 2020 г.

Акт

выполненных работ по объекту «Строительство спортивного зала областной специализированной детско-юношеской спортивной школы №5 города Тараз"

на декабрь 2020 г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
								с начала строительства					за отчетный месяц				
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Глава 2. Основные объекты строительства															
02-01-01	Раздел 1.	Земляные работы		2 931 902			2 931 902	100	2 931 902			2 931 902	0				-
	Раздел 2.	Фундаменты		4 203 343			4 203 343	100	4 203 343			4 203 343	0				-
	Раздел 3.	Каркас		18 240 312			18 240 312	100	18 240 312			18 240 312	0				-
	Раздел 4.	Каркас и кровля		20 721 513			20 721 513	100	20 724 513			20 724 513	0				-
	Раздел 1.	Проемы		7 666 400			7 666 400	100	7 666 399			7 666 399	3	267 452			267 452
	Раздел 2.	Полы		4 135 551			4 135 551	100	4 135 551			4 135 551	55	2 253 885			2 253 885
	Раздел 3.	Отделка		19 459 403			19 459 403	100	19 459 401			19 459 401	50	9 693 716			9 693 716
	Раздел 4.	Разные работы		15 206 173			15 206 173	100	15 206 173			15 206 173	-13	- 1 946 367			- 1 946 367
	Раздел 5.	ИТОГО		92 564 597								-					-
02-01-02		ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ		3 190 619	3 307 044		6 497 663	100	1 832 760	3 307 044		6 497 663	28	1 832 760			1 832 760
02-01-03		ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ		3 422 359	20 276 143		23 698 502	100	381 169	20 276 143		23 698 502	2	381 169			381 169
02-01-04		Оборудование			3 467 798		3 467 798	100	-	3 467 798		3 467 798	0				
02-01-05		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ и ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		1 297 844			1 297 844	100	1 297 844			1 297 844	55	711 044			711 044
02-01-06		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ		559 618			559 618	100	559 618			559 618	100	559 618			559 618
							-					-					-
		Всего по главе:		101 035 038	27 050 985		128 086 023		101 032 042	27 050 985		128 086 023		13 753 277	-		13 753 277
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения															
		Всего по главе										-					
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства															
04-01		Кабельная линия 0,4 кВ		710 648			710 648	100	710 648			710 648		39 591			39 591
		Всего по главе		710 648			710 648										
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи															
		Всего по главе															
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения															
06-01		Наружные сети водопровода и канализации		1 236 305			1 236 305	100	1 236 305			1 236 305		10 859			10 859
		Всего по главе		1 236 305			1 236 305										
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории															
07-01		Покрытие		146 296			146 296	100	146 296			146 295		146 295			146 295
07-02		МАФ		601 302			601 302	100	601 302			601 302		601 302			601 302
07-03		Вертикальная планировка		92 800			92 800	100	92 800			92 801		92 801			92 801
		Всего по главе		840 398			840 398										
		ИТОГО по главам 1-7		103 822 389	27 050 985		130 873 374		103 822 389	27 050 985		130 873 374		14 644 125	- 1		14 644 125
		Глава 8. Временные здания и сооружения										-					-
НДЗ РК 8.04-05 2015		Временные здания и сооружения	1,50%	1 557 336			1 557 336		1 557 336					219 662			
		Итого по главе 8		1 557 336	-	-	1 557 336		105 379 725			105 379 725		14 863 788			14 863 788
		Итого по главам 1-8		105 379 725	27 050 985		132 430 710										

		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство															
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,90%	948 418			948 418		948 418			948 418		133 774			133 774
		Всего по главе		948 418			948 418										
		Итого		106 328 142	27 050 985		133 379 127		106 328 142			106 328 142		14 997 562			14 997 562
		Непредвиденные расходы	2%	2 126 563			2 126 563		2 126 563			2 126 563		299 951			299 951
		Итого сметная стоимость		108 454 705	27 050 985		135 505 690		108 454 705			108 454 705		15 297 513			15 297 513
		в том числе на 2020 год	60%	65 072 823	16 230 591		81 303 414		65 072 823	16 230 591		81 303 414		9 178 508	- 1		9 178 507
		НДС на 2020 год	12%			9 756 410	9 756 410					-					-
		итого в текущих ценах на 2020 год		65 072 823	16 230 591	9 756 410	91 059 824					-					-
		в том числе на 2021 год	40%	45 552 538	11 361 803		56 914 341		45 552 538	11 361 803		56 914 341		6 425 176	- 0		6 425 175
		НДС	12%			6 829 721	6 829 721					-					-
		итого в текущих ценах на 2021 год		45 552 538	11 361 803	6 829 721	63 744 062					-					-
		НДС	12%			16 586 131	16 586 131					-					-
		Всего		110 625 361	27 592 394	16 586 131	154 803 886		110 625 361	27 592 394		138 217 755		15 603 684	- 1		15 603 683
												16 586 131					1 872 442
												-					-
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ					154 803 886				-	154 803 886				-	17 476 125
		Стоимость по договору					153 216 000		-			153 216 000,00		-			17 296 868,35
		Стоимость по договору с пониж.коэффициентом 0,9897425959965					153 216 000										
		в том числе НДС					16 416 000		-			153 216 000,00		-			17 296 876,14

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

И.О. руководителя _____ Шалдаров Ж.Ш.

Подрядчик:
ТОО "Талас-Курылыс"

Директор _____ Нурмашев Е.Т.

Технадзор:
ТОО «Эльжан-2006»

_____ Абдрашов Т.