**ЗАКАЗЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"**
**Контракт №: SKIP_Z03 от 30.12.2019г.**
**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Кордайском районе Жамбылской области"**

**Полная контрактная стоимость: 909 557 043,92 тенге, с НДС**
**Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных ценах: 381 715 000,11 тенге, с НДС**

## АКТ № 3 от 14.05.2021 года
## приемки выполненных работ за май 2021 года

| № п.п | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество (объем) | Ед. цена, без НДС | Всего по поз., без НДС | Всего выполнено с начала строительства | | | За отчетный период | | | Остаток | | Выполнено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Кол-во | Ед. цена, без НДС | Всего по поз., без НДС | Кол-во | Ед. цена, без НДС | Всего по поз., без НДС | Кол-во | Стоимость, без НДС | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| **1** | **Общие позиции** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Расходы на банковские гарантии исполнения Контракта и возврата авансового платежа | Паушальная сумма | 1 | 14 285 711,29 | 14 285 711,29 | 1 | 14 285 711,29 | 14 285 711,29 | 0 | 14 285 711,29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 1.2 | Расходы на страховые полисы | Паушальная сумма | 1 | 1 339 285,71 | 1 339 285,71 | 1 | 1 339 285,71 | 1 339 285,71 | 0 | 1 339 285,71 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 1.3 | Расходы на организацию и содержание офиса Инженера на строительной площадке и на обеспечение Инженера транспортными средствами, включая их содержание | Паушальная сумма | 1 | 13 054 030,11 | 13 054 030,11 | 1 | 13 054 030,11 | 13 054 030,11 | 0 | 13 054 030,11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 1.4 | Мобилизация Подрядчиа | Паушальная сумма | 1 | 31 798 581,58 | 31 798 581,58 | 1 | 31 798 581,58 | 31 798 581,58 | 0 | 31 798 581,58 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 1.5 | Испытания | Паушальная сумма | 1 | 7 499 955,24 | 7 499 955,24 | 0 | 7 499 955,24 | 0,00 | 0 | 7 499 955,24 | 0,00 | 1 | 7 499 955,24 | 0,00% |
| **2** | **МК Колос** | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **МК Колос** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Срезка ПСП (20 м).Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 9145 | 32,91 | 300 961,95 | 6401,5 | 32,91 | 210 673,37 | 0 | 32,91 | 0,00 | 2743,5 | 90 288,58 | 70,00% |
| 2.1.2 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 9145 | 28,48 | 260 449,60 | 6401,5 | 28,48 | 182 314,72 | 0 | 28,48 | 0,00 | 2743,5 | 78 134,88 | 70,00% |
| 2.1.3 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 727 | 167,55 | 121 808,85 | 508,9 | 167,55 | 85 266,20 | 0 | 167,55 | 0,00 | 218,1 | 36 542,65 | 70,00% |
| 2.1.4 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 | 23 | 2 959,11 | 68 059,53 | 0 | 2 959,11 | 0,00 | 0 | 2 959,11 | 0,00 | 23 | 68 059,53 | 0,00% |
| 2.1.5 | Качественная насыпь.Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т | м3 | 66814 | 139,74 | 9 336 588,36 | 15334 | 139,74 | 2 142 773,16 | 15334 | 139,74 | 2 142 773,16 | 51480 | 7 193 815,20 | 22,95% |
| 2.1.6 | Грунты 2 группы(недостающий местный грунт для качественной насыпи). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 67715,6 | 230,23 | 15 590 162,59 | 0 | 230,23 | 0,00 | 0 | 230,23 | 0,00 | 67715,6 | 15 590 162,59 | 0,00% |
| 2.1.7 | Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 108344,96 | 201,96 | 21 881 348,12 | 0 | 201,96 | 0,00 | 0 | 201,96 | 0,00 | 108344,96 | 21 881 348,12 | 0,00% |
| 2.1.8 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км | т | 108344,96 | 696,60 | 75 473 099,14 | 0 | 696,60 | 0,00 | 0 | 696,60 | 0,00 | 108344,96 | 75 473 099,14 | 0,00% |
| 2.1.9 | Площади/дна канала/.Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м2 | 4340 | 1,38 | 5 989,20 | 4123 | 1,38 | 5 689,74 | 1085 | 1,38 | 1 497,30 | 217 | 299,46 | 95,00% |
| 2.1.10 | Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси В7,5 кранами | м3 | 465 | 21 781,31 | 10 128 309,15 | 407,36 | 21 781,31 | 8 872 834,44 | 182,36 | 21 781,31 | 3 972 039,69 | 57,64 | 1 255 474,71 | 87,60% |
| 2.1.11 | Стенки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков паклей | м3 | 971,02 | 31 801,84 | 30 880 222,68 | 971,02 | 31 801,84 | 30 880 222,68 | 311,02 | 31 801,84 | 9 891 008,28 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 2.1.12 | Стоимость блоков Г 15.30-1 | шт | 2066 | 36 642,86 | 75 704 148,76 | 2020 | 36 642,86 | 74 018 577,20 | 103 | 36 642,86 | 3 774 214,58 | 46 | 1 685 571,56 | 97,77% |
| 2.1.13 | Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство дна между Г блоками из бетона В20W6F150 сульфатостойкий | м3 | 430 | 23 417,60 | 10 069 568,00 | 330 | 23 417,60 | 7 727 808,00 | 186 | 23 417,60 | 4 355 673,60 | 100 | 2 341 760,00 | 76,74% |
| 2.1.14 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т | 4,958 | 44 051,23 | 218 406,00 | 4,958 | 44 051,23 | 218 406,00 | 0 | 44 051,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.15 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 4,958 | 233 229,24 | 1 156 350,57 | 4,958 | 233 229,24 | 1 156 350,57 | 0 | 233 229,24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 2.1.16 | Шов деформационный. Уплотнение пробками ж/б с металлической диафрагмой сечением 0,12 м2 | м | 1515,6 | 12 423,95 | 18 829 738,62 | 1515,6 | 12 423,95 | 18 829 738,62 | 1265,6 | 12 423,95 | 15 723 751,12 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 2.1.17 | Мастика асфальтовая холодная. Приготовление | т | 2,9099 | 90 564,81 | 263 534,54 | 0 | 90 564,81 | 0,00 | 0 | 90 564,81 | 0,00 | 2,9099 | 263 534,54 | 0,00% |
| 2.1.18 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 90,9 | 17 659,08 | 1 605 210,37 | 57,8 | 17 659,08 | 1 020 694,82 | 57,8 | 17 659,08 | 1 020 694,82 | 33,1 | 584 515,55 | 63,59% |
| 2.1.19 | Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя | м2 | 11776,2 | 669,80 | 7 887 698,76 | 9297 | 669,80 | 6 227 130,60 | 9297 | 669,80 | 6 227 130,60 | 2479,2 | 1 660 568,16 | 78,95% |
| 2.1.20 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 2,3552 | 106 619,01 | 251 109,09 | 1,8594 | 106 619,01 | 198 247,39 | 1,2829958 | 106 619,01 | 136 791,74 | 0,4958 | 52 861,70 | 78,95% |
| 2.1.21 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 36,5062 | 148 463,08 | 5 419 822,89 | 28,8216 | 148 463,08 | 4 278 943,51 | 27,6927 | 148 463,08 | 4 111 343,54 | 7,6846 | 1 140 879,38 | 78,95% |
| **2.2** | **Водовыпуск из канала П5-30-2 в канал Г-10-1 6 шт** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 226,98 | 167,55 | 38 030,50 | 113,49 | 167,55 | 19 015,25 | 113,49 | 167,55 | 19 015,25 | 113,49 | 19 015,25 | 50,00% |
| 2.2.2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 | 7,02 | 2 959,12 | 20 773,02 | 3,51 | 2 959,12 | 10 386,51 | 3,51 | 2 959,12 | 10 386,51 | 3,51 | 10 386,51 | 50,00% |
| 2.2.3 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) приперемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 192 | 22,73 | 4 364,16 | 96 | 22,73 | 2 182,08 | 96 | 22,73 | 2 182,08 | 96 | 2 182,08 | 50,00% |
| 2.2.4 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 192 | 214,40 | 41 164,80 | 96 | 214,40 | 20 582,40 | 96 | 214,40 | 20 582,40 | 96 | 20 582,40 | 50,00% |
| 2.2.5 | Качественная насыпь.Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т | м3 | 122,4 | 139,74 | 17 104,18 | 61,2 | 139,74 | 8 552,09 | 61,2 | 139,74 | 8 552,09 | 61,2 | 8 552,09 | 50,00% |
| 2.2.6 | Площади/дна канала/. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м2 | 144 | 1,38 | 198,72 | 72 | 1,38 | 99,36 | 72 | 1,38 | 99,36 | 72 | 99,36 | 50,00% |
| 2.2.7 | Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3 | м2 | 192 | 2,01 | 385,92 | 96 | 2,01 | 192,96 | 96 | 2,01 | 192,96 | 96 | 192,96 | 50,00% |
| 2.2.8 | Гербициды. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием | га | 0,0102 | 14 411,76 | 147,00 | 0,0051 | 14 411,76 | 73,50 | 0,0051 | 14 411,76 | 73,50 | 0,0051 | 73,50 | 50,00% |
| 2.2.9 | Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство | м3 | 42,78 | 3 962,55 | 169 517,89 | 21,39 | 3 962,55 | 84 758,94 | 21,39 | 3 962,55 | 84 758,94 | 21,39 | 84 758,95 | 50,00% |
| 2.2.10 | Диафрагмы Д-1,Д-2 и ж/б вставка В22,5W6F150 сульф. Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 14,1 | 32 637,31 | 460 186,07 | 7,05 | 32 637,31 | 230 093,04 | 7,05 | 32 637,31 | 230 093,04 | 7,05 | 230 093,03 | 50,00% |
| 2.2.11 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т | 0,7566 | 44 051,49 | 33 329,36 | 0,3783 | 44 051,49 | 16 664,68 | 0,3783 | 44 051,49 | 16 664,68 | 0,3783 | 16 664,68 | 50,00% |
| 2.2.12 | Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т | 0,0558 | 96 002,86 | 5 356,96 | 0,0279 | 96 002,86 | 2 678,48 | 0,0279 | 96 002,86 | 2 678,48 | 0,0279 | 2 678,48 | 50,00% |
| 2.2.13 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,7566 | 233 247,42 | 176 475,00 | 0,3783 | 233 247,42 | 88 237,50 | 0,3783 | 233 247,42 | 88 237,50 | 0,3783 | 88 237,50 | 50,00% |
| 2.2.14 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0516 | 221 976,74 | 11 454,00 | 0,0258 | 221 976,74 | 5 727,00 | 0,0258 | 221 976,74 | 5 727,00 | 0,0258 | 5 727,00 | 50,00% |
| 2.2.15 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,0042 | 223 571,43 | 939,00 | 0,0021 | 223 571,43 | 469,50 | 0,0021 | 223 571,43 | 469,50 | 0,0021 | 469,50 | 50,00% |
| 2.2.16 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза | м2 | 37,8 | 219,13 | 8 283,11 | 18,9 | 219,13 | 4 141,56 | 18,9 | 219,13 | 4 141,56 | 18,9 | 4 141,55 | 50,00% |
| 2.2.17 | Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т. Установка бесштрабным способом | т | 1,3578 | 469 653,85 | 637 696,00 | 0,6789 | 469 653,85 | 318 848,00 | 0,6789 | 469 653,85 | 318 848,00 | 0,6789 | 318 848,00 | 50,00% |
| 2.2.18 | Затвор глубинный скользящий ГС 80х150 с ручным подъемников 1В | шт | 6 | 218 487,17 | 1 310 923,02 | 6 | 218 487,17 | 1 310 923,02 | 0 | 218 487,17 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| **2.3** | **Водомерное сооружение на канале 6 шт** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 84 | 167,55 | 14 074,20 | 42 | 167,55 | 7 037,10 | 42 | 167,55 | 7 037,10 | 42 | 7 037,10 | 50,00% |
| 2.3.2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 | 12 | 2 959,08 | 35 508,96 | 6 | 2 959,08 | 17 754,48 | 6 | 2 959,08 | 17 754,48 | 6 | 17 754,48 | 50,00% |
| 2.3.3 | Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3 | м2 | 156 | 2,01 | 313,56 | 78 | 2,01 | 156,78 | 78 | 2,01 | 156,78 | 78 | 156,78 | 50,00% |
| 2.3.4 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 77,16 | 22,73 | 1 753,85 | 38,58 | 22,73 | 876,92 | 38,58 | 22,73 | 876,92 | 38,58 | 876,93 | 50,00% |
| 2.3.5 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 77,16 | 214,40 | 16 543,10 | 38,58 | 214,40 | 8 271,55 | 38,58 | 214,40 | 8 271,55 | 38,58 | 8 271,55 | 50,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 0,84 | 1 286,90 | 1 081,00 | 0,42 | 1 286,90 | 540,50 | 0,42 | 1 286,90 | 540,50 | 0,42 | 540,50 | 50,00% |
| 2.3.7 | Основание под колодцы гравийно-песчаное. Устройство | м3 | 1,5 | 5 173,33 | 7 760,00 | 0,75 | 5 173,33 | 3 880,00 | 0,75 | 5 173,33 | 3 880,00 | 0,75 | 3 880,00 | 50,00% |
| 2.3.8 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 | 3,6 | 46 765,00 | 168 354,00 | 1,8 | 46 765,00 | 84 177,00 | 1,8 | 46 765,00 | 84 177,00 | 1,8 | 84 177,00 | 50,00% |
| 2.3.9 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 12 | 6 638,75 | 79 665,00 | 6 | 6 638,75 | 39 832,50 | 6 | 6 638,75 | 39 832,50 | 6 | 39 832,50 | 50,00% |
| 2.3.10 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 10 594,83 | 63 568,98 | 3 | 10 594,83 | 31 784,49 | 3 | 10 594,83 | 31 784,49 | 3 | 31 784,49 | 50,00% |
| 2.3.11 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 9 162,67 | 54 976,02 | 3 | 9 162,67 | 27 488,01 | 3 | 9 162,67 | 27 488,01 | 3 | 27 488,01 | 50,00% |
| 2.3.12 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 | 32,1 | 877,51 | 28 168,07 | 16,05 | 877,51 | 14 084,04 | 16,05 | 877,51 | 14 084,04 | 16,05 | 14 084,03 | 50,00% |
| 2.3.13 | Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 | м2 | -32,1 | 235,02 | -7 544,14 | -16,05 | 235,02 | -3 772,07 | -16,05 | 235,02 | -3 772,07 | -16,05 | -3 772,07 | 50,00% |
| 2.3.14 | Отмостка бетонная. Устройство | м3 | 1,8 | 23 745,56 | 42 742,01 | 0,9 | 23 745,56 | 21 371,00 | 0,9 | 23 745,56 | 21 371,00 | 0,9 | 21 371,01 | 50,00% |
| 2.3.15 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 6 | 20 960,67 | 125 764,02 | 0 | 20 960,67 | 0,00 | 0 | 20 960,67 | 0,00 | 6 | 125 764,02 | 0,00% |
| 2.3.16 | Монтаж гидрометрических реек из алюминия | т | 1,056 | 474 921,40 | 501 517,00 | 0 | 474 921,40 | 0,00 | 0 | 474 921,40 | 0,00 | 1,056 | 501 517,00 | 0,00% |
| 2.3.17 | Гидрометрическая алюминиевая рейка | шт | 6 | 34 560,00 | 207 360,00 | 0 | 34 560,00 | 0,00 | 0 | 34 560,00 | 0,00 | 6 | 207 360,00 | 0,00% |
| 2.3.18 | Фундаменты монолитные. Устройство | м3 | 1,44 | 29 884,03 | 43 033,00 | 0 | 29 884,03 | 0,00 | 0 | 29 884,03 | 0,00 | 1,44 | 43 033,00 | 0,00% |
| 2.3.19 | Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 1,56 | 10 485,26 | 16 357,01 | 0 | 10 485,26 | 0,00 | 0 | 10 485,26 | 0,00 | 1,56 | 16 357,01 | 0,00% |
| 2.3.20 | Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более | м3 | 1,56 | 60 803,21 | 94 853,01 | 0 | 60 803,21 | 0,00 | 0 | 60 803,21 | 0,00 | 1,56 | 94 853,01 | 0,00% |
| 2.3.21 | Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя | м2 | 28,2 | 669,79 | 18 888,08 | 14,1 | 669,79 | 9 444,04 | 14,1 | 669,79 | 9 444,04 | 14,1 | 9 444,04 | 50,00% |
| 2.3.22 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,0054 | 111 296,30 | 601,00 | 0,0027 | 111 296,30 | 300,50 | 0,0027 | 111 296,30 | 300,50 | 0,0027 | 300,50 | 50,00% |
| 2.3.23 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,0876 | 148 162,10 | 12 979,00 | 0,0438 | 148 162,10 | 6 489,50 | 0,0438 | 148 162,10 | 6 489,50 | 0,0438 | 6 489,50 | 50,00% |
| 2.3.24 | Изделия монтажные стальные массой до 20 кг. Установка | т | 0,1734 | 797 895,04 | 138 355,00 | 0 | 797 895,04 | 0,00 | 0 | 797 895,04 | 0,00 | 0,1734 | 138 355,00 | 0,00% |
| 2.3.25 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734 | м2 | 6,9 | 430,00 | 2 967,00 | 0 | 430,00 | 0,00 | 0 | 430,00 | 0,00 | 6,9 | 2 967,00 | 0,00% |
| 2.3.26 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт | км | 0,0474 | 5 125 569,62 | 242 952,00 | 0 | 5 125 569,62 | 0,00 | 0 | 5 125 569,62 | 0,00 | 0,0474 | 242 952,00 | 0,00% |
| 2.3.27 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 200 мм | отверстие | 12 | 2 191,25 | 26 295,00 | 0 | 2 191,25 | 0,00 | 0 | 2 191,25 | 0,00 | 12 | 26 295,00 | 0,00% |
| 2.3.28 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 80 мм | отверстие | 6 | 1 833,67 | 11 002,02 | 0 | 1 833,67 | 0,00 | 0 | 1 833,67 | 0,00 | 6 | 11 002,02 | 0,00% |
| 2.3.29 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | отверстие | 24 | 1 224,50 | 29 388,00 | 0 | 1 224,50 | 0,00 | 0 | 1 224,50 | 0,00 | 24 | 29 388,00 | 0,00% |
| 2.3.30 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,096 | 17 656,25 | 1 695,00 | 0,048 | 17 656,25 | 847,50 | 0,048 | 17 656,25 | 847,50 | 0,048 | 847,50 | 50,00% |
| **2.4** | **Мостовой переезд 2 шт** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 207,6 | 167,55 | 34 783,38 | 0 | 167,55 | 0,00 | 0 | 167,55 | 0,00 | 207,6 | 34 783,38 | 0,00% |
| 2.4.2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 | 6,4 | 2 959,06 | 18 937,98 | 0 | 2 959,06 | 0,00 | 0 | 2 959,06 | 0,00 | 6,4 | 18 937,98 | 0,00% |
| 2.4.3 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 90 | 22,73 | 2 045,70 | 0 | 22,73 | 0,00 | 0 | 22,73 | 0,00 | 90 | 2 045,70 | 0,00% |
| 2.4.4 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 90 | 214,39 | 19 295,10 | 0 | 214,39 | 0,00 | 0 | 214,39 | 0,00 | 90 | 19 295,10 | 0,00% |
| 2.4.5 | Качественная насыпь.Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т | м3 | 464 | 139,74 | 64 839,36 | 0 | 139,74 | 0,00 | 0 | 139,74 | 0,00 | 464 | 64 839,36 | 0,00% |
| 2.4.6 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м2 | 76 | 1,38 | 104,88 | 0 | 1,38 | 0,00 | 0 | 1,38 | 0,00 | 76 | 104,88 | 0,00% |
| 2.4.7 | Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3 | м2 | 636 | 2,01 | 1 278,36 | 0 | 2,01 | 0,00 | 0 | 2,01 | 0,00 | 636 | 1 278,36 | 0,00% |
| 2.4.8 | Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 14,2 | 10 485,21 | 148 889,98 | 0 | 10 485,21 | 0,00 | 0 | 10 485,21 | 0,00 | 14,2 | 148 889,98 | 0,00% |
| 2.4.9 | Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более | м3 | 14,2 | 60 802,89 | 863 401,04 | 0 | 60 802,89 | 0,00 | 0 | 60 802,89 | 0,00 | 14,2 | 863 401,04 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.10 | Установка столбиков сигнальных железобетонных | шт | 8 | 2 676,63 | 21 413,04 | 0 | 2 676,63 | 0,00 | 0 | 2 676,63 | 0,00 | 8 | 21 413,04 | 0,00% |
| 2.4.11 | Столбики железобетонные из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные | м3 | 0,32 | 98 953,13 | 31 665,00 | 0 | 98 953,13 | 0,00 | 0 | 98 953,13 | 0,00 | 0,32 | 31 665,00 | 0,00% |
| 2.4.12 | Подушки под фундаменты песчано-гравийная смесь. Устройство | м3 | 25,4 | 4 904,26 | 124 568,20 | 0 | 4 904,26 | 0,00 | 0 | 4 904,26 | 0,00 | 25,4 | 124 568,20 | 0,00% |
| 2.4.13 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 | 72 | 3 204,46 | 230 721,12 | 0 | 3 204,46 | 0,00 | 0 | 3 204,46 | 0,00 | 72 | 230 721,12 | 0,00% |
| 2.4.14 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 | 5,4 | 5 854,07 | 31 611,98 | 0 | 5 854,07 | 0,00 | 0 | 5 854,07 | 0,00 | 5,4 | 31 611,98 | 0,00% |
| 2.4.15 | Подливка цементным раствором М200 | м3 | 2 | 26 818,00 | 53 636,00 | 0 | 26 818,00 | 0,00 | 0 | 26 818,00 | 0,00 | 2 | 53 636,00 | 0,00% |
| 2.4.16 | Опоры и стенки монолитные бетонные В25W6F150 сульфат. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки | м3 | 18,92 | 41 251,74 | 780 482,92 | 0 | 41 251,74 | 0,00 | 0 | 41 251,74 | 0,00 | 18,92 | 780 482,92 | 0,00% |
| 2.4.17 | Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах | т | 0,3422 | 326 201,05 | 111 626,00 | 0 | 326 201,05 | 0,00 | 0 | 326 201,05 | 0,00 | 0,3422 | 111 626,00 | 0,00% |
| 2.4.18 | Устройство колесоотбоя | м3 | 2 | 32 764,50 | 65 529,00 | 0 | 32 764,50 | 0,00 | 0 | 32 764,50 | 0,00 | 2 | 65 529,00 | 0,00% |
| 2.4.19 | Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании бульдозерами. Толщина крепления до 0,2 м | м3 | 18 | 24 304,67 | 437 484,06 | 0 | 24 304,67 | 0,00 | 0 | 24 304,67 | 0,00 | 18 | 437 484,06 | 0,00% |
| 2.4.20 | Армосетки, масса до 0,1 т. Установка | т | 0,902 | 17 864,75 | 16 114,00 | 0 | 17 864,75 | 0,00 | 0 | 17 864,75 | 0,00 | 0,902 | 16 114,00 | 0,00% |
| 2.4.21 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,902 | 254 754,99 | 229 789,00 | 0 | 254 754,99 | 0,00 | 0 | 254 754,99 | 0,00 | 0,902 | 229 789,00 | 0,00% |
| 2.4.22 | Омоноличивание стыков бетоном В35W6F200. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами | м3 | 0,72 | 29 684,72 | 21 373,00 | 0 | 29 684,72 | 0,00 | 0 | 29 684,72 | 0,00 | 0,72 | 21 373,00 | 0,00% |
| 2.4.23 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,0136 | 219 558,82 | 2 986,00 | 0 | 219 558,82 | 0,00 | 0 | 219 558,82 | 0,00 | 0,0136 | 2 986,00 | 0,00% |
| 2.4.24 | Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами | м3 | 15,2 | 20 699,47 | 314 631,94 | 0 | 20 699,47 | 0,00 | 0 | 20 699,47 | 0,00 | 15,2 | 314 631,94 | 0,00% |
| 2.4.25 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 | 48,6 | 945,39 | 45 945,95 | 0 | 945,39 | 0,00 | 0 | 945,39 | 0,00 | 48,6 | 45 945,95 | 0,00% |
| 2.4.26 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство | м2 | 48,6 | 4 632,92 | 225 159,91 | 0 | 4 632,92 | 0,00 | 0 | 4 632,92 | 0,00 | 48,6 | 225 159,91 | 0,00% |
| 2.4.27 | Покрытия однослойные цементобетонные,толщиной слоя 8 см. Устройство | м2 | 48,6 | 1 857,24 | 90 261,86 | 0 | 1 857,24 | 0,00 | 0 | 1 857,24 | 0,00 | 48,6 | 90 261,86 | 0,00% |
| 2.4.28 | Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки | м2 | 48,6 | 25,91 | 1 259,23 | 0 | 25,91 | 0,00 | 0 | 25,91 | 0,00 | 48,6 | 1 259,23 | 0,00% |
| 2.4.29 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,054 | 254 462,96 | 13 741,00 | 0 | 254 462,96 | 0,00 | 0 | 254 462,96 | 0,00 | 0,054 | 13 741,00 | 0,00% |
| 2.4.30 | Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната | м | 20 | 17 298,35 | 345 967,00 | 0 | 17 298,35 | 0,00 | 0 | 17 298,35 | 0,00 | 20 | 345 967,00 | 0,00% |
| 2.4.31 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в три слоя | м2 | 12 | 6 661,50 | 79 938,00 | 0 | 6 661,50 | 0,00 | 0 | 6 661,50 | 0,00 | 12 | 79 938,00 | 0,00% |
| 2.4.32 | Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка | комплект | 24 | 1 775,58 | 42 613,92 | 0 | 1 775,58 | 0,00 | 0 | 1 775,58 | 0,00 | 24 | 42 613,92 | 0,00% |
| 2.4.33 | Опорные части РОЧ (без НДС) | шт | 24 | 15 904,33 | 381 703,92 | 0 | 15 904,33 | 0,00 | 0 | 15 904,33 | 0,00 | 24 | 381 703,92 | 0,00% |
| 2.4.34 | Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя | м2 | 70 | 669,80 | 46 886,00 | 0 | 669,80 | 0,00 | 0 | 669,80 | 0,00 | 70 | 46 886,00 | 0,00% |
| 2.4.35 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,014 | 106 642,86 | 1 493,00 | 0 | 106 642,86 | 0,00 | 0 | 106 642,86 | 0,00 | 0,014 | 1 493,00 | 0,00% |
| 2.4.36 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,217 | 148 460,83 | 32 216,00 | 0 | 148 460,83 | 0,00 | 0 | 148 460,83 | 0,00 | 0,217 | 32 216,00 | 0,00% |
| 2.4.37 | Наброска или призма каменная. Устройство | м3 | 13,4 | 6 665,75 | 89 321,05 | 0 | 6 665,75 | 0,00 | 0 | 6 665,75 | 0,00 | 13,4 | 89 321,05 | 0,00% |
| 2.4.38 | Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км(50 км) | т | 24,12 | 201,95 | 4 871,03 | 0 | 201,95 | 0,00 | 0 | 201,95 | 0,00 | 24,12 | 4 871,03 | 0,00% |
| 2.4.39 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км | т | 24,12 | 696,60 | 16 801,99 | 0 | 696,60 | 0,00 | 0 | 696,60 | 0,00 | 24,12 | 16 801,99 | 0,00% |
| **2.5** | **Гидропост 6 шт** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 97,8 | 167,55 | 16 386,39 | 0 | 167,55 | 0,00 | 0 | 167,55 | 0,00 | 97,8 | 16 386,39 | 0,00% |
| 2.5.2 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 93,6 | 22,74 | 2 128,46 | 0 | 22,74 | 0,00 | 0 | 22,74 | 0,00 | 93,6 | 2 128,46 | 0,00% |
| 2.5.3 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 93,6 | 214,39 | 20 066,90 | 0 | 214,39 | 0,00 | 0 | 214,39 | 0,00 | 93,6 | 20 066,90 | 0,00% |
| 2.5.4 | Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство | м3 | 951 | 4 886,77 | 4 647 318,27 | 0 | 4 886,77 | 0,00 | 0 | 4 886,77 | 0,00 | 951 | 4 647 318,27 | 0,00% |
| 2.5.5 | Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси В7,5 кранами | м3 | 12,6 | 21 781,35 | 274 445,01 | 0 | 21 781,35 | 0,00 | 0 | 21 781,35 | 0,00 | 12,6 | 274 445,01 | 0,00% |
| 2.5.6 | Стенки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков паклей | м3 | 18,24 | 31 801,86 | 580 065,93 | 0 | 31 801,86 | 0,00 | 0 | 31 801,86 | 0,00 | 18,24 | 580 065,93 | 0,00% |
| 2.5.7 | Стоимость блоков Г10.30-1 | шт | 48 | 18 900,00 | 907 200,00 | 0 | 18 900,00 | 0,00 | 0 | 18 900,00 | 0,00 | 48 | 907 200,00 | 0,00% |
| 2.5.8 | Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство дна между Г блоками из бетона В20W6F150 сульфатостойкий | м3 | 5,7 | 23 417,54 | 133 479,98 | 0 | 23 417,54 | 0,00 | 0 | 23 417,54 | 0,00 | 5,7 | 133 479,98 | 0,00% |
| 2.5.9 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т | 0,1332 | 44 129,13 | 5 878,00 | 0 | 44 129,13 | 0,00 | 0 | 44 129,13 | 0,00 | 0,1332 | 5 878,00 | 0,00% |
| 2.5.10 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,1332 | 233 648,65 | 31 122,00 | 0 | 233 648,65 | 0,00 | 0 | 233 648,65 | 0,00 | 0,1332 | 31 122,00 | 0,00% |
| 2.5.11 | Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3 | м2 | 156 | 2,01 | 313,56 | 0 | 2,01 | 0,00 | 0 | 2,01 | 0,00 | 156 | 313,56 | 0,00% |
| 2.5.12 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 0,84 | 1 286,91 | 1 081,00 | 0 | 1 286,91 | 0,00 | 0 | 1 286,91 | 0,00 | 0,84 | 1 081,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.13 | Основание под колодцы гравийно-песчаное. Устройство | м3 | 1,5 | 5 173,33 | 7 760,00 | 0 | 5 173,33 | 0,00 | 0 | 5 173,33 | 0,00 | 1,5 | 7 760,00 | 0,00% |
| 2.5.14 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 | 3,6 | 46 765,00 | 168 354,00 | 0 | 46 765,00 | 0,00 | 0 | 46 765,00 | 0,00 | 3,6 | 168 354,00 | 0,00% |
| 2.5.15 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 12 | 6 638,75 | 79 665,00 | 0 | 6 638,75 | 0,00 | 0 | 6 638,75 | 0,00 | 12 | 79 665,00 | 0,00% |
| 2.5.16 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 10 594,83 | 63 568,98 | 0 | 10 594,83 | 0,00 | 0 | 10 594,83 | 0,00 | 6 | 63 568,98 | 0,00% |
| 2.5.17 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 9 162,67 | 54 976,02 | 0 | 9 162,67 | 0,00 | 0 | 9 162,67 | 0,00 | 6 | 54 976,02 | 0,00% |
| 2.5.18 | Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 6 | 22 432,67 | 134 596,02 | 0 | 22 432,67 | 0,00 | 0 | 22 432,67 | 0,00 | 6 | 134 596,02 | 0,00% |
| 2.5.19 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 | 32,1 | 877,51 | 28 168,07 | 0 | 877,51 | 0,00 | 0 | 877,51 | 0,00 | 32,1 | 28 168,07 | 0,00% |
| 2.5.20 | Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 | м2 | -32,1 | 235,02 | -7 544,14 | 0 | 235,02 | 0,00 | 0 | 235,02 | 0,00 | -32,1 | -7 544,14 | 0,00% |
| 2.5.21 | Отмостка бетонная. Устройство | м3 | 1,8 | 23 745,56 | 42 742,01 | 0 | 23 745,56 | 0,00 | 0 | 23 745,56 | 0,00 | 1,8 | 42 742,01 | 0,00% |
| 2.5.22 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 6 | 20 960,67 | 125 764,02 | 0 | 20 960,67 | 0,00 | 0 | 20 960,67 | 0,00 | 6 | 125 764,02 | 0,00% |
| 2.5.23 | Монтаж гидрометрических реек из алюминия | т | 1,056 | 474 921,40 | 501 517,00 | 0 | 474 921,40 | 0,00 | 0 | 474 921,40 | 0,00 | 1,056 | 501 517,00 | 0,00% |
| 2.5.24 | Гидрометрическая алюминиевая рейка | шт | 6 | 34 560,00 | 207 360,00 | 0 | 34 560,00 | 0,00 | 0 | 34 560,00 | 0,00 | 6 | 207 360,00 | 0,00% |
| 2.5.25 | Фундаменты монолитные. Устройство | м3 | 1,44 | 29 884,03 | 43 033,00 | 0 | 29 884,03 | 0,00 | 0 | 29 884,03 | 0,00 | 1,44 | 43 033,00 | 0,00% |
| 2.5.26 | Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 1,56 | 10 485,26 | 16 357,01 | 0 | 10 485,26 | 0,00 | 0 | 10 485,26 | 0,00 | 1,56 | 16 357,01 | 0,00% |
| 2.5.27 | Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более | м3 | 1,56 | 60 803,21 | 94 853,01 | 0 | 60 803,21 | 0,00 | 0 | 60 803,21 | 0,00 | 1,56 | 94 853,01 | 0,00% |
| 2.5.28 | Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя | м2 | 28,2 | 669,79 | 18 888,08 | 0 | 669,79 | 0,00 | 0 | 669,79 | 0,00 | 28,2 | 18 888,08 | 0,00% |
| 2.5.29 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,0054 | 111 296,30 | 601,00 | 0 | 111 296,30 | 0,00 | 0 | 111 296,30 | 0,00 | 0,0054 | 601,00 | 0,00% |
| 2.5.30 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,0876 | 148 162,10 | 12 979,00 | 0 | 148 162,10 | 0,00 | 0 | 148 162,10 | 0,00 | 0,0876 | 12 979,00 | 0,00% |
| 2.5.31 | Изделия монтажные стальные массой до 20 кг. Установка | т | 0,1734 | 797 895,04 | 138 355,00 | 0 | 797 895,04 | 0,00 | 0 | 797 895,04 | 0,00 | 0,1734 | 138 355,00 | 0,00% |
| 2.5.32 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734 | м2 | 0,1734 | 432,53 | 75,00 | 0 | 432,53 | 0,00 | 0 | 432,53 | 0,00 | 0,1734 | 75,00 | 0,00% |
| 2.5.33 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт | км | 0,0474 | 5 125 569,62 | 242 952,00 | 0 | 5 125 569,62 | 0,00 | 0 | 5 125 569,62 | 0,00 | 0,0474 | 242 952,00 | 0,00% |
| 2.5.34 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 200 мм | отверстие | 12 | 2 191,25 | 26 295,00 | 0 | 2 191,25 | 0,00 | 0 | 2 191,25 | 0,00 | 12 | 26 295,00 | 0,00% |
| 2.5.35 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 80 мм | отверстие | 6 | 1 833,67 | 11 002,02 | 0 | 1 833,67 | 0,00 | 0 | 1 833,67 | 0,00 | 6 | 11 002,02 | 0,00% |
| 2.5.36 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | отверстие | 24 | 1 224,50 | 29 388,00 | 0 | 1 224,50 | 0,00 | 0 | 1 224,50 | 0,00 | 24 | 29 388,00 | 0,00% |
| 2.5.37 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,096 | 17 656,25 | 1 695,00 | 0 | 17 656,25 | 0,00 | 0 | 17 656,25 | 0,00 | 0,096 | 1 695,00 | 0,00% |
| **2.6** | **Водомерное сооружение на канале** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 14 | 167,57 | 2 345,98 | 0 | 167,57 | 0,00 | 0 | 167,57 | 0,00 | 14 | 2 345,98 | 0,00% |
| 2.6.2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 | 2 | 2 959,00 | 5 918,00 | 0 | 2 959,00 | 0,00 | 0 | 2 959,00 | 0,00 | 2 | 5 918,00 | 0,00% |
| 2.6.3 | Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3 | м2 | 26 | 2,00 | 52,00 | 0 | 2,00 | 0,00 | 0 | 2,00 | 0,00 | 26 | 52,00 | 0,00% |
| 2.6.4 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 12,86 | 22,71 | 292,05 | 0 | 22,71 | 0,00 | 0 | 22,71 | 0,00 | 12,86 | 292,05 | 0,00% |
| 2.6.5 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 12,86 | 214,39 | 2 757,06 | 0 | 214,39 | 0,00 | 0 | 214,39 | 0,00 | 12,86 | 2 757,06 | 0,00% |
| 2.6.6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 0,14 | 1 285,71 | 180,00 | 0 | 1 285,71 | 0,00 | 0 | 1 285,71 | 0,00 | 0,14 | 180,00 | 0,00% |
| 2.6.7 | Основание под колодцы гравийно-песчаное. Устройство | м3 | 0,25 | 5 172,00 | 1 293,00 | 0 | 5 172,00 | 0,00 | 0 | 5 172,00 | 0,00 | 0,25 | 1 293,00 | 0,00% |
| 2.6.8 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 | 0,6 | 46 765,00 | 28 059,00 | 0 | 46 765,00 | 0,00 | 0 | 46 765,00 | 0,00 | 0,6 | 28 059,00 | 0,00% |
| 2.6.9 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 6 639,00 | 13 278,00 | 0 | 6 639,00 | 0,00 | 0 | 6 639,00 | 0,00 | 2 | 13 278,00 | 0,00% |
| 2.6.10 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 10 595,00 | 10 595,00 | 0 | 10 595,00 | 0,00 | 0 | 10 595,00 | 0,00 | 1 | 10 595,00 | 0,00% |
| 2.6.11 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 9 163,00 | 9 163,00 | 0 | 9 163,00 | 0,00 | 0 | 9 163,00 | 0,00 | 1 | 9 163,00 | 0,00% |
| 2.6.12 | Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 22 433,00 | 22 433,00 | 0 | 22 433,00 | 0,00 | 0 | 22 433,00 | 0,00 | 1 | 22 433,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6.13 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 | 5,35 | 877,57 | 4 695,00 | 0 | 877,57 | 0,00 | 0 | 877,57 | 0,00 | 5,35 | 4 695,00 | 0,00% |
| 2.6.14 | Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 | м2 | -5,35 | 234,95 | -1 256,98 | 0 | 234,95 | 0,00 | 0 | 234,95 | 0,00 | -5,35 | -1 256,98 | 0,00% |
| 2.6.15 | Отмостка бетонная. Устройство | м3 | 0,3 | 23 746,67 | 7 124,00 | 0 | 23 746,67 | 0,00 | 0 | 23 746,67 | 0,00 | 0,3 | 7 124,00 | 0,00% |
| 2.6.16 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 20 961,00 | 20 961,00 | 0 | 20 961,00 | 0,00 | 0 | 20 961,00 | 0,00 | 1 | 20 961,00 | 0,00% |
| 2.6.17 | Монтаж гидрометрических реек из алюминия | т | 0,176 | 474 920,45 | 83 586,00 | 0 | 474 920,45 | 0,00 | 0 | 474 920,45 | 0,00 | 0,176 | 83 586,00 | 0,00% |
| 2.6.18 | Гидрометрическая алюминиевая рейка | шт | 1 | 34 560,00 | 34 560,00 | 0 | 34 560,00 | 0,00 | 0 | 34 560,00 | 0,00 | 1 | 34 560,00 | 0,00% |
| 2.6.19 | Фундаменты монолитные. Устройство | м3 | 0,24 | 29 883,33 | 7 172,00 | 0 | 29 883,33 | 0,00 | 0 | 29 883,33 | 0,00 | 0,24 | 7 172,00 | 0,00% |
| 2.6.20 | Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 0,26 | 10 484,62 | 2 726,00 | 0 | 10 484,62 | 0,00 | 0 | 10 484,62 | 0,00 | 0,26 | 2 726,00 | 0,00% |
| 2.6.21 | Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более | м3 | 0,26 | 60 803,85 | 15 809,00 | 0 | 60 803,85 | 0,00 | 0 | 60 803,85 | 0,00 | 0,26 | 15 809,00 | 0,00% |
| 2.6.22 | Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя | м2 | 4,7 | 669,79 | 3 148,01 | 0 | 669,79 | 0,00 | 0 | 669,79 | 0,00 | 4,7 | 3 148,01 | 0,00% |
| 2.6.23 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,0009 | 111 111,11 | 100,00 | 0 | 111 111,11 | 0,00 | 0 | 111 111,11 | 0,00 | 0,0009 | 100,00 | 0,00% |
| 2.6.24 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,0146 | 148 150,69 | 2 163,00 | 0 | 148 150,69 | 0,00 | 0 | 148 150,69 | 0,00 | 0,0146 | 2 163,00 | 0,00% |
| 2.6.25 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т | 0,0289 | 797 889,27 | 23 059,00 | 0 | 797 889,27 | 0,00 | 0 | 797 889,27 | 0,00 | 0,0289 | 23 059,00 | 0,00% |
| 2.6.26 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734 | м2 | 0,0289 | 415,22 | 12,00 | 0 | 415,22 | 0,00 | 0 | 415,22 | 0,00 | 0,0289 | 12,00 | 0,00% |
| 2.6.27 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт | км | 0,0079 | 5 125 569,62 | 40 492,00 | 0 | 5 125 569,62 | 0,00 | 0 | 5 125 569,62 | 0,00 | 0,0079 | 40 492,00 | 0,00% |
| 2.6.28 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 200 мм | отверстие | 2 | 2 191,00 | 4 382,00 | 0 | 2 191,00 | 0,00 | 0 | 2 191,00 | 0,00 | 2 | 4 382,00 | 0,00% |
| 2.6.29 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 80 мм | отверстие | 1 | 1 834,00 | 1 834,00 | 0 | 1 834,00 | 0,00 | 0 | 1 834,00 | 0,00 | 1 | 1 834,00 | 0,00% |
| 2.6.30 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | отверстие | 4 | 1 224,50 | 4 898,00 | 0 | 1 224,50 | 0,00 | 0 | 1 224,50 | 0,00 | 4 | 4 898,00 | 0,00% |
| 2.6.31 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,016 | 17 687,50 | 283,00 | 0 | 17 687,50 | 0,00 | 0 | 17 687,50 | 0,00 | 0,016 | 283,00 | 0,00% |
| **3** | **МК Объединенный** | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **МК Объединенный** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Срезка ПСП (20 м).Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 2692 | 32,91 | 88 593,72 | 1727,5 | 32,91 | 56 852,03 | 1727,5 | 32,91 | 56 852,03 | 964,5 | 31 741,69 | 64,17% |
| 3.1.2 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 2692 | 28,48 | 76 668,16 | 1727,5 | 28,48 | 49 199,20 | 1727,5 | 28,48 | 49 199,20 | 964,5 | 27 468,96 | 64,17% |
| 3.1.3 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 3316 | 167,55 | 555 595,80 | 0 | 167,55 | 0,00 | 0 | 167,55 | 0,00 | 3316 | 555 595,80 | 0,00% |
| 3.1.4 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 | 103 | 2 959,12 | 304 789,36 | 0 | 2 959,12 | 0,00 | 0 | 2 959,12 | 0,00 | 103 | 304 789,36 | 0,00% |
| 3.1.5 | Срезка дамбы. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 | м3 | 319 | 333,14 | 106 271,66 | 0 | 333,14 | 0,00 | 0 | 333,14 | 0,00 | 319 | 106 271,66 | 0,00% |
| 3.1.6 | Качественная насыпь.Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т | м3 | 6518 | 139,74 | 910 825,32 | 0 | 139,74 | 0,00 | 0 | 139,74 | 0,00 | 6518 | 910 825,32 | 0,00% |
| 3.1.7 | Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3 | м2 | 1950 | 3,47 | 6 766,50 | 0 | 3,47 | 0,00 | 0 | 3,47 | 0,00 | 1950 | 6 766,50 | 0,00% |
| 3.1.8 | Дно и дамбы. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2 | м2 | 4212 | 5,55 | 23 376,60 | 0 | 5,55 | 0,00 | 0 | 5,55 | 0,00 | 4212 | 23 376,60 | 0,00% |
| 3.1.9 | Грунты 2 группы(недостающий местный грунт для качественной насыпи). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 2849,5 | 230,23 | 656 040,39 | 0 | 230,23 | 0,00 | 0 | 230,23 | 0,00 | 2849,5 | 656 040,39 | 0,00% |
| 3.1.10 | Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 4559,2 | 201,96 | 920 776,03 | 0 | 201,96 | 0,00 | 0 | 201,96 | 0,00 | 4559,2 | 920 776,03 | 0,00% |
| 3.1.11 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км | т | 4559,2 | 696,60 | 3 175 938,72 | 0 | 696,60 | 0,00 | 0 | 696,60 | 0,00 | 4559,2 | 3 175 938,72 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.12 | Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси В7,5 кранами | м3 | 175,5 | 21 781,32 | 3 822 621,66 | 0 | 21 781,32 | 0,00 | 0 | 21 781,32 | 0,00 | 175,5 | 3 822 621,66 | 0,00% |
| 3.1.13 | Стенки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков паклей | м3 | 429 | 31 801,84 | 13 642 989,36 | 0 | 31 801,84 | 0,00 | 0 | 31 801,84 | 0,00 | 429 | 13 642 989,36 | 0,00% |
| 3.1.14 | Стоимость блоков Г15.30-2 | шт | 650 | 55 124,06 | 35 830 639,00 | 0 | 55 124,06 | 0,00 | 0 | 55 124,06 | 0,00 | 650 | 35 830 639,00 | 0,00% |
| 3.1.15 | Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство дна между Г блоками из бетона В20W6F150 сульфатостойкий | м3 | 73,13 | 23 417,60 | 1 712 529,09 | 0 | 23 417,60 | 0,00 | 0 | 23 417,60 | 0,00 | 73,13 | 1 712 529,09 | 0,00% |
| 3.1.16 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т | 1,6478 | 44 049,64 | 72 585,00 | 0 | 44 049,64 | 0,00 | 0 | 44 049,64 | 0,00 | 1,6478 | 72 585,00 | 0,00% |
| 3.1.17 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1,6478 | 233 221,87 | 384 303,00 | 0 | 233 221,87 | 0,00 | 0 | 233 221,87 | 0,00 | 1,6478 | 384 303,00 | 0,00% |
| 3.1.18 | Шов деформационный. Уплотнение | м | 1,75 | 12 253,14 | 21 443,00 | 0 | 12 253,14 | 0,00 | 0 | 12 253,14 | 0,00 | 1,75 | 21 443,00 | 0,00% |
| 3.1.19 | Мастика асфальтовая холодная. Приготовление | т | 0,992 | 90 564,52 | 89 840,00 | 0 | 90 564,52 | 0,00 | 0 | 90 564,52 | 0,00 | 0,992 | 89 840,00 | 0,00% |
| 3.1.20 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 1,36 | 17 658,82 | 24 016,00 | 0 | 17 658,82 | 0,00 | 0 | 17 658,82 | 0,00 | 1,36 | 24 016,00 | 0,00% |
| 3.1.21 | Изделия монтажные стальные массой до 20 кг. Установка | т | 0,6688 | 797 069,38 | 533 080,00 | 0 | 797 069,38 | 0,00 | 0 | 797 069,38 | 0,00 | 0,6688 | 533 080,00 | 0,00% |
| 3.1.22 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 35,2 | 92,30 | 3 248,96 | 0 | 92,30 | 0,00 | 0 | 92,30 | 0,00 | 35,2 | 3 248,96 | 0,00% |
| 3.1.23 | Демонтаж монолитного бетона. Разборка | м3 | 409,5 | 25 687,12 | 10 518 875,64 | 0 | 25 687,12 | 0,00 | 0 | 25 687,12 | 0,00 | 409,5 | 10 518 875,64 | 0,00% |
| 3.1.24 | Мусор строительный. Погрузка демонтируемого бетона и м/конструкций | т | 982,8 | 75,60 | 74 299,68 | 0 | 75,60 | 0,00 | 0 | 75,60 | 0,00 | 982,8 | 74 299,68 | 0,00% |
| 3.1.25 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 982,8 | 128,52 | 126 309,46 | 0 | 128,52 | 0,00 | 0 | 128,52 | 0,00 | 982,8 | 126 309,46 | 0,00% |
| **3.2** | **Водовыпуск из канала 3 шт** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 113,49 | 167,55 | 19 015,25 | 0 | 167,55 | 0,00 | 0 | 167,55 | 0,00 | 113,49 | 19 015,25 | 0,00% |
| 3.2.2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 | 3,51 | 2 958,97 | 10 385,98 | 0 | 2 958,97 | 0,00 | 0 | 2 958,97 | 0,00 | 3,51 | 10 385,98 | 0,00% |
| 3.2.3 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 96 | 22,74 | 2 183,04 | 0 | 22,74 | 0,00 | 0 | 22,74 | 0,00 | 96 | 2 183,04 | 0,00% |
| 3.2.4 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 96 | 214,40 | 20 582,40 | 0 | 214,40 | 0,00 | 0 | 214,40 | 0,00 | 96 | 20 582,40 | 0,00% |
| 3.2.5 | Качественная насыпь.Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т | м3 | 61,2 | 139,74 | 8 552,09 | 0 | 139,74 | 0,00 | 0 | 139,74 | 0,00 | 61,2 | 8 552,09 | 0,00% |
| 3.2.6 | Площади/дна канала/. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м2 | 72 | 1,38 | 99,36 | 0 | 1,38 | 0,00 | 0 | 1,38 | 0,00 | 72 | 99,36 | 0,00% |
| 3.2.7 | Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3 | м2 | 96 | 2,01 | 192,96 | 0 | 2,01 | 0,00 | 0 | 2,01 | 0,00 | 96 | 192,96 | 0,00% |
| 3.2.8 | Гербициды. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием | га | 0,0051 | 14 509,80 | 74,00 | 0 | 14 509,80 | 0,00 | 0 | 14 509,80 | 0,00 | 0,0051 | 74,00 | 0,00% |
| 3.2.9 | Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство | м3 | 1,14 | 3 962,28 | 4 517,00 | 0 | 3 962,28 | 0,00 | 0 | 3 962,28 | 0,00 | 1,14 | 4 517,00 | 0,00% |
| 3.2.10 | Диафрагмы Д-1,Д-2 и ж/б вставка В22,5W6F150 сульф. Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 7,05 | 32 637,30 | 230 092,97 | 0 | 32 637,30 | 0,00 | 0 | 32 637,30 | 0,00 | 7,05 | 230 092,97 | 0,00% |
| 3.2.11 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т | 0,3783 | 44 054,98 | 16 666,00 | 0 | 44 054,98 | 0,00 | 0 | 44 054,98 | 0,00 | 0,3783 | 16 666,00 | 0,00% |
| 3.2.12 | Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т | 0,0279 | 96 415,77 | 2 690,00 | 0 | 96 415,77 | 0,00 | 0 | 96 415,77 | 0,00 | 0,0279 | 2 690,00 | 0,00% |
| 3.2.13 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,3783 | 233 248,74 | 88 238,00 | 0 | 233 248,74 | 0,00 | 0 | 233 248,74 | 0,00 | 0,3783 | 88 238,00 | 0,00% |
| 3.2.14 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0258 | 221 976,74 | 5 727,00 | 0 | 221 976,74 | 0,00 | 0 | 221 976,74 | 0,00 | 0,0258 | 5 727,00 | 0,00% |
| 3.2.15 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,0021 | 223 809,52 | 470,00 | 0 | 223 809,52 | 0,00 | 0 | 223 809,52 | 0,00 | 0,0021 | 470,00 | 0,00% |
| 3.2.16 | Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами | м3 | 1,8 | 20 699,44 | 37 258,99 | 0 | 20 699,44 | 0,00 | 0 | 20 699,44 | 0,00 | 1,8 | 37 258,99 | 0,00% |
| 3.2.17 | Дно,заплечики,зуб.Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 4,32 | 24 473,15 | 105 724,01 | 0 | 24 473,15 | 0,00 | 0 | 24 473,15 | 0,00 | 4,32 | 105 724,01 | 0,00% |
| 3.2.18 | Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 4,29 | 31 074,13 | 133 308,02 | 0 | 31 074,13 | 0,00 | 0 | 31 074,13 | 0,00 | 4,29 | 133 308,02 | 0,00% |
| 3.2.19 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т | 0,2184 | 44 052,20 | 9 621,00 | 0 | 44 052,20 | 0,00 | 0 | 44 052,20 | 0,00 | 0,2184 | 9 621,00 | 0,00% |
| 3.2.20 | Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т | 0,0012 | 95 833,33 | 115,00 | 0 | 95 833,33 | 0,00 | 0 | 95 833,33 | 0,00 | 0,0012 | 115,00 | 0,00% |
| 3.2.21 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,2184 | 233 228,02 | 50 937,00 | 0 | 233 228,02 | 0,00 | 0 | 233 228,02 | 0,00 | 0,2184 | 50 937,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.22 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,0012 | 220 833,33 | 265,00 | 0 | 220 833,33 | 0,00 | 0 | 220 833,33 | 0,00 | 0,0012 | 265,00 | 0,00% |
| 3.2.23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза | м2 | 18,9 | 219,15 | 4 141,94 | 0 | 219,15 | 0,00 | 0 | 219,15 | 0,00 | 18,9 | 4 141,94 | 0,00% |
| 3.2.24 | Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т. Установка бесштрабным способом | т | 0,4695 | 469 654,95 | 220 503,00 | 0 | 469 654,95 | 0,00 | 0 | 469 654,95 | 0,00 | 0,4695 | 220 503,00 | 0,00% |
| 3.2.25 | Затвор глубинный скользящий ГС 80х150 с ручным подъемников 1В | шт | 3 | 218 487,33 | 655 461,99 | 0 | 218 487,33 | 0,00 | 0 | 218 487,33 | 0,00 | 3 | 655 461,99 | 0,00% |
| 3.2.26 | Наброска или призма каменная. Устройство | м3 | 3,66 | 6 665,85 | 24 397,01 | 0 | 6 665,85 | 0,00 | 0 | 6 665,85 | 0,00 | 3,66 | 24 397,01 | 0,00% |
| 3.2.27 | Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км(100 км) | т | 6,588 | 202,03 | 1 330,97 | 0 | 202,03 | 0,00 | 0 | 202,03 | 0,00 | 6,588 | 1 330,97 | 0,00% |
| 3.2.28 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км | т | 6,588 | 696,57 | 4 589,00 | 0 | 696,57 | 0,00 | 0 | 696,57 | 0,00 | 6,588 | 4 589,00 | 0,00% |
| 3.2.29 | Подливка цементным раствором М200 | м3 | 0,09 | 26 822,22 | 2 414,00 | 0 | 26 822,22 | 0,00 | 0 | 26 822,22 | 0,00 | 0,09 | 2 414,00 | 0,00% |
| **3.3** | **Водомерное сооружение на канале 2 шт** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 40 | 167,55 | 6 702,00 | 0 | 167,55 | 0,00 | 0 | 167,55 | 0,00 | 40 | 6 702,00 | 0,00% |
| 3.3.2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 | 4 | 2 959,00 | 11 836,00 | 0 | 2 959,00 | 0,00 | 0 | 2 959,00 | 0,00 | 4 | 11 836,00 | 0,00% |
| 3.3.3 | Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3 | м2 | 52 | 2,02 | 105,04 | 0 | 2,02 | 0,00 | 0 | 2,02 | 0,00 | 52 | 105,04 | 0,00% |
| 3.3.4 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 35,72 | 22,73 | 811,92 | 0 | 22,73 | 0,00 | 0 | 22,73 | 0,00 | 35,72 | 811,92 | 0,00% |
| 3.3.5 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 35,72 | 214,39 | 7 658,01 | 0 | 214,39 | 0,00 | 0 | 214,39 | 0,00 | 35,72 | 7 658,01 | 0,00% |
| 3.3.6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 0,28 | 1 285,71 | 360,00 | 0 | 1 285,71 | 0,00 | 0 | 1 285,71 | 0,00 | 0,28 | 360,00 | 0,00% |
| 3.3.7 | Основание под колодцы гравийно-песчаное. Устройство | м3 | 0,5 | 5 174,00 | 2 587,00 | 0 | 5 174,00 | 0,00 | 0 | 5 174,00 | 0,00 | 0,5 | 2 587,00 | 0,00% |
| 3.3.8 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 | 1,52 | 46 765,13 | 71 083,00 | 0 | 46 765,13 | 0,00 | 0 | 46 765,13 | 0,00 | 1,52 | 71 083,00 | 0,00% |
| 3.3.9 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 9 507,25 | 38 029,00 | 0 | 9 507,25 | 0,00 | 0 | 9 507,25 | 0,00 | 4 | 38 029,00 | 0,00% |
| 3.3.10 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 10 595,00 | 21 190,00 | 0 | 10 595,00 | 0,00 | 0 | 10 595,00 | 0,00 | 2 | 21 190,00 | 0,00% |
| 3.3.11 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 9 162,50 | 18 325,00 | 0 | 9 162,50 | 0,00 | 0 | 9 162,50 | 0,00 | 2 | 18 325,00 | 0,00% |
| 3.3.12 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 | 10,7 | 877,48 | 9 389,04 | 0 | 877,48 | 0,00 | 0 | 877,48 | 0,00 | 10,7 | 9 389,04 | 0,00% |
| 3.3.13 | Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 | м2 | -10,7 | 235,05 | -2 515,04 | 0 | 235,05 | 0,00 | 0 | 235,05 | 0,00 | -10,7 | -2 515,04 | 0,00% |
| 3.3.14 | Отмостка бетонная. Устройство | м3 | 0,6 | 23 745,00 | 14 247,00 | 0 | 23 745,00 | 0,00 | 0 | 23 745,00 | 0,00 | 0,6 | 14 247,00 | 0,00% |
| 3.3.15 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 2 | 20 960,50 | 41 921,00 | 0 | 20 960,50 | 0,00 | 0 | 20 960,50 | 0,00 | 2 | 41 921,00 | 0,00% |
| 3.3.16 | Монтаж гидрометрических реек из алюминия | т | 0,352 | 474 920,45 | 167 172,00 | 0 | 474 920,45 | 0,00 | 0 | 474 920,45 | 0,00 | 0,352 | 167 172,00 | 0,00% |
| 3.3.17 | Гидрометрическая алюминиевая рейка | шт | 2 | 34 560,00 | 69 120,00 | 0 | 34 560,00 | 0,00 | 0 | 34 560,00 | 0,00 | 2 | 69 120,00 | 0,00% |
| 3.3.18 | Фундаменты монолитные. Устройство | м3 | 0,48 | 29 883,33 | 14 344,00 | 0 | 29 883,33 | 0,00 | 0 | 29 883,33 | 0,00 | 0,48 | 14 344,00 | 0,00% |
| 3.3.19 | Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 0,62 | 10 485,48 | 6 501,00 | 0 | 10 485,48 | 0,00 | 0 | 10 485,48 | 0,00 | 0,62 | 6 501,00 | 0,00% |
| 3.3.20 | Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более | м3 | 0,62 | 60 803,23 | 37 698,00 | 0 | 60 803,23 | 0,00 | 0 | 60 803,23 | 0,00 | 0,62 | 37 698,00 | 0,00% |
| 3.3.21 | Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя | м2 | 13,8 | 669,78 | 9 242,96 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0 | 669,78 | 0,00 | 13,8 | 9 242,96 | 0,00% |
| 3.3.22 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,0028 | 105 000,00 | 294,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0,0028 | 294,00 | 0,00% |
| 3.3.23 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,0426 | 148 474,18 | 6 325,00 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0,0426 | 6 325,00 | 0,00% |
| 3.3.24 | Изделия монтажные стальные массой до 20 кг. Установка | т | 0,0554 | 797 653,43 | 44 190,00 | 0 | 797 653,43 | 0,00 | 0 | 797 653,43 | 0,00 | 0,0554 | 44 190,00 | 0,00% |
| 3.3.25 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734 | м2 | 2,3 | 430,00 | 989,00 | 0 | 430,00 | 0,00 | 0 | 430,00 | 0,00 | 2,3 | 989,00 | 0,00% |
| 3.3.26 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт | км | 0,0158 | 5 125 569,62 | 80 984,00 | 0 | 5 125 569,62 | 0,00 | 0 | 5 125 569,62 | 0,00 | 0,0158 | 80 984,00 | 0,00% |
| 3.3.27 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 80 мм | отверстие | 6 | 1 833,67 | 11 002,02 | 0 | 1 833,67 | 0,00 | 0 | 1 833,67 | 0,00 | 6 | 11 002,02 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.28 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,032 | 17 656,25 | 565,00 | 0 | 17 656,25 | 0,00 | 0 | 17 656,25 | 0,00 | 0,032 | 565,00 | 0,00% |
| **4** | **МК Георгиевский** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Левая ветка** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Водомерный пост на каналах из лотков ЛР-8, 8 шт** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 32 | 140,76 | 4 504,32 | 11,2 | 140,76 | 1 576,51 | 0 | 140,76 | 0,00 | 20,8 | 2 927,81 | 35,00% |
| 4.1.2 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 24 | 41,90 | 1 005,60 | 8,4 | 41,90 | 351,96 | 0 | 41,90 | 0,00 | 15,6 | 653,64 | 35,00% |
| 4.1.3 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м2 | 128 | 5,73 | 733,44 | 44,8 | 5,73 | 256,70 | 0 | 5,73 | 0,00 | 83,2 | 476,74 | 35,00% |
| 4.1.4 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 128 | 214,39 | 27 441,92 | 44,8 | 214,39 | 9 604,67 | 0 | 214,39 | 0,00 | 83,2 | 17 837,25 | 35,00% |
| 4.1.5 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 | 6,32 | 2 645,27 | 16 718,11 | 2,21 | 2 645,27 | 5 846,05 | 0 | 2 645,27 | 0,00 | 4,11 | 10 872,06 | 34,97% |
| 4.1.6 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 6,636 | 1 110,24 | 7 367,55 | 2,32 | 1 110,24 | 2 575,76 | 0 | 1 110,24 | 0,00 | 4,316 | 4 791,79 | 34,96% |
| 4.1.7 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,089112 | 23 567,76 | 2 100,17 | 0,03 | 23 567,76 | 707,03 | 0 | 23 567,76 | 0,00 | 0,059112 | 1 393,14 | 33,67% |
| 4.1.8 | Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 12,96 | 24 473,15 | 317 172,02 | 4,54 | 24 473,15 | 111 108,10 | 0 | 24 473,15 | 0,00 | 8,42 | 206 063,92 | 35,03% |
| 4.1.9 | Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 28,64 | 31 095,71 | 890 581,13 | 10,02 | 31 095,71 | 311 579,01 | 0 | 31 095,71 | 0,00 | 18,62 | 579 002,12 | 34,99% |
| 4.1.10 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 120 | 706,40 | 84 768,00 | 42 | 706,40 | 29 668,80 | 0 | 706,40 | 0,00 | 78 | 55 099,20 | 35,00% |
| 4.1.11 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,024 | 107 726,67 | 2 585,44 | 0,0084 | 107 726,67 | 904,90 | 0 | 107 726,67 | 0,00 | 0,0156 | 1 680,54 | 35,00% |
| 4.1.12 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,372 | 150 400,00 | 55 948,80 | 0,1302 | 150 400,00 | 19 582,08 | 0 | 150 400,00 | 0,00 | 0,2418 | 36 366,72 | 35,00% |
| 4.1.13 | Монтаж гидрометрических реек из алюминия | т | 0,08992 | 496 521,16 | 44 647,18 | 0 | 496 521,16 | 0,00 | 0 | 496 521,16 | 0,00 | 0,08992 | 44 647,18 | 0,00% |
| 4.1.14 | Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная | шт | 16 | 28 571,43 | 457 142,88 | 0 | 28 571,43 | 0,00 | 0 | 28 571,43 | 0,00 | 16 | 457 142,88 | 0,00% |
| 4.1.15 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/скобы/ | т | 0,00176 | 221 976,74 | 390,68 | 0 | 221 976,74 | 0,00 | 0 | 221 976,74 | 0,00 | 0,00176 | 390,68 | 0,00% |
| | **Металлическая крышка над водомером** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.16 | Металлическая крышка. Монтаж | т | 0,50232 | 87 002,00 | 43 702,84 | 0 | 87 002,00 | 0,00 | 0 | 87 002,00 | 0,00 | 0,50232 | 43 702,84 | 0,00% |
| 4.1.17 | Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 | т | 0,40192 | 250 221,96 | 100 569,21 | 0 | 250 221,96 | 0,00 | 0 | 250 221,96 | 0,00 | 0,40192 | 100 569,21 | 0,00% |
| 4.1.18 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0724 | 249 548,04 | 18 067,28 | 0 | 249 548,04 | 0,00 | 0 | 249 548,04 | 0,00 | 0,0724 | 18 067,28 | 0,00% |
| 4.1.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,028 | 212 499,72 | 5 949,99 | 0 | 212 499,72 | 0,00 | 0 | 212 499,72 | 0,00 | 0,028 | 5 949,99 | 0,00% |
| 4.1.20 | Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж | т | 2,28672 | 133 986,91 | 306 390,55 | 0 | 133 986,91 | 0,00 | 0 | 133 986,91 | 0,00 | 2,28672 | 306 390,55 | 0,00% |
| 4.1.21 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 2,28672 | 478 541,53 | 1 094 290,49 | 0 | 478 541,53 | 0,00 | 0 | 478 541,53 | 0,00 | 2,28672 | 1 094 290,49 | 0,00% |
| 4.1.22 | Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 | 66,31488 | 415,58 | 27 559,14 | 0 | 415,58 | 0,00 | 0 | 415,58 | 0,00 | 66,31488 | 27 559,14 | 0,00% |
| | **Водомерный пост на каналах из лотков ЛР-10, 3 шт** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.23 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 24 | 140,76 | 3 378,24 | 0 | 140,76 | 0,00 | 0 | 140,76 | 0,00 | 24 | 3 378,24 | 0,00% |
| 4.1.24 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 | 9 | 41,90 | 377,10 | 0 | 41,90 | 0,00 | 0 | 41,90 | 0,00 | 9 | 377,10 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.25 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м2 | 54 | 1,42 | 76,68 | 0 | 1,42 | 0,00 | 0 | 1,42 | 0,00 | 54 | 76,68 | 0,00% |
| 4.1.26 | Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 54 | 267,60 | 14 450,40 | 0 | 267,60 | 0,00 | 0 | 267,60 | 0,00 | 54 | 14 450,40 | 0,00% |
| 4.1.27 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 | 3,06 | 2 645,27 | 8 094,53 | 0 | 2 645,27 | 0,00 | 0 | 2 645,27 | 0,00 | 3,06 | 8 094,53 | 0,00% |
| 4.1.28 | Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 4,86 | 24 262,59 | 117 916,19 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 4,86 | 117 916,19 | 0,00% |
| 4.1.29 | Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 14,52 | 31 095,71 | 451 509,71 | 0 | 31 095,71 | 0,00 | 0 | 31 095,71 | 0,00 | 14,52 | 451 509,71 | 0,00% |
| 4.1.30 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 54 | 669,78 | 36 168,12 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0 | 669,78 | 0,00 | 54 | 36 168,12 | 0,00% |
| 4.1.31 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,0108 | 105 000,00 | 1 134,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0,0108 | 1 134,00 | 0,00% |
| 4.1.32 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,1674 | 148 474,18 | 24 854,58 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0,1674 | 24 854,58 | 0,00% |
| 4.1.33 | Монтаж гидрометрических реек из алюминия | т | 0,03372 | 474 921,40 | 16 014,35 | 0 | 474 921,40 | 0,00 | 0 | 474 921,40 | 0,00 | 0,03372 | 16 014,35 | 0,00% |
| 4.1.34 | Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная | шт | 6 | 34 560,00 | 207 360,00 | 0 | 34 560,00 | 0,00 | 0 | 34 560,00 | 0,00 | 6 | 207 360,00 | 0,00% |
| 4.1.35 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/скобы/ | т | 0,00066 | 212 499,72 | 140,25 | 0 | 212 499,72 | 0,00 | 0 | 212 499,72 | 0,00 | 0,00066 | 140,25 | 0,00% |
| | **Металлическая крышка над водомером** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.36 | Металлическая крышка. Монтаж | т | 0,18837 | 87 002,00 | 16 388,57 | 0 | 87 002,00 | 0,00 | 0 | 87 002,00 | 0,00 | 0,18837 | 16 388,57 | 0,00% |
| 4.1.37 | Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 | т | 0,15072 | 250 221,96 | 37 713,45 | 0 | 250 221,96 | 0,00 | 0 | 250 221,96 | 0,00 | 0,15072 | 37 713,45 | 0,00% |
| 4.1.38 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,02715 | 249 548,04 | 6 775,23 | 0 | 249 548,04 | 0,00 | 0 | 249 548,04 | 0,00 | 0,02715 | 6 775,23 | 0,00% |
| 4.1.39 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0105 | 212 499,72 | 2 231,25 | 0 | 212 499,72 | 0,00 | 0 | 212 499,72 | 0,00 | 0,0105 | 2 231,25 | 0,00% |
| 4.1.40 | Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж | т | 0,85752 | 133 986,91 | 114 896,46 | 0 | 133 986,91 | 0,00 | 0 | 133 986,91 | 0,00 | 0,85752 | 114 896,46 | 0,00% |
| 4.1.41 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,85752 | 478 541,53 | 410 358,93 | 0 | 478 541,53 | 0,00 | 0 | 478 541,53 | 0,00 | 0,85752 | 410 358,93 | 0,00% |
| 4.1.42 | Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 | 24,86808 | 415,58 | 10 334,68 | 0 | 415,58 | 0,00 | 0 | 415,58 | 0,00 | 24,86808 | 10 334,68 | 0,00% |
| | **Водомерный пост на каналах из лотков ЛР-6, 4шт** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.43 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 16 | 140,76 | 2 252,16 | 0 | 140,76 | 0,00 | 0 | 140,76 | 0,00 | 16 | 2 252,16 | 0,00% |
| 4.1.44 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 | 14 | 41,90 | 586,60 | 0 | 41,90 | 0,00 | 0 | 41,90 | 0,00 | 14 | 586,60 | 0,00% |
| 4.1.45 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м2 | 56 | 5,73 | 320,88 | 0 | 5,73 | 0,00 | 0 | 5,73 | 0,00 | 56 | 320,88 | 0,00% |
| 4.1.46 | Грунт 1-2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 56 | 214,39 | 12 005,84 | 0 | 214,39 | 0,00 | 0 | 214,39 | 0,00 | 56 | 12 005,84 | 0,00% |
| 4.1.47 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 | 3,08 | 2 645,27 | 8 147,43 | 0 | 2 645,27 | 0,00 | 0 | 2 645,27 | 0,00 | 3,08 | 8 147,43 | 0,00% |
| 4.1.48 | Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 5,44 | 24 262,59 | 131 988,49 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 5,44 | 131 988,49 | 0,00% |
| 4.1.49 | Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 10,48 | 31 095,71 | 325 883,04 | 0 | 31 095,71 | 0,00 | 0 | 31 095,71 | 0,00 | 10,48 | 325 883,04 | 0,00% |
| 4.1.50 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 52 | 669,78 | 34 828,56 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0 | 669,78 | 0,00 | 52 | 34 828,56 | 0,00% |
| 4.1.51 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,0104 | 105 000,00 | 1 092,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0,0104 | 1 092,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.52 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,1612 | 148 474,18 | 23 934,04 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0,1612 | 23 934,04 | 0,00% |
| 4.1.53 | Монтаж гидрометрических реек из алюминия | т | 0,04496 | 496 521,67 | 22 323,61 | 0 | 496 521,67 | 0,00 | 0 | 496 521,67 | 0,00 | 0,04496 | 22 323,61 | 0,00% |
| 4.1.54 | Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная | шт | 8 | 28 571,43 | 228 571,44 | 0 | 28 571,43 | 0,00 | 0 | 28 571,43 | 0,00 | 8 | 228 571,44 | 0,00% |
| 4.1.55 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/скобы/ | т | 0,00088 | 208 288,80 | 183,29 | 0 | 208 288,80 | 0,00 | 0 | 208 288,80 | 0,00 | 0,00088 | 183,29 | 0,00% |
| | **Металлическая крышка над водомером** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.56 | Металлическая крышка. Монтаж | т | 0,25116 | 87 002,00 | 21 851,42 | 0 | 87 002,00 | 0,00 | 0 | 87 002,00 | 0,00 | 0,25116 | 21 851,42 | 0,00% |
| 4.1.57 | Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 | т | 0,20096 | 250 221,96 | 50 284,61 | 0 | 250 221,96 | 0,00 | 0 | 250 221,96 | 0,00 | 0,20096 | 50 284,61 | 0,00% |
| 4.1.58 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,03616 | 249 548,04 | 9 023,66 | 0 | 249 548,04 | 0,00 | 0 | 249 548,04 | 0,00 | 0,03616 | 9 023,66 | 0,00% |
| 4.1.59 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,014 | 212 499,72 | 2 975,00 | 0 | 212 499,72 | 0,00 | 0 | 212 499,72 | 0,00 | 0,014 | 2 975,00 | 0,00% |
| | **Служебный мост** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.60 | Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж | т | 1,14336 | 133 986,91 | 153 195,27 | 0 | 133 986,91 | 0,00 | 0 | 133 986,91 | 0,00 | 1,14336 | 153 195,27 | 0,00% |
| 4.1.61 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,14336 | 478 541,53 | 547 145,24 | 0 | 478 541,53 | 0,00 | 0 | 478 541,53 | 0,00 | 1,14336 | 547 145,24 | 0,00% |
| 4.1.62 | Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 | 33,15744 | 415,58 | 13 779,57 | 0 | 415,58 | 0,00 | 0 | 415,58 | 0,00 | 33,15744 | 13 779,57 | 0,00% |
| | **Гидропост на канале из Г-блоков, 4 шт** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.63 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 56 | 171,90 | 9 626,40 | 0 | 171,90 | 0,00 | 0 | 171,90 | 0,00 | 56 | 9 626,40 | 0,00% |
| 4.1.64 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 | 48 | 41,90 | 2 011,20 | 0 | 41,90 | 0,00 | 0 | 41,90 | 0,00 | 48 | 2 011,20 | 0,00% |
| 4.1.65 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 | 7 | 3 755,51 | 26 288,57 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 7 | 26 288,57 | 0,00% |
| 4.1.66 | Колодцы круглые из сборного железобетона./Д=1500мм. Устройство в грунтах сухих | м3 | 2,68 | 47 763,47 | 128 006,10 | 0 | 47 763,47 | 0,00 | 0 | 47 763,47 | 0,00 | 2,68 | 128 006,10 | 0,00% |
| 4.1.67 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 6 284,52 | 25 138,08 | 0 | 6 284,52 | 0,00 | 0 | 6 284,52 | 0,00 | 4 | 25 138,08 | 0,00% |
| 4.1.68 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 8 040,60 | 32 162,40 | 0 | 8 040,60 | 0,00 | 0 | 8 040,60 | 0,00 | 4 | 32 162,40 | 0,00% |
| 4.1.69 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 7 061,04 | 28 244,16 | 0 | 7 061,04 | 0,00 | 0 | 7 061,04 | 0,00 | 4 | 28 244,16 | 0,00% |
| 4.1.70 | Лежень из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 2,32 | 24 262,59 | 56 289,21 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 2,32 | 56 289,21 | 0,00% |
| 4.1.71 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 | 0,8 | 3 755,51 | 3 004,41 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0,8 | 3 004,41 | 0,00% |
| 4.1.72 | Отмостка вокруг колодца бетонные. Устройство | м3 | 0,88 | 24 262,59 | 21 351,08 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 0,88 | 21 351,08 | 0,00% |
| 4.1.73 | Заплечник из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 2,88 | 24 262,59 | 69 876,26 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 2,88 | 69 876,26 | 0,00% |
| 4.1.74 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 1,2 | 24 262,59 | 29 115,11 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 1,2 | 29 115,11 | 0,00% |
| 4.1.75 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,0192 | 394 536,00 | 7 575,09 | 0 | 394 536,00 | 0,00 | 0 | 394 536,00 | 0,00 | 0,0192 | 7 575,09 | 0,00% |
| 4.1.76 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 4 | 21 952,08 | 87 808,32 | 0 | 21 952,08 | 0,00 | 0 | 21 952,08 | 0,00 | 4 | 87 808,32 | 0,00% |
| | **Служебный мост** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.77 | Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж | т | 1,14336 | 133 986,81 | 153 195,16 | 0 | 133 986,81 | 0,00 | 0 | 133 986,81 | 0,00 | 1,14336 | 153 195,16 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.78 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,14336 | 478 541,62 | 547 145,35 | 0 | 478 541,62 | 0,00 | 0 | 478 541,62 | 0,00 | 1,14336 | 547 145,35 | 0,00% |
| 4.1.79 | Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 | 33,15744 | 192,11 | 6 369,88 | 0 | 192,11 | 0,00 | 0 | 192,11 | 0,00 | 33,15744 | 6 369,88 | 0,00% |
| 4.1.80 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км | 0,0024 | 1 744 759,36 | 4 187,42 | 0 | 1 744 759,36 | 0,00 | 0 | 1 744 759,36 | 0,00 | 0,0024 | 4 187,42 | 0,00% |
| 4.1.81 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,4096 | 7 065,36 | 17 024,69 | 0 | 7 065,36 | 0,00 | 0 | 7 065,36 | 0,00 | 2,4096 | 17 024,69 | 0,00% |
| 4.1.82 | Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км | 0,0024 | 2 607 759,41 | 6 258,62 | 0 | 2 607 759,41 | 0,00 | 0 | 2 607 759,41 | 0,00 | 0,0024 | 6 258,62 | 0,00% |
| 4.1.83 | Заделка отверстия трубы. Устройство | м3 | 0,4 | 24 262,49 | 9 705,00 | 0 | 24 262,49 | 0,00 | 0 | 24 262,49 | 0,00 | 0,4 | 9 705,00 | 0,00% |
| 4.1.84 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014/скобы/ | т | 0,018 | 212 499,72 | 3 824,99 | 0 | 212 499,72 | 0,00 | 0 | 212 499,72 | 0,00 | 0,018 | 3 824,99 | 0,00% |
| 4.1.85 | Решетка сооруодерживающая. Монтаж | т | 0,00224 | 87 002,46 | 194,89 | 0 | 87 002,46 | 0,00 | 0 | 87 002,46 | 0,00 | 0,00224 | 194,89 | 0,00% |
| 4.1.86 | Сварная решетка ограждения | т | 0,00224 | 554 087,52 | 1 241,16 | 0 | 554 087,52 | 0,00 | 0 | 554 087,52 | 0,00 | 0,00224 | 1 241,16 | 0,00% |
| 4.1.87 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 24,4 | 669,78 | 16 342,63 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0 | 669,78 | 0,00 | 24,4 | 16 342,63 | 0,00% |
| 4.1.88 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,00488 | 105 000,00 | 512,40 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00488 | 512,40 | 0,00% |
| 4.1.89 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,07564 | 148 474,18 | 11 230,59 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0,07564 | 11 230,59 | 0,00% |
| 4.1.90 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 2 раза | м2 | 0,4 | 223,47 | 89,39 | 0 | 223,47 | 0,00 | 0 | 223,47 | 0,00 | 0,4 | 89,39 | 0,00% |
| 4.1.91 | Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 2 | м3 | 8 | 2 603,24 | 20 825,92 | 0 | 2 603,24 | 0,00 | 0 | 2 603,24 | 0,00 | 8 | 20 825,92 | 0,00% |
| | **ВХК Акбулым** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.92 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 15 | 171,90 | 2 578,50 | 15 | 171,90 | 2 578,50 | 0 | 171,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.93 | Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 13 | 24 262,59 | 315 413,67 | 13 | 24 262,59 | 315 413,67 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.94 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т | 0,305 | 46 089,73 | 14 057,37 | 0,305 | 46 089,73 | 14 057,37 | 0 | 46 089,73 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.95 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,305 | 208 288,00 | 63 527,84 | 0,305 | 208 288,00 | 63 527,84 | 0 | 208 288,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.96 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 | 1,3 | 3 755,51 | 4 882,16 | 1,3 | 3 755,51 | 4 882,16 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| | **Затворы ГС 80-200** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.97 | Рама затворов . Установка рамы затворов | т | 0,0814 | 313 853,37 | 25 547,66 | 0,0814 | 313 853,37 | 25 547,66 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.98 | Монтаж затворов | т | 0,0422 | 137 237,50 | 5 791,42 | 0,0422 | 137 237,50 | 5 791,42 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.99 | Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования | комплект | 1 | 129 792,50 | 129 792,50 | 1 | 129 792,50 | 129 792,50 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.100 | Стоимость затвора ГС 80-200 в комплекте с винтоподъемниками | шт | 1 | 226 075,24 | 226 075,24 | 1 | 226 075,24 | 226 075,24 | 0 | 226 075,24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.101 | Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 0,5 | 24 262,59 | 12 131,30 | 0,5 | 24 262,59 | 12 131,30 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.102 | Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски | м3 | 45 | 6 665,75 | 299 958,75 | 45 | 6 665,75 | 299 958,75 | 0 | 6 665,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.103 | Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной | м3 | 1,53 | 21 205,68 | 32 444,69 | 1,53 | 21 205,68 | 32 444,69 | 0 | 21 205,68 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.104 | Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76 | м | 12 | 11 149,92 | 133 799,04 | 12 | 11 149,92 | 133 799,04 | 0 | 11 149,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.105 | Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков | м3 | 0,108 | 13 233,80 | 1 429,25 | 0,108 | 13 233,80 | 1 429,25 | 0 | 13 233,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.106 | П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0,108 | 29 465,65 | 3 182,29 | 0,108 | 29 465,65 | 3 182,29 | 0 | 29 465,65 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.107 | Надбавки при изменении класса бетона с В15 на В 20 | м | 0,108 | 560,00 | 60,48 | 0,108 | 560,00 | 60,48 | 0 | 560,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.108 | Надбавки при изменении класса бетона с В20 на В 22,5 | м | 0,108 | 560,00 | 60,48 | 0,108 | 560,00 | 60,48 | 0 | 560,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.109 | Надбавки при изменении класса бетона с В22,5 на В 25 | м | 0,108 | 560,00 | 60,48 | 0,108 | 560,00 | 60,48 | 0 | 560,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.110 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой | м2 | 0,6 | 382,25 | 229,35 | 0,6 | 382,25 | 229,35 | 0 | 382,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.111 | Изол ГОСТ 10296-79 | м2 | 0,6 | 247,32 | 148,39 | 0,6 | 247,32 | 148,39 | 0 | 247,32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.112 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 1,44 | 669,78 | 964,48 | 1,44 | 669,78 | 964,48 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.113 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,00029 | 105 000,00 | 30,45 | 0,00029 | 105 000,00 | 30,45 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.114 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,00446 | 148 474,18 | 662,19 | 0,00446 | 148 474,18 | 662,19 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.115 | Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами | м | 4,3 | 2 051,94 | 8 823,34 | 4,3 | 2 051,94 | 8 823,34 | 0 | 2 051,94 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.116 | Омоноличивание. Устройство | м3 | 0,04 | 56 736,98 | 2 269,48 | 0,04 | 56 736,98 | 2 269,48 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.117 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 | 0,3 | 3 755,51 | 1 126,65 | 0,3 | 3 755,51 | 1 126,65 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.118 | Оголовок Укладка железобетона вручную | м3 | 5,4 | 56 736,98 | 306 379,69 | 5,4 | 56 736,98 | 306 379,69 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.119 | Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж | м3 | 1,5 | 16 964,54 | 25 446,81 | 1,5 | 16 964,54 | 25 446,81 | 0 | 16 964,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.120 | Затворы . Демонтаж | т | 0,21 | 54 895,00 | 11 527,95 | 0,21 | 54 895,00 | 11 527,95 | 0 | 54 895,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.121 | Очистка вручную трубы | м3 | 1,2 | 2 400,00 | 2 880,00 | 1,2 | 2 400,00 | 2 880,00 | 0 | 2 400,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| | **ВХК Лоток** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.120 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 15 | 171,90 | 2 578,50 | 15 | 171,90 | 2 578,50 | 0 | 171,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.121 | Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 12 | 24 262,59 | 291 151,08 | 12 | 24 262,59 | 291 151,08 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.122 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т | 0,292 | 46 089,74 | 13 458,20 | 0,292 | 46 089,74 | 13 458,20 | 0 | 46 089,74 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.123 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,292 | 208 288,82 | 60 820,34 | 0,292 | 208 288,82 | 60 820,34 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.124 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 | 1,3 | 3 755,51 | 4 882,16 | 1,3 | 3 755,51 | 4 882,16 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| | **Затворы ГС 100-150** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.125 | Рама затворов . Установка рамы затворов | т | 0,107 | 313 853,37 | 33 582,31 | 0,107 | 313 853,37 | 33 582,31 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.126 | Монтаж затворов | т | 0,0642 | 137 237,50 | 8 810,65 | 0,0642 | 137 237,50 | 8 810,65 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.127 | Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования | комплект | 1 | 129 792,50 | 129 792,50 | 1 | 129 792,50 | 129 792,50 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.128 | Стоимость затвора ГС 100-150 в комплекте с винтоподъемниками | шт | 1 | 205 800,00 | 205 800,00 | 1 | 205 800,00 | 205 800,00 | 0 | 205 800,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.129 | Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 0,5 | 24 262,59 | 12 131,30 | 0,5 | 24 262,59 | 12 131,30 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.130 | Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски | м3 | 45 | 6 665,75 | 299 958,75 | 45 | 6 665,75 | 299 958,75 | 0 | 6 665,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.131 | Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной | м3 | 1,53 | 21 205,68 | 32 444,69 | 1,53 | 21 205,68 | 32 444,69 | 0 | 21 205,68 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.132 | Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76 | м | 12 | 11 149,92 | 133 799,04 | 12 | 11 149,92 | 133 799,04 | 0 | 11 149,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.133 | Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков | м3 | 0,108 | 13 233,80 | 1 429,25 | 0,108 | 13 233,80 | 1 429,25 | 0 | 13 233,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.134 | П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0,108 | 29 465,65 | 3 182,29 | 0,108 | 29 465,65 | 3 182,29 | 0 | 29 465,65 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.135 | Надбавки при изменении класса бетона с В15 на В 20 | м | 0,108 | 560,00 | 60,48 | 0,108 | 560,00 | 60,48 | 0 | 560,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.136 | Надбавки при изменении класса бетона с В20 на В 22,5 | м | 0,108 | 560,00 | 60,48 | 0,108 | 560,00 | 60,48 | 0 | 560,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.137 | Надбавки при изменении класса бетона с В22,5 на В 25 | м | 0,108 | 560,00 | 60,48 | 0,108 | 560,00 | 60,48 | 0 | 560,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.138 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой | м2 | 0,6 | 382,25 | 229,35 | 0,6 | 382,25 | 229,35 | 0 | 382,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.139 | Изол ГОСТ 10296-79 | м2 | 0,6 | 247,32 | 148,39 | 0,6 | 247,32 | 148,39 | 0 | 247,32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.140 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 1,44 | 669,78 | 964,48 | 1,44 | 669,78 | 964,48 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.141 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,00029 | 105 000,00 | 30,45 | 0,00029 | 105 000,00 | 30,45 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.142 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,00446 | 148 474,18 | 662,19 | 0,00446 | 148 474,18 | 662,19 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.143 | Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами | м | 4,3 | 2 051,94 | 8 823,34 | 4,3 | 2 051,94 | 8 823,34 | 0 | 2 051,94 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.144 | Омоноличивание. Устройство | м3 | 0,04 | 56 736,98 | 2 269,48 | 0,04 | 56 736,98 | 2 269,48 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.145 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 | 0,3 | 3 755,51 | 1 126,65 | 0,3 | 3 755,51 | 1 126,65 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.146 | Оголовок Укладка железобетона вручную | м3 | 4 | 56 736,98 | 226 947,92 | 4 | 56 736,98 | 226 947,92 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.147 | Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж | м3 | 1,5 | 16 964,54 | 25 446,81 | 1,5 | 16 964,54 | 25 446,81 | 0 | 16 964,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.148 | Затворы . Демонтаж | т | 0,21 | 54 895,00 | 11 527,95 | 0,21 | 54 895,00 | 11 527,95 | 0 | 54 895,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.149 | Очистка вручную трубы | м3 | 5,8 | 2 400,00 | 13 920,00 | 5,8 | 2 400,00 | 13 920,00 | 0 | 2 400,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| | **ВХК Р-2** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.149 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 38 | 171,90 | 6 532,20 | 38 | 171,90 | 6 532,20 | 0 | 171,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.150 | Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 12 | 24 262,59 | 291 151,08 | 12 | 24 262,59 | 291 151,08 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.151 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т | 0,286 | 46 089,74 | 13 181,67 | 0,286 | 46 089,74 | 13 181,67 | 0 | 46 089,74 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.152 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,286 | 208 288,82 | 59 570,60 | 0,286 | 208 288,82 | 59 570,60 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.153 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 | 1,3 | 3 755,51 | 4 882,16 | 1,3 | 3 755,51 | 4 882,16 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| | **Затворы ГС 100-150** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.154 | Рама затворов . Установка рамы затворов | т | 0,107 | 313 853,37 | 33 582,31 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0,107 | 33 582,31 | 0,00% |
| 4.1.155 | Монтаж затворов | т | 0,0642 | 137 237,50 | 8 810,65 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0,0642 | 8 810,65 | 0,00% |
| 4.1.156 | Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования | комплект | 1 | 129 792,50 | 129 792,50 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 1 | 129 792,50 | 0,00% |
| 4.1.157 | Стоимость затвора ГС 100-150 в комплекте с винтоподъемниками | шт | 1 | 205 800,00 | 205 800,00 | 0 | 205 800,00 | 0,00 | 0 | 205 800,00 | 0,00 | 1 | 205 800,00 | 0,00% |
| 4.1.158 | Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 0,5 | 24 262,59 | 12 131,30 | 0,5 | 24 262,59 | 12 131,30 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.159 | Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски | м3 | 39 | 6 665,75 | 259 964,25 | 39 | 6 665,75 | 259 964,25 | 0 | 6 665,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.160 | Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной | м3 | 1,53 | 21 205,68 | 32 444,69 | 1,53 | 21 205,68 | 32 444,69 | 0 | 21 205,68 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.161 | Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76 | м | 12 | 11 149,92 | 133 799,04 | 12 | 11 149,92 | 133 799,04 | 0 | 11 149,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.162 | Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков | м3 | 0,108 | 13 233,80 | 1 429,25 | 0,108 | 13 233,80 | 1 429,25 | 0 | 13 233,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.163 | П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0,108 | 29 465,65 | 3 182,29 | 0,108 | 29 465,65 | 3 182,29 | 0 | 29 465,65 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.164 | Надбавки при изменении класса бетона с В15 на В 20 | м | 0,108 | 560,00 | 60,48 | 0,108 | 560,00 | 60,48 | 0 | 560,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.165 | Надбавки при изменении класса бетона с В20 на В 22,5 | м | 0,108 | 560,00 | 60,48 | 0,108 | 560,00 | 60,48 | 0 | 560,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.166 | Надбавки при изменении класса бетона с В22,5 на В 25 | м | 0,108 | 560,00 | 60,48 | 0,108 | 560,00 | 60,48 | 0 | 560,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.167 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой | м2 | 0,6 | 382,25 | 229,35 | 0,6 | 382,25 | 229,35 | 0 | 382,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.168 | Изол ГОСТ 10296-79 | м2 | 0,6 | 247,32 | 148,39 | 0,6 | 247,32 | 148,39 | 0 | 247,32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.169 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 1,44 | 669,78 | 964,48 | 1,44 | 669,78 | 964,48 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.170 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,00029 | 105 000,00 | 30,45 | 0,00029 | 105 000,00 | 30,45 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.171 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,00446 | 148 474,18 | 662,19 | 0,00446 | 148 474,18 | 662,19 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.172 | Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами | м | 4,3 | 2 051,94 | 8 823,34 | 4,3 | 2 051,94 | 8 823,34 | 0 | 2 051,94 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.173 | Омоноличивание. Устройство | м3 | 0,04 | 56 736,98 | 2 269,48 | 0,04 | 56 736,98 | 2 269,48 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.174 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 | 0,3 | 3 755,51 | 1 126,65 | 0,3 | 3 755,51 | 1 126,65 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.175 | Оголовок. Укладка железобетона вручную | м3 | 4,8 | 56 736,98 | 272 337,50 | 4,8 | 56 736,98 | 272 337,50 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.176 | Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж | м3 | 1,5 | 16 964,54 | 25 446,81 | 1,5 | 16 964,54 | 25 446,81 | 0 | 16 964,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.177 | Затворы . Демонтаж | т | 0,21 | 54 895,00 | 11 527,95 | 0 | 54 895,00 | 0,00 | 0 | 54 895,00 | 0,00 | 0,21 | 11 527,95 | 0,00% |
| 4.1.178 | Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 8 | 24 262,59 | 194 100,72 | 8 | 24 262,59 | 194 100,72 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.179 | Очистка вручную трубы | м3 | 1,6 | 2 400,00 | 3 840,00 | 1,6 | 2 400,00 | 3 840,00 | 0 | 2 400,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| | **ВХК Р-4-1 и Р-4-2 Гидропост, 2 шт** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Затворы ГС 100-150** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.180 | Рама затворов . Установка рамы затворов | т | 0,214 | 313 853,37 | 67 164,62 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0,214 | 67 164,62 | 0,00% |
| 4.1.181 | Монтаж затворов | т | 0,1284 | 137 237,50 | 17 621,30 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0,1284 | 17 621,30 | 0,00% |
| 4.1.182 | Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования | комплект | 2 | 129 792,50 | 259 585,00 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 2 | 259 585,00 | 0,00% |
| 4.1.183 | Стоимость затвора ГС 100-150 в комплекте с винтоподъемниками | шт | 2 | 205 800,00 | 411 600,00 | 0 | 205 800,00 | 0,00 | 0 | 205 800,00 | 0,00 | 2 | 411 600,00 | 0,00% |
| 4.1.184 | Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 1 | 24 262,59 | 24 262,59 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 1 | 24 262,59 | 0,00% |
| | **ВХК Калгутинский** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.185 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 38 | 171,90 | 6 532,20 | 0 | 171,90 | 0,00 | 0 | 171,90 | 0,00 | 38 | 6 532,20 | 0,00% |
| 4.1.186 | Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 11 | 24 262,59 | 266 888,49 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 11 | 266 888,49 | 0,00% |
| 4.1.187 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т | 0,27 | 46 089,74 | 12 444,23 | 0 | 46 089,74 | 0,00 | 0 | 46 089,74 | 0,00 | 0,27 | 12 444,23 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.188 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,27 | 208 288,82 | 56 237,98 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0,27 | 56 237,98 | 0,00% |
| 4.1.189 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 | 1,3 | 3 755,51 | 4 882,16 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 1,3 | 4 882,16 | 0,00% |
| | **Затворы ПС 100-100** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.190 | Рама затворов . Установка рамы затворов | т | 0,0565 | 313 853,37 | 17 732,72 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0,0565 | 17 732,72 | 0,00% |
| 4.1.191 | Монтаж затворов | т | 0,06 | 137 237,50 | 8 234,25 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0,06 | 8 234,25 | 0,00% |
| 4.1.192 | Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования | комплект | 1 | 129 792,50 | 129 792,50 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 1 | 129 792,50 | 0,00% |
| 4.1.193 | Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками | шт | 1 | 164 800,00 | 164 800,00 | 0 | 164 800,00 | 0,00 | 0 | 164 800,00 | 0,00 | 1 | 164 800,00 | 0,00% |
| 4.1.194 | Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 0,5 | 24 262,59 | 12 131,30 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 0,5 | 12 131,30 | 0,00% |
| 4.1.195 | Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски | м3 | 20 | 6 665,75 | 133 315,00 | 0 | 6 665,75 | 0,00 | 0 | 6 665,75 | 0,00 | 20 | 133 315,00 | 0,00% |
| 4.1.196 | Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной | м3 | 1,53 | 21 205,68 | 32 444,69 | 0 | 21 205,68 | 0,00 | 0 | 21 205,68 | 0,00 | 1,53 | 32 444,69 | 0,00% |
| 4.1.197 | Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76 | м | 12 | 11 149,92 | 133 799,04 | 0 | 11 149,92 | 0,00 | 0 | 11 149,92 | 0,00 | 12 | 133 799,04 | 0,00% |
| 4.1.198 | Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков | м3 | 0,108 | 13 233,80 | 1 429,25 | 0 | 13 233,80 | 0,00 | 0 | 13 233,80 | 0,00 | 0,108 | 1 429,25 | 0,00% |
| 4.1.199 | П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0,108 | 29 465,65 | 3 182,29 | 0 | 29 465,65 | 0,00 | 0 | 29 465,65 | 0,00 | 0,108 | 3 182,29 | 0,00% |
| 4.1.200 | Надбавки при изменении класса бетона с В15 на В 20 | м | 0,108 | 560,00 | 60,48 | 0 | 560,00 | 0,00 | 0 | 560,00 | 0,00 | 0,108 | 60,48 | 0,00% |
| 4.1.201 | Надбавки при изменении класса бетона с В20 на В 22,5 | м | 0,108 | 560,00 | 60,48 | 0 | 560,00 | 0,00 | 0 | 560,00 | 0,00 | 0,108 | 60,48 | 0,00% |
| 4.1.202 | Надбавки при изменении класса бетона с В22,5 на В 25 | м | 0,108 | 560,00 | 60,48 | 0 | 560,00 | 0,00 | 0 | 560,00 | 0,00 | 0,108 | 60,48 | 0,00% |
| 4.1.203 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой | м2 | 0,6 | 382,25 | 229,35 | 0 | 382,25 | 0,00 | 0 | 382,25 | 0,00 | 0,6 | 229,35 | 0,00% |
| 4.1.204 | Изол ГОСТ 10296-79 | м2 | 0,6 | 247,32 | 148,39 | 0 | 247,32 | 0,00 | 0 | 247,32 | 0,00 | 0,6 | 148,39 | 0,00% |
| 4.1.205 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 1,44 | 669,78 | 964,48 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0 | 669,78 | 0,00 | 1,44 | 964,48 | 0,00% |
| 4.1.206 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,00029 | 105 000,00 | 30,45 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00029 | 30,45 | 0,00% |
| 4.1.207 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,00446 | 148 474,18 | 662,19 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0,00446 | 662,19 | 0,00% |
| 4.1.208 | Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами | м | 4,3 | 2 051,94 | 8 823,34 | 0 | 2 051,94 | 0,00 | 0 | 2 051,94 | 0,00 | 4,3 | 8 823,34 | 0,00% |
| 4.1.209 | Омоноличивание. Устройство | м3 | 0,04 | 56 736,98 | 2 269,48 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 0,04 | 2 269,48 | 0,00% |
| 4.1.210 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 | 0,3 | 3 755,51 | 1 126,65 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0,3 | 1 126,65 | 0,00% |
| 4.1.211 | Оголовок Укладка железобетона вручную | м3 | 4,8 | 56 736,98 | 272 337,50 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 4,8 | 272 337,50 | 0,00% |
| 4.1.212 | Трубы железобетонные напорные, диаметр 600 мм. Укладка | км | 0,0075 | 5 638 049,30 | 42 285,37 | 0 | 5 638 049,30 | 0,00 | 0 | 5 638 049,30 | 0,00 | 0,0075 | 42 285,37 | 0,00% |
| 4.1.213 | Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 600 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011 | м | 7,5 | 34 131,24 | 255 984,30 | 0 | 34 131,24 | 0,00 | 0 | 34 131,24 | 0,00 | 7,5 | 255 984,30 | 0,00% |
| 4.1.214 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,24 | 16 310,16 | 3 914,44 | 0 | 16 310,16 | 0,00 | 0 | 16 310,16 | 0,00 | 0,24 | 3 914,44 | 0,00% |
| 4.1.215 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 3 | 669,78 | 2 009,34 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0 | 669,78 | 0,00 | 3 | 2 009,34 | 0,00% |
| 4.1.216 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,0006 | 105 000,00 | 63,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0,0006 | 63,00 | 0,00% |
| 4.1.217 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,0093 | 148 474,18 | 1 380,81 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0,0093 | 1 380,81 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.218 | Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 0,28 | 24 262,59 | 6 793,53 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 0,28 | 6 793,53 | 0,00% |
| 4.1.219 | Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж | м3 | 2,3 | 16 964,54 | 39 018,44 | 0 | 16 964,54 | 0,00 | 0 | 16 964,54 | 0,00 | 2,3 | 39 018,44 | 0,00% |
| 4.1.220 | Затворы . Демонтаж | т | 0,13 | 54 895,00 | 7 136,35 | 0 | 54 895,00 | 0,00 | 0 | 54 895,00 | 0,00 | 0,13 | 7 136,35 | 0,00% |
| 4.1.221 | Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 11 | 24 262,59 | 266 888,49 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 11 | 266 888,49 | 0,00% |
| | **ВХК Р-12** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Затворы ПС 80-80** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.222 | Рама затворов . Установка рамы затворов | т | 0,0291 | 313 853,37 | 9 133,13 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0,0291 | 9 133,13 | 0,00% |
| 4.1.223 | Монтаж затворов | т | 0,0327 | 137 237,50 | 4 487,67 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0,0327 | 4 487,67 | 0,00% |
| 4.1.224 | Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования | комплект | 1 | 129 792,50 | 129 792,50 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 1 | 129 792,50 | 0,00% |
| 4.1.225 | Стоимость затвора ПС 80-80 в комплекте с винтоподъемниками | шт | 1 | 175 181,45 | 175 181,45 | 0 | 175 181,45 | 0,00 | 0 | 175 181,45 | 0,00 | 1 | 175 181,45 | 0,00% |
| 4.1.226 | Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 0,3 | 24 262,59 | 7 278,78 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 0,3 | 7 278,78 | 0,00% |
| 4.1.227 | Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной | м3 | 3,825 | 21 205,68 | 81 111,73 | 0 | 21 205,68 | 0,00 | 0 | 21 205,68 | 0,00 | 3,825 | 81 111,73 | 0,00% |
| 4.1.228 | Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76 | м | 30 | 11 149,92 | 334 497,60 | 0 | 11 149,92 | 0,00 | 0 | 11 149,92 | 0,00 | 30 | 334 497,60 | 0,00% |
| 4.1.229 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой | м2 | 1,5 | 382,25 | 573,38 | 0 | 382,25 | 0,00 | 0 | 382,25 | 0,00 | 1,5 | 573,38 | 0,00% |
| 4.1.230 | Изол ГОСТ 10296-79 | м2 | 1,5 | 247,32 | 370,98 | 0 | 247,32 | 0,00 | 0 | 247,32 | 0,00 | 1,5 | 370,98 | 0,00% |
| 4.1.231 | Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами | м | 11 | 2 051,94 | 22 571,34 | 0 | 2 051,94 | 0,00 | 0 | 2 051,94 | 0,00 | 11 | 22 571,34 | 0,00% |
| 4.1.232 | Омоноличивание. Устройство | м3 | 0,1 | 56 736,98 | 5 673,70 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 0,1 | 5 673,70 | 0,00% |
| 4.1.233 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 | 0,75 | 3 755,51 | 2 816,63 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0,75 | 2 816,63 | 0,00% |
| 4.1.234 | Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 7,7 | 24 262,59 | 186 821,94 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 7,7 | 186 821,94 | 0,00% |
| | **Водовыпуск с трубчатым переездом, 2шт** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.235 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 25 | 171,90 | 4 297,50 | 0 | 171,90 | 0,00 | 0 | 171,90 | 0,00 | 25 | 4 297,50 | 0,00% |
| 4.1.236 | Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т | м3 | 16 | 204,00 | 3 264,00 | 0 | 204,00 | 0,00 | 0 | 204,00 | 0,00 | 16 | 3 264,00 | 0,00% |
| 4.1.237 | Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 7,8 | 31 095,00 | 242 541,00 | 0 | 31 095,00 | 0,00 | 0 | 31 095,00 | 0,00 | 7,8 | 242 541,00 | 0,00% |
| 4.1.238 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т | 0,385 | 46 089,74 | 17 744,55 | 0 | 46 089,74 | 0,00 | 0 | 46 089,74 | 0,00 | 0,385 | 17 744,55 | 0,00% |
| 4.1.239 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,385 | 208 288,82 | 80 191,20 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0,385 | 80 191,20 | 0,00% |
| | **Затворы ГС 60-150** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.240 | Рама затворов . Установка рамы затворов | т | 0,1486 | 313 853,37 | 46 638,61 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0,1486 | 46 638,61 | 0,00% |
| 4.1.241 | Монтаж затворов | т | 0,0548 | 137 237,50 | 7 520,62 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0,0548 | 7 520,62 | 0,00% |
| 4.1.242 | Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования | комплект | 2 | 129 792,50 | 259 585,00 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 2 | 259 585,00 | 0,00% |
| 4.1.243 | Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками | шт | 2 | 159 000,00 | 318 000,00 | 0 | 159 000,00 | 0,00 | 0 | 159 000,00 | 0,00 | 2 | 318 000,00 | 0,00% |
| 4.1.244 | Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 3,24 | 24 262,59 | 78 610,79 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 3,24 | 78 610,79 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.245 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 | 6,2 | 3 755,51 | 23 284,16 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 6,2 | 23 284,16 | 0,00% |
| 4.1.246 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 64 | 669,78 | 42 865,92 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0 | 669,78 | 0,00 | 64 | 42 865,92 | 0,00% |
| 4.1.247 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,0128 | 105 000,00 | 1 344,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0,0128 | 1 344,00 | 0,00% |
| 4.1.248 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,1984 | 148 474,18 | 29 457,28 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0,1984 | 29 457,28 | 0,00% |
| 4.1.249 | Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 2 | 24 262,59 | 48 525,18 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 2 | 48 525,18 | 0,00% |
| 4.1.250 | Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски | м3 | 0,9 | 6 665,75 | 5 999,18 | 0 | 6 665,75 | 0,00 | 0 | 6 665,75 | 0,00 | 0,9 | 5 999,18 | 0,00% |
| 4.1.251 | Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 26,2 | 24 262,59 | 635 679,86 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 26,2 | 635 679,86 | 0,00% |
| 4.1.252 | Затворы . Демонтаж | т | 0,2034 | 54 895,00 | 11 165,64 | 0 | 54 895,00 | 0,00 | 0 | 54 895,00 | 0,00 | 0,2034 | 11 165,64 | 0,00% |
| 4.1.253 | Очистка от наносов вручную | м3 | 3,4 | 2 400,00 | 8 160,00 | 0 | 2 400,00 | 0,00 | 0 | 2 400,00 | 0,00 | 3,4 | 8 160,00 | 0,00% |
| | **ВКХ Р-14** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.254 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 12,5 | 171,90 | 2 148,75 | 0 | 171,90 | 0,00 | 0 | 171,90 | 0,00 | 12,5 | 2 148,75 | 0,00% |
| 4.1.255 | Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т | м3 | 8 | 204,00 | 1 632,00 | 0 | 204,00 | 0,00 | 0 | 204,00 | 0,00 | 8 | 1 632,00 | 0,00% |
| 4.1.256 | Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 3,9 | 31 095,00 | 121 270,50 | 0 | 31 095,00 | 0,00 | 0 | 31 095,00 | 0,00 | 3,9 | 121 270,50 | 0,00% |
| 4.1.257 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т | 0,1925 | 46 089,74 | 8 872,27 | 0 | 46 089,74 | 0,00 | 0 | 46 089,74 | 0,00 | 0,1925 | 8 872,27 | 0,00% |
| 4.1.258 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1925 | 208 288,82 | 40 095,60 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0,1925 | 40 095,60 | 0,00% |
| 4.1.259 | Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски | м3 | 8,9 | 6 665,75 | 59 325,18 | 0 | 6 665,75 | 0,00 | 0 | 6 665,75 | 0,00 | 8,9 | 59 325,18 | 0,00% |
| | **Затворы ГС 60-150** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.260 | Рама затворов . Установка рамы затворов | т | 0,0743 | 313 853,37 | 23 319,31 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0,0743 | 23 319,31 | 0,00% |
| 4.1.261 | Монтаж затворов | т | 0,0274 | 137 237,50 | 3 760,31 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0,0274 | 3 760,31 | 0,00% |
| 4.1.262 | Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования | комплект | 1 | 129 792,50 | 129 792,50 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 1 | 129 792,50 | 0,00% |
| 4.1.263 | Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками | шт | 1 | 159 000,00 | 159 000,00 | 0 | 159 000,00 | 0,00 | 0 | 159 000,00 | 0,00 | 1 | 159 000,00 | 0,00% |
| 4.1.264 | Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 1,62 | 24 262,59 | 39 305,40 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 1,62 | 39 305,40 | 0,00% |
| 4.1.265 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 | 3,1 | 3 755,51 | 11 642,08 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 3,1 | 11 642,08 | 0,00% |
| 4.1.266 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 32 | 669,78 | 21 432,96 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0 | 669,78 | 0,00 | 32 | 21 432,96 | 0,00% |
| 4.1.267 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,0064 | 105 000,00 | 672,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0,0064 | 672,00 | 0,00% |
| 4.1.268 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,0992 | 148 474,18 | 14 728,64 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0,0992 | 14 728,64 | 0,00% |
| | **Устройство котлованов под опоры лотков** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.269 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 17,1 | 2 603,24 | 44 515,40 | 0 | 2 603,24 | 0,00 | 0 | 2 603,24 | 0,00 | 17,1 | 44 515,40 | 0,00% |
| 4.1.270 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 | 0,6 | 3 755,51 | 2 253,31 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0,6 | 2 253,31 | 0,00% |
| 4.1.271 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 | 7,8 | 1 357,80 | 10 590,84 | 0 | 1 357,80 | 0,00 | 0 | 1 357,80 | 0,00 | 7,8 | 10 590,84 | 0,00% |
| 4.1.272 | Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной | м3 | 6,6 | 21 205,68 | 139 957,49 | 0 | 21 205,68 | 0,00 | 0 | 21 205,68 | 0,00 | 6,6 | 139 957,49 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.273 | Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 1000 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76 | м | 30 | 11 043,00 | 331 290,00 | 0 | 11 043,00 | 0,00 | 0 | 11 043,00 | 0,00 | 30 | 331 290,00 | 0,00% |
| 4.1.274 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой | м2 | 1,94 | 382,25 | 741,57 | 0 | 382,25 | 0,00 | 0 | 382,25 | 0,00 | 1,94 | 741,57 | 0,00% |
| 4.1.275 | Изол ГОСТ 10296-79 | м2 | 1,94 | 247,32 | 479,80 | 0 | 247,32 | 0,00 | 0 | 247,32 | 0,00 | 1,94 | 479,80 | 0,00% |
| 4.1.276 | Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами | м | 14,3 | 2 051,94 | 29 342,74 | 0 | 2 051,94 | 0,00 | 0 | 2 051,94 | 0,00 | 14,3 | 29 342,74 | 0,00% |
| 4.1.277 | Омоноличивание. Устройство | м3 | 0,1 | 56 736,98 | 5 673,70 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 0,1 | 5 673,70 | 0,00% |
| 4.1.278 | Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков | м3 | 0,216 | 13 233,80 | 2 858,50 | 0 | 13 233,80 | 0,00 | 0 | 13 233,80 | 0,00 | 0,216 | 2 858,50 | 0,00% |
| 4.1.279 | П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0,216 | 29 465,65 | 6 364,58 | 0 | 29 465,65 | 0,00 | 0 | 29 465,65 | 0,00 | 0,216 | 6 364,58 | 0,00% |
| 4.1.280 | Надбавки при изменении класса бетона с В15 на В 20 | м | 0,216 | 560,00 | 120,96 | 0 | 560,00 | 0,00 | 0 | 560,00 | 0,00 | 0,216 | 120,96 | 0,00% |
| 4.1.281 | Надбавки при изменении класса бетона с В20 на В 22,5 | м | 0,216 | 560,00 | 120,96 | 0 | 560,00 | 0,00 | 0 | 560,00 | 0,00 | 0,216 | 120,96 | 0,00% |
| 4.1.282 | Надбавки при изменении класса бетона с В22,5 на В 25 | м | 0,216 | 560,00 | 120,96 | 0 | 560,00 | 0,00 | 0 | 560,00 | 0,00 | 0,216 | 120,96 | 0,00% |
| 4.1.283 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,02 | 16 310,16 | 326,20 | 0 | 16 310,16 | 0,00 | 0 | 16 310,16 | 0,00 | 0,02 | 326,20 | 0,00% |
| 4.1.284 | Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж | м3 | 17 | 12 131,25 | 206 231,25 | 0 | 12 131,25 | 0,00 | 0 | 12 131,25 | 0,00 | 17 | 206 231,25 | 0,00% |
| 4.1.285 | Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж | м3 | 2,8 | 16 964,48 | 47 500,54 | 0 | 16 964,48 | 0,00 | 0 | 16 964,48 | 0,00 | 2,8 | 47 500,54 | 0,00% |
| 4.1.286 | Затворы . Демонтаж | т | 0,1017 | 54 895,00 | 5 582,82 | 0 | 54 895,00 | 0,00 | 0 | 54 895,00 | 0,00 | 0,1017 | 5 582,82 | 0,00% |
| 4.1.287 | Очистка от наносов вручную | м3 | 1,5 | 2 400,00 | 3 600,00 | 0 | 2 400,00 | 0,00 | 0 | 2 400,00 | 0,00 | 1,5 | 3 600,00 | 0,00% |
| | **Водовыпуск на канале Р-6** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.288 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 19,4 | 171,90 | 3 334,86 | 0 | 171,90 | 0,00 | 0 | 171,90 | 0,00 | 19,4 | 3 334,86 | 0,00% |
| 4.1.289 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1 | м3 | 0,6 | 2 603,24 | 1 561,94 | 0 | 2 603,24 | 0,00 | 0 | 2 603,24 | 0,00 | 0,6 | 1 561,94 | 0,00% |
| 4.1.290 | Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т | м3 | 17,5 | 204,00 | 3 570,00 | 0 | 204,00 | 0,00 | 0 | 204,00 | 0,00 | 17,5 | 3 570,00 | 0,00% |
| 4.1.291 | Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 | 0,5 | 1 357,80 | 678,90 | 0 | 1 357,80 | 0,00 | 0 | 1 357,80 | 0,00 | 0,5 | 678,90 | 0,00% |
| 4.1.292 | Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 | м2 | 22 | 225,73 | 4 966,06 | 0 | 225,73 | 0,00 | 0 | 225,73 | 0,00 | 22 | 4 966,06 | 0,00% |
| 4.1.293 | Откосы. Крепление камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня | м3 | 5 | 6 665,75 | 33 328,75 | 0 | 6 665,75 | 0,00 | 0 | 6 665,75 | 0,00 | 5 | 33 328,75 | 0,00% |
| 4.1.294 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 | 2,5 | 3 755,51 | 9 388,78 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 2,5 | 9 388,78 | 0,00% |
| 4.1.295 | Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 15 | 31 095,00 | 466 425,00 | 0 | 31 095,00 | 0,00 | 0 | 31 095,00 | 0,00 | 15 | 466 425,00 | 0,00% |
| 4.1.296 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т | 0,3531 | 46 089,74 | 16 274,29 | 0 | 46 089,74 | 0,00 | 0 | 46 089,74 | 0,00 | 0,3531 | 16 274,29 | 0,00% |
| 4.1.297 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3531 | 208 288,82 | 73 546,78 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0,3531 | 73 546,78 | 0,00% |
| 4.1.298 | Выходящего колодца из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 6,8 | 58 837,12 | 400 092,42 | 0 | 58 837,12 | 0,00 | 0 | 58 837,12 | 0,00 | 6,8 | 400 092,42 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.299 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 20 | 669,78 | 13 395,60 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0 | 669,78 | 0,00 | 20 | 13 395,60 | 0,00% |
| 4.1.300 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,004 | 105 000,00 | 420,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0,004 | 420,00 | 0,00% |
| 4.1.301 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,062 | 148 474,18 | 9 205,40 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0,062 | 9 205,40 | 0,00% |
| | **Затворы ПС 150-150** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.302 | Рама затворов . Установка рамы затворов | т | 0,139 | 313 853,37 | 43 625,62 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0,139 | 43 625,62 | 0,00% |
| 4.1.303 | Монтаж затворов | т | 0,122 | 137 237,50 | 16 742,98 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0,122 | 16 742,98 | 0,00% |
| 4.1.304 | Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования | комплект | 1 | 129 792,50 | 129 792,50 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 1 | 129 792,50 | 0,00% |
| 4.1.305 | Стоимость затвора ПС 150-150 в комплекте с винтоподъемниками | шт | 1 | 492 540,00 | 492 540,00 | 0 | 492 540,00 | 0,00 | 0 | 492 540,00 | 0,00 | 1 | 492 540,00 | 0,00% |
| | **Служебный мостик** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.306 | Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж | т | 0,57168 | 133 986,91 | 76 597,64 | 0 | 133 986,91 | 0,00 | 0 | 133 986,91 | 0,00 | 0,57168 | 76 597,64 | 0,00% |
| 4.1.307 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,57168 | 478 541,53 | 273 572,62 | 0 | 478 541,53 | 0,00 | 0 | 478 541,53 | 0,00 | 0,57168 | 273 572,62 | 0,00% |
| 4.1.308 | Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 | 16,57872 | 415,58 | 6 889,78 | 0 | 415,58 | 0,00 | 0 | 415,58 | 0,00 | 16,57872 | 6 889,78 | 0,00% |
| | **Водовыпуск на канале Р-6** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.309 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 120 | 171,90 | 20 628,00 | 0 | 171,90 | 0,00 | 0 | 171,90 | 0,00 | 120 | 20 628,00 | 0,00% |
| 4.1.310 | Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т | м3 | 100 | 204,00 | 20 400,00 | 0 | 204,00 | 0,00 | 0 | 204,00 | 0,00 | 100 | 20 400,00 | 0,00% |
| 4.1.311 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 | 7,2 | 3 755,51 | 27 039,67 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 7,2 | 27 039,67 | 0,00% |
| 4.1.312 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 5,1 | 21 781,31 | 111 084,68 | 0 | 21 781,31 | 0,00 | 0 | 21 781,31 | 0,00 | 5,1 | 111 084,68 | 0,00% |
| 4.1.313 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,66 | 16 310,16 | 10 764,71 | 0 | 16 310,16 | 0,00 | 0 | 16 310,16 | 0,00 | 0,66 | 10 764,71 | 0,00% |
| 4.1.314 | Замоноличивание дна между Г-образными блоками на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 2,4 | 24 262,59 | 58 230,22 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 0 | 24 262,59 | 0,00 | 2,4 | 58 230,22 | 0,00% |
| 4.1.315 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т | 0,2513 | 46 089,74 | 11 582,35 | 0 | 46 089,74 | 0,00 | 0 | 46 089,74 | 0,00 | 0,2513 | 11 582,35 | 0,00% |
| 4.1.316 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2081 | 208 288,82 | 43 344,90 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0,2081 | 43 344,90 | 0,00% |
| 4.1.317 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0432 | 208 288,82 | 8 998,08 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0,0432 | 8 998,08 | 0,00% |
| 4.1.318 | Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков | м3 | 24 | 13 233,80 | 317 611,20 | 0 | 13 233,80 | 0,00 | 0 | 13 233,80 | 0,00 | 24 | 317 611,20 | 0,00% |
| 4.1.319 | Блоки Г образные Г20.30-1 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 24 | 29 465,64 | 707 175,36 | 0 | 29 465,64 | 0,00 | 0 | 29 465,64 | 0,00 | 24 | 707 175,36 | 0,00% |
| 4.1.320 | Накладки стальные. Установка | т | 0,03411 | 816 843,97 | 27 862,55 | 0 | 816 843,97 | 0,00 | 0 | 816 843,97 | 0,00 | 0,03411 | 27 862,55 | 0,00% |
| | **Строительный шов** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.321 | Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мешковиной в два слоя | м2 | 12,6 | 4 351,32 | 54 826,63 | 0 | 4 351,32 | 0,00 | 0 | 4 351,32 | 0,00 | 12,6 | 54 826,63 | 0,00% |
| 4.1.322 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,00252 | 105 000,00 | 264,60 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00252 | 264,60 | 0,00% |
| 4.1.323 | Маты асфальтовые. Изготовление на мешковине | м2 | 12,6 | 1 429,17 | 18 007,54 | 0 | 1 429,17 | 0,00 | 0 | 1 429,17 | 0,00 | 12,6 | 18 007,54 | 0,00% |
| | **Температурный шов** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.324 | Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм | м2 | 0,14 | 2 231,71 | 312,44 | 0 | 2 231,71 | 0,00 | 0 | 2 231,71 | 0,00 | 0,14 | 312,44 | 0,00% |
| 4.1.325 | Мастика асфальтовая холодная. Приготовление | т | 0,00231 | 24 895,89 | 57,51 | 0 | 24 895,89 | 0,00 | 0 | 24 895,89 | 0,00 | 0,00231 | 57,51 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.326 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,00003 | 105 000,00 | 3,15 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00003 | 3,15 | 0,00% |
| 4.1.327 | Бетон тяжелый класса В20, F150, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 3 | 24 000,00 | 72 000,00 | 0 | 24 000,00 | 0,00 | 0 | 24 000,00 | 0,00 | 3 | 72 000,00 | 0,00% |
| 4.1.328 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 120 | 669,78 | 80 373,60 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0 | 669,78 | 0,00 | 120 | 80 373,60 | 0,00% |
| 4.1.329 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,024 | 105 000,00 | 2 520,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0,024 | 2 520,00 | 0,00% |
| 4.1.330 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,372 | 148 474,18 | 55 232,39 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0,372 | 55 232,39 | 0,00% |
| 4.1.331 | Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж | м3 | 0,5 | 12 131,25 | 6 065,63 | 0 | 12 131,25 | 0,00 | 0 | 12 131,25 | 0,00 | 0,5 | 6 065,63 | 0,00% |
| 4.1.332 | Затворы . Демонтаж | т | 0,1017 | 54 895,00 | 5 582,82 | 0 | 54 895,00 | 0,00 | 0 | 54 895,00 | 0,00 | 0,1017 | 5 582,82 | 0,00% |
| 4.1.333 | Мусор строительный. Погрузка | т | 0,1029 | 75,60 | 7,78 | 0 | 75,60 | 0,00 | 0 | 75,60 | 0,00 | 0,1029 | 7,78 | 0,00% |
| 4.1.334 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 8 км | т | 0,1029 | 276,48 | 28,45 | 0 | 276,48 | 0,00 | 0 | 276,48 | 0,00 | 0,1029 | 28,45 | 0,00% |
| | **Водовыпуск на канале Р-8** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.335 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 19,4 | 171,90 | 3 334,86 | 0 | 171,90 | 0,00 | 0 | 171,90 | 0,00 | 19,4 | 3 334,86 | 0,00% |
| 4.1.336 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1 | м3 | 0,6 | 2 603,24 | 1 561,94 | 0 | 2 603,24 | 0,00 | 0 | 2 603,24 | 0,00 | 0,6 | 1 561,94 | 0,00% |
| 4.1.337 | Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т | м3 | 17,5 | 204,00 | 3 570,00 | 0 | 204,00 | 0,00 | 0 | 204,00 | 0,00 | 17,5 | 3 570,00 | 0,00% |
| 4.1.338 | Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 | м2 | 22 | 225,73 | 4 966,06 | 0 | 225,73 | 0,00 | 0 | 225,73 | 0,00 | 22 | 4 966,06 | 0,00% |
| 4.1.339 | Откосы. Крепление камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня | м3 | 5 | 6 665,75 | 33 328,75 | 0 | 6 665,75 | 0,00 | 0 | 6 665,75 | 0,00 | 5 | 33 328,75 | 0,00% |
| 4.1.340 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 | 2,5 | 3 755,51 | 9 388,78 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 2,5 | 9 388,78 | 0,00% |
| 4.1.341 | Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 15 | 31 095,00 | 466 425,00 | 0 | 31 095,00 | 0,00 | 0 | 31 095,00 | 0,00 | 15 | 466 425,00 | 0,00% |
| 4.1.342 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т | 0,3531 | 46 089,74 | 16 274,29 | 0 | 46 089,74 | 0,00 | 0 | 46 089,74 | 0,00 | 0,3531 | 16 274,29 | 0,00% |
| 4.1.343 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3531 | 208 288,82 | 73 546,78 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0,3531 | 73 546,78 | 0,00% |
| 4.1.344 | Выходящего колодца из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 6,8 | 58 837,12 | 400 092,42 | 0 | 58 837,12 | 0,00 | 0 | 58 837,12 | 0,00 | 6,8 | 400 092,42 | 0,00% |
| 4.1.345 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 20 | 669,78 | 13 395,60 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0 | 669,78 | 0,00 | 20 | 13 395,60 | 0,00% |
| 4.1.346 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,004 | 105 000,00 | 420,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0,004 | 420,00 | 0,00% |
| 4.1.347 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,062 | 148 474,18 | 9 205,40 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0,062 | 9 205,40 | 0,00% |
| | **Затворы ПС 150-150** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.348 | Рама затворов . Установка рамы затворов | т | 0,139 | 313 853,37 | 43 625,62 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0,139 | 43 625,62 | 0,00% |
| 4.1.349 | Монтаж затворов | т | 0,122 | 137 237,50 | 16 742,98 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0,122 | 16 742,98 | 0,00% |
| 4.1.350 | Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования | комплект | 1 | 129 792,50 | 129 792,50 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 1 | 129 792,50 | 0,00% |
| 4.1.351 | Стоимость затвора ПС 150-150 в комплекте с винтоподъемниками | шт | 1 | 492 500,00 | 492 500,00 | 0 | 492 500,00 | 0,00 | 0 | 492 500,00 | 0,00 | 1 | 492 500,00 | 0,00% |
| | **Служебный мостик** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.352 | Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж | т | 0,57168 | 133 986,91 | 76 597,64 | 0 | 133 986,91 | 0,00 | 0 | 133 986,91 | 0,00 | 0,57168 | 76 597,64 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.353 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,57168 | 478 541,53 | 273 572,62 | 0 | 478 541,53 | 0,00 | 0 | 478 541,53 | 0,00 | 0,57168 | 273 572,62 | 0,00% |
| 4.1.354 | Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 | 16,57872 | 415,58 | 6 889,78 | 0 | 415,58 | 0,00 | 0 | 415,58 | 0,00 | 16,57872 | 6 889,78 | 0,00% |
| | **Водовыпуск на канале Р-8** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.355 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 50 | 171,90 | 8 595,00 | 0 | 171,90 | 0,00 | 0 | 171,90 | 0,00 | 50 | 8 595,00 | 0,00% |
| 4.1.356 | Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т | м3 | 34,2 | 204,00 | 6 976,80 | 0 | 204,00 | 0,00 | 0 | 204,00 | 0,00 | 34,2 | 6 976,80 | 0,00% |
| 4.1.357 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 | 6,6 | 3 755,51 | 24 786,37 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 6,6 | 24 786,37 | 0,00% |
| 4.1.358 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 5,1 | 21 781,31 | 111 084,68 | 0 | 21 781,31 | 0,00 | 0 | 21 781,31 | 0,00 | 5,1 | 111 084,68 | 0,00% |
| 4.1.359 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,6 | 16 310,16 | 9 786,10 | 0 | 16 310,16 | 0,00 | 0 | 16 310,16 | 0,00 | 0,6 | 9 786,10 | 0,00% |
| 4.1.360 | Замоноличивание дна между Г-образными блоками на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 1,8 | 24 262,00 | 43 671,60 | 0 | 24 262,00 | 0,00 | 0 | 24 262,00 | 0,00 | 1,8 | 43 671,60 | 0,00% |
| 4.1.361 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т | 0,2468 | 46 089,74 | 11 374,95 | 0 | 46 089,74 | 0,00 | 0 | 46 089,74 | 0,00 | 0,2468 | 11 374,95 | 0,00% |
| 4.1.362 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2081 | 208 288,82 | 43 344,90 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0,2081 | 43 344,90 | 0,00% |
| 4.1.363 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0387 | 208 288,82 | 8 060,78 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0,0387 | 8 060,78 | 0,00% |
| 4.1.364 | Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков | м3 | 7,6 | 13 233,80 | 100 576,88 | 0 | 13 233,80 | 0,00 | 0 | 13 233,80 | 0,00 | 7,6 | 100 576,88 | 0,00% |
| 4.1.365 | Блоки Г образные Г10.30-1 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 7,6 | 29 465,64 | 223 938,86 | 0 | 29 465,64 | 0,00 | 0 | 29 465,64 | 0,00 | 7,6 | 223 938,86 | 0,00% |
| 4.1.366 | Накладки стальные. Установка | т | 0,03411 | 816 843,97 | 27 862,55 | 0 | 816 843,97 | 0,00 | 0 | 816 843,97 | 0,00 | 0,03411 | 27 862,55 | 0,00% |
| | **Строительный шов** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.367 | Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мешковиной в два слоя | м2 | 6,3 | 4 351,32 | 27 413,32 | 0 | 4 351,32 | 0,00 | 0 | 4 351,32 | 0,00 | 6,3 | 27 413,32 | 0,00% |
| 4.1.368 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,00126 | 148 474,18 | 187,08 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0,00126 | 187,08 | 0,00% |
| 4.1.369 | Маты асфальтовые. Изготовление на мешковине | м2 | 6,3 | 1 429,17 | 9 003,77 | 0 | 1 429,17 | 0,00 | 0 | 1 429,17 | 0,00 | 6,3 | 9 003,77 | 0,00% |
| | **Температурный шов** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.370 | Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм | м2 | 0,088 | 669,78 | 58,94 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0,088 | 58,94 | 0,00% |
| 4.1.371 | Мастика асфальтовая холодная. Приготовление | т | 0,00145 | 105 000,00 | 152,25 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00145 | 152,25 | 0,00% |
| 4.1.372 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,00002 | 148 474,18 | 2,97 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0,00002 | 2,97 | 0,00% |
| 4.1.373 | Бетон тяжелый класса В20, F150, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 2,5 | 24 000,00 | 60 000,00 | 0 | 24 000,00 | 0,00 | 0 | 24 000,00 | 0,00 | 2,5 | 60 000,00 | 0,00% |
| 4.1.374 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 60 | 669,78 | 40 186,80 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0 | 669,78 | 0,00 | 60 | 40 186,80 | 0,00% |
| 4.1.375 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,012 | 105 000,00 | 1 260,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0,012 | 1 260,00 | 0,00% |
| 4.1.376 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,186 | 148 474,18 | 27 616,20 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0,186 | 27 616,20 | 0,00% |
| 4.1.377 | Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж | м3 | 2 | 38 097,40 | 76 194,80 | 0 | 38 097,40 | 0,00 | 0 | 38 097,40 | 0,00 | 2 | 76 194,80 | 0,00% |
| 4.1.378 | Затворы . Демонтаж | т | 0,1017 | 54 895,00 | 5 582,82 | 0 | 54 895,00 | 0,00 | 0 | 54 895,00 | 0,00 | 0,1017 | 5 582,82 | 0,00% |
| 4.1.379 | Сборный железобетон. Разборка | м3 | 6,6 | 38 097,40 | 251 442,84 | 0 | 38 097,40 | 0,00 | 0 | 38 097,40 | 0,00 | 6,6 | 251 442,84 | 0,00% |
| 4.1.380 | Мусор строительный. Погрузка | т | 0,12234 | 75,60 | 9,25 | 0 | 75,60 | 0,00 | 0 | 75,60 | 0,00 | 0,12234 | 9,25 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.381 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 8 км | т | 0,12234 | 276,48 | 33,82 | 0 | 276,48 | 0,00 | 0 | 276,48 | 0,00 | 0,12234 | 33,82 | 0,00% |
| | **Водовыпуск на канале Р-10** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.382 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 29,1 | 171,90 | 5 002,29 | 0 | 171,90 | 0,00 | 0 | 171,90 | 0,00 | 29,1 | 5 002,29 | 0,00% |
| 4.1.383 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1 | м3 | 0,9 | 2 603,24 | 2 342,92 | 0 | 2 603,24 | 0,00 | 0 | 2 603,24 | 0,00 | 0,9 | 2 342,92 | 0,00% |
| 4.1.384 | Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т | м3 | 17,5 | 204,00 | 3 570,00 | 0 | 204,00 | 0,00 | 0 | 204,00 | 0,00 | 17,5 | 3 570,00 | 0,00% |
| 4.1.385 | Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 | 0,5 | 1 357,80 | 678,90 | 0 | 1 357,80 | 0,00 | 0 | 1 357,80 | 0,00 | 0,5 | 678,90 | 0,00% |
| 4.1.386 | Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 | м2 | 22 | 225,73 | 4 966,06 | 0 | 225,73 | 0,00 | 0 | 225,73 | 0,00 | 22 | 4 966,06 | 0,00% |
| 4.1.387 | Откосы. Крепление камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня | м3 | 6,2 | 6 665,75 | 41 327,65 | 0 | 6 665,75 | 0,00 | 0 | 6 665,75 | 0,00 | 6,2 | 41 327,65 | 0,00% |
| 4.1.388 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 | 2,5 | 3 755,51 | 9 388,78 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 2,5 | 9 388,78 | 0,00% |
| 4.1.389 | Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 24 | 31 095,00 | 746 280,00 | 0 | 31 095,00 | 0,00 | 0 | 31 095,00 | 0,00 | 24 | 746 280,00 | 0,00% |
| 4.1.390 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т | 0,56596 | 46 089,74 | 26 084,95 | 0 | 46 089,74 | 0,00 | 0 | 46 089,74 | 0,00 | 0,56596 | 26 084,95 | 0,00% |
| 4.1.391 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,56596 | 208 288,82 | 117 883,14 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0,56596 | 117 883,14 | 0,00% |
| 4.1.392 | Выходящего колодца из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 6,8 | 58 837,12 | 400 092,42 | 0 | 58 837,12 | 0,00 | 0 | 58 837,12 | 0,00 | 6,8 | 400 092,42 | 0,00% |
| 4.1.393 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 30 | 669,78 | 20 093,40 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0 | 669,78 | 0,00 | 30 | 20 093,40 | 0,00% |
| 4.1.394 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,006 | 105 000,00 | 630,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0,006 | 630,00 | 0,00% |
| 4.1.395 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,093 | 148 474,18 | 13 808,10 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0,093 | 13 808,10 | 0,00% |
| | **Затворы ПС 150-150** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.396 | Рама затворов . Установка рамы затворов | т | 0,139 | 313 853,37 | 43 625,62 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0,139 | 43 625,62 | 0,00% |
| 4.1.397 | Монтаж затворов | т | 0,122 | 137 237,50 | 16 742,98 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0,122 | 16 742,98 | 0,00% |
| 4.1.398 | Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования | комплект | 1 | 129 792,50 | 129 792,50 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 1 | 129 792,50 | 0,00% |
| 4.1.399 | Стоимость затвора ПС 150-150 в комплекте с винтоподъемниками | шт | 1 | 492 540,00 | 492 540,00 | 0 | 492 540,00 | 0,00 | 0 | 492 540,00 | 0,00 | 1 | 492 540,00 | 0,00% |
| | **Служебный мостик** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.340 | Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж | т | 0,57168 | 133 986,91 | 76 597,64 | 0 | 133 986,91 | 0,00 | 0 | 133 986,91 | 0,00 | 0,57168 | 76 597,64 | 0,00% |
| 4.1.341 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,57168 | 478 541,53 | 273 572,62 | 0 | 478 541,53 | 0,00 | 0 | 478 541,53 | 0,00 | 0,57168 | 273 572,62 | 0,00% |
| 4.1.342 | Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 | 16,57872 | 415,58 | 6 889,78 | 0 | 415,58 | 0,00 | 0 | 415,58 | 0,00 | 16,57872 | 6 889,78 | 0,00% |
| | **Водовыпуск на канале Р-10** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.343 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 120 | 171,90 | 20 628,00 | 0 | 171,90 | 0,00 | 0 | 171,90 | 0,00 | 120 | 20 628,00 | 0,00% |
| 4.1.344 | Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т | м3 | 100 | 204,00 | 20 400,00 | 0 | 204,00 | 0,00 | 0 | 204,00 | 0,00 | 100 | 20 400,00 | 0,00% |
| 4.1.345 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 | 7,2 | 3 755,51 | 27 039,67 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 7,2 | 27 039,67 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.346 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,66 | 16 310,16 | 10 764,71 | 0 | 16 310,16 | 0,00 | 0 | 16 310,16 | 0,00 | 0,66 | 10 764,71 | 0,00% |
| 4.1.347 | Замоноличивание дна между Г-образными блоками на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 2,4 | 24 262,00 | 58 228,80 | 0 | 24 262,00 | 0,00 | 0 | 24 262,00 | 0,00 | 2,4 | 58 228,80 | 0,00% |
| 4.1.348 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т | 0,2513 | 46 089,74 | 11 582,35 | 0 | 46 089,74 | 0,00 | 0 | 46 089,74 | 0,00 | 0,2513 | 11 582,35 | 0,00% |
| 4.1.349 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2081 | 208 288,82 | 43 344,90 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0,2081 | 43 344,90 | 0,00% |
| 4.1.350 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0432 | 208 288,82 | 8 998,08 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0,0432 | 8 998,08 | 0,00% |
| 4.1.351 | Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков | м3 | 24 | 13 233,80 | 317 611,20 | 0 | 13 233,80 | 0,00 | 0 | 13 233,80 | 0,00 | 24 | 317 611,20 | 0,00% |
| 4.1.352 | Блоки Г образные Г20.30-1 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 24 | 29 465,64 | 707 175,36 | 0 | 29 465,64 | 0,00 | 0 | 29 465,64 | 0,00 | 24 | 707 175,36 | 0,00% |
| 4.1.353 | Накладки стальные. Установка | т | 0,03411 | 816 843,97 | 27 862,55 | 0 | 816 843,97 | 0,00 | 0 | 816 843,97 | 0,00 | 0,03411 | 27 862,55 | 0,00% |
| | **Строительный шов** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.354 | Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мешковиной в два слоя | м2 | 12,6 | 669,78 | 8 439,23 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0 | 669,78 | 0,00 | 12,6 | 8 439,23 | 0,00% |
| 4.1.355 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,00252 | 105 000,00 | 264,60 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00252 | 264,60 | 0,00% |
| 4.1.356 | Маты асфальтовые. Изготовление на мешковине | м2 | 12,6 | 148 474,18 | 1 870 774,67 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 12,6 | 1 870 774,67 | 0,00% |
| | **Температурный шов** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.357 | Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм | м2 | 0,14 | 669,78 | 93,77 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0,14 | 93,77 | 0,00% |
| 4.1.358 | Мастика асфальтовая холодная. Приготовление | т | 0,00231 | 105 000,00 | 242,55 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00231 | 242,55 | 0,00% |
| 4.1.359 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,00003 | 148 474,18 | 4,45 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0,00003 | 4,45 | 0,00% |
| 4.1.360 | Бетон тяжелый класса В20, F150, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 3 | 24 000,00 | 72 000,00 | 0 | 24 000,00 | 0,00 | 0 | 24 000,00 | 0,00 | 3 | 72 000,00 | 0,00% |
| 4.1.361 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 120 | 669,78 | 80 373,60 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0 | 669,78 | 0,00 | 120 | 80 373,60 | 0,00% |
| 4.1.362 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,024 | 105 000,00 | 2 520,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0,024 | 2 520,00 | 0,00% |
| 4.1.363 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,372 | 148 474,18 | 55 232,39 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0,372 | 55 232,39 | 0,00% |
| 4.1.364 | Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж | м3 | 6,9 | 12 131,25 | 83 705,63 | 0 | 12 131,25 | 0,00 | 0 | 12 131,25 | 0,00 | 6,9 | 83 705,63 | 0,00% |
| 4.1.365 | Затворы . Демонтаж | т | 0,1017 | 54 895,00 | 5 582,82 | 0 | 54 895,00 | 0,00 | 0 | 54 895,00 | 0,00 | 0,1017 | 5 582,82 | 0,00% |
| 4.1.366 | Сборный железобетон. Разборка | м3 | 6,6 | 38 097,40 | 251 442,84 | 0 | 38 097,40 | 0,00 | 0 | 38 097,40 | 0,00 | 6,6 | 251 442,84 | 0,00% |
| 4.1.367 | Мусор строительный. Погрузка | т | 0,1341 | 75,60 | 10,14 | 0 | 75,60 | 0,00 | 0 | 75,60 | 0,00 | 0,1341 | 10,14 | 0,00% |
| 4.1.368 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км | т | 0,1341 | 1 065,96 | 142,95 | 0 | 1 065,96 | 0,00 | 0 | 1 065,96 | 0,00 | 0,1341 | 142,95 | 0,00% |
| | **Водовыпуск на канале Р-16** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.369 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 19,4 | 171,90 | 3 334,86 | 0 | 171,90 | 0,00 | 0 | 171,90 | 0,00 | 19,4 | 3 334,86 | 0,00% |
| 4.1.370 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1 | м3 | 0,6 | 2 603,24 | 1 561,94 | 0 | 2 603,24 | 0,00 | 0 | 2 603,24 | 0,00 | 0,6 | 1 561,94 | 0,00% |
| 4.1.371 | Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т | м3 | 17,5 | 204,00 | 3 570,00 | 0 | 204,00 | 0,00 | 0 | 204,00 | 0,00 | 17,5 | 3 570,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.372 | Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 | м2 | 22 | 225,73 | 4 966,06 | 0 | 225,73 | 0,00 | 0 | 225,73 | 0,00 | 22 | 4 966,06 | 0,00% |
| 4.1.373 | Откосы. Крепление камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня | м3 | 5 | 6 665,75 | 33 328,75 | 0 | 6 665,75 | 0,00 | 0 | 6 665,75 | 0,00 | 5 | 33 328,75 | 0,00% |
| 4.1.374 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 | 2,5 | 3 755,51 | 9 388,78 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 2,5 | 9 388,78 | 0,00% |
| 4.1.375 | Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 15 | 31 095,00 | 466 425,00 | 0 | 31 095,00 | 0,00 | 0 | 31 095,00 | 0,00 | 15 | 466 425,00 | 0,00% |
| 4.1.376 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т | 0,3531 | 46 089,74 | 16 274,29 | 0 | 46 089,74 | 0,00 | 0 | 46 089,74 | 0,00 | 0,3531 | 16 274,29 | 0,00% |
| 4.1.377 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3531 | 208 288,82 | 73 546,78 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0,3531 | 73 546,78 | 0,00% |
| 4.1.378 | Выходящего колодца из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 6,8 | 58 837,12 | 400 092,42 | 0 | 58 837,12 | 0,00 | 0 | 58 837,12 | 0,00 | 6,8 | 400 092,42 | 0,00% |
| 4.1.379 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 20 | 669,78 | 13 395,60 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0 | 669,78 | 0,00 | 20 | 13 395,60 | 0,00% |
| 4.1.380 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,004 | 105 000,00 | 420,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0,004 | 420,00 | 0,00% |
| 4.1.381 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,062 | 148 474,18 | 9 205,40 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0,062 | 9 205,40 | 0,00% |
| | **Затворы ПС 150-150** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.382 | Рама затворов . Установка рамы затворов | т | 0,139 | 313 853,37 | 43 625,62 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0,139 | 43 625,62 | 0,00% |
| 4.1.383 | Монтаж затворов | т | 0,122 | 137 237,50 | 16 742,98 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0,122 | 16 742,98 | 0,00% |
| 4.1.384 | Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования | комплект | 1 | 129 792,50 | 129 792,50 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 1 | 129 792,50 | 0,00% |
| 4.1.385 | Стоимость затвора ПС 150-150 в комплекте с винтоподъемниками | шт | 1 | 492 540,00 | 492 540,00 | 0 | 492 540,00 | 0,00 | 0 | 492 540,00 | 0,00 | 1 | 492 540,00 | 0,00% |
| | **Служебный мостик** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.386 | Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж | т | 0,57168 | 133 986,91 | 76 597,64 | 0 | 133 986,91 | 0,00 | 0 | 133 986,91 | 0,00 | 0,57168 | 76 597,64 | 0,00% |
| 4.1.387 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,57168 | 478 541,53 | 273 572,62 | 0 | 478 541,53 | 0,00 | 0 | 478 541,53 | 0,00 | 0,57168 | 273 572,62 | 0,00% |
| 4.1.388 | Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 | 16,57872 | 415,58 | 6 889,78 | 0 | 415,58 | 0,00 | 0 | 415,58 | 0,00 | 16,57872 | 6 889,78 | 0,00% |
| | **Водовыпуск на канале Р-16** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.389 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 50 | 171,90 | 8 595,00 | 0 | 171,90 | 0,00 | 0 | 171,90 | 0,00 | 50 | 8 595,00 | 0,00% |
| 4.1.390 | Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т | м3 | 34,2 | 204,00 | 6 976,80 | 0 | 204,00 | 0,00 | 0 | 204,00 | 0,00 | 34,2 | 6 976,80 | 0,00% |
| 4.1.391 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 | 6,6 | 3 755,51 | 24 786,37 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 6,6 | 24 786,37 | 0,00% |
| 4.1.392 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 5,1 | 21 781,31 | 111 084,68 | 0 | 21 781,31 | 0,00 | 0 | 21 781,31 | 0,00 | 5,1 | 111 084,68 | 0,00% |
| 4.1.393 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,6 | 16 310,16 | 9 786,10 | 0 | 16 310,16 | 0,00 | 0 | 16 310,16 | 0,00 | 0,6 | 9 786,10 | 0,00% |
| 4.1.394 | Замоноличивание дна между Г-образными блоками на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 1,8 | 24 262,00 | 43 671,60 | 0 | 24 262,00 | 0,00 | 0 | 24 262,00 | 0,00 | 1,8 | 43 671,60 | 0,00% |
| 4.1.395 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т | 0,2468 | 46 089,74 | 11 374,95 | 0 | 46 089,74 | 0,00 | 0 | 46 089,74 | 0,00 | 0,2468 | 11 374,95 | 0,00% |
| 4.1.396 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2081 | 208 288,82 | 43 344,90 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0,2081 | 43 344,90 | 0,00% |
| 4.1.397 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0387 | 208 288,82 | 8 060,78 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0,0387 | 8 060,78 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.398 | Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков | м3 | 7,6 | 13 233,80 | 100 576,88 | 0 | 13 233,80 | 0,00 | 0 | 13 233,80 | 0,00 | 7,6 | 100 576,88 | 0,00% |
| 4.1.399 | Блоки Г образные Г10.30-1 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 7,6 | 29 465,64 | 223 938,86 | 0 | 29 465,64 | 0,00 | 0 | 29 465,64 | 0,00 | 7,6 | 223 938,86 | 0,00% |
| 4.1.400 | Накладки стальные. Установка | т | 0,03411 | 816 843,97 | 27 862,55 | 0 | 816 843,97 | 0,00 | 0 | 816 843,97 | 0,00 | 0,03411 | 27 862,55 | 0,00% |
| | **Строительный шов** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.401 | Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мешковиной в два слоя | м2 | 6,3 | 2 177,92 | 13 720,90 | 0 | 2 177,92 | 0,00 | 0 | 2 177,92 | 0,00 | 6,3 | 13 720,90 | 0,00% |
| 4.1.402 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,00126 | 105 000,00 | 132,30 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00126 | 132,30 | 0,00% |
| 4.1.403 | Маты асфальтовые. Изготовление на мешковине | м2 | 6,3 | 148 474,18 | 935 387,33 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 6,3 | 935 387,33 | 0,00% |
| | **Температурный шов** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.404 | Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм | м2 | 0,088 | 669,78 | 58,94 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0,088 | 58,94 | 0,00% |
| 4.1.405 | Мастика асфальтовая холодная. Приготовление | т | 0,00145 | 105 000,00 | 152,25 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00145 | 152,25 | 0,00% |
| 4.1.406 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,00002 | 148 474,18 | 2,97 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0,00002 | 2,97 | 0,00% |
| 4.1.407 | Бетон тяжелый класса В20, F150, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 2,5 | 24 000,00 | 60 000,00 | 0 | 24 000,00 | 0,00 | 0 | 24 000,00 | 0,00 | 2,5 | 60 000,00 | 0,00% |
| 4.1.408 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 60 | 669,78 | 40 186,80 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0 | 669,78 | 0,00 | 60 | 40 186,80 | 0,00% |
| 4.1.409 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,012 | 105 000,00 | 1 260,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0,012 | 1 260,00 | 0,00% |
| 4.1.410 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,186 | 148 474,18 | 27 616,20 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0,186 | 27 616,20 | 0,00% |
| 4.1.411 | Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж | м3 | 2 | 38 097,40 | 76 194,80 | 0 | 38 097,40 | 0,00 | 0 | 38 097,40 | 0,00 | 2 | 76 194,80 | 0,00% |
| 4.1.412 | Затворы . Демонтаж | т | 0,1017 | 54 895,00 | 5 582,82 | 0 | 54 895,00 | 0,00 | 0 | 54 895,00 | 0,00 | 0,1017 | 5 582,82 | 0,00% |
| 4.1.413 | Сборный железобетон. Разборка | м3 | 6,6 | 38 097,40 | 251 442,84 | 0 | 38 097,40 | 0,00 | 0 | 38 097,40 | 0,00 | 6,6 | 251 442,84 | 0,00% |
| 4.1.414 | Мусор строительный. Погрузка | т | 0,12234 | 75,60 | 9,25 | 0 | 75,60 | 0,00 | 0 | 75,60 | 0,00 | 0,12234 | 9,25 | 0,00% |
| 4.1.415 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 8 км | т | 0,12234 | 375,60 | 45,95 | 0 | 375,60 | 0,00 | 0 | 375,60 | 0,00 | 0,12234 | 45,95 | 0,00% |
| | **ВХК КХ-1** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.416 | Очистка. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 | м3 | 16 | 181,39 | 2 902,24 | 16 | 181,39 | 2 902,24 | 0 | 181,39 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| | **Затворы ГС 40-100у** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.417 | Рама затворов . Установка рамы затворов | т | 0,1206 | 313 853,37 | 37 850,72 | 0,1206 | 313 853,37 | 37 850,72 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.418 | Монтаж затворов | т | 0,0326 | 137 237,50 | 4 473,94 | 0,0326 | 137 237,50 | 4 473,94 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.419 | Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования | комплект | 1 | 129 792,50 | 129 792,50 | 1 | 129 792,50 | 129 792,50 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.420 | Стоимость затвора ГС 40-100у в комплекте с винтоподъемниками | шт | 1 | 141 600,00 | 141 600,00 | 1 | 141 600,00 | 141 600,00 | 0 | 141 600,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.421 | Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 3 | 57 636,98 | 172 910,94 | 3 | 57 636,98 | 172 910,94 | 0 | 57 636,98 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.422 | Очистка от наносов вручную | м3 | 1 | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0 | 2 400,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.423 | Затворы . Демонтаж | т | 0,168 | 54 895,00 | 9 222,36 | 0,168 | 54 895,00 | 9 222,36 | 0 | 54 895,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.424 | Мусор строительный. Погрузка | т | 0,168 | 75,60 | 12,70 | 0,168 | 75,60 | 12,70 | 0 | 75,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.1.425 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км | т | 0,168 | 1 065,96 | 179,08 | 0,168 | 1 065,96 | 179,08 | 0 | 1 065,96 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| | **Водовыпуск на КХ-3 ПК509+75** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Затворы ГС 40-100у** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.426 | Рама затворов . Установка рамы затворов | т | 0,0603 | 313 853,37 | 18 925,36 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0,0603 | 18 925,36 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.427 | Монтаж затворов | т | 0,01632 | 137 237,50 | 2 239,72 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0,01632 | 2 239,72 | 0,00% |
| 4.1.428 | Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования | комплект | 1 | 129 792,50 | 129 792,50 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 1 | 129 792,50 | 0,00% |
| 4.1.429 | Стоимость затвора ГС 40-100у в комплекте с винтоподъемниками | шт | 1 | 141 600,00 | 141 600,00 | 0 | 141 600,00 | 0,00 | 0 | 141 600,00 | 0,00 | 1 | 141 600,00 | 0,00% |
| 4.1.430 | Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 2 | 56 736,98 | 113 473,96 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 2 | 113 473,96 | 0,00% |
| 4.1.431 | Очистка от наносов вручную | м3 | 1 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0 | 2 400,00 | 0,00 | 0 | 2 400,00 | 0,00 | 1 | 2 400,00 | 0,00% |
| 4.1.432 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 30 | 171,90 | 5 157,00 | 0 | 171,90 | 0,00 | 0 | 171,90 | 0,00 | 30 | 5 157,00 | 0,00% |
| 4.1.433 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 | 2,3 | 3 755,51 | 8 637,67 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 2,3 | 8 637,67 | 0,00% |
| 4.1.434 | Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 | 7 | 1 357,80 | 9 504,60 | 0 | 1 357,80 | 0,00 | 0 | 1 357,80 | 0,00 | 7 | 9 504,60 | 0,00% |
| 4.1.435 | Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной | м3 | 1,704 | 21 205,68 | 36 134,48 | 0 | 21 205,68 | 0,00 | 0 | 21 205,68 | 0,00 | 1,704 | 36 134,48 | 0,00% |
| 4.1.436 | Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 600 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76 | м | 18 | 5 282,28 | 95 081,04 | 0 | 5 282,28 | 0,00 | 0 | 5 282,28 | 0,00 | 18 | 95 081,04 | 0,00% |
| 4.1.437 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная изолом в один слой | м2 | 0,474 | 382,25 | 181,19 | 0 | 382,25 | 0,00 | 0 | 382,25 | 0,00 | 0,474 | 181,19 | 0,00% |
| 4.1.438 | Изол ГОСТ 10296-79 | м2 | 0,474 | 247,32 | 117,23 | 0 | 247,32 | 0,00 | 0 | 247,32 | 0,00 | 0,474 | 117,23 | 0,00% |
| 4.1.439 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 1,8 | 669,78 | 1 205,60 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0 | 669,78 | 0,00 | 1,8 | 1 205,60 | 0,00% |
| 4.1.440 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,00036 | 105 000,00 | 37,80 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00036 | 37,80 | 0,00% |
| 4.1.441 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,00558 | 148 474,18 | 828,49 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0,00558 | 828,49 | 0,00% |
| 4.1.442 | Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами | м | 3,45 | 2 051,94 | 7 079,19 | 0 | 2 051,94 | 0,00 | 0 | 2 051,94 | 0,00 | 3,45 | 7 079,19 | 0,00% |
| 4.1.443 | Омоноличивание. Устройство | м3 | 0,04 | 56 736,98 | 2 269,48 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 0,04 | 2 269,48 | 0,00% |
| | **Устройство опор лоткового канала** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.444 | Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков | м3 | 0,108 | 13 233,80 | 1 429,25 | 0 | 13 233,80 | 0,00 | 0 | 13 233,80 | 0,00 | 0,108 | 1 429,25 | 0,00% |
| 4.1.445 | П6-4,5 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0,108 | 29 465,65 | 3 182,29 | 0 | 29 465,65 | 0,00 | 0 | 29 465,65 | 0,00 | 0,108 | 3 182,29 | 0,00% |
| 4.1.446 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,32 | 16 310,16 | 5 219,25 | 0 | 16 310,16 | 0,00 | 0 | 16 310,16 | 0,00 | 0,32 | 5 219,25 | 0,00% |
| 4.1.447 | Затворы . Демонтаж | т | 0,086 | 54 895,00 | 4 720,97 | 0 | 54 895,00 | 0,00 | 0 | 54 895,00 | 0,00 | 0,086 | 4 720,97 | 0,00% |
| 4.1.448 | Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж | м3 | 1,75 | 16 964,49 | 29 687,86 | 0 | 16 964,49 | 0,00 | 0 | 16 964,49 | 0,00 | 1,75 | 29 687,86 | 0,00% |
| 4.1.449 | Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж | м3 | 0,55 | 12 131,25 | 6 672,19 | 0 | 12 131,25 | 0,00 | 0 | 12 131,25 | 0,00 | 0,55 | 6 672,19 | 0,00% |
| 4.1.450 | Сборный железобетон. Разборка | м3 | 0,3 | 38 097,40 | 11 429,22 | 0 | 38 097,40 | 0,00 | 0 | 38 097,40 | 0,00 | 0,3 | 11 429,22 | 0,00% |
| 4.1.451 | Мусор строительный. Погрузка | т | 0,09152 | 75,60 | 6,92 | 0 | 75,60 | 0,00 | 0 | 75,60 | 0,00 | 0,09152 | 6,92 | 0,00% |
| 4.1.452 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км | т | 0,09152 | 1 065,96 | 97,56 | 0 | 1 065,96 | 0,00 | 0 | 1 065,96 | 0,00 | 0,09152 | 97,56 | 0,00% |
| | **Водовыпуск на КХ-5** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Затворы ГС 40-100у** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.453 | Рама затворов . Установка рамы затворов | т | 0,1206 | 313 853,37 | 37 850,72 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0,1206 | 37 850,72 | 0,00% |
| 4.1.454 | Монтаж затворов | т | 0,0326 | 137 237,50 | 4 473,94 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0,0326 | 4 473,94 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.455 | Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования | комплект | 1 | 129 792,50 | 129 792,50 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 1 | 129 792,50 | 0,00% |
| 4.1.456 | Стоимость затвора ГС 40-100у в комплекте с винтоподъемниками | шт | 1 | 141 600,00 | 141 600,00 | 0 | 141 600,00 | 0,00 | 0 | 141 600,00 | 0,00 | 1 | 141 600,00 | 0,00% |
| 4.1.457 | Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 2 | 56 736,98 | 113 473,96 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 2 | 113 473,96 | 0,00% |
| 4.1.458 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 35 | 171,90 | 6 016,50 | 0 | 171,90 | 0,00 | 0 | 171,90 | 0,00 | 35 | 6 016,50 | 0,00% |
| 4.1.459 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 | 2,8 | 3 755,51 | 10 515,43 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 2,8 | 10 515,43 | 0,00% |
| 4.1.460 | Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 | 7 | 1 357,80 | 9 504,60 | 0 | 1 357,80 | 0,00 | 0 | 1 357,80 | 0,00 | 7 | 9 504,60 | 0,00% |
| 4.1.461 | Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной | м3 | 3,96 | 21 205,68 | 83 974,49 | 0 | 21 205,68 | 0,00 | 0 | 21 205,68 | 0,00 | 3,96 | 83 974,49 | 0,00% |
| 4.1.462 | Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 1000 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76 | м | 18 | 11 043,00 | 198 774,00 | 0 | 11 043,00 | 0,00 | 0 | 11 043,00 | 0,00 | 18 | 198 774,00 | 0,00% |
| 4.1.463 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная изолом в один слой | м2 | 1,164 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,164 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.464 | Изол ГОСТ 10296-79 | м2 | 1,164 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,164 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.465 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 2,7 | 669,78 | 1 808,41 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0 | 669,78 | 0,00 | 2,7 | 1 808,41 | 0,00% |
| 4.1.466 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,00054 | 105 000,00 | 56,70 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00054 | 56,70 | 0,00% |
| 4.1.467 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,00837 | 148 474,18 | 1 242,73 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0,00837 | 1 242,73 | 0,00% |
| 4.1.468 | Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами | м | 8,565 | 2 051,94 | 17 574,87 | 0 | 2 051,94 | 0,00 | 0 | 2 051,94 | 0,00 | 8,565 | 17 574,87 | 0,00% |
| 4.1.469 | Омоноличивание. Устройство | м3 | 0,06 | 56 736,98 | 3 404,22 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 0,06 | 3 404,22 | 0,00% |
| | **Устройство опор лоткового канала** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.470 | Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков | м3 | 0,216 | 13 233,80 | 2 858,50 | 0 | 13 233,80 | 0,00 | 0 | 13 233,80 | 0,00 | 0,216 | 2 858,50 | 0,00% |
| 4.1.471 | П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0,216 | 29 465,65 | 6 364,58 | 0 | 29 465,65 | 0,00 | 0 | 29 465,65 | 0,00 | 0,216 | 6 364,58 | 0,00% |
| 4.1.472 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,56 | 16 310,16 | 9 133,69 | 0 | 16 310,16 | 0,00 | 0 | 16 310,16 | 0,00 | 0,56 | 9 133,69 | 0,00% |
| 4.1.473 | Очистка от наносов вручную | м3 | 1,1 | 2 400,00 | 2 640,00 | 0 | 2 400,00 | 0,00 | 0 | 2 400,00 | 0,00 | 1,1 | 2 640,00 | 0,00% |
| 4.1.474 | Затворы . Демонтаж | т | 0,168 | 54 895,00 | 9 222,36 | 0 | 54 895,00 | 0,00 | 0 | 54 895,00 | 0,00 | 0,168 | 9 222,36 | 0,00% |
| 4.1.475 | Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж | м3 | 4 | 16 964,49 | 67 857,96 | 0 | 16 964,49 | 0,00 | 0 | 16 964,49 | 0,00 | 4 | 67 857,96 | 0,00% |
| 4.1.476 | Мусор строительный. Погрузка | т | 0,1776 | 75,60 | 13,43 | 0 | 75,60 | 0,00 | 0 | 75,60 | 0,00 | 0,1776 | 13,43 | 0,00% |
| 4.1.477 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км | т | 0,1776 | 1 065,96 | 189,31 | 0 | 1 065,96 | 0,00 | 0 | 1 065,96 | 0,00 | 0,1776 | 189,31 | 0,00% |
| | **Водовыпуск на Р-20** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.478 | Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 2,4 | 31 095,00 | 74 628,00 | 0 | 31 095,00 | 0,00 | 0 | 31 095,00 | 0,00 | 2,4 | 74 628,00 | 0,00% |
| | **Затворов ПС 100-100** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.479 | Рама затворов . Установка рамы затворов | т | 0,0568 | 313 853,37 | 17 826,87 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0,0568 | 17 826,87 | 0,00% |
| 4.1.480 | Монтаж затворов | т | 0,06 | 137 237,50 | 8 234,25 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0,06 | 8 234,25 | 0,00% |
| 4.1.481 | Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования | комплект | 1 | 129 792,50 | 129 792,50 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 1 | 129 792,50 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.482 | Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками | шт | 1 | 164 800,00 | 164 800,00 | 0 | 164 800,00 | 0,00 | 0 | 164 800,00 | 0,00 | 1 | 164 800,00 | 0,00% |
| 4.1.483 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 34,2 | 171,90 | 5 878,98 | 0 | 171,90 | 0,00 | 0 | 171,90 | 0,00 | 34,2 | 5 878,98 | 0,00% |
| 4.1.484 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 | 2,8 | 3 755,51 | 10 515,43 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 2,8 | 10 515,43 | 0,00% |
| 4.1.485 | Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 | 7 | 1 357,80 | 9 504,60 | 0 | 1 357,80 | 0,00 | 0 | 1 357,80 | 0,00 | 7 | 9 504,60 | 0,00% |
| 4.1.486 | Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной | м3 | 2,301 | 21 205,68 | 48 794,27 | 0 | 21 205,68 | 0,00 | 0 | 21 205,68 | 0,00 | 2,301 | 48 794,27 | 0,00% |
| 4.1.487 | Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76 | м | 18 | 11 149,92 | 200 698,56 | 0 | 11 149,92 | 0,00 | 0 | 11 149,92 | 0,00 | 18 | 200 698,56 | 0,00% |
| 4.1.488 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная асфальтовыми матами в один слой | м2 | 0,885 | 382,25 | 338,29 | 0 | 382,25 | 0,00 | 0 | 382,25 | 0,00 | 0,885 | 338,29 | 0,00% |
| 4.1.489 | Изол ГОСТ 10296-79 | м2 | 0,885 | 247,32 | 218,88 | 0 | 247,32 | 0,00 | 0 | 247,32 | 0,00 | 0,885 | 218,88 | 0,00% |
| 4.1.490 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 2,2 | 669,78 | 1 473,52 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0 | 669,78 | 0,00 | 2,2 | 1 473,52 | 0,00% |
| 4.1.491 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,00044 | 105 000,00 | 46,20 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00044 | 46,20 | 0,00% |
| 4.1.492 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,00682 | 148 474,18 | 1 012,59 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0,00682 | 1 012,59 | 0,00% |
| 4.1.493 | Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами | м | 6,48 | 2 051,94 | 13 296,57 | 0 | 2 051,94 | 0,00 | 0 | 2 051,94 | 0,00 | 6,48 | 13 296,57 | 0,00% |
| 4.1.494 | Омоноличивание. Устройство | м3 | 0,06 | 56 736,98 | 3 404,22 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 0,06 | 3 404,22 | 0,00% |
| | **Устройство опор лоткового канала** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.495 | Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков | м3 | 0,216 | 13 233,80 | 2 858,50 | 0 | 13 233,80 | 0,00 | 0 | 13 233,80 | 0,00 | 0,216 | 2 858,50 | 0,00% |
| 4.1.496 | П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0,216 | 29 465,65 | 6 364,58 | 0 | 29 465,65 | 0,00 | 0 | 29 465,65 | 0,00 | 0,216 | 6 364,58 | 0,00% |
| 4.1.497 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,56 | 16 310,16 | 9 133,69 | 0 | 16 310,16 | 0,00 | 0 | 16 310,16 | 0,00 | 0,56 | 9 133,69 | 0,00% |
| 4.1.498 | Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 0,6 | 24 262,00 | 14 557,20 | 0 | 24 262,00 | 0,00 | 0 | 24 262,00 | 0,00 | 0,6 | 14 557,20 | 0,00% |
| 4.1.499 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т | 0,04457 | 46 089,74 | 2 054,22 | 0 | 46 089,74 | 0,00 | 0 | 46 089,74 | 0,00 | 0,04457 | 2 054,22 | 0,00% |
| 4.1.500 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,04457 | 208 288,82 | 9 283,43 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0,04457 | 9 283,43 | 0,00% |
| 4.1.501 | Затворы . Демонтаж | т | 0,124 | 54 895,00 | 6 806,98 | 0 | 54 895,00 | 0,00 | 0 | 54 895,00 | 0,00 | 0,124 | 6 806,98 | 0,00% |
| 4.1.502 | Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж | м3 | 2,1 | 16 964,48 | 35 625,41 | 0 | 16 964,48 | 0,00 | 0 | 16 964,48 | 0,00 | 2,1 | 35 625,41 | 0,00% |
| 4.1.503 | Мусор строительный. Погрузка | т | 0,12904 | 75,60 | 9,76 | 0 | 75,60 | 0,00 | 0 | 75,60 | 0,00 | 0,12904 | 9,76 | 0,00% |
| 4.1.504 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км | т | 0,12904 | 375,60 | 48,47 | 0 | 375,60 | 0,00 | 0 | 375,60 | 0,00 | 0,12904 | 48,47 | 0,00% |
| | **Водовыпуск на Р-20** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Затворы ГС 60-150** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.505 | Рама затворов . Установка рамы затворов | т | 0,0743 | 313 853,37 | 23 319,31 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0,0743 | 23 319,31 | 0,00% |
| 4.1.506 | Монтаж затворов | т | 0,0274 | 137 237,50 | 3 760,31 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0,0274 | 3 760,31 | 0,00% |
| 4.1.507 | Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования | комплект | 1 | 129 792,50 | 129 792,50 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 1 | 129 792,50 | 0,00% |
| 4.1.508 | Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками | шт | 1 | 159 000,00 | 159 000,00 | 0 | 159 000,00 | 0,00 | 0 | 159 000,00 | 0,00 | 1 | 159 000,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.509 | Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 1,8 | 56 736,98 | 102 126,56 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 1,8 | 102 126,56 | 0,00% |
| 4.1.510 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 34,2 | 171,90 | 5 878,98 | 0 | 171,90 | 0,00 | 0 | 171,90 | 0,00 | 34,2 | 5 878,98 | 0,00% |
| 4.1.511 | Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 | 7 | 1 357,80 | 9 504,60 | 0 | 1 357,80 | 0,00 | 0 | 1 357,80 | 0,00 | 7 | 9 504,60 | 0,00% |
| 4.1.512 | Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной | м3 | 2,301 | 21 205,68 | 48 794,27 | 0 | 21 205,68 | 0,00 | 0 | 21 205,68 | 0,00 | 2,301 | 48 794,27 | 0,00% |
| 4.1.513 | Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76 | м | 18 | 11 149,92 | 200 698,56 | 0 | 11 149,92 | 0,00 | 0 | 11 149,92 | 0,00 | 18 | 200 698,56 | 0,00% |
| 4.1.514 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная изолом в один слой | м2 | 0,885 | 382,25 | 338,29 | 0 | 382,25 | 0,00 | 0 | 382,25 | 0,00 | 0,885 | 338,29 | 0,00% |
| 4.1.515 | Изол ГОСТ 10296-79 | м2 | 0,885 | 247,32 | 218,88 | 0 | 247,32 | 0,00 | 0 | 247,32 | 0,00 | 0,885 | 218,88 | 0,00% |
| 4.1.516 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 2,2 | 669,78 | 1 473,52 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0 | 669,78 | 0,00 | 2,2 | 1 473,52 | 0,00% |
| 4.1.517 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,00044 | 105 000,00 | 46,20 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00044 | 46,20 | 0,00% |
| 4.1.518 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,00682 | 148 474,18 | 1 012,59 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0,00682 | 1 012,59 | 0,00% |
| 4.1.519 | Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами | м | 6,48 | 2 051,94 | 13 296,57 | 0 | 2 051,94 | 0,00 | 0 | 2 051,94 | 0,00 | 6,48 | 13 296,57 | 0,00% |
| 4.1.520 | Омоноличивание. Устройство | м3 | 0,06 | 56 736,98 | 3 404,22 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 0,06 | 3 404,22 | 0,00% |
| | **Устройство опор лоткового канала** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.521 | Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков | м3 | 0,216 | 13 233,80 | 2 858,50 | 0 | 13 233,80 | 0,00 | 0 | 13 233,80 | 0,00 | 0,216 | 2 858,50 | 0,00% |
| 4.1.522 | П6-4,5 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0,216 | 29 465,65 | 6 364,58 | 0 | 29 465,65 | 0,00 | 0 | 29 465,65 | 0,00 | 0,216 | 6 364,58 | 0,00% |
| 4.1.523 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,56 | 16 310,16 | 9 133,69 | 0 | 16 310,16 | 0,00 | 0 | 16 310,16 | 0,00 | 0,56 | 9 133,69 | 0,00% |
| 4.1.524 | Затворы . Демонтаж | т | 0,12 | 54 895,00 | 6 587,40 | 0 | 54 895,00 | 0,00 | 0 | 54 895,00 | 0,00 | 0,12 | 6 587,40 | 0,00% |
| 4.1.525 | Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж | м3 | 2,1 | 16 964,48 | 35 625,41 | 0 | 16 964,48 | 0,00 | 0 | 16 964,48 | 0,00 | 2,1 | 35 625,41 | 0,00% |
| 4.1.526 | Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж | м3 | 0,2 | 12 131,25 | 2 426,25 | 0 | 12 131,25 | 0,00 | 0 | 12 131,25 | 0,00 | 0,2 | 2 426,25 | 0,00% |
| 4.1.527 | Мусор строительный. Погрузка | т | 0,12552 | 75,60 | 9,49 | 0 | 75,60 | 0,00 | 0 | 75,60 | 0,00 | 0,12552 | 9,49 | 0,00% |
| 4.1.528 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км | т | 0,12552 | 375,60 | 47,15 | 0 | 375,60 | 0,00 | 0 | 375,60 | 0,00 | 0,12552 | 47,15 | 0,00% |
| | **Водовыпуск на Р-30** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Затворы ГС 150-200** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.529 | Рама затворов . Установка рамы затворов | т | 0,1614 | 313 853,37 | 50 655,93 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0,1614 | 50 655,93 | 0,00% |
| 4.1.530 | Монтаж затворов | т | 0,146 | 137 237,50 | 20 036,68 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0,146 | 20 036,68 | 0,00% |
| 4.1.531 | Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования | комплект | 1 | 129 792,50 | 129 792,50 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 1 | 129 792,50 | 0,00% |
| 4.1.532 | Стоимость затвора ГС 150-200 в комплекте с винтоподъемниками | шт | 1 | 703 400,00 | 703 400,00 | 0 | 703 400,00 | 0,00 | 0 | 703 400,00 | 0,00 | 1 | 703 400,00 | 0,00% |
| 4.1.533 | Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 2 | 56 736,98 | 113 473,96 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 2 | 113 473,96 | 0,00% |
| 4.1.534 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 35,2 | 171,90 | 6 050,88 | 0 | 171,90 | 0,00 | 0 | 171,90 | 0,00 | 35,2 | 6 050,88 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.535 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 | 2,8 | 3 755,51 | 10 515,43 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 2,8 | 10 515,43 | 0,00% |
| 4.1.536 | Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 | 7 | 1 357,80 | 9 504,60 | 0 | 1 357,80 | 0,00 | 0 | 1 357,80 | 0,00 | 7 | 9 504,60 | 0,00% |
| 4.1.537 | Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной | м3 | 3,96 | 21 205,68 | 83 974,49 | 0 | 21 205,68 | 0,00 | 0 | 21 205,68 | 0,00 | 3,96 | 83 974,49 | 0,00% |
| 4.1.538 | Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 1000 мм изтяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76 | м | 18 | 11 043,00 | 198 774,00 | 0 | 11 043,00 | 0,00 | 0 | 11 043,00 | 0,00 | 18 | 198 774,00 | 0,00% |
| 4.1.539 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная изолом в один слой | м2 | 1,164 | 382,25 | 444,94 | 0 | 382,25 | 0,00 | 0 | 382,25 | 0,00 | 1,164 | 444,94 | 0,00% |
| 4.1.540 | Изол ГОСТ 10296-79 | м2 | 1,164 | 247,32 | 287,88 | 0 | 247,32 | 0,00 | 0 | 247,32 | 0,00 | 1,164 | 287,88 | 0,00% |
| 4.1.541 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 2,7 | 669,78 | 1 808,41 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0 | 669,78 | 0,00 | 2,7 | 1 808,41 | 0,00% |
| 4.1.542 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,00054 | 105 000,00 | 56,70 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00054 | 56,70 | 0,00% |
| 4.1.543 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,00837 | 148 474,18 | 1 242,73 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0,00837 | 1 242,73 | 0,00% |
| 4.1.544 | Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами | м | 8,565 | 2 051,94 | 17 574,87 | 0 | 2 051,94 | 0,00 | 0 | 2 051,94 | 0,00 | 8,565 | 17 574,87 | 0,00% |
| 4.1.545 | Омоноличивание. Устройство | м3 | 0,06 | 56 736,98 | 3 404,22 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 0,06 | 3 404,22 | 0,00% |
| | **Устройство опор лоткового канала** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.546 | Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков | м3 | 0,216 | 13 233,80 | 2 858,50 | 0 | 13 233,80 | 0,00 | 0 | 13 233,80 | 0,00 | 0,216 | 2 858,50 | 0,00% |
| 4.1.547 | П6-4,5 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0,216 | 29 465,65 | 6 364,58 | 0 | 29 465,65 | 0,00 | 0 | 29 465,65 | 0,00 | 0,216 | 6 364,58 | 0,00% |
| 4.1.548 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,56 | 16 310,16 | 9 133,69 | 0 | 16 310,16 | 0,00 | 0 | 16 310,16 | 0,00 | 0,56 | 9 133,69 | 0,00% |
| 4.1.549 | Очистка от наносов вручную | м3 | 1,1 | 2 400,00 | 2 640,00 | 0 | 2 400,00 | 0,00 | 0 | 2 400,00 | 0,00 | 1,1 | 2 640,00 | 0,00% |
| 4.1.550 | Затворы . Демонтаж | т | 0,37 | 54 895,00 | 20 311,15 | 0 | 54 895,00 | 0,00 | 0 | 54 895,00 | 0,00 | 0,37 | 20 311,15 | 0,00% |
| 4.1.551 | Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж | м3 | 4 | 16 964,48 | 67 857,92 | 0 | 16 964,48 | 0,00 | 0 | 16 964,48 | 0,00 | 4 | 67 857,92 | 0,00% |
| 4.1.552 | Мусор строительный. Погрузка | т | 0,3796 | 75,60 | 28,70 | 0 | 75,60 | 0,00 | 0 | 75,60 | 0,00 | 0,3796 | 28,70 | 0,00% |
| 4.1.553 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км | т | 0,3796 | 1 065,96 | 404,64 | 0 | 1 065,96 | 0,00 | 0 | 1 065,96 | 0,00 | 0,3796 | 404,64 | 0,00% |
| **4.2** | **Правая ветка** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Водовыпуск 10 шт** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 125 | 171,90 | 21 487,50 | 112,5 | 171,90 | 19 338,75 | 0 | 171,90 | 0,00 | 12,5 | 2 148,75 | 90,00% |
| 4.2.2 | Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т | м3 | 80 | 204,00 | 16 320,00 | 72 | 204,00 | 14 688,00 | 0 | 204,00 | 0,00 | 8 | 1 632,00 | 90,00% |
| 4.2.3 | Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 39 | 31 095,00 | 1 212 705,00 | 35,1 | 31 095,00 | 1 091 434,50 | 0 | 31 095,00 | 0,00 | 3,9 | 121 270,50 | 90,00% |
| 4.2.4 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т | 1,925 | 46 089,74 | 88 722,75 | 1,73 | 46 089,74 | 79 735,25 | 0 | 46 089,74 | 0,00 | 0,195 | 8 987,50 | 89,87% |
| 4.2.5 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,925 | 208 288,82 | 400 955,98 | 1,73 | 208 288,82 | 360 339,66 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0,195 | 40 616,32 | 89,87% |
| 4.2.6 | Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски | м3 | 89 | 6 665,75 | 593 251,75 | 80,1 | 6 665,75 | 533 926,58 | 0 | 6 665,75 | 0,00 | 8,9 | 59 325,17 | 90,00% |
| | **Затворы ГС 60-150** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.7 | Рама затворов . Установка рамы затворов | т | 0,743 | 313 853,37 | 233 193,05 | 0,5944 | 313 853,37 | 186 554,44 | 0,2944 | 313 853,37 | 92 398,43 | 0,1486 | 46 638,61 | 80,00% |
| 4.2.8 | Монтаж затворов | т | 0,274 | 137 237,50 | 37 603,08 | 0,2192 | 137 237,50 | 30 082,47 | 0,1092 | 137 237,50 | 14 986,34 | 0,0548 | 7 520,61 | 80,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.9 | Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования | комплект | 10 | 129 792,50 | 1 297 925,00 | 8 | 129 792,50 | 1 038 340,00 | 4 | 129 792,50 | 519 170,00 | 2 | 259 585,00 | 80,00% |
| 4.2.10 | Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками | шт | 10 | 159 000,00 | 1 590 000,00 | 8 | 159 000,00 | 1 272 000,00 | 4 | 159 000,00 | 636 000,00 | 2 | 318 000,00 | 80,00% |
| 4.2.11 | Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 16,2 | 24 262,00 | 393 044,40 | 12,96 | 24 262,00 | 314 435,52 | 6,48 | 24 262,00 | 157 217,76 | 3,24 | 78 608,88 | 80,00% |
| 4.2.12 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 | 31 | 3 755,51 | 116 420,81 | 24,8 | 3 755,51 | 93 136,64 | 12,4 | 3 755,51 | 46 568,32 | 6,2 | 23 284,17 | 80,00% |
| 4.2.13 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 320 | 669,78 | 214 329,60 | 256 | 669,78 | 171 463,68 | 128 | 669,78 | 85 731,84 | 64 | 42 865,92 | 80,00% |
| 4.2.14 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,064 | 105 000,00 | 6 720,00 | 0,0512 | 105 000,00 | 5 376,00 | 0,0262 | 105 000,00 | 2 751,00 | 0,0128 | 1 344,00 | 80,00% |
| 4.2.15 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,992 | 148 474,18 | 147 286,39 | 0,7936 | 148 474,18 | 117 829,11 | 0,3936 | 148 474,18 | 58 439,44 | 0,1984 | 29 457,28 | 80,00% |
| | **Устройство котлованов под опоры лотков** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.16 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 171 | 2 603,24 | 445 154,04 | 0 | 2 603,24 | 0,00 | 0 | 2 603,24 | 0,00 | 171 | 445 154,04 | 0,00% |
| 4.2.17 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 | 6 | 3 755,51 | 22 533,06 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 6 | 22 533,06 | 0,00% |
| 4.2.18 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 | 78 | 1 357,80 | 105 908,40 | 0 | 1 357,80 | 0,00 | 0 | 1 357,80 | 0,00 | 78 | 105 908,40 | 0,00% |
| | **Устройство лотков** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.19 | Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной | м3 | 38,25 | 21 205,68 | 811 117,26 | 0 | 21 205,68 | 0,00 | 0 | 21 205,68 | 0,00 | 38,25 | 811 117,26 | 0,00% |
| 4.2.20 | Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76 | м | 300 | 11 149,92 | 3 344 976,00 | 0 | 11 149,92 | 0,00 | 0 | 11 149,92 | 0,00 | 300 | 3 344 976,00 | 0,00% |
| 4.2.21 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная изолом | м2 | 14,7 | 382,25 | 5 619,08 | 0 | 382,25 | 0,00 | 0 | 382,25 | 0,00 | 14,7 | 5 619,08 | 0,00% |
| 4.2.22 | Изол ГОСТ 10296-79 | м2 | 14,7 | 247,32 | 3 635,60 | 0 | 247,32 | 0,00 | 0 | 247,32 | 0,00 | 14,7 | 3 635,60 | 0,00% |
| 4.2.23 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 320 | 669,78 | 214 329,60 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0 | 669,78 | 0,00 | 320 | 214 329,60 | 0,00% |
| 4.2.24 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,064 | 105 000,00 | 6 720,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0,064 | 6 720,00 | 0,00% |
| 4.2.25 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,992 | 148 474,18 | 147 286,39 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0,992 | 147 286,39 | 0,00% |
| 4.2.26 | Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами | м | 108 | 2 051,94 | 221 609,52 | 0 | 2 051,94 | 0,00 | 0 | 2 051,94 | 0,00 | 108 | 221 609,52 | 0,00% |
| 4.2.27 | Омоноличивание. Устройство | м3 | 1 | 56 736,98 | 56 736,98 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 1 | 56 736,98 | 0,00% |
| | **Устройство опор лоткового канала** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.28 | Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков | м3 | 2,7 | 13 233,80 | 35 731,26 | 0 | 13 233,80 | 0,00 | 0 | 13 233,80 | 0,00 | 2,7 | 35 731,26 | 0,00% |
| 4.2.29 | П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 2,7 | 29 465,65 | 79 557,26 | 0 | 29 465,65 | 0,00 | 0 | 29 465,65 | 0,00 | 2,7 | 79 557,26 | 0,00% |
| 4.2.30 | Надбавки при изменении класса бетона с В15 на В 20 | м | 2,7 | 560,00 | 1 512,00 | 0 | 560,00 | 0,00 | 0 | 560,00 | 0,00 | 2,7 | 1 512,00 | 0,00% |
| 4.2.31 | Надбавки при изменении класса бетона с В20 на В 22,5 | м | 2,7 | 560,00 | 1 512,00 | 0 | 560,00 | 0,00 | 0 | 560,00 | 0,00 | 2,7 | 1 512,00 | 0,00% |
| 4.2.32 | Надбавки при изменении класса бетона с В22,5 на В 25 | м | 2,7 | 560,00 | 1 512,00 | 0 | 560,00 | 0,00 | 0 | 560,00 | 0,00 | 2,7 | 1 512,00 | 0,00% |
| 4.2.33 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,2 | 16 310,16 | 3 262,03 | 0 | 16 310,16 | 0,00 | 0 | 16 310,16 | 0,00 | 0,2 | 3 262,03 | 0,00% |
| 4.2.34 | Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж | м3 | 170 | 12 131,25 | 2 062 312,50 | 0 | 12 131,25 | 0,00 | 0 | 12 131,25 | 0,00 | 170 | 2 062 312,50 | 0,00% |
| 4.2.35 | Сборный железобетон. Разборка | м3 | 28 | 38 097,40 | 1 066 727,20 | 0 | 38 097,40 | 0,00 | 0 | 38 097,40 | 0,00 | 28 | 1 066 727,20 | 0,00% |
| 4.2.36 | Затворы . Демонтаж | т | 1,017 | 54 895,00 | 55 828,22 | 0 | 54 895,00 | 0,00 | 0 | 54 895,00 | 0,00 | 1,017 | 55 828,22 | 0,00% |
| 4.2.37 | Очистка от наносов вручную | м3 | 15 | 2 400,00 | 36 000,00 | 0 | 2 400,00 | 0,00 | 0 | 2 400,00 | 0,00 | 15 | 36 000,00 | 0,00% |
| | **Водовыпуск с трубчатым переездом, 3 шт** | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.38 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 37,5 | 171,90 | 6 446,25 | 37,5 | 171,90 | 6 446,25 | 0 | 171,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.39 | Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т | м3 | 24 | 204,00 | 4 896,00 | 24 | 204,00 | 4 896,00 | 0 | 204,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.40 | Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 11,7 | 31 095,00 | 363 811,50 | 11,7 | 31 095,00 | 363 811,50 | 0 | 31 095,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.41 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т | 0,5775 | 46 089,74 | 26 616,82 | 0,5775 | 46 089,74 | 26 616,82 | 0 | 46 089,74 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.42 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,5775 | 208 288,82 | 120 286,79 | 0,5775 | 208 288,82 | 120 286,79 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.43 | Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски | м3 | 26,7 | 6 665,75 | 177 975,53 | 26,7 | 6 665,75 | 177 975,53 | 0 | 6 665,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| | **Затворы ГС 60-150** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.44 | Рама затворов . Установка рамы затворов | т | 0,2229 | 313 853,37 | 69 957,92 | 0,2229 | 313 853,37 | 69 957,92 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.45 | Монтаж затворов | т | 0,0822 | 137 237,50 | 11 280,92 | 0,0822 | 137 237,50 | 11 280,92 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.46 | Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования | комплект | 3 | 129 792,50 | 389 377,50 | 3 | 129 792,50 | 389 377,50 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.47 | Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками | шт | 3 | 159 000,00 | 477 000,00 | 3 | 159 000,00 | 477 000,00 | 0 | 159 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.48 | Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 4,86 | 24 262,00 | 117 913,32 | 4,86 | 24 262,00 | 117 913,32 | 0 | 24 262,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.49 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 | 9,3 | 3 755,51 | 34 926,24 | 9,3 | 3 755,51 | 34 926,24 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.50 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 96 | 669,78 | 64 298,88 | 96 | 669,78 | 64 298,88 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.51 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,0192 | 105 000,00 | 2 016,00 | 0,0192 | 105 000,00 | 2 016,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.52 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,2976 | 148 474,18 | 44 185,92 | 0,2976 | 148 474,18 | 44 185,92 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.53 | Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 3 | 24 262,00 | 72 786,00 | 3 | 24 262,00 | 72 786,00 | 0 | 24 262,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.54 | Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски | м3 | 1,35 | 6 665,75 | 8 998,76 | 1,35 | 6 665,75 | 8 998,76 | 0 | 6 665,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.55 | Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж | м3 | 25,5 | 12 131,25 | 309 346,88 | 25,5 | 12 131,25 | 309 346,88 | 0 | 12 131,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.56 | Сборный железобетон. Разборка | м3 | 10,5 | 38 097,40 | 400 022,70 | 10,5 | 38 097,40 | 400 022,70 | 0 | 38 097,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.57 | Затворы . Демонтаж | т | 0,3051 | 54 895,00 | 16 748,46 | 0,3051 | 54 895,00 | 16 748,46 | 0 | 54 895,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.58 | Очистка от наносов вручную | м3 | 5,4 | 2 400,00 | 12 960,00 | 5,4 | 2 400,00 | 12 960,00 | 0 | 2 400,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| | **Водовыпуск с трубчатым переездом, 3 шт** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.59 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 37,5 | 171,90 | 6 446,25 | 37,5 | 171,90 | 6 446,25 | 37,5 | 171,90 | 6 446,25 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.60 | Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т | м3 | 24 | 204,00 | 4 896,00 | 24 | 204,00 | 4 896,00 | 24 | 204,00 | 4 896,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.61 | Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 11,7 | 31 095,00 | 363 811,50 | 11,7 | 31 095,00 | 363 811,50 | 11,7 | 31 095,00 | 363 811,50 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.62 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т | 0,5775 | 46 089,74 | 26 616,82 | 0,5775 | 46 089,74 | 26 616,82 | 0,5775 | 46 089,74 | 26 616,82 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.63 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,5775 | 208 288,82 | 120 286,79 | 0,5775 | 208 288,82 | 120 286,79 | 0,5775 | 208 288,82 | 120 286,79 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.64 | Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски | м3 | 26,7 | 6 665,75 | 177 975,53 | 0 | 6 665,75 | 0,00 | 0 | 6 665,75 | 0,00 | 26,7 | 177 975,53 | 0,00% |
| | **Затворы ГС 60-150** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.65 | Рама затворов . Установка рамы затворов | т | 0,2229 | 313 853,37 | 69 957,92 | 0,2229 | 313 853,37 | 69 957,92 | 0,2229 | 313 853,37 | 69 957,92 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.66 | Монтаж затворов | т | 0,0822 | 137 237,50 | 11 280,92 | 0,0822 | 137 237,50 | 11 280,92 | 0,0822 | 137 237,50 | 11 280,92 | 0 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.67 | Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования | комплект | 3 | 129 792,50 | 389 377,50 | 3 | 129 792,50 | 389 377,50 | 3 | 129 792,50 | 389 377,50 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.68 | Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками | шт | 3 | 159 000,00 | 477 000,00 | 3 | 159 000,00 | 477 000,00 | 3 | 159 000,00 | 477 000,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.69 | Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 4,86 | 24 262,00 | 117 913,32 | 4,86 | 24 262,00 | 117 913,32 | 4,86 | 24 262,00 | 117 913,32 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.70 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 | 9,3 | 3 755,51 | 34 926,24 | 9,3 | 3 755,51 | 34 926,24 | 9,3 | 3 755,51 | 34 926,24 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.71 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 96 | 669,78 | 64 298,88 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0 | 669,78 | 0,00 | 96 | 64 298,88 | 0,00% |
| 4.2.72 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,0192 | 105 000,00 | 2 016,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0,0192 | 2 016,00 | 0,00% |
| 4.2.73 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,2976 | 148 474,18 | 44 185,92 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0,2976 | 44 185,92 | 0,00% |
| 4.2.74 | Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Укладка | км | 0,03 | 4 586 081,93 | 137 582,46 | 0 | 4 586 081,93 | 0,00 | 0 | 4 586 081,93 | 0,00 | 0,03 | 137 582,46 | 0,00% |
| 4.2.75 | Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011 | м | 30 | 24 639,12 | 739 173,60 | 0 | 24 639,12 | 0,00 | 0 | 24 639,12 | 0,00 | 30 | 739 173,60 | 0,00% |
| 4.2.76 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,03 | 16 310,16 | 489,30 | 0 | 16 310,16 | 0,00 | 0 | 16 310,16 | 0,00 | 0,03 | 489,30 | 0,00% |
| 4.2.77 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 2,4 | 669,78 | 1 607,47 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0 | 669,78 | 0,00 | 2,4 | 1 607,47 | 0,00% |
| 4.2.78 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,00048 | 105 000,00 | 50,40 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00048 | 50,40 | 0,00% |
| 4.2.79 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,00744 | 148 474,18 | 1 104,65 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0,00744 | 1 104,65 | 0,00% |
| 4.2.80 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 57,6 | 669,78 | 38 579,33 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0 | 669,78 | 0,00 | 57,6 | 38 579,33 | 0,00% |
| 4.2.81 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,01152 | 105 000,00 | 1 209,60 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0,01152 | 1 209,60 | 0,00% |
| 4.2.82 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,17856 | 148 474,18 | 26 511,55 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0,17856 | 26 511,55 | 0,00% |
| 4.2.83 | Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 3 | 24 262,00 | 72 786,00 | 3 | 24 262,00 | 72 786,00 | 3 | 24 262,00 | 72 786,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.84 | Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски | м3 | 1,35 | 6 665,75 | 8 998,76 | 1,35 | 6 665,75 | 8 998,76 | 1,35 | 6 665,75 | 8 998,76 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.85 | Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж | м3 | 31,5 | 12 131,25 | 382 134,38 | 0 | 12 131,25 | 0,00 | 0 | 12 131,25 | 0,00 | 31,5 | 382 134,38 | 0,00% |
| 4.2.86 | Сборный железобетон. Разборка | м3 | 46,8 | 38 097,40 | 1 782 958,32 | 0 | 38 097,40 | 0,00 | 0 | 38 097,40 | 0,00 | 46,8 | 1 782 958,32 | 0,00% |
| 4.2.87 | Затворы . Демонтаж | т | 0,3051 | 54 895,00 | 16 748,46 | 0,3051 | 54 895,00 | 16 748,46 | 0,3051 | 54 895,00 | 16 748,46 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| | **Водовыпуск 1 шт** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.88 | Очистка. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 | м3 | 49 | 181,39 | 8 888,11 | 0 | 181,39 | 0,00 | 0 | 181,39 | 0,00 | 49 | 8 888,11 | 0,00% |
| 4.2.89 | Очистка труб от наносов вручную | м3 | 3 | 2 400,00 | 7 200,00 | 0 | 2 400,00 | 0,00 | 0 | 2 400,00 | 0,00 | 3 | 7 200,00 | 0,00% |
| | **Затворы ГС 40-100** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.90 | Рама затворов . Установка рамы затворов | т | 0,0603 | 313 853,37 | 18 925,36 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0,0603 | 18 925,36 | 0,00% |
| 4.2.91 | Монтаж затворов | т | 0,0161 | 137 237,50 | 2 209,52 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0,0161 | 2 209,52 | 0,00% |
| 4.2.92 | Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования | комплект | 1 | 129 792,50 | 129 792,50 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 1 | 129 792,50 | 0,00% |
| 4.2.93 | Стоимость затвора ГС 40-100 в комплекте с винтоподъемниками | шт | 1 | 144 500,00 | 144 500,00 | 0 | 144 500,00 | 0,00 | 0 | 144 500,00 | 0,00 | 1 | 144 500,00 | 0,00% |
| 4.2.94 | Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 1,6 | 56 736,98 | 90 779,17 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 1,6 | 90 779,17 | 0,00% |
| 4.2.95 | Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски | м3 | 2 | 6 665,75 | 13 331,50 | 0 | 6 665,75 | 0,00 | 0 | 6 665,75 | 0,00 | 2 | 13 331,50 | 0,00% |
| 4.2.96 | Затворы . Демонтаж | т | 0,1 | 54 895,00 | 5 489,50 | 0 | 54 895,00 | 0,00 | 0 | 54 895,00 | 0,00 | 0,1 | 5 489,50 | 0,00% |
| 4.2.97 | Мусор строительный. Погрузка | т | 0,1 | 75,60 | 7,56 | 0 | 75,60 | 0,00 | 0 | 75,60 | 0,00 | 0,1 | 7,56 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.98 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км | т | 0,1 | 718,20 | 71,82 | 0 | 718,20 | 0,00 | 0 | 718,20 | 0,00 | 0,1 | 71,82 | 0,00% |
| | **Затворы ПС 100-100** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.99 | Рама затворов . Установка рамы затворов | т | 0,0568 | 313 853,37 | 17 826,87 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0,0568 | 17 826,87 | 0,00% |
| 4.2.100 | Монтаж затворов | т | 0,06 | 137 237,50 | 8 234,25 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0,06 | 8 234,25 | 0,00% |
| 4.2.101 | Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования | комплект | 1 | 129 792,50 | 129 792,50 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 1 | 129 792,50 | 0,00% |
| 4.2.102 | Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками | шт | 1 | 164 800,00 | 164 800,00 | 0 | 164 800,00 | 0,00 | 0 | 164 800,00 | 0,00 | 1 | 164 800,00 | 0,00% |
| 4.2.103 | Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 1,6 | 56 736,98 | 90 779,17 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 1,6 | 90 779,17 | 0,00% |
| 4.2.104 | Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски | м3 | 2 | 6 665,75 | 13 331,50 | 0 | 6 665,75 | 0,00 | 0 | 6 665,75 | 0,00 | 2 | 13 331,50 | 0,00% |
| 4.2.105 | Затворы . Демонтаж | т | 0,1 | 54 895,00 | 5 489,50 | 0 | 54 895,00 | 0,00 | 0 | 54 895,00 | 0,00 | 0,1 | 5 489,50 | 0,00% |
| 4.2.106 | Мусор строительный. Погрузка | т | 0,1 | 75,60 | 7,56 | 0 | 75,60 | 0,00 | 0 | 75,60 | 0,00 | 0,1 | 7,56 | 0,00% |
| 4.2.107 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км | т | 0,1 | 718,20 | 71,82 | 0 | 718,20 | 0,00 | 0 | 718,20 | 0,00 | 0,1 | 71,82 | 0,00% |
| | **Водовыпуск 1 шт** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Затворы ПС 150-100** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.108 | Рама затворов . Установка рамы затворов | т | 0,072 | 313 853,37 | 22 597,44 | 0,072 | 313 853,37 | 22 597,44 | 0,072 | 313 853,37 | 22 597,44 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.109 | Монтаж затворов | т | 0,093 | 137 237,50 | 12 763,09 | 0,093 | 137 237,50 | 12 763,09 | 0,093 | 137 237,50 | 12 763,09 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.110 | Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования | комплект | 1 | 129 792,50 | 129 792,50 | 1 | 129 792,50 | 129 792,50 | 1 | 129 792,50 | 129 792,50 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.111 | Стоимость затвора ПС 150-100 в комплекте с винтоподъемниками | шт | 1 | 205 800,00 | 205 800,00 | 1 | 205 800,00 | 205 800,00 | 1 | 205 800,00 | 205 800,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| | **Затворы ПС 100-100** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.112 | Рама затворов . Установка рамы затворов | т | 0,0568 | 313 853,37 | 17 826,87 | 0,0568 | 313 853,37 | 17 826,87 | 0,0568 | 313 853,37 | 17 826,87 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.113 | Монтаж затворов | т | 0,06 | 137 237,50 | 8 234,25 | 0,06 | 137 237,50 | 8 234,25 | 0,06 | 137 237,50 | 8 234,25 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.114 | Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования | комплект | 1 | 129 792,50 | 129 792,50 | 1 | 129 792,50 | 129 792,50 | 1 | 129 792,50 | 129 792,50 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.115 | Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками | шт | 1 | 164 800,00 | 164 800,00 | 1 | 164 800,00 | 164 800,00 | 1 | 164 800,00 | 164 800,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.116 | Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 6 | 56 736,98 | 340 421,88 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 6 | 340 421,88 | 0,00% |
| 4.2.117 | Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски | м3 | 2 | 6 665,75 | 13 331,50 | 0 | 6 665,75 | 0,00 | 0 | 6 665,75 | 0,00 | 2 | 13 331,50 | 0,00% |
| 4.2.118 | Затворы . Демонтаж | т | 0,1 | 54 895,00 | 5 489,50 | 0,1 | 54 895,00 | 5 489,50 | 0,1 | 54 895,00 | 5 489,50 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.119 | Мусор строительный. Погрузка | т | 0,1 | 75,60 | 7,56 | 0,1 | 75,60 | 7,56 | 0,1 | 75,60 | 7,56 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.120 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км | т | 0,1 | 718,20 | 71,82 | 0,1 | 718,20 | 71,82 | 0,1 | 718,20 | 71,82 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| | **Затворы ПС 150-150** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.121 | Рама затворов . Установка рамы затворов | т конструкций | 0,122 | 313 853,37 | 38 290,11 | 0,122 | 313 853,37 | 38 290,11 | 0,122 | 313 853,37 | 38 290,11 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.122 | Монтаж затворов | т | 0,139 | 137 237,50 | 19 076,01 | 0,139 | 137 237,50 | 19 076,01 | 0,139 | 137 237,50 | 19 076,01 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.123 | Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования | комплект | 1 | 129 792,50 | 129 792,50 | 1 | 129 792,50 | 129 792,50 | 1 | 129 792,50 | 129 792,50 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.124 | Стоимость затвора ПС 150-150 в комплекте с винтоподъемниками | шт | 1 | 492 540,00 | 492 540,00 | 1 | 492 540,00 | 492 540,00 | 1 | 492 540,00 | 492 540,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.125 | Очистка от наносов вручную | м3 | 0,5 | 2 400,00 | 1 200,00 | 0,5 | 2 400,00 | 1 200,00 | 0,5 | 2 400,00 | 1 200,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.126 | Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 1,2 | 56 736,98 | 68 084,38 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 1,2 | 68 084,38 | 0,00% |
| 4.2.127 | Мусор строительный. Погрузка | т | 0,1 | 75,60 | 7,56 | 0,1 | 75,60 | 7,56 | 0,1 | 75,60 | 7,56 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.128 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км | т | 0,1 | 718,20 | 71,82 | 0,1 | 718,20 | 71,82 | 0,1 | 718,20 | 71,82 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| | **ВХК Р-128** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Затворы ПС 100-100** | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.129 | Рама затворов . Установка рамы затворов | т | 0,0568 | 313 853,37 | 17 826,87 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0,0568 | 17 826,87 | 0,00% |
| 4.2.130 | Монтаж затворов | т | 0,06 | 137 237,50 | 8 234,25 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0,06 | 8 234,25 | 0,00% |
| 4.2.131 | Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования | комплект | 1 | 129 792,50 | 129 792,50 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 1 | 129 792,50 | 0,00% |
| 4.2.132 | Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками | шт | 1 | 164 800,00 | 164 800,00 | 0 | 164 800,00 | 0,00 | 0 | 164 800,00 | 0,00 | 1 | 164 800,00 | 0,00% |
| 4.2.133 | Очистка от наносов вручную | м3 | 0,6 | 2 400,00 | 1 440,00 | 0 | 2 400,00 | 0,00 | 0 | 2 400,00 | 0,00 | 0,6 | 1 440,00 | 0,00% |
| 4.2.134 | Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 1,2 | 56 736,98 | 68 084,38 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 1,2 | 68 084,38 | 0,00% |
| 4.2.135 | Мусор строительный. Погрузка | т | 0,1 | 75,60 | 7,56 | 0 | 75,60 | 0,00 | 0 | 75,60 | 0,00 | 0,1 | 7,56 | 0,00% |
| 4.2.136 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км | т | 0,1 | 718,20 | 71,82 | 0 | 718,20 | 0,00 | 0 | 718,20 | 0,00 | 0,1 | 71,82 | 0,00% |
| | **Затворы ПС 100-100** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.137 | Рама затворов . Установка рамы затворов | т | 0,0568 | 313 853,37 | 17 826,87 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0,0568 | 17 826,87 | 0,00% |
| 4.2.138 | Монтаж затворов | т | 0,06 | 137 237,50 | 8 234,25 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0,06 | 8 234,25 | 0,00% |
| 4.2.139 | Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования | комплект | 1 | 129 792,50 | 129 792,50 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 1 | 129 792,50 | 0,00% |
| 4.2.140 | Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками | шт | 1 | 164 800,00 | 164 800,00 | 0 | 164 800,00 | 0,00 | 0 | 164 800,00 | 0,00 | 1 | 164 800,00 | 0,00% |
| 4.2.141 | Очистка от наносов вручную | м3 | 0,6 | 2 400,00 | 1 440,00 | 0 | 2 400,00 | 0,00 | 0 | 2 400,00 | 0,00 | 0,6 | 1 440,00 | 0,00% |
| 4.2.142 | Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 1,2 | 56 736,98 | 68 084,38 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 1,2 | 68 084,38 | 0,00% |
| 4.2.143 | Мусор строительный. Погрузка | т | 0,1 | 75,60 | 7,56 | 0 | 75,60 | 0,00 | 0 | 75,60 | 0,00 | 0,1 | 7,56 | 0,00% |
| 4.2.144 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км | т | 0,1 | 718,20 | 71,82 | 0 | 718,20 | 0,00 | 0 | 718,20 | 0,00 | 0,1 | 71,82 | 0,00% |
| | **ВХК Р-132** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Затворы ПС 100-100** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.145 | Рама затворов . Установка рамы затворов | т | 0,0568 | 313 853,37 | 17 826,87 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0,0568 | 17 826,87 | 0,00% |
| 4.2.146 | Монтаж затворов | т | 0,06 | 137 237,50 | 8 234,25 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0,06 | 8 234,25 | 0,00% |
| 4.2.147 | Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования | комплект | 1 | 129 792,50 | 129 792,50 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 1 | 129 792,50 | 0,00% |
| 4.2.148 | Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками | шт | 1 | 164 800,00 | 164 800,00 | 0 | 164 800,00 | 0,00 | 0 | 164 800,00 | 0,00 | 1 | 164 800,00 | 0,00% |
| 4.2.149 | Очистка от наносов вручную | м3 | 0,6 | 2 400,00 | 1 440,00 | 0 | 2 400,00 | 0,00 | 0 | 2 400,00 | 0,00 | 0,6 | 1 440,00 | 0,00% |
| 4.2.150 | Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 1,2 | 56 736,98 | 68 084,38 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 0 | 56 736,98 | 0,00 | 1,2 | 68 084,38 | 0,00% |
| 4.2.151 | Мусор строительный. Погрузка | т | 0,1 | 75,60 | 7,56 | 0 | 75,60 | 0,00 | 0 | 75,60 | 0,00 | 0,1 | 7,56 | 0,00% |
| 4.2.152 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км | т | 0,1 | 718,20 | 71,82 | 0 | 718,20 | 0,00 | 0 | 718,20 | 0,00 | 0,1 | 71,82 | 0,00% |
| | **Водовыпуск с трубчатым переездом Р-132** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.153 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 12,5 | 171,90 | 2 148,75 | 0 | 171,90 | 0,00 | 0 | 171,90 | 0,00 | 12,5 | 2 148,75 | 0,00% |
| 4.2.154 | Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т | м3 | 8 | 204,00 | 1 632,00 | 0 | 204,00 | 0,00 | 0 | 204,00 | 0,00 | 8 | 1 632,00 | 0,00% |
| 4.2.155 | Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 3,9 | 31 095,00 | 121 270,50 | 0 | 31 095,00 | 0,00 | 0 | 31 095,00 | 0,00 | 3,9 | 121 270,50 | 0,00% |
| 4.2.156 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т | 0,1925 | 46 089,74 | 8 872,27 | 0 | 46 089,74 | 0,00 | 0 | 46 089,74 | 0,00 | 0,1925 | 8 872,27 | 0,00% |
| 4.2.157 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1925 | 208 288,82 | 40 095,60 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0,1925 | 40 095,60 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.158 | Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски | м3 | 8,9 | 6 665,75 | 59 325,18 | 0 | 6 665,75 | 0,00 | 0 | 6 665,75 | 0,00 | 8,9 | 59 325,18 | 0,00% |
| | **Затворы ГС 60-150** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.159 | Рама затворов . Установка рамы затворов | т | 0,0743 | 313 853,37 | 23 319,31 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0,0743 | 23 319,31 | 0,00% |
| 4.2.160 | Монтаж затворов | т | 0,0274 | 137 237,50 | 3 760,31 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0,0274 | 3 760,31 | 0,00% |
| 4.2.161 | Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования | комплект | 1 | 129 792,50 | 129 792,50 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 1 | 129 792,50 | 0,00% |
| 4.2.162 | Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками | шт | 1 | 159 000,00 | 159 000,00 | 0 | 159 000,00 | 0,00 | 0 | 159 000,00 | 0,00 | 1 | 159 000,00 | 0,00% |
| 4.2.163 | Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 1,62 | 24 262,00 | 39 304,44 | 0 | 24 262,00 | 0,00 | 0 | 24 262,00 | 0,00 | 1,62 | 39 304,44 | 0,00% |
| 4.2.164 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 | 3,1 | 3 755,51 | 11 642,08 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 3,1 | 11 642,08 | 0,00% |
| 4.2.165 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 32 | 669,78 | 21 432,96 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0 | 669,78 | 0,00 | 32 | 21 432,96 | 0,00% |
| 4.2.166 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,0064 | 105 000,00 | 672,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0,0064 | 672,00 | 0,00% |
| 4.2.167 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,0992 | 148 474,18 | 14 728,64 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0,0992 | 14 728,64 | 0,00% |
| 4.2.168 | Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Укладка | км | 0,01 | 4 586 081,93 | 45 860,82 | 0 | 4 586 081,93 | 0,00 | 0 | 4 586 081,93 | 0,00 | 0,01 | 45 860,82 | 0,00% |
| 4.2.169 | Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011 | м | 10 | 24 639,12 | 246 391,20 | 0 | 24 639,12 | 0,00 | 0 | 24 639,12 | 0,00 | 10 | 246 391,20 | 0,00% |
| 4.2.170 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,01 | 16 310,16 | 163,10 | 0 | 16 310,16 | 0,00 | 0 | 16 310,16 | 0,00 | 0,01 | 163,10 | 0,00% |
| 4.2.171 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 0,8 | 669,78 | 535,82 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0,8 | 535,82 | 0,00% |
| 4.2.172 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,00016 | 105 000,00 | 16,80 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00016 | 16,80 | 0,00% |
| 4.2.173 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,00248 | 148 474,18 | 368,22 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0,00248 | 368,22 | 0,00% |
| 4.2.174 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 19,2 | 669,78 | 12 859,78 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0 | 669,78 | 0,00 | 19,2 | 12 859,78 | 0,00% |
| 4.2.175 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,00384 | 105 000,00 | 403,20 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00384 | 403,20 | 0,00% |
| 4.2.176 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,05952 | 148 474,18 | 8 837,18 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0,05952 | 8 837,18 | 0,00% |
| 4.2.177 | Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 1 | 24 262,00 | 24 262,00 | 0 | 24 262,00 | 0,00 | 0 | 24 262,00 | 0,00 | 1 | 24 262,00 | 0,00% |
| 4.2.178 | Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски | м3 | 0,45 | 6 665,75 | 2 999,59 | 0 | 6 665,75 | 0,00 | 0 | 6 665,75 | 0,00 | 0,45 | 2 999,59 | 0,00% |
| 4.2.179 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Демонтаж | км | 0,006 | 1 316 540,43 | 7 899,24 | 0 | 1 316 540,43 | 0,00 | 0 | 1 316 540,43 | 0,00 | 0,006 | 7 899,24 | 0,00% |
| | **ВХК Р-134** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.180 | Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков | м3 | 0,473 | 13 233,80 | 6 259,59 | 0 | 13 233,80 | 0,00 | 0 | 13 233,80 | 0,00 | 0,473 | 6 259,59 | 0,00% |
| 4.2.181 | П 30-20 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0,473 | 65 543,00 | 31 001,84 | 0 | 65 543,00 | 0,00 | 0 | 65 543,00 | 0,00 | 0,473 | 31 001,84 | 0,00% |
| | **Водомерный пост на каналах из лотков ЛР-8, 15 шт** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.182 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 | 60 | 143,78 | 8 626,80 | 0 | 143,78 | 0,00 | 0 | 143,78 | 0,00 | 60 | 8 626,80 | 0,00% |
| 4.2.183 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 | 45 | 35,92 | 1 616,40 | 0 | 35,92 | 0,00 | 0 | 35,92 | 0,00 | 45 | 1 616,40 | 0,00% |
| 4.2.184 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м2 | 240 | 1,41 | 338,40 | 0 | 1,41 | 0,00 | 0 | 1,41 | 0,00 | 240 | 338,40 | 0,00% |
| 4.2.185 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 240 | 224,34 | 53 841,60 | 0 | 224,34 | 0,00 | 0 | 224,34 | 0,00 | 240 | 53 841,60 | 0,00% |
| 4.2.186 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 | 11,85 | 3 755,51 | 44 502,79 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 11,85 | 44 502,79 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.187 | Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 24,3 | 24 262,00 | 589 566,60 | 0 | 24 262,00 | 0,00 | 0 | 24 262,00 | 0,00 | 24,3 | 589 566,60 | 0,00% |
| 4.2.188 | Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 53,7 | 31 095,00 | 1 669 801,50 | 0 | 31 095,00 | 0,00 | 0 | 31 095,00 | 0,00 | 53,7 | 1 669 801,50 | 0,00% |
| 4.2.189 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 225 | 669,78 | 150 700,50 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0 | 669,78 | 0,00 | 225 | 150 700,50 | 0,00% |
| 4.2.190 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,045 | 105 000,00 | 4 725,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0,045 | 4 725,00 | 0,00% |
| 4.2.191 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,6975 | 148 474,18 | 103 560,74 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0,6975 | 103 560,74 | 0,00% |
| 4.2.192 | Монтаж гидрометрических реек из алюминия | т | 0,1686 | 474 921,40 | 80 071,75 | 0 | 474 921,40 | 0,00 | 0 | 474 921,40 | 0,00 | 0,1686 | 80 071,75 | 0,00% |
| 4.2.193 | Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная | шт | 30 | 34 560,00 | 1 036 800,00 | 0 | 34 560,00 | 0,00 | 0 | 34 560,00 | 0,00 | 30 | 1 036 800,00 | 0,00% |
| 4.2.194 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/скобы/ | т | 0,0033 | 208 288,82 | 687,35 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0,0033 | 687,35 | 0,00% |
| | **Металлическая крышка над водомером** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.195 | Металлическая крышка. Монтаж | т | 0,94185 | 87 002,00 | 81 942,83 | 0 | 87 002,00 | 0,00 | 0 | 87 002,00 | 0,00 | 0,94185 | 81 942,83 | 0,00% |
| 4.2.196 | Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 | т | 0,7536 | 250 221,96 | 188 567,27 | 0,3768 | 250 221,96 | 94 283,63 | 0,3768 | 250 221,96 | 94 283,63 | 0,3768 | 94 283,64 | 50,00% |
| 4.2.197 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,13575 | 249 548,04 | 33 876,15 | 0,067875 | 249 548,04 | 16 938,07 | 0,067875 | 249 548,04 | 16 938,07 | 0,067875 | 16 938,08 | 50,00% |
| 4.2.198 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0525 | 212 499,72 | 11 156,24 | 0,02625 | 212 499,72 | 5 578,12 | 0,02625 | 212 499,72 | 5 578,12 | 0,02625 | 5 578,12 | 50,00% |
| 4.2.199 | Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж | т | 4,2876 | 133 986,91 | 574 482,28 | 0 | 133 986,91 | 0,00 | 0 | 133 986,91 | 0,00 | 4,2876 | 574 482,28 | 0,00% |
| 4.2.200 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 4,2876 | 478 541,53 | 2 051 794,66 | 4,2876 | 478 541,53 | 2 051 794,66 | 4,2876 | 478 541,53 | 2 051 794,66 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.2.201 | Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 | 124,3404 | 415,58 | 51 673,38 | 0 | 415,58 | 0,00 | 0 | 415,58 | 0,00 | 124,3404 | 51 673,38 | 0,00% |
| | **Водомерный пост на каналах из лотков ЛР-10, 2 шт** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.202 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 16 | 140,76 | 2 252,16 | 0 | 140,76 | 0,00 | 0 | 140,76 | 0,00 | 16 | 2 252,16 | 0,00% |
| 4.2.203 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 6 | 35,92 | 215,52 | 0 | 35,92 | 0,00 | 0 | 35,92 | 0,00 | 6 | 215,52 | 0,00% |
| 4.2.204 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м2 | 36 | 1,41 | 50,76 | 0 | 1,41 | 0,00 | 0 | 1,41 | 0,00 | 36 | 50,76 | 0,00% |
| 4.2.205 | Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 36 | 224,34 | 8 076,24 | 0 | 224,34 | 0,00 | 0 | 224,34 | 0,00 | 36 | 8 076,24 | 0,00% |
| 4.2.206 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 | 2,04 | 3 755,51 | 7 661,24 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 2,04 | 7 661,24 | 0,00% |
| 4.2.207 | Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 3,24 | 24 262,00 | 78 608,88 | 0 | 24 262,00 | 0,00 | 0 | 24 262,00 | 0,00 | 3,24 | 78 608,88 | 0,00% |
| 4.2.208 | Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 9,68 | 31 095,00 | 300 999,60 | 0 | 31 095,00 | 0,00 | 0 | 31 095,00 | 0,00 | 9,68 | 300 999,60 | 0,00% |
| 4.2.209 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 36 | 669,78 | 24 112,08 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0 | 669,78 | 0,00 | 36 | 24 112,08 | 0,00% |
| 4.2.210 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,0072 | 105 000,00 | 756,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0,0072 | 756,00 | 0,00% |
| 4.2.211 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,1116 | 148 474,18 | 16 569,72 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0,1116 | 16 569,72 | 0,00% |
| 4.2.212 | Монтаж гидрометрических реек из алюминия | т | 0,02248 | 474 921,40 | 10 676,23 | 0 | 474 921,40 | 0,00 | 0 | 474 921,40 | 0,00 | 0,02248 | 10 676,23 | 0,00% |
| 4.2.213 | Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная | шт | 4 | 34 560,00 | 138 240,00 | 0 | 34 560,00 | 0,00 | 0 | 34 560,00 | 0,00 | 4 | 138 240,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.214 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/скобы/ | т | 0,00044 | 208 288,82 | 91,65 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0,00044 | 91,65 | 0,00% |
| | **Металлическая крышка над водомером** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.215 | Металлическая крышка. Монтаж | т | 0,12558 | 87 002,00 | 10 925,71 | 0 | 87 002,00 | 0,00 | 0 | 87 002,00 | 0,00 | 0,12558 | 10 925,71 | 0,00% |
| 4.2.216 | Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 | т | 0,10048 | 250 221,96 | 25 142,30 | 0,05024 | 250 221,96 | 12 571,15 | 0,05024 | 250 221,96 | 12 571,15 | 0,05024 | 12 571,15 | 50,00% |
| 4.2.217 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0181 | 249 548,04 | 4 516,82 | 0,00905 | 249 548,04 | 2 258,41 | 0,00905 | 249 548,04 | 2 258,41 | 0,00905 | 2 258,41 | 50,00% |
| 4.2.218 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,007 | 212 499,72 | 1 487,50 | 0,0035 | 212 499,72 | 743,75 | 0,0035 | 212 499,72 | 743,75 | 0,0035 | 743,75 | 50,00% |
| 4.2.219 | Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж | т | 0,57168 | 133 986,91 | 76 597,64 | 0 | 133 986,91 | 0,00 | 0 | 133 986,91 | 0,00 | 0,57168 | 76 597,64 | 0,00% |
| 4.2.220 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,57168 | 478 541,53 | 273 572,62 | 0,28584 | 478 541,53 | 136 786,31 | 0,28584 | 478 541,53 | 136 786,31 | 0,28584 | 136 786,31 | 50,00% |
| 4.2.221 | Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 | 16,57872 | 415,58 | 6 889,78 | 8,28936 | 415,58 | 3 444,89 | 8,28936 | 415,58 | 3 444,89 | 8,28936 | 3 444,89 | 50,00% |
| | **Водомерный пост на каналах из лотков ЛР-6, 3шт** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.222 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 12 | 171,90 | 2 062,80 | 0 | 171,90 | 0,00 | 0 | 171,90 | 0,00 | 12 | 2 062,80 | 0,00% |
| 4.2.223 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 | 10,5 | 35,92 | 377,16 | 0 | 35,92 | 0,00 | 0 | 35,92 | 0,00 | 10,5 | 377,16 | 0,00% |
| 4.2.224 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м2 | 42 | 1,92 | 80,64 | 0 | 1,92 | 0,00 | 0 | 1,92 | 0,00 | 42 | 80,64 | 0,00% |
| 4.2.225 | Грунт 1-2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 42 | 224,34 | 9 422,28 | 0 | 224,34 | 0,00 | 0 | 224,34 | 0,00 | 42 | 9 422,28 | 0,00% |
| 4.2.226 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 | 2,31 | 3 755,51 | 8 675,23 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 2,31 | 8 675,23 | 0,00% |
| 4.2.227 | Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 4,08 | 24 262,50 | 98 991,00 | 0 | 24 262,50 | 0,00 | 0 | 24 262,50 | 0,00 | 4,08 | 98 991,00 | 0,00% |
| 4.2.228 | Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 7,86 | 31 095,00 | 244 406,70 | 0 | 31 095,00 | 0,00 | 0 | 31 095,00 | 0,00 | 7,86 | 244 406,70 | 0,00% |
| 4.2.229 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 39 | 669,78 | 26 121,42 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0 | 669,78 | 0,00 | 39 | 26 121,42 | 0,00% |
| 4.2.230 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,0078 | 105 000,00 | 819,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0,0078 | 819,00 | 0,00% |
| 4.2.231 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,1209 | 148 474,18 | 17 950,53 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0,1209 | 17 950,53 | 0,00% |
| 4.2.232 | Монтаж гидрометрических реек из алюминия | т | 0,03372 | 474 921,40 | 16 014,35 | 0 | 474 921,40 | 0,00 | 0 | 474 921,40 | 0,00 | 0,03372 | 16 014,35 | 0,00% |
| 4.2.233 | Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная | шт | 6 | 34 560,00 | 207 360,00 | 0 | 34 560,00 | 0,00 | 0 | 34 560,00 | 0,00 | 6 | 207 360,00 | 0,00% |
| 4.2.234 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/скобы/ | т | 0,00066 | 208 288,82 | 137,47 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0 | 208 288,82 | 0,00 | 0,00066 | 137,47 | 0,00% |
| | **Металлическая крышка над водомером** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.235 | Металлическая крышка. Монтаж | т | 0,18837 | 87 002,00 | 16 388,57 | 0 | 87 002,00 | 0,00 | 0 | 87 002,00 | 0,00 | 0,18837 | 16 388,57 | 0,00% |
| 4.2.236 | Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 | т | 0,15072 | 250 221,96 | 37 713,45 | 0,07536 | 250 221,96 | 18 856,73 | 0,07536 | 250 221,96 | 18 856,73 | 0,07536 | 18 856,72 | 50,00% |
| 4.2.237 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,02712 | 249 548,04 | 6 767,74 | 0,01356 | 249 548,04 | 3 383,87 | 0,01356 | 249 548,04 | 3 383,87 | 0,01356 | 3 383,87 | 50,00% |
| 4.2.238 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0105 | 212 499,72 | 2 231,25 | 0,00525 | 212 499,72 | 1 115,62 | 0,00525 | 212 499,72 | 1 115,62 | 0,00525 | 1 115,63 | 50,00% |
| | **Служебный мост** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.239 | Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж | т | 0,85752 | 133 986,91 | 114 896,46 | 0 | 133 986,91 | 0,00 | 0 | 133 986,91 | 0,00 | 0,85752 | 114 896,46 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.240 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,85752 | 478 541,53 | 410 358,93 | 0,42876 | 478 541,53 | 205 179,47 | 0,42876 | 478 541,53 | 205 179,47 | 0,42876 | 205 179,46 | 50,00% |
| 4.2.241 | Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 | 24,86808 | 415,58 | 10 334,68 | 12,43404 | 415,58 | 5 167,34 | 12,43404 | 415,58 | 5 167,34 | 12,43404 | 5 167,34 | 50,00% |
| | **Гидропост на канале из Г-блоков 4 шт** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.242 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 56 | 171,90 | 9 626,40 | 0 | 171,90 | 0,00 | 0 | 171,90 | 0,00 | 56 | 9 626,40 | 0,00% |
| 4.2.243 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 | 48 | 35,92 | 1 724,16 | 0 | 35,92 | 0,00 | 0 | 35,92 | 0,00 | 48 | 1 724,16 | 0,00% |
| 4.2.244 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 | 7 | 3 755,51 | 26 288,57 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 7 | 26 288,57 | 0,00% |
| 4.2.245 | Колодцы круглые из сборного железобетона./Д=1500мм. Устройство в грунтах сухих | м3 | 2,68 | 47 763,36 | 128 005,80 | 0 | 47 763,36 | 0,00 | 0 | 47 763,36 | 0,00 | 2,68 | 128 005,80 | 0,00% |
| 4.2.246 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 9 821,50 | 39 286,00 | 0 | 9 821,50 | 0,00 | 0 | 9 821,50 | 0,00 | 4 | 39 286,00 | 0,00% |
| 4.2.247 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 8 040,62 | 32 162,48 | 0 | 8 040,62 | 0,00 | 0 | 8 040,62 | 0,00 | 4 | 32 162,48 | 0,00% |
| 4.2.248 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 7 061,00 | 28 244,00 | 0 | 7 061,00 | 0,00 | 0 | 7 061,00 | 0,00 | 4 | 28 244,00 | 0,00% |
| 4.2.249 | Лежень из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 2,32 | 24 000,00 | 55 680,00 | 0 | 24 000,00 | 0,00 | 0 | 24 000,00 | 0,00 | 2,32 | 55 680,00 | 0,00% |
| 4.2.250 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство | м3 | 0,8 | 3 755,51 | 3 004,41 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0,8 | 3 004,41 | 0,00% |
| 4.2.251 | Отмостка вокруг колодца бетонные. Устройство | м3 | 0,88 | 24 262,00 | 21 350,56 | 0 | 24 262,00 | 0,00 | 0 | 24 262,00 | 0,00 | 0,88 | 21 350,56 | 0,00% |
| 4.2.252 | Заплечник из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 2,88 | 32 983,41 | 94 992,22 | 0 | 32 983,41 | 0,00 | 0 | 32 983,41 | 0,00 | 2,88 | 94 992,22 | 0,00% |
| 4.2.253 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 1,2 | 24 262,50 | 29 115,00 | 0 | 24 262,50 | 0,00 | 0 | 24 262,50 | 0,00 | 1,2 | 29 115,00 | 0,00% |
| 4.2.254 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,0192 | 297 741,96 | 5 716,65 | 0 | 297 741,96 | 0,00 | 0 | 297 741,96 | 0,00 | 0,0192 | 5 716,65 | 0,00% |
| 4.2.255 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 4 | 21 952,12 | 87 808,48 | 0 | 21 952,12 | 0,00 | 0 | 21 952,12 | 0,00 | 4 | 87 808,48 | 0,00% |
| | **Служебный мост** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.256 | Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж | т | 1,14336 | 133 986,91 | 153 195,27 | 0 | 133 986,91 | 0,00 | 0 | 133 986,91 | 0,00 | 1,14336 | 153 195,27 | 0,00% |
| 4.2.257 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,14336 | 478 541,53 | 547 145,24 | 0 | 478 541,53 | 0,00 | 0 | 478 541,53 | 0,00 | 1,14336 | 547 145,24 | 0,00% |
| 4.2.258 | Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 | 33,15744 | 415,58 | 13 779,57 | 0 | 415,58 | 0,00 | 0 | 415,58 | 0,00 | 33,15744 | 13 779,57 | 0,00% |
| 4.2.259 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км | 0,0024 | 1 774 759,36 | 4 259,42 | 0 | 1 774 759,36 | 0,00 | 0 | 1 774 759,36 | 0,00 | 0,0024 | 4 259,42 | 0,00% |
| 4.2.260 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,4096 | 7 065,36 | 17 024,69 | 0 | 7 065,36 | 0,00 | 0 | 7 065,36 | 0,00 | 2,4096 | 17 024,69 | 0,00% |
| 4.2.261 | Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионнойбитумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км | 0,0024 | 2 607 759,41 | 6 258,62 | 0 | 2 607 759,41 | 0,00 | 0 | 2 607 759,41 | 0,00 | 0,0024 | 6 258,62 | 0,00% |
| 4.2.262 | Заделка отверстия трубы. Устройство | м3 | 0,4 | 24 000,00 | 9 600,00 | 0 | 24 000,00 | 0,00 | 0 | 24 000,00 | 0,00 | 0,4 | 9 600,00 | 0,00% |
| 4.2.263 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014/скобы/ | т | 0,018 | 212 499,72 | 3 824,99 | 0 | 212 499,72 | 0,00 | 0 | 212 499,72 | 0,00 | 0,018 | 3 824,99 | 0,00% |
| 4.2.264 | Решетка сооруодерживающая. Монтаж | т | 0,00224 | 87 002,76 | 194,89 | 0 | 87 002,76 | 0,00 | 0 | 87 002,76 | 0,00 | 0,00224 | 194,89 | 0,00% |
| 4.2.265 | Сварная решетка ограждения | т | 0,00224 | 554 087,52 | 1 241,16 | 0 | 554 087,52 | 0,00 | 0 | 554 087,52 | 0,00 | 0,00224 | 1 241,16 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.266 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в двуслоя | м2 | 24,4 | 669,78 | 16 342,63 | 0 | 669,78 | 0,00 | 0 | 669,78 | 0,00 | 24,4 | 16 342,63 | 0,00% |
| 4.2.267 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,00488 | 105 000,00 | 512,40 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00488 | 512,40 | 0,00% |
| 4.2.268 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,07564 | 148 474,18 | 11 230,59 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0 | 148 474,18 | 0,00 | 0,07564 | 11 230,59 | 0,00% |
| 4.2.269 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 2 раза | м2 | 0,4 | 223,47 | 89,39 | 0 | 223,47 | 0,00 | 0 | 223,47 | 0,00 | 0,4 | 89,39 | 0,00% |
| 4.2.270 | Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 2 | м3 | 8 | 2 400,00 | 19 200,00 | 0 | 2 400,00 | 0,00 | 0 | 2 400,00 | 0,00 | 8 | 19 200,00 | 0,00% |
| **4.3** | **Канал ГМК подпитывающий** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | Выемка. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2 | м3 | 3368 | 204,19 | 687 711,92 | 2357,6 | 204,19 | 481 398,34 | 0 | 204,19 | 0,00 | 1010,4 | 206 313,58 | 70,00% |
| 4.3.2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 | 134 | 3 194,89 | 428 115,26 | 93,8 | 3 194,89 | 299 680,68 | 0 | 3 194,89 | 0,00 | 40,2 | 128 434,58 | 70,00% |
| 4.3.3 | Срезка.Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 2936 | 54,22 | 159 189,92 | 2055,2 | 54,22 | 111 432,94 | 0 | 54,22 | 0,00 | 880,8 | 47 756,98 | 70,00% |
| 4.3.4 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 | 23 | 2 113,02 | 48 599,46 | 16,1 | 2 113,02 | 34 019,62 | 0 | 2 113,02 | 0,00 | 6,9 | 14 579,84 | 70,00% |
| 4.3.5 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м2 | 500 | 1,93 | 965,00 | 0 | 1,93 | 0,00 | 0 | 1,93 | 0,00 | 500 | 965,00 | 0,00% |
| **4.4** | **Канал ГМК** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | Выемка. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2 | м3 | 7861 | 204,19 | 1 605 137,59 | 7861 | 204,19 | 1 605 137,59 | 7861 | 204,19 | 1 605 137,59 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 4.4.2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 | 95 | 3 194,89 | 303 514,55 | 76 | 3 194,89 | 242 811,64 | 76 | 3 194,89 | 242 811,64 | 19 | 60 702,91 | 80,00% |
| 4.4.3 | Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 11626 | 54,22 | 630 361,72 | 9300,8 | 54,22 | 504 289,38 | 9300,8 | 54,22 | 504 289,38 | 2325,2 | 126 072,34 | 80,00% |
| 4.4.4 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 | 115 | 2 113,02 | 242 997,30 | 92 | 2 113,02 | 194 397,84 | 92 | 2 113,02 | 194 397,84 | 23 | 48 599,46 | 80,00% |
| 4.4.5 | Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т | м3 | 10535 | 204,00 | 2 149 140,00 | 8428 | 204,00 | 1 719 312,00 | 8428 | 204,00 | 1 719 312,00 | 2107 | 429 828,00 | 80,00% |
| 4.4.6 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м2 | 4000 | 1,93 | 7 720,00 | 0 | 1,93 | 0,00 | 0 | 1,93 | 0,00 | 4000 | 7 720,00 | 0,00% |
| **4.5** | **Объемы работ гидромехоборудования МХК Левая ветка ПК0** | | | | | | | | | | | | | |
| | Затворы ПС300х250 -2 шт | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.1 | Рама затворов . Установка рамы затворов | т | 2,89 | 313 853,37 | 907 036,24 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 0 | 313 853,37 | 0,00 | 2,89 | 907 036,24 | 0,00% |
| 4.5.2 | Монтаж затворов | т | 2,89 | 137 237,50 | 396 616,38 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 0 | 137 237,50 | 0,00 | 2,89 | 396 616,38 | 0,00% |
| 4.5.3 | Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования | комплект | 2 | 129 792,50 | 259 585,00 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 0 | 129 792,50 | 0,00 | 2 | 259 585,00 | 0,00% |
| 4.5.4 | Стоимость затвора ПС 300х250 в комплекте с винтоподъемниками | шт | 2 | 1 675 100,00 | 3 350 200,00 | 0 | 1 675 100,00 | 0,00 | 0 | 1 675 100,00 | 0,00 | 2 | 3 350 200,00 | 0,00% |
| 4.5.5 | Демонтаж затвора марки ПС300х250 с подъемником 10В | т | 2,89 | 54 895,00 | 158 646,55 | 0 | 54 895,00 | 0,00 | 0 | 54 895,00 | 0,00 | 2,89 | 158 646,55 | 0,00% |
| **4.6** | **Ограждение служебного мостика головного сооружения на ПК0 МХК Левая ветка и МХК Правая ветка** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.1 | Ограждение служебного мостика. Электродуговая сварка при монтаже | т | 1,27 | 85 992,63 | 109 210,64 | 0 | 85 992,63 | 0,00 | 0 | 85 992,63 | 0,00 | 1,27 | 109 210,64 | 0,00% |
| 4.6.2 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,69 | 212 499,72 | 146 624,81 | 0 | 212 499,72 | 0,00 | 0 | 212 499,72 | 0,00 | 0,69 | 146 624,81 | 0,00% |
| 4.6.3 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,58 | 268 257,96 | 155 589,62 | 0 | 268 257,96 | 0,00 | 0 | 268 257,96 | 0,00 | 0,58 | 155 589,62 | 0,00% |
| **5** | **МК Благовещенский. Мехочистка** | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.1** | **Участок с ПК-0+00 по ПК-135+00** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Грунты 2 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 76082 | 45,74 | 3 479 990,68 | 66070,1 | 45,74 | 3 022 046,37 | 0 | 45,74 | 0,00 | 10011,9 | 457 944,31 | 86,84% |
| 5.1.2 | Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Грунт группы 2. Очистка каналов от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,28 и к времениэксплуатации машин - 1,28 | м3 | 177718 | 204,00 | 36 254 472,00 | 0 | 204,00 | 0,00 | 0 | 204,00 | 0,00 | 177718 | 36 254 472,00 | 0,00% |
| 5.1.3 | Грунты 2 группы. Срезка дамбы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 18345 | 45,74 | 839 100,30 | 0 | 45,74 | 0,00 | 0 | 45,74 | 0,00 | 18345 | 839 100,30 | 0,00% |
| 5.1.4 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м2 | 150544 | 1,55 | 233 343,20 | 0 | 1,55 | 0,00 | 0 | 1,55 | 0,00 | 150544 | 233 343,20 | 0,00% |
| 5.1.5 | Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т | м3 | 66299 | 271,74 | 18 016 090,26 | 0 | 271,74 | 0,00 | 0 | 271,74 | 0,00 | 66299 | 18 016 090,26 | 0,00% |
| 5.1.6 | Откосы. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент квремени эксплуатации машин - 1,06 | м2 | 150544 | 1,55 | 233 343,20 | 0 | 1,55 | 0,00 | 0 | 1,55 | 0,00 | 150544 | 233 343,20 | 0,00% |
| 5.1.7 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка днаи стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 | 2500 | 3 340,16 | 8 350 400,00 | 0 | 3 340,16 | 0,00 | 0 | 3 340,16 | 0,00 | 2500 | 8 350 400,00 | 0,00% |
| **6** | **МК Успеновский. Мехочистка** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.1** | **Участок с ПК-0+00 по ПК-90+70** | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Грунты 1 группы. Срезка грунта проход экскаватора бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/20 м/. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 11200 | 73,04 | 818 048,00 | 10080 | 73,04 | 736 243,20 | 0 | 73,04 | 0,00 | 1120 | 81 804,80 | 90,00% |
| 6.1.2 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 11200 | 61,42 | 687 904,00 | 10080 | 61,42 | 619 113,60 | 0 | 61,42 | 0,00 | 1120 | 68 790,40 | 90,00% |
| 6.1.3 | Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Очистка каналов с заросшими откосами от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1 | м3 | 59297 | 432,93 | 25 671 450,21 | 53367,3 | 432,93 | 23 104 305,19 | 0 | 432,93 | 0,00 | 5929,7 | 2 567 145,02 | 90,00% |
| 6.1.4 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 | м3 | 59297 | 53,47 | 3 170 610,59 | 53367,3 | 53,47 | 2 853 549,53 | 0 | 53,47 | 0,00 | 5929,7 | 317 061,06 | 90,00% |
| 6.1.5 | Грунты 1 группы. Срезка грунта под устройство дамбы канала бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/20 м/. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 1794 | 73,04 | 131 033,76 | 1614,6 | 73,04 | 117 930,38 | 0 | 73,04 | 0,00 | 179,4 | 13 103,38 | 90,00% |
| 6.1.6 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 | м3 | 9127 | 135,16 | 1 233 605,32 | 0 | 135,16 | 0,00 | 0 | 135,16 | 0,00 | 9127 | 1 233 605,32 | 0,00% |
| 6.1.7 | Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 15972 | 122,04 | 1 949 222,88 | 0 | 122,04 | 0,00 | 0 | 122,04 | 0,00 | 15972 | 1 949 222,88 | 0,00% |
| 6.1.8 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) приперемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 9127 | 43,15 | 393 830,05 | 8214,3 | 43,15 | 354 447,05 | 3729,5 | 43,15 | 160 927,93 | 912,7 | 39 383,00 | 90,00% |
| 6.1.9 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 9127 | 307,40 | 2 805 639,80 | 8214,3 | 307,40 | 2 525 075,82 | 3729,5 | 307,40 | 1 146 448,30 | 912,7 | 280 563,98 | 90,00% |
| 6.1.10 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см | м3 | 9127 | 183,26 | 1 672 614,02 | 4484,8 | 183,26 | 821 884,45 | 0 | 183,26 | 0,00 | 4642,2 | 850 729,57 | 49,14% |
| 6.1.11 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см | м3 | 9127 | 182,78 | 1 668 233,06 | 4484,8 | 182,78 | 819 731,74 | 0 | 182,78 | 0,00 | 4642,2 | 848 501,32 | 49,14% |
| 6.1.12 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м2 | 3200 | 1,55 | 4 960,00 | 1525,53 | 1,55 | 2 364,57 | 0 | 1,55 | 0,00 | 1674,47 | 2 595,43 | 47,67% |
| 6.1.13 | Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м | шт. | 231 | 526,67 | 121 660,77 | 15 | 526,67 | 7 900,05 | 0 | 526,67 | 0,00 | 216 | 113 760,72 | 6,49% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.14 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км | т | 40,8004 | 1 391,04 | 56 754,99 | 0 | 1 391,04 | 0,00 | 0 | 1 391,04 | 0,00 | 40,8004 | 56 754,99 | 0,00% |
| 6.1.15 | Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м | шт. | 576 | 526,67 | 303 361,92 | 0 | 526,67 | 0,00 | 0 | 526,67 | 0,00 | 576 | 303 361,92 | 0,00% |
| 6.1.16 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км | т | 101,736 | 1 391,04 | 141 518,85 | 0 | 1 391,04 | 0,00 | 0 | 1 391,04 | 0,00 | 101,736 | 141 518,85 | 0,00% |
| **7** | **МК Октябрьский. Мехочистка** | | | | | | | | | | | | | |
| **7.1** | **Участок с ПК-0+00 по ПК-58+00** | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/20 м/. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 2320 | 36,94 | 85 700,80 | 2088 | 36,94 | 77 130,72 | 0 | 36,94 | 0,00 | 232 | 8 570,08 | 90,00% |
| 7.1.2 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 | 2320 | 36,94 | 85 700,80 | 2088 | 36,94 | 77 130,72 | 0 | 36,94 | 0,00 | 232 | 8 570,08 | 90,00% |
| 7.1.3 | Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Очистка каналов с заросшими откосами от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1 | м3 | 16884 | 432,93 | 7 309 590,12 | 15195,6 | 432,93 | 6 578 631,11 | 0 | 432,93 | 0,00 | 1688,4 | 730 959,01 | 90,00% |
| 7.1.4 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 | м3 | 16884 | 53,47 | 902 787,48 | 15195,6 | 53,47 | 812 508,73 | 0 | 53,47 | 0,00 | 1688,4 | 90 278,75 | 90,00% |
| **7.2** | **Участок ПК3+25,ПК9+69,ПК28+63** | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1 | Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 79,5 | 36,94 | 2 936,73 | 79,5 | 36,94 | 2 936,73 | 0 | 36,94 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.2 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к нормам эксплуатации машин- 1,05 | м3 | 10179,9 | 299,44 | 3 048 269,26 | 129,6 | 299,44 | 38 807,42 | 0 | 299,44 | 0,00 | 10050,3 | 3 009 461,84 | 1,27% |
| 7.2.3 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 | 59,1 | 3 340,15 | 197 402,87 | 59,1 | 3 340,15 | 197 402,87 | 0 | 3 340,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.4 | Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 | м2 | 107,79 | 241,54 | 26 035,60 | 107,79 | 241,54 | 26 035,60 | 0 | 241,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.5 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 10,8 | 243,61 | 2 630,99 | 10,8 | 243,61 | 2 630,99 | 0 | 243,61 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.6 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 | 810,15 | 1 453,50 | 1 177 553,03 | 72,6 | 1 453,50 | 105 524,10 | 0 | 1 453,50 | 0,00 | 737,55 | 1 072 028,93 | 8,96% |
| 7.2.7 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 | м3 | 369,75 | 53,46 | 19 766,84 | 69,75 | 53,46 | 3 728,84 | 0 | 53,46 | 0,00 | 300 | 16 038,00 | 18,86% |
| 7.2.8 | Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 | м2 | 142,2 | 241,53 | 34 345,57 | 22,2 | 241,53 | 5 361,97 | 0 | 241,53 | 0,00 | 120 | 28 983,60 | 15,61% |
| 7.2.9 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 14,22 | 243,60 | 3 463,99 | 14,22 | 243,60 | 3 463,99 | 0 | 243,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.10 | Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 29,1 | 60 169,55 | 1 750 933,91 | 29,1 | 60 169,55 | 1 750 933,91 | 0 | 60 169,55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.11 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т | 1,5816 | 49 187,53 | 77 795,00 | 1,5816 | 49 187,53 | 77 795,00 | 0 | 49 187,53 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.12 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,5084 | 235 229,38 | 354 820,00 | 1,5084 | 235 229,38 | 354 820,00 | 0 | 235 229,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.13 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0732 | 244 918,03 | 17 928,00 | 0,0732 | 244 918,03 | 17 928,00 | 0 | 244 918,03 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.14 | Лекальные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 6,12 | 31 966,18 | 195 633,02 | 6,12 | 31 966,18 | 195 633,02 | 0 | 31 966,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.15 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т | 0,1353 | 49 186,99 | 6 655,00 | 0,1353 | 49 186,99 | 6 655,00 | 0 | 49 186,99 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.16 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0735 | 235 129,25 | 17 282,00 | 0,0735 | 235 129,25 | 17 282,00 | 0 | 235 129,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.17 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0618 | 235 339,81 | 14 544,00 | 0,0618 | 235 339,81 | 14 544,00 | 0 | 235 339,81 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.18 | Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 32,76 | 29 951,19 | 981 200,98 | 32,76 | 29 951,19 | 981 200,98 | 0 | 29 951,19 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.19 | Заплечник из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 2,16 | 22 775,93 | 49 196,01 | 2,16 | 22 775,93 | 49 196,01 | 0 | 22 775,93 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.20 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т | 1,128 | 49 189,72 | 55 486,00 | 1,128 | 49 189,72 | 55 486,00 | 0 | 49 189,72 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.21 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,128 | 235 229,61 | 265 339,00 | 1,128 | 235 229,61 | 265 339,00 | 0 | 235 229,61 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2.22 | Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 1,08 | 22 775,93 | 24 598,00 | 1,08 | 22 775,93 | 24 598,00 | 0 | 22 775,93 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.23 | Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 5,82 | 29 951,20 | 174 315,98 | 5,82 | 29 951,20 | 174 315,98 | 0 | 29 951,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.24 | Заплечник из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 0,648 | 22 776,24 | 14 759,00 | 0,648 | 22 776,24 | 14 759,00 | 0 | 22 776,24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.25 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т | 0,2421 | 49 157,37 | 11 901,00 | 0,2421 | 49 157,37 | 11 901,00 | 0 | 49 157,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.26 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2421 | 235 084,68 | 56 914,00 | 0,2421 | 235 084,68 | 56 914,00 | 0 | 235 084,68 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.27 | Диафрагма из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 22,8 | 31 941,00 | 728 254,80 | 22,8 | 31 941,00 | 728 254,80 | 0 | 31 941,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.28 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т | 0,9393 | 49 191,00 | 46 205,11 | 0,9393 | 49 191,00 | 46 205,11 | 0 | 49 191,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.29 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,9021 | 235 229,89 | 212 200,88 | 0,9021 | 235 229,89 | 212 200,88 | 0 | 235 229,89 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.30 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0372 | 245 115,41 | 9 118,29 | 0,0372 | 245 115,41 | 9 118,29 | 0 | 245 115,41 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.31 | Зуб из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 8,4 | 31 940,95 | 268 303,98 | 8,4 | 31 940,95 | 268 303,98 | 0 | 31 940,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.32 | Подготовка гравийная под трубы. Устройство | м3 | 6,3 | 2 802,70 | 17 657,01 | 6,3 | 2 802,70 | 17 657,01 | 0 | 2 802,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.33 | Подготовка гравийная под основание. Устройство | м3 | 9,21 | 2 802,70 | 25 812,87 | 9,21 | 2 802,70 | 25 812,87 | 0 | 2 802,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.34 | Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток примассе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т. Установка бесштрабным способом | т | 0,4821 | 505 019,71 | 243 470,00 | 0,4821 | 505 019,71 | 243 470,00 | 0 | 505 019,71 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.35 | Затвор глубинный скользящий ГС80х150 с ручным подъемником 1В | шт | 3 | 218 487,33 | 655 461,99 | 3 | 218 487,33 | 655 461,99 | 0 | 218 487,33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.36 | Поверхностибетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя | м2 | 14,85 | 788,28 | 11 705,96 | 14,85 | 788,28 | 11 705,96 | 0 | 788,28 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.37 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,003 | 103 333,33 | 310,00 | 0,003 | 103 333,33 | 310,00 | 0 | 103 333,33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.38 | Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция оклеечная асфальтовыми матами в один слой | м2 | 14,94 | 1 582,26 | 23 638,96 | 14,94 | 1 582,26 | 23 638,96 | 0 | 1 582,26 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.39 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,003 | 103 333,33 | 310,00 | 0,003 | 103 333,33 | 310,00 | 0 | 103 333,33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.40 | Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,75 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 1,35 м | м3 | 5,7 | 45 508,25 | 259 397,03 | 5,7 | 45 508,25 | 259 397,03 | 0 | 45 508,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.41 | Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 600 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011 | м | 150 | 38 838,93 | 5 825 839,50 | 15 | 38 838,93 | 582 583,95 | 0 | 38 838,93 | 0,00 | 135 | 5 243 255,55 | 10,00% |
| 7.2.42 | Поверхностибетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя | м2 | 223,5 | 778,31 | 173 952,29 | 223,5 | 778,31 | 173 952,29 | 0 | 778,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.43 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,0447 | 103 333,33 | 4 619,00 | 0,0447 | 103 333,33 | 4 619,00 | 0 | 103 333,33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.44 | Наброска илипризма каменная. Устройство | м3 | 52,65 | 8 389,33 | 441 698,22 | 52,65 | 8 389,33 | 441 698,22 | 0 | 8 389,33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.45 | Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км(55 км минус 30 по базе) | т | 94,77 | 300,24 | 28 453,74 | 94,77 | 300,24 | 28 453,74 | 0 | 300,24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.46 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | т | 94,77 | 486,00 | 46 058,22 | 94,77 | 486,00 | 46 058,22 | 0 | 486,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.47 | Наброска или призма каменная. Устройство | м3 | 10,5 | 8 389,33 | 88 087,97 | 10,5 | 8 389,33 | 88 087,97 | 0 | 8 389,33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.48 | Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км(55 км минус 30 по базе) | т | 18,9 | 300,24 | 5 674,54 | 18,9 | 300,24 | 5 674,54 | 0 | 300,24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2.49 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | т | 18,9 | 486,00 | 9 185,40 | 18,9 | 486,00 | 9 185,40 | 0 | 486,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| **7.3** | **Участок ПК34+80** | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.1 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 114,95 | 299,44 | 34 420,63 | 0 | 299,44 | 0,00 | 0 | 299,44 | 0,00 | 114,95 | 34 420,63 | 0,00% |
| 7.3.2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 | 6,05 | 3 340,15 | 20 207,91 | 0 | 3 340,15 | 0,00 | 0 | 3 340,15 | 0,00 | 6,05 | 20 207,91 | 0,00% |
| 7.3.3 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 8,51 | 243,61 | 2 073,12 | 0 | 243,61 | 0,00 | 0 | 243,61 | 0,00 | 8,51 | 2 073,12 | 0,00% |
| 7.3.4 | Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 | м2 | 85,1 | 241,53 | 20 554,20 | 0 | 241,53 | 0,00 | 0 | 241,53 | 0,00 | 85,1 | 20 554,20 | 0,00% |
| 7.3.5 | Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т | м3 | 100,7 | 204,00 | 20 542,80 | 0 | 204,00 | 0,00 | 0 | 204,00 | 0,00 | 100,7 | 20 542,80 | 0,00% |
| 7.3.6 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 | 5,3 | 1 453,50 | 7 703,55 | 0 | 1 453,50 | 0,00 | 0 | 1 453,50 | 0,00 | 5,3 | 7 703,55 | 0,00% |
| 7.3.7 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 | м3 | 15 | 53,46 | 801,90 | 0 | 53,46 | 0,00 | 0 | 53,46 | 0,00 | 15 | 801,90 | 0,00% |
| 7.3.8 | Диафрагма из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 9,54 | 34 309,43 | 327 311,96 | 0 | 34 309,43 | 0,00 | 0 | 34 309,43 | 0,00 | 9,54 | 327 311,96 | 0,00% |
| 7.3.9 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т | 0,4474 | 49 189,40 | 22 007,34 | 0 | 49 189,40 | 0,00 | 0 | 49 189,40 | 0,00 | 0,4474 | 22 007,34 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3.10 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,358 | 235 229,40 | 84 212,13 | 0 | 235 229,40 | 0,00 | 0 | 235 229,40 | 0,00 | 0,358 | 84 212,13 | 0,00% |
| 7.3.11 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,074 | 235 229,40 | 17 406,98 | 0 | 235 229,40 | 0,00 | 0 | 235 229,40 | 0,00 | 0,074 | 17 406,98 | 0,00% |
| 7.3.12 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0154 | 245 118,95 | 3 774,83 | 0 | 245 118,95 | 0,00 | 0 | 245 118,95 | 0,00 | 0,0154 | 3 774,83 | 0,00% |
| 7.3.13 | Зуб из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 7,5 | 31 940,95 | 239 557,13 | 0 | 31 940,95 | 0,00 | 0 | 31 940,95 | 0,00 | 7,5 | 239 557,13 | 0,00% |
| 7.3.14 | Упор из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 0,6 | 31 940,95 | 19 164,57 | 0 | 31 940,95 | 0,00 | 0 | 31 940,95 | 0,00 | 0,6 | 19 164,57 | 0,00% |
| 7.3.15 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т | 0,0117 | 49 189,40 | 575,52 | 0 | 49 189,40 | 0,00 | 0 | 49 189,40 | 0,00 | 0,0117 | 575,52 | 0,00% |
| 7.3.16 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0117 | 245 118,95 | 2 867,89 | 0 | 245 118,95 | 0,00 | 0 | 245 118,95 | 0,00 | 0,0117 | 2 867,89 | 0,00% |
| 7.3.17 | Облицовка из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 5,6 | 31 940,95 | 178 869,32 | 0 | 31 940,95 | 0,00 | 0 | 31 940,95 | 0,00 | 5,6 | 178 869,32 | 0,00% |
| 7.3.18 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т | 0,2132 | 49 189,40 | 10 487,18 | 0 | 49 189,40 | 0,00 | 0 | 49 189,40 | 0,00 | 0,2132 | 10 487,18 | 0,00% |
| 7.3.19 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2132 | 245 118,95 | 52 259,36 | 0 | 245 118,95 | 0,00 | 0 | 245 118,95 | 0,00 | 0,2132 | 52 259,36 | 0,00% |
| 7.3.20 | Плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с постелью | м3 | 2,2 | 10 484,62 | 23 066,16 | 0 | 10 484,62 | 0,00 | 0 | 10 484,62 | 0,00 | 2,2 | 23 066,16 | 0,00% |
| 7.3.21 | Плиты ПБ84-12-8 из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 | м3 | 2,2 | 60 803,85 | 133 768,47 | 0 | 60 803,85 | 0,00 | 0 | 60 803,85 | 0,00 | 2,2 | 133 768,47 | 0,00% |
| 7.3.22 | Надбавка к сметной стоимости за изменение класса с В22,5 на В 25 | м3 | 2,2 | 560,00 | 1 232,00 | 0 | 560,00 | 0,00 | 0 | 560,00 | 0,00 | 2,2 | 1 232,00 | 0,00% |
| 7.3.23 | Надбавка к сметной стоимости за изменение класса с В25 на В 27,5 | м3 | 2,2 | 560,00 | 1 232,00 | 0 | 560,00 | 0,00 | 0 | 560,00 | 0,00 | 2,2 | 1 232,00 | 0,00% |
| 7.3.24 | Надбавка к сметной стоимости за изменение класса с В27,5 на В 30 | м3 | 2,2 | 560,00 | 1 232,00 | 0 | 560,00 | 0,00 | 0 | 560,00 | 0,00 | 2,2 | 1 232,00 | 0,00% |
| 7.3.25 | Подготовка гравийная сооружения. Устройство | м3 | 5,7 | 3 755,51 | 21 406,41 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 5,7 | 21 406,41 | 0,00% |
| 7.3.26 | Подготовка гравийная под монолитный упор. Устройство | м3 | 0,192 | 3 755,51 | 721,06 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0 | 3 755,51 | 0,00 | 0,192 | 721,06 | 0,00% |
| 7.3.27 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя | м2 | 38,2 | 788,28 | 30 112,30 | 0 | 788,28 | 0,00 | 0 | 788,28 | 0,00 | 38,2 | 30 112,30 | 0,00% |
| 7.3.28 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,0076 | 103 333,33 | 785,33 | 0 | 103 333,33 | 0,00 | 0 | 103 333,33 | 0,00 | 0,0076 | 785,33 | 0,00% |
| 7.3.29 | Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция оклеечная асфальтовыми матами в один слой | м2 | 14 | 1 582,26 | 22 151,64 | 0 | 1 582,26 | 0,00 | 0 | 1 582,26 | 0,00 | 14 | 22 151,64 | 0,00% |
| 7.3.30 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,0028 | 103 333,33 | 289,33 | 0 | 103 333,33 | 0,00 | 0 | 103 333,33 | 0,00 | 0,0028 | 289,33 | 0,00% |
| 7.3.31 | Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т. Установка бесштрабным способом | т | 0,3432 | 505 019,70 | 173 322,76 | 0 | 505 019,70 | 0,00 | 0 | 505 019,70 | 0,00 | 0,3432 | 173 322,76 | 0,00% |
| 7.3.32 | Затвор глубинный скользящий ПС150х150 с ручным подъемником 1В | шт | 1 | 653 582,15 | 653 582,15 | 0 | 653 582,15 | 0,00 | 0 | 653 582,15 | 0,00 | 1 | 653 582,15 | 0,00% |
| 7.3.33 | Наброска или призма каменная. Устройство | м3 | 4,7 | 8 389,33 | 39 429,85 | 0 | 8 389,33 | 0,00 | 0 | 8 389,33 | 0,00 | 4,7 | 39 429,85 | 0,00% |
| 7.3.34 | Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км(55 км минус 30 по базе) | т | 8,46 | 300,56 | 2 542,74 | 0 | 300,56 | 0,00 | 0 | 300,56 | 0,00 | 8,46 | 2 542,74 | 0,00% |
| 7.3.35 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | т | 8,46 | 486,00 | 4 111,56 | 0 | 486,00 | 0,00 | 0 | 486,00 | 0,00 | 8,46 | 4 111,56 | 0,00% |
| **8** | **Коллектор Карасу-2. Мехочистка** | | | | | | | | | | | | | |
| **8.1** | **Участок с ПК 0+00 по ПК 151+40** | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1 | Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 64596 | 36,94 | 2 386 176,24 | 0 | 36,94 | 0,00 | 0 | 36,94 | 0,00 | 64596 | 2 386 176,24 | 0,00% |
| 8.1.2 | Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Грунт группы 2. Очистка каналов от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,28 и к времени эксплуатации машин - 1,28 | м3 | 72463 | 204,00 | 14 782 452,00 | 0 | 204,00 | 0,00 | 0 | 204,00 | 0,00 | 72463 | 14 782 452,00 | 0,00% |
| 8.1.3 | Грунты 2 группы. Срезка дамбы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 | 6958 | 45,74 | 318 258,92 | 0 | 45,74 | 0,00 | 0 | 45,74 | 0,00 | 6958 | 318 258,92 | 0,00% |
| 8.1.4 | Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т | м3 | 86970 | 271,74 | 23 633 227,80 | 0 | 271,74 | 0,00 | 0 | 271,74 | 0,00 | 86970 | 23 633 227,80 | 0,00% |
| **9** | **МК Косу Ак** | | | | | | | | | | | | | |
| **9.1** | **Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.1 | Блоки Г-образные из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж | м3 | 231 | 9 612,24 | 2 220 427,44 | 0 | 9 612,24 | 0,00 | 0 | 9 612,24 | 0,00 | 231 | 2 220 427,44 | 0,00% |
| 9.1.2 | Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж | м3 | 264 | 13 548,03 | 3 576 679,92 | 264 | 13 548,03 | 3 576 679,92 | 264 | 13 548,03 | 3 576 679,92 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 9.1.3 | Мусор строительный. Погрузка | т | 891 | 75,60 | 67 359,60 | 659,34 | 75,60 | 49 846,10 | 659,34 | 75,60 | 49 846,10 | 231,66 | 17 513,50 | 74,00% |
| 9.1.4 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км | т | 891 | 276,48 | 246 343,68 | 659,34 | 276,48 | 182 294,32 | 659,34 | 276,48 | 182 294,32 | 231,66 | 64 049,36 | 74,00% |
| **9.2** | **Монтажные работы (протяженность канала-9392 м)** | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.2.1 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет | м3 | 945 | 210,85 | 199 253,25 | 0 | 210,85 | 0,00 | 0 | 210,85 | 0,00 | 945 | 199 253,25 | 0,00% |
| 9.2.2 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(Срезка растительного слоя) | м3 | 833 | 49,85 | 41 525,05 | 0 | 49,85 | 0,00 | 0 | 49,85 | 0,00 | 833 | 41 525,05 | 0,00% |
| 9.2.3 | Грунты 2 группы. (Срезка дамбы)Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 | 31 | 58,26 | 1 806,06 | 0 | 58,26 | 0,00 | 0 | 58,26 | 0,00 | 31 | 1 806,06 | 0,00% |
| 9.2.4 | Насыпи. Возведение из резервов экскава торами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2 | м3 | 3068 | 360,08 | 1 104 725,44 | 0 | 360,08 | 0,00 | 0 | 360,08 | 0,00 | 3068 | 1 104 725,44 | 0,00% |
| 9.2.5 | Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 | м2 | 1050 | 213,99 | 224 689,50 | 0 | 213,99 | 0,00 | 0 | 213,99 | 0,00 | 1050 | 224 689,50 | 0,00% |
| 9.2.6 | Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1 | м2 | 2268 | 143,49 | 325 435,32 | 0 | 143,49 | 0,00 | 0 | 143,49 | 0,00 | 2268 | 325 435,32 | 0,00% |
| 9.2.7 | Блоки Г-образные из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 231 | 13 233,78 | 3 057 003,18 | 0 | 13 233,78 | 0,00 | 0 | 13 233,78 | 0,00 | 231 | 3 057 003,18 | 0,00% |
| 9.2.8 | Блоки Г-образные из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 231 | 29 465,64 | 6 806 562,84 | 231 | 29 465,64 | 6 806 562,84 | 231 | 29 465,64 | 6 806 562,84 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 9.2.9 | Вставка из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство (В7,5) | м3 | 6,8 | 20 329,56 | 138 241,01 | 0 | 20 329,56 | 0,00 | 0 | 20 329,56 | 0,00 | 6,8 | 138 241,01 | 0,00% |
| 9.2.10 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т | 0,89 | 43 914,60 | 39 083,99 | 0 | 43 914,60 | 0,00 | 0 | 43 914,60 | 0,00 | 0,89 | 39 083,99 | 0,00% |
| 9.2.11 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 L=0,25 | т | 0,54 | 212 520,37 | 114 761,00 | 0 | 212 520,37 | 0,00 | 0 | 212 520,37 | 0,00 | 0,54 | 114 761,00 | 0,00% |
| 9.2.12 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 L=3,2 | т | 0,34 | 214 497,06 | 72 929,00 | 0 | 214 497,06 | 0,00 | 0 | 214 497,06 | 0,00 | 0,34 | 72 929,00 | 0,00% |
| 9.2.13 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 15,4 | 17 659,09 | 271 949,99 | 0 | 17 659,09 | 0,00 | 0 | 17 659,09 | 0,00 | 15,4 | 271 949,99 | 0,00% |
| 9.2.14 | Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 3400 | 926,92 | 3 151 528,00 | 0 | 926,92 | 0,00 | 0 | 926,92 | 0,00 | 3400 | 3 151 528,00 | 0,00% |
| 9.2.15 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,68 | 238 219,12 | 161 989,00 | 0 | 238 219,12 | 0,00 | 0 | 238 219,12 | 0,00 | 0,68 | 161 989,00 | 0,00% |
| 9.2.16 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 10,88 | 452 810,39 | 4 926 577,04 | 2,97 | 452 810,39 | 1 344 846,86 | 2,97 | 452 810,39 | 1 344 846,86 | 7,91 | 3 581 730,18 | 27,30% |
| 9.2.17 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км | т | 415,8 | 3 964,68 | 1 648 513,94 | 415,8 | 3 964,68 | 1 648 513,94 | 415,8 | 3 964,68 | 1 648 513,94 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 9.2.18 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км | т·км | 59875,2 | 17,28 | 1 034 643,46 | 59875,2 | 17,28 | 1 034 643,46 | 59875,2 | 17,28 | 1 034 643,46 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 9.2.19 | Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором | м3 | 264 | 16 935,03 | 4 470 847,92 | 264 | 16 935,03 | 4 470 847,92 | 264 | 16 935,03 | 4 470 847,92 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 9.2.20 | Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛРГ, укладываемые на грунт, высотой 1000 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76 | м | 1200 | 11 149,92 | 13 379 904,00 | 1200 | 11 149,92 | 13 379 904,00 | 1200 | 11 149,92 | 13 379 904,00 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 9.2.21 | Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 3400 | 926,92 | 3 151 528,00 | 1020 | 926,92 | 945 458,40 | 1020 | 926,92 | 945 458,40 | 2380 | 2 206 069,60 | 30,00% |
| 9.2.22 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,68 | 238 219,12 | 161 989,00 | 0,204 | 238 219,12 | 48 596,70 | 0,204 | 238 219,12 | 48 596,70 | 0,476 | 113 392,30 | 30,00% |
| 9.2.23 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 10,88 | 452 810,39 | 4 926 577,04 | 3,264 | 452 810,39 | 1 477 973,11 | 3,264 | 452 810,39 | 1 477 973,11 | 7,616 | 3 448 603,93 | 30,00% |
| 9.2.24 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км | т | 475,2 | 3 964,68 | 1 884 015,94 | 475,2 | 3 964,68 | 1 884 015,94 | 475,2 | 3 964,68 | 1 884 015,94 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 9.2.25 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км | т·км | 68428,8 | 17,28 | 1 182 449,66 | 68428,8 | 17,28 | 1 182 449,66 | 68428,8 | 17,28 | 1 182 449,66 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 9.2.26 | Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы | м | 614 | 2 051,95 | 1 259 897,30 | 614 | 2 051,95 | 1 259 897,30 | 614 | 2 051,95 | 1 259 897,30 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 9.2.27 | Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения марки МБР-65 ГОСТ15836-79 | кг | 3,66 | 291,53 | 1 067,00 | 0 | 291,53 | 0,00 | 0 | 291,53 | 0,00 | 3,66 | 1 067,00 | 0,00% |
| 9.2.28 | Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с постелью | м3 | 10,8 | 13 233,80 | 142 925,04 | 0 | 13 233,80 | 0,00 | 0 | 13 233,80 | 0,00 | 10,8 | 142 925,04 | 0,00% |
| 9.2.29 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы, якоря из тяжелого бетона классаВ15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 10,8 | 29 465,65 | 318 229,02 | 0 | 29 465,65 | 0,00 | 0 | 29 465,65 | 0,00 | 10,8 | 318 229,02 | 0,00% |
| 9.2.30 | Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 288 | 926,92 | 266 952,96 | 0 | 926,92 | 0,00 | 0 | 926,92 | 0,00 | 288 | 266 952,96 | 0,00% |
| 9.2.31 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление | т | 0,06 | 228 683,33 | 13 721,00 | 0 | 228 683,33 | 0,00 | 0 | 228 683,33 | 0,00 | 0,06 | 13 721,00 | 0,00% |
| 9.2.32 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление | т | 0,92 | 453 597,83 | 417 310,00 | 0 | 453 597,83 | 0,00 | 0 | 453 597,83 | 0,00 | 0,92 | 417 310,00 | 0,00% |
| 9.2.33 | Основание под фундаменты гравийно-песчанное. Устройство | м3 | 22 | 5 173,27 | 113 811,94 | 0 | 5 173,27 | 0,00 | 0 | 5 173,27 | 0,00 | 22 | 113 811,94 | 0,00% |
| **10** | **МК Каска-Су** | | | | | | | | | | | | | |
| **10.1** | **Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.1 | Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах./Демонтаж | м3 | 10,56 | 16 964,49 | 179 145,01 | 0 | 16 964,49 | 0,00 | 0 | 16 964,49 | 0,00 | 10,56 | 179 145,01 | 0,00% |
| 10.1.2 | Стойки опор, рам изсборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж | м3 | 1,92 | 38 097,40 | 73 147,01 | 0 | 38 097,40 | 0,00 | 0 | 38 097,40 | 0,00 | 1,92 | 73 147,01 | 0,00% |
| **10.2** | **Монтажные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| | Земляные работы | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.1 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 | 25208,9 | 58,27 | 1 468 922,60 | 13108,628 | 58,27 | 763 839,75 | 13108,628 | 58,27 | 763 839,75 | 12100,272 | 705 082,85 | 52,00% |
| 10.2.2 | Выемка грунта. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2 | м3 | 43819,5 | 282,24 | 12 367 615,68 | 21485,73 | 282,24 | 6 064 132,44 | 21485,73 | 282,24 | 6 064 132,44 | 22333,77 | 6 303 483,24 | 49,03% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2.3 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(Срезка дамбы) | м3 | 6244,7 | 58,27 | 363 878,67 | 6244,7 | 58,27 | 363 878,67 | 6244,7 | 58,27 | 363 878,67 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 10.2.4 | Дно и откосы выемок каналов.Планировка вручную. Группа грунтов 2 | м2 | 10471,5 | 213,99 | 2 240 796,29 | 0 | 213,99 | 0,00 | 0 | 213,99 | 0,00 | 10471,5 | 2 240 796,29 | 0,00% |
| 10.2.5 | Бермы. Планировка бульдозерамимощностью 59 кВт (80 л с) | м2 | 57288 | 1,77 | 101 399,76 | 22872,15 | 1,77 | 40 483,71 | 22872,15 | 1,77 | 40 483,71 | 34415,85 | 60 916,05 | 39,92% |
| | Бетонные и железобетонные работы | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.6 | Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной | м3 | 10,56 | 21 205,68 | 223 931,98 | 0 | 21 205,68 | 0,00 | 0 | 21 205,68 | 0,00 | 10,56 | 223 931,98 | 0,00% |
| 10.2.7 | Стойки опор, рам из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 | 1,92 | 47 621,88 | 91 434,01 | 0 | 47 621,88 | 0,00 | 0 | 47 621,88 | 0,00 | 1,92 | 91 434,01 | 0,00% |
| 10.2.8 | Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы | м | 51 | 2 051,94 | 104 648,94 | 0 | 2 051,94 | 0,00 | 0 | 2 051,94 | 0,00 | 51 | 104 648,94 | 0,00% |
| **11** | **Резерв средств Заказчика на непредвиденные работы и затраты - 2%** | | | | **15 923 617,72** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **15 923 617,72** | **0,00%** |
| | **Итого:** | | | | **812 104 503,50** | | | **340 816 964,38** | | | **111 914 991,23** | | **471 287 539,12** | **41,97%** |
| | **НДС - 12%** | | | | **97 452 540,42** | | | **40 898 035,73** | | | **13 429 798,95** | | **56 554 504,69** | |
| | **Всего с НДС:** | | | | **909 557 043,92** | | | **381 715 000,11** | | | **125 344 790,18** | | **527 842 043,81** | |

**Заказчик:**
*Согласовано:*
**И.о. Заместителя Генерального директора по производству**
**РГП на ПХВ "Казводхоз"**

_____ **Садвакасов Е.Т.**

На осн. письма "Кожжинирингі" №147/363 от 18.05.2021г. и отчета технадзора

**Директор**
**Жамбылского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"**

_____ **Федосеев Ю.К.**

На осн. письма отчета технадзора "Кожжинирингі" за май месяц 2021г.

**И.о. главного инженера**
**Жамбылского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"**

_____ **Ахмаханов Е.К.**

**Технический надзор:**
**Старший инженер технического надзора,**
**Представитель Инженера**
**ТОО "СЕСТ Инжиниринг"**

_____ **Сулеев К.А.**

**Представитель Подрядной организации**
**Директор ТОО "Элитстройсервис-Актобе"**

_____ **Умиров Ю.Б.**

**Авторский надзор**
**ТОО "Казюжгидроводстройпрект"**

_____ **Мамажанов Е.А.**

Все позиций соответствует с утвержденной ВДЦ.