ЗАКАЗЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Контракт №: SKIP_Z03 от 30.12.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Кордайском районе Жамбылской области"

Полная контрактная стоимость: 1 012 163 397,52 тенге, с НДС

Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных ценах: 531 694 822,16 тенге, с НДС

АКТ № 5 от 25.03.2022 года
приемки выполненных работ за март 2022 года

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
№	Описание	Един. Измер.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	Кол-во	Стоимость, без НДС	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	**Общие позиции**													
1.1	Расходы на банковские гарантии исполнения Контракта и возврата авансового платежа	Паушальная сумма	1	14 285 711,29	14 285 711,29	1	14 285 711,29	14 285 711,29	0	14 285 711,29	0,00	0	0,00	100,00%
1.2	Расходы на страховые полисы	Паушальная сумма	1	1 339 285,71	1 339 285,71	1	1 339 285,71	1 339 285,71	0	1 339 285,71	0,00	0	0,00	100,00%
1.3	Расходы на организацию и содержание офиса Инженера на строительной площадке и на обеспечение Инженера транспортными средствами, включая их содержание	Паушальная сумма	1	13 054 030,11	13 054 030,11	1	13 054 030,11	13 054 030,11	0	13 054 030,11	0,00	0	0,00	100,00%
1.4	Мобилизация Порядчиа	Паушальная сумма	1	31 798 581,58	31 798 581,58	1	31 798 581,58	31 798 581,58	0	31 798 581,58	0,00	0	0,00	100,00%
1.5	Испытания	Паушальная сумма	1	7 499 955,24	7 499 955,24	0	7 499 955,24	0,00	0	7 499 955,24	0,00	1	7 499 955,24	0,00%
2	**МК Колос**													
2.1	**МК Колос**													
2.1.1	Срезка ПСП (20 м).Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	7576	32,91	249 326,16	6401,5	32,91	210 673,37	0	32,91	0,00	1174,5	38 652,79	84,50%
2.1.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	7576	28,48	215 764,48	6401,5	28,48	182 314,72	0	28,48	0,00	1174,5	33 449,76	84,50%
2.1.3	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	853	160,33	136 761,49	508,9	160,33	81 591,94	0	160,33	0,00	344,1	55 169,55	59,66%
2.1.4	Качественная насыпь.Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3	43655	139,74	6 100 349,70	15334	139,74	2 142 773,16	0	139,74	0,00	28321	3 957 576,54	35,13%
2.1.5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	42812	90,12	3 858 217,44	15334	90,12	1 381 900,08	0	90,12	0,00	27478	2 476 317,36	35,82%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
2.1.6	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	42812	681,32	29 168 671,84	15334	681,32	10 447 360,88	0	681,32	0,00	27478	18 721 310,96	35,82%
2.1.7	Площади/дна канала/.Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	4340	1,38	5 989,20	4123	1,38	5 689,74	0	1,38	0,00	217	299,46	95,00%
2.1.8	Гербициды Опрыскивание механизированное	га	0,496	9 253,06	4 589,52	0,486	9 253,06	4 496,99	0	9 253,06	0,00	0,01	92,53	97,98%
2.1.9	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси В7,5 кранами	м3	465	21 781,31	10 128 309,15	455,84	21 781,31	9 928 792,35	0	21 781,31	0,00	9,16	199 516,80	98,03%
2.1.10	Стенки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков паклей	м3	1364	31 801,84	43 377 709,76	1337,16	31 801,84	42 524 148,38	0	31 801,84	0,00	26,84	853 561,38	98,03%
2.1.11	Стоимость блоков Г 15.30-1	шт	2066	36 642,86	75 704 148,76	2026	36 642,86	74 238 434,36	0	36 642,86	0,00	40	1 465 714,40	98,06%
2.1.12	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции мдо 3 т. Погрузка	т	3408,9	554,65	1 890 746,39	3342,9	554,65	1 854 139,49	0	554,65	0,00	66	36 606,90	98,06%
2.1.13	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	3408,9	3 248,17	11 072 686,71	3342,9	3 248,17	10 858 307,49	0	3 248,17	0,00	66	214 379,22	98,06%
2.1.14	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т.км	3408,9	4 090,11	13 942 775,98	3342,9	4 090,11	13 672 828,72	0	4 090,11	0,00	66	269 947,26	98,06%
2.1.15	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из ЦРМ 100	м2	4960	1 127,60	5 592 896,00	4863,77	1 127,60	5 484 387,05	0	1 127,60	0,00	96,23	108 508,95	98,06%
2.1.16	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство дна между Г блоками из бетона В15W4F150 сульфатостойкий	м3	279	23 417,60	6 533 510,40	279	23 417,60	6 533 510,40	0	23 417,60	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.17	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	16,26	44 051,23	716 273,00	15,944	44 051,23	702 352,81	0	44 051,23	0,00	0,316	13 920,19	98,06%
2.1.19	Шов деформационный. Уплотнение пробками ж/б с металлической диафрагмой сечением 0,12 м2	м	3306	10 930,55	36 136 398,30	3241,86	10 930,55	35 435 312,82	0	10 930,55	0,00	64,14	701 085,48	98,06%
2.1.20	Маты асфальтовые на мешковине	м2	7,854	15 516,15	121 863,84	0	15 516,15	0,00	0	15 516,15	0,00	7,854	121 863,84	0,00%
2.1.21	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	21,184	90 564,81	1 918 524,94	0	90 564,81	0,00	0	90 564,81	0,00	21,184	1 918 524,94	0,00%
2.1.22	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,27	17 659,08	40 086,11	2,27	17 659,08	40 086,11	0	17 659,08	0,00	4E-15	0,00	100,00%
2.1.23	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	608	522,99	317 977,92	0	522,99	0,00	0	522,99	0,00	608	317 977,92	0,00%
2.1.24	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	365,8	17 645,64	6 454 775,11	358,7	17 645,64	6 329 491,07	0	17 645,64	0,00	7,1	125 284,04	98,06%
2.1.25	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,009	278 910,92	1 397 064,80	4,912	278 910,92	1 370 010,44	0	278 910,92	0,00	0,097	27 054,36	98,06%
2.1.26	Установка стальных крепежных элементов, накладок	т	5,218	841 921,67	4 393 147,27	5,117	841 921,67	4 308 113,19	0	841 921,67	0,00	0,101	85 034,08	98,06%
2.1.27	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м3	7440	818,55	6 090 012,00	7295,664	818,55	5 971 865,77	0	818,55	0,00	144,336	118 146,23	98,06%
2.1.18	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	16,26	233 229,24	3 792 307,44	15,944	233 229,24	3 718 607,00	0	233 229,24	0,00	0,316	73 700,44	98,06%
2.1.28	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	1,488	106 619,01	158 649,09	1,488	106 619,01	158 649,09	0	106 619,01	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.29	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	23,064	148 463,08	3 424 152,48	23,064	148 463,08	3 424 152,48	0	148 463,08	0,00	0	0,00	100,00%
2.2	**Водовыпуск из канала П5-30-2 в канал Г-10-1 6 шт**													

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
2.2.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	226,98	160,33	36 391,70	113,49	160,33	18 195,85	0	160,33	0,00	113,49	18 195,85	50,00%
2.2.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	7,02	2 959,12	20 773,02	3,51	2 959,12	10 386,51	0	2 959,12	0,00	3,51	10 386,51	50,00%
2.2.3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) приперемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	192	22,73	4 364,16	96	22,73	2 182,08	0	22,73	0,00	96	2 182,08	50,00%
2.2.4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	192	214,40	41 164,80	96	214,40	20 582,40	0	214,40	0,00	96	20 582,40	50,00%
2.2.5	Качественная насыпь.Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3	122,4	139,74	17 104,18	61,2	139,74	8 552,09	0	139,74	0,00	61,2	8 552,09	50,00%
2.2.8	Площади/дна канала/. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	144	1,38	198,72	72	1,38	99,36	0	1,38	0,00	72	99,36	50,00%
2.2.6	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времениэксплуатации машин - 1,06	м3	80,4	90,12	7 245,65	0	90,12	0,00	0	90,12	0,00	80,4	7 245,65	0,00%
2.2.7	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	80,4	681,32	54 778,13	0	681,32	0,00	0	681,32	0,00	80,4	54 778,13	0,00%
2.2.9	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3	м2	96	2,01	192,96	96	2,01	192,96	0	2,01	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.10	Гербициды. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием	га	0,0102	9 260,92	94,46	0,0051	9 260,92	47,23	0	9 260,92	0,00	0,0051	47,23	50,00%
2.2.11	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство	м3	42,78	3 962,55	169 517,89	21,39	3 962,55	84 758,94	0	3 962,55	0,00	21,39	84 758,95	50,00%
2.2.12	Диафрагмы Д-1,Д-2 и ж/б вставка В22,5W6F150 сульф. Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	14,1	32 637,31	460 186,07	7,05	32 637,31	230 093,04	0	32 637,31	0,00	7,05	230 093,03	50,00%
2.2.13	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,75666	44 051,49	33 332,00	0,3783	44 051,49	16 664,68	0	44 051,49	0,00	0,37836	16 667,32	50,00%
2.2.14	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,05568	96 002,86	5 345,44	0,0279	96 002,86	2 678,48	0	96 002,86	0,00	0,02778	2 666,96	50,11%
2.2.15	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,75666	233 247,42	176 488,99	0,3783	233 247,42	88 237,50	0	233 247,42	0,00	0,37836	88 251,49	50,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
2.2.14	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05178	221 976,74	11 493,96	0,0258	221 976,74	5 727,00	0	221 976,74	0,00	0,02598	5 766,96	49,83%
2.2.16	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0039	223 571,43	871,93	0,0021	223 571,43	469,50	0	223 571,43	0,00	0,0018	402,43	53,85%
2.2.17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	м2	37,8	219,13	8 283,11	18,9	219,13	4 141,56	0	219,13	0,00	18,9	4 141,55	50,00%
2.2.18	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т. Установка бесштрабным способом	т	0,939	469 653,85	441 004,97	0,6789	469 653,85	318 848,00	0	469 653,85	0,00	0,2601	122 156,97	72,30%
2.2.19	Затвор глубинный скользящий ГС 80х150 с ручным подъемников 1В	шт	6	218 487,17	1 310 923,02	6	218 487,17	1 310 923,02	0	218 487,17	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.20	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	71,8752	394,00	28 318,83	0	394,00	0,00	0	394,00	0,00	71,8752	28 318,83	0,00%
2.3	**Гидропост 6 шт**													
2.3.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	84	160,33	13 467,72	42	160,33	6 733,86	0	160,33	0,00	42	6 733,86	50,00%
2.3.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	10,2	2 959,08	30 182,62	6	2 959,08	17 754,48	0	2 959,08	0,00	4,2	12 428,14	58,82%
2.3.3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	78	22,73	1 772,94	38,58	22,73	876,92	0	22,73	0,00	39,42	896,02	49,46%
2.3.4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	78	214,40	16 723,20	38,58	214,40	8 271,55	0	214,40	0,00	39,42	8 451,65	49,46%
2.3.5	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3	м2	156	2,01	313,56	78	2,01	156,78	0	2,01	0,00	78	156,78	50,00%
2.3.6	Фундаменты монолитные. Устройство	м3	1,44	29 884,03	43 033,00	0	29 884,03	0,00	0	29 884,03	0,00	1,44	43 033,00	0,00%
2.3.7	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,56	10 485,26	16 357,01	0	10 485,26	0,00	0	10 485,26	0,00	1,56	16 357,01	0,00%
2.3.8	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более	м3	1,56	60 803,21	94 853,01	0	60 803,21	0,00	0	60 803,21	0,00	1,56	94 853,01	0,00%
2.3.9	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	28,2	669,79	18 888,08	14,1	669,79	9 444,04	0	669,79	0,00	14,1	9 444,04	50,00%
2.1.10	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00564	111 296,30	627,71	0,0027	111 296,30	300,50	0	111 296,30	0,00	0,00294	327,21	47,87%
2.1.11	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,08742	148 162,10	12 952,33	0,0438	148 162,10	6 489,50	0	148 162,10	0,00	0,04362	6 462,83	50,10%
2.3.12	Основание под колодцы гравийно-песчаное. Устройство	м3	1,5	5 173,33	7 760,00	0,75	5 173,33	3 880,00	0	5 173,33	0,00	0,75	3 880,00	50,00%
2.3.13	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	3	46 765,00	140 295,00	1,8	46 765,00	84 177,00	0	46 765,00	0,00	1,2	56 118,00	60,00%
2.3.14	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	6 638,75	79 665,00	6	6 638,75	39 832,50	0	6 638,75	0,00	6	39 832,50	50,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
2.3.15	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	10 594,83	63 568,98	3	10 594,83	31 784,49	0	10 594,83	0,00	3	31 784,49	50,00%
2.3.16	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,1056	474 921,40	50 151,70	0	474 921,40	0,00	0	474 921,40	0,00	0,1056	50 151,70	0,00%
2.3.17	Гидрометрическая алюминиевая рейка	шт	6	34 560,00	207 360,00	0	34 560,00	0,00	0	34 560,00	0,00	6	207 360,00	0,00%
2.3.18	Изделия монтажные стальные массой до 20 кг. Установка	т	0,16632	797 895,04	132 705,90	0	797 895,04	0,00	0	797 895,04	0,00	0,16632	132 705,90	0,00%
2.3.19	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	м2	6,9	430,00	2 967,00	0	430,00	0,00	0	430,00	0,00	6,9	2 967,00	0,00%
2.3.20	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км	0,0222	673 906,40	14 960,72	0	673 906,40	0,00	0	673 906,40	0,00	0,0222	14 960,72	0,00%
2.3.21	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	22,422	1 585,40	35 547,84	0	1 585,40	0,00	0	1 585,40	0,00	22,422	35 547,84	0,00%
2.3.22	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,096	17 656,25	1 695,00	0,048	17 656,25	847,50	0	17 656,25	0,00	0,048	847,50	50,00%
2.3.23	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	2770	12,83	35 539,10	0	12,83	0,00	0	12,83	0,00	2770	35 539,10	0,00%
2.3.24	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т.км	10,944	12,83	38 602,11	0	12,83	0,00	0	12,83	0,00	10,944	38 602,11	0,00%
2.3.25	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	3,9072	394,04	1 539,59	0	394,04	0,00	0	394,04	0,00	3,9072	1 539,59	0,00%
2.4	**Мостовой переезд 2 шт**													
2.4.1	Грунты 2 группы(насыпь). Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	230	49,67	11 424,10	0	49,67	0,00	0	49,67	0,00	230	11 424,10	0,00%
2.4.2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	230	90,12	20 727,60	0	90,12	0,00	0	90,12	0,00	230	20 727,60	0,00%
2.4.3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	230	681,32	156 703,60	0	681,32	0,00	0	681,32	0,00	230	156 703,60	0,00%
2.4.4	Устройство отсыпки из гравийно-галечника	м2	126,4	291,70	36 870,88	0	291,70	0,00	0	291,70	0,00	126,4	36 870,88	0,00%
2.4.5	Гравий для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	38	3 479,18	132 208,84	0	3 479,18	0,00	0	3 479,18	0,00	38	132 208,84	0,00%
2.4.6	Подушки гравийно-галечниковые. Устройство	м3	50	5 919,16	295 958,00	0	5 919,16	0,00	0	5 919,16	0,00	50	295 958,00	0,00%
2.4.7	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	19,8	12 556,46	248 617,91	0	12 556,46	0,00	0	12 556,46	0,00	19,8	248 617,91	0,00%
2.4.8	Плита мостовая ПР60-1	шт	16	129 218,91	2 067 502,56	0	129 218,91	0,00	0	129 218,91	0,00	16	2 067 502,56	0,00%
2.4.9	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции мдо 3 т. Погрузка	т	49,5	554,66	27 455,67	0	554,66	0,00	0	554,66	0,00	49,5	27 455,67	0,00%
2.4.10	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км(50 км)	т	49,5	3 248,16	160 783,92	0	3 248,16	0,00	0	3 248,16	0,00	49,5	160 783,92	0,00%
2.4.11	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т.км	49,5	4 090,10	202 459,95	0	4 090,10	0,00	0	4 090,10	0,00	49,5	202 459,95	0,00%
2.4.12	Устройство стыков в плитах	м3	5,04	38 854,57	195 827,03	0	38 854,57	0,00	0	38 854,57	0,00	5,04	195 827,03	0,00%
2.4.13	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т	0,1	113 907,35	11 390,74	0	113 907,35	0,00	0	113 907,35	0,00	0,1	11 390,74	0,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
2.4.14	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1	266 131,26	26 613,13	0	266 131,26	0,00	0	266 131,26	0,00	0,1	26 613,13	0,00%
2.4.15	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка	комплект	36	2 073,99	74 663,64	0	2 073,99	0,00	0	2 073,99	0,00	36	74 663,64	0,00%
2.4.16	Опорные части РОЧ (без НДС)	шт	36	13 349,06	480 566,16	0	13 349,06	0,00	0	13 349,06	0,00	36	480 566,16	0,00%
2.4.17	Устройство фундамента береговой опоры В15	м3	13,2	73 081,77	964 679,36	0	73 081,77	0,00	0	73 081,77	0,00	13,2	964 679,36	0,00%
2.4.18	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III(А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,114	278 910,37	310 706,15	0	278 910,37	0,00	0	278 910,37	0,00	1,114	310 706,15	0,00%
2.4.19	Устройство колесоотбоя	м3	3,6	32 776,16	117 994,18	0	32 776,16	0,00	0	32 776,16	0,00	3,6	117 994,18	0,00%
2.4.20	Сталь арматурная горячекатаная переодического профиля А-III (А400), диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2391-2014	т	0,0036	241 582,17	869,70	0	241 582,17	0,00	0	241 582,17	0,00	0,0036	869,70	0,00%
2.4.21	Покрытия однослойные цементобетонные,толщиной слоя 3 см. Устройство	м2	76,6	657,47	50 362,20	0	657,47	0,00	0	657,47	0,00	76,6	50 362,20	0,00%
2.4.22	Покрытия однослойные цементобетонные,толщиной слоя 8 см. Устройство	м2	128	1 753,26	224 417,28	0	1 753,26	0,00	0	1 753,26	0,00	128	224 417,28	0,00%
2.4.23	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	84	818,55	68 758,20	0	818,55	0,00	0	818,55	0,00	84	68 758,20	0,00%
2.4.24	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0168	113 358,78	1 904,43	0	113 358,78	0,00	0	113 358,78	0,00	0,0168	1 904,43	0,00%
2.4.25	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,2604	153 374,38	39 938,69	0	153 374,38	0,00	0	153 374,38	0,00	0,2604	39 938,69	0,00%
2.4.26	Перила сварныестальные(с окраской). Установка	т	0,48	171 315,23	82 231,31	0	171 315,23	0,00	0	171 315,23	0,00	0,48	82 231,31	0,00%
2.4.27	Сварная решетка ограждения	т	0,48	633 300,41	303 984,20	0	633 300,41	0,00	0	633 300,41	0,00	0,48	303 984,20	0,00%
2.4.28	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,185	989 933,73	183 137,74	0	989 933,73	0,00	0	989 933,73	0,00	0,185	183 137,74	0,00%
2.4.29	Упоры. Устройство	м3	1,08	34 705,19	37 481,61	0	34 705,19	0,00	0	34 705,19	0,00	1,08	37 481,61	0,00%
2.4.30	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2	30	5 393,89	161 816,70	0	5 393,89	0,00	0	5 393,89	0,00	30	161 816,70	0,00%
2.4.31	Окраска водостойкой краской, двухслойная. Устройство	м2	84	2 790,27	234 382,68	0	2 790,27	0,00	0	2 790,27	0,00	84	234 382,68	0,00%
2.4.32	Краска эпоксидная двухкомпонентная толщиной 4 мм, приготавливаемая путем добавления песка, для бетонных полов, подвергающихся сильным механическим и средним химическим нагрузкам.	кг	29,54	10 316,73	304 756,20	0	10 316,73	0,00	0	10 316,73	0,00	29,54	304 756,20	0,00%
2.4.33	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	148,8	394,00	58 627,20	0	394,00	0,00	0	394,00	0,00	148,8	58 627,20	0,00%
3	**МК Объединенный**													
3.1	**МК Объединенный**													
	Земляные работы													
3.1.1	Срезка ПСП (20 м).Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	3455	32,91	113 704,05	3455	32,91	113 704,05	1727,5	32,91	56 852,02	0	0,00	100,00%
3.1.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	3455	28,48	98 398,40	3455	28,48	98 398,40	1727,5	28,48	49 199,20	0	0,00	100,00%
3.1.3	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	3994	160,33	640 358,02	2076,88	160,33	332 986,17	2076,88	160,33	332 986,17	1917,12	307 371,85	52,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
3.1.5	Срезка дамбы. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3	1105	333,14	368 119,70	574,6	333,14	191 422,24	574,6	333,14	191 422,24	530,4	176 697,46	52,00%
3.1.4	Качественная насыпь.Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3	5545	139,74	774 858,30	2883,4	139,74	402 926,32	2883,4	139,74	402 926,32	2661,6	371 931,98	52,00%
3.1.7	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3	м2	12000	3,47	41 640,00	6240	3,47	21 652,80	6240	3,47	21 652,80	5760	19 987,20	52,00%
3.1.6	Дно и дамбы. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2	4400	5,55	24 420,00	2288	5,55	12 698,40	2288	5,55	12 698,40	2112	11 721,60	52,00%
3.1.8	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси В7,5 кранами	м3	131,03	21 781,32	2 854 006,36	68,1356	21 781,32	1 484 083,31	68,1356	21 781,32	1 484 083,31	62,8944	1 369 923,05	52,00%
3.1.11	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции мдо 3 т. Погрузка	т	1072,5	554,65	594 862,13	557,7	554,65	309 328,31	557,7	554,65	309 328,31	514,8	285 533,82	52,00%
3.1.12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	1072,5	3 248,17	3 483 662,33	557,7	3 248,17	1 811 504,41	557,7	3 248,17	1 811 504,41	514,8	1 672 157,92	52,00%
3.1.9	Стенки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков паклей	м3	429	31 801,84	13 642 989,36	223,08	31 801,84	7 094 354,47	223,08	31 801,84	7 094 354,47	205,92	6 548 634,89	52,00%
3.1.13	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т	1072,5	4 090,11	4 386 642,98	557,7	4 090,11	2 281 054,35	557,7	4 090,11	2 281 054,35	514,8	2 105 588,63	52,00%
3.1.10	Стоимость блоков Г15.30-2	шт	650	48 483,80	31 514 470,00	338	48 483,80	16 387 524,40	338	48 483,80	16 387 524,40	312	15 126 945,60	52,00%
3.1.14	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство дна между Г блоками из бетона В20W6F150 сульфатостойкий	м3	73,13	23 417,60	1 712 529,09	38,0276	23 417,60	890 515,13	38,0276	23 417,60	890 515,13	35,1024	822 013,96	52,00%
3.1.15	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	5,41	44 049,64	238 308,55	2,8132	44 049,64	123 920,45	2,8132	44 049,64	123 920,45	2,5968	114 388,10	52,00%
3.1.16	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,41	233 221,87	1 261 730,32	2,8132	233 221,87	656 099,76	2,8132	233 221,87	656 099,76	2,5968	605 630,56	52,00%
3.1.17	Шов деформационный. Уплотнение	м	698	10 930,56	7 629 530,88	362,96	10 930,56	3 967 356,06	362,96	10 930,56	3 967 356,06	335,04	3 662 174,82	52,00%
3.1.18	Маты асфальтовые на мешковине	100м2	3,03	15 516,01	47 013,51	1,5756	15 516,01	24 447,03	1,5756	15 516,01	24 447,03	1,4544	22 566,48	52,00%
3.1.19	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	9,28	90 564,52	840 438,75	4,8256	90 564,52	437 028,15	4,8256	90 564,52	437 028,15	4,4544	403 410,60	52,00%
3.1.20	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	191	522,99	99 891,09	99,32	522,99	51 943,37	99,32	522,99	51 943,37	91,68	47 947,72	52,00%
3.1.21	Бетон тяжелый класса В20, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	114	17 561,21	2 001 977,94	59,28	17 561,21	1 041 028,53	59,28	17 561,21	1 041 028,53	54,72	960 949,41	52,00%
3.1.22	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,573	278 910,52	438 726,25	0,81796	278 910,52	228 137,65	0,81796	278 910,52	228 137,65	0,75504	210 588,60	52,00%
3.1.23	Установка стальных крепежных элементов, накладок	т	0,522	841 921,49	439 483,02	0,27144	841 921,49	228 531,17	0,27144	841 921,49	228 531,17	0,25056	210 951,85	52,00%
3.1.24	Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство из ЦРМ 100	м2	3200	1 127,60	3 608 320,00	507	1 127,60	571 693,20	507	1 127,60	571 693,20	2693	3 036 626,80	15,84%
3.1.25	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство	м3	137	4 704,08	644 458,96	71,24	4 704,08	335 118,66	71,24	4 704,08	335 118,66	65,76	309 340,30	52,00%
3.1.26	Гербициды. Опрыскивание	га	0,1511	9 255,21	1 398,46	0,078572	9 255,21	727,20	0,078572	9 255,21	727,20	0,072528	671,26	52,00%
3.1.27	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	2956	818,55	2 419 633,80	1537,12	818,55	1 258 209,58	1537,12	818,55	1 258 209,58	1418,88	1 161 424,22	52,00%
3.1.28	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,5912	113 378,81	67 029,55	0,307424	113 378,81	34 855,37	0,307424	113 378,81	34 855,37	0,283776	32 174,18	52,00%
3.1.29	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	9,1636	153 376,34	1 405 479,43	4,765072	153 376,34	730 849,30	4,765072	153 376,34	730 849,30	4,398528	674 630,13	52,00%
	Демонтажные работы													
3.1.30	Демонтаж сборных плит	м3	429	9 412,54	4 037 979,66	223,08	9 412,54	2 099 749,42	223,08	9 412,54	2 099 749,42	205,92	1 938 230,24	52,00%
3.1.31	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	1029,6	554,65	571 067,64	535,392	554,65	296 955,17	535,392	554,65	296 955,17	494,208	274 112,47	52,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
3.1.32	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	1029,6	554,65	571 067,64	535,392	554,65	296 955,17	535,392	554,65	296 955,17	494,208	274 112,47	52,00%
3.1.33	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 28 км	т	1029,6	521,82	537 265,87	535,392	521,82	279 378,25	535,392	521,82	279 378,25	494,208	257 887,62	52,00%
3.1.34	Деревья диаметром до 32 дерево см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 лс) с тревелкой до 100м	шт	10	571,87	5 718,70	10	571,87	5 718,70	10	571,87	5 718,70	0	0,00	100,00%
3.1.35	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	0,63585	128,52	81,72	0,63585	128,52	81,72	0,63585	128,52	81,72	0	0,00	100,00%
3.2	**Водовыпуск из канала 3 шт**													
3.2.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	113,49	160,32	18 194,72	0	160,32	0,00	0	160,32	0,00	113,49	18 194,72	0,00%
3.2.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	3,51	2 958,97	10 385,98	0	2 958,97	0,00	0	2 958,97	0,00	3,51	10 385,98	0,00%
3.2.3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	96	22,74	2 183,04	0	22,74	0,00	0	22,74	0,00	96	2 183,04	0,00%
3.2.4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	96	214,40	20 582,40	0	214,40	0,00	0	214,40	0,00	96	20 582,40	0,00%
3.2.5	Качественная насыпь.Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3	61,2	139,74	8 552,09	0	139,74	0,00	0	139,74	0,00	61,2	8 552,09	0,00%
3.2.8	Площади/дна канала/. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	72	1,38	99,36	0	1,38	0,00	0	1,38	0,00	72	99,36	0,00%
3.2.6	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 лс) при перемещений грунта до 10м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	120	90,12	10 814,40	0	90,12	0,00	0	90,12	0,00	120	10 814,40	0,00%
3.2.7	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 лс). Добавлять на последующие 10м перемещении грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	120	681,32	81 758,40	0	681,32	0,00	0	681,32	0,00	120	81 758,40	0,00%
3.2.9	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3	м3	96	2,01	192,96	0	2,01	0,00	0	2,01	0,00	96	192,96	0,00%
3.2.10	Диафрагмы Д-1,Д-2 и ж/б вставка В22,5W6F150 сульф. Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	7,05	32 637,30	230 092,97	0	32 637,30	0,00	0	32 637,30	0,00	7,05	230 092,97	0,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
3.2.11	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,37833	44 054,98	16 667,32	0	44 054,98	0,00	0	44 054,98	0,00	0,37833	16 667,32	0,00%
3.2.12	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,02802	96 415,77	2 701,57	0	96 415,77	0,00	0	96 415,77	0,00	0,02802	2 701,57	0,00%
3.2.13	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,37833	233 248,74	88 245,00	0	233 248,74	0,00	0	233 248,74	0,00	0,37833	88 245,00	0,00%
3.2.14	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02589	221 976,74	5 746,98	0	221 976,74	0,00	0	221 976,74	0,00	0,02589	5 746,98	0,00%
3.2.15	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00213	223 809,52	476,71	0	223 809,52	0,00	0	223 809,52	0,00	0,00213	476,71	0,00%
3.2.21	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами	м3	1,35	20 699,44	27 944,24	0	20 699,44	0,00	0	20 699,44	0,00	1,35	27 944,24	0,00%
3.2.16	Дно,заплечики,зуб. Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	8,61	24 473,15	210 713,82	0	24 473,15	0,00	0	24 473,15	0,00	8,61	210 713,82	0,00%
3.2.17	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,2184	44 052,20	9 621,00	0	44 052,20	0,00	0	44 052,20	0,00	0,2184	9 621,00	0,00%
3.2.19	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,0012	58 812,14	70,57	0	58 812,14	0,00	0	58 812,14	0,00	0,0012	70,57	0,00%
3.2.18	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2184	233 228,02	50 937,00	0	233 228,02	0,00	0	233 228,02	0,00	0,2184	50 937,00	0,00%
3.2.20	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0012	220 833,33	265,00	0	220 833,33	0,00	0	220 833,33	0,00	0,0012	265,00	0,00%
3.2.22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	м2	18,9	219,15	4 141,94	0	219,15	0,00	0	219,15	0,00	18,9	4 141,94	0,00%
3.2.23	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т. Установка бесштрабным способом	т	0,4695	469 654,95	220 503,00	0	469 654,95	0,00	0	469 654,95	0,00	0,4695	220 503,00	0,00%
3.2.24	Затвор глубинный скользящий ГС 80х150 с ручным подъемников 1В	шт	3	218 487,33	655 461,99	0	218 487,33	0,00	0	218 487,33	0,00	3	655 461,99	0,00%
3.2.25	Резиновое уплотняющее кольцо д.25 мм. Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 11 мм ГОСТ 6467-79	кг	11,5776	469,09	5 430,94	0	469,09	0,00	0	469,09	0,00	11,5776	5 430,94	0,00%
3.2.26	Наброска или призма каменная. Устройство	м3	3,66	6 665,85	24 397,01	0	6 665,85	0,00	0	6 665,85	0,00	3,66	24 397,01	0,00%
3.2.27	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (50 км)	т	6,588	202,03	1 330,97	0	202,03	0,00	0	202,03	0,00	6,588	1 330,97	0,00%
3.2.28	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	6,588	696,57	4 589,00	0	696,57	0,00	0	696,57	0,00	6,588	4 589,00	0,00%
3.2.29	Подливка цементным раствором М200	м3	0,09	26 822,22	2 414,00	0	26 822,22	0,00	0	26 822,22	0,00	0,09	2 414,00	0,00%
3.3	**Водомерное сооружение на канале 2 шт**													
3.3.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	40	160,34	6 413,60	0	160,34	0,00	0	160,34	0,00	40	6 413,60	0,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
3.3.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	3,4	2 959,00	10 060,60	0	2 959,00	0,00	0	2 959,00	0,00	3,4	10 060,60	0,00%
3.3.3	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3	м2	52	2,02	105,04	0	2,02	0,00	0	2,02	0,00	52	105,04	0,00%
3.3.4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	35,72	22,73	811,92	0	22,73	0,00	0	22,73	0,00	35,72	811,92	0,00%
3.3.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	35,72	214,39	7 658,01	0	214,39	0,00	0	214,39	0,00	35,72	7 658,01	0,00%
3.3.6	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,28	1 285,71	360,00	0	1 285,71	0,00	0	1 285,71	0,00	0,28	360,00	0,00%
3.3.7	Основание под колодцы гравийно-песчаное. Устройство	м3	0,5	5 174,00	2 587,00	0	5 174,00	0,00	0	5 174,00	0,00	0,5	2 587,00	0,00%
3.3.8	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	1,32	46 765,13	61 729,97	0	46 765,13	0,00	0	46 765,13	0,00	1,32	61 729,97	0,00%
3.3.9	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9 507,25	38 029,00	0	9 507,25	0,00	0	9 507,25	0,00	4	38 029,00	0,00%
3.3.10	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10 595,00	21 190,00	0	10 595,00	0,00	0	10 595,00	0,00	2	21 190,00	0,00%
3.3.11	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,0352	474 920,45	16 717,20	0	474 920,45	0,00	0	474 920,45	0,00	0,0352	16 717,20	0,00%
3.3.12	Гидрометрическая алюминиевая рейка	шт	2	34 560,00	69 120,00	0	34 560,00	0,00	0	34 560,00	0,00	2	69 120,00	0,00%
3.3.13	Фундаменты монолитные. Устройство	м3	0,48	29 883,33	14 344,00	0	29 883,33	0,00	0	29 883,33	0,00	0,48	14 344,00	0,00%
3.3.14	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,62	10 485,48	6 501,00	0	10 485,48	0,00	0	10 485,48	0,00	0,62	6 501,00	0,00%
3.3.15	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более	м3	0,62	60 803,23	37 698,00	0	60 803,23	0,00	0	60 803,23	0,00	0,62	37 698,00	0,00%
3.3.16	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	13,8	669,78	9 242,96	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	13,8	9 242,96	0,00%
3.3.17	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00276	105 000,00	289,80	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00276	289,80	0,00%
3.3.18	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0426	148 474,18	6 325,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0,0426	6 325,00	0,00%
3.3.19	Изделия монтажные стальные массой до 20 кг. Установка	т	0,05544	797 653,43	44 221,91	0	797 653,43	0,00	0	797 653,43	0,00	0,05544	44 221,91	0,00%
3.3.20	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	м2	2,3	430,00	989,00	0	430,00	0,00	0	430,00	0,00	2,3	989,00	0,00%
3.3.21	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметром 100 мм. Укладка	км	0,0158	673 589,70	10 642,72	0	673 589,70	0,00	0	673 589,70	0,00	0,0158	10 642,72	0,00%
3.3.22	Труба полиэтиленовая длч водоснабжения РЕ 100 SDR 21-110х5,3 питьевая, ГОСТ 18599-2001	м	15,958	1 585,37	25 299,33	0	1 585,37	0,00	0	1 585,37	0,00	15,958	25 299,33	0,00%
3.3.23	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 80 мм	отверстие	4	1 833,67	7 334,68	0	1 833,67	0,00	0	1 833,67	0,00	4	7 334,68	0,00%
3.3.24	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,032	17 656,25	565,00	0	17 656,25	0,00	0	17 656,25	0,00	0,032	565,00	0,00%
3.3.25	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	4,656	3 248,19	15 123,57	0	3 248,19	0,00	0	3 248,19	0,00	4,656	15 123,57	0,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
3.3.26	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т	4,656	3 527,33	16 423,25	0	3 527,33	0,00	0	3 527,33	0,00	4,656	16 423,25	0,00%
3.3.27	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	1,339248	394,01	527,68	0	394,01	0,00	0	394,01	0,00	1,339248	527,68	0,00%
4	**МК Георгиевский**													
4.1	**Левая ветка**													
1	**Водомерный пост на каналах из лотков ЛР-8, 8 шт**													
4.1.1	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	32	122,58	3 922,56	11,2	122,58	1 372,90	0	122,58	0,00	20,8	2 549,66	35,00%
4.1.2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	24	41,82	1 003,68	8,4	41,82	351,29	0	41,82	0,00	15,6	652,39	35,00%
4.1.3	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	128	2,11	270,08	44,8	2,11	94,53	0	2,11	0,00	83,2	175,55	35,00%
4.1.4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	128	214,39	27 441,92	44,8	214,39	9 604,67	0	214,39	0,00	83,2	17 837,25	35,00%
4.1.5	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	6,32	2 645,27	16 718,11	2,21	2 645,27	5 846,05	0	2 645,27	0,00	4,11	10 872,06	34,97%
4.1.6	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	12,96	15 371,21	199 210,88	4,54	15 371,21	69 785,29	0	15 371,21	0,00	8,42	129 425,59	35,03%
4.1.7	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	28,64	31 095,71	890 581,13	10,02	31 095,71	311 579,01	0	31 095,71	0,00	18,62	579 002,12	34,99%
4.1.8	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	120	706,40	84 768,00	42	706,40	29 668,80	0	706,40	0,00	78	55 099,20	35,00%
4.1.9	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,024	105 859,34	2 540,62	0,0084	105 859,34	889,22	0	105 859,34	0,00	0,0156	1 651,40	35,00%
4.1.10	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,372	143 212,49	53 275,05	0,1302	143 212,49	18 646,27	0	143 212,49	0,00	0,2418	34 628,78	35,00%
4.1.11	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,08992	401 028,02	36 060,44	0	401 028,02	0,00	0	401 028,02	0,00	0,08992	36 060,44	0,00%
4.1.12	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	16	21 783,81	348 540,96	0	21 783,81	0,00	0	21 783,81	0,00	16	348 540,96	0,00%
4.1.13	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,00176	221 976,74	390,68	0	221 976,74	0,00	0	221 976,74	0,00	0,00176	390,68	0,00%
	Металлическая крышка над водомером													
4.1.14	Металлическая крышка. Монтаж	т	0,50232	87 002,00	43 702,84	0	87 002,00	0,00	0	87 002,00	0,00	0,50232	43 702,84	0,00%
4.1.15	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,40192	250 221,96	100 569,21	0	250 221,96	0,00	0	250 221,96	0,00	0,40192	100 569,21	0,00%
4.1.16	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0724	249 548,04	18 067,28	0	249 548,04	0,00	0	249 548,04	0,00	0,0724	18 067,28	0,00%
4.1.17	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,028	212 499,72	5 949,99	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0,028	5 949,99	0,00%
4.1.18	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	2,28672	72 380,53	165 514,01	0	72 380,53	0,00	0	72 380,53	0,00	2,28672	165 514,01	0,00%
4.1.19	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,28672	478 541,53	1 094 290,49	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	2,28672	1 094 290,49	0,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.20	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	66,31488	415,58	27 559,14	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	66,31488	27 559,14	0,00%
2	**Водомерный пост на каналах из лотков ЛР-10, 3 шт**													
4.1.21	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	24	122,59	2 942,16	0	122,59	0,00	0	122,59	0,00	24	2 942,16	0,00%
4.1.22	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	9	41,79	376,11	0	41,79	0,00	0	41,79	0,00	9	376,11	0,00%
4.1.23	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	54	1,42	76,68	0	1,42	0,00	0	1,42	0,00	54	76,68	0,00%
4.1.24	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	54	246,98	13 336,92	0	246,98	0,00	0	246,98	0,00	54	13 336,92	0,00%
4.1.25	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	3,06	2 645,27	8 094,53	0	2 645,27	0,00	0	2 645,27	0,00	3,06	8 094,53	0,00%
4.1.26	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	4,86	22 630,43	109 983,89	0	22 630,43	0,00	0	22 630,43	0,00	4,86	109 983,89	0,00%
4.1.27	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	14,52	31 095,71	451 509,71	0	31 095,71	0,00	0	31 095,71	0,00	14,52	451 509,71	0,00%
4.1.28	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	54	669,78	36 168,12	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	54	36 168,12	0,00%
4.1.29	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0108	105 000,00	1 134,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,0108	1 134,00	0,00%
4.1.30	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,1674	143 212,18	23 973,72	0	143 212,18	0,00	0	143 212,18	0,00	0,1674	23 973,72	0,00%
4.1.31	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,03372	401 016,75	13 522,28	0	401 016,75	0,00	0	401 016,75	0,00	0,03372	13 522,28	0,00%
4.1.32	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	6	21 783,88	130 703,28	0	21 783,88	0,00	0	21 783,88	0,00	6	130 703,28	0,00%
4.1.33	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,00066	212 499,72	140,25	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0,00066	140,25	0,00%
	Металлическая крышка над водомером													
4.1.34	Металлическая крышка. Монтаж	т	0,18837	87 002,00	16 388,57	0	87 002,00	0,00	0	87 002,00	0,00	0,18837	16 388,57	0,00%
4.1.35	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,15072	250 221,96	37 713,45	0	250 221,96	0,00	0	250 221,96	0,00	0,15072	37 713,45	0,00%
4.1.36	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02715	249 548,04	6 775,23	0	249 548,04	0,00	0	249 548,04	0,00	0,02715	6 775,23	0,00%
4.1.37	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0105	212 499,72	2 231,25	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0,0105	2 231,25	0,00%
4.1.38	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	0,85752	73 380,87	62 925,56	0	73 380,87	0,00	0	73 380,87	0,00	0,85752	62 925,56	0,00%
4.1.39	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,85752	478 541,53	410 358,93	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	0,85752	410 358,93	0,00%
4.1.40	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	24,86808	415,58	10 334,68	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	24,86808	10 334,68	0,00%
3	**Водомерный пост на каналах из лотков ЛР-6, 4шт**													
4.1.41	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	16	122,61	1 961,76	0	122,61	0,00	0	122,61	0,00	16	1 961,76	0,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.42	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	14	41,78	584,92	0	41,78	0,00	0	41,78	0,00	14	584,92	0,00%
4.1.43	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	56	2,12	118,72	0	2,12	0,00	0	2,12	0,00	56	118,72	0,00%
4.1.44	Грунт 1-2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	56	214,39	12 005,84	0	214,39	0,00	0	214,39	0,00	56	12 005,84	0,00%
4.1.45	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	3,08	2 645,27	8 147,43	0	2 645,27	0,00	0	2 645,27	0,00	3,08	8 147,43	0,00%
4.1.46	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	5,44	22 630,47	123 109,76	0	22 630,47	0,00	0	22 630,47	0,00	5,44	123 109,76	0,00%
4.1.47	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	10,48	31 095,71	325 883,04	0	31 095,71	0,00	0	31 095,71	0,00	10,48	325 883,04	0,00%
4.1.48	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	52	669,78	34 828,56	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	52	34 828,56	0,00%
4.1.49	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0104	105 000,00	1 092,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,0104	1 092,00	0,00%
4.1.50	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,1612	143 211,02	23 085,62	0	143 211,02	0,00	0	143 211,02	0,00	0,1612	23 085,62	0,00%
4.1.51	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,04496	401 016,75	18 029,71	0	401 016,75	0,00	0	401 016,75	0,00	0,04496	18 029,71	0,00%
4.1.52	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	8	21 783,75	174 270,00	0	21 783,75	0,00	0	21 783,75	0,00	8	174 270,00	0,00%
4.1.53	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,00088	208 288,80	183,29	0	208 288,80	0,00	0	208 288,80	0,00	0,00088	183,29	0,00%
	Металлическая крышка над водомером													
4.1.54	Металлическая крышка. Монтаж	т	0,25116	87 002,00	21 851,42	0	87 002,00	0,00	0	87 002,00	0,00	0,25116	21 851,42	0,00%
4.1.55	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,20096	250 221,96	50 284,61	0	250 221,96	0,00	0	250 221,96	0,00	0,20096	50 284,61	0,00%
4.1.56	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03616	249 548,04	9 023,66	0	249 548,04	0,00	0	249 548,04	0,00	0,03616	9 023,66	0,00%
4.1.57	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	212 499,72	2 975,00	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0,014	2 975,00	0,00%
	Служебный мост													
4.1.58	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	1,14336	133 986,91	153 195,27	0	133 986,91	0,00	0	133 986,91	0,00	1,14336	153 195,27	0,00%
4.1.59	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,14336	478 541,53	547 145,24	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	1,14336	547 145,24	0,00%
4.1.60	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	33,15744	415,58	13 779,57	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	33,15744	13 779,57	0,00%
4	**Гидропост на канале из Г-блоков, 4 шт**													
4.1.61	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	56	149,70	8 383,20	0	149,70	0,00	0	149,70	0,00	56	8 383,20	0,00%
4.1.62	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	48	41,90	2 011,20	0	41,90	0,00	0	41,90	0,00	48	2 011,20	0,00%
4.1.63	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	7	3 755,51	26 288,57	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	7	26 288,57	0,00%
4.1.64	Колодцы круглые из сборного железобетона./Д=1500мм. Устройство в грунтах сухих	м3	2,68	47 763,47	128 006,10	0	47 763,47	0,00	0	47 763,47	0,00	2,68	128 006,10	0,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.65	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4 071,99	16 287,96	0	4 071,99	0,00	0	4 071,99	0,00	4	16 287,96	0,00%
4.1.66	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	8 040,60	32 162,40	0	8 040,60	0,00	0	8 040,60	0,00	4	32 162,40	0,00%
4.1.67	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7 061,04	28 244,16	0	7 061,04	0,00	0	7 061,04	0,00	4	28 244,16	0,00%
4.1.68	Лежень из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,32	22 630,39	52 502,50	0	22 630,39	0,00	0	22 630,39	0,00	2,32	52 502,50	0,00%
4.1.69	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,8	3 755,51	3 004,41	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0,8	3 004,41	0,00%
4.1.70	Отмостка вокруг колодца бетонные. Устройство	м3	0,88	24 231,37	21 323,61	0	24 231,37	0,00	0	24 231,37	0,00	0,88	21 323,61	0,00%
4.1.71	Заплечник из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,88	22 630,64	65 176,24	0	22 630,64	0,00	0	22 630,64	0,00	2,88	65 176,24	0,00%
4.1.72	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2	20 240,00	24 288,00	0	20 240,00	0,00	0	20 240,00	0,00	1,2	24 288,00	0,00%
4.1.73	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0192	359 376,84	6 900,04	0	359 376,84	0,00	0	359 376,84	0,00	0,0192	6 900,04	0,00%
4.1.74	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	21 048,86	84 195,44	0	21 048,86	0,00	0	21 048,86	0,00	4	84 195,44	0,00%
	Служебный мост													
4.1.75	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	1,14336	73 380,57	83 900,41	0	73 380,57	0,00	0	73 380,57	0,00	1,14336	83 900,41	0,00%
4.1.76	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,14336	478 541,62	547 145,35	0	478 541,62	0,00	0	478 541,62	0,00	1,14336	547 145,35	0,00%
4.1.77	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	33,15744	192,11	6 369,88	0	192,11	0,00	0	192,11	0,00	33,15744	6 369,88	0,00%
4.1.78	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,0024	1 744 759,36	4 187,42	0	1 744 759,36	0,00	0	1 744 759,36	0,00	0,0024	4 187,42	0,00%
4.1.79	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4096	7 065,36	17 024,69	0	7 065,36	0,00	0	7 065,36	0,00	2,4096	17 024,69	0,00%
4.1.80	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0024	2 607 759,41	6 258,62	0	2 607 759,41	0,00	0	2 607 759,41	0,00	0,0024	6 258,62	0,00%
4.1.81	Заделка отверстия трубы. Устройство	м3	0,4	22 476,31	8 990,52	0	22 476,31	0,00	0	22 476,31	0,00	0,4	8 990,52	0,00%
4.1.82	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,018	212 499,72	3 824,99	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0,018	3 824,99	0,00%
4.1.83	Решетка сооруодерживающая. Монтаж	т	0,00224	87 002,46	194,89	0	87 002,46	0,00	0	87 002,46	0,00	0,00224	194,89	0,00%
4.1.84	Сварная решетка ограждения	т	0,00224	554 087,52	1 241,16	0	554 087,52	0,00	0	554 087,52	0,00	0,00224	1 241,16	0,00%
4.1.85	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	24,4	669,78	16 342,63	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	24,4	16 342,63	0,00%
4.1.86	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00488	105 000,00	512,40	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00488	512,40	0,00%
4.1.87	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,07564	143 212,98	10 832,63	0	143 212,98	0,00	0	143 212,98	0,00	0,07564	10 832,63	0,00%
4.1.88	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 2 раза	м2	0,4	223,47	89,39	0	223,47	0,00	0	223,47	0,00	0,4	89,39	0,00%
4.1.89	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 2	м3	8	1 473,58	11 788,64	0	1 473,58	0,00	0	1 473,58	0,00	8	11 788,64	0,00%
5	**ВХК Акбулым**													
4.1.90	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	15	149,71	2 245,65	15	149,71	2 245,65	0	149,71	0,00	0	0,00	100,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.91	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	13	22 630,49	294 196,37	13	22 630,49	294 196,37	0	22 630,49	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.92	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,305	46 089,73	14 057,37	0,305	46 089,73	14 057,37	0	46 089,73	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.93	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,305	208 288,00	63 527,84	0,305	208 288,00	63 527,84	0	208 288,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.94	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	1,3	3 755,51	4 882,16	1,3	3 755,51	4 882,16	0	3 755,51	0,00	0	0,00	100,00%
	Затворы ГС 80-200													
4.1.95	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0814	313 853,37	25 547,66	0,0814	313 853,37	25 547,66	0	313 853,37	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.96	Монтаж затворов	т	0,0422	137 237,50	5 791,42	0,0422	137 237,50	5 791,42	0	137 237,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.97	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	1	129 792,50	129 792,50	0	129 792,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.98	Стоимость затвора ГС 80-200 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	226 075,24	226 075,24	1	226 075,24	226 075,24	0	226 075,24	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.199	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,5	22 030,23	11 015,12	0,5	22 030,23	11 015,12	0	22 030,23	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.100	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	45	5 778,03	260 011,35	45	5 778,03	260 011,35	0	5 778,03	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.101	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	1,53	21 205,68	32 444,69	1,53	21 205,68	32 444,69	0	21 205,68	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.102	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	12	9 046,28	108 555,36	12	9 046,28	108 555,36	0	9 046,28	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.103	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,108	11 086,27	1 197,32	0,108	11 086,27	1 197,32	0	11 086,27	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.104	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,108	29 465,65	3 182,29	0,108	29 465,65	3 182,29	0	29 465,65	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.105	Надбавки при изменении класса бетона с В15 на В 20	м	0,108	560,00	60,48	0,108	560,00	60,48	0	560,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.106	Надбавки при изменении класса бетона с В20 на В 22,5	м	0,108	560,00	60,48	0,108	560,00	60,48	0	560,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.107	Надбавки при изменении класса бетона с В22,5 на В 25	м	0,108	560,00	60,48	0,108	560,00	60,48	0	560,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.108	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой	м2	0,6	382,25	229,35	0,6	382,25	229,35	0	382,25	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.109	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,6	247,32	148,39	0,6	247,32	148,39	0	247,32	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.110	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	1,44	669,78	964,48	1,44	669,78	964,48	0	669,78	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.111	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00029	104 877,57	30,41	0,00029	104 877,57	30,41	0	104 877,57	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.112	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00446	143 207,27	638,70	0,00446	143 207,27	638,70	0	143 207,27	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.113	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	4,3	2 051,94	8 823,34	4,3	2 051,94	8 823,34	0	2 051,94	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.114	Омоноличивание. Устройство	м3	0,04	21 873,09	874,92	0,04	21 873,09	874,92	0	21 873,09	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.115	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,3	3 755,51	1 126,65	0,3	3 755,51	1 126,65	0	3 755,51	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.116	Оголовок Укладка железобетона вручную	м3	5,4	27 940,41	150 878,21	5,4	27 940,41	150 878,21	0	27 940,41	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.117	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	1,5	5 628,03	8 442,05	1,5	5 628,03	8 442,05	0	5 628,03	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.118	Затворы . Демонтаж	т	0,21	52 486,73	11 022,21	0,21	52 486,73	11 022,21	0	52 486,73	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.119	Очистка вручную трубы	м3	1,2	2 400,00	2 880,00	1,2	2 400,00	2 880,00	0	2 400,00	0,00	0	0,00	100,00%
6	**ВХК Лоток**													

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.120	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	15	149,71	2 245,65	15	149,71	2 245,65	0	149,71	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.121	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	12	24 262,59	291 151,08	12	24 262,59	291 151,08	0	24 262,59	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.122	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,292	46 089,74	13 458,20	0,292	46 089,74	13 458,20	0	46 089,74	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.123	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,292	208 288,82	60 820,34	0,292	208 288,82	60 820,34	0	208 288,82	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.124	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	1,3	3 755,51	4 882,16	1,3	3 755,51	4 882,16	0	3 755,51	0,00	0	0,00	100,00%
	Затворы ГС 100-150													
4.1.125	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,107	313 853,37	33 582,31	0,107	313 853,37	33 582,31	0	313 853,37	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.126	Монтаж затворов	т	0,0642	137 237,50	8 810,65	0,0642	137 237,50	8 810,65	0	137 237,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.127	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	1	129 792,50	129 792,50	0	129 792,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.128	Стоимость затвора ГС 100-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	205 800,00	205 800,00	1	205 800,00	205 800,00	0	205 800,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.129	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,5	22 030,23	11 015,12	0,5	22 030,23	11 015,12	0	22 030,23	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.130	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	45	5 778,03	260 011,35	45	5 778,03	260 011,35	0	5 778,03	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.131	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	1,53	21 205,68	32 444,69	1,53	21 205,68	32 444,69	0	21 205,68	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.132	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	12	9 046,28	108 555,36	12	9 046,28	108 555,36	0	9 046,28	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.133	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,108	11 086,27	1 197,32	0,108	11 086,27	1 197,32	0	11 086,27	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.134	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,108	29 465,65	3 182,29	0,108	29 465,65	3 182,29	0	29 465,65	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.135	Надбавки при изменении класса бетона с В15 на В 20	м	0,108	560,00	60,48	0,108	560,00	60,48	0	560,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.136	Надбавки при изменении класса бетона с В20 на В 22,5	м	0,108	560,00	60,48	0,108	560,00	60,48	0	560,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.137	Надбавки при изменении класса бетона с В22,5 на В 25	м	0,108	560,00	60,48	0,108	560,00	60,48	0	560,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.138	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой	м2	0,6	382,25	229,35	0,6	382,25	229,35	0	382,25	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.139	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,6	247,32	148,39	0,6	247,32	148,39	0	247,32	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.140	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	1,44	669,78	964,48	1,44	669,78	964,48	0	669,78	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.141	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00029	104 877,57	30,41	0,00029	104 877,57	30,41	0	104 877,57	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.142	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00446	143 207,27	638,70	0,00446	143 207,27	638,70	0	143 207,27	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.143	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	4,3	2 051,94	8 823,34	4,3	2 051,94	8 823,34	0	2 051,94	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.144	Омоноличивание. Устройство	м3	0,04	21 873,09	874,92	0,04	21 873,09	874,92	0	21 873,09	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.145	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,3	3 755,51	1 126,65	0,3	3 755,51	1 126,65	0	3 755,51	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.146	Оголовок Укладка железобетона вручную	м3	4	30 975,64	123 902,56	4	30 975,64	123 902,56	0	30 975,64	0,00	0	0,00	100,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.147	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	1,5	5 628,03	8 442,05	1,5	5 628,03	8 442,05	0	5 628,03	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.148	Затворы . Демонтаж	т	0,21	52 486,73	11 022,21	0,21	52 486,73	11 022,21	0	52 486,73	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.149	Очистка вручную трубы	м3	5,8	2 400,00	13 920,00	5,8	2 400,00	13 920,00	0	2 400,00	0,00	0	0,00	100,00%
7	**ВХК Р-2**													
4.1.150	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	38	149,70	5 688,60	38	149,70	5 688,60	0	149,70	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.151	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	12	24 262,59	291 151,08	12	24 262,59	291 151,08	0	24 262,59	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.152	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,286	46 089,74	13 181,67	0,286	46 089,74	13 181,67	0	46 089,74	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.153	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,286	208 288,82	59 570,60	0,286	208 288,82	59 570,60	0	208 288,82	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.154	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	1,3	3 755,51	4 882,16	1,3	3 755,51	4 882,16	0	3 755,51	0,00	0	0,00	100,00%
	Затворы ГС 100-150													
4.1.155	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,107	313 853,37	33 582,31	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,107	33 582,31	0,00%
4.1.156	Монтаж затворов	т	0,0642	137 237,50	8 810,65	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,0642	8 810,65	0,00%
4.1.157	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.158	Стоимость затвора ГС 100-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	205 800,00	205 800,00	0	205 800,00	0,00	0	205 800,00	0,00	1	205 800,00	0,00%
4.1.159	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,5	22 030,23	11 015,12	0,5	22 030,23	11 015,12	0	22 030,23	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.160	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	39	5 778,03	225 343,17	39	5 778,03	225 343,17	0	5 778,03	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.161	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	1,53	21 205,68	32 444,69	1,53	21 205,68	32 444,69	0	21 205,68	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.162	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	12	9 046,28	108 555,36	12	9 046,28	108 555,36	0	9 046,28	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.163	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,108	11 086,27	1 197,32	0,108	11 086,27	1 197,32	0	11 086,27	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.164	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,108	29 465,65	3 182,29	0,108	29 465,65	3 182,29	0	29 465,65	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.165	Надбавки при изменении класса бетона с В15 на В 20	м	0,108	560,00	60,48	0,108	560,00	60,48	0	560,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.166	Надбавки при изменении класса бетона с В20 на В 22,5	м	0,108	560,00	60,48	0,108	560,00	60,48	0	560,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.167	Надбавки при изменении класса бетона с В22,5 на В 25	м	0,108	560,00	60,48	0,108	560,00	60,48	0	560,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.168	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой	м2	0,6	382,25	229,35	0,6	382,25	229,35	0	382,25	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.169	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,6	247,32	148,39	0,6	247,32	148,39	0	247,32	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.170	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	1,44	669,78	964,48	1,44	669,78	964,48	0	669,78	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.171	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00029	104 877,57	30,41	0,00029	104 877,57	30,41	0	104 877,57	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.172	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00446	143 207,27	638,70	0,00446	143 207,27	638,70	0	143 207,27	0,00	0	0,00	100,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.173	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	4,3	2 051,94	8 823,34	4,3	2 051,94	8 823,34	0	2 051,94	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.174	Омоноличивание. Устройство	м3	0,04	21 873,09	874,92	0,04	21 873,09	874,92	0	21 873,09	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.175	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,3	3 755,51	1 126,65	0,3	3 755,51	1 126,65	0	3 755,51	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.176	Оголовок. Укладка железобетона вручную	м3	4,8	27 940,57	134 114,74	4,8	27 940,57	134 114,74	0	27 940,57	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.177	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	1,5	5 628,03	8 442,05	1,5	5 628,03	8 442,05	0	5 628,03	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.178	Затворы . Демонтаж	т	0,21	52 486,73	11 022,21	0	52 486,73	0,00	0	52 486,73	0,00	0,21	11 022,21	0,00%
4.1.179	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	8	4 088,09	32 704,72	8	4 088,09	32 704,72	0	4 088,09	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.180	Очистка вручную трубы	м3	1,6	2 400,00	3 840,00	1,6	2 400,00	3 840,00	0	2 400,00	0,00	0	0,00	100,00%
8	**ВХК Р-4-1 и Р-4-2 Гидропост, 2 шт**													
	Затворы ГС 100-150													
4.1.181	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,214	313 853,37	67 164,62	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,214	67 164,62	0,00%
4.1.182	Монтаж затворов	т	0,1284	137 237,50	17 621,30	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,1284	17 621,30	0,00%
4.1.183	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	129 792,50	259 585,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	2	259 585,00	0,00%
4.1.184	Стоимость затвора ГС 100-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	2	205 800,00	411 600,00	0	205 800,00	0,00	0	205 800,00	0,00	2	411 600,00	0,00%
4.1.185	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1	22 030,23	22 030,23	0	22 030,23	0,00	0	22 030,23	0,00	1	22 030,23	0,00%
9	**ВХК Калгутинский**													
4.1.186	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	38	149,70	5 688,60	0	149,70	0,00	0	149,70	0,00	38	5 688,60	0,00%
4.1.187	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	11	24 262,59	266 888,49	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	11	266 888,49	0,00%
4.1.188	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,27	46 089,74	12 444,23	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,27	12 444,23	0,00%
4.1.189	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27	208 288,82	56 237,98	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,27	56 237,98	0,00%
4.1.190	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	1,3	3 755,51	4 882,16	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	1,3	4 882,16	0,00%
4.1.191	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0565	313 853,37	17 732,72	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,0565	17 732,72	0,00%
4.1.192	Монтаж затворов	т	0,06	137 237,50	8 234,25	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,06	8 234,25	0,00%
4.1.193	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.194	Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	164 800,00	164 800,00	0	164 800,00	0,00	0	164 800,00	0,00	1	164 800,00	0,00%
4.1.195	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,5	22 030,23	11 015,12	0	22 030,23	0,00	0	22 030,23	0,00	0,5	11 015,12	0,00%
4.1.196	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	20	5 778,04	115 560,80	0	5 778,04	0,00	0	5 778,04	0,00	20	115 560,80	0,00%
4.1.197	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	1,53	21 205,68	32 444,69	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	1,53	32 444,69	0,00%
4.1.198	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	12	9 046,28	108 555,36	0	9 046,28	0,00	0	9 046,28	0,00	12	108 555,36	0,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.199	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,108	11 086,27	1 197,32	0	11 086,27	0,00	0	11 086,27	0,00	0,108	1 197,32	0,00%
4.1.200	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,108	29 465,65	3 182,29	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0,108	3 182,29	0,00%
4.1.201	Надбавки при изменении класса бетона с В15 на В 20	м	0,108	560,00	60,48	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0,108	60,48	0,00%
4.1.202	Надбавки при изменении класса бетона с В20 на В 22,5	м	0,108	560,00	60,48	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0,108	60,48	0,00%
4.1.203	Надбавки при изменении класса бетона с В22,5 на В 25	м	0,108	560,00	60,48	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0,108	60,48	0,00%
4.1.204	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой	м2	0,6	382,25	229,35	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	0,6	229,35	0,00%
4.1.205	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,6	247,32	148,39	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	0,6	148,39	0,00%
4.1.206	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	1,44	669,78	964,48	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	1,44	964,48	0,00%
4.1.207	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00029	104 877,57	30,41	0	104 877,57	0,00	0	104 877,57	0,00	0,00029	30,41	0,00%
4.1.208	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00446	143 207,27	638,70	0	143 207,27	0,00	0	143 207,27	0,00	0,00446	638,70	0,00%
4.1.209	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	4,3	2 051,94	8 823,34	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	4,3	8 823,34	0,00%
4.1.210	Омоноличивание. Устройство	м3	0,04	21 873,09	874,92	0	21 873,09	0,00	0	21 873,09	0,00	0,04	874,92	0,00%
4.1.211	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,3	3 755,51	1 126,65	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0,3	1 126,65	0,00%
4.1.212	Оголовок Укладка железобетона вручную	м3	4,8	27 940,57	134 114,74	0	27 940,57	0,00	0	27 940,57	0,00	4,8	134 114,74	0,00%
4.1.213	Трубы железобетонные напорные, диаметр 600 мм. Укладка	км	0,0075	5 638 049,30	42 285,37	0	5 638 049,30	0,00	0	5 638 049,30	0,00	0,0075	42 285,37	0,00%
4.1.214	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 600 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	7,5	34 131,24	255 984,30	0	34 131,24	0,00	0	34 131,24	0,00	7,5	255 984,30	0,00%
4.1.215	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	16 310,16	3 914,44	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,24	3 914,44	0,00%
4.1.216	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	3	669,78	2 009,34	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	3	2 009,34	0,00%
4.1.217	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0006	105 000,00	63,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,0006	63,00	0,00%
4.1.218	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0093	143 242,46	1 332,15	0	143 242,46	0,00	0	143 242,46	0,00	0,0093	1 332,15	0,00%
4.1.219	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,28	22 028,78	6 168,06	0	22 028,78	0,00	0	22 028,78	0,00	0,28	6 168,06	0,00%
4.1.220	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	2,3	15 008,89	34 520,45	0	15 008,89	0,00	0	15 008,89	0,00	2,3	34 520,45	0,00%
4.1.221	Затворы . Демонтаж	т	0,13	52 484,50	6 822,99	0	52 484,50	0,00	0	52 484,50	0,00	0,13	6 822,99	0,00%
4.1.222	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	11	4 088,08	44 968,88	0	4 088,08	0,00	0	4 088,08	0,00	11	44 968,88	0,00%
10	**ВХК Р-12**													
	Затворы ПС 80-80													
4.1.223	Рама затворов. Установка рамы затворов	т	0,0291	313 853,37	9 133,13	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,0291	9 133,13	0,00%
4.1.224	Монтаж затворов	т	0,0327	137 237,50	4 487,67	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,0327	4 487,67	0,00%
4.1.225	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.226	Стоимость затвора ПС 80-80 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	150 151,30	150 151,30	0	150 151,30	0,00	0	150 151,30	0,00	1	150 151,30	0,00%
4.1.227	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,3	22 030,23	6 609,07	0	22 030,23	0,00	0	22 030,23	0,00	0,3	6 609,07	0,00%
4.1.228	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	3,825	21 205,68	81 111,73	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	3,825	81 111,73	0,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.229	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	30	9 046,25	271 387,50	0	9 046,25	0,00	0	9 046,25	0,00	30	271 387,50	0,00%
4.1.230	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой	м2	1,5	382,25	573,38	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	1,5	573,38	0,00%
4.1.231	Изол ГОСТ 10296-79	м2	1,5	247,32	370,98	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	1,5	370,98	0,00%
4.1.232	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	11	2 051,94	22 571,34	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	11	22 571,34	0,00%
4.1.233	Омоноличивание. Устройство	м3	0,1	21 878,16	2 187,82	0	21 878,16	0,00	0	21 878,16	0,00	0,1	2 187,82	0,00%
4.1.234	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,75	3 755,51	2 816,63	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0,75	2 816,63	0,00%
4.1.235	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	7,7	4 088,05	31 477,99	0	4 088,05	0,00	0	4 088,05	0,00	7,7	31 477,99	0,00%
11	**Водовыпуск с трубчатым переездом, 2шт**													
4.1.236	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	25	149,72	3 743,00	0	149,72	0,00	0	149,72	0,00	25	3 743,00	0,00%
4.1.237	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	16	204,00	3 264,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	16	3 264,00	0,00%
4.1.238	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	7,8	31 922,22	248 993,32	0	31 922,22	0,00	0	31 922,22	0,00	7,8	248 993,32	0,00%
4.1.239	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,385	46 089,74	17 744,55	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,385	17 744,55	0,00%
4.1.240	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,385	208 288,82	80 191,20	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,385	80 191,20	0,00%
4.1.241	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	17,8	5 778,01	102 848,58	0	5 778,01	0,00	0	5 778,01	0,00	17,8	102 848,58	0,00%
	Затворы ГС 60-150													
4.1.242	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,1486	313 853,37	46 638,61	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,1486	46 638,61	0,00%
4.1.243	Монтаж затворов	т	0,0548	137 237,50	7 520,62	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,0548	7 520,62	0,00%
4.1.244	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	129 792,50	259 585,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	2	259 585,00	0,00%
4.1.245	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	2	159 000,00	318 000,00	0	159 000,00	0,00	0	159 000,00	0,00	2	318 000,00	0,00%
4.1.246	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3,24	22 030,48	71 378,76	0	22 030,48	0,00	0	22 030,48	0,00	3,24	71 378,76	0,00%
4.1.247	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	6,2	3 755,51	23 284,16	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	6,2	23 284,16	0,00%
4.1.248	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	64	669,78	42 865,92	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	64	42 865,92	0,00%
4.1.249	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0128	105 000,00	1 344,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,0128	1 344,00	0,00%
4.1.250	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,1984	143 211,80	28 413,22	0	143 211,80	0,00	0	143 211,80	0,00	0,1984	28 413,22	0,00%
4.1.251	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2	22 030,23	44 060,46	0	22 030,23	0,00	0	22 030,23	0,00	2	44 060,46	0,00%
4.1.252	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	0,9	5 777,63	5 199,87	0	5 777,63	0,00	0	5 777,63	0,00	0,9	5 199,87	0,00%
4.1.253	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	26,2	4 088,08	107 107,70	0	4 088,08	0,00	0	4 088,08	0,00	26,2	107 107,70	0,00%
4.1.254	Затворы . Демонтаж	т	0,2034	52 485,19	10 675,49	0	52 485,19	0,00	0	52 485,19	0,00	0,2034	10 675,49	0,00%
4.1.255	Очистка от наносов вручную	м3	3,4	2 400,00	8 160,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	3,4	8 160,00	0,00%
12	**ВКХ Р-14 1 шт**													

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.256	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	12,5	149,72	1 871,50	0	149,72	0,00	0	149,72	0,00	12,5	1 871,50	0,00%
4.1.257	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	8	204,00	1 632,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	8	1 632,00	0,00%
4.1.258	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3,9	31 095,00	121 270,50	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	3,9	121 270,50	0,00%
4.1.259	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,1925	46 089,74	8 872,27	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,1925	8 872,27	0,00%
4.1.260	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1925	208 288,82	40 095,60	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,1925	40 095,60	0,00%
4.1.261	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	8,9	5 778,07	51 424,82	0	5 778,07	0,00	0	5 778,07	0,00	8,9	51 424,82	0,00%
	Затворы ГС 60-150													
4.1.262	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0743	313 853,37	23 319,31	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,0743	23 319,31	0,00%
4.1.263	Монтаж затворов	т	0,0274	137 237,50	3 760,31	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,0274	3 760,31	0,00%
4.1.264	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.265	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	159 000,00	159 000,00	0	159 000,00	0,00	0	159 000,00	0,00	1	159 000,00	0,00%
4.1.266	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,62	22 030,48	35 689,38	0	22 030,48	0,00	0	22 030,48	0,00	1,62	35 689,38	0,00%
4.1.267	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	3,1	3 755,51	11 642,08	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	3,1	11 642,08	0,00%
4.1.268	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	32	669,78	21 432,96	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	32	21 432,96	0,00%
4.1.269	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0064	105 000,00	672,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,0064	672,00	0,00%
4.1.270	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0992	143 211,80	14 206,61	0	143 211,80	0,00	0	143 211,80	0,00	0,0992	14 206,61	0,00%
	Устройство котлованов под опоры лотков													
4.1.271	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	17,1	2 603,24	44 515,40	0	2 603,24	0,00	0	2 603,24	0,00	17,1	44 515,40	0,00%
4.1.272	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,6	3 755,51	2 253,31	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0,6	2 253,31	0,00%
4.1.273	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	7,8	1 357,80	10 590,84	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	7,8	10 590,84	0,00%
4.1.274	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	6,6	21 205,68	139 957,49	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	6,6	139 957,49	0,00%
4.1.275	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 1000 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	30	11 043,00	331 290,00	0	11 043,00	0,00	0	11 043,00	0,00	30	331 290,00	0,00%
4.1.276	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой	м2	1,94	382,25	741,57	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	1,94	741,57	0,00%
4.1.277	Изол ГОСТ 10296-79	м2	1,94	247,32	479,80	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	1,94	479,80	0,00%
4.1.278	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	14,3	2 051,94	29 342,74	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	14,3	29 342,74	0,00%
4.1.279	Омоноличивание. Устройство	м3	0,1	21 878,16	2 187,82	0	21 878,16	0,00	0	21 878,16	0,00	0,1	2 187,82	0,00%
4.1.280	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,216	11 090,97	2 395,65	0	11 090,97	0,00	0	11 090,97	0,00	0,216	2 395,65	0,00%
4.1.281	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,216	29 465,65	6 364,58	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0,216	6 364,58	0,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.282	Надбавки при изменении класса бетона с В15 на В 20	м	0,216	560,00	120,96	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0,216	120,96	0,00%
4.1.283	Надбавки при изменении класса бетона с В20 на В 22,5	м	0,216	560,00	120,96	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0,216	120,96	0,00%
4.1.284	Надбавки при изменении класса бетона с В22,5 на В 25	м	0,216	560,00	120,96	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0,216	120,96	0,00%
4.1.285	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	16 310,16	326,20	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,02	326,20	0,00%
4.1.286	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	17	4 088,07	69 497,19	0	4 088,07	0,00	0	4 088,07	0,00	17	69 497,19	0,00%
4.1.287	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	2,8	5 628,49	15 759,77	0	5 628,49	0,00	0	5 628,49	0,00	2,8	15 759,77	0,00%
4.1.288	Затворы . Демонтаж	т	0,1017	54 895,00	5 582,82	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0,1017	5 582,82	0,00%
4.1.289	Очистка от наносов вручную	м3	1,5	2 400,00	3 600,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	1,5	3 600,00	0,00%
13	**Водовыпуск на канале Р-6**													
4.1.290	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	19,4	149,72	2 904,57	0	149,72	0,00	0	149,72	0,00	19,4	2 904,57	0,00%
4.1.291	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1	м3	0,6	2 603,24	1 561,94	0	2 603,24	0,00	0	2 603,24	0,00	0,6	1 561,94	0,00%
4.1.292	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	17,5	204,00	3 570,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	17,5	3 570,00	0,00%
4.1.293	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,5	1 357,80	678,90	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	0,5	678,90	0,00%
4.1.294	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2	22	225,73	4 966,06	0	225,73	0,00	0	225,73	0,00	22	4 966,06	0,00%
4.1.295	Откосы. Крепление камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня	м3	5	6 665,75	33 328,75	0	6 665,75	0,00	0	6 665,75	0,00	5	33 328,75	0,00%
4.1.296	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,5	3 755,51	9 388,78	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	2,5	9 388,78	0,00%
4.1.297	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	15	31 095,00	466 425,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	15	466 425,00	0,00%
4.1.298	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,3531	46 089,74	16 274,29	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,3531	16 274,29	0,00%
4.1.299	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3531	208 288,82	73 546,78	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,3531	73 546,78	0,00%
4.1.300	Выходящего колодца из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	6,8	22 630,47	153 887,20	0	22 630,47	0,00	0	22 630,47	0,00	6,8	153 887,20	0,00%
4.1.301	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	20	669,78	13 395,60	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	20	13 395,60	0,00%
4.1.302	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,004	105 000,00	420,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,004	420,00	0,00%
4.1.303	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,062	143 209,76	8 879,01	0	143 209,76	0,00	0	143 209,76	0,00	0,062	8 879,01	0,00%
	Затворы ПС 150-150													
4.1.304	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,139	313 853,37	43 625,62	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,139	43 625,62	0,00%
4.1.305	Монтаж затворов	т	0,122	137 237,50	16 742,98	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,122	16 742,98	0,00%
4.1.306	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.307	Стоимость затвора ПС 150-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	474 876,73	474 876,73	0	474 876,73	0,00	0	474 876,73	0,00	1	474 876,73	0,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
	Служебный мостик													
4.1.308	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	0,57168	73 379,69	41 949,70	0	73 379,69	0,00	0	73 379,69	0,00	0,57168	41 949,70	0,00%
4.1.309	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,57168	478 541,53	273 572,62	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	0,57168	273 572,62	0,00%
4.1.310	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	16,57872	415,58	6 889,78	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	16,57872	6 889,78	0,00%
14	**Водовыпуск на канале Р-6**													
4.1.311	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	120	149,71	17 965,20	0	149,71	0,00	0	149,71	0,00	120	17 965,20	0,00%
4.1.312	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	100	204,00	20 400,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	100	20 400,00	0,00%
4.1.313	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	7,2	3 755,51	27 039,67	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	7,2	27 039,67	0,00%
4.1.314	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,1	21 781,31	111 084,68	0	21 781,31	0,00	0	21 781,31	0,00	5,1	111 084,68	0,00%
4.1.315	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,66	16 310,16	10 764,71	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,66	10 764,71	0,00%
4.1.316	Замоноличивание дна между Г-образными блоками на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,4	22 630,50	54 313,20	0	22 630,50	0,00	0	22 630,50	0,00	2,4	54 313,20	0,00%
4.1.317	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,2513	46 089,74	11 582,35	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,2513	11 582,35	0,00%
4.1.318	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2081	208 288,82	43 344,90	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,2081	43 344,90	0,00%
4.1.319	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0432	208 288,82	8 998,08	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,0432	8 998,08	0,00%
4.1.320	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	24	11 088,83	266 131,92	0	11 088,83	0,00	0	11 088,83	0,00	24	266 131,92	0,00%
4.1.321	Блоки Г образные Г20.30-1 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	24	29 465,64	707 175,36	0	29 465,64	0,00	0	29 465,64	0,00	24	707 175,36	0,00%
4.1.322	Накладки стальные. Установка	т	0,03411	786 146,20	26 815,45	0	786 146,20	0,00	0	786 146,20	0,00	0,03411	26 815,45	0,00%
	Строительный шов													
4.1.323	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мешковиной в два слоя	м2	12,6	1 842,01	23 209,33	0	1 842,01	0,00	0	1 842,01	0,00	12,6	23 209,33	0,00%
4.1.324	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00252	105 000,00	264,60	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00252	264,60	0,00%
4.1.325	Маты асфальтовые. Изготовление на мешковине	м2	12,6	1 429,17	18 007,54	0	1 429,17	0,00	0	1 429,17	0,00	12,6	18 007,54	0,00%
	Температурный шов													
4.1.326	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	0,14	2 172,46	304,14	0	2 172,46	0,00	0	2 172,46	0,00	0,14	304,14	0,00%
4.1.327	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	0,00231	24 895,89	57,51	0	24 895,89	0,00	0	24 895,89	0,00	0,00231	57,51	0,00%
4.1.328	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00003	101 381,65	3,04	0	101 381,65	0,00	0	101 381,65	0,00	0,00003	3,04	0,00%
4.1.329	Бетон тяжелый класса В20, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	3	16 397,47	49 192,41	0	16 397,47	0,00	0	16 397,47	0,00	3	49 192,41	0,00%
4.1.330	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	120	669,78	80 373,60	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	120	80 373,60	0,00%
4.1.331	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,024	105 000,00	2 520,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,024	2 520,00	0,00%
4.1.332	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,372	143 212,49	53 275,05	0	143 212,49	0,00	0	143 212,49	0,00	0,372	53 275,05	0,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.333	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	0,5	4 087,71	2 043,86	0	4 087,71	0,00	0	4 087,71	0,00	0,5	2 043,86	0,00%
4.1.334	Затворы. Демонтаж	т	0,1017	52 485,19	5 337,74	0	52 485,19	0,00	0	52 485,19	0,00	0,1017	5 337,74	0,00%
4.1.335	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1029	75,60	7,78	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,1029	7,78	0,00%
4.1.336	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 8 км	т	0,1029	276,48	28,45	0	276,48	0,00	0	276,48	0,00	0,1029	28,45	0,00%
15	**Водовыпуск на канале Р-8**													
4.1.337	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	19,4	149,72	2 904,57	0	149,72	0,00	0	149,72	0,00	19,4	2 904,57	0,00%
4.1.338	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1	м3	0,6	2 603,24	1 561,94	0	2 603,24	0,00	0	2 603,24	0,00	0,6	1 561,94	0,00%
4.1.339	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	17,5	204,00	3 570,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	17,5	3 570,00	0,00%
4.1.340	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,5	1 474,09	737,05	0	1 474,09	0,00	0	1 474,09	0,00	0,5	737,05	0,00%
4.1.341	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2	22	225,73	4 966,06	0	225,73	0,00	0	225,73	0,00	22	4 966,06	0,00%
4.1.342	Откосы. Крепление камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня	м3	5	6 665,75	33 328,75	0	6 665,75	0,00	0	6 665,75	0,00	5	33 328,75	0,00%
4.1.343	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,5	3 755,51	9 388,78	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	2,5	9 388,78	0,00%
4.1.344	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	15	31 095,00	466 425,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	15	466 425,00	0,00%
4.1.345	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,3531	46 089,74	16 274,29	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,3531	16 274,29	0,00%
4.1.346	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3531	208 288,82	73 546,78	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,3531	73 546,78	0,00%
4.1.347	Выходящего колодца из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	6,8	22 630,47	153 887,20	0	22 630,47	0,00	0	22 630,47	0,00	6,8	153 887,20	0,00%
4.1.348	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	20	669,78	13 395,60	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	20	13 395,60	0,00%
4.1.349	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,004	105 000,00	420,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,004	420,00	0,00%
4.1.350	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,062	143 209,76	8 879,01	0	143 209,76	0,00	0	143 209,76	0,00	0,062	8 879,01	0,00%
	Затворы ПС 150-150													
4.1.351	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,139	313 853,37	43 625,62	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,139	43 625,62	0,00%
4.1.352	Монтаж затворов	т	0,122	137 237,50	16 742,98	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,122	16 742,98	0,00%
4.1.353	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.354	Стоимость затвора ПС 150-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	474 876,73	474 876,73	0	474 876,73	0,00	0	474 876,73	0,00	1	474 876,73	0,00%
	Служебный мостик													
4.1.355	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	0,57168	73 379,69	41 949,70	0	73 379,69	0,00	0	73 379,69	0,00	0,57168	41 949,70	0,00%
4.1.356	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,57168	507 078,51	289 886,64	0	507 078,51	0,00	0	507 078,51	0,00	0,57168	289 886,64	0,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.357	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	16,57872	415,58	6 889,78	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	16,57872	6 889,78	0,00%
16	**Водовыпуск на канале Р-8**													
4.1.358	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	50	149,70	7 485,00	0	149,70	0,00	0	149,70	0,00	50	7 485,00	0,00%
4.1.359	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	34,2	204,00	6 976,80	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	34,2	6 976,80	0,00%
4.1.360	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	6,6	3 755,51	24 786,37	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	6,6	24 786,37	0,00%
4.1.361	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,1	20 239,75	103 222,73	0	20 239,75	0,00	0	20 239,75	0,00	5,1	103 222,73	0,00%
4.1.362	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,6	16 310,16	9 786,10	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,6	9 786,10	0,00%
4.1.363	Замоноличивание дна между Г-образными блоками на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,8	22 630,64	40 735,15	0	22 630,64	0,00	0	22 630,64	0,00	1,8	40 735,15	0,00%
4.1.364	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,2468	46 089,74	11 374,95	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,2468	11 374,95	0,00%
4.1.365	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2081	208 288,82	43 344,90	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,2081	43 344,90	0,00%
4.1.366	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0387	208 288,82	8 060,78	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,0387	8 060,78	0,00%
4.1.367	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	7,6	11 088,89	84 275,56	0	11 088,89	0,00	0	11 088,89	0,00	7,6	84 275,56	0,00%
4.1.368	Блоки Г образные Г10.30-1 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	7,6	29 465,64	223 938,86	0	29 465,64	0,00	0	29 465,64	0,00	7,6	223 938,86	0,00%
4.1.369	Накладки стальные. Установка	т	0,03411	786 146,20	26 815,45	0	786 146,20	0,00	0	786 146,20	0,00	0,03411	26 815,45	0,00%
	Строительный шов													
4.1.370	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мешковиной в два слоя	м2	6,3	1 842,09	11 605,17	0	1 842,09	0,00	0	1 842,09	0,00	6,3	11 605,17	0,00%
4.1.371	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00126	106 209,35	133,82	0	106 209,35	0,00	0	106 209,35	0,00	0,00126	133,82	0,00%
4.1.372	Маты асфальтовые. Изготовление на мешковине	м2	6,3	1 429,17	9 003,77	0	1 429,17	0,00	0	1 429,17	0,00	6,3	9 003,77	0,00%
	Температурный шов													
4.1.373	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	0,088	669,78	58,94	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0,088	58,94	0,00%
4.1.374	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	0,00145	87 397,98	126,73	0	87 397,98	0,00	0	87 397,98	0,00	0,00145	126,73	0,00%
4.1.375	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00002	101 381,65	2,03	0	101 381,65	0,00	0	101 381,65	0,00	0,00002	2,03	0,00%
4.1.376	Бетон тяжелый класса В20, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5	16 397,47	40 993,68	0	16 397,47	0,00	0	16 397,47	0,00	2,5	40 993,68	0,00%
4.1.377	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	60	669,78	40 186,80	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	60	40 186,80	0,00%
4.1.378	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,012	105 859,34	1 270,31	0	105 859,34	0,00	0	105 859,34	0,00	0,012	1 270,31	0,00%
4.1.379	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,186	143 215,21	26 638,03	0	143 215,21	0,00	0	143 215,21	0,00	0,186	26 638,03	0,00%
4.1.380	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	2	4 088,22	8 176,44	0	4 088,22	0,00	0	4 088,22	0,00	2	8 176,44	0,00%
4.1.381	Затворы . Демонтаж	т	0,1017	52 485,19	5 337,74	0	52 485,19	0,00	0	52 485,19	0,00	0,1017	5 337,74	0,00%
4.1.382	Сборный железобетон. Разборка	м3	6,6	38 097,40	251 442,84	0	38 097,40	0,00	0	38 097,40	0,00	6,6	251 442,84	0,00%
4.1.383	Мусор строительный. Погрузка	т	0,12234	75,60	9,25	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,12234	9,25	0,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.384	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 8 км	т	0,12234	276,48	33,82	0	276,48	0,00	0	276,48	0,00	0,12234	33,82	0,00%
17	**Водовыпуск на канале Р-10**													
4.1.385	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	29,1	149,70	4 356,27	0	149,70	0,00	0	149,70	0,00	29,1	4 356,27	0,00%
4.1.386	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1	м3	0,9	2 603,24	2 342,92	0	2 603,24	0,00	0	2 603,24	0,00	0,9	2 342,92	0,00%
4.1.387	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	17,5	204,00	3 570,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	17,5	3 570,00	0,00%
4.1.388	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,5	1 357,80	678,90	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	0,5	678,90	0,00%
4.1.389	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2	22	225,73	4 966,06	0	225,73	0,00	0	225,73	0,00	22	4 966,06	0,00%
4.1.390	Откосы. Крепление камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня	м3	6,2	6 665,75	41 327,65	0	6 665,75	0,00	0	6 665,75	0,00	6,2	41 327,65	0,00%
4.1.391	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,5	3 755,51	9 388,78	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	2,5	9 388,78	0,00%
4.1.392	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	24	31 095,00	746 280,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	24	746 280,00	0,00%
4.1.393	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,56596	46 089,74	26 084,95	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,56596	26 084,95	0,00%
4.1.394	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56596	208 288,82	117 883,14	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,56596	117 883,14	0,00%
4.1.395	Выходящего колодца из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	6,8	25 332,14	172 258,55	0	25 332,14	0,00	0	25 332,14	0,00	6,8	172 258,55	0,00%
4.1.396	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	30	669,78	20 093,40	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	30	20 093,40	0,00%
4.1.397	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,006	105 000,00	630,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,006	630,00	0,00%
4.1.398	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,093	143 209,76	13 318,51	0	143 209,76	0,00	0	143 209,76	0,00	0,093	13 318,51	0,00%
	Затворы ПС 150-150													
4.1.399	Рама затворов. Установка рамы затворов	т	0,139	313 853,37	43 625,62	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,139	43 625,62	0,00%
4.1.400	Монтаж затворов	т	0,122	137 237,50	16 742,98	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,122	16 742,98	0,00%
4.1.401	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.402	Стоимость затвора ПС 150-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	492 540,00	492 540,00	0	492 540,00	0,00	0	492 540,00	0,00	1	492 540,00	0,00%
	Служебный мостик													
4.1.403	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	0,57168	133 986,91	76 597,64	0	133 986,91	0,00	0	133 986,91	0,00	0,57168	76 597,64	0,00%
4.1.404	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,57168	478 541,53	273 572,62	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	0,57168	273 572,62	0,00%
4.1.405	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	16,57872	415,58	6 889,78	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	16,57872	6 889,78	0,00%
18	**Водовыпуск на канале Р-10**													

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.406	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	120	149,71	17 965,20	0	149,71	0,00	0	149,71	0,00	120	17 965,20	0,00%
4.1.407	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	100	204,00	20 400,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	100	20 400,00	0,00%
4.1.408	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	7,2	3 755,51	27 039,67	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	7,2	27 039,67	0,00%
4.1.409	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,1	20 239,75	103 222,73	0	20 239,75	0,00	0	20 239,75	0,00	5,1	103 222,73	0,00%
4.1.410	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,66	16 310,16	10 764,71	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,66	10 764,71	0,00%
4.1.411	Замоноличивание дна между Г-образными блоками на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,4	22 630,50	54 313,20	0	22 630,50	0,00	0	22 630,50	0,00	2,4	54 313,20	0,00%
4.1.412	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,2513	46 089,74	11 582,35	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,2513	11 582,35	0,00%
4.1.413	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2081	208 288,82	43 344,90	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,2081	43 344,90	0,00%
4.1.414	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0432	208 288,82	8 998,08	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,0432	8 998,08	0,00%
4.1.415	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	24	11 088,83	266 131,92	0	11 088,83	0,00	0	11 088,83	0,00	24	266 131,92	0,00%
4.1.416	Блоки Г образные Г20.30-1 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	24	29 465,64	707 175,36	0	29 465,64	0,00	0	29 465,64	0,00	24	707 175,36	0,00%
4.1.417	Накладки стальные. Установка	т	0,03411	786 146,20	26 815,45	0	786 146,20	0,00	0	786 146,20	0,00	0,03411	26 815,45	0,00%
	Строительный шов													
4.1.418	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мешковиной в два слоя	м2	12,6	669,78	8 439,23	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	12,6	8 439,23	0,00%
4.1.419	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00252	105 000,00	264,60	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00252	264,60	0,00%
4.1.420	Маты асфальтовые. Изготовление на мешковине	м2	12,6	2 006,79	25 285,55	0	2 006,79	0,00	0	2 006,79	0,00	12,6	25 285,55	0,00%
	Температурный шов													
4.1.421	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	0,14	669,78	93,77	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0,14	93,77	0,00%
4.1.422	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	0,00231	87 337,44	201,75	0	87 337,44	0,00	0	87 337,44	0,00	0,00231	201,75	0,00%
4.1.423	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00003	101 381,65	3,04	0	101 381,65	0,00	0	101 381,65	0,00	0,00003	3,04	0,00%
4.1.424	Бетон тяжелый класса В20, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	3	16 397,47	49 192,41	0	16 397,47	0,00	0	16 397,47	0,00	3	49 192,41	0,00%
4.1.425	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	120	669,78	80 373,60	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	120	80 373,60	0,00%
4.1.426	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,024	105 000,00	2 520,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,024	2 520,00	0,00%
4.1.427	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,372	143 212,49	53 275,05	0	143 212,49	0,00	0	143 212,49	0,00	0,372	53 275,05	0,00%
4.1.428	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	6,9	4 088,03	28 207,41	0	4 088,03	0,00	0	4 088,03	0,00	6,9	28 207,41	0,00%
4.1.429	Затворы. Демонтаж	т	0,1017	52 485,19	5 337,74	0	52 485,19	0,00	0	52 485,19	0,00	0,1017	5 337,74	0,00%
4.1.430	Сборный железобетон. Разборка	м3	6,6	38 097,40	251 442,84	0	38 097,40	0,00	0	38 097,40	0,00	6,6	251 442,84	0,00%
4.1.431	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1341	75,60	10,14	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,1341	10,14	0,00%
4.1.432	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	0,1341	1 065,96	142,95	0	1 065,96	0,00	0	1 065,96	0,00	0,1341	142,95	0,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
19	**Водовыпуск на канале Р-16**													
4.1.433	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	19,4	149,72	2 904,57	0	149,72	0,00	0	149,72	0,00	19,4	2 904,57	0,00%
4.1.434	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1	м3	0,6	2 603,24	1 561,94	0	2 603,24	0,00	0	2 603,24	0,00	0,6	1 561,94	0,00%
4.1.435	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	17,5	204,00	3 570,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	17,5	3 570,00	0,00%
4.1.436	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,5	1 474,09	737,05	0	1 474,09	0,00	0	1 474,09	0,00	0,5	737,05	0,00%
4.1.437	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2	22	225,73	4 966,06	0	225,73	0,00	0	225,73	0,00	22	4 966,06	0,00%
4.1.438	Откосы. Крепление камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня	м3	5	6 665,75	33 328,75	0	6 665,75	0,00	0	6 665,75	0,00	5	33 328,75	0,00%
4.1.439	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,5	3 755,51	9 388,78	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	2,5	9 388,78	0,00%
4.1.440	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	15	31 095,00	466 425,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	15	466 425,00	0,00%
4.1.441	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,3531	46 089,74	16 274,29	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,3531	16 274,29	0,00%
4.1.442	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3531	208 288,82	73 546,78	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,3531	73 546,78	0,00%
4.1.443	Выходящего колодца из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	6,8	22 630,47	153 887,20	0	22 630,47	0,00	0	22 630,47	0,00	6,8	153 887,20	0,00%
4.1.444	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	20	669,78	13 395,60	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	20	13 395,60	0,00%
4.1.445	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,004	105 000,00	420,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,004	420,00	0,00%
4.1.446	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,062	143 209,76	8 879,01	0	143 209,76	0,00	0	143 209,76	0,00	0,062	8 879,01	0,00%
	Затворы ПС 150-150													
4.1.447	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,139	313 853,37	43 625,62	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,139	43 625,62	0,00%
4.1.448	Монтаж затворов	т	0,122	137 237,50	16 742,98	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,122	16 742,98	0,00%
4.1.449	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.450	Стоимость затвора ПС 150-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	474 876,73	474 876,73	0	474 876,73	0,00	0	474 876,73	0,00	1	474 876,73	0,00%
	Служебный мостик													
4.1.451	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	0,57168	73 379,69	41 949,70	0	73 379,69	0,00	0	73 379,69	0,00	0,57168	41 949,70	0,00%
4.1.452	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,57168	478 541,53	273 572,62	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	0,57168	273 572,62	0,00%
4.1.453	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	16,57872	415,58	6 889,78	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	16,57872	6 889,78	0,00%
20	**Водовыпуск на канале Р-16**													
4.1.454	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	50	149,70	7 485,00	0	149,70	0,00	0	149,70	0,00	50	7 485,00	0,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.455	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	34,2	204,00	6 976,80	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	34,2	6 976,80	0,00%
4.1.456	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	6,6	3 755,51	24 786,37	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	6,6	24 786,37	0,00%
4.1.457	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,1	20 239,75	103 222,73	0	20 239,75	0,00	0	20 239,75	0,00	5,1	103 222,73	0,00%
4.1.458	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,6	16 310,16	9 786,10	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,6	9 786,10	0,00%
4.1.459	Замоноличивание дна между Г-образными блоками на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,8	22 630,64	40 735,15	0	22 630,64	0,00	0	22 630,64	0,00	1,8	40 735,15	0,00%
4.1.460	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,2468	46 089,74	11 374,95	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,2468	11 374,95	0,00%
4.1.461	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2081	208 288,82	43 344,90	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,2081	43 344,90	0,00%
4.1.462	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0387	208 288,82	8 060,78	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,0387	8 060,78	0,00%
4.1.463	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	7,6	11 088,89	84 275,56	0	11 088,89	0,00	0	11 088,89	0,00	7,6	84 275,56	0,00%
4.1.464	Блоки Г образные Г10.30-1 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	7,6	29 465,64	223 938,86	0	29 465,64	0,00	0	29 465,64	0,00	7,6	223 938,86	0,00%
4.1.465	Накладки стальные. Установка	т	0,03411	786 146,20	26 815,45	0	786 146,20	0,00	0	786 146,20	0,00	0,03411	26 815,45	0,00%
	Строительный шов													
4.1.466	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мешковиной в два слоя	м2	6,3	1 842,09	11 605,17	0	1 842,09	0,00	0	1 842,09	0,00	6,3	11 605,17	0,00%
4.1.467	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00126	105 000,00	132,30	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00126	132,30	0,00%
4.1.468	Маты асфальтовые. Изготовление на мешковине	м2	6,3	2 006,71	12 642,27	0	2 006,71	0,00	0	2 006,71	0,00	6,3	12 642,27	0,00%
	Температурный шов													
4.1.469	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	0,088	669,78	58,94	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0,088	58,94	0,00%
4.1.470	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	0,00145	87 397,98	126,73	0	87 397,98	0,00	0	87 397,98	0,00	0,00145	126,73	0,00%
4.1.471	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00002	101 381,65	2,03	0	101 381,65	0,00	0	101 381,65	0,00	0,00002	2,03	0,00%
4.1.472	Бетон тяжелый класса В20, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5	16 397,47	40 993,68	0	16 397,47	0,00	0	16 397,47	0,00	2,5	40 993,68	0,00%
4.1.473	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	60	669,78	40 186,80	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	60	40 186,80	0,00%
4.1.474	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,012	105 000,00	1 260,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,012	1 260,00	0,00%
4.1.475	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,186	143 215,21	26 638,03	0	143 215,21	0,00	0	143 215,21	0,00	0,186	26 638,03	0,00%
4.1.476	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	2	4 088,22	8 176,44	0	4 088,22	0,00	0	4 088,22	0,00	2	8 176,44	0,00%
4.1.477	Затворы . Демонтаж	т	0,1017	52 485,19	5 337,74	0	52 485,19	0,00	0	52 485,19	0,00	0,1017	5 337,74	0,00%
4.1.478	Сборный железобетон. Разборка	м3	6,6	38 097,40	251 442,84	0	38 097,40	0,00	0	38 097,40	0,00	6,6	251 442,84	0,00%
4.1.479	Мусор строительный. Погрузка	т	0,12234	75,60	9,25	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,12234	9,25	0,00%
4.1.480	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 8 км	т	0,12234	375,60	45,95	0	375,60	0,00	0	375,60	0,00	0,12234	45,95	0,00%
21	**ВХК КХ-1**													
4.1.481	Очистка. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3	16	181,39	2 902,24	16	181,39	2 902,24	0	181,39	0,00	0	0,00	100,00%
	Затворы ГС 40-100у													
4.1.482	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,1206	313 853,37	37 850,72	0,1206	313 853,37	37 850,72	0	313 853,37	0,00	0	0,00	100,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.483	Монтаж затворов	т	0,0326	137 237,50	4 473,94	0,0326	137 237,50	4 473,94	0	137 237,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.484	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	1	129 792,50	129 792,50	0	129 792,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.485	Стоимость затвора ГС 40-100у в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	121 090,25	121 090,25	1	121 090,25	121 090,25	0	121 090,25	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.486	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3	57 636,98	172 910,94	3	57 636,98	172 910,94	0	57 636,98	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.487	Очистка от наносов вручную	м3	1	2 400,00	2 400,00	1	2 400,00	2 400,00	0	2 400,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.488	Затворы . Демонтаж	т	0,168	52 489,14	8 818,18	0,168	52 489,14	8 818,18	0	52 489,14	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.489	Мусор строительный. Погрузка	т	0,168	75,60	12,70	0,168	75,60	12,70	0	75,60	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.490	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	0,168	1 065,96	179,08	0,168	1 065,96	179,08	0	1 065,96	0,00	0	0,00	100,00%
22	**Водовыпуск на КХ-3 ПК509+75**													
	Затворы ГС 40-100у													
4.1.491	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0603	313 853,37	18 925,36	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,0603	18 925,36	0,00%
4.1.492	Монтаж затворов	т	0,01632	137 237,50	2 239,72	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,01632	2 239,72	0,00%
4.1.493	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.494	Стоимость затвора ГС 40-100у в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	121 090,25	121 090,25	0	121 090,25	0,00	0	121 090,25	0,00	1	121 090,25	0,00%
4.1.495	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2	56 736,98	113 473,96	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	2	113 473,96	0,00%
4.1.496	Очистка от наносов вручную	м3	1	2 400,00	2 400,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	1	2 400,00	0,00%
4.1.497	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	30	149,71	4 491,30	0	149,71	0,00	0	149,71	0,00	30	4 491,30	0,00%
4.1.498	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,3	3 755,51	8 637,67	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	2,3	8 637,67	0,00%
4.1.499	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	7	1 357,80	9 504,60	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	7	9 504,60	0,00%
4.1.500	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	1,704	21 205,68	36 134,48	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	1,704	36 134,48	0,00%
4.1.501	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 600 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	18	5 282,28	95 081,04	0	5 282,28	0,00	0	5 282,28	0,00	18	95 081,04	0,00%
4.1.502	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная изолом в один слой	м2	0,474	382,25	181,19	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	0,474	181,19	0,00%
4.1.503	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,474	247,32	117,23	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	0,474	117,23	0,00%
4.1.504	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	1,8	669,78	1 205,60	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	1,8	1 205,60	0,00%
4.1.505	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00036	105 000,00	37,80	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00036	37,80	0,00%
4.1.506	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00558	143 169,79	798,89	0	143 169,79	0,00	0	143 169,79	0,00	0,00558	798,89	0,00%
4.1.507	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	3,45	2 051,94	7 079,19	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	3,45	7 079,19	0,00%
4.1.508	Омоноличивание. Устройство	м3	0,04	21 873,09	874,92	0	21 873,09	0,00	0	21 873,09	0,00	0,04	874,92	0,00%
	Устройство опор лоткового канала													
4.1.509	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,108	11 086,27	1 197,32	0	11 086,27	0,00	0	11 086,27	0,00	0,108	1 197,32	0,00%
4.1.510	П6-4,5 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,108	29 465,65	3 182,29	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0,108	3 182,29	0,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.511	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,32	16 310,16	5 219,25	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,32	5 219,25	0,00%
4.1.512	Затворы . Демонтаж	т	0,086	52 482,69	4 513,51	0	52 482,69	0,00	0	52 482,69	0,00	0,086	4 513,51	0,00%
4.1.513	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	1,75	15 009,12	26 265,96	0	15 009,12	0,00	0	15 009,12	0,00	1,75	26 265,96	0,00%
4.1.514	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	0,55	4 088,45	2 248,65	0	4 088,45	0,00	0	4 088,45	0,00	0,55	2 248,65	0,00%
4.1.515	Сборный железобетон. Разборка	м3	0,3	38 097,40	11 429,22	0	38 097,40	0,00	0	38 097,40	0,00	0,3	11 429,22	0,00%
4.1.516	Мусор строительный. Погрузка	т	0,09152	75,60	6,92	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,09152	6,92	0,00%
4.1.517	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	0,09152	1 065,96	97,56	0	1 065,96	0,00	0	1 065,96	0,00	0,09152	97,56	0,00%
23	**Водовыпуск на КХ-5**													
	Затворы ГС 40-100у													
4.1.518	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,1206	313 853,37	37 850,72	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,1206	37 850,72	0,00%
4.1.519	Монтаж затворов	т	0,0326	137 237,50	4 473,94	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,0326	4 473,94	0,00%
4.1.520	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.521	Стоимость затвора ГС 40-100у в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	121 090,25	121 090,25	0	121 090,25	0,00	0	121 090,25	0,00	1	121 090,25	0,00%
4.1.522	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2	56 736,98	113 473,96	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	2	113 473,96	0,00%
4.1.523	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	35	149,70	5 239,50	0	149,70	0,00	0	149,70	0,00	35	5 239,50	0,00%
4.1.524	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,8	3 755,51	10 515,43	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	2,8	10 515,43	0,00%
4.1.525	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	7	1 357,80	9 504,60	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	7	9 504,60	0,00%
4.1.526	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	3,96	21 205,68	83 974,49	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	3,96	83 974,49	0,00%
4.1.527	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 1000 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	18	11 043,00	198 774,00	0	11 043,00	0,00	0	11 043,00	0,00	18	198 774,00	0,00%
4.1.528	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная изолом в один слой	м2	1,164	907,56	1 056,40	0	907,56	0,00	0	907,56	0,00	1,164	1 056,40	0,00%
4.1.529	Изол ГОСТ 10296-79	м2	1,164	248,23	288,94	0	248,23	0,00	0	248,23	0,00	1,164	288,94	0,00%
4.1.530	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	2,7	669,78	1 808,41	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	2,7	1 808,41	0,00%
4.1.531	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00054	105 000,00	56,70	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00054	56,70	0,00%
4.1.532	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00837	143 169,79	1 198,33	0	143 169,79	0,00	0	143 169,79	0,00	0,00837	1 198,33	0,00%
4.1.533	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	8,565	2 051,94	17 574,87	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	8,565	17 574,87	0,00%
4.1.534	Омоноличивание. Устройство	м3	0,06	21 881,54	1 312,89	0	21 881,54	0,00	0	21 881,54	0,00	0,06	1 312,89	0,00%
	Устройство опор лоткового канала													
4.1.535	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,216	13 233,80	2 858,50	0	13 233,80	0,00	0	13 233,80	0,00	0,216	2 858,50	0,00%
4.1.536	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,216	29 465,65	6 364,58	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0,216	6 364,58	0,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.537	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,56	16 310,16	9 133,69	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,56	9 133,69	0,00%
4.1.538	Очистка от наносов вручную	м3	1,1	2 400,00	2 640,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	1,1	2 640,00	0,00%
4.1.539	Затворы . Демонтаж	т	0,168	54 895,00	9 222,36	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0,168	9 222,36	0,00%
4.1.540	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	4	16 964,49	67 857,96	0	16 964,49	0,00	0	16 964,49	0,00	4	67 857,96	0,00%
4.1.541	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1776	75,60	13,43	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,1776	13,43	0,00%
4.1.542	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	0,1776	1 065,96	189,31	0	1 065,96	0,00	0	1 065,96	0,00	0,1776	189,31	0,00%
24	**Водовыпуск на Р-20**													
4.1.543	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,4	31 095,00	74 628,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	2,4	74 628,00	0,00%
	Затворов ПС 100-100													
4.1.544	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0568	313 853,37	17 826,87	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,0568	17 826,87	0,00%
4.1.545	Монтаж затворов	т	0,06	137 237,50	8 234,25	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,06	8 234,25	0,00%
4.1.546	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.547	Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	164 800,00	164 800,00	0	164 800,00	0,00	0	164 800,00	0,00	1	164 800,00	0,00%
4.1.548	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	34,2	149,70	5 119,74	0	149,70	0,00	0	149,70	0,00	34,2	5 119,74	0,00%
4.1.549	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,8	3 755,51	10 515,43	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	2,8	10 515,43	0,00%
4.1.550	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	7	1 357,80	9 504,60	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	7	9 504,60	0,00%
4.1.551	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	2,301	21 205,68	48 794,27	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	2,301	48 794,27	0,00%
4.1.552	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	18	9 046,23	162 832,14	0	9 046,23	0,00	0	9 046,23	0,00	18	162 832,14	0,00%
4.1.553	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная асфальтовыми матами в один слой	м2	0,885	382,25	338,29	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	0,885	338,29	0,00%
4.1.554	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,885	247,32	218,88	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	0,885	218,88	0,00%
4.1.555	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	2,2	669,78	1 473,52	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	2,2	1 473,52	0,00%
4.1.556	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00044	105 000,00	46,20	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00044	46,20	0,00%
4.1.557	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00682	143 153,27	976,31	0	143 153,27	0,00	0	143 153,27	0,00	0,00682	976,31	0,00%
4.1.558	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	6,48	2 051,94	13 296,57	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	6,48	13 296,57	0,00%
4.1.559	Омоноличивание. Устройство	м3	0,06	21 881,54	1 312,89	0	21 881,54	0,00	0	21 881,54	0,00	0,06	1 312,89	0,00%
	Устройство опор лоткового канала													
4.1.560	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,216	11 090,97	2 395,65	0	11 090,97	0,00	0	11 090,97	0,00	0,216	2 395,65	0,00%
4.1.561	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,216	29 465,65	6 364,58	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0,216	6 364,58	0,00%
4.1.562	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,56	16 310,16	9 133,69	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,56	9 133,69	0,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.563	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,6	24 262,00	14 557,20	0	24 262,00	0,00	0	24 262,00	0,00	0,6	14 557,20	0,00%
4.1.564	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,04457	46 089,74	2 054,22	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,04457	2 054,22	0,00%
4.1.565	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04457	208 288,82	9 283,43	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,04457	9 283,43	0,00%
4.1.566	Затворы. Демонтаж	т	0,124	52 489,53	6 508,70	0	52 489,53	0,00	0	52 489,53	0,00	0,124	6 508,70	0,00%
4.1.567	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	2,1	15 008,83	31 518,54	0	15 008,83	0,00	0	15 008,83	0,00	2,1	31 518,54	0,00%
4.1.568	Мусор строительный. Погрузка	т	0,12904	75,60	9,76	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,12904	9,76	0,00%
4.1.569	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	0,12904	375,60	48,47	0	375,60	0,00	0	375,60	0,00	0,12904	48,47	0,00%
25	**Водовыпуск на Р-20**													
	Затворы ГС 60-150													
4.1.570	Рама затворов. Установка рамы затворов	т	0,0743	313 853,37	23 319,31	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,0743	23 319,31	0,00%
4.1.571	Монтаж затворов	т	0,0274	137 237,50	3 760,31	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,0274	3 760,31	0,00%
4.1.572	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.573	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	159 000,00	159 000,00	0	159 000,00	0,00	0	159 000,00	0,00	1	159 000,00	0,00%
4.1.574	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,8	56 736,98	102 126,56	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	1,8	102 126,56	0,00%
4.1.575	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	34,2	149,70	5 119,74	0	149,70	0,00	0	149,70	0,00	34,2	5 119,74	0,00%
4.1.576	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,8	4 392,36	12 298,61	0	4 392,36	0,00	0	4 392,36	0,00	2,8	12 298,61	0,00%
4.1.577	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	7	1 473,51	10 314,57	0	1 473,51	0,00	0	1 473,51	0,00	7	10 314,57	0,00%
4.1.578	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	2,301	21 205,68	48 794,27	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	2,301	48 794,27	0,00%
4.1.579	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	18	9 046,23	162 832,14	0	9 046,23	0,00	0	9 046,23	0,00	18	162 832,14	0,00%
4.1.580	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная изолом в один слой	м2	0,885	382,25	338,29	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	0,885	338,29	0,00%
4.1.581	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,885	247,32	218,88	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	0,885	218,88	0,00%
4.1.582	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	2,2	669,78	1 473,52	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	2,2	1 473,52	0,00%
4.1.583	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00044	105 000,00	46,20	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00044	46,20	0,00%
4.1.584	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00682	143 153,27	976,31	0	143 153,27	0,00	0	143 153,27	0,00	0,00682	976,31	0,00%
4.1.585	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	6,48	2 051,94	13 296,57	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	6,48	13 296,57	0,00%
4.1.586	Омоноличивание. Устройство	м3	0,06	21 881,54	1 312,89	0	21 881,54	0,00	0	21 881,54	0,00	0,06	1 312,89	0,00%
	Устройство опор лоткового канала													
4.1.587	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,216	11 090,97	2 395,65	0	11 090,97	0,00	0	11 090,97	0,00	0,216	2 395,65	0,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.588	П6-4,5 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,216	29 465,65	6 364,58	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0,216	6 364,58	0,00%
4.1.589	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,56	16 310,16	9 133,69	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,56	9 133,69	0,00%
4.1.590	Затворы. Демонтаж	т	0,12	52 490,35	6 298,84	0	52 490,35	0,00	0	52 490,35	0,00	0,12	6 298,84	0,00%
4.1.591	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	2,1	15 008,83	31 518,54	0	15 008,83	0,00	0	15 008,83	0,00	2,1	31 518,54	0,00%
4.1.592	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	0,2	4 085,68	817,14	0	4 085,68	0,00	0	4 085,68	0,00	0,2	817,14	0,00%
4.1.593	Мусор строительный. Погрузка	т	0,12552	75,60	9,49	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,12552	9,49	0,00%
4.1.594	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	0,12552	375,60	47,15	0	375,60	0,00	0	375,60	0,00	0,12552	47,15	0,00%
26	**Водовыпуск на Р-30**													
	Затворы ГС 150-200													
4.1.595	Рама затворов. Установка рамы затворов	т	0,1614	313 853,37	50 655,93	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,1614	50 655,93	0,00%
4.1.596	Монтаж затворов	т	0,146	137 237,50	20 036,68	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,146	20 036,68	0,00%
4.1.597	Механизм подъемный, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.598	Стоимость затвора ГС 150-200 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	458 715,48	458 715,48	0	458 715,48	0,00	0	458 715,48	0,00	1	458 715,48	0,00%
4.1.599	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2	56 736,98	113 473,96	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	2	113 473,96	0,00%
4.1.600	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	35,2	149,71	5 269,79	0	149,71	0,00	0	149,71	0,00	35,2	5 269,79	0,00%
4.1.601	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,8	3 755,51	10 515,43	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	2,8	10 515,43	0,00%
4.1.602	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	7	1 357,80	9 504,60	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	7	9 504,60	0,00%
4.1.603	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	3,96	21 205,68	83 974,49	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	3,96	83 974,49	0,00%
4.1.604	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 1000 мм изтяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	18	11 043,00	198 774,00	0	11 043,00	0,00	0	11 043,00	0,00	18	198 774,00	0,00%
4.1.605	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная изолом в один слой	м2	1,164	382,25	444,94	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	1,164	444,94	0,00%
4.1.606	Изол ГОСТ 10296-79	м2	1,164	247,32	287,88	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	1,164	287,88	0,00%
4.1.607	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	2,7	669,78	1 808,41	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	2,7	1 808,41	0,00%
4.1.608	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00054	105 000,00	56,70	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00054	56,70	0,00%
4.1.609	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00837	143 169,79	1 198,33	0	143 169,79	0,00	0	143 169,79	0,00	0,00837	1 198,33	0,00%
4.1.610	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	8,565	2 051,94	17 574,87	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	8,565	17 574,87	0,00%
4.1.611	Омоноличивание. Устройство	м3	0,06	21 881,54	1 312,89	0	21 881,54	0,00	0	21 881,54	0,00	0,06	1 312,89	0,00%
	Устройство опор лоткового канала													
4.1.612	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,216	11 090,97	2 395,65	0	11 090,97	0,00	0	11 090,97	0,00	0,216	2 395,65	0,00%
4.1.613	П6-4,5 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,216	29 465,65	6 364,58	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0,216	6 364,58	0,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.614	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,56	16 310,16	9 133,69	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,56	9 133,69	0,00%
4.1.615	Очистка от наносов вручную	м3	1,1	2 400,00	2 640,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	1,1	2 640,00	0,00%
4.1.616	Затворы. Демонтаж	т	0,37	52 485,56	19 419,66	0	52 485,56	0,00	0	52 485,56	0,00	0,37	19 419,66	0,00%
4.1.617	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	4	15 009,05	60 036,20	0	15 009,05	0,00	0	15 009,05	0,00	4	60 036,20	0,00%
4.1.618	Мусор строительный. Погрузка	т	0,3796	75,60	28,70	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,3796	28,70	0,00%
4.1.619	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	0,3796	1 065,96	404,64	0	1 065,96	0,00	0	1 065,96	0,00	0,3796	404,64	0,00%
4.2	**Правая ветка**													
1	**Водовыпуск 10 шт**													
4.2.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	125	149,70	18 712,50	112,5	149,70	16 841,25	0	149,70	0,00	12,5	1 871,25	90,00%
4.2.2	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	80	204,00	16 320,00	72	204,00	14 688,00	0	204,00	0,00	8	1 632,00	90,00%
4.2.3	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	39	31 095,00	1 212 705,00	35,1	31 095,00	1 091 434,50	0	31 095,00	0,00	3,9	121 270,50	90,00%
4.2.4	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	1,925	46 089,74	88 722,75	1,73	46 089,74	79 735,25	0	46 089,74	0,00	0,195	8 987,50	89,87%
4.2.5	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,925	208 288,82	400 955,98	1,73	208 288,82	360 339,66	0	208 288,82	0,00	0,195	40 616,32	89,87%
4.2.6	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	89	5 778,03	514 244,67	80,1	5 778,03	462 820,20	0	5 778,03	0,00	8,9	51 424,47	90,00%
	Затворы ГС 60-150													
4.2.7	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,743	313 853,37	233 193,05	0,5944	313 853,37	186 554,44	0	313 853,37	0,00	0,1486	46 638,61	80,00%
4.2.8	Монтаж затворов	т	0,274	137 237,50	37 603,08	0,2192	137 237,50	30 082,47	0	137 237,50	0,00	0,0548	7 520,61	80,00%
4.2.9	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	10	129 792,50	1 297 925,00	8	129 792,50	1 038 340,00	0	129 792,50	0,00	2	259 585,00	80,00%
4.2.10	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	10	159 000,00	1 590 000,00	8	159 000,00	1 272 000,00	0	159 000,00	0,00	2	318 000,00	80,00%
4.2.11	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	16,2	22 030,36	356 891,83	12,96	22 030,36	285 513,47	0	22 030,36	0,00	3,24	71 378,36	80,00%
4.2.12	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	31	3 755,51	116 420,81	24,8	3 755,51	93 136,64	0	3 755,51	0,00	6,2	23 284,17	80,00%
4.2.13	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	320	669,78	214 329,60	256	669,78	171 463,68	0	669,78	0,00	64	42 865,92	80,00%
4.2.14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,064	105 000,00	6 720,00	0,0512	105 000,00	5 376,00	0	105 000,00	0,00	0,0128	1 344,00	80,00%
4.2.15	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,992	143 212,83	142 067,13	0,7936	143 212,83	113 653,70	0	143 212,83	0,00	0,1984	28 413,43	80,00%
	Устройство котлованов под опоры лотков													
4.2.16	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	171	2 603,24	445 154,04	0	2 603,24	0,00	0	2 603,24	0,00	171	445 154,04	0,00%
4.2.17	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	6	3 755,51	22 533,06	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	6	22 533,06	0,00%
4.2.18	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	78	1 357,80	105 908,40	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	78	105 908,40	0,00%
	Устройство лотков													
4.2.19	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	38,25	21 205,68	811 117,26	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	38,25	811 117,26	0,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.2.20	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	300	9 046,24	2 713 872,00	0	9 046,24	0,00	0	9 046,24	0,00	300	2 713 872,00	0,00%
4.2.21	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная изолом	м2	14,7	382,25	5 619,08	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	14,7	5 619,08	0,00%
4.2.22	Изол ГОСТ 10296-79	м2	14,7	247,32	3 635,60	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	14,7	3 635,60	0,00%
4.2.23	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	320	669,78	214 329,60	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	320	214 329,60	0,00%
4.2.24	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,064	105 000,00	6 720,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,064	6 720,00	0,00%
4.2.25	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,992	143 212,83	142 067,13	0	143 212,83	0,00	0	143 212,83	0,00	0,992	142 067,13	0,00%
4.2.26	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	108	2 051,94	221 609,52	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	108	221 609,52	0,00%
4.2.27	Омоноличивание. Устройство	м3	1	21 874,11	21 874,11	0	21 874,11	0,00	0	21 874,11	0,00	1	21 874,11	0,00%
	Устройство опор лоткового канала													
4.2.28	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	2,7	11 088,90	29 940,03	0	11 088,90	0,00	0	11 088,90	0,00	2,7	29 940,03	0,00%
4.2.29	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,7	29 465,65	79 557,26	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	2,7	79 557,26	0,00%
4.2.30	Надбавки при изменении класса бетона с В15 на В 20	м	2,7	560,00	1 512,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	2,7	1 512,00	0,00%
4.2.31	Надбавки при изменении класса бетона с В20 на В 22,5	м	2,7	560,00	1 512,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	2,7	1 512,00	0,00%
4.2.32	Надбавки при изменении класса бетона с В22,5 на В 25	м	2,7	560,00	1 512,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	2,7	1 512,00	0,00%
4.2.33	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2	16 310,16	3 262,03	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,2	3 262,03	0,00%
4.2.34	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	170	4 088,07	694 971,90	0	4 088,07	0,00	0	4 088,07	0,00	170	694 971,90	0,00%
4.2.35	Сборный железобетон. Разборка	м3	28	38 097,40	1 066 727,20	0	38 097,40	0,00	0	38 097,40	0,00	28	1 066 727,20	0,00%
4.2.36	Затворы . Демонтаж	т	1,017	52 486,19	53 378,46	0	52 486,19	0,00	0	52 486,19	0,00	1,017	53 378,46	0,00%
4.2.37	Очистка от наносов вручную	м3	15	2 400,00	36 000,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	15	36 000,00	0,00%
2	**Водовыпуск с трубчатым переездом, 3 шт**													
4.2.38	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	37,5	149,69	5 613,38	37,5	149,69	5 613,38	0	149,69	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.39	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	24	204,00	4 896,00	24	204,00	4 896,00	0	204,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.40	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	11,7	31 095,00	363 811,50	11,7	31 095,00	363 811,50	0	31 095,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.41	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,5775	46 089,74	26 616,82	0,5775	46 089,74	26 616,82	0	46 089,74	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.42	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5775	208 288,82	120 286,79	0,5775	208 288,82	120 286,79	0	208 288,82	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.43	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	26,7	5 778,03	154 273,40	26,7	5 778,03	154 273,40	0	5 778,03	0,00	0	0,00	100,00%
	Затворы ГС 60-150													
4.2.44	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,2229	313 853,37	69 957,92	0,2229	313 853,37	69 957,92	0	313 853,37	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.45	Монтаж затворов	т	0,0822	137 237,50	11 280,92	0,0822	137 237,50	11 280,92	0	137 237,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.46	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	3	129 792,50	389 377,50	3	129 792,50	389 377,50	0	129 792,50	0,00	0	0,00	100,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.2.47	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	3	159 000,00	477 000,00	3	159 000,00	477 000,00	0	159 000,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.48	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	4,86	22 030,48	107 068,13	4,86	22 030,48	107 068,13	0	22 030,48	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.49	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	9,3	3 755,51	34 926,24	9,3	3 755,51	34 926,24	0	3 755,51	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.50	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	96	669,78	64 298,88	96	669,78	64 298,88	0	669,78	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.51	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0192	105 000,00	2 016,00	0,0192	105 000,00	2 016,00	0	105 000,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.52	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,2976	143 211,80	42 619,83	0,2976	143 211,80	42 619,83	0	143 211,80	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.53	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3	22 249,22	66 747,66	3	22 249,22	66 747,66	0	22 249,22	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.54	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	1,35	5 778,00	7 800,30	1,35	5 778,00	7 800,30	0	5 778,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.55	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	25,5	4 088,07	104 245,79	25,5	4 088,07	104 245,79	0	4 088,07	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.56	Сборный железобетон. Разборка	м3	10,5	38 097,40	400 022,70	10,5	38 097,40	400 022,70	0	38 097,40	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.57	Затворы . Демонтаж	т	0,3051	54 895,00	16 748,46	0,3051	54 895,00	16 748,46	0	54 895,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.58	Очистка от наносов вручную	м3	5,4	2 400,00	12 960,00	5,4	2 400,00	12 960,00	0	2 400,00	0,00	0	0,00	100,00%
3	**Водовыпуск с трубчатым переездом, 3 шт**													
4.2.59	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	37,5	149,69	5 613,38	37,5	149,69	5 613,38	0	149,69	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.60	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	24	204,00	4 896,00	24	204,00	4 896,00	0	204,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.61	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	11,7	31 095,00	363 811,50	11,7	31 095,00	363 811,50	0	31 095,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.62	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,5775	46 089,74	26 616,82	0,5775	46 089,74	26 616,82	0	46 089,74	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.63	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5775	208 288,82	120 286,79	0,5775	208 288,82	120 286,79	0	208 288,82	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.64	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	26,7	5 778,03	154 273,40	0	5 778,03	0,00	0	5 778,03	0,00	26,7	154 273,40	0,00%
	Затворы ГС 60-150													
4.2.65	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,2229	313 853,37	69 957,92	0,2229	313 853,37	69 957,92	0	313 853,37	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.66	Монтаж затворов	т	0,0822	137 237,50	11 280,92	0,0822	137 237,50	11 280,92	0	137 237,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.67	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	3	129 792,50	389 377,50	3	129 792,50	389 377,50	0	129 792,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.68	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	3	159 000,00	477 000,00	3	159 000,00	477 000,00	0	159 000,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.69	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	4,86	22 030,48	107 068,13	4,86	22 030,48	107 068,13	0	22 030,48	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.70	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	9,3	3 755,51	34 926,24	9,3	3 755,51	34 926,24	0	3 755,51	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.71	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	96	669,78	64 298,88	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	96	64 298,88	0,00%
4.2.72	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0192	105 000,00	2 016,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,0192	2 016,00	0,00%
4.2.73	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,2976	143 211,80	42 619,83	0	143 211,80	0,00	0	143 211,80	0,00	0,2976	42 619,83	0,00%
4.2.74	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Укладка	км	0,03	4 586 081,93	137 582,46	0	4 586 081,93	0,00	0	4 586 081,93	0,00	0,03	137 582,46	0,00%
4.2.75	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	30	24 639,12	739 173,60	0	24 639,12	0,00	0	24 639,12	0,00	30	739 173,60	0,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.2.76	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	16 310,16	489,30	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,03	489,30	0,00%
4.2.77	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	2,4	669,78	1 607,47	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	2,4	1 607,47	0,00%
4.2.78	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00048	105 000,00	50,40	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00048	50,40	0,00%
4.2.79	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00744	143 215,21	1 065,52	0	143 215,21	0,00	0	143 215,21	0,00	0,00744	1 065,52	0,00%
4.2.80	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	57,6	669,78	38 579,33	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	57,6	38 579,33	0,00%
4.2.81	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,01152	105 000,00	1 209,60	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,01152	1 209,60	0,00%
4.2.82	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,17856	143 215,21	25 572,51	0	143 215,21	0,00	0	143 215,21	0,00	0,17856	25 572,51	0,00%
4.2.83	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3	22 249,22	66 747,66	3	22 249,22	66 747,66	0	22 249,22	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.84	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	1,35	5 778,00	7 800,30	1,35	5 778,00	7 800,30	0	5 778,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.85	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	31,5	4 088,06	128 773,89	0	4 088,06	0,00	0	4 088,06	0,00	31,5	128 773,89	0,00%
4.2.86	Сборный железобетон. Разборка	м3	46,8	38 097,40	1 782 958,32	0	38 097,40	0,00	0	38 097,40	0,00	46,8	1 782 958,32	0,00%
4.2.87	Затворы . Демонтаж	т	0,3051	52 485,19	16 013,23	0,3051	52 485,19	16 013,23	0	52 485,19	0,00	0	0,00	100,00%
4	**Водовыпуск 1 шт**													
4.2.88	Очистка. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3	49	181,39	8 888,11	0	181,39	0,00	0	181,39	0,00	49	8 888,11	0,00%
4.2.89	Очистка труб от наносов вручную	м3	3	2 400,00	7 200,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	3	7 200,00	0,00%
	Затворы ГС 40-100													
4.2.90	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0603	313 853,37	18 925,36	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,0603	18 925,36	0,00%
4.2.91	Монтаж затворов	т	0,0161	137 237,50	2 209,52	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,0161	2 209,52	0,00%
4.2.92	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.2.93	Стоимость затвора ГС 40-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	123 972,53	123 972,53	0	123 972,53	0,00	0	123 972,53	0,00	1	123 972,53	0,00%
4.2.94	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,6	56 736,98	90 779,17	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	1,6	90 779,17	0,00%
4.2.95	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	2	5 778,25	11 556,50	0	5 778,25	0,00	0	5 778,25	0,00	2	11 556,50	0,00%
4.2.96	Затворы . Демонтаж	т	0,1	52 485,28	5 248,53	0	52 485,28	0,00	0	52 485,28	0,00	0,1	5 248,53	0,00%
4.2.97	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1	75,60	7,56	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,1	7,56	0,00%
4.2.98	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	0,1	718,20	71,82	0	718,20	0,00	0	718,20	0,00	0,1	71,82	0,00%
	Затворы ПС 100-100													
4.2.99	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0568	313 853,37	17 826,87	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,0568	17 826,87	0,00%
4.2.100	Монтаж затворов	т	0,06	137 237,50	8 234,25	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,06	8 234,25	0,00%
4.2.101	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.2.102	Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	164 800,00	164 800,00	0	164 800,00	0,00	0	164 800,00	0,00	1	164 800,00	0,00%
4.2.103	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,6	56 736,98	90 779,17	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	1,6	90 779,17	0,00%
4.2.104	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	2	5 778,25	11 556,50	0	5 778,25	0,00	0	5 778,25	0,00	2	11 556,50	0,00%
4.2.105	Затворы. Демонтаж	т	0,1	52 485,28	5 248,53	0	52 485,28	0,00	0	52 485,28	0,00	0,1	5 248,53	0,00%
4.2.106	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1	75,60	7,56	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,1	7,56	0,00%
4.2.107	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	0,1	718,20	71,82	0	718,20	0,00	0	718,20	0,00	0,1	71,82	0,00%
5	**Водовыпуск 1 шт**													

	Ведомость цен после корректировки					Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
	Затворы ПС 150-100													
4.2.108	Рама затворов. Установка рамы затворов	т	0,072	313 853,37	22 597,44	0,072	313 853,37	22 597,44	0	313 853,37	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.109	Монтаж затворов	т	0,093	137 237,50	12 763,09	0,093	137 237,50	12 763,09	0	137 237,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.110	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	1	129 792,50	129 792,50	0	129 792,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.111	Стоимость затвора ПС 150-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	205 800,00	205 800,00	1	205 800,00	205 800,00	0	205 800,00	0,00	0	0,00	100,00%
	Затворы ПС 100-100													
4.2.112	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0568	313 853,37	17 826,87	0,0568	313 853,37	17 826,87	0	313 853,37	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.113	Монтаж затворов	т	0,06	137 237,50	8 234,25	0,06	137 237,50	8 234,25	0	137 237,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.114	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	1	129 792,50	129 792,50	0	129 792,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.115	Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	164 800,00	164 800,00	1	164 800,00	164 800,00	0	164 800,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.116	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	6	56 736,98	340 421,88	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	6	340 421,88	0,00%
4.2.117	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	2	5 778,25	11 556,50	0	5 778,25	0,00	0	5 778,25	0,00	2	11 556,50	0,00%
4.2.118	Затворы . Демонтаж	т	0,1	52 485,28	5 248,53	0,1	52 485,28	5 248,53	0	52 485,28	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.119	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1	75,60	7,56	0,1	75,60	7,56	0	75,60	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.120	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	0,1	718,20	71,82	0,1	718,20	71,82	0	718,20	0,00	0	0,00	100,00%
	Затворы ПС 150-150													
4.2.121	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,122	313 853,37	38 290,11	0,122	313 853,37	38 290,11	0	313 853,37	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.122	Монтаж затворов	т	0,139	137 237,50	19 076,01	0,139	137 237,50	19 076,01	0	137 237,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.123	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	1	129 792,50	129 792,50	0	129 792,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.124	Стоимость затвора ПС 150-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	474 876,73	474 876,73	1	474 876,73	474 876,73	0	474 876,73	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.125	Очистка от наносов вручную	м3	0,5	2 400,00	1 200,00	0,5	2 400,00	1 200,00	0	2 400,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.126	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,2	56 736,98	68 084,38	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	1,2	68 084,38	0,00%
4.2.127	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1	75,60	7,56	0,1	75,60	7,56	0	75,60	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.128	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	0,1	718,20	71,82	0,1	718,20	71,82	0	718,20	0,00	0	0,00	100,00%
6	**ВХК Р-128**													
	Затворы ПС 100-100													
4.2.129	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0568	313 853,37	17 826,87	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,0568	17 826,87	0,00%
4.2.130	Монтаж затворов	т	0,06	137 237,50	8 234,25	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,06	8 234,25	0,00%
4.2.131	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.2.132	Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	164 800,00	164 800,00	0	164 800,00	0,00	0	164 800,00	0,00	1	164 800,00	0,00%
4.2.133	Очистка от наносов вручную	м3	0,6	2 400,00	1 440,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0,6	1 440,00	0,00%
4.2.134	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,2	56 736,98	68 084,38	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	1,2	68 084,38	0,00%
4.2.135	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1	75,60	7,56	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,1	7,56	0,00%
4.2.136	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	0,1	718,20	71,82	0	718,20	0,00	0	718,20	0,00	0,1	71,82	0,00%
	Затворы ПС 100-100													
4.2.137	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0568	313 853,37	17 826,87	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,0568	17 826,87	0,00%
4.2.138	Монтаж затворов	т	0,06	137 237,50	8 234,25	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,06	8 234,25	0,00%
4.2.139	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.2.140	Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	164 800,00	164 800,00	0	164 800,00	0,00	0	164 800,00	0,00	1	164 800,00	0,00%
4.2.141	Очистка от наносов вручную	м3	0,6	2 400,00	1 440,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0,6	1 440,00	0,00%
4.2.142	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,2	56 736,98	68 084,38	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	1,2	68 084,38	0,00%
4.2.143	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1	75,60	7,56	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,1	7,56	0,00%
4.2.144	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	0,1	718,20	71,82	0	718,20	0,00	0	718,20	0,00	0,1	71,82	0,00%
7	**ВХК Р-132**													
	Затворы ПС 100-100													
4.2.145	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0568	313 853,37	17 826,87	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,0568	17 826,87	0,00%
4.2.146	Монтаж затворов	т	0,06	137 237,50	8 234,25	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,06	8 234,25	0,00%
4.2.147	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.2.148	Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	164 800,00	164 800,00	0	164 800,00	0,00	0	164 800,00	0,00	1	164 800,00	0,00%
4.2.149	Очистка от наносов вручную	м3	0,6	2 400,00	1 440,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0,6	1 440,00	0,00%
4.2.150	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,2	56 736,98	68 084,38	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	1,2	68 084,38	0,00%
4.2.151	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1	75,60	7,56	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,1	7,56	0,00%
4.2.152	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	0,1	718,20	71,82	0	718,20	0,00	0	718,20	0,00	0,1	71,82	0,00%
8	**Водовыпуск с трубчатым переездом Р-132**													
4.2.153	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	12,5	149,72	1 871,50	0	149,72	0,00	0	149,72	0,00	12,5	1 871,50	0,00%
4.2.154	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	8	204,00	1 632,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	8	1 632,00	0,00%
4.2.155	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3,9	31 095,00	121 270,50	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	3,9	121 270,50	0,00%
4.2.156	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,1925	46 089,74	8 872,27	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,1925	8 872,27	0,00%
4.2.157	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1925	208 288,82	40 095,60	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,1925	40 095,60	0,00%
4.2.158	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	8,9	5 778,07	51 424,82	0	5 778,07	0,00	0	5 778,07	0,00	8,9	51 424,82	0,00%
	Затворы ГС 60-150													
4.2.159	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0743	313 853,37	23 319,31	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,0743	23 319,31	0,00%
4.2.160	Монтаж затворов	т	0,0274	137 237,50	3 760,31	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,0274	3 760,31	0,00%
4.2.161	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.2.162	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	159 000,00	159 000,00	0	159 000,00	0,00	0	159 000,00	0,00	1	159 000,00	0,00%
4.2.163	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,62	22 030,48	35 689,38	0	22 030,48	0,00	0	22 030,48	0,00	1,62	35 689,38	0,00%
4.2.164	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	3,1	3 755,51	11 642,08	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	3,1	11 642,08	0,00%
4.2.165	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	32	669,78	21 432,96	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	32	21 432,96	0,00%
4.2.166	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0064	105 000,00	672,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,0064	672,00	0,00%
4.2.167	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0992	143 211,80	14 206,61	0	143 211,80	0,00	0	143 211,80	0,00	0,0992	14 206,61	0,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.2.168	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Укладка	км	0,01	4 586 081,93	45 860,82	0	4 586 081,93	0,00	0	4 586 081,93	0,00	0,01	45 860,82	0,00%
4.2.169	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	10	24 639,12	246 391,20	0	24 639,12	0,00	0	24 639,12	0,00	10	246 391,20	0,00%
4.2.170	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	16 310,16	163,10	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,01	163,10	0,00%
4.2.171	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	0,8	669,78	535,82	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0,8	535,82	0,00%
4.2.172	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00016	105 000,00	16,80	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00016	16,80	0,00%
4.2.173	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00248	143 078,94	354,84	0	143 078,94	0,00	0	143 078,94	0,00	0,00248	354,84	0,00%
4.2.174	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	19,2	669,78	12 859,78	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	19,2	12 859,78	0,00%
4.2.175	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00384	105 000,00	403,20	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00384	403,20	0,00%
4.2.176	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,05952	143 215,21	8 524,17	0	143 215,21	0,00	0	143 215,21	0,00	0,05952	8 524,17	0,00%
4.2.177	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1	22 249,22	22 249,22	0	22 249,22	0,00	0	22 249,22	0,00	1	22 249,22	0,00%
4.2.178	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	0,45	5 778,75	2 600,44	0	5 778,75	0,00	0	5 778,75	0,00	0,45	2 600,44	0,00%
4.2.179	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Демонтаж	км	0,006	1 316 540,43	7 899,24	0	1 316 540,43	0,00	0	1 316 540,43	0,00	0,006	7 899,24	0,00%
9	**ВХК Р-134**													
4.2.180	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,473	13 233,80	6 259,59	0	13 233,80	0,00	0	13 233,80	0,00	0,473	6 259,59	0,00%
4.2.181	П 30-20 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,473	65 543,00	31 001,84	0	65 543,00	0,00	0	65 543,00	0,00	0,473	31 001,84	0,00%
10	**Водомерный пост на каналах из лотков ЛР-8, 15 шт**													
4.2.182	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	60	143,78	8 626,80	0	143,78	0,00	0	143,78	0,00	60	8 626,80	0,00%
4.2.183	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	45	35,92	1 616,40	0	35,92	0,00	0	35,92	0,00	45	1 616,40	0,00%
4.2.184	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	240	1,41	338,40	0	1,41	0,00	0	1,41	0,00	240	338,40	0,00%
4.2.185	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	240	224,34	53 841,60	0	224,34	0,00	0	224,34	0,00	240	53 841,60	0,00%
4.2.186	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	11,85	3 755,51	44 502,79	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	11,85	44 502,79	0,00%
4.2.187	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	24,3	22 630,51	549 921,39	0	22 630,51	0,00	0	22 630,51	0,00	24,3	549 921,39	0,00%
4.2.188	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	53,7	31 922,21	1 714 222,68	0	31 922,21	0,00	0	31 922,21	0,00	53,7	1 714 222,68	0,00%
4.2.189	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	225	669,78	150 700,50	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	225	150 700,50	0,00%
4.2.190	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,045	105 000,00	4 725,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,045	4 725,00	0,00%
4.2.191	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,6975	143 213,39	99 891,34	0	143 213,39	0,00	0	143 213,39	0,00	0,6975	99 891,34	0,00%
4.2.192	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,1686	474 921,40	80 071,75	0	474 921,40	0,00	0	474 921,40	0,00	0,1686	80 071,75	0,00%
4.2.193	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	30	21 783,81	653 514,30	0	21 783,81	0,00	0	21 783,81	0,00	30	653 514,30	0,00%
4.2.194	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,0033	208 288,82	687,35	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,0033	687,35	0,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
	Металлическая крышка над водомером													
4.2.195	Металлическая крышка. Монтаж	т	0,94185	87 002,00	81 942,83	0	87 002,00	0,00	0	87 002,00	0,00	0,94185	81 942,83	0,00%
4.2.196	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,7536	250 221,96	188 567,27	0,3768	250 221,96	94 283,63	0	250 221,96	0,00	0,3768	94 283,64	50,00%
4.2.197	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,13575	249 548,04	33 876,15	0,067875	249 548,04	16 938,07	0	249 548,04	0,00	0,067875	16 938,08	50,00%
4.2.198	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0525	212 499,72	11 156,24	0,02625	212 499,72	5 578,12	0	212 499,72	0,00	0,02625	5 578,12	50,00%
4.2.199	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	4,2876	73 380,63	314 626,79	0	73 380,63	0,00	0	73 380,63	0,00	4,2876	314 626,79	0,00%
4.2.200	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,2876	478 541,53	2 051 794,66	4,2876	478 541,53	2 051 794,66	0	478 541,53	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.201	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	124,3404	415,58	51 673,38	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	124,3404	51 673,38	0,00%
11	**Водомерный пост на каналах из лотков ЛР-10, 2 шт**													
4.2.202	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	16	122,61	1 961,76	0	122,61	0,00	0	122,61	0,00	16	1 961,76	0,00%
4.2.203	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	6	35,92	215,52	0	35,92	0,00	0	35,92	0,00	6	215,52	0,00%
4.2.204	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	36	1,41	50,76	0	1,41	0,00	0	1,41	0,00	36	50,76	0,00%
4.2.205	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	36	224,34	8 076,24	0	224,34	0,00	0	224,34	0,00	36	8 076,24	0,00%
4.2.206	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,04	3 755,51	7 661,24	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	2,04	7 661,24	0,00%
4.2.207	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3,24	22 630,64	73 323,27	0	22 630,64	0,00	0	22 630,64	0,00	3,24	73 323,27	0,00%
4.2.208	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	9,68	31 095,00	300 999,60	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	9,68	300 999,60	0,00%
4.2.209	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	36	669,78	24 112,08	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	36	24 112,08	0,00%
4.2.210	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0072	105 000,00	756,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,0072	756,00	0,00%
4.2.211	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,1116	143 215,21	15 982,82	0	143 215,21	0,00	0	143 215,21	0,00	0,1116	15 982,82	0,00%
4.2.212	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,02248	474 921,40	10 676,23	0	474 921,40	0,00	0	474 921,40	0,00	0,02248	10 676,23	0,00%
4.2.213	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	4	21 783,88	87 135,52	0	21 783,88	0,00	0	21 783,88	0,00	4	87 135,52	0,00%
4.2.214	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,00044	208 288,82	91,65	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,00044	91,65	0,00%
	Металлическая крышка над водомером													
4.2.215	Металлическая крышка. Монтаж	т	0,12558	87 002,00	10 925,71	0	87 002,00	0,00	0	87 002,00	0,00	0,12558	10 925,71	0,00%
4.2.216	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,10048	250 221,96	25 142,30	0,05024	250 221,96	12 571,15	0	250 221,96	0,00	0,05024	12 571,15	50,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.2.217	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0181	249 548,04	4 516,82	0,00905	249 548,04	2 258,41	0	249 548,04	0,00	0,00905	2 258,41	50,00%
4.2.218	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	212 499,72	1 487,50	0,0035	212 499,72	743,75	0	212 499,72	0,00	0,0035	743,75	50,00%
4.2.219	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	0,57168	73 379,69	41 949,70	0	73 379,69	0,00	0	73 379,69	0,00	0,57168	41 949,70	0,00%
4.2.220	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,57168	478 541,53	273 572,62	0,28584	478 541,53	136 786,31	0	478 541,53	0,00	0,28584	136 786,31	50,00%
4.2.221	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	16,57872	415,58	6 889,78	8,28936	415,58	3 444,89	0	415,58	0,00	8,28936	3 444,89	50,00%
12	**Водомерный пост на каналах из лотков ЛР-6, 3шт**													
4.2.222	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	12	122,59	1 471,08	0	122,59	0,00	0	122,59	0,00	12	1 471,08	0,00%
4.2.223	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	10,5	35,92	377,16	0	35,92	0,00	0	35,92	0,00	10,5	377,16	0,00%
4.2.224	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	42	1,92	80,64	0	1,92	0,00	0	1,92	0,00	42	80,64	0,00%
4.2.225	Грунт 1-2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	42	224,34	9 422,28	0	224,34	0,00	0	224,34	0,00	42	9 422,28	0,00%
4.2.226	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,31	3 755,51	8 675,23	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	2,31	8 675,23	0,00%
4.2.227	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	4,08	22 630,47	92 332,32	0	22 630,47	0,00	0	22 630,47	0,00	4,08	92 332,32	0,00%
4.2.228	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	7,86	31 095,00	244 406,70	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	7,86	244 406,70	0,00%
4.2.229	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	39	669,78	26 121,42	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	39	26 121,42	0,00%
4.2.230	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0078	105 000,00	819,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,0078	819,00	0,00%
4.2.231	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,1209	143 208,92	17 313,96	0	143 208,92	0,00	0	143 208,92	0,00	0,1209	17 313,96	0,00%
4.2.232	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,03372	401 016,75	13 522,28	0	401 016,75	0,00	0	401 016,75	0,00	0,03372	13 522,28	0,00%
4.2.233	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	6	21 783,88	130 703,28	0	21 783,88	0,00	0	21 783,88	0,00	6	130 703,28	0,00%
4.2.234	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,00066	208 288,82	137,47	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,00066	137,47	0,00%
	Металлическая крышка над водомером													
4.2.235	Металлическая крышка. Монтаж	т	0,18837	87 002,00	16 388,57	0	87 002,00	0,00	0	87 002,00	0,00	0,18837	16 388,57	0,00%
4.2.236	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,15072	250 221,96	37 713,45	0,07536	250 221,96	18 856,73	0	250 221,96	0,00	0,07536	18 856,72	50,00%
4.2.237	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02712	249 548,04	6 767,74	0,01356	249 548,04	3 383,87	0	249 548,04	0,00	0,01356	3 383,87	50,00%
4.2.238	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0105	212 499,72	2 231,25	0,00525	212 499,72	1 115,62	0	212 499,72	0,00	0,00525	1 115,63	50,00%
	Служебный мост													

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.2.239	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	0,85752	73 380,87	62 925,56	0	73 380,87	0,00	0	73 380,87	0,00	0,85752	62 925,56	0,00%
4.2.240	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,85752	478 541,53	410 358,93	0,42876	478 541,53	205 179,47	0	478 541,53	0,00	0,42876	205 179,46	50,00%
4.2.241	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	24,86808	415,58	10 334,68	12,43404	415,58	5 167,34	0	415,58	0,00	12,43404	5 167,34	50,00%
13	**Гидропост на канале из Г-блоков 4 шт**													
4.2.242	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	56	149,70	8 383,20	0	149,70	0,00	0	149,70	0,00	56	8 383,20	0,00%
4.2.243	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	48	35,92	1 724,16	0	35,92	0,00	0	35,92	0,00	48	1 724,16	0,00%
4.2.244	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	7	3 755,51	26 288,57	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	7	26 288,57	0,00%
4.2.245	Колодцы круглые из сборного железобетона./Д=1500мм. Устройство в грунтах сухих	м3	2,68	47 763,36	128 005,80	0	47 763,36	0,00	0	47 763,36	0,00	2,68	128 005,80	0,00%
4.2.246	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4 071,99	16 287,96	0	4 071,99	0,00	0	4 071,99	0,00	4	16 287,96	0,00%
4.2.247	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	8 040,62	32 162,48	0	8 040,62	0,00	0	8 040,62	0,00	4	32 162,48	0,00%
4.2.248	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7 061,00	28 244,00	0	7 061,00	0,00	0	7 061,00	0,00	4	28 244,00	0,00%
4.2.249	Лежень из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,32	22 630,39	52 502,50	0	22 630,39	0,00	0	22 630,39	0,00	2,32	52 502,50	0,00%
4.2.250	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,8	3 755,51	3 004,41	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0,8	3 004,41	0,00%
4.2.251	Отмостка вокруг колодца бетонные. Устройство	м3	0,88	24 231,37	21 323,61	0	24 231,37	0,00	0	24 231,37	0,00	0,88	21 323,61	0,00%
4.2.252	Заплечник из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,88	22 630,64	65 176,24	0	22 630,64	0,00	0	22 630,64	0,00	2,88	65 176,24	0,00%
4.2.253	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2	20 240,00	24 288,00	0	20 240,00	0,00	0	20 240,00	0,00	1,2	24 288,00	0,00%
4.2.254	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0192	297 741,96	5 716,65	0	297 741,96	0,00	0	297 741,96	0,00	0,0192	5 716,65	0,00%
4.2.255	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	21 048,86	84 195,44	0	21 048,86	0,00	0	21 048,86	0,00	4	84 195,44	0,00%
	Служебный мост													
4.2.256	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	1,14336	73 380,57	83 900,41	0	73 380,57	0,00	0	73 380,57	0,00	1,14336	83 900,41	0,00%
4.2.257	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,14336	478 541,53	547 145,24	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	1,14336	547 145,24	0,00%
4.2.258	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	33,15744	415,58	13 779,57	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	33,15744	13 779,57	0,00%
4.2.259	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,0024	1 774 759,36	4 259,42	0	1 774 759,36	0,00	0	1 774 759,36	0,00	0,0024	4 259,42	0,00%
4.2.260	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4096	7 065,36	17 024,69	0	7 065,36	0,00	0	7 065,36	0,00	2,4096	17 024,69	0,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.2.261	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионнойбитумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0024	2 607 759,41	6 258,62	0	2 607 759,41	0,00	0	2 607 759,41	0,00	0,0024	6 258,62	0,00%
4.2.262	Заделка отверстия трубы. Устройство	м3	0,4	22 476,31	8 990,52	0	22 476,31	0,00	0	22 476,31	0,00	0,4	8 990,52	0,00%
4.2.263	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,018	212 499,72	3 824,99	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0,018	3 824,99	0,00%
4.2.264	Решетка сооруодерживающая. Монтаж	т	0,00224	87 002,76	194,89	0	87 002,76	0,00	0	87 002,76	0,00	0,00224	194,89	0,00%
4.2.265	Сварная решетка ограждения	т	0,00224	554 087,52	1 241,16	0	554 087,52	0,00	0	554 087,52	0,00	0,00224	1 241,16	0,00%
4.2.266	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в двуслоя	м2	24,4	669,78	16 342,63	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	24,4	16 342,63	0,00%
4.2.267	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00488	105 000,00	512,40	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00488	512,40	0,00%
4.2.268	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,07564	143 212,98	10 832,63	0	143 212,98	0,00	0	143 212,98	0,00	0,07564	10 832,63	0,00%
4.2.269	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 2 раза	м2	0,4	223,47	89,39	0	223,47	0,00	0	223,47	0,00	0,4	89,39	0,00%
4.2.270	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 2	м3	8	1 473,58	11 788,64	0	1 473,58	0,00	0	1 473,58	0,00	8	11 788,64	0,00%
4.3	**Канал ГМК подпитывающий**													
4.3.1	Выемка. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2	м3	3368	204,19	687 711,92	2357,6	204,19	481 398,34	0	204,19	0,00	1010,4	206 313,58	70,00%
4.3.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	134	3 194,89	428 115,26	93,8	3 194,89	299 680,68	0	3 194,89	0,00	40,2	128 434,58	70,00%
4.3.3	Срезка.Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	2936	54,22	159 189,92	2055,2	54,22	111 432,94	0	54,22	0,00	880,8	47 756,98	70,00%
4.3.4	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	23	2 113,02	48 599,46	16,1	2 113,02	34 019,62	0	2 113,02	0,00	6,9	14 579,84	70,00%
4.3.5	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	500	1,93	965,00	0	1,93	0,00	0	1,93	0,00	500	965,00	0,00%
4.4	**Канал ГМК**													
4.4.1	Выемка. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2	м3	7861	204,19	1 605 137,59	7861	204,19	1 605 137,59	0	204,19	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	95	3 194,89	303 514,55	76	3 194,89	242 811,64	0	3 194,89	0,00	19	60 702,91	80,00%
4.4.3	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	11626	54,22	630 361,72	9300,8	54,22	504 289,38	0	54,22	0,00	2325,2	126 072,34	80,00%
4.4.4	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	115	2 113,02	242 997,30	92	2 113,02	194 397,84	0	2 113,02	0,00	23	48 599,46	80,00%
4.4.5	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	10535	204,00	2 149 140,00	8428	204,00	1 719 312,00	0	204,00	0,00	2107	429 828,00	80,00%
4.4.6	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	4000	1,93	7 720,00	0	1,93	0,00	0	1,93	0,00	4000	7 720,00	0,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
	Объемы работ гидромеханоборудования МХК Левая ветка ПК0. Затворы ПС300х250 -2 шт													
4.4.7	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	2,89	182 776,74	528 224,78	0	182 776,74	0,00	0	182 776,74	0,00	2,89	528 224,78	0,00%
4.4.8	Монтаж затворов	т	2,89	119 866,09	346 413,00	0	119 866,09	0,00	0	119 866,09	0,00	2,89	346 413,00	0,00%
4.4.9	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	129 792,50	259 585,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	2	259 585,00	0,00%
4.4.10	Стоимость затвора ПС 300х250 в комплекте с винтоподъемниками	шт	2	1 675 100,00	3 350 200,00	0	1 675 100,00	0,00	0	1 675 100,00	0,00	2	3 350 200,00	0,00%
4.5.11	Демонтаж затвора марки ПС300х250 с подъемником 10В	т	2,89	54 895,00	158 646,55	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	2,89	158 646,55	0,00%
	Ограждение служебного мостика головного сооружения на ПК0 МХК Левая ветка и МХК Правая ветка													
4.5.12	Ограждение служебного мостика. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,27	85 992,63	109 210,64	0	85 992,63	0,00	0	85 992,63	0,00	1,27	109 210,64	0,00%
4.5.13	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,69	212 499,72	146 624,81	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0,69	146 624,81	0,00%
4.5.14	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,58	268 257,96	155 589,62	0	268 257,96	0,00	0	268 257,96	0,00	0,58	155 589,62	0,00%
5	**МК Благовещенский. Мехочистка**													
5.1	**Участок с ПК-0+00 по ПК-188+18**													
5.1.1	Грунты 2 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	66070,1	40,16	2 653 375,22	66070,1	40,16	2 653 375,22	0	40,16	0,00	0	0,00	100,00%
5.1.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	66070,1	34,75	2 295 935,98	0	34,75	0,00	0	34,75	0,00	66070,1	2 295 935,98	0,00%
5.1.3	Очистка от наносов с ПК 114 по ПК 164. Устройство одноковшовыми экскаваторами сковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2	м3	3152,43	333,79	1 052 249,61	0	333,79	0,00	0	333,79	0,00	3152,43	1 052 249,61	0,00%
5.1.4	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	350,27	3 630,72	1 271 732,29	0	3 630,72	0,00	0	3 630,72	0,00	350,27	1 271 732,29	0,00%
5.1.5	Грунты 2 группы. Срезка дамбы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	87461	45,74	4 000 466,14	0	45,74	0,00	0	45,74	0,00	87461	4 000 466,14	0,00%
5.1.10	Бермы. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2	150544	1,55	233 343,20	0	1,55	0,00	0	1,55	0,00	150544	233 343,20	0,00%
5.1.6	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	210484	271,74	57 196 922,16	0	271,74	0,00	0	271,74	0,00	210484	57 196 922,16	0,00%
5.1.7	Вырезка сечения. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковшаодноковшовых экскаваторов, применен коэффициент кзатратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3	77843	388,91	30 273 921,13	0	388,91	0,00	0	388,91	0,00	77843	30 273 921,13	0,00%
5.1.8	Откосы выемок. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2	м2	68596	259,75	17 817 811,00	0	259,75	0,00	0	259,75	0,00	68596	17 817 811,00	0,00%
5.1.9	Дно. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	27636	9,27	256 185,72	0	9,27	0,00	0	9,27	0,00	27636	256 185,72	0,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
5.1.11	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 лс) с трелевкой до 100 м	шт	15	572,48	8 587,20	0	572,48	0,00	0	572,48	0,00	15	8 587,20	0,00%
5.1.12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	0,66234	203,50	134,79	0	203,50	0,00	0	203,50	0,00	0,66234	134,79	0,00%
5.1.13	Грунты 2 группы. Разработка недостающего грунта местного бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /100м/	м3	41678	46,91	1 955 114,98	0	46,91	0,00	0	46,91	0,00	41678	1 955 114,98	0,00%
5.1.14	Грунты 2 группы. Разработка недостающего грунта местного бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	41678	334,14	13 926 286,92	0	334,14	0,00	0	334,14	0,00	41678	13 926 286,92	0,00%
6	**МК Успеновский. Мехочистка**													
6.1	**Участок с ПК-0+00 по ПК-140+00**													
6.1.1	Грунты 1 группы. Срезка грунта проход экскаватора бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/20 м/. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	11200	73,04	818 048,00	10080	73,04	736 243,20	0	73,04	0,00	1120	81 804,80	90,00%
6.1.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	11200	61,42	687 904,00	10080	61,42	619 113,60	0	61,42	0,00	1120	68 790,40	90,00%
6.1.3	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Очистка каналов с заросшими откосами от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м3	59297	432,93	25 671 450,21	53367,3	432,93	23 104 305,19	0	432,93	0,00	5929,7	2 567 145,02	90,00%
6.1.4	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3	59297	53,47	3 170 610,59	53367,3	53,47	2 853 549,53	0	53,47	0,00	5929,7	317 061,06	90,00%
6.1.5	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3	59297	48,20	2 858 115,40	0	48,20	0,00	0	48,20	0,00	59297	2 858 115,40	0,00%
6.1.6	Грунты 1 группы. Срезка грунта под устройство дамбы канала бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/20 м/. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	1794	73,04	131 033,76	1614,6	73,04	117 930,38	0	73,04	0,00	179,4	13 103,38	90,00%
6.1.7	Грунты 2 группы. Разработка недостающего грунта местного бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /100м/	м3	9127	46,91	428 147,57	8214,3	46,91	385 332,81	0	46,91	0,00	912,7	42 814,76	90,00%
6.1.8	Грунты 2 группы. Разработка недостающего грунта местногобульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	9127	334,14	3 049 695,78	8214,3	334,14	2 744 726,20	0	334,14	0,00	912,7	304 969,58	90,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
6.1.9	Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунтадо 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	9127	27,75	253 274,25	0	27,75	0,00	0	27,75	0,00	9127	253 274,25	0,00%
6.1.10	Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	9127	36,80	335 873,60	0	36,80	0,00	0	36,80	0,00	9127	335 873,60	0,00%
6.1.11	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3	9127	183,26	1 672 614,02	4484,8	183,26	821 884,45	0	183,26	0,00	4642,2	850 729,57	49,14%
6.1.12	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3	9127	182,78	1 668 233,06	4484,8	182,78	819 731,74	0	182,78	0,00	4642,2	848 501,32	49,14%
6.1.13	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	3200	1,55	4 960,00	1525,53	1,55	2 364,57	0	1,55	0,00	1674,47	2 595,43	47,67%
	Прочие работы													
6.1.14	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	шт.	15	526,67	7 900,05	15	526,67	7 900,05	0	526,67	0,00	0	0,00	100,00%
6.1.15	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	0,66234	313,46	207,62	0	313,46	0,00	0	313,46	0,00	0,66234	207,62	0,00%
7	**МК Октябрьский. Мехочистка**													
7.1	**Мехочистка. Участок с ПК-0+00 по ПК-58+00**													
7.1.1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/20 м/. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	2320	36,94	85 700,80	2088	36,94	77 130,72	0	36,94	0,00	232	8 570,08	90,00%
7.1.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	2320	36,94	85 700,80	2088	36,94	77 130,72	0	36,94	0,00	232	8 570,08	90,00%
7.1.3	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Очистка каналов с заросшими откосами от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м3	16884	432,93	7 309 590,12	15195,6	432,93	6 578 631,11	0	432,93	0,00	1688,4	730 959,01	90,00%
7.1.4	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3	16884	53,47	902 787,48	15195,6	53,47	812 508,73	0	53,47	0,00	1688,4	90 278,75	90,00%
7.1.5	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3	16884	48,20	813 808,80	0	48,20	0,00	0	48,20	0,00	16884	813 808,80	0,00%
7.2	**Водовыпуск 3шт**													
	Земляные работы													

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
7.2.1	"Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 "	м3	79,5	36,94	2 936,73	79,5	36,94	2 936,73	0	36,94	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.2	"Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами ""Драглайн"", ""Обратная лопата"" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к нормам эксплуатации машин- 1,05 "	м3	129,6	299,44	38 807,42	129,6	299,44	38 807,42	0	299,44	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.3	"Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 "	м3	59,1	3 340,15	197 402,87	59,1	3 340,15	197 402,87	0	3 340,15	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.4	"Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 "	м2	107,79	241,54	26 035,60	107,79	241,54	26 035,60	0	241,54	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.5	"Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками "	м3	10,8	243,61	2 630,99	10,8	243,61	2 630,99	0	243,61	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.6	"Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 "	м3	72,6	1 453,50	105 524,10	72,6	1 453,50	105 524,10	0	1 453,50	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.7	"Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 "	м3	69,75	53,46	3 728,84	69,75	53,46	3 728,84	0	53,46	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.8	"Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 "	м2	22,2	241,53	5 361,97	22,2	241,53	5 361,97	0	241,53	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.9	"Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками "	м3	14,22	243,60	3 463,99	14,22	243,60	3 463,99	0	243,60	0,00	0	0,00	100,00%
	Бетонные работы													
7.2.10	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	29,1	60 169,55	1 750 933,91	29,1	60 169,55	1 750 933,91	0	60 169,55	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.11	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	1,58154	49 187,53	77 792,05	1,58154	49 187,53	77 792,05	0	49 187,53	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.12	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5084	235 229,38	354 820,00	1,5084	235 229,38	354 820,00	0	235 229,38	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.13	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07314	244 918,03	17 913,30	0,07314	244 918,03	17 913,30	0	244 918,03	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.14	Лекальные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	6,12	31 966,18	195 633,02	6,12	31 966,18	195 633,02	0	31 966,18	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.15	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,1353	49 186,99	6 655,00	0,1353	49 186,99	6 655,00	0	49 186,99	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.16	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07347	235 129,25	17 274,95	0,07347	235 129,25	17 274,95	0	235 129,25	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.17	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06183	235 339,81	14 551,06	0,06183	235 339,81	14 551,06	0	235 339,81	0,00	0	0,00	100,00%
	Облицовка верхнего бьефа													
7.2.18	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	32,76	29 951,19	981 200,98	32,76	29 951,19	981 200,98	0	29 951,19	0,00	0	0,00	100,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
7.2.19	Заплечник из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,16	22 775,93	49 196,01	2,16	22 775,93	49 196,01	0	22 775,93	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.20	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	1,128	49 189,72	55 486,00	1,128	49 189,72	55 486,00	0	49 189,72	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.21	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1,128	235 229,61	265 339,00	1,128	235 229,61	265 339,00	0	235 229,61	0,00	0	0,00	100,00%
	Облицовка нижнего бьефа													
7.2.22	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,08	22 775,93	24 598,00	1,08	22 775,93	24 598,00	0	22 775,93	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.23	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	5,82	29 951,20	174 315,98	5,82	29 951,20	174 315,98	0	29 951,20	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.24	Заплечник из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,648	22 776,24	14 759,00	0,648	22 776,24	14 759,00	0	22 776,24	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.25	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,24195	49 157,37	11 893,63	0,24195	49 157,37	11 893,63	0	49 157,37	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24195	235 084,68	56 878,74	0,24195	235 084,68	56 878,74	0	235 084,68	0,00	0	0,00	100,00%
	Диафрагма													
7.2.27	Диафрагма из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	22,8	31 941,00	728 254,80	22,8	31 941,00	728 254,80	0	31 941,00	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.28	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,93942	49 191,00	46 211,01	0,93942	49 191,00	46 211,01	0	49 191,00	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.29	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,90216	235 229,89	212 215,00	0,90216	235 229,89	212 215,00	0	235 229,89	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.30	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03726	245 115,41	9 133,00	0,03726	245 115,41	9 133,00	0	245 115,41	0,00	0	0,00	100,00%
	Зуб													
7.2.31	Зуб из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	8,4	31 940,95	268 303,98	8,4	31 940,95	268 303,98	0	31 940,95	0,00	0	0,00	100,00%
	Прочие работы													
7.2.32	Подготовка гравийная под трубы. Устройство	м3	6,3	2 802,70	17 657,01	6,3	2 802,70	17 657,01	0	2 802,70	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.33	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6,3	1 583,73	9 977,50	0	1 583,73	0,00	0	1 583,73	0,00	6,3	9 977,50	0,00%
7.2.34	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	10,08	326,31	3 289,20	0	326,31	0,00	0	326,31	0,00	10,08	3 289,20	0,00%
7.2.35	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	10,08	528,29	5 325,16	0	528,29	0,00	0	528,29	0,00	10,08	5 325,16	0,00%
7.2.36	Подготовка гравийная под основание. Устройство	м3	9,21	2 802,70	25 812,87	9,21	2 802,70	25 812,87	0	2 802,70	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.37	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	9,21	1 583,63	14 585,23	0	1 583,63	0,00	0	1 583,63	0,00	9,21	14 585,23	0,00%
7.2.38	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	14,736	326,33	4 808,80	0	326,33	0,00	0	326,33	0,00	14,736	4 808,80	0,00%
7.2.39	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	14,736	528,30	7 785,03	0	528,30	0,00	0	528,30	0,00	14,736	7 785,03	0,00%
	Затвор ГС 80х150 - 1 шт													

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
7.2.40	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток примассе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т. Установка бесштрабным способом	т	0,4821	505 019,71	243 470,00	0,4821	505 019,71	243 470,00	0	505 019,71	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.41	Затвор глубинный скользящий ГС80х150 с ручным подъемником 1В	шт	3	218 487,33	655 461,99	3	218 487,33	655 461,99	0	218 487,33	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.42	Поверхностибетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	14,85	788,28	11 705,96	14,85	788,28	11 705,96	0	788,28	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.43	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00297	103 333,33	306,90	0,00297	103 333,33	306,90	0	103 333,33	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.44	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция оклеечная асфальтовыми матами в один слой	м2	14,94	1 582,26	23 638,96	14,94	1 582,26	23 638,96	0	1 582,26	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.45	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,003	103 333,33	310,00	0,003	103 333,33	310,00	0	103 333,33	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.46	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,75 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 1,35 м	м3	5,7	45 508,25	259 397,03	5,7	45 508,25	259 397,03	0	45 508,25	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.47	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 600 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	15	38 838,93	582 583,95	15	38 838,93	582 583,95	0	38 838,93	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.48	Поверхностибетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	223,5	778,31	173 952,29	223,5	778,31	173 952,29	0	778,31	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.49	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0447	103 333,33	4 619,00	0,0447	103 333,33	4 619,00	0	103 333,33	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.50	Наброска илипризма каменная. Устройство	м3	52,65	8 393,33	441 908,82	52,65	8 393,33	441 908,82	0	8 393,33	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.51	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км(55 км минус 30 по базе)	т	94,77	300,24	28 453,74	94,77	300,24	28 453,74	0	300,24	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.52	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	94,77	486,00	46 058,22	94,77	486,00	46 058,22	0	486,00	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.53	Наброска или призма каменная. Устройство	м3	10,5	8 389,33	88 087,97	10,5	8 389,33	88 087,97	0	8 389,33	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.54	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км(55 км минус 30 по базе)	т	18,9	300,24	5 674,54	18,9	300,24	5 674,54	0	300,24	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.55	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	18,9	486,00	9 185,40	18,9	486,00	9 185,40	0	486,00	0,00	0	0,00	100,00%
7.3	**Гидропост 2 шт**													
	Земляные работы													
7.3.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами ""Драглайн"", ""Обратная лопата"" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	96	299,44	28 746,24	0	299,44	0,00	0	299,44	0,00	96	28 746,24	0,00%
7.3.2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	36,6	51,91	1 899,91	0	51,91	0,00	0	51,91	0,00	36,6	1 899,91	0,00%
7.3.3	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	44,6	204,00	9 098,40	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	44,6	9 098,40	0,00%
	Монолитный бетон													
7.3.4	Заплечник из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,2	24 757,13	29 708,56	0	24 757,13	0,00	0	24 757,13	0,00	1,2	29 708,56	0,00%
7.3.5	Зуб из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	4,72	34 719,69	163 876,94	0	34 719,69	0,00	0	34 719,69	0,00	4,72	163 876,94	0,00%
	Монолитный ж/б облицовка													
7.3.6	Откосы и дно из монолитного бетона на оросительных и омушительных системах. Устройство	м3	19,68	32 556,71	640 716,05	0	32 556,71	0,00	0	32 556,71	0,00	19,68	640 716,05	0,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
7.3.7	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,796	53 468,76	42 561,13	0	53 468,76	0,00	0	53 468,76	0,00	0,796	42 561,13	0,00%
7.3.8	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,796	255 692,80	203 531,47	0	255 692,80	0,00	0	255 692,80	0,00	0,796	203 531,47	0,00%
	Сборный ж/б													
7.3.9	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	2,98	56 173,00	167 395,54	0	56 173,00	0,00	0	56 173,00	0,00	2,98	167 395,54	0,00%
7.3.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	17 814,70	35 629,40	0	17 814,70	0,00	0	17 814,70	0,00	2	35 629,40	0,00%
7.3.11	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	2 235,40	4 470,80	0	2 235,40	0,00	0	2 235,40	0,00	2	4 470,80	0,00%
7.3.12	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	22 146,36	44 292,72	0	22 146,36	0,00	0	22 146,36	0,00	2	44 292,72	0,00%
7.3.13	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	25 377,44	50 754,88	0	25 377,44	0,00	0	25 377,44	0,00	2	50 754,88	0,00%
7.3.14	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из толя	м	4	785,89	3 143,56	0	785,89	0,00	0	785,89	0,00	4	3 143,56	0,00%
7.3.15	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0004	114 134,06	45,65	0	114 134,06	0,00	0	114 134,06	0,00	0,0004	45,65	0,00%
7.3.16	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	4	266,58	1 066,32	0	266,58	0,00	0	266,58	0,00	4	1 066,32	0,00%
7.3.17	МС-1. Установка	т	0,03104	842 873,31	26 162,79	0	842 873,31	0,00	0	842 873,31	0,00	0,03104	26 162,79	0,00%
	Прочие работы													
7.3.18	Подготовка гравийная под основание. Устройство	м3	20,08	3 046,55	61 174,72	0	3 046,55	0,00	0	3 046,55	0,00	20,08	61 174,72	0,00%
7.3.19	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	20,08	1 583,66	31 799,89	0	1 583,66	0,00	0	1 583,66	0,00	20,08	31 799,89	0,00%
7.3.20	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (55 км минус 30 по базе)	т	32,128	326,35	10 484,97	0	326,35	0,00	0	326,35	0,00	32,128	10 484,97	0,00%
7.3.21	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	32,128	528,27	16 972,26	0	528,27	0,00	0	528,27	0,00	32,128	16 972,26	0,00%
7.3.22	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км	0,007	948 787,90	6 641,52	0	948 787,90	0,00	0	948 787,90	0,00	0,007	6 641,52	0,00%
7.3.23	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	7	3 297,62	23 083,34	0	3 297,62	0,00	0	3 297,62	0,00	7	23 083,34	0,00%
7.3.24	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,01256	429 949,96	5 400,17	0	429 949,96	0,00	0	429 949,96	0,00	0,01256	5 400,17	0,00%
7.3.25	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	4	15 528,48	62 113,92	0	15 528,48	0,00	0	15 528,48	0,00	4	62 113,92	0,00%
7.3.26	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	26,72	819,47	21 896,24	0	819,47	0,00	0	819,47	0,00	26,72	21 896,24	0,00%
7.3.27	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00534	113 584,46	606,54	0	113 584,46	0,00	0	113 584,46	0,00	0,00534	606,54	0,00%
7.3.28	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00802	153 561,20	1 231,56	0	153 561,20	0,00	0	153 561,20	0,00	0,00802	1 231,56	0,00%
7.3.29	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	компл	2	22 568,11	45 136,22	0	22 568,11	0,00	0	22 568,11	0,00	2	45 136,22	0,00%
8	**Коллектор Карасу-2. Мехочистка**													
8.1	**Участок с ПК 0+00 по ПК 151+40**													
8.1.1	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	25838	36,94	954 455,72	21638	36,94	799 307,72	0	36,94	0,00	4200	155 148,00	83,74%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
8.1.2	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	25838	32,79	847 228,02	21638	32,79	709 510,02	0	32,79	0,00	4200	137 718,00	83,74%
8.1.3	Грунты 2 группы. Срезка камышовой растительности бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	38758	49,72	1 927 047,76	37515	49,72	1 865 245,80	0	49,72	0,00	1243	61 801,96	96,79%
8.1.4	Грунты 2 группы. Срезка клмышовой растительности бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	38758	37,13	1 439 084,54	37515	37,13	1 392 931,95	0	37,13	0,00	1243	46 152,59	96,79%
8.1.5	Выемка сухого грунта. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3	36231,5	497,81	18 036 403,02	35914	497,81	17 878 348,34	0	497,81	0,00	317,5	158 054,68	99,12%
8.1.6	Выемка мокрого грунта. Устройство одноковшовыми экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Вязкиегрунты повышенной влажности, сильно налипающие настенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормамэксплуатации машин - 1,1	м3	36231,5	547,59	19 840 007,09	35914	547,59	19 666 147,26	0	547,59	0,00	317,5	173 859,83	99,12%
8.1.7	Грунты 2 группы. Срезка дамбы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	6958	45,74	318 258,92	0	45,74	0,00	0	45,74	0,00	6958	318 258,92	0,00%
8.1.8	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	86970	271,74	23 633 227,80	0	271,74	0,00	0	271,74	0,00	86970	23 633 227,80	0,00%
8.1.9	Грунты 2 группы. Разработка недостающего грунта местного бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /100м/	м3	7549	46,91	354 123,59	0	46,91	0,00	0	46,91	0,00	7549	354 123,59	0,00%
8.1.10	Грунты 2 группы. Разработка недостающего грунта местного бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	7549	334,14	2 522 422,86	0	334,14	0,00	0	334,14	0,00	7549	2 522 422,86	0,00%
9	**МК Косу Ак**													
	Демонтажные работы с ПК 0 по ПК 5+25 Г-блоки и лотки													
9.1.1	Блоки Г-образные из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	231	9 612,24	2 220 427,44	231	9 612,24	2 220 427,44	231	9 612,24	2 220 427,44	0	0,00	100,00%
9.1.2	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	264	13 548,03	3 576 679,92	264	13 548,03	3 576 679,92	0	13 548,03	0,00	0	0,00	100,00%
9.1.3	Мусор строительный. Погрузка	т	891	75,60	67 359,60	891	75,60	67 359,60	231,66	75,60	17 513,50	0	0,00	100,00%
9.1.4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	891	189,95	169 245,45	891	189,95	169 245,45	231,66	189,95	44 003,82	0	0,00	100,00%
	Монтажные работы с ПК 0 по ПК 5+25 Г-блоки и локти 200 шт													
9.1.5	Грунты 2 группы. Выемка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	945	206,67	195 303,15	945	206,67	195 303,15	945	206,67	195 303,15	0	0,00	100,00%
9.1.6	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного слоя)	м3	833	35,43	29 513,19	833	35,43	29 513,19	833	35,43	29 513,19	0	0,00	100,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
9.1.7	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка дамбы)	м3	31	35,42	1 098,02	31	35,42	1 098,02	31	35,42	1 098,02	0	0,00	100,00%
9.1.8	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3	3068	250,88	769 699,84	3068	250,88	769 699,84	3068	250,88	769 699,84	0	0,00	100,00%
9.1.9	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2	1050	1,48	1 554,00	1050	1,48	1 554,00	1050	1,48	1 554,00	0	0,00	100,00%
9.1.10	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2	2268	245,57	556 952,76	2268	245,57	556 952,76	2268	245,57	556 952,76	0	0,00	100,00%
9.1.11	Блоки Г-образные из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	231	14 778,20	3 413 764,20	231	14 778,20	3 413 764,20	231	14 778,20	3 413 764,20	0	0,00	100,00%
9.1.12	Блоки Г-образные из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	231	29 465,64	6 806 562,84	231	29 465,64	6 806 562,84	0	29 465,64	0,00	0	0,00	100,00%
9.1.13	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	577,5	3 964,68	2 289 602,70	577,5	3 964,68	2 289 602,70	0	3 964,68	0,00	0	0,00	100,00%
9.1.14	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т-км	75075	17,28	1 297 296,00	75075	17,28	1 297 296,00	0	17,28	0,00	0	0,00	100,00%
9.1.15	Вставка из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство (В15)	м3	39,4	20 329,56	800 984,66	39,4	20 329,56	800 984,66	39,4	20 329,56	800 984,66	0	0,00	100,00%
9.1.16	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	1,7745	43 914,60	77 926,46	1,7745	43 914,60	77 926,46	1,7745	43 914,60	77 926,46	0	0,00	100,00%
9.1.17	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 L=0,25	т	1,085	212 520,37	230 584,60	1,085	212 520,37	230 584,60	1,085	212 520,37	230 584,60	0	0,00	100,00%
9.1.18	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 L=3,2	т	0,6895	214 497,06	147 895,72	0,6895	214 497,06	147 895,72	0,6895	214 497,06	147 895,72	0	0,00	100,00%
9.1.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	15,4	17 659,09	271 949,99	15,4	17 659,09	271 949,99	15,4	17 659,09	271 949,99	0	0,00	100,00%
9.1.20	Подготовка бетонная. Устройство	м3	94,5	19 906,70	1 881 183,15	94,5	19 906,70	1 881 183,15	94,5	19 906,70	1 881 183,15	0	0,00	100,00%
9.1.21	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	1575	926,92	1 459 899,00	1575	926,92	1 459 899,00	1575	926,92	1 459 899,00	0	0,00	100,00%
9.1.22	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,315	238 219,12	75 039,02	0,315	238 219,12	75 039,02	0,315	238 219,12	75 039,02	0	0,00	100,00%
9.1.23	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	5,04	452 810,39	2 282 164,37	5,04	452 810,39	2 282 164,37	2,07	452 810,39	937 317,51	0	0,00	100,00%
	Лотковый канал из ЛР-10, 1,2 км													
9.1.24	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3	264	16 935,03	4 470 847,92	264	16 935,03	4 470 847,92	0	16 935,03	0,00	0	0,00	100,00%
9.1.25	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛРГ, укладываемые на грунт, высотой 1000 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	1200	11 149,92	13 379 904,00	1200	11 149,92	13 379 904,00	0	11 149,92	0,00	0	0,00	100,00%
9.1.26	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	660	3 964,68	2 616 688,80	660	3 964,68	2 616 688,80	0	3 964,68	0,00	0	0,00	100,00%
9.1.27	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т-км	85800	17,28	1 482 624,00	85800	17,28	1 482 624,00	0	17,28	0,00	0	0,00	100,00%
9.1.28	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	3400	926,92	3 151 528,00	1020	926,92	945 458,40	0	926,92	0,00	2380	2 206 069,60	30,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
9.1.29	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,68	104 423,53	71 008,00	0,204	104 423,53	21 302,40	0	104 423,53	0,00	0,476	49 705,60	30,00%
9.1.30	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	10,88	143 613,94	1 562 519,67	3,264	143 613,94	468 755,90	0	143 613,94	0,00	7,616	1 093 763,77	30,00%
	Стыки лотков													
9.1.31	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы	м	614	2 051,95	1 259 897,30	614	2 051,95	1 259 897,30	0	2 051,95	0,00	0	0,00	100,00%
9.1.32	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения марки МБР-65 ГОСТ15836-79	кг	3,66	286,07	1 047,02	3,66	286,07	1 047,02	0	286,07	0,00	0	0,00	100,00%
	ФП9. 6-1													
9.1.33	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с постелью	м3	10,8	13 233,80	142 925,04	5,4	13 233,80	71 462,52	0	13 233,80	0,00	5,4	71 462,52	50,00%
9.1.34	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы, якоря из тяжелого бетона классаВ15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	10,8	29 465,65	318 229,02	5,4	29 465,65	159 114,51	0	29 465,65	0,00	5,4	159 114,51	50,00%
9.1.35	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	27	3 964,68	107 046,36	13,5	3 964,68	53 523,18	0	3 964,68	0,00	13,5	53 523,18	50,00%
9.1.36	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т-км	3510	17,28	60 652,80	1755	17,28	30 326,40	0	17,28	0,00	1755	30 326,40	50,00%
9.1.37	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	288	926,92	266 952,96	144	926,92	133 476,48	0	926,92	0,00	144	133 476,48	50,00%
9.1.38	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0576	106 166,20	6 115,17	0,0288	106 166,20	3 057,59	0	106 166,20	0,00	0,0288	3 057,58	50,00%
9.1.39	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,9216	143 613,39	132 354,10	0,4608	143 613,39	66 177,05	0	143 613,39	0,00	0,4608	66 177,05	50,00%
9.1.40	Основание под фундаменты гравийно-песчанное. Устройство	м3	22	5 173,27	113 811,94	11	5 173,27	56 905,97	0	5 173,27	0,00	11	56 905,97	50,00%
	По каналу из Г-блоков													
9.1.41	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы	м	614	2 349,65	1 442 685,10	614	2 349,65	1 442 685,10	614	2 349,65	1 442 685,10	0	0,00	100,00%
9.1.42	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения марки МБР-65 ГОСТ15836-79	кг	3,66	291,11	1 065,46	3,66	291,11	1 065,46	3,66	291,11	1 065,46	0	0,00	100,00%
9.1.43	Откосы каналов. Заделка швов битумом по цементному раствору при креплении сборнымижелезобетонными плитами	м	145	706,61	102 458,45	145	706,61	102 458,45	145	706,61	102 458,45	0	0,00	100,00%
9.1.44	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	59,45	489,70	29 112,67	59,45	489,70	29 112,67	59,45	489,70	29 112,67	0	0,00	100,00%
9.1.45	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная асфальтовыми матами в один слой	м2	525	910,44	477 981,00	525	910,44	477 981,00	525	910,44	477 981,00	0	0,00	100,00%
9.1.46	Маты асфальтовые. Изготовление на мешковине	м2	525	2 008,25	1 054 331,25	525	2 008,25	1 054 331,25	525	2 008,25	1 054 331,25	0	0,00	100,00%
9.1.47	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы	м	164	2 349,65	385 342,60	164	2 349,65	385 342,60	164	2 349,65	385 342,60	0	0,00	100,00%
9.1.48	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения марки МБР-65 ГОСТ15836-79	кг	0,77	290,47	223,66	0,77	290,47	223,66	0,77	290,47	223,66	0	0,00	100,00%
9.1.49	Вставка из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство (В15)	м3	61	23 395,95	1 427 152,95	61	23 395,95	1 427 152,95	61	23 395,95	1 427 152,95	0	0,00	100,00%
9.1.50	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	1,7745	50 008,83	88 740,67	1,7745	50 008,83	88 740,67	1,7745	50 008,83	88 740,67	0	0,00	100,00%

Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
9.1.51	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 L0,25	т	0,895	239 146,52	214 036,14	0,895	239 146,52	214 036,14	0,895	239 146,52	214 036,14	0	0,00	100,00%
9.1.52	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,34	17 022,97	5 787,81	0,34	17 022,97	5 787,81	0,34	17 022,97	5 787,81	0	0,00	100,00%
9.1.53	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм на швы Г-блоков, L 15см ГОСТ 535-2005	т	0,4434	302 212,62	134 001,08	0,4434	302 212,62	134 001,08	0,4434	302 212,62	134 001,08	0	0,00	100,00%
9.1.54	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	шт	6	535,44	3 212,64	6	535,44	3 212,64	6	535,44	3 212,64	0	0,00	100,00%
10	**МК Каска-Су**													
10.1	**Реконструкция с ПК0 по ПК3. Демонтажные работы. Лотковый канал**													
10.1.1	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах./Демонтаж	м3	10,56	16 964,49	179 145,01	10,56	16 964,49	179 145,01	10,56	16 964,49	179 145,01	0	0,00	100,00%
10.1.2	Грунты 2 группы. Очистка лоткового русла грунта канала от заиления и наносов вручную с ПК0 по ПК3	м3	90	3 472,96	312 566,40	90	3 472,96	312 566,40	90	3 472,96	312 566,40	0	0,00	100,00%
10.1.3	Мусор строительный. Погрузка	т	19,008	101,03	1 920,38	19,008	101,03	1 920,38	19,008	101,03	1 920,38	0	0,00	100,00%
10.1.4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	19,008	224,00	4 257,79	19,008	224,00	4 257,79	19,008	224,00	4 257,79	0	0,00	100,00%
	Мехочистка с ПК3 по ПК72+61													
10.1.5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка растительного слоя)	м3	25784,6	35,43	913 548,38	13108,63	35,43	464 438,69	0	35,43	0,00	12675,97	449 109,69	50,84%
10.1.6	Грунты 2 группы. Выемка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"сковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/сухой грунт	м3	7192,3	206,67	1 486 432,64	7192,3	206,67	1 486 432,64	0	206,67	0,00	0	0,00	100,00%
10.1.7	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка дамбы)/сухой грунт	м3	41912,5	43,87	1 838 701,38	20085	43,87	881 128,95	13840,3	43,87	607 173,96	21827,5	957 572,43	47,92%
10.1.8	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3	68888,2	250,88	17 282 671,62	0	250,88	0,00	0	250,88	0,00	68888,2	17 282 671,62	0,00%
10.1.9	Грунты 2 группы(мокрый грунт). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	40925,2	206,67	8 458 011,08	19612,1	206,67	4 053 233,53	19612,104	206,67	4 053 233,53	21313,1	4 404 777,55	47,92%
10.1.10	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2	38883,4	138,15	5 371 741,71	0	138,15	0,00	0	138,15	0,00	38883,4	5 371 741,71	0,00%
10.1.11	Дно. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2	10501,5	138,15	1 450 782,23	0	138,15	0,00	0	138,15	0,00	10501,5	1 450 782,23	0,00%
10.1.12	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) /берма	м2	43566	1,48	64 477,68	22872,15	1,48	33 850,78	0	1,48	0,00	20693,85	30 626,90	52,50%
10.1.13	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	шт	10	535,47	5 354,70	0	535,47	0,00	0	535,47	0,00	10	5 354,70	0,00%
	Монтажные работы с ПК0 по ПК3. Лотковый канал													
10.1.14	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	10,56	21 205,68	223 931,98	10,56	21 205,68	223 931,98	10,56	21 205,68	223 931,98	0	0,00	100,00%

	Ведомость цен после корректировки					Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
10.1.15	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛРГ, укладываемые на грунт, высотой 1000 мм из тяжелого бетона класса В 25 ГОСТ 21509-76	м	48	11 702,34	561 712,32	48	11 702,34	561 712,32	48	11 702,34	561 712,32	0	0,00	100,00%
10.1.16	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы	м	100	2 051,94	205 194,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	100	205 194,00	0,00%
10.1.17	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения марки МБР-65 ГОСТ 15836-79	кг	0,6	291,44	174,86	0	291,44	0,00	0	291,44	0,00	0,6	174,86	0,00%
10.1.18	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	26,4	4 889,33	129 078,31	26,4	4 889,33	129 078,31	26,4	4 889,33	129 078,31	0	0,00	100,00%
10.1.19	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т	26,4	2 712,04	71 597,86	26,4	2 712,04	71 597,86	26,4	2 712,04	71 597,86	0	0,00	100,00%
11	**Резерв средств Заказчика на непредвиденные работы и затраты - 2%**				**17 719 947,44**			**0,00**			**0,00**		**17 719 947,44**	**0,00%**
	Итого:				**903 717 319,21**			**531 694 822,16**			**68 638 244,49**		**372 022 497,05**	**58,83%**
	НДС - 12%:				**108 446 078,31**			**63 803 378,66**			**8 236 589,34**		**44 642 699,65**	**58,83%**
	Всего с НДС:				**1 012 163 397,52**			**595 498 200,82**			**76 874 833,83**		**416 665 196,70**	**58,83%**

Согласовано:

И.о. Заместителя Генерального директора по производству
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Садвакасов Е.Т.**

На основании письма ТОО "Аймереке" № 167 от 24.08.2022г. и отчета технадзора

Директор Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Бедебаев К.К.**

На основании отчета технадзора ТОО "Аймереке" за март 2022г.

И.о. главного инженера Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Абдрахманов Е.К.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Аймереке"

_____ **Кемалов Б.У.**

Авторский надзор
ТОО "Казюжгидроводстройпрект"

_____ **Мамажанов Е.А.**

Представитель Подрядной организации
Директор ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ **Умиров Ю.Б.**

АВР соответствует конт. 103 и доп. согл. №1 от 25.11.2022г.