ЗАКАЗЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Форма 2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Контракт №: SKIP_Z03 от 30.12.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Кордайском районе Жамбылской области"

Полная контрактная стоимость: 984 682 565,29 тенге, с НДС

Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных ценах: 945 953 809,95 тенге, с НДС

АКТ № 7 от 17.11.2022 года

приемки выполненных работ за ноябрь 2022 года

						Всего выполнено с начала строительства, включая отчетный период			Всего выполнено с начала строительства до отчетного периода			Выполнено за отчетный период			Остаток		Выполнено
№	Описание	Един. Измер.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	Кол-во	Стоимость, без НДС	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1	**Общие позиции**																
1.1	Расходы на банковские гарантии исполнения Контракта и возврата авансового платежа	Паушальная сумма	1	14 285 711,29	14 285 711,29	1		14 285 711,29	1		14 285 711,29	0	14 285 711,29	0,00	0	0,00	100,00%
1.2	Расходы на страховые полисы	Паушальная сумма	1	1 339 285,71	1 339 285,71	1		1 339 285,71	1		1 339 285,71	0	1 339 285,71	0,00	0	0,00	100,00%
1.3	Расходы на организацию и содержание офиса Инженера на строительной площадке и на обеспечение Инженера транспортными средствами, включая их содержание	Паушальная сумма	1	13 054 030,11	13 054 030,11	1		13 054 030,11	1		13 054 030,11	0	13 054 030,11	0,00	0	0,00	100,00%
1.4	Мобилизация Порядчиа	Паушальная сумма	1	31 798 581,58	31 798 581,58	1		31 798 581,58	1		31 798 581,58	0	31 798 581,58	0,00	0	0,00	100,00%
1.5	Испытания	Паушальная сумма	1	7 499 955,24	7 499 955,24	0,8		5 999 964,19	0		0,00	0,8	7 499 955,24	5 999 964,19	0,2	1 499 991,05	80,00%
1.6	Проектные работы (корректировка ПСД)	Паушальная сумма	1	12 696 700,89	12 696 700,89	1		12 696 700,89	1		12 696 700,89	0	12 696 700,89	0,00	0	0,00	100,00%
2	**МК Колос**																
2.1	**МК Колос**																
2.1.1	**Земляные работы МК Колос**																
2.1.1.1	Срезка ПСП (20 м).Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	4342	32,91	142 895,22	4342		142 895,22	4342		142 895,22	0	32,91	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.1.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени	м3	4342	28,48	123 660,16	4342		123 660,16	4342		123 660,16	0	28,48	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.1.3	Выемка грунта 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени	м3	3439	160,33	551 374,87	3370,22		540 347,38	3370,22		540 347,38	0	160,33	0,00	68,78	11 027,49	98,00%
2.1.1.4	Качественная насыпь.Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3	15334	139,74	2 142 773,16	15334		2 142 773,16	15334		2 142 773,16	0	139,74	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.1.5	Недостающий грунты для качественной насыпи 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	11895	216,77	2 578 479,15	11895		2 578 479,15	11895		2 578 479,15	0	216,77	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.1.6	Грунт	м3	11895	703,90	8 372 890,50	11895		8 372 890,50	11895		8 372 890,50	0	703,90	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.1.7	Перевозка строительных грузов автосамосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 80 км	т	19032	1 576,00	29 994 432,00	19032		29 994 432,00	19032		29 994 432,00	0	1 576,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.1.8	Площади/дна канала/. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	11019	1,38	15 206,22	10798,62		14 902,10	10798,62		14 902,10	0	1,38	0,00	220,38	304,12	98,00%
2.1.1.9	Гербициды. Опрыскивание механизированное	га	0,4898	9 253,06	4 532,15	0,486		4 496,99	0,486		4 496,99	0	9 253,06	0,00	0,0038	35,16	99,22%
2.1.1.10	Демонтаж плит крепления дна и откосов каналов	м3	8,2	9 412,54	77 182,83	8,2		77 182,83	8,2		77 182,83	0	9 412,54	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.1.11	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка	т	19,68	554,93	10 921,02	19,68		10 921,02	19,68		10 921,02	0	554,93	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.1.12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	т	19,68	416,44	8 195,54	19,68		8 195,54	19,68		8 195,54	0	416,44	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.2	**Врезка к существующему колодцу на ПК0+00**																
2.1.2.1	Добетонировка	м2	1,5	1 515,69	2 273,54	0		0,00	0		0,00	0	1 515,69	0,00	1,5	2 273,54	0,00%
2.1.2.2	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения.	м3	572	3 962,55	2 266 578,60	560,56		2 221 247,03	560,56		2 221 247,03	0	3 962,55	0,00	11,44	45 331,57	98,00%
2.1.3	**Бетонные работы на МК Колос**																
2.1.3.1	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси В7,5 кранами	м3	428,8	21 781,31	9 339 825,73	428,8		9 339 825,73	428,8		9 339 825,73	0	21 781,31	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.3.2	Стенки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков паклей	м3	1335,8	31 801,84	42 480 897,87	1335,8		42 480 897,87	1335,8		42 480 897,87	0	31 801,84	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.3.3	Стоимость блоков Г15.30-2	шт	2024	36 642,86	74 165 148,64	2024		74 165 148,64	2024		74 165 148,64	0	36 642,86	0,00	0	0,00	100,00%

						Всего выполнено с начала строительства, включая отчетный период			Всего выполнено с начала строительства до отчетного периода			Выполнено за отчетный период			Остаток		Выполнено
2.1.3.4	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции мдо 3 т. Погрузка	т	3339,6	554,65	1 852 309,14	3339,6		1 852 309,14	3339,6		1 852 309,14	0	554,65	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.3.5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	3339,6	3 248,17	10 847 588,53	3339,6		10 847 588,53	3339,6		10 847 588,53	0	3 248,17	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.3.6	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	3339,6	4 090,11	13 659 331,36	3339,6		13 659 331,36	3339,6		13 659 331,36	0	4 090,11	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.3.7	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из ЦРМ 100	м2	3045	1 127,60	3 433 542,00	3045		3 433 542,00	3045		3 433 542,00	0	1 127,60	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.3.8	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство дна между Г блоками из бетона B15W4F150 сульфатостойкий	м3	337	23 417,60	7 891 731,20	330,26		7 733 896,58	330,26		7 733 896,58	0	23 417,60	0,00	6,74	157 834,62	98,00%
2.1.3.9	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах на верхние и нижние каркасы. Установка	т	15,6	44 051,23	687 199,19	15,6		687 199,19	15,6		687 199,19	0	44 051,23	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.3.10	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	15,6	233 229,24	3 638 376,14	15,6		3 638 376,14	15,6		3 638 376,14	0	233 229,24	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.3.11	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из деревянных брусьев	м	1784	5 436,48	9 698 680,32	1748,32		9 504 706,71	1748,32		9 504 706,71	0	5 436,48	0,00	35,68	193 973,61	98,00%
2.1.3.12	Доски обрезные хвойных пород длиной 480х20,85х20, толщиной 20 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	8,3	59 937,92	497 484,74	8,134		487 535,04	8,134		487 535,04	0	59 937,92	0,00	0,166	9 949,70	98,00%
2.1.3.13	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах на верхние и нижние каркасы. Установка	т	10,513	44 051,23	463 110,58	10,30274		453 848,37	10,30274		453 848,37	0	44 051,23	0,00	0,21026	9 262,21	98,00%
2.1.3.14	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	9,8	17 659,08	173 058,98	9,604		169 597,80	9,604		169 597,80	0	17 659,08	0,00	0,196	3 461,18	98,00%
2.1.3.15	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	690	17 645,64	12 175 491,60	676,2		11 931 981,77	676,2		11 931 981,77	0	17 645,64	0,00	13,8	243 509,83	98,00%
2.1.3.16	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	10,513	278 910,92	2 932 190,50	10,30274		2 873 546,69	10,30274		2 873 546,69	0	278 910,92	0,00	0,21026	58 643,81	98,00%
2.1.3.17	Откосы каналов. Заделка швов битумом по цементному раствору при креплении сборными железобетонными плитами	м	2708	743,16	2 012 477,28	2653,84		1 972 227,73	2653,84		1 972 227,73	0	743,16	0,00	54,16	40 249,55	98,00%
2.1.3.18	Накладки полосовые стыковые. Установка	т	3,856	600 728,39	2 316 408,67	3,77888		2 270 080,50	3,77888		2 270 080,50	0	600 728,39	0,00	0,07712	46 328,17	98,00%
2.1.3.19	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	3,856	253 571,21	977 770,59	3,77888		958 215,17	3,77888		958 215,17	0	253 571,21	0,00	0,07712	19 555,42	98,00%
2.1.3.20	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	9292	818,55	7 605 966,60	9106,16		7 453 847,27	9106,16		7 453 847,27	0	818,55	0,00	185,84	152 119,33	98,00%
2.1.3.21	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	1,8584	106 619,01	198 140,77	1,821232		194 177,96	1,821232		194 177,96	0	106 619,01	0,00	0,037168	3 962,81	98,00%
2.1.3.22	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	28,8052	148 463,08	4 276 508,71	28,229096		4 190 978,54	28,229096		4 190 978,54	0	148 463,08	0,00	0,576104	85 530,17	98,00%
2.1.4	**Врезка к существующему каналу на ПК30+61**																
2.1.4.1	Добетонировка	м2	1,5	1 515,69	2 273,54	1,5		2 273,54	1,5		2 273,54	0	1 515,69	0,00	0	0,00	100,00%
2.2	**Водовыпуск из канала Г15-30-2 в канал Г-10-1 3 шт**																
2.2.1	**Земляные работы**																
2.2.1.1	Выемка грунта 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени	м3	117	160,33	18 758,61	117		18 758,61	117		18 758,61	0	160,33	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.1.2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин -	м3	96	22,73	2 182,08	96		2 182,08	96		2 182,08	0	22,73	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.1.3	Качественная насыпь.Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3	61,2	139,74	8 552,09	61,2		8 552,09	61,2		8 552,09	0	139,74	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.1.4	Недостающий грунты для качественной насыпи 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	40,2	216,77	8 714,15	40,2		8 714,15	40,2		8 714,15	0	216,77	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.1.5	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 80 км	т	64,32	1 576,00	101 368,32	64,32		101 368,32	64,32		101 368,32	0	1 576,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.1.6	Грунт	м3	40,2	703,90	28 296,78	40,2		28 296,78	40,2		28 296,78	0	703,90	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.1.7	Площади/дна канала/. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	72	1,38	99,36	72		99,36	72		99,36	0	1,38	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.1.8	Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка бульдозерами	м2	96	41,81	4 013,76	96		4 013,76	96		4 013,76	0	41,81	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.1.9	Гербициды. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием	га	0,0051	9 260,92	47,23	0,0051		47,23	0,0051		47,23	0	9 260,92	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.2	**Железобетонная вставка**																
2.2.2.1	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,54	6 328,46	3 417,37	0,54		3 417,37	0,54		3 417,37	0	6 328,46	0,00	0	0,00	100,00%

						Всего выполнено с начала строительства, включая отчетный период			Всего выполнено с начала строительства до отчетного периода			Выполнено за отчетный период			Остаток		Выполнено
2.2.2.2	Бетон тяжелый класса B22,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,54	19 961,00	10 778,94	0,54		10 778,94	0,54		10 778,94	0	19 961,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.2.3	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,03807	44 051,49	1 677,04	0,03807		1 677,04	0,03807		1 677,04	0	44 051,49	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.2.4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03807	221 976,74	8 450,65	0,03807		8 450,65	0,03807		8 450,65	0	221 976,74	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.2.5	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения.	м3	3,6	3 962,55	14 265,18	3,6		14 265,18	3,6		14 265,18	0	3 962,55	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.2.6	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси В7,5 кранами	м3	3,6	21 781,31	78 412,72	3,6		78 412,72	3,6		78 412,72	0	21 781,31	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.2.7	Стенки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков паклей	м3	11,4	31 801,84	362 540,98	11,4		362 540,98	11,4		362 540,98	0	31 801,84	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.2.8	Стоимость блоков Г 10.30-1	шт	30	33 571,43	1 007 142,90	30		1 007 142,90	30		1 007 142,90	0	33 571,43	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.2.9	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции мдо 3 т. Погрузка	т	28,5	554,65	15 807,53	28,5		15 807,53	28,5		15 807,53	0	554,65	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.2.10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	28,5	3 248,17	92 572,85	28,5		92 572,85	28,5		92 572,85	0	3 248,17	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.2.11	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	28,5	4 090,11	116 568,14	28,5		116 568,14	28,5		116 568,14	0	4 090,11	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.2.12	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство дна между Г блоками из бетона B15W4F150 сульфатостойкий	м3	0,9	23 417,60	21 075,84	0,9		21 075,84	0,9		21 075,84	0	23 417,60	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.2.13	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из ЦРМ 100	м2	1,2	1 127,60	1 353,12	1,2		1 353,12	1,2		1 353,12	0	1 127,60	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.2.14	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах на верхние и нижние каркасы. Установка	т	0,1851	44 051,23	8 153,88	0,1851		8 153,88	0,1851		8 153,88	0	44 051,23	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.2.15	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1851	233 247,42	43 174,10	0,1851		43 174,10	0,1851		43 174,10	0	233 247,42	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.2.16	Откосы каналов. Заделка швов битумом по цементному раствору при креплении сборными железобетонными плитами	м	35,4	743,16	26 307,86	35,4		26 307,86	35,4		26 307,86	0	743,16	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.2.17	Накладки полосовые стыковые. Установка	т	0,0456	600 728,39	27 393,21	0,0456		27 393,21	0,0456		27 393,21	0	600 728,39	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.2.18	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0456	253 571,21	11 562,85	0,0456		11 562,85	0,0456		11 562,85	0	253 571,21	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.2.19	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	72	818,55	58 935,60	72		58 935,60	72		58 935,60	0	818,55	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.2.20	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0144	106 619,01	1 535,31	0,0144		1 535,31	0,0144		1 535,31	0	106 619,01	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.2.21	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,2232	148 463,08	33 136,96	0,2232		33 136,96	0,2232		33 136,96	0	148 463,08	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.2.22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	м2	18,9	219,13	4 141,56	18,9		4 141,56	18,9		4 141,56	0	219,13	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.3	**Затворы ГС 80-150. 3 шт**																
2.2.3.1	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т. Установка бесштрабным	т	0,4695	469 653,85	220 502,48	0,4695		220 502,48	0,4695		220 502,48	0	469 653,85	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.3.2	Затвор глубинный скользящий ГС 80х150 с ручным подъемников 1В	шт	3	218 487,17	655 461,51	3		655 461,51	3		655 461,51	0	218 487,17	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.4	**Прочие работы**																
2.2.4.1	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения.	м3	21,39	3 962,55	84 758,94	21,39		84 758,94	21,39		84 758,94	0	3 962,55	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.4.2	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	21,39	1 582,62	33 852,24	21,39		33 852,24	21,39		33 852,24	0	1 582,62	0,00	0	0,00	100,00%
2.3	**Гидропост на ПК0+70**																
2.3.1	**Земляные работы**																
2.3.1.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин -	м3	3,5	160,33	561,16	3,5		561,16	3,5		561,16	0	160,33	0,00	0	0,00	100,00%
2.3.1.2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин -	м3	3,5	22,73	79,56	3,5		79,56	3,5		79,56	0	22,73	0,00	0	0,00	100,00%
2.3.1.3	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,1	10 485,26	1 048,53	0,1		1 048,53	0		0,00	0,1	10 485,26	1 048,53	0	0,00	100,00%
2.3.1.4	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более	м3	0,1	60 803,21	6 080,32	0,1		6 080,32	0		0,00	0,1	60 803,21	6 080,32	0	0,00	100,00%
2.3.1.19	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	3,6	669,79	2 411,24	3,6		2 411,24	3,6		2 411,24	0	669,79	0,00	0	0,00	100,00%
2.3.1.20	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00072	111 296,30	80,13	0,00072		80,13	0,00072		80,13	0	111 296,30	0,00	0	0,00	100,00%
2.3.1.21	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,01116	148 162,10	1 653,49	0,01116		1 653,49	0,01116		1 653,49	0	148 162,10	0,00	0	0,00	100,00%

						Всего выполнено с начала строительства, включая отчетный период			Всего выполнено с начала строительства до отчетного периода			Выполнено за отчетный период			Остаток		Выполнено
2.3.1.22	Основание под колодцы гравийно-песчаное. Устройство	м3	1,2	5 173,33	6 208,00	1,2		6 208,00	0,75		3 880,00	0,45	5 173,33	2 328,00	0	0,00	100,00%
2.3.1.5	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	0,32	46 765,00	14 964,80	0,32		14 964,80	0,32		14 964,80	0	46 765,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.3.1.6	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6 638,75	13 277,50	2		13 277,50	2		13 277,50	0	6 638,75	0,00	0	0,00	100,00%
2.3.1.7	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10 594,83	10 594,83	1		10 594,83	1		10 594,83	0	10 594,83	0,00	0	0,00	100,00%
2.3.1.8	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев П17д-3а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26 385,22	26 385,22	1		26 385,22	0		0,00	1	26 385,22	26 385,22	0	0,00	100,00%
2.3.1.9	Отмостка бетонная вокруг колодца. Устройство	м3	0,5	21 268,94	10 634,47	0,5		10 634,47	0		0,00	0,5	21 268,94	10 634,47	0	0,00	100,00%
2.3.1.10	Бетон тяжелый класса В20, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5	17 569,15	8 784,58	0,5		8 784,58	0		0,00	0,5	17 569,15	8 784,58	0	0,00	100,00%
2.3.1.11	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,00562	474 921,40	2 669,06	0		0,00	0		0,00	0	474 921,40	0,00	0,00562	2 669,06	0,00%
2.3.1.12	Гидрометрическая алюминиевая рейка	шт	1	34 560,00	34 560,00	0		0,00	0		0,00	0	34 560,00	0,00	1	34 560,00	0,00%
2.3.1.13	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0104	399 408,93	4 153,85	0,0104		4 153,85	0		0,00	0,0104	399 408,93	4 153,85	0	0,00	100,00%
2.3.1.14	Люк полимерный, тип-ЛМ А15 СТ РК 2384-2013	комп	1	7 516,91	7 516,91	1		7 516,91	0		0,00	1	7 516,91	7 516,91	0	0,00	100,00%
2.3.1.15	Накладки арматурные стыковые Сороудерживающая решетка. Установка	т	0,000555	600 867,36	333,48	0,000555		333,48	0		0,00	0,000555	600 867,36	333,48	0	0,00	100,00%
2.3.1.16	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000555	221 976,74	123,20	0,000555		123,20	0		0,00	0,000555	221 976,74	123,20	0	0,00	100,00%
2.3.1.17	Укладка стальных трубопроводов	км	0,0021	2 647 367,36	5 559,47	0,0021		5 559,47	0		0,00	0,0021	2 647 367,36	5 559,47	0	0,00	100,00%
2.3.1.18	Трубая стальная 219х5 ГОСТ 10704-91	м	2,1	7 855,72	16 497,01	2,1		16 497,01	0		0,00	2,1	7 855,72	16 497,01	0	0,00	100,00%
2.3.1.23	Лежень монолитный. Укладка	м3	0,11	37 495,67	4 124,52	0,11		4 124,52	0		0,00	0,11	37 495,67	4 124,52	0	0,00	100,00%
2.3.1.24	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,11	17 645,64	1 941,02	0,11		1 941,02	0		0,00	0,11	17 645,64	1 941,02	0	0,00	100,00%
2.3.2	**Транспорт ж/б на 418 км 30 км на базе**																
2.3.2.1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	1,896	3 248,17	6 158,53	1,896		6 158,53	0		0,00	1,896	3 248,17	6 158,53	0	0,00	100,00%
2.3.2.2	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	1,896	4 090,11	7 754,85	1,896		7 754,85	0		0,00	1,896	4 090,11	7 754,85	0	0,00	100,00%
2.5	**Водобойный колодец-гаситель на ПК25+00**																
2.5.1	Выемка грунта 2группы под водопойный колодец. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	25	160,33	4 008,25	25		4 008,25	25		4 008,25	0	160,33	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.2	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	15,3	1,38	21,11	15,3		21,11	15,3		21,11	0	1,38	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.3	Основания и пороги из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,01	6 328,94	12 721,17	2,01		12 721,17	2,01		12 721,17	0	6 328,94	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.4	Бетон тяжелый класса В25, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,01	20 505,43	41 215,91	2,01		41 215,91	2,01		41 215,91	0	20 505,43	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.5	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах на верхние и нижние каркасы. Установка	т	0,12051	44 051,23	5 308,61	0,12051		5 308,61	0,12051		5 308,61	0	44 051,23	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12051	221 976,74	26 750,42	0,12051		26 750,42	0,12051		26 750,42	0	221 976,74	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.7	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения.	м3	1,53	3 962,55	6 062,70	1,53		6 062,70	1,53		6 062,70	0	3 962,55	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.8	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси В7,5 кранами	м3	1,53	21 781,31	33 325,40	1,53		33 325,40	1,53		33 325,40	0	21 781,31	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.9	Стенки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков паклей	м3	7,2	31 801,84	228 973,25	7,2		228 973,25	7,2		228 973,25	0	31 801,84	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.10	Стоимость блоков Г20.30-1	шт	6	95 714,29	574 285,74	6		574 285,74	6		574 285,74	0	95 714,29	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.11	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции мдо 3 т. Погрузка	т	17,28	554,65	9 584,35	17,28		9 584,35	17,28		9 584,35	0	554,65	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	17,28	3 248,17	56 128,38	17,28		56 128,38	17,28		56 128,38	0	3 248,17	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.13	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	17,28	4 090,11	70 677,10	17,28		70 677,10	17,28		70 677,10	0	4 090,11	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.14	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из ЦРМ 100	м2	10	1 127,60	11 276,00	10		11 276,00	10		11 276,00	0	1 127,60	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.15	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	36	818,55	29 467,80	36		29 467,80	36		29 467,80	0	818,55	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.16	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0072	106 619,01	767,66	0,0072		767,66	0,0072		767,66	0	106 619,01	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.17	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,1116	148 463,08	16 568,48	0,1116		16 568,48	0,1116		16 568,48	0	148 463,08	0,00	0	0,00	100,00%

						Всего выполнено с начала строительства, включая отчетный период			Всего выполнено с начала строительства до отчетного периода			Выполнено за отчетный период			Остаток		Выполнено
2.5.18	Откосы каналов. Заделка швов битумом по цементному раствору при креплении сборными железобетонными плитами	м	3,6	743,16	2 675,38	3,6		2 675,38	3,6		2 675,38	0	743,16	0,00	0	0,00	100,00%
2.6	**Трубчатый переезд для пограничной тропы на**																
2.6.1	Выемка грунта2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени	м3	150	160,33	24 049,50	0		0,00	0		0,00	0	160,33	0,00	150	24 049,50	0,00%
2.6.2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин -	м3	150	22,73	3 409,50	0		0,00	0		0,00	0	22,73	0,00	150	3 409,50	0,00%
2.6.3	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3,7	46 948,10	173 707,97	0		0,00	0		0,00	0	46 948,10	0,00	3,7	173 707,97	0,00%
2.6.4	Бетон тяжелый класса В25, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	3,7	20 505,43	75 870,09	0		0,00	0		0,00	0	20 505,43	0,00	3,7	75 870,09	0,00%
2.6.5	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения.	м3	5,2	3 962,55	20 605,26	0		0,00	0		0,00	0	3 962,55	0,00	5,2	20 605,26	0,00%
2.6.6	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка	м3	13,8	41 718,08	575 709,50	0		0,00	0		0,00	0	41 718,08	0,00	13,8	575 709,50	0,00%
2.6.7	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1000 мм, пятой группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	30	114 191,83	3 425 754,90	0		0,00	0		0,00	0	114 191,83	0,00	30	3 425 754,90	0,00%
2.6.8	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	34,8	3 248,17	113 036,32	0		0,00	0		0,00	0	3 248,17	0,00	34,8	113 036,32	0,00%
2.6.9	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	34,8	4 090,11	142 335,83	0		0,00	0		0,00	0	4 090,11	0,00	34,8	142 335,83	0,00%
2.6.10	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,5	17 659,08	26 488,62	0		0,00	0		0,00	0	17 659,08	0,00	1,5	26 488,62	0,00%
2.6.11	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 26633-2012	м3	0,5	16 369,92	8 184,96	0		0,00	0		0,00	0	16 369,92	0,00	0,5	8 184,96	0,00%
2.6.12	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	114	818,55	93 314,70	0		0,00	0		0,00	0	818,55	0,00	114	93 314,70	0,00%
2.6.13	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0228	106 619,01	2 430,91	0		0,00	0		0,00	0	106 619,01	0,00	0,0228	2 430,91	0,00%
2.6.14	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,3534	148 463,08	52 466,85	0		0,00	0		0,00	0	148 463,08	0,00	0,3534	52 466,85	0,00%
2.7	**Водомерное сооружение на канале облицовки из Г-10-1**																
2.7.1																	
2.7.1.1	Выемка грунта2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени	м3	42	160,33	6 733,86	42		6 733,86	0		0,00	42	160,33	6 733,86	0	0,00	100,00%
2.7.1.2	Доработка грунта 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,1	2 959,08	15 091,31	5,1		15 091,31	0		0,00	5,1	2 959,08	15 091,31	0	0,00	100,00%
2.7.1.3	Площади/верх бермы/. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	78	1,38	107,64	78		107,64	0		0,00	78	1,38	107,64	0	0,00	100,00%
2.7.1.4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин -	м3	39	22,73	886,47	39		886,47	0		0,00	39	22,73	886,47	0	0,00	100,00%
2.7.1.5	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,78	10 485,26	8 178,50	0,78		8 178,50	0		0,00	0,78	10 485,26	8 178,50	0	0,00	100,00%
2.7.1.6	Плиты перекрытий железобетонные 220х60х20см СТ РК 949-92	м2	3,96	14 756,41	58 435,38	3,96		58 435,38	0		0,00	3,96	14 756,41	58 435,38	0	0,00	100,00%
2.7.1.7	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах на верхние и нижние каркасы. Установка	т	0,07314	44 051,23	3 221,91	0,07314		3 221,91	0		0,00	0,07314	44 051,23	3 221,91	0	0,00	100,00%
2.7.1.8	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10011	221 976,74	22 222,09	0,10011		22 222,09	0		0,00	0,10011	221 976,74	22 222,09	0	0,00	100,00%
2.7.1.9	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,72	14 522,67	10 456,32	0,72		10 456,32	0		0,00	0,72	14 522,67	10 456,32	0	0,00	100,00%
2.7.1.10	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,72	17 493,29	12 595,17	0,72		12 595,17	0		0,00	0,72	17 493,29	12 595,17	0	0,00	100,00%
2.7.1.11	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	14,1	818,55	11 541,56	14,1		11 541,56	0		0,00	14,1	818,55	11 541,56	0	0,00	100,00%
2.7.1.12	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00282	106 619,01	300,67	0,00282		300,67	0		0,00	0,00282	106 619,01	300,67	0	0,00	100,00%
2.7.1.13	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,04371	148 463,08	6 489,32	0,04371		6 489,32	0		0,00	0,04371	148 463,08	6 489,32	0	0,00	100,00%
2.7.2	**Смотровой колодец водомера на канале из Г-10-1**																
2.7.2.1	Колодцы водомерные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3	1,5	46 765,00	70 147,50	1,5		70 147,50	0		0,00	1,5	46 765,00	70 147,50	0	0,00	100,00%

						Всего выполнено с начала строительства, включая отчетный период			Всего выполнено с начала строительства до отчетного периода			Выполнено за отчетный период			Остаток		Выполнено
2.7.2.2	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	10 594,83	31 784,49	3		31 784,49	0		0,00	3	10 594,83	31 784,49	0	0,00	100,00%
2.7.2.3	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	6 638,75	39 832,50	6		39 832,50	0		0,00	6	6 638,75	39 832,50	0	0,00	100,00%
2.7.2.4	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,01686	474 921,40	8 007,17	0		0,00	0		0,00	0	474 921,40	0,00	0,01686	8 007,17	0,00%
2.7.2.5	Гидрометрическая алюминиевая рейка	шт	3	34 560,00	103 680,00	0		0,00	0		0,00	0	34 560,00	0,00	3	103 680,00	0,00%
2.7.2.6	Соединительные элементы. Установка	т	0,08316	600 733,92	49 957,03	0,08316		49 957,03	0		0,00	0,08316	600 733,92	49 957,03	0	0,00	100,00%
2.7.2.7	Соединительные элементы ГОСТ 8479-70	т	0,08316	253 564,84	21 086,45	0,08316		21 086,45	0		0,00	0,08316	253 564,84	21 086,45	0	0,00	100,00%
2.7.2.8	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2	3,45	261,65	902,69	3,45		902,69	0		0,00	3,45	261,65	902,69	0	0,00	100,00%
2.7.2.9	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5175	1 621,31	839,03	0,5175		839,03	0		0,00	0,5175	1 621,31	839,03	0	0,00	100,00%
2.7.2.10	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения.	м3	0,75	3 962,55	2 971,91	0,75		2 971,91	0		0,00	0,75	3 962,55	2 971,91	0	0,00	100,00%
2.7.2.11	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из ЦРМ 100	м2	2,4	1 127,60	2 706,24	2,4		2 706,24	0		0,00	2,4	1 127,60	2 706,24	0	0,00	100,00%
2.7.2.12	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 110 мм. Укладка	км	0,0111	77 995,32	865,75	0,0111		865,75	0		0,00	0,0111	77 995,32	865,75	0	0,00	100,00%
2.7.2.13	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	11,1	1 585,40	17 597,94	11,1		17 597,94	0		0,00	11,1	1 585,40	17 597,94	0	0,00	100,00%
2.8	**Водовыпуск трубчатый 5 шт**																
2.8.1																	
2.8.1.1	Выемка грунта 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени	м3	17,5	160,33	2 805,78	17,5		2 805,78	17,5		2 805,78	0	160,33	0,00	0	0,00	100,00%
2.8.1.2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин -	м3	33,5	22,73	761,46	33,5		761,46	33,5		761,46	0	22,73	0,00	0	0,00	100,00%
2.8.1.3	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	5,5	46 948,10	258 214,55	5,5		258 214,55	5,5		258 214,55	0	46 948,10	0,00	0	0,00	100,00%
2.8.1.4	Бетон тяжелый класса В25, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,5	20 886,03	114 873,17	5,5		114 873,17	5,5		114 873,17	0	20 886,03	0,00	0	0,00	100,00%
2.8.1.5	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения.	м3	0,5	3 962,55	1 981,28	0,5		1 981,28	0,5		1 981,28	0	3 962,55	0,00	0	0,00	100,00%
2.8.2	**Затворы ГС 60-130у. 5 шт**																
2.8.2.1	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплект а закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т.Установка бесштрабным	т	0,628	469 653,85	294 942,62	0,628		294 942,62	0,628		294 942,62	0	469 653,85	0,00	0	0,00	100,00%
2.8.2.2	Затвор глубинный скользящий ГС 60х130у с ручным подъемников 1В	шт	5	262 866,00	1 314 330,00	5		1 314 330,00	5		1 314 330,00	0	262 866,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.8.2.3	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до	м3	3,1	64 948,43	201 340,13	3,1		201 340,13	3,1		201 340,13	0	64 948,43	0,00	0	0,00	100,00%
2.8.2.4	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	25	31 109,79	777 744,75	25		777 744,75	25		777 744,75	0	31 109,79	0,00	0	0,00	100,00%
2.8.2.5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	9,5	3 248,17	30 857,62	9,5		30 857,62	9,5		30 857,62	0	3 248,17	0,00	0	0,00	100,00%
2.8.2.6	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	9,5	4 090,11	38 856,05	9,5		38 856,05	9,5		38 856,05	0	4 090,11	0,00	0	0,00	100,00%
2.8.2.7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,5	17 659,08	8 829,54	0,5		8 829,54	0,5		8 829,54	0	17 659,08	0,00	0	0,00	100,00%
2.8.2.8	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 26633-2012	м3	0,5	16 369,92	8 184,96	0,5		8 184,96	0,5		8 184,96	0	16 369,92	0,00	0	0,00	100,00%
2.8.2.9	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	106,5	818,55	87 175,58	106,5		87 175,58	106,5		87 175,58	0	818,55	0,00	0	0,00	100,00%
2.8.2.10	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0213	106 619,01	2 270,98	0,0213		2 270,98	0,0213		2 270,98	0	106 619,01	0,00	0	0,00	100,00%
2.8.2.11	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,33015	148 463,08	49 015,09	0,33015		49 015,09	0,33015		49 015,09	0	148 463,08	0,00	0	0,00	100,00%
2.8.2.12	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	14	6 190,77	86 670,78	14		86 670,78	14		86 670,78	0	6 190,77	0,00	0	0,00	100,00%
2.8.2.13	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 60 км	т	25,2	938,51	23 650,45	25,2		23 650,45	25,2		23 650,45	0	938,51	0,00	0	0,00	100,00%
2.9	**Водомерный пост на земляном канале 7 шт**																
2.9.1																	
2.9.1.1	Доработка грунта 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	28	2 959,08	82 854,24	28		82 854,24	0		0,00	28	2 959,08	82 854,24	0	0,00	100,00%
2.9.1.2	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3	28	50,79	1 422,12	28		1 422,12	0		0,00	28	50,79	1 422,12	0	0,00	100,00%

						Всего выполнено с начала строительства, включая отчетный период			Всего выполнено с начала строительства до отчетного периода			Выполнено за отчетный период			Остаток		Выполнено
2.9.1.3	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3	28	44,34	1 241,52	28		1 241,52	0		0,00	28	44,34	1 241,52	0	0,00	100,00%
2.9.1.4	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	30,8	6 328,46	194 916,57	30,8		194 916,57	0		0,00	30,8	6 328,46	194 916,57	0	0,00	100,00%
2.9.1.5	Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	44,8	17 815,58	798 137,98	44,8		798 137,98	0		0,00	44,8	17 815,58	798 137,98	0	0,00	100,00%
2.9.1.6	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	14	14 123,17	197 724,38	14		197 724,38	0		0,00	14	14 123,17	197 724,38	0	0,00	100,00%
2.9.1.7	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения.	м3	14	3 962,55	55 475,70	14		55 475,70	0		0,00	14	3 962,55	55 475,70	0	0,00	100,00%
2.9.1.8	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,07868	474 921,40	37 366,82	0		0,00	0		0,00	0	474 921,40	0,00	0,07868	37 366,82	0,00%
2.9.1.9	Гидрометрическая алюминиевая рейка	шт	14	34 560,00	483 840,00	0		0,00	0		0,00	0	34 560,00	0,00	14	483 840,00	0,00%
2.9.2	**Пешеходный мостик на земляном канале 7 шт**																
2.9.2.1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	0,42	3 476,03	1 459,93	0,42		1 459,93	0		0,00	0,42	3 476,03	1 459,93	0	0,00	100,00%
2.9.2.2	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси В7,5 кранами	м3	0,63	21 781,31	13 722,23	0,63		13 722,23	0		0,00	0,63	21 781,31	13 722,23	0	0,00	100,00%
2.9.2.3	Служебные пешеходные мостики. Монтаж	т	1,5351	152 589,22	234 239,71	1,5351		234 239,71	0		0,00	1,5351	152 589,22	234 239,71	0	0,00	100,00%
2.9.2.4	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,50х50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,88704	249 548,04	221 359,09	0,88704		221 359,09	0		0,00	0,88704	249 548,04	221 359,09	0	0,00	100,00%
2.9.2.5	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 6 мм ГОСТ 19281-	т	0,64806	250 221,96	162 158,84	0,64806		162 158,84	0		0,00	0,64806	250 221,96	162 158,84	0	0,00	100,00%
2.9.2.6	Настил рабочий сплошной. Устройство по фермам	м2	19,95	3 669,87	73 213,91	19,95		73 213,91	0		0,00	19,95	3 669,87	73 213,91	0	0,00	100,00%
2.9.2.7	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	83,86	216,36	18 143,95	83,86		18 143,95	0		0,00	83,86	216,36	18 143,95	0	0,00	100,00%
2.9.2.8	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	83,86	123,96	10 395,29	83,86		10 395,29	0		0,00	83,86	123,96	10 395,29	0	0,00	100,00%
2.10	**Водовыпуск трубчатый с перегораживающим сооружением 2 шт**																
2.10.1																	
2.10.1.1	Выемка грунта 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени	м3	13	160,33	2 084,29	13		2 084,29	13		2 084,29	0	160,33	0,00	0	0,00	100,00%
2.10.1.2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин -	м3	13	22,73	295,49	13		295,49	13		295,49	0	22,73	0,00	0	0,00	100,00%
2.10.1.3	Железобетонная вставка из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,4	36 139,82	14 455,93	0,4		14 455,93	0,4		14 455,93	0	36 139,82	0,00	0	0,00	100,00%
2.10.1.4	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	тн	0,036	96 002,86	3 456,10	0,036		3 456,10	0,036		3 456,10	0	96 002,86	0,00	0	0,00	100,00%
2.10.1.5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	тн	0,036	221 976,74	7 991,16	0,036		7 991,16	0,036		7 991,16	0	221 976,74	0,00	0	0,00	100,00%
2.10.2	**Затворы ПС 100-100. 2 шт**																
2.10.2.1	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т. Установка бесштрабным	т	0,268	469 653,85	125 867,23	0,268		125 867,23	0,268		125 867,23	0	469 653,85	0,00	0	0,00	100,00%
2.10.2.2	Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	2	164 800,00	329 600,00	2		329 600,00	2		329 600,00	0	164 800,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.10.3	**Затворы ГС 60-130у. 2 шт**																
2.10.3.1	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплект а закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т.Установка бесштрабным	т	0,2512	469 653,85	117 977,05	0,2512		117 977,05	0,2512		117 977,05	0	469 653,85	0,00	0	0,00	100,00%
2.10.3.2	Затвор глубинный скользящий ГС 60х130у с ручным подъемников 1В	шт	2	262 866,00	525 732,00	2		525 732,00	2		525 732,00	0	262 866,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.10.3.3	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,4	46 948,10	18 779,24	0,4		18 779,24	0,4		18 779,24	0	46 948,10	0,00	0	0,00	100,00%
2.10.3.4	Бетон тяжелый класса В25, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,4	20 886,03	8 354,41	0,4		8 354,41	0,4		8 354,41	0	20 886,03	0,00	0	0,00	100,00%
2.10.3.5	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3	1,24	64 948,43	80 536,05	1,24		80 536,05	1,24		80 536,05	0	64 948,43	0,00	0	0,00	100,00%
2.10.3.6	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	10	31 109,80	311 098,00	10		311 098,00	10		311 098,00	0	31 109,80	0,00	0	0,00	100,00%
2.10.3.7	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	3,8	3 248,17	12 343,05	3,8		12 343,05	3,8		12 343,05	0	3 248,17	0,00	0	0,00	100,00%

						Всего выполнено с начала строительства, включая отчетный период			Всего выполнено с начала строительства до отчетного периода			Выполнено за отчетный период			Остаток		Выполнено
2.10.3.8	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	3,8	4 090,11	15 542,42	3,8		15 542,42	3,8		15 542,42	0	4 090,11	0,00	0	0,00	100,00%
2.10.3.9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2	17 659,08	3 531,82	0,2		3 531,82	0,2		3 531,82	0	17 659,08	0,00	0	0,00	100,00%
2.10.3.10	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 26633-2012	м3	0,2	16 369,92	3 273,98	0,2		3 273,98	0,2		3 273,98	0	16 369,92	0,00	0	0,00	100,00%
2.10.3.11	Колодец из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	6,6	33 979,16	224 262,46	6,6		224 262,46	0		0,00	6,6	33 979,16	224 262,46	0	0,00	100,00%
2.10.3.12	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,22	44 051,23	9 691,27	0,22		9 691,27	0		0,00	0,22	44 051,23	9 691,27	0	0,00	100,00%
2.10.3.13	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22	221 976,74	48 834,88	0,22		48 834,88	0		0,00	0,22	221 976,74	48 834,88	0	0,00	100,00%
2.10.3.14	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	56	669,79	37 508,24	56		37 508,24	0		0,00	56	669,79	37 508,24	0	0,00	100,00%
2.10.3.15	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0112	111 296,30	1 246,52	0,0112		1 246,52	0		0,00	0,0112	111 296,30	1 246,52	0	0,00	100,00%
2.10.3.16	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,1736	148 162,10	25 720,94	0,1736		25 720,94	0		0,00	0,1736	148 162,10	25 720,94	0	0,00	100,00%
2.10.3.17	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения.	м3	1,6	3 962,55	6 340,08	1,6		6 340,08	0		0,00	1,6	3 962,55	6 340,08	0	0,00	100,00%
2.10.3.18	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	5,6	6 190,77	34 668,31	5,6		34 668,31	0		0,00	5,6	6 190,77	34 668,31	0	0,00	100,00%
2.10.3.19	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 60 км	т	10,08	1 182,00	11 914,56	10,08		11 914,56	0		0,00	10,08	1 182,00	11 914,56	0	0,00	100,00%
2.11	**Распределительный узел со сбросом на ПК1+00**																
2.11.1																	
2.11.1.1	Выемка грунта2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени	м3	11,8	160,33	1 891,89	11,8		1 891,89	11,8		1 891,89	0	160,33	0,00	0	0,00	100,00%
2.11.1.2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин -	м3	5,8	22,73	131,83	5,8		131,83	5,8		131,83	0	22,73	0,00	0	0,00	100,00%
2.11.1.3	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	4,2	14 123,17	59 317,31	4,2		59 317,31	4,2		59 317,31	0	14 123,17	0,00	0	0,00	100,00%
2.11.1.4	Бетон тяжелый класса В25, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	4,2	20 505,43	86 122,81	4,2		86 122,81	4,2		86 122,81	0	20 505,43	0,00	0	0,00	100,00%
2.11.1.5	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах на верхние и нижние каркасы. Установка	т	0,1002	44 051,23	4 413,93	0,1002		4 413,93	0,1002		4 413,93	0	44 051,23	0,00	0	0,00	100,00%
2.11.1.6	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1002	278 910,92	27 946,87	0,1002		27 946,87	0,1002		27 946,87	0	278 910,92	0,00	0	0,00	100,00%
2.11.1.7	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения.	м3	0,7	3 962,55	2 773,79	0,7		2 773,79	0,7		2 773,79	0	3 962,55	0,00	0	0,00	100,00%
2.11.2	**Затворы ПС 100-150. 2 шт на ПК1+00**																
2.11.2.1	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т.Установка бесштрабным	т	0,4014	469 653,85	188 519,06	0,4014		188 519,06	0,4014		188 519,06	0	469 653,85	0,00	0	0,00	100,00%
2.11.2.2	Затвор глубинный скользящий ПС 100х150 с ручным подъемников 1В	шт	2	205 800,00	411 600,00	2		411 600,00	2		411 600,00	0	205 800,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.11.3	**Затворы ГС 80-150. 1 шт на ПК1+00**																
2.11.3.1	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т. Установка бесштрабным	т	0,165	469 653,85	77 492,89	0,165		77 492,89	0,165		77 492,89	0	469 653,85	0,00	0	0,00	100,00%
2.11.3.2	Затвор глубинный скользящий ГС 80х150 с ручным подъемников 1В	шт	1	218 487,17	218 487,17	1		218 487,17	1		218 487,17	0	218 487,17	0,00	0	0,00	100,00%
2.11.3.3	Стенки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков паклей	м3	1,32	31 801,84	41 978,43	1,32		41 978,43	1,32		41 978,43	0	31 801,84	0,00	0	0,00	100,00%
2.11.3.4	Стоимость блоков Г15.30-1	шт	2	36 642,86	73 285,72	2		73 285,72	2		73 285,72	0	36 642,86	0,00	0	0,00	100,00%
2.11.3.5	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции мдо 3 т. Погрузка	т	3,3	554,65	1 830,35	3,3		1 830,35	3,3		1 830,35	0	554,65	0,00	0	0,00	100,00%
2.11.3.6	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	3,3	3 248,17	10 718,96	3,3		10 718,96	3,3		10 718,96	0	3 248,17	0,00	0	0,00	100,00%
2.11.3.7	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	3,3	4 090,11	13 497,36	3,3		13 497,36	3,3		13 497,36	0	4 090,11	0,00	0	0,00	100,00%
2.11.3.8	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси В7,5 кранами	м3	0,4	21 781,31	8 712,52	0,4		8 712,52	0,4		8 712,52	0	21 781,31	0,00	0	0,00	100,00%
2.11.3.9	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из ЦРМ 100	м2	5	1 127,60	5 638,00	5		5 638,00	5		5 638,00	0	1 127,60	0,00	0	0,00	100,00%
2.11.3.10	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,27	6 328,46	1 708,68	0,27		1 708,68	0,27		1 708,68	0	6 328,46	0,00	0	0,00	100,00%

						Всего выполнено с начала строительства, включая отчетный период			Всего выполнено с начала строительства до отчетного периода			Выполнено за отчетный период			Остаток		Выполнено
2.11.3.11	Бетон тяжелый класса В20, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,27	17 569,15	4 743,67	0,27		4 743,67	0,27		4 743,67	0	17 569,15	0,00	0	0,00	100,00%
2.11.3.12	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах на верхние и нижние каркасы. Установка	т	0,0201	44 051,49	885,43	0,0201		885,43	0,0201		885,43	0	44 051,49	0,00	0	0,00	100,00%
2.11.3.13	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 6,10мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0201	233 247,42	4 688,27	0,0201		4 688,27	0,0201		4 688,27	0	233 247,42	0,00	0	0,00	100,00%
2.11.3.14	Добетонировка	м2	1,4	1 515,69	2 121,97	1,4		2 121,97	1,4		2 121,97	0	1 515,69	0,00	0	0,00	100,00%
2.11.3.15	Бетон тяжелый класса В25, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,4	20 505,43	28 707,60	1,4		28 707,60	1,4		28 707,60	0	20 505,43	0,00	0	0,00	100,00%
2.11.3.16	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения.	м3	0,2	3 962,55	792,51	0,2		792,51	0,2		792,51	0	3 962,55	0,00	0	0,00	100,00%
2.11.3.17	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	28,2	818,55	23 083,11	28,2		23 083,11	28,2		23 083,11	0	818,55	0,00	0	0,00	100,00%
2.11.3.18	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00564	106 619,01	601,33	0,00564		601,33	0,00564		601,33	0	106 619,01	0,00	0	0,00	100,00%
2.11.3.19	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,08742	148 463,08	12 978,64	0,08742		12 978,64	0,08742		12 978,64	0	148 463,08	0,00	0	0,00	100,00%
2.11.3.20	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	3,6	6 190,77	22 286,77	3,6		22 286,77	3,6		22 286,77	0	6 190,77	0,00	0	0,00	100,00%
2.11.3.21	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 60 км	т	6,48	938,51	6 081,54	6,48		6 081,54	6,48		6 081,54	0	938,51	0,00	0	0,00	100,00%
2.11.3.22	Прокоп сбросного канала	м3	330	4 762,89	1 571 753,70	330		1 571 753,70	330		1 571 753,70	0	4 762,89	0,00	0	0,00	100,00%
2.12	**Водомерный пост на каналах из лотков ЛР-6**																
2.12.1																	
2.12.1.1	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин -	м3	4	160,33	641,32	4		641,32	4		641,32	0	160,33	0,00	0	0,00	100,00%
2.12.1.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	3,5	32,91	115,19	3,5		115,19	3,5		115,19	0	32,91	0,00	0	0,00	100,00%
2.12.1.3	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	3,5	214,40	750,40	3,5		750,40	3,5		750,40	0	214,40	0,00	0	0,00	100,00%
2.12.1.4	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	14	1,38	19,32	14		19,32	14		19,32	0	1,38	0,00	0	0,00	100,00%
2.12.1.5	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения.	м3	0,77	3 962,55	3 051,16	0,77		3 051,16	0,77		3 051,16	0	3 962,55	0,00	0	0,00	100,00%
2.12.1.6	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3,98	6 328,46	25 187,27	3,98		25 187,27	3,98		25 187,27	0	6 328,46	0,00	0	0,00	100,00%
2.12.1.7	Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	3,98	17 815,58	70 906,01	3,98		70 906,01	3,98		70 906,01	0	17 815,58	0,00	0	0,00	100,00%
2.12.1.8	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	13	818,55	10 641,15	13		10 641,15	13		10 641,15	0	818,55	0,00	0	0,00	100,00%
2.12.1.9	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0026	106 619,01	277,21	0,0026		277,21	0,0026		277,21	0	106 619,01	0,00	0	0,00	100,00%
2.12.1.10	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0403	148 463,08	5 983,06	0,0403		5 983,06	0,0403		5 983,06	0	148 463,08	0,00	0	0,00	100,00%
2.12.1.11	Краска масляная для нанесение надписей	кг	1	617,00	617,00	1		617,00	0		0,00	1	617,00	617,00	0	0,00	100,00%
2.12.1.12	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,01124	474 921,40	5 338,12	0		0,00	0		0,00	0	474 921,40	0,00	0,01124	5 338,12	0,00%
2.12.1.13	Гидрометрическая алюминиевая рейка	шт	2	34 560,00	69 120,00	0		0,00	0		0,00	0	34 560,00	0,00	2	69 120,00	0,00%
2.12.1.14	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	0,00022	162 938,79	35,85	0,00022		35,85	0		0,00	0,00022	162 938,79	35,85	0	0,00	100,00%
2.12.1.15	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00022	255 500,69	56,21	0,00022		56,21	0		0,00	0,00022	255 500,69	56,21	0	0,00	100,00%
2.12.1.16	Крышка над водомером. Установка	шт.	1	3 599,86	3 599,86	1		3 599,86	0		0,00	1	3 599,86	3 599,86	0	0,00	100,00%
2.12.1.17	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,05024	250 221,96	12 571,15	0,05024		12 571,15	0		0,00	0,05024	250 221,96	12 571,15	0	0,00	100,00%
2.12.1.18	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,50х50мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00905	249 548,04	2 258,41	0,00905		2 258,41	0		0,00	0,00905	249 548,04	2 258,41	0	0,00	100,00%
2.12.1.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0035	212 499,72	743,75	0,0035		743,75	0		0,00	0,0035	212 499,72	743,75	0	0,00	100,00%
2.12.2	**Гидрометрический мостик на каналае из лотка ЛР-6**																
2.12.2.1	Служебные пешеходные мостики. Монтаж	тн	0,28584	152 589,22	43 616,10	0,28584		43 616,10	0		0,00	0,28584	152 589,22	43 616,10	0	0,00	100,00%
2.12.2.2	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,50х50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	тн	0,18935	249 548,04	47 251,92	0,18935		47 251,92	0		0,00	0,18935	249 548,04	47 251,92	0	0,00	100,00%
2.12.2.3	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 6 мм ГОСТ 19281-	тн	0,09649	250 221,96	24 143,92	0,09649		24 143,92	0		0,00	0,09649	250 221,96	24 143,92	0	0,00	100,00%
2.12.2.4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	7,5	216,36	1 622,70	7,5		1 622,70	0		0,00	7,5	216,36	1 622,70	0	0,00	100,00%
2.12.2.5	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	7,5	123,96	929,70	7,5		929,70	0		0,00	7,5	123,96	929,70	0	0,00	100,00%
3	**МК Объединенный**																
3.1	**МК Объединенный**																
3.1.1	**Земляные работы**																

						Всего выполнено с начала строительства, включая отчетный период			Всего выполнено с начала строительства до отчетного периода			Выполнено за отчетный период			Остаток		Выполнено
3.1.1.1	Срезка ПСП (20 м).Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	3458	32,91	113 802,78	3458		113 802,78	3455		113 704,05	3	32,91	98,73	0	0,00	100,00%
3.1.1.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени	м3	3458	28,48	98 483,84	3458		98 483,84	3455		98 398,40	3	28,48	85,44	0	0,00	100,00%
3.1.1.3	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин -	м3	3994	160,33	640 358,02	3994		640 358,02	2076,88		332 986,17	1917,12	160,33	307 371,85	0	0,00	100,00%
3.1.1.4	Качественная насыпь.Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3	5545	139,74	774 858,30	5545		774 858,30	2883,4		402 926,32	2661,6	139,74	371 931,98	0	0,00	100,00%
3.1.1.5	Срезка дамбы. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт	м3	1108	333,14	369 119,12	1108		369 119,12	574,6		191 422,24	533,4	333,14	177 696,88	0	0,00	100,00%
3.1.1.6	Дно и дамбы. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2	2200	5,55	12 210,00	2200		12 210,00	2200		12 210,00	0	5,55	0,00	0	0,00	100,00%
3.1.1.7	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3	м2	5850	3,47	20 299,50	5850		20 299,50	5850		20 299,50	0	3,47	0,00	0	0,00	100,00%
3.1.1.8	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси В7,5 кранами	м3	131,63	21 781,32	2 867 075,15	131,63		2 867 075,15	68,1356		1 484 083,31	63,4944	21 781,32	1 382 991,84	0	0,00	100,00%
3.1.1.9	Стенки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков паклей	м3	429	31 801,84	13 642 989,36	429		13 642 989,36	223,08		7 094 354,47	205,92	31 801,84	6 548 634,89	0	0,00	100,00%
3.1.1.10	Стоимость блоков Г15.30-2	шт	650	48 483,80	31 514 470,00	650		31 514 470,00	338		16 387 524,40	312	48 483,80	15 126 945,60	0	0,00	100,00%
3.1.1.11	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции мдо 3 т. Погрузка	т	1072,5	554,65	594 862,13	1072,5		594 862,13	557,7		309 328,31	514,8	554,65	285 533,82	0	0,00	100,00%
3.1.1.12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	1072,5	3 248,17	3 483 662,33	1072,5		3 483 662,33	557,7		1 811 504,41	514,8	3 248,17	1 672 157,92	0	0,00	100,00%
3.1.1.13	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т	1072,5	4 090,11	4 386 642,98	1072,5		4 386 642,98	557,7		2 281 054,35	514,8	4 090,11	2 105 588,63	0	0,00	100,00%
3.1.1.14	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство дна между Г блоками из бетона В20W6F150 сульфатостойкий	м3	73,13	23 417,60	1 712 529,09	73,13		1 712 529,09	38,0276		890 515,13	35,1024	23 417,60	822 013,96	0	0,00	100,00%
3.1.1.15	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	5,41	44 049,64	238 308,55	5,41		238 308,55	2,8132		123 920,45	2,5968	44 049,64	114 388,10	0	0,00	100,00%
3.1.1.16	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,41	233 221,87	1 261 730,32	5,41		1 261 730,32	2,8132		656 099,76	2,5968	233 221,87	605 630,56	0	0,00	100,00%
3.1.1.17	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из деревянных брусьев	м	550	5 436,48	2 990 064,00	550		2 990 064,00	362,96		1 973 224,78	187,04	5 436,48	1 016 839,22	0	0,00	100,00%
3.1.1.18	Доски обрезные хвойных пород длиной 480х20,85х20, толщиной 20 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,8	59 937,92	227 764,10	3,8		227 764,10	0		0,00	3,8	59 937,92	227 764,10	0	0,00	100,00%
3.1.1.19	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах на верхние и нижние каркасы. Установка	т	5,0109	44 049,64	220 728,34	5,0109		220 728,34	0		0,00	5,0109	44 049,64	220 728,34	0	0,00	100,00%
3.1.1.20	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,0109	278 910,52	1 397 592,72	5,0109		1 397 592,72	0,81796		228 137,65	4,19294	278 910,52	1 169 455,07	0	0,00	100,00%
3.1.1.21	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	165	17 645,64	2 911 530,60	165		2 911 530,60	0		0,00	165	17 645,64	2 911 530,60	0	0,00	100,00%
3.1.1.22	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,4	17 659,08	7 063,63	0,4		7 063,63	0		0,00	0,4	17 659,08	7 063,63	0	0,00	100,00%
3.1.1.23	Откосы каналов. Заделка швов битумом по цементному раствору при креплении сборными железобетонными плитами	м	488	743,16	362 662,08	488		362 662,08	0		0,00	488	743,16	362 662,08	0	0,00	100,00%
3.1.1.24	Накладки полосовые стыковые. Установка	т	0,822	600 728,39	493 798,74	0,822		493 798,74	0		0,00	0,822	600 728,39	493 798,74	0	0,00	100,00%
3.1.1.25	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,822	253 571,21	208 435,53	0,822		208 435,53	0		0,00	0,822	253 571,21	208 435,53	0	0,00	100,00%
3.1.1.26	Мешковина. Ткань упаковочная	м2	303	2 006,71	608 033,13	303		608 033,13	0		0,00	303	2 006,71	608 033,13	0	0,00	100,00%
3.1.1.27	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения.	м3	137	4 704,08	644 458,96	137		644 458,96	71,24		335 118,66	65,76	4 704,08	309 340,30	0	0,00	100,00%
3.1.1.28	Гербициды. Опрыскивание	га	0,1511	9 255,21	1 398,46	0,1511		1 398,46	0,078572		727,20	0,072528	9 255,21	671,26	0	0,00	100,00%
3.1.1.29	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	2956	818,55	2 419 633,80	2956		2 419 633,80	1537,12		1 258 209,58	1418,88	818,55	1 161 424,22	0	0,00	100,00%
3.1.1.30	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,5912	113 378,81	67 029,55	0,5912		67 029,55	0,307424		34 855,37	0,283776	113 378,81	32 174,18	0	0,00	100,00%
3.1.1.31	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	9,1636	153 376,34	1 405 479,43	9,1636		1 405 479,43	4,765072		730 849,30	4,398528	153 376,34	674 630,13	0	0,00	100,00%
3.1.2	**Демонтажные работы**																
3.1.2.1	Демонтаж сборных плит	м3	429	9 412,54	4 037 979,66	429		4 037 979,66	223,08		2 099 749,42	205,92	9 412,54	1 938 230,24	0	0,00	100,00%
3.1.2.2	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	1029,6	554,65	571 067,64	1029,6		571 067,64	535,392		296 955,17	494,208	554,65	274 112,47	0	0,00	100,00%

						Всего выполнено с начала строительства, включая отчетный период			Всего выполнено с начала строительства до отчетного периода			Выполнено за отчетный период			Остаток		Выполнено
3.1.2.3	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	1029,6	554,65	571 067,64	1029,6		571 067,64	535,392		296 955,17	494,208	554,65	274 112,47	0	0,00	100,00%
3.1.2.4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 28 км	т	1029,6	521,82	537 265,87	1029,6		537 265,87	535,392		279 378,25	494,208	521,82	257 887,62	0	0,00	100,00%
3.1.2.5	Деревья диаметром до 32 дерево см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 лс) с тревелкой до	шт	10	571,87	5 718,70	10		5 718,70	10		5 718,70	0	571,87	0,00	0	0,00	100,00%
3.1.2.6	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	0,63585	128,52	81,72	0,63585		81,72	0,63585		81,72	0	128,52	0,00	0	0,00	100,00%
3.4	**Монолитная железобетонная диафрагма на ПК0+00**																
3.4.1																	
3.4.1.1	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3	31 095,00	93 285,00	3		93 285,00	0		0,00	3	31 095,00	93 285,00	0	0,00	100,00%
3.4.1.2	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,05	46 089,74	2 304,49	0,05		2 304,49	0		0,00	0,05	46 089,74	2 304,49	0	0,00	100,00%
3.4.1.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05	208 288,82	10 414,44	0,05		10 414,44	0		0,00	0,05	208 288,82	10 414,44	0	0,00	100,00%
3.4.2	**Затворы ПС 100-100**																
3.4.2.1	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0565	313 853,37	17 732,72	0,0565		17 732,72	0		0,00	0,0565	313 853,37	17 732,72	0	0,00	100,00%
3.4.2.2	Монтаж затворов	т	0,06	137 237,50	8 234,25	0,06		8 234,25	0		0,00	0,06	137 237,50	8 234,25	0	0,00	100,00%
3.4.2.3	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплект а закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т.Установка бесштрабным	т	0,2512	469 653,85	117 977,05	0,2512		117 977,05	0		0,00	0,2512	469 653,85	117 977,05	0	0,00	100,00%
3.4.2.4	Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	164 800,00	164 800,00	1		164 800,00	0		0,00	1	164 800,00	164 800,00	0	0,00	100,00%
3.4.3	**Затворы ПС 80-80**																
3.4.3.1	Рама затворов. Установка рамы затворов	т	0,0291	313 853,37	9 133,13	0,0291		9 133,13	0		0,00	0,0291	313 853,37	9 133,13	0	0,00	100,00%
3.4.3.2	Монтаж затворов	т	0,0327	137 237,50	4 487,67	0,0327		4 487,67	0		0,00	0,0327	137 237,50	4 487,67	0	0,00	100,00%
3.4.3.3	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	1		129 792,50	0		0,00	1	129 792,50	129 792,50	0	0,00	100,00%
3.4.3.4	Стоимость затвора ПС 80-80 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	150 151,30	150 151,30	1		150 151,30	0		0,00	1	150 151,30	150 151,30	0	0,00	100,00%
3.5	**Затворы ГС 80-150. Водовыпуск на ПК8+52 замена затвора**																
3.5.1	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0785	313 853,37	24 637,49	0,0785		24 637,49	0		0,00	0,0785	313 853,37	24 637,49	0	0,00	100,00%
3.5.2	Монтаж затворов	т	0,0426	137 237,50	5 846,32	0,0426		5 846,32	0		0,00	0,0426	137 237,50	5 846,32	0	0,00	100,00%
3.5.3	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	1		129 792,50	0		0,00	1	129 792,50	129 792,50	0	0,00	100,00%
3.5.4	Стоимость затвора ГС 80-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	159 000,00	159 000,00	1		159 000,00	0		0,00	1	159 000,00	159 000,00	0	0,00	100,00%
4	**МК Георгиевский**																
4.1	**Левая ветка**																
4.1.1	**Водомерный пост на каналах из лотков ЛР-8, 2 шт (Акбулым, Лоток)**																
4.1.1.1																	
4.1.1.1.1	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин -	м3	8	122,58	980,64	8		980,64	8		980,64	0	122,58	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.1.1.2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин -	м3	6	41,82	250,92	6		250,92	6		250,92	0	41,82	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.1.1.3	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	32	2,11	67,52	32		67,52	32		67,52	0	2,11	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.1.1.4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	32	214,39	6 860,48	32		6 860,48	32		6 860,48	0	214,39	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.1.1.5	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	1,58	2 645,27	4 179,53	1,58		4 179,53	1,58		4 179,53	0	2 645,27	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.1.1.6	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3,24	15 371,21	49 802,72	3,24		49 802,72	3,24		49 802,72	0	15 371,21	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.1.1.7	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	7,16	31 095,71	222 645,28	7,16		222 645,28	7,16		222 645,28	0	31 095,71	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.1.1.8	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	30	706,40	21 192,00	30		21 192,00	30		21 192,00	0	706,40	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.1.1.9	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,006	105 859,34	635,16	0,006		635,16	0,006		635,16	0	105 859,34	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.1.1.10	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,093	143 212,49	13 318,76	0,093		13 318,76	0,093		13 318,76	0	143 212,49	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.1.1.11	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,02248	401 028,02	9 015,11	0		0,00	0		0,00	0	401 028,02	0,00	0,02248	9 015,11	0,00%
4.1.1.1.12	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	4	21 783,81	87 135,24	0		0,00	0		0,00	0	21 783,81	0,00	4	87 135,24	0,00%

						Всего выполнено с начала строительства, включая отчетный период			Всего выполнено с начала строительства до отчетного периода			Выполнено за отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.1.1.13	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,00044	221 976,74	97,67	0		0,00	0		0,00	0	221 976,74	0,00	0,00044	97,67	0,00%
4.1.1.2	**Металлическая крышка над водомером**																
4.1.1.2.1	Металлическая крышка. Монтаж	т	0,12558	87 002,00	10 925,71	0,12558		10 925,71	0		0,00	0,12558	87 002,00	10 925,71	0	0,00	100,00%
4.1.1.2.2	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,10048	250 221,96	25 142,30	0,10048		25 142,30	0		0,00	0,10048	250 221,96	25 142,30	0	0,00	100,00%
4.1.1.2.3	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-	т	0,0181	249 548,04	4 516,82	0,0181		4 516,82	0		0,00	0,0181	249 548,04	4 516,82	0	0,00	100,00%
4.1.1.2.4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	212 499,72	1 487,50	0,007		1 487,50	0		0,00	0,007	212 499,72	1 487,50	0	0,00	100,00%
4.1.1.2.5	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	0,57168	72 380,53	41 378,50	0,57168		41 378,50	0		0,00	0,57168	72 380,53	41 378,50	0	0,00	100,00%
4.1.1.2.6	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,57168	478 541,53	273 572,62	0,57168		273 572,62	0		0,00	0,57168	478 541,53	273 572,62	0	0,00	100,00%
4.1.1.2.7	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	16,57872	415,58	6 889,78	16,57872		6 889,78	0		0,00	16,57872	415,58	6 889,78	0	0,00	100,00%
4.1.2	**Водомерный пост на каналах из лотков ЛР-10, 1 шт (Р-2)**																
4.1.2.1																	
4.1.2.1.1	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин -	м3	8	122,59	980,72	8		980,72	0		0,00	8	122,59	980,72	0	0,00	100,00%
4.1.2.1.2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	3	41,79	125,37	3		125,37	0		0,00	3	41,79	125,37	0	0,00	100,00%
4.1.2.1.3	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	18	1,42	25,56	18		25,56	0		0,00	18	1,42	25,56	0	0,00	100,00%
4.1.2.1.4	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими	м3	18	246,98	4 445,64	18		4 445,64	0		0,00	18	246,98	4 445,64	0	0,00	100,00%
4.1.2.1.5	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	1,02	2 645,27	2 698,18	1,02		2 698,18	0		0,00	1,02	2 645,27	2 698,18	0	0,00	100,00%
4.1.2.1.6	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,62	22 630,43	36 661,30	1,62		36 661,30	0		0,00	1,62	22 630,43	36 661,30	0	0,00	100,00%
4.1.2.1.7	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	4,84	31 095,71	150 503,24	4,84		150 503,24	0		0,00	4,84	31 095,71	150 503,24	0	0,00	100,00%
4.1.2.1.8	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	18	669,78	12 056,04	18		12 056,04	0		0,00	18	669,78	12 056,04	0	0,00	100,00%
4.1.2.1.9	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0036	105 000,00	378,00	0,0036		378,00	0		0,00	0,0036	105 000,00	378,00	0	0,00	100,00%
4.1.2.1.10	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0558	143 212,18	7 991,24	0,0558		7 991,24	0		0,00	0,0558	143 212,18	7 991,24	0	0,00	100,00%
4.1.2.1.11	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,01124	401 016,75	4 507,43	0		0,00	0		0,00	0	401 016,75	0,00	0,01124	4 507,43	0,00%
4.1.2.1.12	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	2	21 783,88	43 567,76	0		0,00	0		0,00	0	21 783,88	0,00	2	43 567,76	0,00%
4.1.2.1.13	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,00022	212 499,72	46,75	0,00022		46,75	0		0,00	0,00022	212 499,72	46,75	0	0,00	100,00%
4.1.2.2	**Металлическая крышка над водомером**																
4.1.2.2.1	Металлическая крышка. Монтаж	т	0,06279	87 002,00	5 462,86	0,06279		5 462,86	0		0,00	0,06279	87 002,00	5 462,86	0	0,00	100,00%
4.1.2.2.2	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,05024	250 221,96	12 571,15	0,05024		12 571,15	0		0,00	0,05024	250 221,96	12 571,15	0	0,00	100,00%
4.1.2.2.3	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-	т	0,00905	249 548,04	2 258,41	0,00905		2 258,41	0		0,00	0,00905	249 548,04	2 258,41	0	0,00	100,00%
4.1.2.2.4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0035	212 499,72	743,75	0,0035		743,75	0		0,00	0,0035	212 499,72	743,75	0	0,00	100,00%
4.1.2.2.5	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	0,28584	73 380,87	20 975,19	0,28584		20 975,19	0		0,00	0,28584	73 380,87	20 975,19	0	0,00	100,00%
4.1.2.2.6	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,28584	478 541,53	136 786,31	0,28584		136 786,31	0		0,00	0,28584	478 541,53	136 786,31	0	0,00	100,00%
4.1.2.2.7	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	8,28936	415,58	3 444,89	8,28936		3 444,89	0		0,00	8,28936	415,58	3 444,89	0	0,00	100,00%
4.1.3	**ВХК Акбулым**																
4.1.3.1																	
4.1.3.1.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин -	м3	15	149,71	2 245,65	15		2 245,65	15		2 245,65	0	149,71	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.3.1.2	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	9,1	22 630,49	205 937,46	9,1		205 937,46	9,1		205 937,46	0	22 630,49	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.3.1.3	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,1339	46 089,73	6 171,41	0,1339		6 171,41	0,1339		6 171,41	0	46 089,73	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.3.1.4	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1339	208 288,00	27 889,76	0,1339		27 889,76	0,1339		27 889,76	0	208 288,00	0,00	0	0,00	100,00%

						Всего выполнено с начала строительства, включая отчетный период			Всего выполнено с начала строительства до отчетного периода			Выполнено за отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.3.1.5	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,9	3 755,51	3 379,96	0,9		3 379,96	0,9		3 379,96	0	3 755,51	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.3.2	**Затворы ГС 80-200**																
4.1.3.2.1	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0814	313 853,37	25 547,66	0,0814		25 547,66	0,0814		25 547,66	0	313 853,37	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.3.2.2	Монтаж затворов	т	0,0422	137 237,50	5 791,42	0,0422		5 791,42	0,0422		5 791,42	0	137 237,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.3.2.3	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	1		129 792,50	1		129 792,50	0	129 792,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.3.2.4	Стоимость затвора ГС 80-200 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	226 075,24	226 075,24	1		226 075,24	1		226 075,24	0	226 075,24	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.3.2.5	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,5	22 030,23	11 015,12	0,5		11 015,12	0,5		11 015,12	0	22 030,23	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.3.2.6	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	45	5 778,03	260 011,35	45		260 011,35	45		260 011,35	0	5 778,03	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.3.2.7	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	2,295	21 205,68	48 667,04	2,295		48 667,04	1,53		32 444,69	0,765	21 205,68	16 222,35	0	0,00	100,00%
4.1.3.2.8	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	18	9 046,28	162 833,04	18		162 833,04	12		108 555,36	6	9 046,28	54 277,68	0	0,00	100,00%
4.1.3.2.9	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,162	11 086,27	1 795,98	0,162		1 795,98	0,108		1 197,32	0,054	11 086,27	598,66	0	0,00	100,00%
4.1.3.2.10	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,162	29 465,65	4 773,44	0,162		4 773,44	0,108		3 182,29	0,054	29 465,65	1 591,15	0	0,00	100,00%
4.1.3.2.11	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой	м2	0,6	382,25	229,35	0,6		229,35	0,6		229,35	0	382,25	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.3.2.12	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,6	247,32	148,39	0,6		148,39	0,6		148,39	0	247,32	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.3.2.13	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	36,4	669,78	24 379,99	36,4		24 379,99	1,44		964,48	34,96	669,78	23 415,51	0	0,00	100,00%
4.1.3.2.14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,007282	104 877,57	763,72	0,007282		763,72	0,00029		30,41	0,006992	104 877,57	733,31	0	0,00	100,00%
4.1.3.2.15	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,112836	143 207,27	16 158,94	0,112836		16 158,94	0,00446		638,70	0,108376	143 207,27	15 520,24	0	0,00	100,00%
4.1.3.2.16	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	6,06	2 051,94	12 434,76	6,06		12 434,76	4,3		8 823,34	1,76	2 051,94	3 611,42	0	0,00	100,00%
4.1.3.2.17	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,3	3 755,51	1 126,65	0,3		1 126,65	0,3		1 126,65	0	3 755,51	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.3.2.18	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	2,3	5 628,03	12 944,47	2,3		12 944,47	1,5		8 442,05	0,8	5 628,03	4 502,42	0	0,00	100,00%
4.1.3.2.19	Затворы . Демонтаж	т	0,1712	52 486,73	8 985,73	0,1712		8 985,73	0,1712		8 985,73	0	52 486,73	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.4	**ВХК Лоток**																
4.1.4.1																	
4.1.4.1.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин -	м3	15	149,71	2 245,65	15		2 245,65	15		2 245,65	0	149,71	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.4.1.2	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	13,6	24 262,59	329 971,22	13,6		329 971,22	12		291 151,08	1,6	24 262,59	38 820,14	0	0,00	100,00%
4.1.4.1.3	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,1968	46 089,74	9 070,46	0,1968		9 070,46	0,1968		9 070,46	0	46 089,74	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.4.1.4	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1968	208 288,82	40 991,24	0,1968		40 991,24	0,1968		40 991,24	0	208 288,82	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.4.1.5	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	1,2	3 755,51	4 506,61	1,2		4 506,61	1,2		4 506,61	0	3 755,51	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.4.2	**Затворы ГС 100-150**																
4.1.4.2.1	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,107	313 853,37	33 582,31	0,107		33 582,31	0,107		33 582,31	0	313 853,37	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.4.2.2	Монтаж затворов	т	0,0642	137 237,50	8 810,65	0,0642		8 810,65	0,0642		8 810,65	0	137 237,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.4.2.3	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	1		129 792,50	1		129 792,50	0	129 792,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.4.2.4	Стоимость затвора ГС 100-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	205 800,00	205 800,00	1		205 800,00	1		205 800,00	0	205 800,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.4.2.5	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,5	22 030,23	11 015,12	0,5		11 015,12	0,5		11 015,12	0	22 030,23	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.4.2.6	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	45	5 778,03	260 011,35	45		260 011,35	45		260 011,35	0	5 778,03	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.4.2.7	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	1,53	21 205,68	32 444,69	1,53		32 444,69	1,53		32 444,69	0	21 205,68	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.4.2.8	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	12	9 046,28	108 555,36	12		108 555,36	12		108 555,36	0	9 046,28	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.4.2.9	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,108	11 086,27	1 197,32	0,108		1 197,32	0,108		1 197,32	0	11 086,27	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.4.2.10	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,108	29 465,65	3 182,29	0,108		3 182,29	0,108		3 182,29	0	29 465,65	0,00	0	0,00	100,00%

						Всего выполнено с начала строительства, включая отчетный период			Всего выполнено с начала строительства до отчетного периода			Выполнено за отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.4.2.11	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой	м2	0,3	382,25	114,68	0,3		114,68	0,3		114,68	0	382,25	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.4.2.12	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,3	247,32	74,20	0,3		74,20	0,3		74,20	0	247,32	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.4.2.13	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	24,2	669,78	16 208,68	24,2		16 208,68	1,44		964,48	22,76	669,78	15 244,20	0	0,00	100,00%
4.1.4.2.14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,004802	104 877,57	503,62	0,004802		503,62	0,00029		30,41	0,004512	104 877,57	473,21	0	0,00	100,00%
4.1.4.2.15	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,074396	143 207,27	10 654,05	0,074396		10 654,05	0,00446		638,70	0,069936	143 207,27	10 015,35	0	0,00	100,00%
4.1.4.2.16	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	2,02	2 051,94	4 144,92	2,02		4 144,92	2,02		4 144,92	0	2 051,94	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.4.2.17	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,3	3 755,51	1 126,65	0,3		1 126,65	0,3		1 126,65	0	3 755,51	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.4.2.18	Оголовок Укладка железобетона вручную	м3	0,9	30 975,64	27 878,08	0,9		27 878,08	0,9		27 878,08	0	30 975,64	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.4.2.19	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	1,5	5 628,03	8 442,05	1,5		8 442,05	1,5		8 442,05	0	5 628,03	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.4.2.20	Затворы . Демонтаж	т	0,1711	52 486,73	8 980,48	0,1711		8 980,48	0,1711		8 980,48	0	52 486,73	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.5	**ВХК Р-2**																
4.1.5.1																	
4.1.5.1.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин -	м3	15	149,70	2 245,50	15		2 245,50	15		2 245,50	0	149,70	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.5.1.2	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	8,4	24 262,59	203 805,76	8,4		203 805,76	8,4		203 805,76	0	24 262,59	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.5.1.3	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,1261	46 089,74	5 811,92	0,1261		5 811,92	0,1261		5 811,92	0	46 089,74	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.5.1.4	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1261	208 288,82	26 265,22	0,1261		26 265,22	0,1261		26 265,22	0	208 288,82	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.5.1.5	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,8	3 755,51	3 004,41	0,8		3 004,41	0,8		3 004,41	0	3 755,51	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.5.2	**Затворы ГС 100-150**																
4.1.5.2.1	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	39	5 778,03	225 343,17	39		225 343,17	39		225 343,17	0	5 778,03	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.5.2.2	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	2,64	21 205,68	55 983,00	2,64		55 983,00	1,53		32 444,69	1,11	21 205,68	23 538,31	0	0,00	100,00%
4.1.5.2.3	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 1000 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	12	11 043,00	132 516,00	12		132 516,00	12		132 516,00	0	11 043,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.5.2.4	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,108	11 086,27	1 197,32	0,108		1 197,32	0,108		1 197,32	0	11 086,27	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.5.2.5	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,108	29 465,65	3 182,29	0,108		3 182,29	0,108		3 182,29	0	29 465,65	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.5.2.6	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой	м2	0,4	382,25	152,90	0,4		152,90	0,4		152,90	0	382,25	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.5.2.7	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,4	247,32	98,93	0,4		98,93	0,4		98,93	0	247,32	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.5.2.8	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	32,9	669,78	22 035,76	32,9		22 035,76	1,44		964,48	31,46	669,78	21 071,28	0	0,00	100,00%
4.1.5.2.9	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00029	104 877,57	30,41	0,00029		30,41	0,00029		30,41	0	104 877,57	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.5.2.10	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00446	143 207,27	638,70	0,00446		638,70	0,00446		638,70	0	143 207,27	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.5.2.11	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	2,74	2 051,94	5 622,32	2,74		5 622,32	2,74		5 622,32	0	2 051,94	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.5.2.12	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,3	3 755,51	1 126,65	0,3		1 126,65	0,3		1 126,65	0	3 755,51	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.5.2.13	Оголовок. Укладка железобетона вручную	м3	0,9	27 940,57	25 146,51	0,9		25 146,51	0,9		25 146,51	0	27 940,57	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.5.2.14	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	2,64	5 628,03	14 858,00	2,64		14 858,00	1,5		8 442,05	1,14	5 628,03	6 415,95	0	0,00	100,00%
4.1.5.2.15	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	8	4 088,09	32 704,72	8		32 704,72	8		32 704,72	0	4 088,09	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.5.2.16	Очистка вручную трубы	м3	1,6	2 400,00	3 840,00	1,6		3 840,00	1,6		3 840,00	0	2 400,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.6	**Водовыпуск на канале Р-16 Бетонный**																
4.1.6.1																	
4.1.6.1.1	Очистка от наносов вручную	м3	0,7	2 400,00	1 680,00	0		0,00	0		0,00	0	2 400,00	0,00	0,7	1 680,00	0,00%
4.1.6.1.2	Добетонирование входного и выходного оголовков гидропоста	м3	3	21 873,09	65 619,27	0		0,00	0		0,00	0	21 873,09	0,00	3	65 619,27	0,00%
4.1.6.1.3	Затворы . Демонтаж	т	0,261	52 489,14	13 699,67	0		0,00	0		0,00	0	52 489,14	0,00	0,261	13 699,67	0,00%
4.1.6.2	**Затворы ПС 150-150**																
4.1.6.2.1	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,139	313 853,37	43 625,62	0		0,00	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0,139	43 625,62	0,00%
4.1.6.2.2	Монтаж затворов	т	0,122	137 237,50	16 742,98	0		0,00	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0,122	16 742,98	0,00%
4.1.6.2.3	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0		0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.6.2.4	Стоимость затвора ПС 150-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	474 876,73	474 876,73	0		0,00	0		0,00	0	474 876,73	0,00	1	474 876,73	0,00%
4.1.7	**ВХК КХ-1**																

						Всего выполнено с начала строительства, включая отчетный период			Всего выполнено с начала строительства до отчетного периода			Выполнено за отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.7.1	**Затворы ГС 40-100у**																
4.1.7.1.1	Очистка от наносов вручную	м3	2	2 400,00	4 800,00	2		4 800,00	1		2 400,00	1	2 400,00	2 400,00	0	0,00	100,00%
4.1.7.1.2	Затворы . Демонтаж	т	0,168	52 489,14	8 818,18	0,168		8 818,18	0,168		8 818,18	0	52 489,14	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.7.1.3	Мусор строительный. Погрузка	т	0,168	75,60	12,70	0,168		12,70	0,168		12,70	0	75,60	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.7.1.4	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	0,168	1 065,96	179,08	0,168		179,08	0,168		179,08	0	1 065,96	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.7.2	**Затворы ГС 60-150**																
4.1.7.2.1	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0743	313 853,37	23 319,31	0		0,00	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0,0743	23 319,31	0,00%
4.1.7.2.2	Монтаж затворов	т	0,0274	137 237,50	3 760,31	0		0,00	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0,0274	3 760,31	0,00%
4.1.7.2.3	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0		0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.7.2.4	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	159 000,00	159 000,00	0		0,00	0		0,00	0	159 000,00	0,00	1	159 000,00	0,00%
4.1.7.2.5	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,5	22 030,48	33 045,72	0		0,00	0		0,00	0	22 030,48	0,00	1,5	33 045,72	0,00%
4.1.7.2.6	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,01124	401 016,75	4 507,43	0		0,00	0		0,00	0	401 016,75	0,00	0,01124	4 507,43	0,00%
4.1.7.2.7	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	2	21 783,75	43 567,50	0		0,00	0		0,00	0	21 783,75	0,00	2	43 567,50	0,00%
4.2	**Правая ветка**																
4.2.1	**ВХК Сельский-1 на ПК2+89**																
4.2.1.1	**Земляные работы**																
4.2.1.1.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин -	м3	12,5	149,71	1 871,38	12,5		1 871,38	0		0,00	12,5	149,71	1 871,38	0	0,00	100,00%
4.2.1.1.2	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	8	204,00	1 632,00	8		1 632,00	0		0,00	8	204,00	1 632,00	0	0,00	100,00%
4.2.1.2	**Монолитный железобетон В15 (входная часть - ныряющая стенка, выходная часть - водобойный колодец)**																
4.2.1.2.1	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3,3	31 095,00	102 613,50	3,3		102 613,50	0		0,00	3,3	31 095,00	102 613,50	0	0,00	100,00%
4.2.1.2.2	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,0499	46 089,74	2 299,88	0,0499		2 299,88	0		0,00	0,0499	46 089,74	2 299,88	0	0,00	100,00%
4.2.1.2.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0499	208 288,82	10 393,61	0,0499		10 393,61	0		0,00	0,0499	208 288,82	10 393,61	0	0,00	100,00%
4.2.1.2.4	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	8,9	5 778,03	51 424,47	8,9		51 424,47	0		0,00	8,9	5 778,03	51 424,47	0	0,00	100,00%
4.2.1.3	**Затворы ГС 60-150**																
4.2.1.3.1	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0843	313 853,37	26 457,84	0,0843		26 457,84	0		0,00	0,0843	313 853,37	26 457,84	0	0,00	100,00%
4.2.1.3.2	Монтаж затворов	т	0,0374	137 237,50	5 132,68	0,0374		5 132,68	0		0,00	0,0374	137 237,50	5 132,68	0	0,00	100,00%
4.2.1.3.3	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	1		129 792,50	0		0,00	1	129 792,50	129 792,50	0	0,00	100,00%
4.2.1.3.4	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	159 000,00	159 000,00	1		159 000,00	0		0,00	1	159 000,00	159 000,00	0	0,00	100,00%
4.2.1.3.5	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,62	22 030,48	35 689,38	1,62		35 689,38	0		0,00	1,62	22 030,48	35 689,38	0	0,00	100,00%
4.2.1.3.6	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	3,1	3 755,51	11 642,08	3,1		11 642,08	0		0,00	3,1	3 755,51	11 642,08	0	0,00	100,00%
4.2.1.3.7	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	5,5	669,78	3 683,79	5,5		3 683,79	0		0,00	5,5	669,78	3 683,79	0	0,00	100,00%
4.2.1.3.8	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0011	105 000,00	115,50	0,0011		115,50	0		0,00	0,0011	105 000,00	115,50	0	0,00	100,00%
4.2.1.3.9	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,01705	143 211,80	2 441,76	0,01705		2 441,76	0		0,00	0,01705	143 211,80	2 441,76	0	0,00	100,00%
4.2.1.4	**Устройство котлованов под опоры лотков**																
4.2.1.4.1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	10,3	2 603,24	26 813,37	0		0,00	0		0,00	0	2 603,24	0,00	10,3	26 813,37	0,00%
4.2.1.4.2	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,4	3 755,51	1 502,20	0		0,00	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0,4	1 502,20	0,00%
4.2.1.4.3	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	7,8	1 357,80	10 590,84	0		0,00	0		0,00	0	1 357,80	0,00	7,8	10 590,84	0,00%
4.2.1.5	**Устройство лоткового канала ЛР-8 (3 шт)**																
4.2.1.5.1	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	2,295	21 205,68	48 667,04	0		0,00	0		0,00	0	21 205,68	0,00	2,295	48 667,04	0,00%
4.2.1.5.2	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	18	9 046,28	162 833,04	0		0,00	0		0,00	0	9 046,28	0,00	18	162 833,04	0,00%
4.2.1.5.3	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой	м2	0,9	382,25	344,03	0		0,00	0		0,00	0	382,25	0,00	0,9	344,03	0,00%
4.2.1.5.4	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,9	247,32	222,59	0		0,00	0		0,00	0	247,32	0,00	0,9	222,59	0,00%
4.2.1.5.5	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	4,04	2 051,94	8 289,84	0		0,00	0		0,00	0	2 051,94	0,00	4,04	8 289,84	0,00%

						Всего выполнено с начала строительства, включая отчетный период			Всего выполнено с начала строительства до отчетного периода			Выполнено за отчетный период			Остаток		Выполнено
4.2.1.5.6	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	36,4	669,78	24 379,99	0		0,00	0		0,00	0	669,78	0,00	36,4	24 379,99	0,00%
4.2.1.5.7	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00728	105 000,00	764,40	0		0,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0,00728	764,40	0,00%
4.2.1.5.8	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,11284	143 211,80	16 160,02	0		0,00	0		0,00	0	143 211,80	0,00	0,11284	16 160,02	0,00%
4.2.1.6	**Устройство опор лоткового канала (2 шт)**																
4.2.1.6.1	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,108	11 088,90	1 197,60	0		0,00	0		0,00	0	11 088,90	0,00	0,108	1 197,60	0,00%
4.2.1.6.2	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,108	29 465,65	3 182,29	0		0,00	0		0,00	0	29 465,65	0,00	0,108	3 182,29	0,00%
4.2.1.6.3	Сборный железобетон. Разборка	м3	2,8	38 097,40	106 672,72	0		0,00	0		0,00	0	38 097,40	0,00	2,8	106 672,72	0,00%
4.2.1.6.4	Затворы. Демонтаж	т	0,1017	52 486,19	5 337,85	0		0,00	0		0,00	0	52 486,19	0,00	0,1017	5 337,85	0,00%
4.2.1.6.5	Очистка от наносов вручную	м3	1,5	2 400,00	3 600,00	0		0,00	0		0,00	0	2 400,00	0,00	1,5	3 600,00	0,00%
4.2.2	**ВХК Сельский-2 на ПК3+45**																
4.2.2.1	**Земляные работы**																
4.2.2.1.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин -	м3	12,5	149,71	1 871,38	12,5		1 871,38	0		0,00	12,5	149,71	1 871,38	0	0,00	100,00%
4.2.2.1.2	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	8	204,00	1 632,00	8		1 632,00	0		0,00	8	204,00	1 632,00	0	0,00	100,00%
4.2.2.2	**Монолитный железобетон В15 (входная часть - ныряющая стенка)**																
4.2.2.2.1	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	6	31 095,00	186 570,00	6		186 570,00	0		0,00	6	31 095,00	186 570,00	0	0,00	100,00%
4.2.2.2.2	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,1431	46 089,74	6 595,44	0,1431		6 595,44	0		0,00	0,1431	46 089,74	6 595,44	0	0,00	100,00%
4.2.2.2.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1431	208 288,82	29 806,13	0,1431		29 806,13	0		0,00	0,1431	208 288,82	29 806,13	0	0,00	100,00%
4.2.2.2.4	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	4,5	5 778,03	26 001,14	4,5		26 001,14	0		0,00	4,5	5 778,03	26 001,14	0	0,00	100,00%
4.2.2.3	**Затворы ПС 100-100**																
4.2.2.3.1	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0565	313 853,37	17 732,72	0,0565		17 732,72	0		0,00	0,0565	313 853,37	17 732,72	0	0,00	100,00%
4.2.2.3.2	Монтаж затворов	т	0,06	137 237,50	8 234,25	0,06		8 234,25	0		0,00	0,06	137 237,50	8 234,25	0	0,00	100,00%
4.2.2.3.3	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	1		129 792,50	0		0,00	1	129 792,50	129 792,50	0	0,00	100,00%
4.2.2.3.4	Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	164 800,00	164 800,00	1		164 800,00	0		0,00	1	164 800,00	164 800,00	0	0,00	100,00%
4.2.2.3.5	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,9	22 030,48	19 827,43	0,9		19 827,43	0		0,00	0,9	22 030,48	19 827,43	0	0,00	100,00%
4.2.2.3.6	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	1,3	3 755,51	4 882,16	1,3		4 882,16	0		0,00	1,3	3 755,51	4 882,16	0	0,00	100,00%
4.2.2.3.7	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	30	669,78	20 093,40	30		20 093,40	0		0,00	30	669,78	20 093,40	0	0,00	100,00%
4.2.2.3.8	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,006	105 000,00	630,00	0,006		630,00	0		0,00	0,006	105 000,00	630,00	0	0,00	100,00%
4.2.2.3.9	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,093	143 211,80	13 318,70	0,093		13 318,70	0		0,00	0,093	143 211,80	13 318,70	0	0,00	100,00%
4.2.2.4	**Устройство котлованов под опоры лотков**																
4.2.2.4.1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	17,1	2 603,24	44 515,40	0		0,00	0		0,00	0	2 603,24	0,00	17,1	44 515,40	0,00%
4.2.2.4.2	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,6	3 755,51	2 253,31	0		0,00	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0,6	2 253,31	0,00%
4.2.2.4.3	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	7,8	1 357,80	10 590,84	0		0,00	0		0,00	0	1 357,80	0,00	7,8	10 590,84	0,00%
4.2.2.5	**Устройство лоткового канала ЛР-8 (5 шт)**																
4.2.2.5.1	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	3,825	21 205,68	81 111,73	0		0,00	0		0,00	0	21 205,68	0,00	3,825	81 111,73	0,00%
4.2.2.5.2	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	30	9 046,28	271 388,40	0		0,00	0		0,00	0	9 046,28	0,00	30	271 388,40	0,00%
4.2.2.5.3	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой	м2	1,47	382,25	561,91	0		0,00	0		0,00	0	382,25	0,00	1,47	561,91	0,00%
4.2.2.5.4	Изол ГОСТ 10296-79	м2	1,47	247,32	363,56	0		0,00	0		0,00	0	247,32	0,00	1,47	363,56	0,00%
4.2.2.5.5	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	10,1	2 051,94	20 724,59	0		0,00	0		0,00	0	2 051,94	0,00	10,1	20 724,59	0,00%
4.2.2.5.6	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	60,6	669,78	40 588,67	0		0,00	0		0,00	0	669,78	0,00	60,6	40 588,67	0,00%
4.2.2.5.7	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,01212	105 000,00	1 272,60	0		0,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0,01212	1 272,60	0,00%
4.2.2.5.8	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,18786	143 211,80	26 903,77	0		0,00	0		0,00	0	143 211,80	0,00	0,18786	26 903,77	0,00%
4.2.2.6	**Устройство опор лоткового канала (5 шт)**																
4.2.2.6.1	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,27	11 088,90	2 994,00	0		0,00	0		0,00	0	11 088,90	0,00	0,27	2 994,00	0,00%

						Всего выполнено с начала строительства, включая отчетный период			Всего выполнено с начала строительства до отчетного периода			Выполнено за отчетный период			Остаток		Выполнено
4.2.2.6.2	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,27	29 465,65	7 955,73	0		0,00	0		0,00	0	29 465,65	0,00	0,27	7 955,73	0,00%
4.2.2.6.3	Сборный железобетон. Разборка	м3	2,8	38 097,40	106 672,72	0		0,00	0		0,00	0	38 097,40	0,00	2,8	106 672,72	0,00%
4.2.2.6.4	Затворы. Демонтаж	т	0,1017	52 486,19	5 337,85	0		0,00	0		0,00	0	52 486,19	0,00	0,1017	5 337,85	0,00%
4.2.2.6.5	Очистка от наносов вручную	м3	1,5	2 400,00	3 600,00	0		0,00	0		0,00	0	2 400,00	0,00	1,5	3 600,00	0,00%
4.2.3	**ВХК Сельский-3 на ПК48+87**																
4.2.3.1	**Земляные работы**																
4.2.3.1.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин -	м3	12,5	149,71	1 871,38	12,5		1 871,38	0		0,00	12,5	149,71	1 871,38	0	0,00	100,00%
4.2.3.1.2	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	8	204,00	1 632,00	8		1 632,00	0		0,00	8	204,00	1 632,00	0	0,00	100,00%
4.2.3.2	**Монолитный железобетон В15 (входная часть - ныряющая стенка)**																
4.2.3.2.1	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,2	31 095,00	68 409,00	2,2		68 409,00	0		0,00	2,2	31 095,00	68 409,00	0	0,00	100,00%
4.2.3.2.2	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,058	46 089,74	2 673,20	0,058		2 673,20	0		0,00	0,058	46 089,74	2 673,20	0	0,00	100,00%
4.2.3.2.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,058	208 288,82	12 080,75	0,058		12 080,75	0		0,00	0,058	208 288,82	12 080,75	0	0,00	100,00%
4.2.3.2.4	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	4,5	5 778,03	26 001,14	4,5		26 001,14	0		0,00	4,5	5 778,03	26 001,14	0	0,00	100,00%
4.2.3.3	**Затворы ГС 60-150**																
4.2.3.3.1	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0843	313 853,37	26 457,84	0,0843		26 457,84	0		0,00	0,0843	313 853,37	26 457,84	0	0,00	100,00%
4.2.3.3.2	Монтаж затворов	т	0,0374	137 237,50	5 132,68	0,0374		5 132,68	0		0,00	0,0374	137 237,50	5 132,68	0	0,00	100,00%
4.2.3.3.3	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	1		129 792,50	0		0,00	1	129 792,50	129 792,50	0	0,00	100,00%
4.2.3.3.4	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	159 000,00	159 000,00	1		159 000,00	0		0,00	1	159 000,00	159 000,00	0	0,00	100,00%
4.2.3.3.5	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	4,6	669,78	3 080,99	4,6		3 080,99	0		0,00	4,6	669,78	3 080,99	0	0,00	100,00%
4.2.3.3.6	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00092	105 000,00	96,60	0,00092		96,60	0		0,00	0,00092	105 000,00	96,60	0	0,00	100,00%
4.2.3.3.7	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,01426	143 211,80	2 042,20	0,01426		2 042,20	0		0,00	0,01426	143 211,80	2 042,20	0	0,00	100,00%
4.2.3.3.8	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,01124	474 921,40	5 338,12	0		0,00	0		0,00	0	474 921,40	0,00	0,01124	5 338,12	0,00%
4.2.3.3.9	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	2	21 783,88	43 567,76	0		0,00	0		0,00	0	21 783,88	0,00	2	43 567,76	0,00%
4.2.3.3.10	Затворы. Демонтаж	т	0,1017	52 486,19	5 337,85	0,1017		5 337,85	0		0,00	0,1017	52 486,19	5 337,85	0	0,00	100,00%
4.2.3.3.11	Очистка от наносов вручную	м3	0,2	2 400,00	480,00	0,2		480,00	0		0,00	0,2	2 400,00	480,00	0	0,00	100,00%
4.2.4	**ВХК Сельский-4 на ПК63+81**																
4.2.4.1	**Земляные работы**																
4.2.4.1.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин -	м3	12,5	149,71	1 871,38	12,5		1 871,38	0		0,00	12,5	149,71	1 871,38	0	0,00	100,00%
4.2.4.1.2	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	8	204,00	1 632,00	8		1 632,00	0		0,00	8	204,00	1 632,00	0	0,00	100,00%
4.2.4.2	**Монолитный железобетон В15 (входная часть - ныряющая стенка, выходная часть)**																
4.2.4.2.1	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,5	31 095,00	77 737,50	2,5		77 737,50	0		0,00	2,5	31 095,00	77 737,50	0	0,00	100,00%
4.2.4.2.2	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,045	46 089,74	2 074,04	0,045		2 074,04	0		0,00	0,045	46 089,74	2 074,04	0	0,00	100,00%
4.2.4.2.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,045	208 288,82	9 373,00	0,045		9 373,00	0		0,00	0,045	208 288,82	9 373,00	0	0,00	100,00%
4.2.4.2.4	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	5,5	5 778,03	31 779,17	5,5		31 779,17	0		0,00	5,5	5 778,03	31 779,17	0	0,00	100,00%
4.2.4.3	**Затворы ГС 60-150**																
4.2.4.3.1	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0843	313 853,37	26 457,84	0,0843		26 457,84	0		0,00	0,0843	313 853,37	26 457,84	0	0,00	100,00%
4.2.4.3.2	Монтаж затворов	т	0,0374	137 237,50	5 132,68	0,0374		5 132,68	0		0,00	0,0374	137 237,50	5 132,68	0	0,00	100,00%
4.2.4.3.3	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	1		129 792,50	0		0,00	1	129 792,50	129 792,50	0	0,00	100,00%
4.2.4.3.4	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	159 000,00	159 000,00	1		159 000,00	0		0,00	1	159 000,00	159 000,00	0	0,00	100,00%
4.2.4.3.5	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	1,6	3 755,51	6 008,82	1,6		6 008,82	0		0,00	1,6	3 755,51	6 008,82	0	0,00	100,00%
4.2.4.4	**Труба ТС диам 500 мм (2шт по 2,5м)**																
4.2.4.4.1	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм.	км	0,005	4 586 081,93	22 930,41	0		0,00	0		0,00	0	4 586 081,93	0,00	0,005	22 930,41	0,00%
4.2.4.4.2	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	5	24 639,12	123 195,60	0		0,00	0		0,00	0	24 639,12	0,00	5	123 195,60	0,00%
4.2.4.4.3	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,1	22 030,48	24 233,53	0		0,00	0		0,00	0	22 030,48	0,00	1,1	24 233,53	0,00%
4.2.4.4.4	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,0345	46 089,74	1 590,10	0		0,00	0		0,00	0	46 089,74	0,00	0,0345	1 590,10	0,00%

						Всего выполнено с начала строительства, включая отчетный период			Всего выполнено с начала строительства до отчетного периода			Выполнено за отчетный период			Остаток		Выполнено
4.2.4.4.5	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0345	208 288,82	7 185,96	0		0,00	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0,0345	7 185,96	0,00%
4.2.4.4.6	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	1,6	5 778,03	9 244,85	0		0,00	0		0,00	0	5 778,03	0,00	1,6	9 244,85	0,00%
4.2.4.4.7	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	15,2	669,78	10 180,66	0		0,00	0		0,00	0	669,78	0,00	15,2	10 180,66	0,00%
4.2.4.4.8	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00304	105 000,00	319,20	0		0,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0,00304	319,20	0,00%
4.2.4.4.9	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,04712	143 211,80	6 748,14	0		0,00	0		0,00	0	143 211,80	0,00	0,04712	6 748,14	0,00%
4.2.4.4.10	Сборный железобетон. Разборка	м3	3,5	38 097,40	133 340,90	0		0,00	0		0,00	0	38 097,40	0,00	3,5	133 340,90	0,00%
4.2.4.4.11	Затворы . Демонтаж	т	0,1017	52 486,19	5 337,85	0		0,00	0		0,00	0	52 486,19	0,00	0,1017	5 337,85	0,00%
4.2.5	**ВХК Р-112 на ПК96+00**																
4.2.5.1	**Затворы ГС 60-150**																
4.2.5.1.1	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0843	313 853,37	26 457,84	0,0843		26 457,84	0		0,00	0,0843	313 853,37	26 457,84	0	0,00	100,00%
4.2.5.1.2	Монтаж затворов	т	0,0374	137 237,50	5 132,68	0,0374		5 132,68	0		0,00	0,0374	137 237,50	5 132,68	0	0,00	100,00%
4.2.5.1.3	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	1		129 792,50	0		0,00	1	129 792,50	129 792,50	0	0,00	100,00%
4.2.5.1.4	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	159 000,00	159 000,00	1		159 000,00	0		0,00	1	159 000,00	159 000,00	0	0,00	100,00%
4.2.5.1.5	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,5	31 095,00	15 547,50	0,5		15 547,50	0		0,00	0,5	31 095,00	15 547,50	0	0,00	100,00%
4.2.5.1.6	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,01124	474 921,40	5 338,12	0		0,00	0		0,00	0	474 921,40	0,00	0,01124	5 338,12	0,00%
4.2.5.1.7	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	2	21 783,88	43 567,76	0		0,00	0		0,00	0	21 783,88	0,00	2	43 567,76	0,00%
4.2.5.1.8	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин -	м3	45	149,71	6 736,95	45		6 736,95	0		0,00	45	149,71	6 736,95	0	0,00	100,00%
4.2.5.1.9	Очистка от наносов вручную	м3	0,2	2 400,00	480,00	0,2		480,00	0		0,00	0,2	2 400,00	480,00	0	0,00	100,00%
4.2.5.1.10	Затворы. Демонтаж	т	0,1017	52 486,19	5 337,85	0,1017		5 337,85	0		0,00	0,1017	52 486,19	5 337,85	0	0,00	100,00%
4.2.6	**ВХК Сортоопытный на ПК110+20**																
4.2.6.1	**Затворы ГС 100-150**																
4.2.6.1.1	Грунты 2 группы. Срезка камышовой растительности бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	192	49,72	9 546,24	192		9 546,24	0		0,00	192	49,72	9 546,24	0	0,00	100,00%
4.2.6.1.2	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,107	313 853,37	33 582,31	0,107		33 582,31	0		0,00	0,107	313 853,37	33 582,31	0	0,00	100,00%
4.2.6.1.3	Монтаж затворов	т	0,0642	137 237,50	8 810,65	0,0642		8 810,65	0		0,00	0,0642	137 237,50	8 810,65	0	0,00	100,00%
4.2.6.1.4	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	1		129 792,50	0		0,00	1	129 792,50	129 792,50	0	0,00	100,00%
4.2.6.1.5	Стоимость затвора ГС 100-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	205 800,00	205 800,00	1		205 800,00	0		0,00	1	205 800,00	205 800,00	0	0,00	100,00%
4.2.6.1.6	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,8	22 030,23	61 684,64	2,8		61 684,64	0		0,00	2,8	22 030,23	61 684,64	0	0,00	100,00%
4.2.6.1.7	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,032	46 089,74	1 474,87	0,032		1 474,87	0		0,00	0,032	46 089,74	1 474,87	0	0,00	100,00%
4.2.6.1.8	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	208 288,82	6 665,24	0,032		6 665,24	0		0,00	0,032	208 288,82	6 665,24	0	0,00	100,00%
4.2.6.1.9	Затворы. Демонтаж	т	0,1	52 486,19	5 248,62	0,1		5 248,62	0		0,00	0,1	52 486,19	5 248,62	0	0,00	100,00%
4.2.7	**ВХКР-124А на ПК238+74**																
4.2.7.1	**Земляные работы**																
4.2.7.1.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин -	м3	18	149,71	2 694,78	18		2 694,78	0		0,00	18	149,71	2 694,78	0	0,00	100,00%
4.2.7.1.2	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	18	204,00	3 672,00	18		3 672,00	0		0,00	18	204,00	3 672,00	0	0,00	100,00%
4.2.7.2	**Монолитный железобетон В15 (входная часть - стена)**																
4.2.7.2.1	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,1	31 095,00	65 299,50	2,1		65 299,50	0		0,00	2,1	31 095,00	65 299,50	0	0,00	100,00%
4.2.7.2.2	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,029	46 089,74	1 336,60	0,029		1 336,60	0		0,00	0,029	46 089,74	1 336,60	0	0,00	100,00%
4.2.7.2.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029	208 288,82	6 040,38	0,029		6 040,38	0		0,00	0,029	208 288,82	6 040,38	0	0,00	100,00%
4.2.7.2.4	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	1,5	5 778,03	8 667,05	1,5		8 667,05	0		0,00	1,5	5 778,03	8 667,05	0	0,00	100,00%
4.2.7.3	**Затворы ГС 60-150**																
4.2.7.3.1	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0743	313 853,37	23 319,31	0,0743		23 319,31	0		0,00	0,0743	313 853,37	23 319,31	0	0,00	100,00%
4.2.7.3.2	Монтаж затворов	т	0,0274	137 237,50	3 760,31	0,0274		3 760,31	0		0,00	0,0274	137 237,50	3 760,31	0	0,00	100,00%
4.2.7.3.3	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	1		129 792,50	0		0,00	1	129 792,50	129 792,50	0	0,00	100,00%
4.2.7.3.4	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	159 000,00	159 000,00	1		159 000,00	0		0,00	1	159 000,00	159 000,00	0	0,00	100,00%

						Всего выполнено с начала строительства, включая отчетный период			Всего выполнено с начала строительства до отчетного периода			Выполнено за отчетный период			Остаток		Выполнено
4.2.7.3.5	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	1,6	3 755,51	6 008,82	1,6		6 008,82	0		0,00	1,6	3 755,51	6 008,82	0	0,00	100,00%
4.2.7.4	**Труба ТС диам 500 мм (2шт по 2,5м)**																
4.2.7.4.1	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм.	км	0,005	4 586 081,93	22 930,41	0		0,00	0		0,00	0	4 586 081,93	0,00	0,005	22 930,41	0,00%
4.2.7.4.2	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	5	24 639,12	123 195,60	0		0,00	0		0,00	0	24 639,12	0,00	5	123 195,60	0,00%
4.2.7.4.3	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,8	22 030,48	39 654,86	0		0,00	0		0,00	0	22 030,48	0,00	1,8	39 654,86	0,00%
4.2.7.4.4	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,0345	46 089,74	1 590,10	0		0,00	0		0,00	0	46 089,74	0,00	0,0345	1 590,10	0,00%
4.2.7.4.5	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0345	208 288,82	7 185,96	0		0,00	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0,0345	7 185,96	0,00%
4.2.7.4.6	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	1,6	5 778,03	9 244,85	0		0,00	0		0,00	0	5 778,03	0,00	1,6	9 244,85	0,00%
4.2.7.4.7	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	24,5	669,78	16 409,61	0		0,00	0		0,00	0	669,78	0,00	24,5	16 409,61	0,00%
4.2.7.4.8	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0049	105 000,00	514,50	0		0,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0,0049	514,50	0,00%
4.2.7.4.9	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,07595	143 211,80	10 876,94	0		0,00	0		0,00	0	143 211,80	0,00	0,07595	10 876,94	0,00%
4.2.7.4.10	Сборный железобетон. Разборка	м3	4,5	38 097,40	171 438,30	0		0,00	0		0,00	0	38 097,40	0,00	4,5	171 438,30	0,00%
4.2.7.4.11	Затворы. Демонтаж	т	0,1017	52 486,19	5 337,85	0		0,00	0		0,00	0	52 486,19	0,00	0,1017	5 337,85	0,00%
4.2.8	**ВХК Р-126 на ПК243+22**																
4.2.8.1	**Затворы ГС 40-100**																
4.2.8.1.1	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0603	313 853,37	18 925,36	0,0603		18 925,36	0		0,00	0,0603	313 853,37	18 925,36	0	0,00	100,00%
4.2.8.1.2	Монтаж затворов	т	0,0161	137 237,50	2 209,52	0,0161		2 209,52	0		0,00	0,0161	137 237,50	2 209,52	0	0,00	100,00%
4.2.8.1.3	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	1		129 792,50	0		0,00	1	129 792,50	129 792,50	0	0,00	100,00%
4.2.8.1.4	Стоимость затвора ГС 40-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	123 972,53	123 972,53	1		123 972,53	0		0,00	1	123 972,53	123 972,53	0	0,00	100,00%
4.2.8.1.5	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,2	3 755,51	751,10	0,2		751,10	0		0,00	0,2	3 755,51	751,10	0	0,00	100,00%
4.2.8.1.6	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,5	22 030,48	33 045,72	1,5		33 045,72	0		0,00	1,5	22 030,48	33 045,72	0	0,00	100,00%
4.2.8.1.7	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,032	46 089,74	1 474,87	0,032		1 474,87	0		0,00	0,032	46 089,74	1 474,87	0	0,00	100,00%
4.2.8.1.8	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	208 288,82	6 665,24	0,032		6 665,24	0		0,00	0,032	208 288,82	6 665,24	0	0,00	100,00%
4.2.8.1.9	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	4,5	5 778,03	26 001,14	4,5		26 001,14	0		0,00	4,5	5 778,03	26 001,14	0	0,00	100,00%
4.2.8.1.10	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,2	56 736,98	68 084,38	1,2		68 084,38	0		0,00	1,2	56 736,98	68 084,38	0	0,00	100,00%
4.2.8.1.11	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,62	22 030,48	35 689,38	1,62		35 689,38	0		0,00	1,62	22 030,48	35 689,38	0	0,00	100,00%
4.2.8.1.12	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,0666	46 089,74	3 069,58	0,0666		3 069,58	0		0,00	0,0666	46 089,74	3 069,58	0	0,00	100,00%
4.2.8.1.13	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0666	208 288,82	13 872,04	0,0666		13 872,04	0		0,00	0,0666	208 288,82	13 872,04	0	0,00	100,00%
4.2.8.1.14	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	1,1	3 755,51	4 131,06	1,1		4 131,06	0		0,00	1,1	3 755,51	4 131,06	0	0,00	100,00%
4.2.8.1.15	Затворы. Демонтаж	т	0,1	52 485,28	5 248,53	0,1		5 248,53	0		0,00	0,1	52 485,28	5 248,53	0	0,00	100,00%
4.2.8.1.16	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	0,1	718,20	71,82	0,1		71,82	0		0,00	0,1	718,20	71,82	0	0,00	100,00%
4.2.9	**ВХК Р-122А на ПК200+90**																
4.2.9.1	**Земляные работы**																
4.2.9.1.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин -	м3	6,5	149,71	973,12	6,5		973,12	0		0,00	6,5	149,71	973,12	0	0,00	100,00%
4.2.9.1.2	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	3,5	204,00	714,00	3,5		714,00	0		0,00	3,5	204,00	714,00	0	0,00	100,00%
4.2.9.2	**Монолитный железобетон В15 (входная часть - ныряющая стенка)**																
4.2.9.2.1	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2	31 095,00	62 190,00	2		62 190,00	0		0,00	2	31 095,00	62 190,00	0	0,00	100,00%
4.2.9.2.2	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,0419	46 089,74	1 931,16	0,0419		1 931,16	0		0,00	0,0419	46 089,74	1 931,16	0	0,00	100,00%
4.2.9.2.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0419	208 288,82	8 727,30	0,0419		8 727,30	0		0,00	0,0419	208 288,82	8 727,30	0	0,00	100,00%
4.2.9.3	**Затворы ГС 60-150**																
4.2.9.3.1	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0843	313 853,37	26 457,84	0,0843		26 457,84	0		0,00	0,0843	313 853,37	26 457,84	0	0,00	100,00%
4.2.9.3.2	Монтаж затворов	т	0,0374	137 237,50	5 132,68	0,0374		5 132,68	0		0,00	0,0374	137 237,50	5 132,68	0	0,00	100,00%
4.2.9.3.3	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	1		129 792,50	0		0,00	1	129 792,50	129 792,50	0	0,00	100,00%

						Всего выполнено с начала строительства, включая отчетный период			Всего выполнено с начала строительства до отчетного периода			Выполнено за отчетный период			Остаток		Выполнено
4.2.9.3.4	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	159 000,00	159 000,00	1		159 000,00	0		0,00	1	159 000,00	159 000,00	0	0,00	100,00%
4.2.9.3.5	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	3,5	669,78	2 344,23	3,5		2 344,23	0		0,00	3,5	669,78	2 344,23	0	0,00	100,00%
4.2.9.3.6	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,007	105 000,00	735,00	0,007		735,00	0		0,00	0,007	105 000,00	735,00	0	0,00	100,00%
4.2.9.3.7	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,01085	143 211,80	1 553,85	0,01085		1 553,85	0		0,00	0,01085	143 211,80	1 553,85	0	0,00	100,00%
4.2.9.3.8	Очистка от наносов вручную	м3	15,5	2 400,00	37 200,00	15,5		37 200,00	0		0,00	15,5	2 400,00	37 200,00	0	0,00	100,00%
4.2.9.3.9	Затворы. Демонтаж	т	0,1017	52 486,19	5 337,85	0,1017		5 337,85	0		0,00	0,1017	52 486,19	5 337,85	0	0,00	100,00%
4.2.10	**ВХК Р-122Б на ПК202+26**																
4.2.10.1	**Земляные работы**																
4.2.10.1.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин -	м3	6,5	149,71	973,12	6,5		973,12	0		0,00	6,5	149,71	973,12	0	0,00	100,00%
4.2.10.1.2	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	3,5	204,00	714,00	3,5		714,00	0		0,00	3,5	204,00	714,00	0	0,00	100,00%
4.2.10.2	**Монолитный железобетон В15 (входная часть - ныряющая стенка)**																
4.2.10.2.1	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	4	31 095,00	124 380,00	4		124 380,00	0		0,00	4	31 095,00	124 380,00	0	0,00	100,00%
4.2.10.2.2	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,0419	46 089,74	1 931,16	0,0419		1 931,16	0		0,00	0,0419	46 089,74	1 931,16	0	0,00	100,00%
4.2.10.2.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0419	208 288,82	8 727,30	0,0419		8 727,30	0		0,00	0,0419	208 288,82	8 727,30	0	0,00	100,00%
4.2.10.3	**Затворы ГС 60-150**																
4.2.10.3.1	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0843	313 853,37	26 457,84	0,0843		26 457,84	0		0,00	0,0843	313 853,37	26 457,84	0	0,00	100,00%
4.2.10.3.2	Монтаж затворов	т	0,0374	137 237,50	5 132,68	0,0374		5 132,68	0		0,00	0,0374	137 237,50	5 132,68	0	0,00	100,00%
4.2.10.3.3	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	1		129 792,50	0		0,00	1	129 792,50	129 792,50	0	0,00	100,00%
4.2.10.3.4	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	159 000,00	159 000,00	1		159 000,00	0		0,00	1	159 000,00	159 000,00	0	0,00	100,00%
4.2.10.3.5	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	9	669,78	6 028,02	9		6 028,02	0		0,00	9	669,78	6 028,02	0	0,00	100,00%
4.2.10.3.6	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0018	105 000,00	189,00	0,0018		189,00	0		0,00	0,0018	105 000,00	189,00	0	0,00	100,00%
4.2.10.3.7	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0279	143 211,80	3 995,61	0,0279		3 995,61	0		0,00	0,0279	143 211,80	3 995,61	0	0,00	100,00%
4.2.10.3.8	Очистка от наносов вручную	м3	16,3	2 400,00	39 120,00	16,3		39 120,00	0		0,00	16,3	2 400,00	39 120,00	0	0,00	100,00%
4.2.10.3.9	Затворы. Демонтаж	т	0,1017	52 486,19	5 337,85	0,1017		5 337,85	0		0,00	0,1017	52 486,19	5 337,85	0	0,00	100,00%
4.2.11	**ВХК Полевой-3 на ПК87+51**																
4.2.11.1	**Земляные работы**																
4.2.11.1.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин -	м3	6,5	149,71	973,12	6,5		973,12	0		0,00	6,5	149,71	973,12	0	0,00	100,00%
4.2.11.1.2	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	3,5	204,00	714,00	3,5		714,00	0		0,00	3,5	204,00	714,00	0	0,00	100,00%
4.2.11.2	**Монолитный железобетон В15 (входная часть - ныряющая стенка)**																
4.2.11.2.1	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3,5	31 095,00	108 832,50	3,5		108 832,50	0		0,00	3,5	31 095,00	108 832,50	0	0,00	100,00%
4.2.11.2.2	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,073	46 089,74	3 364,55	0,073		3 364,55	0		0,00	0,073	46 089,74	3 364,55	0	0,00	100,00%
4.2.11.2.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,073	208 288,82	15 205,08	0,073		15 205,08	0		0,00	0,073	208 288,82	15 205,08	0	0,00	100,00%
4.2.11.3	**Затворы ГС 60-150**																
4.2.11.3.1	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0843	313 853,37	26 457,84	0,0843		26 457,84	0		0,00	0,0843	313 853,37	26 457,84	0	0,00	100,00%
4.2.11.3.2	Монтаж затворов	т	0,0374	137 237,50	5 132,68	0,0374		5 132,68	0		0,00	0,0374	137 237,50	5 132,68	0	0,00	100,00%
4.2.11.3.3	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	1		129 792,50	0		0,00	1	129 792,50	129 792,50	0	0,00	100,00%
4.2.11.3.4	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	159 000,00	159 000,00	1		159 000,00	0		0,00	1	159 000,00	159 000,00	0	0,00	100,00%
4.2.11.3.5	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	4,5	5 778,03	26 001,14	4,5		26 001,14	0		0,00	4,5	5 778,03	26 001,14	0	0,00	100,00%
4.2.11.3.6	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	5,6	669,78	3 750,77	5,6		3 750,77	0		0,00	5,6	669,78	3 750,77	0	0,00	100,00%
4.2.11.3.7	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00112	105 000,00	117,60	0,00112		117,60	0		0,00	0,00112	105 000,00	117,60	0	0,00	100,00%
4.2.11.3.8	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,01736	143 211,80	2 486,16	0,01736		2 486,16	0		0,00	0,01736	143 211,80	2 486,16	0	0,00	100,00%
4.2.11.3.9	Очистка от наносов вручную	м3	25,5	2 400,00	61 200,00	25,5		61 200,00	0		0,00	25,5	2 400,00	61 200,00	0	0,00	100,00%
4.2.11.3.10	Затворы. Демонтаж	т	0,1017	52 486,19	5 337,85	0,1017		5 337,85	0		0,00	0,1017	52 486,19	5 337,85	0	0,00	100,00%
4.2.12	**ВХК Р-114 на ПК109+60**																
4.2.12.1	**Затворы ГС 100-150**																
4.2.12.1.1	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,107	313 853,37	33 582,31	0,107		33 582,31	0		0,00	0,107	313 853,37	33 582,31	0	0,00	100,00%
4.2.12.1.2	Монтаж затворов	т	0,0642	137 237,50	8 810,65	0,0642		8 810,65	0		0,00	0,0642	137 237,50	8 810,65	0	0,00	100,00%

						Всего выполнено с начала строительства, включая отчетный период			Всего выполнено с начала строительства до отчетного периода			Выполнено за отчетный период			Остаток		Выполнено
4.2.12.1.3	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	1		129 792,50	0		0,00	1	129 792,50	129 792,50	0	0,00	100,00%
4.2.12.1.4	Стоимость затвора ГС 100-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	205 800,00	205 800,00	1		205 800,00	0		0,00	1	205 800,00	205 800,00	0	0,00	100,00%
4.2.12.1.5	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,2	3 755,51	751,10	0,2		751,10	0		0,00	0,2	3 755,51	751,10	0	0,00	100,00%
4.2.12.1.6	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3,3	22 030,23	72 699,76	3,3		72 699,76	0		0,00	3,3	22 030,23	72 699,76	0	0,00	100,00%
4.2.12.1.7	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,0672	46 089,74	3 097,23	0,0672		3 097,23	0		0,00	0,0672	46 089,74	3 097,23	0	0,00	100,00%
4.2.12.1.8	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0672	208 288,82	13 997,01	0,0672		13 997,01	0		0,00	0,0672	208 288,82	13 997,01	0	0,00	100,00%
4.2.12.2	**Устройство котлованов под опоры лотков**																
4.2.12.2.1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	12,8	2 603,24	33 321,47	0		0,00	0		0,00	0	2 603,24	0,00	12,8	33 321,47	0,00%
4.2.12.2.2	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,4	3 755,51	1 502,20	0		0,00	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0,4	1 502,20	0,00%
4.2.12.2.3	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	12,8	1 357,80	17 379,84	0		0,00	0		0,00	0	1 357,80	0,00	12,8	17 379,84	0,00%
4.2.12.2.4	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,11	3 755,51	413,11	0		0,00	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0,11	413,11	0,00%
4.2.12.2.5	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,9	22 030,23	19 827,21	0		0,00	0		0,00	0	22 030,23	0,00	0,9	19 827,21	0,00%
4.2.12.3	**Устройство лоткового канала ЛР-8 (3 шт)**																
4.2.12.3.1	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	2,295	21 205,68	48 667,04	0		0,00	0		0,00	0	21 205,68	0,00	2,295	48 667,04	0,00%
4.2.12.3.2	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	18	9 046,28	162 833,04	0		0,00	0		0,00	0	9 046,28	0,00	18	162 833,04	0,00%
4.2.12.3.3	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой	м2	0,9	382,25	344,03	0		0,00	0		0,00	0	382,25	0,00	0,9	344,03	0,00%
4.2.12.3.4	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,9	247,32	222,59	0		0,00	0		0,00	0	247,32	0,00	0,9	222,59	0,00%
4.2.12.3.5	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	6,1	669,78	4 085,66	0		0,00	0		0,00	0	669,78	0,00	6,1	4 085,66	0,00%
4.2.12.3.6	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00122	105 000,00	128,10	0		0,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0,00122	128,10	0,00%
4.2.12.3.7	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,01891	143 211,80	2 708,14	0		0,00	0		0,00	0	143 211,80	0,00	0,01891	2 708,14	0,00%
4.2.12.4	**Устройство опор лоткового канала (3 шт)**																
4.2.12.4.1	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,162	11 088,90	1 796,40	0		0,00	0		0,00	0	11 088,90	0,00	0,162	1 796,40	0,00%
4.2.12.4.2	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,162	29 465,65	4 773,44	0		0,00	0		0,00	0	29 465,65	0,00	0,162	4 773,44	0,00%
4.2.12.4.3	Затворы. Демонтаж	т	0,1	52 486,19	5 248,62	0		0,00	0		0,00	0	52 486,19	0,00	0,1	5 248,62	0,00%
4.2.13	**ВХК Р-124 на ПК228+98**																
4.2.13.1	**Земляные работы**																
4.2.13.1.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин -	м3	12,5	149,71	1 871,38	12,5		1 871,38	0		0,00	12,5	149,71	1 871,38	0	0,00	100,00%
4.2.13.1.2	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	8	204,00	1 632,00	8		1 632,00	0		0,00	8	204,00	1 632,00	0	0,00	100,00%
4.2.13.2	**Монолитный железобетон В15 (входная часть - стенка)**																
4.2.13.2.1	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3,5	31 095,00	108 832,50	3,5		108 832,50	0		0,00	3,5	31 095,00	108 832,50	0	0,00	100,00%
4.2.13.2.2	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,058	46 089,74	2 673,20	0,058		2 673,20	0		0,00	0,058	46 089,74	2 673,20	0	0,00	100,00%
4.2.13.2.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,058	208 288,82	12 080,75	0,058		12 080,75	0		0,00	0,058	208 288,82	12 080,75	0	0,00	100,00%
4.2.13.2.4	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	4	5 778,03	23 112,12	4		23 112,12	0		0,00	4	5 778,03	23 112,12	0	0,00	100,00%
4.2.13.3	**Затворы ГС 60-150**																
4.2.13.3.1	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0843	313 853,37	26 457,84	0,0843		26 457,84	0		0,00	0,0843	313 853,37	26 457,84	0	0,00	100,00%
4.2.13.3.2	Монтаж затворов	т	0,0374	137 237,50	5 132,68	0,0374		5 132,68	0		0,00	0,0374	137 237,50	5 132,68	0	0,00	100,00%
4.2.13.3.3	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	1		129 792,50	0		0,00	1	129 792,50	129 792,50	0	0,00	100,00%
4.2.13.3.4	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	159 000,00	159 000,00	1		159 000,00	0		0,00	1	159 000,00	159 000,00	0	0,00	100,00%
4.2.13.3.5	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	3,6	669,78	2 411,21	3,6		2 411,21	0		0,00	3,6	669,78	2 411,21	0	0,00	100,00%
4.2.13.3.6	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0072	105 000,00	756,00	0,0072		756,00	0		0,00	0,0072	105 000,00	756,00	0	0,00	100,00%
4.2.13.3.7	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,01116	143 211,80	1 598,24	0,01116		1 598,24	0		0,00	0,01116	143 211,80	1 598,24	0	0,00	100,00%
4.2.13.3.8	Очистка от наносов вручную	м3	25,5	2 400,00	61 200,00	25,5		61 200,00	0		0,00	25,5	2 400,00	61 200,00	0	0,00	100,00%
4.2.13.3.9	Затворы. Демонтаж	т	0,1017	52 486,19	5 337,85	0,1017		5 337,85	0		0,00	0,1017	52 486,19	5 337,85	0	0,00	100,00%

						Всего выполнено с начала строительства, включая отчетный период			Всего выполнено с начала строительства до отчетного периода			Выполнено за отчетный период			Остаток		Выполнено
4.2.14	**ВХК Р-116 на ПК120+00**																
4.2.14.1	**Земляные работы**																
4.2.14.1.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин -	м3	57,4	149,71	8 593,35	57,4		8 593,35	0		0,00	57,4	149,71	8 593,35	0	0,00	100,00%
4.2.14.1.2	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	25	204,00	5 100,00	25		5 100,00	0		0,00	25	204,00	5 100,00	0	0,00	100,00%
4.2.14.2	**Монолитный железобетон подпорной стены В25**																
4.2.14.2.1	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	17,1	31 095,00	531 724,50	17,1		531 724,50	0		0,00	17,1	31 095,00	531 724,50	0	0,00	100,00%
4.2.14.2.2	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	1,25	46 089,74	57 612,18	1,25		57 612,18	0		0,00	1,25	46 089,74	57 612,18	0	0,00	100,00%
4.2.14.2.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,25	208 288,82	260 361,03	1,25		260 361,03	0		0,00	1,25	208 288,82	260 361,03	0	0,00	100,00%
4.2.14.2.4	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,96	3 755,51	3 605,29	0,96		3 605,29	0		0,00	0,96	3 755,51	3 605,29	0	0,00	100,00%
4.2.14.3	**Затворы ПС 200-200 - 2 шт**																
4.2.14.3.1	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,5342	313 853,37	167 660,47	0,5342		167 660,47	0		0,00	0,5342	313 853,37	167 660,47	0	0,00	100,00%
4.2.14.3.2	Монтаж затворов	т	0,6012	137 237,50	82 507,19	0,6012		82 507,19	0		0,00	0,6012	137 237,50	82 507,19	0	0,00	100,00%
4.2.14.3.3	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	129 792,50	259 585,00	2		259 585,00	0		0,00	2	129 792,50	259 585,00	0	0,00	100,00%
4.2.14.3.4	Стоимость затвора ПС 200-200 в комплекте с винтоподъемниками	шт	2	2 723 146,43	5 446 292,86	2		5 446 292,86	0		0,00	2	2 723 146,43	5 446 292,86	0	0,00	100,00%
4.2.14.4	**Монолитный железобетон В15 (входная часть - стенка, дно, откосы)**																
4.2.14.4.1	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	35,6	31 095,00	1 106 982,00	35,6		1 106 982,00	0		0,00	35,6	31 095,00	1 106 982,00	0	0,00	100,00%
4.2.14.4.2	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,36	46 089,74	16 592,31	0,36		16 592,31	0		0,00	0,36	46 089,74	16 592,31	0	0,00	100,00%
4.2.14.4.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36	208 288,82	74 983,98	0,36		74 983,98	0		0,00	0,36	208 288,82	74 983,98	0	0,00	100,00%
4.2.14.4.4	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,9	3 755,51	10 890,98	2,9		10 890,98	0		0,00	2,9	3 755,51	10 890,98	0	0,00	100,00%
4.2.14.4.5	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	12,4	5 778,03	71 647,57	12,4		71 647,57	0		0,00	12,4	5 778,03	71 647,57	0	0,00	100,00%
4.2.14.5	**Затворы ПС 100-100**																
4.2.14.5.1	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0665	313 853,37	20 871,25	0,0665		20 871,25	0		0,00	0,0665	313 853,37	20 871,25	0	0,00	100,00%
4.2.14.5.2	Монтаж затворов	т	0,07	137 237,50	9 606,63	0,07		9 606,63	0		0,00	0,07	137 237,50	9 606,63	0	0,00	100,00%
4.2.14.5.3	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	1		129 792,50	0		0,00	1	129 792,50	129 792,50	0	0,00	100,00%
4.2.14.5.4	Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	164 800,00	164 800,00	1		164 800,00	0		0,00	1	164 800,00	164 800,00	0	0,00	100,00%
4.2.14.5.5	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	36	669,78	24 112,08	36		24 112,08	0		0,00	36	669,78	24 112,08	0	0,00	100,00%
4.2.14.5.6	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0072	105 000,00	756,00	0,0072		756,00	0		0,00	0,0072	105 000,00	756,00	0	0,00	100,00%
4.2.14.5.7	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,1116	143 211,80	15 982,44	0,1116		15 982,44	0		0,00	0,1116	143 211,80	15 982,44	0	0,00	100,00%
4.2.14.6	**Служебный мостик**																
4.2.14.6.1	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	0,88313	73 380,63	64 804,64	0		0,00	0		0,00	0	73 380,63	0,00	0,88313	64 804,64	0,00%
4.2.14.6.2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,88313	478 541,53	422 614,38	0		0,00	0		0,00	0	478 541,53	0,00	0,88313	422 614,38	0,00%
4.2.14.6.3	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	55	415,58	22 856,90	0		0,00	0		0,00	0	415,58	0,00	55	22 856,90	0,00%
4.2.14.6.4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	32,4	35,92	1 163,81	0		0,00	0		0,00	0	35,92	0,00	32,4	1 163,81	0,00%
4.2.14.7	**Демонтажные работы**																
4.2.14.7.1	Сборный железобетон. Разборка	м3	18,1	38 097,40	689 562,94	18,1		689 562,94	0		0,00	18,1	38 097,40	689 562,94	0	0,00	100,00%
4.2.14.7.2	Затворы . Демонтаж	т	1,95	52 486,19	102 348,07	1,95		102 348,07	0		0,00	1,95	52 486,19	102 348,07	0	0,00	100,00%
4.2.14.7.3	Очистка от наносов вручную	м3	0,2	2 400,00	480,00	0,2		480,00	0		0,00	0,2	2 400,00	480,00	0	0,00	100,00%
4.2.14.7.4	Добетоннировка разрушенных участков	м3	0,5	22 249,22	11 124,61	0,5		11 124,61	0		0,00	0,5	22 249,22	11 124,61	0	0,00	100,00%
4.2.14.7.5	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,01124	474 921,40	5 338,12	0		0,00	0		0,00	0	474 921,40	0,00	0,01124	5 338,12	0,00%
4.2.14.7.6	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	2	21 783,81	43 567,62	0		0,00	0		0,00	0	21 783,81	0,00	2	43 567,62	0,00%
4.2.15	**ВХК Р-118 на ПК140+00**																
4.2.15.1	**Затворы ПС 150-150 - 2шт**																
4.2.15.1.1	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,254	313 853,37	79 718,76	0,254		79 718,76	0		0,00	0,254	313 853,37	79 718,76	0	0,00	100,00%
4.2.15.1.2	Монтаж затворов	т	0,288	137 237,50	39 524,40	0,288		39 524,40	0		0,00	0,288	137 237,50	39 524,40	0	0,00	100,00%
4.2.15.1.3	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	1		129 792,50	0		0,00	1	129 792,50	129 792,50	0	0,00	100,00%
4.2.15.1.4	Стоимость затвора ПС 150-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	474 876,73	474 876,73	1		474 876,73	0		0,00	1	474 876,73	474 876,73	0	0,00	100,00%
4.2.15.2	**Затворы ПС 80-80**																
4.2.15.2.1	Рама затворов. Установка рамы затворов	т	0,0391	313 853,37	12 271,67	0,0391		12 271,67	0		0,00	0,0391	313 853,37	12 271,67	0	0,00	100,00%

						Всего выполнено с начала строительства, включая отчетный период			Всего выполнено с начала строительства до отчетного периода			Выполнено за отчетный период			Остаток		Выполнено
4.2.15.2.2	Монтаж затворов	т	0,0427	137 237,50	5 860,04	0,0427		5 860,04	0		0,00	0,0427	137 237,50	5 860,04	0	0,00	100,00%
4.2.15.2.3	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	1		129 792,50	0		0,00	1	129 792,50	129 792,50	0	0,00	100,00%
4.2.15.2.4	Стоимость затвора ПС 80-80 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	150 151,30	150 151,30	1		150 151,30	0		0,00	1	150 151,30	150 151,30	0	0,00	100,00%
4.2.15.3	**Монолитный железобетон В25 (откосов)**																
4.2.15.3.1	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	6,5	31 095,00	202 117,50	0		0,00	0		0,00	0	31 095,00	0,00	6,5	202 117,50	0,00%
4.2.15.3.2	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,247	46 089,74	11 384,17	0		0,00	0		0,00	0	46 089,74	0,00	0,247	11 384,17	0,00%
4.2.15.3.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,247	208 288,82	51 447,34	0		0,00	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0,247	51 447,34	0,00%
4.2.15.3.4	Затворы. Демонтаж	т	0,1	52 486,19	5 248,62	0		0,00	0		0,00	0	52 486,19	0,00	0,1	5 248,62	0,00%
4.2.16	**ВХК Р-120 на ПК161+14**																
4.2.16.1	**Затворы ГС 80-150**																
4.2.16.1.1	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0785	313 853,37	24 637,49	0,0785		24 637,49	0		0,00	0,0785	313 853,37	24 637,49	0	0,00	100,00%
4.2.16.1.2	Монтаж затворов	т	0,0426	137 237,50	5 846,32	0,0426		5 846,32	0		0,00	0,0426	137 237,50	5 846,32	0	0,00	100,00%
4.2.16.1.3	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	1		129 792,50	0		0,00	1	129 792,50	129 792,50	0	0,00	100,00%
4.2.16.1.4	Стоимость затвора ГС 80-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	159 000,00	159 000,00	1		159 000,00	0		0,00	1	159 000,00	159 000,00	0	0,00	100,00%
4.2.16.1.5	Очистка от наносов вручную	м3	0,3	2 400,00	720,00	0,3		720,00	0		0,00	0,3	2 400,00	720,00	0	0,00	100,00%
4.2.16.1.6	Добетоннировка разрушенных участков	м3	1,2	22 249,22	26 699,06	1,2		26 699,06	0		0,00	1,2	22 249,22	26 699,06	0	0,00	100,00%
4.2.16.1.7	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,01124	474 921,40	5 338,12	0		0,00	0		0,00	0	474 921,40	0,00	0,01124	5 338,12	0,00%
4.2.16.1.8	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	2	21 783,81	43 567,62	0		0,00	0		0,00	0	21 783,81	0,00	2	43 567,62	0,00%
4.2.16.1.9	Затворы. Демонтаж	т	0,1	52 486,19	5 248,62	0,1		5 248,62	0		0,00	0,1	52 486,19	5 248,62	0	0,00	100,00%
4.2.17	**ВХК Р-128 на ПК262+72**																
4.2.17.1	**Затворы ГС 100-150**																
4.2.17.1.1	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,107	313 853,37	33 582,31	0		0,00	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0,107	33 582,31	0,00%
4.2.17.1.2	Монтаж затворов	т	0,0642	137 237,50	8 810,65	0		0,00	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0,0642	8 810,65	0,00%
4.2.17.1.3	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0		0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.2.17.1.4	Стоимость затвора ГС 100-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	205 800,00	205 800,00	0		0,00	0		0,00	0	205 800,00	0,00	1	205 800,00	0,00%
4.2.17.2	**Затворы ПС 80-80**																
4.2.17.2.1	Рама затворов. Установка рамы затворов	т	0,064	313 853,37	20 086,62	0		0,00	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0,064	20 086,62	0,00%
4.2.17.2.2	Монтаж затворов	т	0,0654	137 237,50	8 975,33	0		0,00	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0,0654	8 975,33	0,00%
4.2.17.2.3	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0		0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.2.17.2.4	Стоимость затвора ПС 80-80 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	150 151,30	150 151,30	0		0,00	0		0,00	0	150 151,30	0,00	1	150 151,30	0,00%
4.2.17.2.5	Очистка от наносов вручную	м3	0,6	2 400,00	1 440,00	0		0,00	0		0,00	0	2 400,00	0,00	0,6	1 440,00	0,00%
4.2.17.2.6	Добетоннировка разрушенных участков	м3	3	22 249,22	66 747,66	0		0,00	0		0,00	0	22 249,22	0,00	3	66 747,66	0,00%
4.2.17.3	**Устройство лоткового канала ЛР-8 (6 шт)**																
4.2.17.3.1	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	4,59	21 205,68	97 334,07	0		0,00	0		0,00	0	21 205,68	0,00	4,59	97 334,07	0,00%
4.2.17.3.2	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	36	9 046,28	325 666,08	0		0,00	0		0,00	0	9 046,28	0,00	36	325 666,08	0,00%
4.2.17.3.3	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой	м2	1,77	382,25	676,58	0		0,00	0		0,00	0	382,25	0,00	1,77	676,58	0,00%
4.2.17.3.4	Изол ГОСТ 10296-79	м2	1,77	247,32	437,76	0		0,00	0		0,00	0	247,32	0,00	1,77	437,76	0,00%
4.2.17.3.5	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	72,72	669,78	48 706,40	0		0,00	0		0,00	0	669,78	0,00	72,72	48 706,40	0,00%
4.2.17.3.6	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,014544	105 000,00	1 527,12	0		0,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0,014544	1 527,12	0,00%
4.2.17.3.7	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,225432	143 211,80	32 284,52	0		0,00	0		0,00	0	143 211,80	0,00	0,225432	32 284,52	0,00%
4.2.17.3.8	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,7	3 755,51	2 628,86	0		0,00	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0,7	2 628,86	0,00%
4.2.17.4	**Устройство опор лоткового канала (6 шт)**																
4.2.17.4.1	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,324	11 088,90	3 592,80	0		0,00	0		0,00	0	11 088,90	0,00	0,324	3 592,80	0,00%
4.2.17.4.2	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,324	29 465,65	9 546,87	0		0,00	0		0,00	0	29 465,65	0,00	0,324	9 546,87	0,00%
4.2.17.4.3	Затворы. Демонтаж	т	0,1	52 486,19	5 248,62	0		0,00	0		0,00	0	52 486,19	0,00	0,1	5 248,62	0,00%
4.2.17.4.4	Сборный железобетон. Разборка	м3	1,5	38 097,40	57 146,10	0		0,00	0		0,00	0	38 097,40	0,00	1,5	57 146,10	0,00%
4.2.18	**ВХК Р-18* на ПК164+39**																
4.2.18.1	**Земляные работы**																

						Всего выполнено с начала строительства, включая отчетный период			Всего выполнено с начала строительства до отчетного периода			Выполнено за отчетный период			Остаток		Выполнено
4.2.18.1.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин -	м3	5,3	149,71	793,46	0		0,00	0		0,00	0	149,71	0,00	5,3	793,46	0,00%
4.2.18.1.2	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	2,5	204,00	510,00	0		0,00	0		0,00	0	204,00	0,00	2,5	510,00	0,00%
4.2.18.2	**Монолитный железобетон В15 (входная часть - стена)**																
4.2.18.2.1	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,8	31 095,00	55 971,00	0		0,00	0		0,00	0	31 095,00	0,00	1,8	55 971,00	0,00%
4.2.18.2.2	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,0302	46 089,74	1 391,91	0		0,00	0		0,00	0	46 089,74	0,00	0,0302	1 391,91	0,00%
4.2.18.2.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0302	208 288,82	6 290,32	0		0,00	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0,0302	6 290,32	0,00%
4.2.18.3	**Затворы ГС 80-150**																
4.2.18.3.1	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0785	313 853,37	24 637,49	0		0,00	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0,0785	24 637,49	0,00%
4.2.18.3.2	Монтаж затворов	т	0,0426	137 237,50	5 846,32	0		0,00	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0,0426	5 846,32	0,00%
4.2.18.3.3	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0		0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.2.18.3.4	Стоимость затвора ГС 80-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	159 000,00	159 000,00	0		0,00	0		0,00	0	159 000,00	0,00	1	159 000,00	0,00%
4.2.18.3.5	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1	22 030,48	22 030,48	0		0,00	0		0,00	0	22 030,48	0,00	1	22 030,48	0,00%
4.2.18.3.6	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,4	3 755,51	1 502,20	0		0,00	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0,4	1 502,20	0,00%
4.2.18.3.7	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	6	669,78	4 018,68	0		0,00	0		0,00	0	669,78	0,00	6	4 018,68	0,00%
4.2.18.3.8	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0012	105 000,00	126,00	0		0,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0,0012	126,00	0,00%
4.2.18.3.9	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0186	143 211,80	2 663,74	0		0,00	0		0,00	0	143 211,80	0,00	0,0186	2 663,74	0,00%
4.2.18.4	**Устройство котлованов под опоры лотков**																
4.2.18.4.1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	17,1	2 603,24	44 515,40	0		0,00	0		0,00	0	2 603,24	0,00	17,1	44 515,40	0,00%
4.2.18.4.2	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,6	3 755,51	2 253,31	0		0,00	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0,6	2 253,31	0,00%
4.2.18.4.3	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	7,8	1 357,80	10 590,84	0		0,00	0		0,00	0	1 357,80	0,00	7,8	10 590,84	0,00%
4.2.18.5	**Устройство лоткового канала ЛР-8 (5 шт)**																
4.2.18.5.1	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	3,825	21 205,68	81 111,73	0		0,00	0		0,00	0	21 205,68	0,00	3,825	81 111,73	0,00%
4.2.18.5.2	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	30	9 046,28	271 388,40	0		0,00	0		0,00	0	9 046,28	0,00	30	271 388,40	0,00%
4.2.18.5.3	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой	м2	1,47	382,25	561,91	0		0,00	0		0,00	0	382,25	0,00	1,47	561,91	0,00%
4.2.18.5.4	Изол ГОСТ 10296-79	м2	1,47	247,32	363,56	0		0,00	0		0,00	0	247,32	0,00	1,47	363,56	0,00%
4.2.18.5.5	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	60,6	669,78	40 588,67	0		0,00	0		0,00	0	669,78	0,00	60,6	40 588,67	0,00%
4.2.18.5.6	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,01212	105 000,00	1 272,60	0		0,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0,01212	1 272,60	0,00%
4.2.18.5.7	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,18786	143 211,80	26 903,77	0		0,00	0		0,00	0	143 211,80	0,00	0,18786	26 903,77	0,00%
4.2.18.6	**Устройство опор лоткового канала (4 шт)**																
4.2.18.6.1	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,216	11 088,90	2 395,20	0		0,00	0		0,00	0	11 088,90	0,00	0,216	2 395,20	0,00%
4.2.18.6.2	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,216	29 465,65	6 364,58	0		0,00	0		0,00	0	29 465,65	0,00	0,216	6 364,58	0,00%
4.2.18.6.3	Сборный железобетон. Разборка	м3	1,8	38 097,40	68 575,32	0		0,00	0		0,00	0	38 097,40	0,00	1,8	68 575,32	0,00%
4.2.18.6.4	Затворы. Демонтаж	т	0,1017	52 486,19	5 337,85	0		0,00	0		0,00	0	52 486,19	0,00	0,1017	5 337,85	0,00%
4.2.18.6.5	Очистка от наносов вручную	м3	1,5	2 400,00	3 600,00	0		0,00	0		0,00	0	2 400,00	0,00	1,5	3 600,00	0,00%
4.2.19	**ВХК Труба-1 на ПК139+60**																
4.2.19.1	**Земляные работы**																
4.2.19.1.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин -	м3	15,5	149,71	2 320,51	0		0,00	0		0,00	0	149,71	0,00	15,5	2 320,51	0,00%
4.2.19.1.2	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	15,5	204,00	3 162,00	0		0,00	0		0,00	0	204,00	0,00	15,5	3 162,00	0,00%
4.2.19.2	**Монолитный железобетон В15 (входная часть - стена)**																
4.2.19.2.1	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,8	31 095,00	55 971,00	0		0,00	0		0,00	0	31 095,00	0,00	1,8	55 971,00	0,00%
4.2.19.2.2	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,0302	46 089,74	1 391,91	0		0,00	0		0,00	0	46 089,74	0,00	0,0302	1 391,91	0,00%

						Всего выполнено с начала строительства, включая отчетный период			Всего выполнено с начала строительства до отчетного периода			Выполнено за отчетный период			Остаток		Выполнено
4.2.19.2.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0302	208 288,82	6 290,32	0		0,00	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0,0302	6 290,32	0,00%
4.2.19.3	**Затворы ГС 60-150**																
4.2.19.3.1	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0743	313 853,37	23 319,31	0		0,00	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0,0743	23 319,31	0,00%
4.2.19.3.2	Монтаж затворов	т	0,0274	137 237,50	3 760,31	0		0,00	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0,0274	3 760,31	0,00%
4.2.19.3.3	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0		0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.2.19.3.4	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	159 000,00	159 000,00	0		0,00	0		0,00	0	159 000,00	0,00	1	159 000,00	0,00%
4.2.19.4	**Труба ТС диам 500 мм (3 шт по 2,5м)**																
4.2.19.4.1	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм.	км	0,0075	4 586 081,93	34 395,61	0		0,00	0		0,00	0	4 586 081,93	0,00	0,0075	34 395,61	0,00%
4.2.19.4.2	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	7,5	24 639,12	184 793,40	0		0,00	0		0,00	0	24 639,12	0,00	7,5	184 793,40	0,00%
4.2.19.4.3	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1	22 030,48	22 030,48	0		0,00	0		0,00	0	22 030,48	0,00	1	22 030,48	0,00%
4.2.19.4.4	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,4	3 755,51	1 502,20	0		0,00	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0,4	1 502,20	0,00%
4.2.19.4.5	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	6	669,78	4 018,68	0		0,00	0		0,00	0	669,78	0,00	6	4 018,68	0,00%
4.2.19.4.6	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0012	105 000,00	126,00	0		0,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0,0012	126,00	0,00%
4.2.19.4.7	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0186	143 211,80	2 663,74	0		0,00	0		0,00	0	143 211,80	0,00	0,0186	2 663,74	0,00%
4.2.19.5	**Устройство котлованов под опоры лотков**																
4.2.19.5.1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	10,3	2 603,24	26 813,37	0		0,00	0		0,00	0	2 603,24	0,00	10,3	26 813,37	0,00%
4.2.19.5.2	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,4	3 755,51	1 502,20	0		0,00	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0,4	1 502,20	0,00%
4.2.19.5.3	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	7,8	1 357,80	10 590,84	0		0,00	0		0,00	0	1 357,80	0,00	7,8	10 590,84	0,00%
4.2.19.6	**Устройство лоткового канала ЛР-8 (3 шт)**																
4.2.19.6.1	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	2,295	21 205,68	48 667,04	0		0,00	0		0,00	0	21 205,68	0,00	2,295	48 667,04	0,00%
4.2.19.6.2	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	18	9 046,28	162 833,04	0		0,00	0		0,00	0	9 046,28	0,00	18	162 833,04	0,00%
4.2.19.6.3	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой	м2	0,9	382,25	344,03	0		0,00	0		0,00	0	382,25	0,00	0,9	344,03	0,00%
4.2.19.6.4	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,9	247,32	222,59	0		0,00	0		0,00	0	247,32	0,00	0,9	222,59	0,00%
4.2.19.6.5	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	36,4	669,78	24 379,99	0		0,00	0		0,00	0	669,78	0,00	36,4	24 379,99	0,00%
4.2.19.6.6	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00728	105 000,00	764,40	0		0,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0,00728	764,40	0,00%
4.2.19.6.7	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,11284	143 211,80	16 160,02	0		0,00	0		0,00	0	143 211,80	0,00	0,11284	16 160,02	0,00%
4.2.19.7	**Устройство опор лоткового канала (2 шт)**																
4.2.19.7.1	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,108	11 088,90	1 197,60	0		0,00	0		0,00	0	11 088,90	0,00	0,108	1 197,60	0,00%
4.2.19.7.2	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,108	29 465,65	3 182,29	0		0,00	0		0,00	0	29 465,65	0,00	0,108	3 182,29	0,00%
4.2.19.7.3	Сборный железобетон. Разборка	м3	6,39	38 097,40	243 442,39	0		0,00	0		0,00	0	38 097,40	0,00	6,39	243 442,39	0,00%
4.2.20	**ВХК Петля на ПК204+00**																
4.2.20.1	**Земляные работы**																
4.2.20.1.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин -	м3	5,3	149,71	793,46	0		0,00	0		0,00	0	149,71	0,00	5,3	793,46	0,00%
4.2.20.1.2	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	2,5	204,00	510,00	0		0,00	0		0,00	0	204,00	0,00	2,5	510,00	0,00%
4.2.20.2	**Монолитный железобетон В15 (входная часть - стена)**																
4.2.20.2.1	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,8	31 095,00	55 971,00	0		0,00	0		0,00	0	31 095,00	0,00	1,8	55 971,00	0,00%
4.2.20.2.2	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,0302	46 089,74	1 391,91	0		0,00	0		0,00	0	46 089,74	0,00	0,0302	1 391,91	0,00%
4.2.20.2.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0302	208 288,82	6 290,32	0		0,00	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0,0302	6 290,32	0,00%
4.2.20.3	**Затворы ГС 100-150**																
4.2.20.3.1	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,107	313 853,37	33 582,31	0		0,00	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0,107	33 582,31	0,00%
4.2.20.3.2	Монтаж затворов	т	0,0642	137 237,50	8 810,65	0		0,00	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0,0642	8 810,65	0,00%
4.2.20.3.3	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0		0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.2.20.3.4	Стоимость затвора ГС 100-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	205 800,00	205 800,00	0		0,00	0		0,00	0	205 800,00	0,00	1	205 800,00	0,00%

						Всего выполнено с начала строительства, включая отчетный период			Всего выполнено с начала строительства до отчетного периода			Выполнено за отчетный период			Остаток		Выполнено
4.2.20.3.5	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1	22 030,23	22 030,23	0		0,00	0		0,00	0	22 030,23	0,00	1	22 030,23	0,00%
4.2.20.3.6	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,4	3 755,51	1 502,20	0		0,00	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0,4	1 502,20	0,00%
4.2.20.3.7	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	6	669,78	4 018,68	0		0,00	0		0,00	0	669,78	0,00	6	4 018,68	0,00%
4.2.20.3.8	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0012	105 000,00	126,00	0		0,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0,0012	126,00	0,00%
4.2.20.3.9	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0186	143 211,80	2 663,74	0		0,00	0		0,00	0	143 211,80	0,00	0,0186	2 663,74	0,00%
4.2.20.4	**Устройство котлованов под опоры лотков**																
4.2.20.4.1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,8	2 603,24	17 702,03	0		0,00	0		0,00	0	2 603,24	0,00	6,8	17 702,03	0,00%
4.2.20.4.2	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,24	3 755,51	901,32	0		0,00	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0,24	901,32	0,00%
4.2.20.4.3	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	6,8	1 357,80	9 233,04	0		0,00	0		0,00	0	1 357,80	0,00	6,8	9 233,04	0,00%
4.2.20.5	**Устройство лоткового канала ЛР-6 (2 шт)**																
4.2.20.5.1	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	1,136	21 205,68	24 089,65	0		0,00	0		0,00	0	21 205,68	0,00	1,136	24 089,65	0,00%
4.2.20.5.2	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 600 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	12	5 282,28	63 387,36	0		0,00	0		0,00	0	5 282,28	0,00	12	63 387,36	0,00%
4.2.20.5.3	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой	м2	0,5	382,25	191,13	0		0,00	0		0,00	0	382,25	0,00	0,5	191,13	0,00%
4.2.20.5.4	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,5	247,32	123,66	0		0,00	0		0,00	0	247,32	0,00	0,5	123,66	0,00%
4.2.20.5.5	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	19,2	669,78	12 859,78	0		0,00	0		0,00	0	669,78	0,00	19,2	12 859,78	0,00%
4.2.20.5.6	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00384	105 000,00	403,20	0		0,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0,00384	403,20	0,00%
4.2.20.5.7	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,05952	143 211,80	8 523,97	0		0,00	0		0,00	0	143 211,80	0,00	0,05952	8 523,97	0,00%
4.2.20.6	**Устройство опор лоткового канала (2 шт)**																
4.2.20.6.1	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,054	11 088,90	598,80	0		0,00	0		0,00	0	11 088,90	0,00	0,054	598,80	0,00%
4.2.20.6.2	П6-4,5 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,054	29 465,65	1 591,15	0		0,00	0		0,00	0	29 465,65	0,00	0,054	1 591,15	0,00%
4.2.20.6.3	Монолитный бетон. Разборка	м3	1,2	38 097,40	45 716,88	0		0,00	0		0,00	0	38 097,40	0,00	1,2	45 716,88	0,00%
4.2.20.6.4	Затворы. Демонтаж	т	0,1017	52 486,19	5 337,85	0		0,00	0		0,00	0	52 486,19	0,00	0,1017	5 337,85	0,00%
4.2.20.6.5	Очистка от наносов вручную	м3	1,5	2 400,00	3 600,00	0		0,00	0		0,00	0	2 400,00	0,00	1,5	3 600,00	0,00%
4.2.21	**Водомерный пост на каналах из лотков ЛР-8, 6 шт**																
4.2.21.1	**Земляные работы**																
4.2.21.1.1	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	24	143,78	3 450,72	0		0,00	0		0,00	0	143,78	0,00	24	3 450,72	0,00%
4.2.21.1.2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	18	35,92	646,56	0		0,00	0		0,00	0	35,92	0,00	18	646,56	0,00%
4.2.21.1.3	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	96	1,41	135,36	0		0,00	0		0,00	0	1,41	0,00	96	135,36	0,00%
4.2.21.1.4	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	4,74	3 755,51	17 801,12	0		0,00	0		0,00	0	3 755,51	0,00	4,74	17 801,12	0,00%
4.2.21.1.5	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	9,72	22 630,51	219 968,56	0		0,00	0		0,00	0	22 630,51	0,00	9,72	219 968,56	0,00%
4.2.21.1.6	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	21,48	31 922,21	685 689,07	0		0,00	0		0,00	0	31 922,21	0,00	21,48	685 689,07	0,00%
4.2.21.1.7	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	90	669,78	60 280,20	0		0,00	0		0,00	0	669,78	0,00	90	60 280,20	0,00%
4.2.21.1.8	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,018	105 000,00	1 890,00	0		0,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0,018	1 890,00	0,00%
4.2.21.1.9	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,279	143 213,39	39 956,54	0		0,00	0		0,00	0	143 213,39	0,00	0,279	39 956,54	0,00%
4.2.21.1.10	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,06744	474 921,40	32 028,70	0		0,00	0		0,00	0	474 921,40	0,00	0,06744	32 028,70	0,00%
4.2.21.1.11	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	12	21 783,81	261 405,72	0		0,00	0		0,00	0	21 783,81	0,00	12	261 405,72	0,00%
4.2.21.1.12	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,00132	208 288,82	274,94	0		0,00	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0,00132	274,94	0,00%
4.2.21.2	**Металлическая крышка над водомером**																
4.2.21.2.1	Металлическая крышка. Монтаж	т	0,37674	87 002,00	32 777,13	0		0,00	0		0,00	0	87 002,00	0,00	0,37674	32 777,13	0,00%
4.2.21.2.2	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,3768	250 221,96	94 283,63	0,3768		94 283,63	0,3768		94 283,63	0	250 221,96	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.21.2.3	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-	т	0,02262	249 548,04	5 644,78	0,02262		5 644,78	0,02262		5 644,78	0	249 548,04	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.21.2.4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014796	212 499,72	3 144,15	0,014796		3 144,15	0,014796		3 144,15	0	212 499,72	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.21.2.5	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	1,71504	73 380,63	125 850,72	0		0,00	0		0,00	0	73 380,63	0,00	1,71504	125 850,72	0,00%

						Всего выполнено с начала строительства, включая отчетный период			Всего выполнено с начала строительства до отчетного периода			Выполнено за отчетный период			Остаток		Выполнено
4.2.21.2.6	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,71504	478 541,53	820 717,87	1,71504		820 717,87	1,71504		820 717,87	0	478 541,53	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.21.2.7	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	45	415,58	18 701,10	0		0,00	0		0,00	0	415,58	0,00	45	18 701,10	0,00%
4.2.22	**Водомерный пост на земляном канале, 6 шт**																
4.2.22.1	**Земляные работы**																
4.2.22.1.1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	24	2 603,24	62 477,76	0		0,00	0		0,00	0	2 603,24	0,00	24	62 477,76	0,00%
4.2.22.1.2	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	12	3 755,51	45 066,12	0		0,00	0		0,00	0	3 755,51	0,00	12	45 066,12	0,00%
4.2.22.1.3	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	38,4	22 630,51	869 011,58	0		0,00	0		0,00	0	22 630,51	0,00	38,4	869 011,58	0,00%
4.2.22.1.4	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,06744	474 921,40	32 028,70	0		0,00	0		0,00	0	474 921,40	0,00	0,06744	32 028,70	0,00%
4.2.22.1.5	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	12	21 783,81	261 405,72	0		0,00	0		0,00	0	21 783,81	0,00	12	261 405,72	0,00%
4.2.22.1.6	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	1,3158	73 380,63	96 554,23	0		0,00	0		0,00	0	73 380,63	0,00	1,3158	96 554,23	0,00%
4.2.22.1.7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,3158	478 541,53	629 664,95	0		0,00	0		0,00	0	478 541,53	0,00	1,3158	629 664,95	0,00%
4.2.22.1.8	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	71,88	415,58	29 871,89	0		0,00	0		0,00	0	415,58	0,00	71,88	29 871,89	0,00%
4.3	**Канал ГМК подпитывающий**																
4.3.1	Выемка. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2	м3	2263,8	204,19	462 245,32	2263,8		462 245,32	2263,8		462 245,32	0	204,19	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	93,8	3 194,89	299 680,68	93,8		299 680,68	93,8		299 680,68	0	3 194,89	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.3	Срезка.Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени	м3	2039,1	54,22	110 560,00	2039,1		110 560,00	2039,1		110 560,00	0	54,22	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.4	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	16,1	2 113,02	34 019,62	16,1		34 019,62	16,1		34 019,62	0	2 113,02	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.5	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	350	1,93	675,50	350		675,50	350		675,50	0	1,93	0,00	0	0,00	100,00%
4.4	**Канал ГМК**																
4.4.1																	
4.4.1.1	Выемка. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2	м3	7766	204,19	1 585 739,54	7766		1 585 739,54	7766		1 585 739,54	0	204,19	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.1.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	95	3 194,89	303 514,55	95		303 514,55	95		303 514,55	0	3 194,89	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.1.3	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени	м3	11626	54,22	630 361,72	11626		630 361,72	11626		630 361,72	0	54,22	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.1.4	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	115	2 113,02	242 997,30	115		242 997,30	115		242 997,30	0	2 113,02	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.1.5	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	10535	204,00	2 149 140,00	10535		2 149 140,00	10535		2 149 140,00	0	204,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.1.6	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	4000	1,93	7 720,00	4000		7 720,00	4000		7 720,00	0	1,93	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.2	**Объемы работ гидромехоборудования МХК Левая ветка ПК0. Затворы ПС300х250 -2 шт**																
4.4.2.1	Монтаж затворов	т	2,89	119 866,09	346 413,00	0		0,00	0		0,00	0	119 866,09	0,00	2,89	346 413,00	0,00%
4.4.2.2	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	129 792,50	259 585,00	0		0,00	0		0,00	0	129 792,50	0,00	2	259 585,00	0,00%
4.4.2.3	Стоимость затвора ПС 300х250 в комплекте с винтоподъемниками	шт	2	1 675 100,00	3 350 200,00	0		0,00	0		0,00	0	1 675 100,00	0,00	2	3 350 200,00	0,00%
4.4.2.4	Демонтаж затвора марки ПС300х250 с подъемником 10В	т	2,89	54 895,00	158 646,55	0		0,00	0		0,00	0	54 895,00	0,00	2,89	158 646,55	0,00%
4.4.3	**Ограждение служебного мостика головного сооружения на ПК0 МХК Левая ветка и МХК Правая ветка**																
4.4.3.1	Ограждение служебного мостика. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,27	85 992,63	109 210,64	0		0,00	0		0,00	0	85 992,63	0,00	1,27	109 210,64	0,00%
4.4.3.2	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,69	212 499,72	146 624,81	0		0,00	0		0,00	0	212 499,72	0,00	0,69	146 624,81	0,00%
4.4.3.3	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,58	268 257,96	155 589,62	0		0,00	0		0,00	0	268 257,96	0,00	0,58	155 589,62	0,00%
5	**МК Благовещенский. Мехочистка**																
5.1	**Участок с ПК-0+00 по ПК-188+18**																
5.1.1.1	Выемка сухого грунта. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3	41868	497,81	20 842 309,08	41868		20 842 309,08	41868		20 842 309,08	0	497,81	0,00	0	0,00	100,00%

						Всего выполнено с начала строительства, включая отчетный период			Всего выполнено с начала строительства до отчетного периода			Выполнено за отчетный период			Остаток		Выполнено
5.1.1.2	Выемка мокрого грунта. Устройство одноковшовыми экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3	97692	547,59	53 495 162,28	97692		53 495 162,28	97692		53 495 162,28	0	547,59	0,00	0	0,00	100,00%
5.1.1.3	Насыпь для формирования берм. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	22850	295,38	6 749 433,00	22850		6 749 433,00	22850		6 749 433,00	0	295,38	0,00	0	0,00	100,00%
5.1.1.4	Бермы. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2	м3	130400	259,75	33 871 400,00	130400		33 871 400,00	130400		33 871 400,00	0	259,75	0,00	0	0,00	100,00%
5.1.1.5	Грунты 2 группы. Разработка излишнего грунта местного бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	116710	334,14	38 997 479,40	116710		38 997 479,40	116710		38 997 479,40	0	334,14	0,00	0	0,00	100,00%
5.1.1.6	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к	м3	3502,7	3 630,72	12 717 322,94	3502,7		12 717 322,94	1751,35		6 358 661,47	1751,35	3 630,72	6 358 661,47	0	0,00	100,00%
5.1.1.7	Грунты 2 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени	м3	66070,1	40,16	2 653 375,22	66070,1		2 653 375,22	66070,1		2 653 375,22	0	40,16	0,00	0	0,00	100,00%
5.1.1.8	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	66070,1	34,75	2 295 935,98	66070,1		2 295 935,98	66070,1		2 295 935,98	0	34,75	0,00	0	0,00	100,00%
5.1.1.9	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 лс) с трелевкой до 100 м	шт	15	572,48	8 587,20	15		8 587,20	15		8 587,20	0	572,48	0,00	0	0,00	100,00%
6	**МК Успеновский. Мехочистка**																
6.1	**Участок с ПК-0+00 по ПК-140+00**																
6.1.1																	
6.1.1.1	Грунты 1 группы. Срезка грунта проход экскаватора бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/20 м/. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	10080	73,04	736 243,20	10080		736 243,20	10080		736 243,20	0	73,04	0,00	0	0,00	100,00%
6.1.1.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени	м3	10080	61,42	619 113,60	10080		619 113,60	10080		619 113,60	0	61,42	0,00	0	0,00	100,00%
6.1.1.3	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Очистка каналов с заросшими откосами от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м3	53367,3	432,93	23 104 305,19	53367,3		23 104 305,19	53367,3		23 104 305,19	0	432,93	0,00	0	0,00	100,00%
6.1.1.4	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3	53367,3	53,47	2 853 549,53	53367,3		2 853 549,53	53367,3		2 853 549,53	0	53,47	0,00	0	0,00	100,00%
6.1.1.5	Грунты 1 группы. Срезка грунта под устройство дамбы канала бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/20 м/. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	1614,6	73,04	117 930,38	1614,6		117 930,38	1614,6		117 930,38	0	73,04	0,00	0	0,00	100,00%
6.1.1.6	Грунты 2 группы. Разработка недостающего грунта местного бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /100м/	м3	8214,3	46,91	385 332,81	8214,3		385 332,81	8214,3		385 332,81	0	46,91	0,00	0	0,00	100,00%
6.1.1.7	Грунты 2 группы. Разработка недостающего грунта местногобульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	8214,3	334,14	2 744 726,20	8214,3		2 744 726,20	8214,3		2 744 726,20	0	334,14	0,00	0	0,00	100,00%
6.1.1.8	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10	м3	8214,3	183,26	1 505 352,62	8214,3		1 505 352,62	8214,3		1 505 352,62	0	183,26	0,00	0	0,00	100,00%
6.1.1.9	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3	8214,3	182,78	1 501 409,75	8214,3		1 501 409,75	8214,3		1 501 409,75	0	182,78	0,00	0	0,00	100,00%

						Всего выполнено с начала строительства, включая отчетный период			Всего выполнено с начала строительства до отчетного периода			Выполнено за отчетный период			Остаток		Выполнено
6.1.1.10	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	1525,53	1,55	2 364,57	1525,53		2 364,57	1525,53		2 364,57	0	1,55	0,00	0	0,00	100,00%
6.1.2	**Прочие работы**																
6.1.2.1	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	шт.	15	526,67	7 900,05	15		7 900,05	15		7 900,05	0	526,67	0,00	0	0,00	100,00%
7	**МК Октябрьский**																
7.1	**Мехочистка. Участок с ПК-0+00 по ПК-58+00**																
7.1.1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/20 м/. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	2320	36,94	85 700,80	2320		85 700,80	2320		85 700,80	0	36,94	0,00	0	0,00	100,00%
7.1.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	2320	36,94	85 700,80	2320		85 700,80	2320		85 700,80	0	36,94	0,00	0	0,00	100,00%
7.1.3	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Очистка каналов с заросшими откосами от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м3	16884	432,93	7 309 590,12	16884		7 309 590,12	16884		7 309 590,12	0	432,93	0,00	0	0,00	100,00%
7.1.4	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3	16884	53,47	902 787,48	16884		902 787,48	16884		902 787,48	0	53,47	0,00	0	0,00	100,00%
7.1.5	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3	16884	48,20	813 808,80	16884		813 808,80	16884		813 808,80	0	48,20	0,00	0	0,00	100,00%
7.2	**Водовыпуск 3шт**																
7.2.1	**Земляные работы**																
7.2.1.1	"Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени	м3	79,5	36,94	2 936,73	79,5		2 936,73	79,5		2 936,73	0	36,94	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.1.2	"Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами ""Драглайн"", ""Обратная лопата"" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к нормам	м3	129,6	299,44	38 807,42	129,6		38 807,42	129,6		38 807,42	0	299,44	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.1.3	"Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к	м3	59,1	3 340,15	197 402,87	59,1		197 402,87	59,1		197 402,87	0	3 340,15	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.1.4	"Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 "	м2	107,79	241,54	26 035,60	107,79		26 035,60	107,79		26 035,60	0	241,54	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.1.5	"Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками "	м3	10,8	243,61	2 630,99	10,8		2 630,99	10,8		2 630,99	0	243,61	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.1.6	"Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 "	м3	72,6	1 453,50	105 524,10	72,6		105 524,10	72,6		105 524,10	0	1 453,50	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.1.7	"Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 "	м3	69,75	53,46	3 728,84	69,75		3 728,84	69,75		3 728,84	0	53,46	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.1.8	"Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 "	м2	22,2	241,53	5 361,97	22,2		5 361,97	22,2		5 361,97	0	241,53	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.1.9	"Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками "	м3	14,22	243,60	3 463,99	14,22		3 463,99	14,22		3 463,99	0	243,60	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.2	**Бетонные работы**																
7.2.2.1	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	29,1	60 169,55	1 750 933,91	29,1		1 750 933,91	29,1		1 750 933,91	0	60 169,55	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.2.2	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	1,58154	49 187,53	77 792,05	1,58154		77 792,05	1,58154		77 792,05	0	49 187,53	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.2.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5084	235 229,38	354 820,00	1,5084		354 820,00	1,5084		354 820,00	0	235 229,38	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.2.4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07314	244 918,03	17 913,30	0,07314		17 913,30	0,07314		17 913,30	0	244 918,03	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.2.5	Лекальные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	6,12	31 966,18	195 633,02	6,12		195 633,02	6,12		195 633,02	0	31 966,18	0,00	0	0,00	100,00%

						Всего выполнено с начала строительства, включая отчетный период			Всего выполнено с начала строительства до отчетного периода			Выполнено за отчетный период			Остаток		Выполнено
7.2.2.6	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,1353	49 186,99	6 655,00	0,1353		6 655,00	0,1353		6 655,00	0	49 186,99	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.2.7	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07347	235 129,25	17 274,95	0,07347		17 274,95	0,07347		17 274,95	0	235 129,25	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.2.8	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06183	235 339,81	14 551,06	0,06183		14 551,06	0,06183		14 551,06	0	235 339,81	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.3	**Облицовка верхнего бьефа**																
7.2.3.1	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	32,76	29 951,19	981 200,98	32,76		981 200,98	32,76		981 200,98	0	29 951,19	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.3.2	Заплечник из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,16	22 775,93	49 196,01	2,16		49 196,01	2,16		49 196,01	0	22 775,93	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.3.3	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	1,128	49 189,72	55 486,00	1,128		55 486,00	1,128		55 486,00	0	49 189,72	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.3.4	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1,128	235 229,61	265 339,00	1,128		265 339,00	1,128		265 339,00	0	235 229,61	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.4	**Облицовка нижнего бьефа**																
7.2.4.1	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,08	22 775,93	24 598,00	1,08		24 598,00	1,08		24 598,00	0	22 775,93	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.4.2	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	5,82	29 951,20	174 315,98	5,82		174 315,98	5,82		174 315,98	0	29 951,20	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.4.3	Заплечник из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,648	22 776,24	14 759,00	0,648		14 759,00	0,648		14 759,00	0	22 776,24	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.4.4	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,24195	49 157,37	11 893,63	0,24195		11 893,63	0,24195		11 893,63	0	49 157,37	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.4.5	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24195	235 084,68	56 878,74	0,24195		56 878,74	0,24195		56 878,74	0	235 084,68	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.5	**Диафрагма**																
7.2.5.1	Диафрагма из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	22,8	31 941,00	728 254,80	22,8		728 254,80	22,8		728 254,80	0	31 941,00	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.5.2	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,93942	49 191,00	46 211,01	0,93942		46 211,01	0,93942		46 211,01	0	49 191,00	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.5.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,90216	235 229,89	212 215,00	0,90216		212 215,00	0,90216		212 215,00	0	235 229,89	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.5.4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03726	245 115,41	9 133,00	0,03726		9 133,00	0,03726		9 133,00	0	245 115,41	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.6	**Зуб**																
7.2.6.1	Зуб из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	8,4	31 940,95	268 303,98	8,4		268 303,98	8,4		268 303,98	0	31 940,95	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.7	**Прочие работы**																
7.2.7.1	Подготовка гравийная под трубы. Устройство	м3	6,3	2 802,70	17 657,01	6,3		17 657,01	6,3		17 657,01	0	2 802,70	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.7.2	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6,3	1 583,73	9 977,50	6,3		9 977,50	6,3		9 977,50	0	1 583,73	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.7.3	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	10,08	326,31	3 289,20	10,08		3 289,20	10,08		3 289,20	0	326,31	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.7.4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	10,08	528,29	5 325,16	10,08		5 325,16	10,08		5 325,16	0	528,29	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.7.5	Подготовка гравийная под основание. Устройство	м3	9,21	2 802,70	25 812,87	9,21		25 812,87	9,21		25 812,87	0	2 802,70	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.7.6	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	9,21	1 583,63	14 585,23	9,21		14 585,23	9,21		14 585,23	0	1 583,63	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.7.7	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	14,736	326,33	4 808,80	14,736		4 808,80	14,736		4 808,80	0	326,33	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.7.8	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	14,736	528,30	7 785,03	14,736		7 785,03	14,736		7 785,03	0	528,30	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.8	**Затвор ГС 80х150 - 3 шт**																
7.2.8.1	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток примассе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т. Установка бесштрабным	т	0,4821	505 019,71	243 470,00	0,4821		243 470,00	0,4821		243 470,00	0	505 019,71	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.8.2	Затвор глубинный скользящий ГС80х150 с ручным подъемником 1В	шт	3	218 487,33	655 461,99	3		655 461,99	3		655 461,99	0	218 487,33	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.8.3	Поверхностибетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	14,85	788,28	11 705,96	14,85		11 705,96	14,85		11 705,96	0	788,28	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.8.4	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00297	103 333,33	306,90	0,00297		306,90	0,00297		306,90	0	103 333,33	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.8.5	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция оклеечная асфальтовыми матами в один слой	м2	14,94	1 582,26	23 638,96	14,94		23 638,96	14,94		23 638,96	0	1 582,26	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.8.6	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,003	103 333,33	310,00	0,003		310,00	0,003		310,00	0	103 333,33	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.8.7	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,75 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 1,35 м	м3	5,7	45 508,25	259 397,03	5,7		259 397,03	5,7		259 397,03	0	45 508,25	0,00	0	0,00	100,00%

						Всего выполнено с начала строительства, включая отчетный период			Всего выполнено с начала строительства до отчетного периода			Выполнено за отчетный период			Остаток		Выполнено
7.2.8.8	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 600 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	15	38 838,93	582 583,95	15		582 583,95	15		582 583,95	0	38 838,93	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.8.9	Поверхностибетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	223,5	778,31	173 952,29	223,5		173 952,29	223,5		173 952,29	0	778,31	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.8.10	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0447	103 333,33	4 619,00	0,0447		4 619,00	0,0447		4 619,00	0	103 333,33	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.8.11	Наброска илипризма каменная. Устройство	м3	52,65	8 393,33	441 908,82	52,65		441 908,82	52,65		441 908,82	0	8 393,33	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.8.12	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км(55 км минус 30 по базе)	т	94,77	300,24	28 453,74	94,77		28 453,74	94,77		28 453,74	0	300,24	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.8.13	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	94,77	486,00	46 058,22	94,77		46 058,22	94,77		46 058,22	0	486,00	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.8.14	Наброска или призма каменная. Устройство	м3	10,5	8 389,33	88 087,97	10,5		88 087,97	10,5		88 087,97	0	8 389,33	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.8.15	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км(55 км минус 30 по базе)	т	18,9	300,24	5 674,54	18,9		5 674,54	18,9		5 674,54	0	300,24	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.8.16	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	18,9	486,00	9 185,40	18,9		9 185,40	18,9		9 185,40	0	486,00	0,00	0	0,00	100,00%
7.3	**Гидропост 2 шт**																
7.3.1	**Земляные работы**																
7.3.1.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами ""Драглайн"", ""Обратная лопата"" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени	м3	96	299,44	28 746,24	0		0,00	0		0,00	0	299,44	0,00	96	28 746,24	0,00%
7.3.1.2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	36,6	51,91	1 899,91	0		0,00	0		0,00	0	51,91	0,00	36,6	1 899,91	0,00%
7.3.1.3	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	44,6	204,00	9 098,40	0		0,00	0		0,00	0	204,00	0,00	44,6	9 098,40	0,00%
7.3.2	**Монолитный бетон**																
7.3.2.1	Заплечник из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,2	24 757,13	29 708,56	0		0,00	0		0,00	0	24 757,13	0,00	1,2	29 708,56	0,00%
7.3.2.2	Зуб из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	4,72	34 719,69	163 876,94	0		0,00	0		0,00	0	34 719,69	0,00	4,72	163 876,94	0,00%
7.3.3	**Монолитный ж/б облицовка**																
7.3.3.1	Откосы и дно из монолитного бетона на оросительных и омушительных системах. Устройство	м3	19,68	32 556,71	640 716,05	0		0,00	0		0,00	0	32 556,71	0,00	19,68	640 716,05	0,00%
7.3.3.2	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,796	53 468,76	42 561,13	0		0,00	0		0,00	0	53 468,76	0,00	0,796	42 561,13	0,00%
7.3.3.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,796	255 692,80	203 531,47	0		0,00	0		0,00	0	255 692,80	0,00	0,796	203 531,47	0,00%
7.3.4	**Сборный ж/б**																
7.3.4.1	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	2,98	56 173,00	167 395,54	0		0,00	0		0,00	0	56 173,00	0,00	2,98	167 395,54	0,00%
7.3.4.2	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	17 814,70	35 629,40	0		0,00	0		0,00	0	17 814,70	0,00	2	35 629,40	0,00%
7.3.4.3	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	2 235,40	4 470,80	0		0,00	0		0,00	0	2 235,40	0,00	2	4 470,80	0,00%
7.3.4.4	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	22 146,36	44 292,72	0		0,00	0		0,00	0	22 146,36	0,00	2	44 292,72	0,00%
7.3.4.5	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	25 377,44	50 754,88	0		0,00	0		0,00	0	25 377,44	0,00	2	50 754,88	0,00%
7.3.4.6	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из толя	м	4	785,89	3 143,56	0		0,00	0		0,00	0	785,89	0,00	4	3 143,56	0,00%
7.3.4.7	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0004	114 134,06	45,65	0		0,00	0		0,00	0	114 134,06	0,00	0,0004	45,65	0,00%
7.3.4.8	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	4	266,58	1 066,32	0		0,00	0		0,00	0	266,58	0,00	4	1 066,32	0,00%
7.3.4.9	МС-1. Установка	т	0,03104	842 873,31	26 162,79	0		0,00	0		0,00	0	842 873,31	0,00	0,03104	26 162,79	0,00%
7.3.5	**Прочие работы**																
7.3.5.1	Подготовка гравийная под основание. Устройство	м3	20,08	3 046,55	61 174,72	0		0,00	0		0,00	0	3 046,55	0,00	20,08	61 174,72	0,00%
7.3.5.2	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	20,08	1 583,66	31 799,89	0		0,00	0		0,00	0	1 583,66	0,00	20,08	31 799,89	0,00%
7.3.5.3	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (55 км минус 30 по базе)	т	32,128	326,35	10 484,97	0		0,00	0		0,00	0	326,35	0,00	32,128	10 484,97	0,00%
7.3.5.4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	32,128	528,27	16 972,26	0		0,00	0		0,00	0	528,27	0,00	32,128	16 972,26	0,00%

						Всего выполнено с начала строительства, включая отчетный период			Всего выполнено с начала строительства до отчетного периода			Выполнено за отчетный период			Остаток		Выполнено
7.3.5.5	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км	0,007	948 787,90	6 641,52	0		0,00	0		0,00	0	948 787,90	0,00	0,007	6 641,52	0,00%
7.3.5.6	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	7	3 297,62	23 083,34	0		0,00	0		0,00	0	3 297,62	0,00	7	23 083,34	0,00%
7.3.5.7	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,01256	429 949,96	5 400,17	0		0,00	0		0,00	0	429 949,96	0,00	0,01256	5 400,17	0,00%
7.3.5.8	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	2	15 528,48	31 056,96	0		0,00	0		0,00	0	15 528,48	0,00	2	31 056,96	0,00%
7.3.5.9	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	26,72	819,47	21 896,24	0		0,00	0		0,00	0	819,47	0,00	26,72	21 896,24	0,00%
7.3.5.10	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00534	113 584,46	606,54	0		0,00	0		0,00	0	113 584,46	0,00	0,00534	606,54	0,00%
7.3.5.11	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00802	153 561,20	1 231,56	0		0,00	0		0,00	0	153 561,20	0,00	0,00802	1 231,56	0,00%
7.3.5.12	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	компл	2	22 568,11	45 136,22	0		0,00	0		0,00	0	22 568,11	0,00	2	45 136,22	0,00%
8	**Коллектор Карасу-2. Мехочистка**																
8.1	**Участок с ПК 0+00 по ПК 151+40**																
8.1.1	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени	м3	25838	36,94	954 455,72	25838		954 455,72	25838		954 455,72	0	36,94	0,00	0	0,00	100,00%
8.1.2	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	25838	32,79	847 228,02	25838		847 228,02	25838		847 228,02	0	32,79	0,00	0	0,00	100,00%
8.1.3	Грунты 2 группы. Срезка камышовой растительности бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	38758	49,72	1 927 047,76	38758		1 927 047,76	38758		1 927 047,76	0	49,72	0,00	0	0,00	100,00%
8.1.4	Грунты 2 группы. Срезка клмышовой растительности бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	38758	37,13	1 439 084,54	38758		1 439 084,54	38758		1 439 084,54	0	37,13	0,00	0	0,00	100,00%
8.1.5	Выемка сухого грунта. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3	42048,5	497,81	20 932 163,79	42048,5		20 932 163,79	42048,5		20 932 163,79	0	497,81	0,00	0	0,00	100,00%
8.1.6	Выемка мокрого грунта. Устройство одноковшовыми экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Вязкиегрунты повышенной влажности, сильно налипающие настенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормамэксплуатации машин - 1,1	м3	42048,5	547,59	23 025 338,12	42048,5		23 025 338,12	42048,5		23 025 338,12	0	547,59	0,00	0	0,00	100,00%
8.1.7	Грунты 2 группы. Срезка дамбы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	6771	45,74	309 705,54	6771		309 705,54	6771		309 705,54	0	45,74	0,00	0	0,00	100,00%
8.1.8	Планировка бермы бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.)	м2	248400	1,58	392 472,00	248400		392 472,00	248400		392 472,00	0	1,58	0,00	0	0,00	100,00%
8.1.9	Насыпь для формирования берм. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	12711	295,38	3 754 575,18	12711		3 754 575,18	12711		3 754 575,18	0	295,38	0,00	0	0,00	100,00%
8.1.10	Кавальеры (излишний грунт). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (100 м). Группа грунтов 2	м3	71386	58,12	4 148 954,32	71386		4 148 954,32	71386		4 148 954,32	0	58,12	0,00	0	0,00	100,00%
9	**МК Косу Ак**																
9.1	**Демонтажные работы**																
9.1.1	Блоки Г-образные из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	231	9 612,24	2 220 427,44	231		2 220 427,44	231		2 220 427,44	0	9 612,24	0,00	0	0,00	100,00%
9.1.2	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	264	13 548,03	3 576 679,92	264		3 576 679,92	264		3 576 679,92	0	13 548,03	0,00	0	0,00	100,00%
9.1.3	Мусор строительный. Погрузка	т	891	75,60	67 359,60	891		67 359,60	891		67 359,60	0	75,60	0,00	0	0,00	100,00%
9.1.4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	891	189,95	169 245,45	891		169 245,45	891		169 245,45	0	189,95	0,00	0	0,00	100,00%
9.2	**Канал Г-блок с ПК 0+04 по 0+40, ПК 10+40 по 11+70, ПК 13+70 по ПК 17+29 (350 шт)**																
9.2.1	Грунты 2 группы. Выемка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1)	м3	945	206,67	195 303,15	945		195 303,15	945		195 303,15	0	206,67	0,00	0	0,00	100,00%
9.2.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного слоя)	м3	833	35,43	29 513,19	833		29 513,19	833		29 513,19	0	35,43	0,00	0	0,00	100,00%
9.2.3	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка дамбы)	м3	31	35,42	1 098,02	31		1 098,02	31		1 098,02	0	35,42	0,00	0	0,00	100,00%
9.2.4	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа	м3	3068	250,88	769 699,84	3068		769 699,84	3068		769 699,84	0	250,88	0,00	0	0,00	100,00%
9.2.5	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2	1050	1,48	1 554,00	1050		1 554,00	1050		1 554,00	0	1,48	0,00	0	0,00	100,00%

						Всего выполнено с начала строительства, включая отчетный период			Всего выполнено с начала строительства до отчетного периода			Выполнено за отчетный период			Остаток		Выполнено
9.2.6	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2	2268	245,57	556 952,76	2268		556 952,76	2268		556 952,76	0	245,57	0,00	0	0,00	100,00%
9.2.7	Блоки Г-образные из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	231	14 778,20	3 413 764,20	231		3 413 764,20	231		3 413 764,20	0	14 778,20	0,00	0	0,00	100,00%
9.2.8	Блоки Г-образные из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	231	29 465,64	6 806 562,84	231		6 806 562,84	231		6 806 562,84	0	29 465,64	0,00	0	0,00	100,00%
9.2.9	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	577,5	3 964,68	2 289 602,70	577,5		2 289 602,70	577,5		2 289 602,70	0	3 964,68	0,00	0	0,00	100,00%
9.2.10	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т	75075	17,28	1 297 296,00	75075		1 297 296,00	75075		1 297 296,00	0	17,28	0,00	0	0,00	100,00%
9.2.11	Вставка из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство (В15)	м3	39,4	20 329,56	800 984,66	39,4		800 984,66	39,4		800 984,66	0	20 329,56	0,00	0	0,00	100,00%
9.2.12	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	1,7745	43 914,60	77 926,46	1,7745		77 926,46	1,7745		77 926,46	0	43 914,60	0,00	0	0,00	100,00%
9.2.13	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 L=0,25	т	1,085	212 520,37	230 584,60	1,085		230 584,60	1,085		230 584,60	0	212 520,37	0,00	0	0,00	100,00%
9.2.14	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 L=3,2	т	0,6895	214 497,06	147 895,72	0,6895		147 895,72	0,6895		147 895,72	0	214 497,06	0,00	0	0,00	100,00%
9.2.15	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	15,4	17 659,09	271 949,99	15,4		271 949,99	15,4		271 949,99	0	17 659,09	0,00	0	0,00	100,00%
9.2.16	Подготовка бетонная. Устройство	м3	94,5	19 906,70	1 881 183,15	94,5		1 881 183,15	94,5		1 881 183,15	0	19 906,70	0,00	0	0,00	100,00%
9.2.17	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	1575	926,92	1 459 899,00	1575		1 459 899,00	1575		1 459 899,00	0	926,92	0,00	0	0,00	100,00%
9.2.18	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,315	238 219,12	75 039,02	0,315		75 039,02	0,315		75 039,02	0	238 219,12	0,00	0	0,00	100,00%
9.2.19	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	5,04	452 810,39	2 282 164,37	5,04		2 282 164,37	5,04		2 282 164,37	0	452 810,39	0,00	0	0,00	100,00%
9.3	**Канал ЛР-10 с ПК 37+50 по ПК 40+50 в две нити, с ПК 50+00 по ПК 56+00 (200 шт)**																
9.3.1	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3	264	16 935,03	4 470 847,92	264		4 470 847,92	264		4 470 847,92	0	16 935,03	0,00	0	0,00	100,00%
9.3.2	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛРГ, укладываемые на грунт, высотой 1000 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ	м	1200	11 149,92	13 379 904,00	1200		13 379 904,00	1200		13 379 904,00	0	11 149,92	0,00	0	0,00	100,00%
9.3.3	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	660	3 964,68	2 616 688,80	660		2 616 688,80	660		2 616 688,80	0	3 964,68	0,00	0	0,00	100,00%
9.3.4	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т-км	85800	17,28	1 482 624,00	85800		1 482 624,00	85800		1 482 624,00	0	17,28	0,00	0	0,00	100,00%
9.3.5	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	1020	926,92	945 458,40	1020		945 458,40	1020		945 458,40	0	926,92	0,00	0	0,00	100,00%
9.3.6	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,204	104 423,53	21 302,40	0,204		21 302,40	0,204		21 302,40	0	104 423,53	0,00	0	0,00	100,00%
9.3.7	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	3,264	143 613,94	468 755,90	3,264		468 755,90	3,264		468 755,90	0	143 613,94	0,00	0	0,00	100,00%
9.4	**Стыки лотков**																
9.4.1	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы	м	614	2 051,95	1 259 897,30	614		1 259 897,30	614		1 259 897,30	0	2 051,95	0,00	0	0,00	100,00%
9.4.2	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения марки МБР-65 ГОСТ15836-79	кг	3,66	286,07	1 047,02	3,66		1 047,02	3,66		1 047,02	0	286,07	0,00	0	0,00	100,00%
9.5	**ФП9. 6-1 (100 шт)**																
9.5.1	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с постелью	м3	5,4	13 233,80	71 462,52	5,4		71 462,52	5,4		71 462,52	0	13 233,80	0,00	0	0,00	100,00%
9.5.2	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы, якоря из тяжелого бетона классаВ15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	5,4	29 465,65	159 114,51	5,4		159 114,51	5,4		159 114,51	0	29 465,65	0,00	0	0,00	100,00%
9.5.3	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	13,5	3 964,68	53 523,18	13,5		53 523,18	13,5		53 523,18	0	3 964,68	0,00	0	0,00	100,00%
9.5.4	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т-км	1755	17,28	30 326,40	1755		30 326,40	1755		30 326,40	0	17,28	0,00	0	0,00	100,00%
9.5.5	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	144	926,92	133 476,48	144		133 476,48	144		133 476,48	0	926,92	0,00	0	0,00	100,00%
9.5.6	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0288	106 166,20	3 057,59	0,0288		3 057,59	0,0288		3 057,59	0	106 166,20	0,00	0	0,00	100,00%
9.5.7	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,4608	143 613,39	66 177,05	0,4608		66 177,05	0,4608		66 177,05	0	143 613,39	0,00	0	0,00	100,00%

						Всего выполнено с начала строительства, включая отчетный период			Всего выполнено с начала строительства до отчетного периода			Выполнено за отчетный период			Остаток		Выполнено
9.5.8	Основание под фундаменты гравийно-песчанное. Устройство	м3	11	5 173,27	56 905,97	11		56 905,97	11		56 905,97	0	5 173,27	0,00	0	0,00	100,00%
9.6	**По каналу из Г-блоков**																
9.6.1	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из деревянных брусьев	м	301	5 436,48	1 636 380,48	301		1 636 380,48	301		1 636 380,48	0	5 436,48	0,00	0	0,00	100,00%
9.6.2	Доски обрезные хвойных пород длиной 480х20,85х20, толщиной 20 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,25	59 937,92	134 860,32	2,25		134 860,32	2,25		134 860,32	0	59 937,92	0,00	0	0,00	100,00%
9.6.3	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах на верхние и нижние каркасы. Установка	т	1,35	44 051,23	59 469,16	1,35		59 469,16	1,35		59 469,16	0	44 051,23	0,00	0	0,00	100,00%
9.6.4	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10мм ГОСТ 23279-2012	т	1,35	278 910,92	376 529,74	1,35		376 529,74	1,35		376 529,74	0	278 910,92	0,00	0	0,00	100,00%
9.6.5	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	93	17 645,64	1 641 044,52	93		1 641 044,52	93		1 641 044,52	0	17 645,64	0,00	0	0,00	100,00%
9.6.6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,21	17 659,08	3 708,41	0,21		3 708,41	0,21		3 708,41	0	17 659,08	0,00	0	0,00	100,00%
9.6.7	Откосы каналов. Заделка швов битумом по цементному раствору при креплении сборными железобетонными плитами	м	468	743,16	347 798,88	468		347 798,88	468		347 798,88	0	743,16	0,00	0	0,00	100,00%
9.6.8	Накладки полосовые стыковые. Установка	т	0,4434	600 728,39	266 362,97	0,4434		266 362,97	0,4434		266 362,97	0	600 728,39	0,00	0	0,00	100,00%
9.6.9	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,4434	253 571,21	112 433,47	0,4434		112 433,47	0,4434		112 433,47	0	253 571,21	0,00	0	0,00	100,00%
9.6.10	Мешковина. Ткань упаковочная	м2	123	2 006,71	246 825,33	123		246 825,33	123		246 825,33	0	2 006,71	0,00	0	0,00	100,00%
9.7	**Усиление существующих опорных стоек**																
9.7.1	Усиление существующих опорных стоек. Монтаж	т	0,5234	152 589,22	79 865,20	0,5234		79 865,20	0,5234		79 865,20	0	152 589,22	0,00	0	0,00	100,00%
9.7.2	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,50х50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,23	249 548,04	57 396,05	0,23		57 396,05	0,23		57 396,05	0	249 548,04	0,00	0	0,00	100,00%
9.7.3	Металлопрокат. Швеллер №18 180х70	т	0,2934	288 603,23	84 676,19	0,2934		84 676,19	0,2934		84 676,19	0	288 603,23	0,00	0	0,00	100,00%
9.7.4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	82	216,36	17 741,52	82		17 741,52	82		17 741,52	0	216,36	0,00	0	0,00	100,00%
9.7.5	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	82	123,96	10 164,72	82		10 164,72	82		10 164,72	0	123,96	0,00	0	0,00	100,00%
10	**МК Каска-Су**																
10.1	**Реконструкция с ПК0 по ПК3. Демонтажные работы. Лотковый канал**																
10.1.1																	
10.1.1.1	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах./Демонтаж	м3	10,56	16 964,49	179 145,01	10,56		179 145,01	10,56		179 145,01	0	16 964,49	0,00	0	0,00	100,00%
10.1.1.2	Грунты 2 группы. Очистка лоткового русла грунта канала от заиления и наносов вручную с ПК0 по ПК3	м3	90	3 472,96	312 566,40	90		312 566,40	90		312 566,40	0	3 472,96	0,00	0	0,00	100,00%
10.1.1.3	Мусор строительный. Погрузка	т	19,008	101,03	1 920,38	19,008		1 920,38	19,008		1 920,38	0	101,03	0,00	0	0,00	100,00%
10.1.1.4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	19,008	224,00	4 257,79	19,008		4 257,79	19,008		4 257,79	0	224,00	0,00	0	0,00	100,00%
10.1.2	**Мехочистка с ПК3 по ПК72+61**																
10.1.2.1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка растительного слоя)	м3	13108,63	35,43	464 438,69	13108,628		464 438,69	13108,628		464 438,69	0	35,43	0,00	0	0,00	100,00%
10.1.2.2	Грунты 2 группы. Выемка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"сковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/сухой грунт	м3	7192,3	206,67	1 486 432,64	7192,3		1 486 432,64	7192,3		1 486 432,64	0	206,67	0,00	0	0,00	100,00%
10.1.2.3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка дамбы)/сухой грунт	м3	20085	43,87	881 128,95	20085		881 128,95	20085		881 128,95	0	43,87	0,00	0	0,00	100,00%
10.1.2.4	Грунты 2 группы(мокрый грунт). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	19612,1	206,67	4 053 233,53	19612,104		4 053 233,53	19612,104		4 053 233,53	0	206,67	0,00	0	0,00	100,00%
10.1.2.5	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) /берма	м2	22872,15	1,48	33 850,78	22872,15		33 850,78	22872,15		33 850,78	0	1,48	0,00	0	0,00	100,00%

						Всего выполнено с начала строительства, включая отчетный период			Всего выполнено с начала строительства до отчетного периода			Выполнено за отчетный период			Остаток		Выполнено
10.1.3	**Монтажные работы с ПК0 по ПК3. Лотковый канал**																
10.1.3.1	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	10,56	21 205,68	223 931,98	10,56		223 931,98	10,56		223 931,98	0	21 205,68	0,00	0	0,00	100,00%
10.1.3.2	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛРГ, укладываемые на грунт, высотой 1000 мм из тяжелого бетона класса В 25 ГОСТ 21509-76	м	48	11 702,34	561 712,32	48		561 712,32	48		561 712,32	0	11 702,34	0,00	0	0,00	100,00%
10.1.3.3	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения марки МБР-65 ГОСТ 15836-79	кг	0,6	291,44	174,86	0,6		174,86	0,6		174,86	0	291,44	0,00	0	0,00	100,00%
10.1.3.4	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	26,4	4 889,33	129 078,31	26,4		129 078,31	26,4		129 078,31	0	4 889,33	0,00	0	0,00	100,00%
10.1.3.5	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т	26,4	2 712,04	71 597,86	26,4		71 597,86	26,4		71 597,86	0	2 712,04	0,00	0	0,00	100,00%
11	**Резерв средств Заказчика на непредвиденные работы и затраты**				**5 023 246,55**	**0**		**0,00**			**0,00**			**0,00**		**5 023 246,55**	**0,00%**
	Итого:				**840 691 266,10**			**809 310 442,57**			**733 220 499,09**			**76 089 943,48**		**31 380 823,53**	**96,27%**
	НДС - 12%:				**100 882 951,93**			**97 117 253,11**			**87 986 459,89**			**9 130 793,22**		**3 765 698,82**	
	Всего с НДС:				**941 574 218,03**			**906 427 695,68**			**821 206 958,98**			**85 220 736,70**		**35 146 522,35**	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №:	АВР№1	АВР№2	АВР№3	АВР№4	АВР№5	АВР№6	АВР№7
СУММЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, БЕЗ НДС:	110 964 110,89	117 937 862,26	111 914 991,23	122 239 613,29	68 638 244,49	201 525 676,93	76 089 943,48
СУММЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, К КОТОРЫМ ПРИМЕНЯЕТСЯ КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ:	-	-	-	-	68 638 244,49	201 525 676,93	76 089 943,48

ВЕЛИЧИНА КОРРЕКТИРОВОЧНОГО КОЭФФИЦИЕНТА СОГЛАСНО П.13.8 КОНТРАКТА: 1,101922829
СУММА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, К КОТОРЫМ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ КОЭФФИЦИЕНТ, БЕЗ НДС: 346 253 864,90
НАЧИСЛЯЕМАЯ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ СУММА КОРРЕКТИРОВКИ, БЕЗ НДС: 35 291 173,46

ВЕЛИЧИНА КОРРЕКТИРОВОЧНОГО КОЭФФИЦИЕНТА СОГЛАСНО П.13.8 КОНТРАКТА: 1,101922829
СУММА КОНТРАКТА, К КОТОРОЙ ПРИМЕНИТЕЛЕН КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ - ВСЕГО, БЕЗ НДС: 377 634 688,43
СУММА КОРРЕКТИРОВКИ - ВСЕГО, БЕЗ НДС: 38 489 595,77
СУММА КОНТРАКТА, К КОТОРОЙ ПРИМЕНИТЕЛЕН КОЭФФИЦИЕНТ, С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВКИ - ВСЕГО, БЕЗ НДС: 416 124 284,20

СУММА ВЫПОЛНЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ РАБОТ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕННОГО КОЭФФИЦИЕНТА, БЕЗ НДС: **111 381 116,94**
СУММА ВЫПОЛНЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ РАБОТ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕННОГО КОЭФФИЦИЕНТА, С НДС: 124 746 850,97

ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧАЯ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, БЕЗ НДС: **844 601 616,03**
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧАЯ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, С НДС: 945 953 809,95

ОБЩАЯ СУММА КОНТРАКТА, С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, БЕЗ НДС: **879 180 861,87**
ОБЩАЯ СУММА КОНТРАКТА, С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, С НДС: 984 682 565,29

Заместитель Генерального директора по производству
РГП на ПХВ "Казводхоз"

Садвакасов Е.Т.

Технический надзор
Эксперт ТОО "Аймерекe"

Кемалов Б.У.

Авторский надзор
ТОО "Казюжгидроводстройпрект"

Мамажанов Е.А.

Начальник отдела анализа и реализации проектов
РГП на ПХВ "Казводхоз"

Токтарбек Е.К.

На основании акта ЭКФ №18-17-25/1138 от 17.11.2022г.
и письмо ТН ТОО „Аймерекe" №542 от 16.11.2022г. и
отчета технадзора за ноябрь месяц 2022г.

И.о. Директора Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"

Утегенов Е.А.

Представитель Подрядной организации
Директор ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Умиров Ю.Б.

И.о. главного инженера Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"

На основании отчета технадзора
ТОО „Аймерекe" за ноябрь 2022г.

Абдрахманов Е.К.