Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генеральный подрядчик : **ТОО "GT ENGINEERING"**

Субподрядчик : **ОО "Аяулы-Алакан"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение,электроснабжение) к участку №62 в жилом массиве Арман-3, поселок Шубарсу, Ордабасинский район, Туркестанская область**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за Декабрь месяц 2024 года

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
генподрядчика	субподрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
130840021265	051140003762			22	10.12.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение,электроснабжение) к участку №62 в жилом массиве Арман-3, поселок Шубарсу, Ордабасинский район, Туркестанская область	38 952,52	38 952,52	38 952,52	34 779,04	0,0	0,0	4 173,48	38 952,52
Итого по суммарной смете	**38 952,52**	**38 952,52**	**38 952,52**	**34 779,04**	**0,0**	**0,0**	**4 173,48**	**38 952,52**

Подрядчик:
Директор ТОО "GT ENGINEERING"

_____ **Абдрахманов Ж.М.**

Субподрядчик
Директор ОО "Аяулы-Алакан"

_____ **Доскара Е.Е.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генеральный подрядчик: **ТОО "GT ENGINEERING"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ОО "Аяулы-Алақан"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение,электроснабжение) к участку №62 в жилом массиве Арман-3, поселок Шубарсу, Ордабасинский район, Туркестанская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Монтажные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№22** от **10.12.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **Монтажные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э777000013: Внутрипоселковые водопроводные сети [2-1]					
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	5,94	407,0	2 417,6	
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	0,1782	5 295,0	943,6	
3	3	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	0,45	10 509,0	4 729,1	
4	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	0,45	60,0	27,0	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	0,45	571,0	257,0	
6	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м^3 грунта	0,45	3 281,0	1 476,5	
7	7	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0045	1 226 869,0	5 520,9	
8	8	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	4,545	133,0	604,5	Казахстан
9	9	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	345,0	1 552,5	
10	10	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0045	239 101,0	1 076,0	
11	11	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м^3 основания	0,36	10 509,0	3 783,2	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат 2	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по смете Э777000013: Внутрипоселковые водопроводные сети [2-1]				**22 387,69**	
			Смета Э777000023: Сети электроснабжения 10/0,4кВ [2-2]					
12	**1**	**1133-0204-0103** *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,0125**	**336 427,0**	**4 205,3**	
13	**2**	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	**м**	**12,75**	**234,0**	**2 983,5**	**Казахстан**
			ИТОГО по смете Э777000023: Сети электроснабжения 10/0,4кВ [2-2]				**7 188,84**	
			Итого по суммарной смете				**29 576,53**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,9%)			189378*6,9/100	2 040,78	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			189378+0+0+13067,08	**31 617,31**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			202445,08*5/100	1 580,87	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			202445,08*5/100	1 580,87	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**34 779,04**	
			НДС (12%)			222689,58*12/100	4 173,48	
			Итого с НДС			222689,58+26722,75	**38 952,52**	

Генеральный подрядчик

ТОО "GT ENGINEERING"

БИН 130840021265

Директор _____ **Абдрахманов Ж.М.**

Субподрядчик

ОО "Аяулы-Алақан"

БИН 051140003762

Директор _____ **Доскара Е.Е.**