Форма №3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2017г.

генподрядчиком -застройщику и фнансирующему банку)

Заказчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания клуба в селе Жетиколь

(тыс.тенге)

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость объекта в рыночных ценах 2017г. и в базисных ценах 2001г,		Договорная стоимость по результатам конкурса	Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненых работ за отчетный период	
		рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах
1	2	3	4	5	9	10	11	12
	Капитальный ремонт здания клуба в селе Жетиколь	**1 250 000**	**399 776**	**1 250 000**	**1 250 000**	**399 776**	**1 250 000**	**399 776**
	В том числе НДС -12%	133 929		133 929	133 929		133 929	

Заказчик:
Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Калдыбаева Б.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Пазылов Ж.С.

Ф-2

Заказчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование строительства: Капитальный ремонт здания клуба в селе Жетиколь

АКТ№1
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0161-1-6	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	463,61	153,15	8,00	71002	4731	35261	0,48	285
		м2		73,37	1,24	43389	733	95	0,01	4
59	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	470	304,07	2,91	142913	965	29752	0,56	187
		м2		93,41	1,10	30955	365	95	0,01	2
60	Е0161-1-6	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	470	153,15	8,00	71981	2066	18301	0,48	125
		м2		73,37	1,24	18944	320	95	0,01	2
		ИТОГО	Тенге			369209				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**369209**				
		ВЗиС –1,44%	Тенге			5 317				
		Всего по главе 8:	Тенге			5 317				
		Всего по смете	Тенге			374 526				
		Глава 9. Прочие работы и затраты								
		Затраты на дополнительную оплату в зонах экологического бедствия и рационального риска	Тенге			25 251				
		Всего по главе 9:	Тенге			25 251				
		Всего ценах 2001г.	Тенге			399 776				
		Затраты в текущих ценах 2016г. с Кмрп=2,737	Тенге			1 094 188				
		Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге			21 884				
		Итого:	Тенге			1 116 072				
		НДС 12%	Тенге			133 929				

		Всего по акту:	Тенге			1 250 000				

Заказчик:

Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Калдыбаева Б.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Пазылов Ж.С.