Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

г.Кызылорда «16» октября 2017 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Строительная компания Орда-Курылыс» , город Кызылорда, мкр.Акмешит, 9А кв 5
(наименование организации, юридический адрес)

В лице Директора Калдыбаевой Баян Турсынбаевны
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Капитальный ремонт здания клуба села Жетиколь»
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима аульного округа Жетиколь" Аким Кожахметов Ж. К.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «ГЕМАКАСЕС»
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ТМ ПроектСтрой»
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима аульного округа Жетиколь" от 21.12.2015 г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
50	мест	50	50	50	50

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	325,5	325,5
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	1004	1004
В том числе подземной части	$м^3$	0	0
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	0	0

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	0	0	0	0	0	0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: фундаменты: монолитные железобетонные ленточные., стены: жженый кирпич., перегородки: жженый кирпич., покрытия: сборные ж/б многопустотные плиты., крыша, кровля: чердачная по наслонным деревянным стропилам с покрытием из кровельного оцинкованного профнастила ., окна, двери: ПВХ/ деревянные., полы: дощатые, линолеумные, керамические плитки., внутренняя отделка: штукатурка с последующей известковой окраской стен и потоков., наружная отделка: штукатурка с последующей известковой окраской., Теплоснабжение: Автономное, от двух котлов марки КВА 29Лж (ВВ-250FA). Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная, с параметрами теплоносителя 85 – 600С., Отопление: Система отопления №1 и №2 - однотрубная горизонтальная. В качестве отопительных приборов- радиаторы МС-90. Теплоноситель в системе отопления – вода с параметрами 85 – 600С. Суммарный часовой расход тепла на отопление составляет: 31088 Вт / 26800 ккал/час. Воздухоудаление – из верхних точек системы через воздушный

кран конструкции Маевского., Вентиляция: приточно-вытяжная с естественным частично с механическим побуждением., Электроснабжение: от существующих сетей, кабелем марки ВВГ, наружные электрические сети, учет электроэнергии - существующие., Пожарная сигнализация: от прибора ПС «Гранит-3», отнесенного по степени надежности электроснабжения к I-ой категории, в связи с чем, питание установки на напряжение 220В осуществляется от ввода 0,4кВ, а резервное – от автономного источника питания – встроенной аккумуляторной батареи на 12В.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте **отсутствуют** оборудование;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 07 августа 2017 года;

месяц, год

окончание работ 16 октября 2017 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 2(два) месяца;

фактически 2(два) месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) приняты эксплуатационными организациями;

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

отсутствуют;

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт здания клуба села Жетиколь» готовым к приемке

(наименование объекта (комплекса))

в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Строительная компания Орда-Курылыс»

Директор Калдыбаева Баян Турсынбаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.