Форма №3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за АВГУСТ месяц 2016 года.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Наименование строительства: "Капитальный ремонт здания ГУ СШ №168 в ауле Кожакент Жанакорганского района Кызылординской области"

(тыс.тенге)

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость объекта в рыночных ценах 2016г. и в базисных ценах 2001г,		Договорная стоимость по результатам конкурса	Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненых работ за отчетный период	
		рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах
1	2	3	4	5	9	10	11	12
	"Капитальный ремонт здания ГУ СШ №168 в ауле Кожакент Жанакорганского района Кызылординской области " выполнение за август месяц 2016года.	**3 000 000**	**991 442**	**3 000 000**	**3 000 000**	**991 442**	**3 000 000**	**991 442**
	В том числе НДС -12%	321 429		321 429	321 429		321 429	

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

_____**Калдыбаева Б.Т.**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ГЕМАКАСЕС"

_____**Пазылов Ж.С.**

Генподрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование строительства: "Капитальный ремонт здания ГУ СШ №168 в ауле Кожакент Жанакорганского района Кызылординской области"

АКТ№2

приемки выполненных работ
за АВГУСТ месяц 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы, Локальная смета 2-1-1								
Полы										
		ТД№399								
5	E0157-20-2	**Устройство покрытий из керамических плиток на растворе**	32,2	1060,77	14,85	34157	478	8802	1,54	49
		1м2		243,95	2,32	7855	75	111	0,02	1
		ТД№1								
6	E0157-20-2	**Устройство покрытий из керамических плиток на растворе**	162,5	1060,77	14,85	172375	2413	44421	1,54	250
		1м2		243,95	2,32	39642	377	111	0,02	4
7	E0157-23-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	172,88	164,05	2,26	28362	391	9629	0,29	50
		1м		49,84	0,34	8616	59	111	--	--
		ТД№355								
8	E0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	78,8	935,07	6,13	73684	483	6087	0,44	35
		м2		67,28	2,31	5301	182	111	0,01	1
		ТД№540								
9	E0111-36-3	**Устройство ковровых покрытий на клее "Бустилат"**	258,2	1233,62	5,81	318521	1501	24426	0,54	140
		м2		83,06	2,16	21447	558	111	0,01	3
10	E0157-23-5	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных**	212,32	178,36	0,09	37869	19	3568	0,09	20
		1м		15,12	0,02	3210	4	111	--	--
		Внутренняя отделка								
13	E0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	20	285,16	2,63	5703	53	1440	0,45	9

		м2		74,78	0,99	1496	20	95	--	--
15	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	260	304,07	2,91	79057	757	23344	0,56	147
		м2		93,41	1,10	24288	286	95	0,01	1
16	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	258,2	264,27	2,91	68235	752	12583	0,30	77
		м2		50,20	1,10	12961	284	95	0,01	1
Кровли										
17	Е0158-18-2	Устройство настенных желобов из листовой стали	64,48	326,42	0,74	0	48	0	0,22	14
		м		33,48	0,11	2159	7	107	--	--
18	Е0158-27-2	Смена с люлек воронок водосточных труб	5	124,42	0,31	0	2	0	0,45	2
		1шт		72,45	--	362	--	107	--	--
19	Е0158-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	39,5	317,62	0,16	0	6	0	0,35	14
		м		62,12	0,02	2454	1	107	--	--
		Козырек								
20	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	32	1103,27	11,44	35305	366	1936	0,30	10
		м2		52,27	4,28	1673	137	107	0,02	1
21	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,56	568,05	1,55	1454	4	484	1,12	3
		м2		176,21	0,59	451	2	107	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			991 442				
		Затраты в текущих ценах 2016г.	Тенге			2 626 050				
		Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге			52 521				
		Итого:	Тенге			2 678 571				
		НДС 12%	Тенге			321 429				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			3 000 000				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

_____ Калдыбаева Б.Т.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Гемакасес"

_____ Пазылов Ж.С.