Приложение 2
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"27" 12 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «KazInvestStroy», 071100, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Крылова, дом 51
наименование организации, юридический адрес

в лице – Лялина Дмитрия Николаевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Хвостохранилище» пос. Ауэзов, Жарминский район, Восточно-Казахстанская область, Республика Казахстан-Вторая очередь.
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

в лице генерального директора – Исаева Кенбейила Ордабаевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «КПИЦ «Литера 3», Л-0207; 34 02 07 072 00 – 17
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие», 28 ноября 2016г.,29 марта 2018г.;
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Емкость ложа для складирования хвостов сульфидной флотации	тыс м3	2 900		2 900	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: В составе объекта: Ограждающая дамба №1 (объем – 267 732 м3); Дамба №2 (объем – 54739 м3); ложе складирования хвостов сульфидной флотации (емкость – 2900 тыс м3); Электроосвещение дамбы №1; Пъезометры шахтные шт/пм-3/54; Марки поверхностные шт/пм-3/7,5;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2019г;
месяц, год

окончание работ декабрь 2019г;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 25 месяцев;
фактически, месяц: 8 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие», Генеральный директор Исаев Кенбейил Ордабаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) - не требуется;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения - не требуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Хвостохранилище» пос. Ауэзов, Жарминский район, Восточно-Казахстанская область, Республика Казахстан - Вторая очередь

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Лялин Дмитрий Николаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)