Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«25» 11 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Корпорация Береке А», ЮКО, Казыгуртский район, с.Казыгурт, ул.Конаева, дом №1/3
наименование организации, юридический адрес

в лице Оспаналиевой Е.Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство подъездной улицы к аэропорту города Шымкент
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» Жолдасов Е.Ж.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Су Жоба Құрылыс» Рабочий проект Заказ №16017412-11-225
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) является ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» «08» августа 2019 г.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. измер.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина	км	2,287		2,287	
Категория		Магистральная улица общегородского значения, регулируемого		Магистральная улица общегородского значения, регулируемого	

		движения		движения	
Ширина полосы движения	м	3,5		3,5	
Число полос движения	шт	4		4	
Ширина земляного полотна	м	60		60	
Ширина проезжей части	м	7		7	
Тип дорожной одежды		Капитальный		Капитальный	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строящаяся улица запроектированы как магистральная улица общегородского значения регулируемого движения. Параметры для проектирования приняты в соответствии со СН РК 3.01-01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка сельских населенных пунктов».

Земляное полотно и водоотвод

Земляное полотно разработано с учетом требований раздела 7 «Земляное полотно» СН РК 3.01.01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов». Требования по проектированию земляного полотна», исходя из условия сохранности геометрической формы полотна и устойчивости дорожной одежды, а также при максимальном сохранении застроенной территории и наименьшем ущербе окружающей природной среде.

На всем протяжении проектный участок трассы сложен насыпными грунтами. Характеристика грунтов приведена в отчете об инженерно-геологических изысканиях. Конструкция земляного полотна магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения на всем протяжении одинаковая: четырехполосная проезжая часть шириной 7,0 м, с обеих сторон тротуар шириной 2,25 м, велосипедной дорожкой шириной 3,0 м, лоток Л2 шириной 0,97 м с обеих сторон. Общая ширина земляного полотна улицы 60,0 м.

Дорожная одежда

При проектировании конструкции дорожной одежды разработан **Тип А:**

Район проектирования: г. Шымкент

Конструкция дорожной одежды выполняется с использованием местных дорожно-строительных материалов ЩМА-20;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2020г;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2021г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 18 месяцев;

фактически, месяц: 18 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации

100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Генеральный подрядчик считает объект Строительство подъездной улицы к аэропорту города Шымкент

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Корпорация Береке А» Оспаналиева Е.Ж

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)