Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

Инженер: "Тұран құрылыс-1" ЖШС

Мердігер: "Корпорация Береке А" ЖШС

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны

14.08.2018 жылғы №179 келісім шартқа 30.04.2019 жылғы №4 қосымша келісім

форма 3

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Шымкент қаласының жоспарланып отырған оңтүстік жағынан айналып өту жолында авто жол көпірін салу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2019 жылғы 23 қазан айындағы №11 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	коды	атауы
	18634	14.08.2018 жылғы №179 келісім шартқа 30.04.2019 жылғы №4 қосымша келісім	30.04.2019	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда (қазан айы үшін)	ҚҚС-мен есепті айда
			соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Шымкент қаласының жоспарланып отырған оңтүстік жағынан айналып өту жолында авто жол көпірін салу	745 867 351,60							98 962 206,79	110 837 671,60
Үстап қалу 5%									5 541 883,58
Қайтарым 5%									
Төлеу сомасы									105 295 788,02

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының м.у.а.

_____ **А. Тұрханов**
М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)
"____" _____ 2019 жыл

Инженер:
"Тұран құрылыс-1" ЖШС-і директоры

_____ **А. Құрманова**
М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)

"Тұран құрылыс-1" ЖШС-і инженер сараптысы
_____ **К. Калдыкулов**
"____" _____ 2019 жыл

Мердігер:
"Корпорация" Береке А" ЖШС-нің бас директоры

_____ **Е.Ж. Оспаналиева**
М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)
"____" _____ 2019 жыл

форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента"
Инженер: ТОО "Тұран құрылыс-1"
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: Строительство автодорожного моста через реку Бадам на планируемой южно-объездной автодороге г.Шымкент

АКТ

приёмки выполненных работ за октябрь 2019 года

на СМР работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	1,32	102522,97	1208,62	135330	1595	6154	--	--
			1	--	566,52	--	748	60,3	0,58	1
		Накладные расходы -		*4661,92*		*6154*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8574,79*		*11319*				
		Сметная стоимость				*152802*				
2	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство ТОЛЩ. 5 см ИЗ ЩМА-15**	3985	1619,96	66,40	6455523	264585	388720	0,03	134
		м2 покрытия		28,50	18,46	113567	73578	60,3	0,02	67
		Накладные расходы -		*97,55*		*388720*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,40*		*547539*				
		Сметная стоимость				*7391782*				
3	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	3985	381,01	0,03	1518335	135	64152	--	1
		м2 покрытия		0,15	--	608	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*16,10*		*64152*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,77*		*126599*				
		Сметная стоимость				*1709086*				
4	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	153	1483,47	19,90	226971	3045	60218	0,70	107
		м бортового камня		519,95	7,28	79553	1114	60,3	0,01	1
		Накладные расходы -		*393,58*		*60218*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,16*		*22975*				
		Сметная стоимость				*310164*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91								
			7,956	32806,82	--	261011	--	10962	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1377,89*		*10962*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2734,78*		*21758*				
		Сметная стоимость				*293731*				
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА ДИАМ.1,5м НА ПК0+70								
6	Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет								
			55	88,59	83,62	4873	4599	1415	0,01	--
		м3 грунта		4,98	30,77	274	1692	59,1	0,03	2
		Накладные расходы -		*25,73*		*1415*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,15*		*503*				
		Сметная стоимость				*6791*				
7	Е11-010203-0105 11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2								
			175	92,40	--	16171	--	10637	0,12	22
		м2 спланированной площади		92,40	--	16171	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*60,79*		*10637*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,26*		*2145*				
		Сметная стоимость				*28953*				
8	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
			36	13,58	13,58	489	489	116	--	--
		м3 грунта		--	4,32	--	156	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3,23*		*116*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*48*				
		Сметная стоимость				*654*				
9	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
			36	119,35	50,94	4297	1834	2191	0,11	4
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	2463	802	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*60,85*		*2191*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*519*				
		Сметная стоимость				*7007*				
10	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой								
			36	51,49	40,96	1854	1475	479	0,01	--
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	278	373	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*13,29*		*479*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*187*				
		Сметная стоимость				*2519*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство ИЗ ГПС	5,85	2851,85	135,38	16683	792	5972	1,94	11
		м3 подушки		1395,99	59,88	8167	350	59,4	0,07	--
		Накладные расходы -		*1020,88*		*5972*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*309,82*		*1812*				
		Сметная стоимость				*24468*				
12	Е11-300401-0102 11-300401-0102 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 2 м. Укладка	20,7	4250,78	2237,13	87991	46309	25701	1,50	31
		м3 железобетонных блоков		1170,59	546,98	24231	11322	59,4	0,56	12
		Накладные расходы -		*1241,62*		*25701*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*439,39*		*9095*				
		Сметная стоимость				*122788*				
13	Е11-300401-0208 11-300401-0208 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 м	29,88	13060,19	5243,59	390239	156678	120658	5,46	163
		м3 железобетона звеньев		4368,11	1269,78	130519	37941	59,4	1,30	39
		Накладные расходы -		*4038,09*		*120658*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1367,86*		*40872*				
		Сметная стоимость				*551769*				
14	Е11-300403-0103 11-300403-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	10,02	8747,17	2442,45	87647	24473	21219	2,79	28
		м3 сборных конструкций		2232,06	595,82	22365	5970	59,4	0,61	6
		Накладные расходы -		*2117,69*		*21219*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*869,19*		*8709*				
		Сметная стоимость				*117575*				
15	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	20,7	30336,04	--	627956	--	26374	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1274,11*		*26374*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2528,81*		*52346*				
		Сметная стоимость				*706677*				
16	С121-040801-0127 21-040801-0127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 9.200, размерами 1820 мм х 1820 мм х 2000 мм ГОСТ 24547-81	20	84244,77	--	1684895	--	70766	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3538,28*		*70766*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7022,64*		*140453*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1896113*				
17	С121-040803-0107 21-040803-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) СТ РК 937-92								
			2	79105,56	--	158211	--	6645	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3322,43*		*6645*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6594,24*		*13188*				
		Сметная стоимость				*178044*				
18	С121-040803-0206 21-040803-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок № 40пл), размерами 2700 мм х 2790 мм х 300 мм СТ РК 937-92								
			4	78780,49	--	315122	--	13235	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3308,78*		*13235*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6567,14*		*26269*				
		Сметная стоимость				*354626*				
19	С Т ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08- 2017 табл.4	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме яченстого: выше 15 до 30								
			20,7	3350,00	--	69345	--	2912	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*140,70*		*2912*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,26*		*5781*				
		Сметная стоимость				*78038*				
20	С121-020101-701 21-020101-0701 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08- 2017 таб. 2,5 в ценах IV квартала 2017 года	Надбавка по морозостойкости за 100 циклов до F200, Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010								
			10,02	315,27	--	3159	--	133	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,24*		*133*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,28*		*263*				
		Сметная стоимость				*3555*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С121-020101-1201 21-020101-1201 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 таб. 2,5 в ценах IV квартала 2017 года	Надбавка по морозостойкости за 50 циклов до F200, Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010								
			50,58	180,12	--	9110	--	383	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,56*		*383*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,01*		*759*				
		Сметная стоимость				*10252*				
22	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство								
			253,12	2638,38	95,71	667827	24226	109264	0,61	153
		м2 изолируемой поверхности		489,77	28,62	123969	7245	59,4	0,03	8
		Накладные расходы -		*431,67*		*109264*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,60*		*62167*				
		Сметная стоимость				*839258*				
23	Е11-300504-0102 11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство								
			32,96	3476,14	142,71	114574	4704	21062	0,91	30
		м2 изолируемой поверхности		753,96	42,56	24851	1403	59,4	0,05	2
		Накладные расходы -		*639,00*		*21062*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,21*		*10851*				
		Сметная стоимость				*146486*				
24	Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет								
			1	88,59	83,62	89	84	26	0,01	--
		м3 грунта		4,98	30,77	5	31	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*25,73*		*26*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,15*		*9*				
		Сметная стоимость				*124*				
25	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
			0,05	1364,90	--	68	--	45	1,85	--
		м3 грунта		1364,90	--	68	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*897,86*		*45*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,02*		*9*				
		Сметная стоимость				*122*				
26	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2								
			0,4	652,64	--	261	--	172	0,97	--
		м3 грунта		652,64	--	261	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*429,32*		*172*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,56*		*35*				
		Сметная стоимость				*467*				
27	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. ТОЛЩ. 15см								
			8	3175,51	107,39	25404	859	5440	1,22	10
		м2 укрепляемой поверхности		861,66	26,04	6893	208	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*680,04*		*5440*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308,44*		*2468*				
		Сметная стоимость				*33312*				
28	Е11-010204-0806 11-010204-0806 РСНБ РК 2015 К=5	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины								
			8	1171,78	1,79	9374	14	1724	0,38	3
		м2 укрепляемой поверхности		269,09	0,85	2153	7	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*215,45*		*1724*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,98*		*888*				
		Сметная стоимость				*11985*				
29	Е11-370401-0301 11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка								
			0,0502	19275,95	6699,35	968	336	443	14,00	1
		т арматуры		11874,38	2040,89	596	102	55,3	2,10	--
		Накладные расходы -		*8827,93*		*443*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2248,31*		*113*				
		Сметная стоимость				*1524*				
30	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012								
			0,0502	207596,39	--	10421	--	438	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8719,05*		*438*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17305,24*		*869*				
		Сметная стоимость				*11727*				
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ								
31	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33								
			370	1350,26	19,90	499596	7363	143554	0,70	258
		м бортового камня		519,95	7,28	192383	2693	60,3	0,01	2
		Накладные расходы -		*387,99*		*143554*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,06*		*51452*				
		Сметная стоимость				*694603*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91								
			5,92	31779,82	--	188137	--	7902	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1334,75*		*7902*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2649,17*		*15683*				
		Сметная стоимость				*211722*				
33	Е11-270701-0201 11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство ТО.ЩЦ. 15см								
			2226,38	484,48	94,03	1078647	209352	335509	0,24	541
		м2 покрытия		181,02	26,44	403009	58861	60,3	0,03	65
		Накладные расходы -		*150,70*		*335509*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,81*		*113132*				
		Сметная стоимость				*1527288*				
34	Е11-270701-0202 11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201								
			2226,38	76,27	10,18	169802	22666	27573	0,02	36
		м2 покрытия		12,07	2,54	26867	5665	60,3	--	7
		Накладные расходы -		*12,38*		*27573*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,09*		*15790*				
		Сметная стоимость				*213165*				
35	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство ТО.ЛЩ.4								
			2226,38	1066,96	2,00	2375464	4464	265667	0,14	321
		м2 покрытия		117,94	0,65	262580	1451	60,3	--	2
		Накладные расходы -		*119,33*		*265667*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,90*		*211290*				
		Сметная стоимость				*2852421*				
36	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101								
			2226,38	327,72	--	729631	--	83807	0,05	103
		м2 покрытия		38,00	--	84609	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*37,64*		*83807*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,23*		*65075*				
		Сметная стоимость				*878513*				
37	Е11-270901-0502 11-270901-0502 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО-ММ.2, 11ДО-ММ.Н, 11ДО-ММ.К. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м								
			740	367,11	162,09	271661	119944	119404	0,27	199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		205,02	27,24	151716	20160	60,3	0,03	21
		Накладные расходы -		*161,36*		*119404*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,28*		*31285*				
		Сметная стоимость				*422350*				
38	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ограждения металлические 11ДО-ММ.2, 11ДО-ММ.Н, 11ДО-ММ.К, металлические стойки**								
			14,38416	387497,12	--	5573821	--	234100	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16274,88*		*234100*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32301,76*		*464634*				
		Сметная стоимость				*6272555*				
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОСБРОСНЫЕ ЛОТКИ								
39	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**								
			36	1483,47	19,90	53405	716	14169	0,70	25
		м бортового камня		519,95	7,28	18718	262	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*393,58*		*14169*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,16*		*5406*				
		Сметная стоимость				*72980*				
40	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**								
			1,872	32806,82	--	61414	--	2579	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1377,89*		*2579*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2734,78*		*5120*				
		Сметная стоимость				*69113*				
41	Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015	**МОНОЛИТНЫЙ БЕТОН КЛ.В20 F150 W6. Устройство**								
			4,87	18481,37	717,21	90004	3493	5998	0,97	5
		м3		728,71	172,32	3549	839	48,5	0,20	1
		Накладные расходы -		*1231,57*		*5998*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1577,04*		*7680*				
		Сметная стоимость				*103682*				
42	Е11-370401-0203 11-370401-0203 РСНБ РК 2015	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором**								
			1,1	7416,31	2643,17	8158	2907	3748	5,38	6
		м3 сборных конструкций		4457,49	915,09	4903	1007	55,3	0,94	1
		Накладные расходы -		*3407,31*		*3748*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*865,89*		*952*				
		Сметная стоимость				*12859*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С121-040502-0203 21-040502-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки телескопические Б-6 СТ РК 937-92								
			50	1373,28	--	68664	--	2884	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,68*		*2884*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,48*		*5724*				
		Сметная стоимость				*77272*				
		РАЗДЕЛ 5. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ								
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ								
44	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка								
			13	3467,96	716,96	45084	9320	22833	3,20	42
			шт.	2404,00	159,48	31252	2073	60,3	0,15	2
		Накладные расходы -		*1756,36*		*22833*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*417,95*		*5433*				
		Сметная стоимость				*73350*				
45	С124-010202-0102 24-010202-0102 РСНБ РК 2015 ПРИМ в ценах IV квартала 2017 года	Стойки дорожные СД-2 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012								
			13	5518,70	--	71743	--	3013	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*231,79*		*3013*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*460,04*		*5981*				
		Сметная стоимость				*80737*				
46	С124-010201-0322 24-010201-0322 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002								
			1	28308,79	--	28309	--	1189	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1188,97*		*1189*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2359,82*		*2360*				
		Сметная стоимость				*31858*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С124-010201-0315 24-010201-0315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002								
			4	12605,62	--	50422	--	2118	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*529,44*		*2118*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1050,80*		*4203*				
		Сметная стоимость				*56743*				
48	С124-010201-0303 24-010201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002								
			3	9171,96	--	27516	--	1156	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*385,22*		*1156*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*764,57*		*2294*				
		Сметная стоимость				*30965*				
49	С124-010201-0348 24-010201-0348 РСНБ РК 2015 ПРИМ в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонниепрямоугольные 5.29.1, 5.29.2, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002								
			2	6191,57	--	12383	--	520	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*260,05*		*520*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,13*		*1032*				
		Сметная стоимость				*13935*				
		РАЗМЕТКА								
50	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная. ШИРИНА 0,15м								
			1,162	35410,32	5172,62	41147	6011	4557	3,18	4
		км линии		2151,30	1723,39	2500	2003	60,3	1,90	2
		Накладные расходы -		*3921,80*		*4557*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3146,57*		*3656*				
		Сметная стоимость				*49360*				
51	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3. ШИРИНА 0,15м								
			2,644	14693,09	5172,62	38849	13676	8069	3,18	8
		км линии		2151,30	1723,39	5688	4557	60,3	1,90	5
		Накладные расходы -		*3051,68*		*8069*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1419,58*		*3753*				
		Сметная стоимость				*50671*				
52	Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1. ШИРИНА 0,15м								
			0,1	28504,58	5172,62	2850	517	363	3,18	--
		км линии		2151,30	1723,39	215	172	60,3	1,90	--
		Накладные расходы -		*3631,76*		*363*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2570,91*		*257*				
		Сметная стоимость				*3470*				
53	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть.Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная. ШИРИНА 0,15м								
			0,0105	35410,32	5172,62	372	54	41	3,18	--
		км линии		2151,30	1723,39	23	18	60,3	1,90	--
		Накладные расходы -		*3921,80*		*41*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3146,57*		*33*				
		Сметная стоимость				*446*				
54	Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная								
			0,1023	81448,62	5172,62	8332	529	599	3,18	--
		км линии		2151,30	1723,39	220	176	60,3	1,90	--
		Накладные расходы -		*5855,41*		*599*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6984,32*		*714*				
		Сметная стоимость				*9646*				
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ								
55	Е11-300104-0101 11-300104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство ОМОНОЛИЧИВАНИЯ СТЫКОВ ПЛИТ. Устройство на суше								
			276,48	27786,16	2127,24	7682316	588139	1205214	4,88	1349
		м3 железобетона в деле		4389,41	767,91	1213585	212312	59,4	0,69	192
		Накладные расходы -		*4359,13*		*1205214*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2571,62*		*711002*				
		Сметная стоимость				*9598532*				
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ								
56	Е11-300501-0101 11-300501-0101 РСНБ РК 2015	Установка стальных сварных перил								
			8,47872	57408,50	177,95	486751	1509	288961	61,00	517
		т		51158,26	8,48	433757	72	59,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*34080,71*		*288961*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7319,14*		*62057*				
		Сметная стоимость				*837769*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	8,47872	387497,12	--	3285480	--	137990	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16274,88*		*137990*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32301,76*		*273878*				
		Сметная стоимость				*3697348*				
		РАЗДЕЛ 8. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
58	Е11-300501-0201 11-300501-0201 РСНБ РК 2015	Установка железобетонных сборных перил	14	98866,15	24081,31	1384126	337138	399784	37,10	519
		м3		31114,29	8313,25	435600	116386	59,4	7,31	102
		Накладные расходы -		*28555,98*		*399784*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10193,77*		*142713*				
		Сметная стоимость				*1926622*				
59	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 ПРИМ в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91, БЛОК ОГРАЖДЕНИЯ БО 30.6.8	14	31779,82	--	444917	--	18687	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1334,75*		*18687*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2649,17*		*37088*				
		Сметная стоимость				*500692*				
60	С Т ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	14	270,00	--	3780	--	159	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,34*		*159*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,51*		*315*				
		Сметная стоимость				*4254*				
61	С121-020101-801 21-020101-0801 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 таб. 2,5 в ценах IV квартала 2017 года	Надбавка по водонепроницаемости за 2 кгс/см2 до 4, Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	14	165,42	--	2316	--	97	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,95*		*97*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,79*		*193*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2606*				
62	С121-020101-801 21-020101-0801 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 таб. 2,5 в ценах IV квартала 2017 года	Надбавка по водонепроницаемости за 2 кгс/см2 свыше 4, Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010								
			14	248,13	--	3474	--	146	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,42*		*146*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*20,68*		*290*				
		Сметная стоимость				*3909*				
63	Е11-130601-0207 11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками								
			729	255,43	--	186205	--	112982	0,34	248
		м2		255,43	--	186205	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*154,98*		*112982*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*32,83*		*23935*				
		Сметная стоимость				*323122*				
64	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, ЗА 2 РАЗА ОПОР ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ								
			729	133,65	1,67	97432	1215	18263	0,04	31
		м2		34,08	0,34	24845	247	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*25,05*		*18263*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12,70*		*9256*				
		Сметная стоимость				*124951*				
65	Е11-300506-0101 11-300506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками								
			6106,9	594,64	15,52	3631420	94808	719387	0,16	971
		м2 окрашиваемой поверхности		143,02	6,95	873383	42473	59,4	0,01	50
		Накладные расходы -		*117,80*		*719387*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*57,00*		*348065*				
		Сметная стоимость				*4698872*				
66	Е11-300506-0102 11-300506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство								
			6106,9	382,77	86,03	2337563	525398	882923	0,21	1252
		м2 окрашиваемой поверхности		176,47	31,14	1077686	190183	59,4	0,03	167
		Накладные расходы -		*144,58*		*882923*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*42,19*		*257639*				
		Сметная стоимость				*3478124*				

РАЗДЕЛ 9. РУСЛОВАЯ ЧАСТЬ МОСТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3								
			209,91	87,39	81,28	18343	17062	4398	0,01	2
		м3 грунта		6,10	21,96	1281	4609	59,1	0,02	4
		Накладные расходы -		*20,95*		*4398*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,67*		*1819*				
		Сметная стоимость				*24560*				
68	Е11-010205-0202 11-010205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
			72,46	1652,06	--	119708	--	78747	2,24	162
		м3 грунта		1652,06	--	119708	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1086,76*		*78747*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219,11*		*15876*				
		Сметная стоимость				*214331*				
69	Е11-010203-0109 11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2								
			2300	61,44	12,46	141319	28666	79547	0,07	167
		м2 спланированной площади		48,98	2,99	112652	6882	59,1	--	6
		Накладные расходы -		*34,59*		*79547*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,68*		*17669*				
		Сметная стоимость				*238535*				
70	Е11-010203-0105 11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом								
			120	92,40	--	11088	--	7294	0,12	15
		м2		92,40	--	11088	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*60,79*		*7294*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,26*		*1471*				
		Сметная стоимость				*19853*				
71	Е11-360101-0103 11-360101-0103 РСНБ РК 2015	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т								
			6300	134,17	116,37	845258	733116	233474	0,03	163
		м3 грунта		17,80	32,97	112142	207713	59,4	0,03	194
		Накладные расходы -		*37,06*		*233474*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,70*		*86299*				
		Сметная стоимость				*1165031*				
72	Е11-270601-0301 11-270601-0301 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Укладка ГАБИОНОВ ПО ОТКОСУ								
			1656	9,50	0,38	15734	631	10313	0,01	19
		м2		9,12	0,16	15103	258	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*6,23*		*10313*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,26*		*2084*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*28131*				
73	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	ГАБИОННОЕ СЕТЧАТОЕ ИЗДЕЛИЕ ТИПОРАЗМЕР 2x1x0,5								
			1013	8880,40	--	8995844	--	377825	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*372,98*		*377825*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*740,27*		*749894*				
		Сметная стоимость				*10123563*				
74	Е11-140203-0201 11-140203-0201 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Теплицы зимние остекленные и пленочные. Подвеска проволочных шпалерных опор. ПЕРЕВЯЗКА ГАБИОНОВ								
			24404,2969	30,34	0,18	740388	4366	348136	0,02	569
		м проволоки		19,30	0,08	471119	2070	64,3	--	2
		Накладные расходы -		*14,27*		*348136*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3,57*		*87082*				
		Сметная стоимость				*1175606*				
75	Е11-010205-0504 11-010205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4. УКЛАДКА КАМНЯ В ГАБИОНЫ ВРУЧНУЮ								
			1013	1130,26	--	1144955	--	753176	1,38	1398
		м3 грунта		1130,26	--	1144955	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*743,51*		*753176*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*149,90*		*151851*				
		Сметная стоимость				*2049982*				
76	С121-010701-0201 21-010701-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камень бутовый								
			1013	1788,76	--	1812014	--	76105	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,13*		*76105*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*149,11*		*151049*				
		Сметная стоимость				*2039168*				
77	Е11-420101-0404 11-420101-0404 РСНБ РК 2015	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски								
			255	2759,17	151,27	703588	38573	144572	0,79	202
		м3		765,48	51,28	195197	13076	53	0,05	13
		Накладные расходы -		*566,95*		*144572*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*266,09*		*67853*				
		Сметная стоимость				*916013*				
78	Е11-010102-0310 11-010102-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. РАЗРАБОТКА ДНА РЕКИ								
			9600	224,71	212,18	2157216	2036925	516053	0,02	173
		м3 грунта		12,40	59,57	119024	571842	59,1	0,05	503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*53,76*		*516053*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*22,28*		*213862*				
		Сметная стоимость				*2887131*				
79	С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км								
			18720	60,97	--	1141358	--	47937	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,56*		*47937*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5,08*		*95144*				
		Сметная стоимость				*1284439*				

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕНОС ВОДОПРОВОДА

80	Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет								
			130	88,59	83,62	11517	10870	3345	0,01	1
		м3 грунта		4,98	30,77	647	4000	59,1	0,03	4
		Накладные расходы -		*25,73*		*3345*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*9,15*		*1189*				
		Сметная стоимость				*16051*				
81	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
			1,3	1364,90	--	1774	--	1167	1,85	2
		м3 грунта		1364,90	--	1774	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*897,86*		*1167*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*181,02*		*235*				
		Сметная стоимость				*3177*				
82	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
			37	119,35	50,94	4416	1885	2252	0,11	4
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	2531	824	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*60,85*		*2252*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*14,42*		*533*				
		Сметная стоимость				*7201*				
83	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство, ИЗ МЕСТНОГО ГРУНТА								
			20	852,75	118,78	17055	2376	10599	1,02	20
		м3 основания		733,97	29,69	14679	594	62,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*529,96*		*10599*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*110,62*		*2212*				
		Сметная стоимость				*29867*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	25	652,64	--	16316	--	10733	0,97	24
		м3 грунта		652,64	--	16316	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*429,32*		*10733*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,56*		*2164*				
		Сметная стоимость				*29213*				
85	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	110	22,10	22,10	2431	2431	635	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	866	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*5,78*		*635*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*245*				
		Сметная стоимость				*3312*				
86	Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	110	10,91	10,91	1200	1200	314	--	--
		м3 грунта		--	3,89	--	428	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2,85*		*314*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,10*		*121*				
		Сметная стоимость				*1635*				
87	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	110	119,35	50,94	13128	5603	6694	0,11	12
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	7525	2449	59,1	0,03	3
		Накладные расходы -		*60,85*		*6694*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*1586*				
		Сметная стоимость				*21408*				
88	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	110	51,49	40,96	5664	4506	1462	0,01	1
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	850	1138	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*13,29*		*1462*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*570*				
		Сметная стоимость				*7696*				
89	Е11-010203-0105 11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	65	92,40	--	6006	--	3951	0,12	8
		м2 спланированной площади		92,40	--	6006	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*60,79*		*3951*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,26*		*797*				
		Сметная стоимость				*10754*				
90	Е11-220301-0110 11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием, ФУТЛЯР	0,04	1230906,52	556644,18	49236	22266	22604	662,00	26
		км трубопровода		604260,36	189134,95	24170	7565	62,1	194,34	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*565089,90*		*22604*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143679,71*		*5747*				
		Сметная стоимость				*77587*				
91	С123-010201-0252 23-010201-0252 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**								
			40,16	**19120,41**	**--**	**767876**	**--**	**32251**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*803,06*		*32251*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1593,88*		*64010*				
		Сметная стоимость				*864137*				
92	Е11-221401-0302 11-221401-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**								
			40	**968,52**	**13,52**	**38741**	**541**	**21361**	**0,90**	**36**
		м трубы, уложенной в футляре		**760,81**	**1,61**	**30432**	**64**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*534,03*		*21361*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,20*		*4808*				
		Сметная стоимость				*64910*				
93	Е11-220601-0309 11-220601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы стальные диаметром350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**								
			0,04	**4639883,20**	**425648,87**	**185595**	**17026**	**17524**	**313,00**	**13**
		км трубопровода		**256356,39**	**119505,00**	**10254**	**4780**	**62,1**	**111,03**	**4**
		Накладные расходы -		*438088,23*		*17524*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*406237,71*		*16250*				
		Сметная стоимость				*219368*				
94	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,47	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделкабитумом и прядью. ДИАМ.377мм**								
			1	**10899,29**	**1112,66**	**10899**	**1113**	**2390**	**3,76**	**4**
		футляр		**2966,27**	**19,93**	**2966**	**20**	**62,1**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*2390,09*		*2390*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1063,15*		*1063*				
		Сметная стоимость				*14352*				

РАЗДЕЛ 11. Бурение скважины

95	Е11-040101-0203 11-040101-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное прямой промывкой станками с дизельным двигателем Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 40 0 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1 5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу атериалов (кроме долот) - 1,5**								
			4	**8881,44**	**4386,02**	**35526**	**17544**	**9339**	**1,92**	**8**
		м бурения		**1632,30**	**1173,28**	**6529**	**4693**	**67,1**	**1,17**	**5**
		Накладные расходы -		*2334,63*		*9339*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*897,29*		*3589*				
		Сметная стоимость				*48454*				
96	Е11-040101-0207 11-040101-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	Скважи ны глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой пр омывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, прим енены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к врем ени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5								
			6	42181,44	17930,12	253089	107581	55885	8,19	49
		м бурения		6946,51	3841,15	41679	23047	67,1	3,58	21
		Накладные расходы -		*9314,16*		*55885*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4119,65*		*24718*				
		Сметная стоимость				*333692*				
97	Е11-040101-0205 11-040101-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скваж ины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой ромывкой станками с дизельным двигателем. Грунты группы. Применение долот диаметром до 250 мм, при менены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к врем ени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1								
			10	16861,67	6750,07	168617	67501	36475	3,03	30
		м бурения		2565,71	1638,15	25657	16381	67,1	1,59	16
		Накладные расходы -		*3647,46*		*36475*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1640,73*		*16407*				
		Сметная стоимость				*221499*				
98	Е11-040101-0207 11-040101-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скваж ины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой ромывкой станками с дизельным двигателем. Грунты группы. Применение долот диаметром до 250 мм, при менены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к врем ени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1								
			5	35490,12	13148,76	177451	65744	35109	6,01	30
		м бурения		5094,11	2816,84	25471	14084	67,1	2,62	13
		Накладные расходы -		*7021,78*		*35109*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3400,95*		*17005*				
		Сметная стоимость				*229565*				
		Общие работы								
99	С121-010102-0101 21-010102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Глина								
			1,075	1308,39	--	1407	--	59	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,95*		*59*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,07*		*117*				
		Сметная стоимость				*1583*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	С121-130703-1405 21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вода техническая								
			2,41	28,00	--	67	--	3	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,18*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,33*		*6*				
		Сметная стоимость				*75*				
101	Е11-040201-0103 11-040201-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Скважины глубиной до 100 м. Крепление тру бами с муфтовым соединением при роторном бурении Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффицие нты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2									
			10	1308,49	763,97	13085	7640	5328	0,63	6
		м закрепленной скважины		531,29	152,13	5313	1521	67,1	0,14	1
		Накладные расходы -		*532,80*		*5328*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,30*		*1473*				
		Сметная стоимость				*19886*				
102	Е11-040201-0103 11-040201-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кзм=0,9	Скважины глубиной до 100 м. Крепление тру бами с муфтовым соединением при роторном бурении Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затр атам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - ,9									
			15	984,68	572,98	14770	8595	5996	0,47	7
		м закрепленной скважины		398,47	114,10	5977	1711	67,1	0,10	2
		Накладные расходы -		*399,74*		*5996*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,75*		*1661*				
		Сметная стоимость				*22427*				
103	С123-010303-0162 23-010303-0162 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные обсади ые ГОСТ 632 - 80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщ ина стенки 9,5 мм								
			10	23503,74	--	235037	--	9872	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*987,16*		*9872*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1959,27*		*19593*				
		Сметная стоимость				*264501*				
104	С123-010303-0124 23-010303-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные обсади ые ГОСТ 632 - 80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщ ина стенки 8,9 мм								
			15	8011,61	--	120174	--	5047	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*336,49*		*5047*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*667,85*		*10018*				
		Сметная стоимость				*135239*				
105	Е11-040401-0101 11-040401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.91 Ктр=0,8, Кэм=0,8	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8								
			25	675,12	451,74	16878	11294	5666	0,23	6
		м труб		192,22	91,39	4805	2285	67,1	0,08	2
		Накладные расходы -		*226,65*		*5666*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,14*		*1804*				
		Сметная стоимость				*24348*				
106	С123-010303-0124 23-010303-0124 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Трубы перфорированные DN 16 8 мм								
			25	8011,61	--	200290	--	8412	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*336,49*		*8412*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*667,85*		*16696*				
		Сметная стоимость				*225398*				
107	Е11-040201-0401 11-040201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т								
			25	342,24	229,97	8556	5749	2805	0,11	3
		м спуска или подъема труб		96,69	43,21	2417	1080	67,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*112,19*		*2805*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,35*		*909*				
		Сметная стоимость				*12270*				
108	С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 (3/4 - пьезотруба)								
			25	202,75	--	5069	--	213	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,52*		*213*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,90*		*423*				
		Сметная стоимость				*5704*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	С123-010201-0185 23-010201-0185 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные пря мошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 107 05 - 80 (водоподъемные)								
			25	1974,65	--	49366	--	2073	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*82,94*		*2073*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,61*		*4115*				
		Сметная стоимость				*55555*				
110	Е11-040301-0101 11-040301-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.76 Кзтр=1,01, Кэм=1,01	Скважины. Цементация зат рубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сух ой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. Наружный диаметр труб свыше 250 до 3 00 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1 ,01; к времени эксплуатации машин - 1,01								
			1	328596,06	211234,78	328596	211235	131485	138,37	138
		колонна		117361,28	50954,81	117361	50955	67,1	48,28	48
		Накладные расходы -		*131484,62*		*131485*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36806,45*		*36806*				
		Сметная стоимость				*496887*				
111	С121-130101-1502 21-130101-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Портландцемент тампонажный с ми неральными добавками								
			0,83	18574,59	--	15417	--	648	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*780,13*		*648*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1548,38*		*1285*				
		Сметная стоимость				*17350*				
112	С121-130703-1404 21-130703-1404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вода /для разглинизации/								
			50	183,35	--	9168	--	385	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,70*		*385*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,28*		*764*				
		Сметная стоимость				*10317*				
113	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка деревянной пробки								
			0,0055	63880,39	675,43	351	4	73	22,50	--
		м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	91	2	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*13228,21*		*73*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6168,69*		*34*				
		Сметная стоимость				*458*				
114	Е11-040501-0101 11-040501-0101 РСНБ РК 2015	/Опытные работы/ Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ро торного бурения и компрессором, работающим от двиг ателя внутреннего сгорания								
			1	257266,56	203512,86	257267	203513	81178	57,30	57
		сутки откачки		53753,70	46896,47	53754	46896	67,1	47,51	48
		Накладные расходы -		*81177,99*		*81178*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27075,56*		*27076*				
		Сметная стоимость				*365521*				
115	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сва рные диаметром 100 -2 50 мм. Установка /Отоловок Д -1 68 мм/								
			0,0072	939392,32	292194,45	6764	2104	2135	312,70	2
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	2199	661	62,1	94,30	1
		Накладные расходы -		*296511,46*		*2135*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98872,30*		*712*				
		Сметная стоимость				*9611*				

ИТОГО:			**80 036 247,66**
Итого с временными	**8,9 %**	**7 123 226,04**	**87 159 473,70**
Итого с зимними удорожаниями	**2,03 %**	**1 769 337,32**	**88 928 811,02**
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,11282503			**98 962 206,79**
Итого с НДС	**12 %**	**11 875 464,81**	**110 837 671,60**

Инженер

Директор ТОО "Туран құрылыс-1"

_____ **А. Курманова**

Инженер - эксперт ТОО "Туран құрылыс-1"

_____ **Оспанов Г.**

Инженер - эксперт ТОО "Тұран құрылыс-1"

_____ **Калдыкулов К.Т.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Корпорация "Береке А"

М.П. _____ **Оспаналиева Е.Ж.**

Начальник участка ТОО "Корпорация "Береке А"

_____ **Аби А.**

21908978533

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

20 ноября 2024 года дело №1993-24-00-4/1552 город Каскелен Алматинской области

Специализированный межрайонный административный суд Алматинской области в составе:
председательствующего судьи Жанадиловой А.Ж.,
при секретаре судебного заседания Болежановой М.,
рассмотрел в открытом судебном заседании административное дело по иску:

ИСТЕЦ:
товарищество с ограниченной ответственностью «Жетысу Жол Құрылыс» (далее – ТОО «Жетысу Жол Құрылыс»/ товарищество)

ОТВЕТЧИКИ:
государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» (далее – Управление пассажирского транспорта/заказчик),
государственное учреждение «Управление государственных закупок города Шымкент» (далее – Управление государственных закупок/организатор).

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА:
республиканское государственное учреждение «Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» (далее – Комитет),
республиканское государственное учреждение «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Шымкент Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» (далее – Департамент),
товарищество с ограниченной ответственностью «Нурлы Жол-7» (далее – ТОО «Нурлы Жол-7»),
товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация Береке А» (далее – ТОО «Корпорация Береке А»).

ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА:

1. Признать незаконным протокол от 23 августа 2024 года об итогах конкурса о государственных закупках № 12780851-ОК1 «Средний ремонт улиц Алаша хан, Алтынкол №2, продолжение улицы Айтумар (от улицы Музтау до тупика), Акбура аулие, Алаша (от улицы Сырым батыра до улицы Иманкара), Алтынкол, Без названия №1, Без названия №2, (11,119 км) г. Шымкент 0+00-0+688»,

2. Признать незаконным протокол об итогах от 23 августа 2024 года об итогах конкурса о государственных закупках № 12780795-ОК1 «Средний ремонт улицы улица Без названия №25 улица Без названия №38 улица Без названия №43 улица Без названия№56 улица Без названия №58 улица Без названия №59 улица Без названия №60 улица Без названия №61 улица Без названия №66 улица Байгулыулица Без названия №1 улица Дауир улица Найзакескен улица Нарсай улица Ойкараган улица Сумбе улица Тамды Аруы улица Шалкииз жырау, улица Шырайлы в мкр. Туран Каратауский район города Шымкент км 17,658»,

3. Признать недействительным договор №190 от 7 октября 2024 года о государственных закупках работ, не связанных со строительством, заключенный между ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» и ТОО «Нұрлы Жол-7»,

4. Признать недействительным договор №183 от 27 сентября 2024 года о государственных закупках работ, не связанных со строительством, заключенный между ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» и ТОО «Корпорация «Береке А».

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
прокурор Олжабеков Е.,
представитель истца Абитакын Д.,
представитель Департамента Бекеев А.,
представитель заказчика Махамбетова А.,
представитель организатора Жаңбырбаев Б.,
представители ТОО «Нуры жол-7» Садуов Д., Абдильдаев О.,
представитель ТОО «Корпорация Береке А» Бекетанов С.,
представитель Комитета Казиханова А.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

Управление государственных закупок в соответствии с заявками на государственные закупки от ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент», объявило 24 июля 2024 года через веб-портал государственных закупок конкурсы, в том числе: №12780851-1 – Средний ремонт улиц Алаша хан, Алтынкол №2, продолжение улицы Айтумар (от ул. Музтау до тупика), Акбура аулие, Алаша (от ул. Сырым батыра до ул. Иманкара), Алтынкол, Без названия

Документ подписан: Жанадилова А. Ж., 04.12.2024

№1, Без названия №2, (11,119 км) г. Шымкент 0+00-0+688 (конкурс №1); №12780795-1 - Средний ремонт улицы улица Без названия №25 улица Без названия №38 улица Без названия №43 улица Без названия №56 улица Без названия №58 улица Без названия №59 улица Без названия №60 улица Без названия №61 улица Без названия №66 улица Байгулы улица Без названия №1 улица Дауир улица Найзакескен улица Нарсай улица Ойкараган улица Сумбе улица Тамды Аруы улица Шалкииз жырау улица Шырайлы в мкр. Туран Каратауский район города Шымкент км 17,658 (конкурс №2).

Сумма объявленной закупки по конкурсу №1 – 887 777 459 тенге.

Согласно протоколу об итогах от 23 августа 2024 года (далее – Протокол-1) победителем конкурса объявлен ТОО «Нұрлы Жол-7» (БИН 050140015406), потенциальным поставщиком, занявшим второе место – ТОО «Жетысу Жол Құрылыс».

Сумма объявленной закупки по конкурсу №2 – 993 951 722 тенге.

Согласно протоколу об итогах от 23 августа 2024 года (далее – Протокол-2) победителем конкурса объявлено ТОО «Корпорация «Береке А», потенциальным поставщиком, занявшим второе место ТОО «Нұрлы Жол-7». В свою очередь, товарищество заняло третье место.

2 сентября 2024 года товарищество, не согласившись с итогами конкурсов, обратилось в досудебном порядке в Департамент, которым представлен ответ от 11 сентября 2024 года об оставлении жалобы без удовлетворения.

Далее, 16 сентября 2024 года ТОО «Жетысу Жол Құрылыс» обратилось с жалобой в Комитет, которым аналогично жалоба оставлена без удовлетворения.

После чего, товарищество обратилось с настоящим иском в суд, мотивируя тем, что заявленный в рамках двух конкурсов о государственных закупках опыт выполненных работ ТОО «Нұрлы Жол-7» и ТОО «Корпорация «Береке А» не подтвержден, поскольку приложенные акты выполненных работ не указывают на сдачу результатов работ подрядчиком и приемку их Заказчиком. Вместе с тем, опыт работы в качестве критерия влияет на конкурсное ценовое предложение по государственным закупкам работ в сфере строительства, в том числе при расчете баллов. Акты выполненных работ ТОО «Нұрлы Жол-7» и ТОО «Корпорация «Береке А», указывающие на опыт работы, не соответствуют требованиям законодательства.

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог в своем отзыве указало на то, что по данным конкурсам является заказчиком, организатором - ГУ «Управление государственных закупок города Шымкент». В настоящее время Управлением по итогам государственных закупок способом открытого конкурса заключены следующие договоры о государственных закупках: по конкурсу

Документ подписан: Жанадилова А. Ж., 04.12.2024

№12780851-ОК1 от 23 августа 2024 года заключен договор о государственных закупках работ №190 от 07 октября 2024 года с ТОО «Нұрлы Жол-7»; по конкурсу №12780795-ОК1 от 23 августа 2024 года заключен договор о государственных закупках работ №183 от 27 сентября 2024 года с ТОО «Корпорация «Береке А». В этой связи, просили отказать в удовлетворении иска.

Управление государственных закупок в отзыве отразило, что, в случае, если предметом конкурса является средний ремонт автомобильной дороги, то учитывается опыт работы строительства, реконструкции, капитального и среднего ремонта автомобильных дорог. В случае, если предметом конкурса являются работы по среднему ремонту автомобильных дорог, документами, подтверждающими опыт работы, являются соответствующие электронные копии актов выполненных работ, по объектам, где заказчиками являются государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица. в соответствии с пукнтом 5 Приложения 10 конкурсной документации, представленной ТОО «Нұрлы Жол-7» и ТОО «Корпорация «Береке А» для участия в конкурсе, членами конкурсной комиссии были присвоены следующие баллы за опыт работы:

ТОО «Нұрлы Жол-7»:

1. Средний ремонт улицы Вишневая, Зеленная жилой массив Жалын, Енбекшинский район, г. Шымкент (2021 год) (1 балл);.

2. Средний ремонт улиц ПК ХБК ул. Серегина, ул. Гагарина, ПК Финансист ул. Мира, ПК Курылыс ул. Толстого, в дачном массиве Кайнар Булак Каратауский район, г. Шымкент (2022 год) (1 балл);.

3. Средний ремонт ул. Ш.Уалиханов в мкр. Казыгурт, Абайский район, г.Шымкент (2019 год) (1 балл);.

4. Средний ремонт улиц Жанакурылыс №14, №20 мкр Нуртас, Каратауский район, г. Шымкент (2021 год) (0,2 балл);.

5. Средний ремонт ул.Гозохан №1,2,3,4,5,6 , жилой массив Сайрам, Каратауский район г.Шымкент (2021 год) (0,2 балл);.

6. Устройство гравийных дорог в Енбекшийнском и Каратауском районах г.Шымкент (2019 год) (Не был учтен, поскольку не соответствует предмету проводимых закупок);

7. Средний ремонт автомобильных дорог по Сарыагашскому району (2012 год) (Не был учтен, поскольку опыт работы более 10 лет);.

8. Средний ремонт улицы Бекболатов с устройством тротуара в мкр.Курсай, Абайский район, г.Шымкент. (2020 год) (1 балл);..

9. Средний ремонт улицы Ризашылык в мкр.Самал-2, Абайский район г.Шымкент (2019 год) (0,2 балл);.

Документ подписан: Жанадилова А. Ж., 04.12.2024

10. Средний ремонт улицы Дружбы народов в г.Шымкент (2019 год) (0,2 балл);.

11. Средний ремонт улицы и тротуаров ул. Акжелек, мкр. Тельмана, Абайский район, г. Шымкент (2020 год) (0,2 балл);.

12. Средний ремонт улиц и тротуаров ул. О.Жамалов, Абдуалиев, жилой массив Базаркакпа, Енбекшинский район, г. Шымкент. (2020 год) (0,2 балл);.

13. Средний ремонт улиц и тротуаров Алтын-астык в мкр. Акниет, Абайский район, г. Шымкент (2020 год) (0,2 балл);.

14. Средний ремонт улицы №15 с устройством тротуара в мкр.Кызылжар, Абайский район, г.Шымкент (2020 год) (0,2 балл);.

15. Средний ремонт улиц и тротуаров ул.Ш.Мустафаева, мкр. Самал-3, Абайский район, г. Шымкент (2020 год) (0,2 балл);.

16. Средний ремонт улицы Кекилов-2 (продолжение) с устройством тротуара в мкр. Кызылжар, Абайский район, г.Шымкент (2020 год) (0,2 балл);.

17. Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Есет батыра г.Актобе (2022 год) (0,2 балл);.

18. Средний ремонт автодороги в ЮКО, г.Арыс (2015 год) (1 балл);.

19. Средний ремонт улицы и тротуаров ул. Без названия, мкр. Карасу (Агро), Абайский район, г. Шымкент (2020 год) (0,2 балл);.

20. Средний ремонт улиц и тротуаров ул. Без названия, жилой массив Текесу, АльФарабийский район, г. Шымкент (2020 год) (0,2 балл);.

21. Благоустройство военного городка (2010 год) (Не был учтен, поскольку опыт работы более 10 лет);.

22. Средний ремонт улицы и тротуаров ул. Молдагуловой (70 лет Казахстана), мкр. Тельмана, Абайский район, г. Шымкент (2020 год) (0,2 балл);.

23. Средний ремонт улицы в с. Бестам, с/о Аккум, Отырарского района (2016 год) (1 балл);.

24. Средний ремонт улицы Кандоз, мкр Самал-3, Абайский район, г. Шымкент (2020 год) (0,2 балл);.

25. Средний ремонт дорожного покрытия улицы Курылыс в L=650 м, в н.п. Керегетас с/о Биртилек Сарыагашского района ЮКО (2016 год) (0,2 балл);.

26. Средний ремонт дорог ул. Бейбитшилик в с. Торткол, Ордабасинского района ЮКО (2016 год) (0,2 балл);.

27. Средний ремонт покрытии дорог ул. Е.Байболава с.Ынталы Отырарского р-на (2016 год) (0,2 балл);.

28. Средний ремонт автомобильной дороги ул.Момышулы с/о Аксукент (2018 год). (1 балл);

Документ подписан: Жанадилова А. Ж., 04.12.2024

29. Устройство тротуара по ул. Рыскулова и Толе би Каратауский район г.Шымкент (2019 год) (Не был учтен, поскольку не соответствует предмету проводимых закупок);.

30. Средний ремонт местных Сузакский район (2012 год) (Не был учтен, поскольку опыт работы более 10 лет);.

31. Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KD-KO-67 " "Самара-Шымкент"-"БестауЖарсай"", УЧАСТОК 29,1-42,4 (2023 год) (1 балл);.

32. Капитальный ремонт улицы Жамбыл, поселка Тюлькубас, Тюлькубасского ройона ЮКО (2020 год) (0,2 балл);.

33. Средний ремонт улицы Курсай с устройством тротуара в мкр.Курсай, Абайский район, г.Шымкент (2020 год) (0,2 балл);.

34. Устройство тротуара ул. Изгилик в мкр. Самал-3 Абайский район г.Шымкент (2019 год) (Не был учтен, поскольку не соответствует предмету проводимых закупок);.

35. Средний ремонт автомобильной дороги ул. Толеби (Новостройка) с/о Аксукент. (2018 год) (0,2 балл);.

36. Средний ремонт тротуара подъезд к школе №98 по улицам Жамалова, Жанарова и Спортивная. Ж/м Базаркакпа, Енбекшинский район, г.Шымкент (2018 год) (Не был учтен, поскольку не соответствует предмету проводимых закупок);.

37. Средний ремонт тротуара по улице Сареми к школе №71, ж.м. Сайрам, Каратауский район, г. Шымкент (2018 год) (Не был учтен, поскольку не соответствует предмету проводимых закупок);.

38. Средний ремонт тротуара по улице Курмангазы к СШ №100, ж.м Бадам-1, г. Шымкент (2018 год) (Не был учтен, поскольку не соответствует предмету проводимых закупок);.

39. Средний ремонт тротуара по улице Заречная, Гулисман г.Шымкент (2018 год) (Не был учтен, поскольку не соответствует предмету проводимых закупок);.

40. Средний ремонт тротуара по ул. Б.Момышулы в жилом массиве Маятас, Енбекшинский район, г.Шымкент (2018 год) (Не был учтен, поскольку не соответствует предмету проводимых закупок);.

41. Средний ремонт автомобильной дороги KXSG-30 "Бозай-Тентексай" 5,6 км в Сарыагашском районе ЮКО (2018 год) (0,2 балл);.

42. Средний ремонт автомобильной дороги KXSG-4 "КХ-21-ЖузимдикАксу" L=6000 м в Сарыагашском районе ЮКО (2018 год) (0,2 балл);.

43. Средний ремонт тротуара по улице Жибек Жолы (от улицы К.Мамбетова до улицы Жандосова), Енбекшинский район, г.Шымкент (2018 год) (0,2 балл);.

Документ подписан: Жанадилова А. Ж., 04.12.2024

44. Средний ремонт автодороги (2013 год) (Не был учтен, поскольку опыт работы более 10 лет);.

45. Средний ремонт автомобильной дороги KXSG-35 "A-15-г. СарыагашВетлаборатория" 2,47 км в Сарыагашском районе ЮКО (2018 год) (0,2 балл);.

46. Средний ремонт тротуара по улице А.Болешова, ж/м Кайнарбулак, Каратауский район, г.Шымкент (2018 год) (Не был учтен, поскольку не соответствует предмету проводимых закупок);.

47. Средний ремонт автомобильной дороги ул.Самал, ул.Летняя, ул.интернациональная, ул.Шернияза от ул.Герцена до ул.Кунаева г.Актобе (2022 год) (0,2 балл);.

48. Средний ремонт дорог ул.Кажымукана с.Бадам (2016 год) (0,2 балл);.

49. Средний ремонт дороги ул. Казыбек би в г.Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО (2017 год) (1 балл);.

50. Средний ремонт автомобильной дороги по пр.Молдагуловой от 5 путепровода до ул.Мангилик Ел (2022 год) (0,2 балл);.

51. Средний ремонт улиц и тротуаров ул.Арыснуры (Т.Рыскулова), жилой массив Игилик, Абайский район, г.Шымкент (2020 год) (0,2 балл);.

52. Средний ремонт автомобильной дороги (2014 год) (Не был учтен, поскольку заказчиком не является государственным органом);.

В связи с вышеизложенным, общий балл ТОО «Нұрлы Жол-7» составляет 14,8. Согласно п.252 Правил, членами конкурсной комиссии было присвоено 10 баллов.

ТОО «Корпорация «Береке А»:

1. Средний ремонт улицы Манас (Бейсембаев), Келес в мкр Самал-3 Абайский район (2023 год) (1 балл);.

2. Средний ремонт улицы Самал жел в мкр Самал-3 Абайский район (2023 год) (0,2 балл);.

3. Реконструкция подъездной дороги к г. Туркестан со стороны г. Кентау 24 км (2023 год) (0,2 балл);.

4. Средний ремонт улицы Казыбек Би (от улицы Рыскулова до пл. Ордабасы) (2023 год) (0,2 балл);.

5. Средний ремонт улицы Дулати (от улицы Рыскулова до пр.Тауке хана) (2023 год) (0,2 балл);.

6. Средний ремонт ул.Наурыз мкр. Тассай (2014 год) (1 балл);.

7. Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-8 «граница Республики Узбекстан-Шардара-АрысьТемирлан-Р/Д М-32» км 206-219 ЮКО (2019 год) (1 балл);..

8. Средний ремонт ул.Панфилова (2014 год) (0,2 балл);.

9. Капитальный ремонт улиц мкр.Жидели:улицыБекназар, Турдалиев,Беркимбаев: мкр. Акниет: ул.Шугыла, Аскартау, мкр. Жайлау

Документ подписан: Жанадилова А. Ж., 04.12.2024

подъезд к школе, улицы Токкожа, Тойшыбеков, Даулеткерей, Тауасаров в г.Шымкент (2017 год) (1 балл);.

10. Средний ремонт ул. Макаренко (2014 год) (0,2 балл);.

11. Реконструкция автомобильной дороги областного значения КХ-11 «СарыагашЖылга-Монтайтас-Рабат-Ленгер» км 50-80 г.Арысь 3-й участок км 75-80 с путепроводом (2018 год) (1 балл);.

12. Средний ремонт автодороги АгыбетЖанаталап (2015 год) (1 балл);.

13. Средний ремонт улицы Жангельдина г.Шымкент (2020 год) (1 балл);.

14. Реконструкция улицы ЖибекЖолы (от ул.Пазикова до Малой Алматинской дороги с развязкой на пересечении с ул.Аргынбекова) г.Шымкент, участок с ПК 43+60-ПК 82+57,59 (2017 год) (0,2 балл);.

15. Реконструкция улицы ЖибекЖолы (от ул.Пазикова до Малой Алматинской дороги с развязкой на пересечении с ул.Аргынбекова) г.Шымкент, участок с ПК 4+93-ПК 43+60 (2017 год) (0,2 балл);.

16. Средний ремонт улиц г.Туркестан по 7 территориям (2020 год) (0,2 балл);.

17. Средний ремонт №1 Акан сери в г. Туркестан (2020 год) (0,2 балл);.

18. Средний ремонт автомобильной дороги КХ-49 «р/д А2-Казыгурт-Кызылкия-Ажар-Дербисекр/д А2» км 12-30 (2019 год) (0,2 балл);.

19. Средний ремонт а/д г.Арысь ул.Кошкарбаев,ул.Кокжиек, ул.Турынбетов (2019 год) (0,2 балл);.

20. Реконструкция автомобильной дороги КХ-82 «Шымкент-Достык-Каскасу-Сайрам-Шымкент» км 8-25 (2015 год) (0,2 балл);.

21. Средний ремонт а/д г.Арысь ул.Алмалы (2019 год) (0,2 балл);.

22. Средний ремонт автомобильной дороги КХ-49 «р/д А2-Казыгурт-Кызылкия-Ажар-Дербисекр/д А2» км 0-12 (2019 год) (0,2 балл);.

23. Капитальный ремонт Автомобильной дороги областного значения общего пользования КХ-11 «Сарыагаш-Жылга-Монтайтас-РабатЛенгер» км 0-50км (Сарыагашского района), участок км 80-89 (г. Арысь) (2015 год) (0,2 балл);.

24. Средний ремонт улиц города Туркестан по 7 территориям (2019 год) (0,2 балл);.

25. Средний ремонт ул. Багысбаева (2014 год) (0,2 балл);.

26. Строительство ул.без названия г.Шымкент (ул.без названия соединяющая улицы Аргынбеков с проспектом Астана) (2018 год) (0,2 балл);.

27. Капитальный ремонт Автомобильные дороги КХ-11 "Сарыагаш-Жылга-Монтайтас-РабатЛенгер" км 0-17 (2016 год) (1 балл);.

28. Средний ремонт ул. Менжинского (2014 год) (0,2 балл);.

Документ подписан: Жанадилова А. Ж., 04.12.2024

29. Средний ремонт дорог проспект Тауке хана (2017 год) (0,2 балл);.

30. Средний ремонт Темирлановского шоссе (от ул.Желтоксан до ул.Сыпырганата) в г.Шымкент (2017 год) (0,2 балл);.

31. Средний ремонт автодороги ул. Кауымбаева в с. Танатар (2014 год) (0,2 балл);.

32. Реконструкция улиц без названия №1;№2;№3;№4 мкр Достык-2 (2016 год) (0,2 балл);.

33. Средний ремонт автомобильной дороги КХ-48 «Казыгурт-Турбат» км 0-21+100 (2022 год) (1 балл);.

34. Средний ремонт ул.Иляева (2022 год) (0,2 балл);.

35. Средний ремонт автомобильной дороги КХ-47 «Сынтас-Каржан» км 0-18 (2022 год) (0,2 балл);.

36. Средний ремонт ул.Гостелло (2014 год) (0,2 балл);.

37. Средний ремонт ул.Досымбекулы мкр.Тассай (2014 год) (0,2 балл);.

38. Средний ремонт ул.Плеханова (2014 год) (0,2 балл);.

39. Средний ремонт ул.Кентаева (2014 год) (0,2 балл);.

40. Капитальный ремонт ул,№4 перед школой, ул.Илтипат, ул.Бирлик, ул.Мамыражай, ул.Жайсан, ул.Тангышык, ул.Айтумар, ул.Кызыл кол, ул.Тиршилик в мкр. Достык г.Шымкент (2019 год) (0,2 балл);.

41. Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-2 "Уланбель-СозакЕкпенды" км. 645-675 Байдибекского района ЮКО (2020 год) (0,2 балл);.

42. Средний ремонт проспект Республики (от улицы Б.Момышулы до поста ГАИ) (2022 год) (0,2 балл);.

43. Капитальный ремонт ул. Замана, ул. Гажайып, ул. Шамшырак, ул. Несибе, ул.Жасын, ул.Жанару, ул.Бакыт ана, ул.Онеге, ул.Сарыарка, ул.Ушкудык, ул.Керемет, ул.Безназвания, мкр.Бадам, ул. Еламан мкр. Еламан г. Шымкент (2021 год) (1 балл);.

44. Строительство подъездной улицы к аэропорту города Шымкент (2021 год) (0,2 балл).

В связи с вышеизложенным, общий балл ТОО «Корпорация «Береке А» составляет 16,8. Согласно пункту 252 Правил, членами конкурсной комиссии было присвоено 10 баллов.

В этой связи, просило отказать в удовлетворении иска.

В суде представитель истца просил удовлетворить иск в полном объеме.

Представители ответчиков просили отказать в удовлетворении иска по доводам, изложенным в отзыве.

Департамент и Комитет также просили отказать в удовлетворении иска, считает иск необоснованным, поскольку опыт работы победителей

Документ подписан: Жанадилова А.Ж., 04.12.2024

конкурсов подтверждаются документами, приложенными потенциальными поставщиками.

Представители ТОО «Нурлы жол-7» просили отказать в удовлетворении иска по основаниям, что в представленные Товариществом документы безусловно подтверждают факт выполнения работ согласно требованиям закупок и Правил, поскольку им были приложены акты выполненных работ, более того, заказчик строительства вправе осуществлять технический надзор с привлечением экспертов, а технический надзор в том числе обязан осуществить приемку выполненных работ для их оплаты и сдачу объектов в эксплуатацию. Таким образом привлеченный заказчиком технический надзор в соответствии со строительным законодательством осуществляет деятельность от имени и в интересах заказчика, а его подпись в акте выполненных работ является легитимной и достаточной для их оплаты. Вместе с тем, в подтверждение своих доводов в суд представлены ответы от заказчиков, которыми подтверждаются работы, выполненные ТОО «Нурлы жол-7».

Представитель ТОО «Корпорация Береке А» просил отказать в удовлетворении иска, также пояснил, что все приложенные акты выполненных работ подписаны техническим надзором, направленным заказчиком конкурса, и отсутствие подписи и печати заказчика не умаляют те работы, которые ими были выполнены и оплачены заказчиком.

Прокурором дано заключение об удовлетворении иска в полном объеме.

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

В соответствии с частью 1 статьи 9 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – АППК), каждый вправе в порядке, установленном настоящим Кодексом, обратиться в административный орган, к должностному лицу или в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

Согласно статье 14 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон) потенциальный поставщик вправе обжаловать действия (бездействие), решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок, если их действия (бездействие), решения нарушают права и законные интересы потенциального поставщика.

В силу требований статьи 47 Закона досудебный порядок урегулирования спора является обязательным по делам указанной категории.

Документ подписан: Жанадилова А. Ж., 04.12.2024

Административный иск подан в суд после соблюдения обязательного досудебного порядка путем подачи жалобы в Комитет.

Согласно четвертому, пятому абзацам пункта 2 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан «О применении судами законодательства о государственных закупках» от 21 апреля 2022 года, иск товарищества подсуден данному суду, поскольку истец находится в Алматинской области, Илийском районе.

Согласно части 2 статьи 5 АППК задачей административного судопроизводства является справедливое, беспристрастное и своевременное разрешение административных дел с целью эффективной защиты и восстановления нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов физических лиц, прав и законных интересов юридических лиц в публично-правовых отношениях.

Как установлено в суде, истец принимал участие в государственных закупках способом открытых конкурсов №12780851-1, №12780795-1 Средний ремонт улиц города Шымкент, проведенных Управлением государственных закупок.

Согласно пункту 243 Правил осуществления государственных закупок Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года (далее – Правила), при проведении конкурсов применяются следующие критерии: 1) наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке работ, услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок; 2) показатель уплаченных налогов; 3) показатель финансовой устойчивости, рассчитываемый при равенстве условных цен конкурсных ценовых предложений; 4) функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров и (или) расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт закупаемых товаров; 5) нахождение потенциального поставщика в соответствующей административно-территориальной единице в границах области, городов республиканского значения и столицы по месту выполнения работ; 6) отрицательные значения.

Согласно пунктам 275 и 277 Правил, в случае, если предметом конкурса является средний ремонт автомобильной дороги, то учитывается опыт работы строительства, реконструкции, капитального и среднего ремонта автомобильных дорог.

В случае, если предметом конкурса являются работы по среднему ремонту автомобильных дорог, документами, подтверждающими опыт работы, являются соответствующие электронные копии актов выполненных работ, по объектам, где заказчиками являются государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале)

Документ подписан: Жанадилова А. Ж., 04.12.2024

которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица.

В соответствии с пунктом 245 Правил, конкурсная комиссия при формировании протокола об итогах государственных закупок способом конкурса определяет условные скидки в соответствии с критериями, предусмотренными в конкурсной документации, в соответствии с пунктом 243 настоящих Правил, применительно к каждому потенциальному поставщику, представившему заявку на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда на участие в конкурсе представлена одна заявка.

В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих данные критерии, конкурсная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику соответствующую условную скидку.

Согласно пункту 250 Правил, в случае если предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса.

В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены более одной работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ.

Согласно пункту 252 Правил, в случае, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (лота) превышает двухсоттысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год, суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов.

В суде установлено, что победителям конкурсов присвоены максимальные условные скидки в пределах 10 процентов.

Доводы истца о том, что акты выполненных работ победителей конкурсов не отвечают требованиям законодательства, суд находит несостоятельными.

Под работами понимаются работы, выполненные в рамках одного гражданско-правового договора, предмет которого соответствует предмету проводимых государственных закупок.

В ходе изучения конкурсных документаций победителей судом установлено, что все присвоенные баллы организатором конкурса

Документ подписан: Жанадилова А. Ж., 04.12.2024

подтверждаются актами выполненных работ. При этом, акт выполненных работ подписан техническим надзором и подрядчиком.

Вместе с тем, к данным актам выполненных работ приложены справки о стоимости выполненных работ и расходов за определенный период, в которых имеются печать и подпись заказчика.

Между тем, суд находит обоснованными присвоения баллов за опыт работы победителей, поскольку организатором соблюден принцип презумпции достоверности, согласно которому при осуществлении административной процедуры материалы, объекты, документы и сведения, представленные участником административной процедуры, считаются достоверными до тех пор, пока административный орган, должностное лицо не установят обратное.

Обратное никем ни в досудебном порядке, ни в суде не установлено.

Более того, административная юстиция запрещает административным органам, должностным лицам злоупотреблять формальными требованиями, не установленными законодательством Республики Казахстан.

В данном случае, суд считает, что в отношении победителей конкурсов распространяется принцип охраны права на доверие, поскольку доверие участника административной процедуры к деятельности административного органа, должностного лица охраняется законами Республики Казахстан и незаконный административный акт, принятый по вине административного органа, должностного лица, а также незаконное административное действие (бездействие), совершенное по вине административного органа, должностного лица, не могут повлечь обременяющие последствия для участника административной процедуры.

Между тем, сторонами в суде отмечено, что в регионе установлена практика, где акты выполненных работ подписываются между подрядчиком и техническим надзором. Таким образом, государственный орган в лице Управления государственных закупок не может руководствоваться различными подходами при оценке одних и тех же фактов.

В силу части 4 статьи 155 АППК суд отказывает в удовлетворении иска, если при его рассмотрении установит, что оспариваемое действие (бездействие) совершено, решение принято в соответствии с компетенцией и законодательством Республики Казахстан.

На основании вышеизложенного, учитывая, что действия ответчиков соответствуют требованиям действующего законодательства Республики Казахстан, осуществлены в пределах их компетенции и полномочий, исходя из принципа законности, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении иска.

Документ подписан: Жанадилова А. Ж., 04.12.2024

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

Руководствуясь статьями 151, 152, 154, 155 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан, суд,

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении административного иска товарищества с ограниченной ответственностью «Жетысу Жол Құрылыс» к государственному учреждению «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент», государственному учреждению «Управление государственных закупок города Шымкент» о признании незаконным протокола от 23 августа 2024 года об итогах конкурса о государственных закупках № 12780851-ОК1 «Средний ремонт улиц Алаша хан, Алтынкол №2, продолжение улицы Айтумар (от улицы Музтау до тупика), Акбура аулие, Алаша (от улицы Сырым батыра до улицы Иманкара), Алтынкол, Без названия №1, Без названия №2, (11,119 км) г. Шымкент 0+00-0+688», о признании незаконным протокола об итогах от 23 августа 2024 года об итогах конкурса о государственных закупках № 12780795-ОК1 «Средний ремонт улицы улица Без названия №25 улица Без названия №38 улица Без названия №43 улица Без названия№56 улица Без названия №58 улица Без названия №59 улица Без названия №60 улица Без названия №61 улица Без названия №66 улица Байгулыулица Без названия №1 улица Дауир улица Найзакескен улица Нарсай улица Ойкараган улица Сумбе улица Тамды Аруы улица Шалкииз жырау, улица Шырайлы в мкр. Туран Каратауский район города Шымкент км 17,658», о признании недействительным договора №190 от 7 октября 2024 года о государственных закупках работ, не связанных со строительством, заключенного между ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» и ТОО «Нұрлы Жол-7», о признании недействительным договора №183 от 27 сентября 2024 года о государственных закупках работ, не связанных со строительством, заключенного между ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» и ТОО «Корпорация «Береке А». – отказать.

Апелляционная жалоба, ходатайство прокурора по административным делам об оспаривании решений, заключений, предписаний уполномоченного органа по итогам проверки проведения государственных закупок могут быть поданы участниками административного процесса, прокурором, с соблюдением требований статьи 168 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан в судебную коллегию по административным делам Алматинского областного суда через специализированный межрайонный

Документ подписан Жанадилова А. Ж., 04.12.2024

административный суд Алматинской области в течение десяти рабочих дней со дня вынесения решения.

Судья **Жанадилова А.Ж.**

Документ подписан: Жанадилова А. Ж., 04.12.2024