Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482, Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Жосалы, Коркыт ата, 1**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Орда-Құрылыс", БИН 080140017041, Кызылординская область, г.Кызылорда, улица Алты Алаш, 2**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по установке опор уличного освещения на улицах поселка Жосалы, Кармакшинского района**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **сентябрь 2023 (месяц, год)** **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
960540000482 .	080140017041.	243	18.09.2023 г.				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Работы по установке опор уличного освещения на улицах поселка Жосалы, Кармакшинского района	**21090480,32**	**18830786,00**							**2259694,32**	**21090480,32**
	Итого за стройку										
	В том числе за СЕНТЯБРЬ	**21090480,32**	**18830786,00**							**2259694,32**	**21090480,32**
	Итого к оплате										**21090480,32**

М.П.

Заказчик Заместитель акима, Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482
Жылтыров Б.О.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор, Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Орда-Құрылыс" БИН 080140017041
Нұртай Н.Н.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт, Товарищество с ограниченной ответственностью "SM ORDA GRUPP" БИН 170640006390
Нұрадин К.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора: Эксперт, Товарищество с ограниченной ответственностью "NSI PROJECT" БИН 130140000173
Сарсенбай А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482, Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Жосалы, Коркыт ата, 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Орда-Құрылыс", БИН 080140017041, Кызылординская область, г.Кызылорда, улица Алты Алаш, 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по установке опор уличного освещения на улицах поселка Жосалы, Кармакшинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по установке опор уличного освещения на улицах поселка Жосалы, Кармакшинского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№243** от **18.09.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Сентябрь 2023** (месяц, год) на **02-01 Электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы под установку фундаментов									
1	1	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2		10,4	1856,01	0,00	19302,00	0,00		13898,00	35856,00
				м3 грунта		1856,01	0,00	19302,00	0,00		2656,00	
2	2	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2		10,4	688,04	0,00	7156,00	0,00		5152,00	13293,00
				м3 грунта		688,04	0,00	7156,00	0,00		985,00	
3	3	412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км		192,4	57,00		10967,00				11844,00
				т·км							877,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы под установку фундаментов					37425,00	0,00	0,00	19050,00	60993,00
								26458,00	0,00	0,00	4518,00	
			Раздел 2: Фундаменты под установку опор									
4	4	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		7,8	34915,68	1371,09	272342,00	10694,00	206619,00	52521,00	350852,00
				м3		7055,02	344,37	55029,00	2686,00		25989,00	
5	5	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,2756	96402,81	21807,31	26569,00	6010,00	407,00	20551,00	50890,00
				т		73117,00	8825,36	20151,00	2432,00		3770,00	
6	6	222-526-0105 РСНБ РК 2015	Фундаментная часть (закладная) ФЧ2-180-1,0-89 для опор освещения		0,2756	918603,00		253167,00		253167,00		273420,00
				т							20253,00	
7	7	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	Опора освещения. Установка /ранее демонтированных опор/		3,43915	209948,68	48021,17	722045,00	165152,00	18472,00	411972,00	1224738,00
				т конструкций		156556,40	17050,64	538421,00	58640,00		90721,00	
8	8	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками		134,043598	489,53	0,00	65619,00	0,00		45277,00	119768,00
				м2		489,53	0,00	65619,00	0,00		8872,00	
9	9	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание		134,043598	114,25	13,46	15314,00	1804,00		9322,00	26607,00
				м2		100,79	0,00	13510,00	0,00		1971,00	
10	10	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		134,043598	65,02	3,07	8715,00	412,00	578,00	5362,00	15203,00
				м2		57,64	0,34	7726,00	46,00		1126,00	
11	11	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		0,022	439993,00		9680,00		9680,00		10454,00
				т							774,00	
12	12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		134,043598	82,34	4,36	11037,00	584,00	1422,00	6295,00	18719,00
				м2		67,37	0,69	9030,00	92,00		1387,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,08	508438,00		40675,00		40675,00	3254,00	43929,00
			Итого по разделу 2: Фундаменты под установку опор					1425163,00	184656,00	531020,00	551300,00	2134578,00
								709486,00	63896,00	0,00	158117,00	
			Раздел 3: Установка оборудования и подвес провода									
14	14	1308-0304-0306 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Установка	шт.	3	6699,46	2993,30	20098	8980	395	10406	32945
						3574,20	1243,58	10723	3731		2440	
15	15	Ценовое предложение ТОО "КОРПОРАЦИЯ САЙМАН"	Шкаф управления наружным освещением ЩУО-Бриз-ТМ-ПУ(LI)-25А	шт.	3	2349285,71	--	7047857	--		--	7047857
						--	--	--	--	7047857	--	
16	16	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 100 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	26	15155,47	8759,33	394042,00	227742,00	31552,00	152735,00	590519,00
						5182,59	2976,35	134747,00	77385,00		43742,00	
17	17	247-103-0220 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный LED типа GALAD Урбан М LED-100-ШБ/У50(740/RAL7040/0/ORS3/GEN1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	26	199595,00	--	5189470	--	5189470	--	5604628
						--	--	--	--		415158	
18	18	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015	Зажим. Монтаж оборудования	шт.	9	716,57	11,45	6449,00	103,00	153,00	4489,00	11813,00
						688,16	4,60	6193,00	41,00		875,00	
19	19	252-204-1501 РСНБ РК 2015	Зажим кабельный соединительный прессуемый SJ9.25	шт.	3	2823,00	--	8469	--	8469	--	9147
						--	--	--	--		678	
20	20	252-204-1508 РСНБ РК 2015	Зажим кабельный соединительный типа SJK1C 1KV	шт.	6	20091,00	--	120546	--	120546	--	130190
						--	--	--	--		9644	
22	21	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,83	199569,94	31991,02	165643	26553	93605	44885	227370
						54801,02	12796,13	45485	10621		16842	
23	22	243-701-0717 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4x25-0,6/1,0	км	0,8466	484864,00	--	410486	--	410486	--	443325
						--	--	--	--		32839	
			Итого по разделу 3: Установка оборудования и подвес провода					13363060,00	263378,00	665206,00	212515,00	14097795,00
								197148,00	91778,00	7047857,00	522218,00	
			Раздел 4: Заземление									
24	23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,2	2141,14	--	8993	--	--	6475	16705
						2141,14	--	8993	--		1237	
25	24	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	1558,15	191,42	14023	1722	1803	7938	23717
						1166,45	58,49	10498	526		1757	
26	25	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,02844	343539,00	--	9770	--	9770	--	10552
						--	--	--	--		782	
27	26	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	907,85	28,37	10894	340	7755	2095	14028
						233,29	9,19	2799	110		1039	
29	27	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, ямы котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,2	1117,80	--	4695	--	--	3380	8721
						1117,80	--	4695	--		646	
30	28	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	7,2	971,06	31,84	6992	229	4603	1609	9289
						299,94	10,44	2160	75		688	
33	29	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	118,3	2141,14	0,00	253297,00	0,00		182374,00	470525,00
						2141,14	0,00	253297,00	0,00		34854,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	30	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	26	2498,63	1831,44	64964,00	47618,00	165,00	25197,00	97374,00
						660,85	550,53	17182,00	14314,00		7213,00	
35	31	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,2054	343539,00		70563,00		70563,00		76208,00
											5645,00	
36	32	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	208	329,20	72,27	68474,00	15033,00	526,00	45195,00	122763,00
						254,40	17,20	52916,00	3578,00		9094,00	
37	33	1133-0105-1001 РСНБ РК 2015	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м	м заземления	5	305,06	177,68	1525,00	888,00	1,00	730,00	2435,00
						127,17	55,25	636,00	276,00		180,00	
38	34	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,300144	349485,00		104896,00		104896,00		113288,00
											8392,00	
39	35	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	118,3	1117,80		132236,00			95210,00	245641,00
						1117,80		132236,00			18196,00	
	36	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 16 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	14	710,16	4,79	9942,00	68,00	777,00	6563,00	17825,00
						649,88	1,25	9098,00	18,00		1320,00	
	37	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,01442	661811,00		9543,00		9543,00		10306,00
											763,00	
			Итого по разделу 4: Заземление					770807,00	65898,00	210401,00	376766,00	1239376,00
								494510,00	18897,00		91806,00	
			Итого по акту					15596455,00	513932,00	1406627,00	1159631,00	17532745,00
								1427602,00	174571,00	7047857,00	776659,00	
			Временные здания и сооружения 2,4%									251637,00
			Итого с временными зданиями и сооружениями									**17784382,00**
			Дополнительные затраты при производстве СМР 1,9*0,9%									183595,00
			Итого с дополнительными затратами									**17967977,00**
			бедствия и радиационного риска									690678,00
			Итого с дополнительными оплатами									**18658655,00**
			Непредвиденные работы и затраты-2%									218402,00
			Итого с непридвиденными работами и затратами									**18877057,00**
			в текущих ценах на 2022 год, к=1,0500514									**19821880,13**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Согласно договору о государственных закупках работ в сфере строительства №243 от 18.09.2023 г., стоимость СМР откорректировано с применением понижающего коэффицента к=0,95									**18830786,00**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**2259694,32**
			ИТОГО									**21090480,32**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Орда-Құрылыс" БИН 080140017041
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нұртай Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное гоударственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Жылтыров Б.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "SM ORDA GRUPP" БИН 170640006390
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нурадин К.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NSI PROJECT", БИН 130741000
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсенова А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)