Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «___» _____ 2017 года
№ _____

форма

Декларация о соответствии

«29» 05 20 20 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Корпорация Береке А», ЮКО, Казыгуртский район, с.Казыгурт, ул.Конаева, дом №1/3*

наименование организации, юридический адрес

в лице *Оспаналиева Е.Ж., генеральный директор*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *Реконструкцию мостов по проспекту Республики р.Карасу, мост по проспекту Абая р.Кошкар ата, мост по Ленгерской шоссе р.Сайрам су в г.Шымкент*

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого яляется *ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент» заместитель руководителя Турханов А.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

_____

3. Проект (проектно-смётная документация) *ТОО «УЛМАД», заказ № 18008151-04-214-08*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент»*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового	общая (с учетом ранее	в том числе пускового

		принятых)	комплекса или очереди	принятых)	комплекса или очереди
Полная длина мостового перехода	м	78,25	78,25	78,25	78,25
Категория подходов		*Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения*	*Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения*	*Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения*	*Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения*
Схема моста	м	4х18	4х18	4х18	4х18
Габариты моста : Ширина моста(мостового сооружения, перехода)	м	Г-(11,5+11,5)	Г-(11,5+11,5)	Г-(11,5+11,5)	Г-(11,5+11,5)
Ширина земляного полотна	м	28	28	28	28
Вид покрытия		ЩМА	ЩМА	ЩМА	ЩМА
Тип фундаментов береговых опор		Отдельные стоящие сваи объед. ригелем	Отдельные стоящие сваи объед. ригелем	Отдельные стоящие сваи объед. ригелем	Отдельные стоящие сваи объед. ригелем
Тип фундаментов промежуточных опор		Отдельные стоящие сваи объед. Ростверком стойки объединенные ригелем	Отдельные стоящие сваи объед. Ростверком стойки объединенные ригелем	Отдельные стоящие сваи объед. Ростверком стойки объединенные ригелем	Отдельные стоящие сваи объед. Ростверком стойки объединенные ригелем
Уровень ответственности		II-й (нормальный)	II-й (нормальный)	II-й (нормальный)	II-й (нормальный)
Ширина проезжей части с полосами безопасности	м	11,5м х 2	11,5м х 2	11,5м х 2	11,5м х 2
Ширина тротуаров с бортовыми ограждениями	м	2х 2,25м	2х 2,25м	2х 2,25м	2х 2,25м
Нормативная нагрузка	шт	А14	А14	А14	А14

Жилой дом имеет следующее показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		

В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	Площадь квартир, м2		число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Тип дорожной одежды – капитальный, категория дороги – магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, дорожно – климатическая зона – III-Б, тип расчетной нагрузки – А14, нормативная глубина промерзания для суглинка - 0,63 м, район по весу снегового покрова – I, район по толщине стенки гололеда – V, поперечные уклоны проезжей части -20‰

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *июль 2019г.*;
месяц, год

окончание работ *май 2020г.*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *8,3*;
фактически, месяц: *11*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *Реконструкцию мостов по проспекту Республики р.Карасу, мост по проспекту Абая р.Кошкар ата, мост по Ленгерской шоссе р.Сайрам су в г.Шымкент* готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Корпорация Береке А», генеральный директор Оспаналиева Е.Ж.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)