Форма по приложению 4-1

Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ШЫҢТАС"**

Наименование строительства и его адрес: «Текущий ремонт в здании Дом культуры села Онды»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за май 2025 год

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
990840003077	090140012855			85	12.05.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Всего по стройке	-	-					-	**2 666 888,00**
В том числе: за май месяц 2025 г			**2 666 888,0**				-	**2 666 888,00**
Итого к оплате			**2 666 888,0**				-	**2 666 888,00**

Заказчик:

Руководитель ГККП "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта — **Турашев Д.М.**

(наименование организации) (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "ШЫҢТАС" — **Дюсембаев М.С.**

(наименование организации) (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное коммунальное казенное предприятие "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ШЫҢТАС»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Текущий ремонт в здании Дом культуры села Онды»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Текущий ремонт в здании Дом культуры села Онды»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 50 от 12-05-2025**

Акт выполненных работ №1

за май 2025 (месяц, год) на работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.02.2025 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Склад									
1	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м²**	**45**	**950,00**	**–**	**42750**	**–**	**–**	**–**	**42750**
					950,00	**–**	**42750**	**–**		**–**	
2	**1115-0212-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**	**м²**	**45**	**3731,00**	**17,00**	**167895**	**765**	**24570**	**–**	**167895**
					3168,00	**6,00**	**142560**	**270**		**–**	
3	**1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м² окрашиваемой поверхности**	**45**	**1167,00**	**3,00**	**52515**	**135**	**5400**	**–**	**52515**
					1044,00	**1,00**	**46980**	**45**		**–**	

4	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	28	11885,00	53,00	332780	1484	140084	–	332780
					6829,00	17,00	191212	476		–	
			Сантехнические работы								
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	$м^3$ грунта	38,5	7593,00	–	292331	–	–	–	292331
					7593,00	–	292331	–		–	
6	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 25 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,02	1328635,00	428878,00	26573	8577	–	–	26573
					899757,00	118773,00	17995	2375		–	
7	241-205-1202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	20	470,00	–	9400	–	9400	–	9400
					–	–	–	–		–	
8	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 15 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,09	1328635,00	428878,00	119577	38599	–	–	119577
					899757,00	118773,00	80978	10690		–	
9	241-205-0203 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	90	349,00	–	31410	–	31410	–	31410
					–	–	–	–		–	
10	241-210-1001 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 15х20 мм	шт.	20	27,00	–	540	–	540	–	540
					–	–	–	–		–	
11	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 15 мм	шт.	20	24,00	–	480	–	480	–	480
					–	–	–	–		–	
12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	38,5	3963,00	–	152576	–	–	–	152576
					3963,00	–	152576	–		–	
13	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	6223,00	18,00	124460	360	300	–	124460
					6190,00	–	123800	–		–	
14	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	20	239,00	–	4780	–	4780	–	4780
					–	–	–	–		–	
15	1215-0101-0623 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1	11926,00	106,00	11926	106	332	–	11926

					11488,00	37,00	11488	37		–	
16	244-101-0104 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	1	21720,00	–	21720	–	21720	–	21720
					–	–	–	–		–	
17	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	1	7891,00	–	7891	–	7891	–	7891
					–	–	–	–		–	
18	1215-0101-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Смеситель без душевой сетки. Смена	шт.	1	10891,00	8,00	10891	8	45	–	10891
					10838,00	3,00	10838	3		–	
19	244-104-0409 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный,	шт.	1	9414,00	–	9414	–	9414	–	9414
					–	–	–	–		–	
20	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	1556,00	–	1556	–	1556	–	1556
					–	–	–	–		–	
21	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3754,00	4,00	18770	20	800	–	18770
					3590,00	1,00	17950	5		–	
22	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	5	339,00	–	1695	–	1695	–	1695
					–	–	–	–		–	
23	244-201-1501 РСНБ РК 2022	Гофрированная труба DN 50мм ГОСТ 54475-	шт.	1	2818,00	–	2818	–	2818	–	2818
					–	–	–	–		–	
				Зрительный зал							
24	1207-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из ламината. Разборка покрытия	$м^2$	200	1719,00	43,00	343800	8600	–	–	343800
					1675,00	16,00	335000	3200		–	
25	1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	$м^2$ покрытия	200	6623,00	175,00	1324600	35000	1030800	–	1324600
					1294,00	57,00	258800	11400		–	
26	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	200	156,00	–	31200	–	–	–	31200
					156,00	–	31200	–		–	

27	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	200	614,00	6,00	122800	1200	47600	–	122800
					370,00	2,00	74000	400		–	
28	прайс	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт	140	107,14	–	15000	–	15000	–	15000
					–	–	–	–		–	
				Система полива							
29	1147-0118-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Система полива распределительная из полимерных труб диаметром до 50 мм. Прокладка с соединением на компрессионных	м трубопровода	300	2953,00	9,00	885900	2700	–	–	885900
					2943,00	–	882900	–		–	
30	241-201-0202 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х3,5	м	300	322,00	–	96600	–	96600	–	96600
					–	–	–	–		–	
31	242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	5	5588,00	–	27940	–	27940	–	27940
					–	–	–	–		–	
				Септик							
32	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	$м^3$ грунта	45	450,00	450,00	20250	20250	–	–	20250
					–	105,00	–	4725		–	
33	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение гравием	$м^2$ площади уплотнения	9	660,00	86,00	5940	774	2322	–	5940
					316,00	25,00	2844	225		–	
34	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего	0,9	18894,00	2816,00	17005	2535	2621	–	17005
					13165,00	865,00	11849	779		–	
35	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,45	23578,00	4977,00	10610	2239	1951	–	10610
					14266,00	1585,00	6420	713		–	
36	1127-0602-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия грунтовые. Укладка геосетки	$м^2$ покрытия	9	1618,00	1,00	14562	9	14409	–	14562
					16,00	–	144	–		–	
37	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	9	2148,00	85,00	19332	765	5193	–	19332
					1486,00	31,00	13374	279		–	

38	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101(до толщины 100мм)	$м^2$ стяжки	9	2819,00	226,00	25371	2034	20691	–	25371
					294,00	81,00	2646	729		–	
39	1108-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	19,2	36615,00	5146,00	703008	98803	346119	–	703008
					13442,00	1087,00	258086	20870		–	
40	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	оштукатуриваемой поверхности	48	4098,00	129,00	196704	6192	22320	–	196704
					3504,00	58,00	168192	2784		–	
41	1106-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	$м^2$	9	4327,00	165,00	38943	1485	28926	–	38943
					948,00	52,00	8532	468		–	
42	кальк.	Установка вентиляционной трубы	шт	1	6691,29	–	6691	–	6691	–	6691
					–	–	–	–		–	
43	1123-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Люки полимерные. Установка	шт.	1	21445,00	141,00	21445	141	14545	–	21445
					6759,00	41,00	6759	41		–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								5372449
			Итого по суммарной смете								5 372 449,0
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2		Сметная прибыль (5%)								268 622,45
			Итого сметная стоимость								5 641 071,45
			Итого с поправочным коэфициентом подрядчика К=0.47276267								2666888,00
			Итого к оплате								2666888,00

Заказчик:

Руководитель ГККП "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта

(наименование организации)

Турашев Д.М.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "ШЫҢТАС"

(наименование организации)

Дюсембаев М.С.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.