Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "DK Build", БИН 990940001034

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство медицинского пункта в селе Жамбыл Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство медицинского пункта в селе Жамбыл Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № J-2 от 05.08.2024 года

Акт приемки выполненных работ № 1
за период с августа по ноябрь 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 227 699
		Земляные работы, ИТОГО:	Тенге			115 222
1	6101-0101-0102 Кклим = 1,12 Коб =0,97	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	42,8	576	24 653
2	6101-0201-0202 Кклим = 1,12 Коб =0,03 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	3,2	9807	31 382
3	6101-0106-0105 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	31,5	68	2 142
4	6101-0107-0501 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	31,5	673	21 200
5	6101-0206-0102 Кклим = 1,12 Коб =0,1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	2,8	4265	11 942
6	6101-0106-0105 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /под полы/	м3	11,8	68	802

7	6101-0107-0501 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	11,8	673	7 941
8	6101-0206-0102 Кклим = 1,12 Коб =0,1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	0,8	4265	3 412
9	6101-0101-0202 Кклим = 1,12	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2 /лишний грунт	м3	12,5	605	7 563
10	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /20	1 т·км	135	31	4 185
		Фундаменты, ИТОГО:	Тенге			393 132
11	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	2,5	10648	26 620
12	6103-0101-0209 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	5,5	31575	173 663
13	6114-0102-0510 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. /гильза	м	0,4	43098	17 239
14	6111-0401-0101 Кклим = 1,12	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом /л.4 п.15	м2	5,7	3161	18 018
13	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	11,9	4879	58 060
14	1106-0201-0104 Кклим = 1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство под перегородки (л.14 КР)	м3	1,5	27700	41 550
15	6111-0403-0101 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	6,2	5876	36 431
16	6111-0403-0102 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2	6,2	3476	21 551
		Стены, кровля, ИТОГО:	тенге			718 870
17	6105-0201-0105 Кклим = 1,12	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой, армированной, в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	7,9	38601	304 948
18	6105-0201-0301 Кклим = 1,12	Кладка стены внутренней /перегородка 250 мм	м3	1,2	36660	43 992
19	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,012	324121	3 889

20	6105-0201-0502 Кклим = 1,12	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	8,9	10222	90 976
21	6103-0401-0301 Кклим = 1,12	Устройство железобетонной перемычки. ПР1..ПР5 /л.16 КР/	м3	0,08	113607	9 089
22	6103-0401-0301 Кклим = 1,12	Устройство железобетонной перемычки. ПР7 /л.16 КР/	м3	0,042	113607	4 771
23	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =6	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	0,9	19348	17 413
24	1106-0701-0201 Кклим = 1,12	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,9	107675	96 908
25	6103-0101-0304 Кклим = 1,12 Коб =2	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной /прим.	м3	0,02	23775	476
26	6104-0402-0105 Кклим = 1,12	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 м2	шт.	4	24732	98 928
27	6106-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	19,8	2398	47 480
	ИТОГО					**1 227 699**
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 9,4%					115 404
	Сметная прибыль (5)%					67 155
	Непредвиденные работы и затраты (3)%					42 308
	Итого					1 452 566
	Скидка субподрядчика					68 637
	Итого с учетом скидки					1 383 929
	НДС (12%)					166 071
	Итого по акту					**1 550 000**

Подрядчик:
ТОО "QK SUNQAR"
БИН 040140008686
Директор _____ **Берлибаев А.Т.**

Субподрядчик:
ТОО "DK Build"
БИН 990940001034
Директор _____ **Қайнаров А.Қ.**