Форма по приложению 5
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО "АКСУ"

Подрядчик : ТОО «T&S Construction» (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Продуктовый минимаркет по адресу Мангистауская обл., г.Жанаозен, с.Рахат, мкр.Жулдыз, ул.Шеркала, строение 204/1 (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Продуктовый минимаркет по адресу Мангистауская обл., г.Жанаозен, с.Рахат, мкр.Жулдыз, ул.Шеркала, строение 204/1 (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №11 от 01.05.2024 (наименование)

Акт выполненных работ

за МАЙ 2024 (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	прев
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Смета Э10103: Строительная часть здания (сооружения) ниже отметки 0,000 (АС, КЖ, КМ, КД, ПОС) [2-01-01-01]										
1	1	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Предварительная планировка площадей бульдозерами мощность 79 кВт (108 л.с)	м²	1 080	4,0	4,0	4 320,0	4 320,0			4 320,0	
2	2	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м²	1 080	0,0	1,0	0,0	1 080,0				
3	3	6101-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³ группа грунта 1. *Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности конструкций или земляных предметов, к такому объему грунта, находящемуся от земляного наземного предмета (деревьев, столбов и т.п.) в пределах высоты стрелы экскаватора, применяется к ЕСЦ 6101-0103-(0109 - 0126), 6101-0102-(0107 - 0124), 6101-0101-(0104 - 0115), 6101-0103-(0101 - 0108), 6101-0101-(0101 - 0103), 6101-0102-(0101 - 0106), 6101-0103-(0209 - 0226), 6101-0101-(0204 - 0221), 6101-0102-(0207 - 0224), 6101-0103-(0201 - 0208), 6101-0101-(0201 - 0203), 6101-0102-(0201 - 0206) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.*	м³	1 080	19,0	19,0	20 520,0	20 520,0			20 520,0	
4	4	412-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	4 698	0,0	156,0	0,0	168 480,0				
5	5	412-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	14 094	123,0		577 854,0				577 854,0	
6	6	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	м³	72	46,0		648 324,0				648 324,0	
7	7	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	36	18 062,0	5 265,0	1 300 464,0	379 080,0	641 376,0		1 300 464,0	
						3 889,0	1 648,0	280 008,0	118 656,0				
8	8	212-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м³	36,72	10 074,0	2 687,0	362 664,0	96 732,0	63 072,0		362 664,0	
						5 635,0	538,0	202 860,0	19 368,0				
9	9	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м³	35,1216	23 162,0		850 508,7		850 508,7		850 508,7	
10	10	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	35,648424	23 762,0	4 240,0	834 559,5	148 915,65	203 494,5		834 559,5	
						13 728,0	816,0	482 149,35	28 659,3				
11	11	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,51216	23 274,0		829 681,35		829 681,35		829 681,35	
						327 901,95		1 151 644,05		1 151 644,05		1 151 644,05	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
12	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,702432	380 900,37		267 556,65		267 556,65		267 556,65	
13	13	6111-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	30	5 033,0 972,0	18,0 4,0	150 990,0 29 160,0	540,0 120,0	121 290,0		150 990,0	
14	14	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	69	435,0		30 015,0		30 015,0		30 015,0	
15	15	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	57	4 217,0 1 244,0	41,0 6,0	240 369,0 70 908,0	2 337,0 342,0	167 124,0		240 369,0	
16	16	6104-0101-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлованах глубиной до 4 м	шт.	12,75	7 806,0 4 356,0	3 450,0 1 026,0	99 526,5 55 539,0	43 987,5 13 081,5			99 526,5	
17	18	6105-0201-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кладка внутренних стен	$м^3$	9,6	34 329,0 27 255,0	7 072,0 1 590,0	329 558,4 261 648,0	67 891,2 15 264,0	19,2		329 558,4	
18	19	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	2,304	19 822,0		45 669,9		45 669,9		45 669,9	
19	20	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,648	43 283,0		157 896,45		157 896,45		157 896,45	
			ИТОГО по смете Э10103: Строительная часть здания (сооружения) ниже отметки 0,000 (АС, КЖ, КМ, КД, ПОС) [2-01-01-01]					8 462 642	1 324 843	4 529 348	0	8 462 642	
								1 382 272	370 451	0	0		
			Смета Э10113: Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ) [2-01-03-01]										
20	1	1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	$м^2$ проемов	9,214	9 967,0 9 222,0	404,0 128,0	91 835,7 84 971,1	3 723,0 1 179,8	3 141,6		91 835,7	
21	2	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	$м^2$	9,214	30 000,0		276 420,0		276 420,0		276 420,0	
22	3	6118-0202-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.	шт.	5,1	6 525,0 5 948,0	132,0 30,0	33 277,5 30 334,8	673,2 153,0	2 269,5		33 277,5	
23	4	261-302-0119 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	$м^2$	5,1	4 661,0		23 771,1		23 771,1		23 771,1	
24	5	6109-0101-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	19,312	643,0 313,0	89,0 25,0	12 417,65 6 044,35	1 718,7 482,3	4 654,6		12 417,65	
25	6	6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,9312	45 212,0 15 975,0	13,0 0,0	87 313,7 30 850,75	25,5 0,0	56 437,45		87 313,7	
26	7	6111-0403-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	19,312	2 853,0 1 622,0	85,0 11,0	55 097,0 31 324,2	1 641,35 212,5	22 131,45		55 097,0	
27	8	6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	19,312	1 954,0 1 472,0	85,0 30,0	37 735,75 28 427,4	1 642,2 579,7	7 667,0		37 735,75	
28	9	6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	19,312	525,0 72,0	57,0 20,0	10 138,8 1 390,6	1 100,75 385,9	7 647,45		10 138,8	
29	10	6109-0101-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	23,1115	643,0 313,0	89,0 25,0	14 860,55 7 233,5	2 057,0 578,0	5 570,05		14 860,55	
30	11	6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	2,31115	45 212,0 15 975,0	13,0 0,0	104 491,35 36 920,6	29,75 0,0	67 541,0		104 491,35	
31	12	6111-0403-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$	23,1115	2 853,0	85,0	65 937,05	1 964,35	26 486,0		65 937,05	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Всего по позиции, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	про
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				м² изолируемой поверхности		1 622,0	11,0	37 486,7	254,15				
32	13	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	23,1115	1 954,0	85,0	45 159,65	1 964,35	9 174,9		45 159,65	
						1 472,0	30,0	34 020,4	693,6				
33	14	6109-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	23,1115	525,0	57,0	12 133,75	1 317,5	9 151,95		12 133,75	
						72,0	20,0	1 664,3	462,4				
34	15	6109-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м²	369,24	643,0	89,0	237 421,15	32 862,7	88 986,5		237 421,15	
						313,0	25,0	115 571,95	9 231,0				
35	16	7101-0602-0703 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см покрытия щебеночные	м²	369,24	1 604,0	365,0	592 261,3	134 772,6	351 885,55		592 261,3	
						286,0	91,0	105 602,3	33 600,5				
36	17	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	3,6924	196 001,0		723 713,8		723 713,8		723 713,8	
37	18	7101-0602-0708 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0703	м²	369,24	97,0	16,0	35 816,45	5 908,35	29 170,3		35 816,45	
						2,0	4,0	738,65	1 477,3				
38	19	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,601861	196 001,0		117 965,55		117 965,55		117 965,55	
39	20	6109-0102-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство known слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м²	29,5392	25 795,0	5 130,0	761 963,8	151 535,45	192 684,8		761 963,8	
						14 142,0	1 571,0	417 743,55	46 405,75				
40	21	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	71,944	3 530,0	236,0	253 962,15	16 978,75	24 173,15		253 962,15	
						2 958,0	103,0	212 810,25	7 410,3				
41	22	6112-0202-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону стена	м²	52,3345	1 845,0	16,0	96 557,45	837,25			96 557,45	
						1 829,0	6,0	95 720,2	313,65				
42	23	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м²	0,314007	21 639,0		6 794,9		6 794,9		6 794,9	
43	24	1115-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м² окрашиваемой поверхности	98,294	621,0	6,0	61 040,2	589,9	5 012,45		61 040,2	
						564,0	2,0	55 437,85	196,35				
44	25	261-201-0336 *РСНБ РК 2022*	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	3,341996	170,0		567,8		567,8		567,8	
45	26	6112-0302-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску) стена	м²	25,9845	1 065,0	5,0	27 673,45	130,05	2 884,05		27 673,45	
						949,0	1,0	24 659,35	26,35				
46	27	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6,937862	790,0		5 480,8		5 480,8		5 480,8	
47	28	261-201-0342 *РСНБ РК 2022*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,299225	116,0		150,45		150,45		150,45	
48	29	6112-0302-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий известковая по кирпичу и бетону	м²	698,513	415,0	4,0	289 883,15	2 793,95	18 859,8		289 883,15	
						384,0	1,0	268 229,4	698,7				
49	30	261-201-0336 *РСНБ РК 2022*	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	6,98513	170,0		1 187,45		1 187,45		1 187,45	
50	31	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	109,8455	4 217,0	41,0	463 218,55	4 503,3	322 066,7		463 218,55	
						1 244,0	6,0	136 647,7	658,75				
51	32	6111-0201-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	м² изоляции	3,298	138 095,0	3 580,0	455 437,65	11 806,5	83 149,55		455 437,65	
						109 303,0	1 008,0	360 481,6	3 324,35				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пр
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
52	33	234-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3	м^3	3,23204	35 441,0		114 546,85		114 546,85		114 546,85	
53	43	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м^2 изолируемой поверхности	148,655	2 370,0 886,0	56,0 9,0	352 312,35 131 708,2	8 324,55 1 337,7	212 279,6		352 312,35	
54	44	1113-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м^2	349,7	13 566,0 8 851,0	3 047,0 971,0	4 744 030,2 3 095 194,7	1 065 535,9 339 558,7	583 299,6		4 744 030,2	
55	45	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м^2 утепляемого покрытия	88,53	3 552,0 2 342,0	127,0 26,0	314 458,3 207 337,0	11 243,05 2 301,65	95 878,25		314 458,3	
56	46	234-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-30	м^3	91,1859	18 933,0		1 726 422,75		1 726 422,75		1 726 422,75	
57	47	6111-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м^2 утепляемого покрытия	261,17	2 134,0 919,0	132,0 29,0	557 336,65 240 015,1	34 474,05 7 573,8	282 546,85		557 336,65	
58	48	234-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-30	м^3	269,0051	18 933,0		5 093 073,7		5 093 073,7		5 093 073,7	
59	49	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м^2	349,7	1 704,0 1 005,0	266,0 57,0	595 888,8 351 448,5	93 020,2 19 932,9	151 420,1		595 888,8	
60	50	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м^2	349,7	396,0 60,0	60,0 13,0	138 481,2 20 982,0	20 982,0 4 546,1	96 517,2		138 481,2	
61	51	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,50375	65 636,0 61 249,0	4 209,0 1 330,0	33 064,2 30 854,2	2 120,3 670,15	89,7		33 064,2	
62	52	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,50375	367 048,32		184 900,3		184 900,3		184 900,3	
63	53	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,03809	245 067,0 232 415,0	5 714,0 1 071,0	9 334,65 8 853,0	217,75 40,95	263,9		9 334,65	
64	54	222-506-0701 *РСНБ РК 2022*	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,03809	1 075 341,0		40 959,75		40 959,75		40 959,75	
65	55	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м^2	68,315	1 704,0 1 005,0	266,0 57,0	116 408,5 68 656,9	18 172,05 3 894,15	29 580,2		116 408,5	
66	56	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м^2	49,4	528,0 80,0	80,0 18,0	26 083,2 3 952,0	3 952,0 889,2	18 179,2		26 083,2	
67	57	6110-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м^2	49,4	4 443,0 1 623,0	271,0 57,0	219 484,2 80 176,2	13 436,8 2 815,8	125 871,2		219 484,2	
68	58	211-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 5-10 мм	м^3	0,5187	8 325,11		4 317,95		4 317,95		4 317,95	
69	59	6110-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м^2	18,915	1 895,0 789,0	37,0 9,0	35 843,6 14 924,0	700,05 170,3	20 220,2		35 843,6	
70	60	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установки детали закладной, вес до 4 кг	т	0,004545	1 088 576,0 1 084 596,0	3 980,0 1 259,0	4 947,8 4 930,25	18,2 5,85			4 947,8	
71	61	222-509-1005 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,004545	1 202 418,0		5 465,85		5 465,85		5 465,85	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пр
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
72	62	1109-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	0,09217	124 412,0	39 465,0	11 467,3	3 638,05	763,75		11 467,3	
						76 656,0	10 314,0	7 065,5	950,95				
73	63	222-506-0701 *РСНБ РК 2022*	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,89217	1 075 341,0		99 113,95		99 113,95		99 113,95	
74	64	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м² изолируемой поверхности	77,35	1 688,0	62,0	130 566,8	4 795,7	70 697,9		130 566,8	
						712,0	14,0	55 073,2	1 082,9				
75	65	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	м³	0,2925	247 150,0	3 308,0	72 291,7	967,85	39 630,5		72 291,7	
						108 354,0	1 068,0	31 693,35	312,65				
76	66	6110-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов	м²	17,225	5 460,0	37,0	94 048,5	637,65	73 223,8		94 048,5	
						1 171,0	7,0	20 187,7	120,9				
77	67	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	143,11908	8 220,0	36,0	1 176 438,9	5 151,9	483 885,35		1 176 438,9	
						4 803,0	8,0	687 401,0	1 144,65				
78	68	6111-0401-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	56,55	6 277,0	633,0	354 964,35	35 796,15	264 936,75		354 964,35	
						959,0	206,0	54 231,45	11 649,3				
79	69	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,015308	268 308,0	5 714,0	4 107,35	87,1	106,6		4 107,35	
						255 656,0	1 071,0	3 913,65	16,25				
80	70	222-506-0701 *РСНБ РК 2022*	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,015308	1 075 341,0		16 460,6		16 460,6		16 460,6	
81	71	6111-0401-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм	м² площади прокладок	0,6552	25 821,0	96,0	16 918,2	63,05	16 324,75		16 918,2	
						809,0	32,0	529,75	20,8				
			ИТОГО по смете Э10113: Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ) [2-01-03-01]					21 295 424	1 703 911	12 348 075	0	21 295 424	
								7 243 439	507 361	0	0		
			Итого по суммарной смете					29 758 066	3 028 754	16 877 423	0	29 758 066	
								8 625 712	877 811	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6%)								29758066*6/100	1 785 484	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								29758066+0+0+1785484	31 543 550	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								31543550*5/100	1 577 178	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								31543550*2/100	630 871	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									33 751 599	
			НДС (12%)								33751599*12/100	4 050 192	
			Итого с НДС								33751599+4050192	37 801 791	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "T&S Construction"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ЗАМ.ДИРЕКТОРА

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Жумагалиев Асылбек Жолдаскалиевич

Принял (Заказчик)

ТОО "АКСУ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ДИРЕКТОР

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ИЗБАСОВ Б.О.