Приложение 3
к приказу Министрапо инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«19» декабря 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *АО «Электромонтаж», Республика Казахстан, 050061, г. Алматы, ул. Утеген батыра, 7/1.*

наименование организации, юридический адрес

Умбеталиев Ермек Ерланович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Кунай» г.Костанай. Электроснабжение. Внутриплощадочные сети. (Корректировка)».

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: *Государственное учреждение "Отдел строительства, акимата города Костанай", руководитель Иманбеков Дастан Рустемович.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО "Промстройпроект"*

наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

Государственное учреждение "Отдел строительства, акимата города Костанай" приказ №549 от 21.12.2018 года.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность электрических кабеля КЛ-10кВ	м	17393		41473	
Протяженность электрических воздушных линии ВЛ-10кВ	м	3408		3408	
Количество железобетонных опор ВЛ-10кВ	шт	60		60	

Строительная длина ВЛ-0,4кВ.	м	80640	74938	
Количество железобетонных опор ВЛ-0,4кВ	шт	2848	3385	
Строительная длина КЛ-0,4кВ.	м	2740	3856	
Количество 1-трансформаторных БКТП	шт	9	9	
Количество 2-трансформаторных БКТП	шт	29	26	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструктивные решения:

Комплектная двухтрансформаторная подстанция в блочно-модульном здании с кабельным вводом и выводом совмещенная с РП1-10кВ ***(в количестве 1 комплекта)*** *мощностью трансформаторов 2х630 кВа 2БКТП-630-10-0,4кВ, с ячейками КСО-366* ***(в количестве-18шт)****;*

Комплектная двухтрансформаторная подстанция в блочно-модульном здании с кабельным вводом и выводом совмещенная с РП2-10кВ ***(в количестве 1 комплекта)*** *мощностью трансформаторов 2х400 кВа 2БКТП-400-10-0,4кВ, с ячейками КСО-366* ***(в количестве-18шт)****;*

*Комплектная двухтрансформаторная подстанция ТП-1, ТП-8, ТП-23, ТП-24, городского типа с кабельным вводом и кабельным выводом мощностью трансформаторов 2х160 кВа, 2БКТП-160-10-0,4кВ,**(в количестве 4 комплекта);***

*Комплектная двухтрансформаторная подстанция ТП-2, ТП-3, ТП-26, ТП-33, городского типа с кабельным вводом и кабельным выводом мощностью трансформаторов 2х400 кВа, 2БКТП-400-10-0,4кВ,**(в количестве 4 комплекта)**;*

*Комплектная трансформаторная подстанция ТП-4, ТП-6, ТП-7, ТП-9, ТП-10, ТП-11, городского типа с кабельным вводом и кабельным выводом мощностью трансформаторов 160 кВа, БКТП-160-10-0,4кВ,**(в количестве 6 комплектов);***

*Комплектная двухтрансформаторная подстанция ТП-5, ТП-12, ТП-13, ТП-19, ТП-22, ТП-25, ТП-28, ТП-29, ТП-30, ТП-31, ТП-32, ТП-34, ТП-35, ТП-36, городского типа с кабельным вводом и кабельным выводом мощностью трансформаторов 2х250 кВа, 2БКТП-250-10-0,4кВ,**(в количестве 14 комплекта);***

*Комплектная двухтрансформаторная подстанция ТП-17, городского типа с кабельным вводом и кабельным выводом мощностью трансформаторов 2х630 кВа, 2БКТП-630-10-0,4кВ,**(в количестве 1 комплекта);***

*Комплектная трансформаторная подстанция ТП-18, ТП-20, ТП-21,городского типа с кабельным вводом и кабельным выводом мощностью трансформаторов 250 кВа, БКТП-250-10-0,4кВ,**(в количестве 3 комплектов);***

*Комплектная двухтрансформаторная подстанция ТП-27, городского типа с кабельным вводом и кабельным выводом мощностью трансформаторов 2х25 кВа, 2БКТП-25-10-0,4кВ,**(в количестве 1 комплекта)***

Технологические решения:

Кабельная линии КЛ-10кВ АСБл- 3х120 ***протяженностью 37,825км.*** *Кабель силовой КЛ-10кВ АСБл 3х150* ***протяженностью 3,648км.***

Кабель силовой КЛ-0,4кВ АВБбШв 4х35 ***протяженностью 1,5063 км****. Кабель силовой КЛ-0,4кВ АВБбШв 4х50* ***протяженностью 2,0867 км****. Кабель силовой КЛ-0,4кВ АВБбШв 4х70* ***протяженностью 0,2639 км****.*

Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6-1,0 ***протяженностью 28,047км****. Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6-1,0* ***протяженностью 42,673км.*** *Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6-1,0* ***протяженностью 4,218км.***

Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ-105 ***в количестве 3445шт.***

Шкаф АСКУЭ МИР КТ-51М ***в количестве 2шт.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *сентябрь 2018 года*;

месяц, год

окончание работ *декабрь 2023 года*;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 16 (шестнадцать);

фактически, месяц: 62 (шестьдесят два);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств государственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГУ „Отдел ЖКХ, ПТ и Р города Костанай" Петруско Д.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата 19.12.2023г.

Место печати
(при наличии)

12. Планировка здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Инженерные коммуникации к микрорайону «Кунай» г.Костанай. Электроснабжение. Внутриплощадочные сети. (Корректировка)» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Умбеталиев Ермек Ерланович 19.12.2023г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)