Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Куйгенкульского сельского округа Жанибекского района Западно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пешеходного тротуара в с. Жасқайрат Куйгенкольском сельском округе Жанибекского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пешеходного тротуара в с. Жасқайрат Куйгенкольском сельском округе Жанибекского района ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 49/1 от 05.03.2024

Акт выполненных работ №2

за декабрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалыэкскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	127,18	266,23	255,91	33859,00	47394,00		9321,00	44215,00
						10,32	59,58	1911,00	11034,00		1035,00	
2	2	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	3148,4	36,00		113342,00				113342,00
3	3	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	176,4	134,43	134,43	23713,00	23714,00		4765,00	29007,00
						0,00	37,51	0,00	6617,00		529,00	
4	4	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	176,4	45,38	45,38	8005,00	8005,00		1808,00	10014,00
						0,00	14,23	0,00	2510,00		201,00	
5	5	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	1764,45	1654,41	1451,26	2919124,00	2560675,00		1013835,00	4008054,00
						203,15	328,88	358448,00	580292,00		75095,00	
6	6	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	161,094285	9351,00		1506393,00		1506393,00		1506393,00
7	7	261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников	м^3	23,467185	2035,00		47756,00		47756,00		47756,00
8	8	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м^2 основания	1764,45	3122,61	240,88	5509689,00	425021,00	4999498,00	228743,00	5755371,00
						48,27	71,77	85170,00	126635,00		16939,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	1127-0403-0304 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	$м^2$ основания	1764,45	1307,05	-92,45	-2306224,00	-163124,00	-2143101,00	-55880,00	-2366250,00
						0,00	-29,32	0,00	-51734,00		-4146,00	
10	10	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	33,52455	9351,00		313488,00		313488,00		313488,00
11	11	216-101-1001 РСНБ РК 2022	Портландцемент ГОСТ 10178-85-400	т	1,046319	29676,00		31051,00		31051,00		31051,00
12	12	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	1764,45	1779,22	195,02	3139345,00	344103,00	74689,00	2641893,00	6006082,00
						1541,87	50,99	2720553,00	89969,00		224844,00	
13	13	255-102-0604 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1764,45	5253,00		9268656,00		9268656,00		9268656,00
14	14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	2352,6	1329,66	43,79	3128158,00	103020,00	455063,00	2819779,00	6156801,00
						1092,44	17,36	2570074,00	40841,00		208864,00	
15	15	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	$м^3$	37,6416	81904,00		3082998,00		3082998,00		3082998,00
16	16	212-101-0624 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	37,6	50217,00		1888159,00		1888159,00		1888159,00
			Итого вне раздела					28781879,00	3387312,00	19524650,00	6671876,00	35895137,00
								5737096,00	815795,00	0,00	524208,00	
			Раздел 1: Дорожные знаки									
17	17	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	8	6847,74	1155,10	54782,00	9241,00	4736,00	47344,00	105633,00
						5100,67	378,91	40805,00	3031,00		3507,00	
18	18	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	8	1449,87	0,00	11599,00	0,00	2800,00	9503,00	21806,00
						1099,83	0,00	8799,00	0,00		704,00	
19	19	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	1,6	57988,54	1767,40	92782,00	2828,00	77457,00	11927,00	105758,00
						7810,40	381,28	12497,00	610,00		1049,00	
20	20	251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	8	11104,00		88832,00		88832,00		88832,00
21	21	251-101-0312 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	8	13243,00		105944,00		105944,00		105944,00
			Итого по разделу 1: Дорожные знаки					353939,00	12069,00	279769,00	68774,00	427973,00
								62101,00	3641,00	0,00	5268,00	
			ИТОГО по акту					29135818,00	3399381,00	19804419,00	6740650,00	36323110,00
								5799197,00	819436,00	0,00	529468,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,04			377.760				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными									**36.700.870**
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			734.017				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**37.434.888**
			в текущих ценах 2023 г		***1,079***							***40.392.244***
			Договорная скидка	%	***5***							***38.372.631,60***
			НДС	%	12,00			4604715,79				
			Итого с НДС									**42.977.347,39**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет", БИН 170340024883
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Оспанов Айболат Қанатұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима Куйгенкульского сельского округа Жанибекского района Западно-Казахстанской области", БИН 050240003416
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Базарбаев Асылбек Аскарович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройСитиLTD"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ерболқызы Гүлзат

Товарищество с ограниченной ответственностью "STROYCONSALTING"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Баймағанбетов А.З.