Заказчик : **ТОО "АКСУ"**

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 июня 2021 года № 389

Подрядчик : **ТОО «T&S Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Баня по адресу Мангистауская обл., г.Жанаозен, мкр.Шанырак, строение 22/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Баня по адресу Мангистауская обл., г.Жанаозен, мкр.Шанырак, строение 22/1**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№12** от 03.07.2024
(наименование)

за **июль 2024** (месяц, год) на работы

Акт выполненных работ

Составлен (а) в текущих ценах на 08.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пре
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Смета ЭЮ103: Строительная часть здания (сооружения) ниже отметки 0.000 (АС, КЖ, КМ, КД, ПОС) [2-01-01-01]										
1	1	6101-0109-0102 *ЕСН РСНБ РК 2021*	Предварительная планировка площадей бульдозерами мощность 79 кВт (108 л.с)	м²	360	4,0 0,0	4,0 1,0	1 440,0 0,0	1 440,0 360,0			1 440,0	
2	2	6101-0109-0106 *ЕСН РСНБ РК 2021*	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 1	м²	360	19,0 0,0	19,0 5,0	6 840,0 0,0	6 840,0 1 800,0			6 840,0	
3	3	6101-0101-0201 *ЕСН РСНБ РК 2021*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³ группа грунта 1. *Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности конструкций или земляных предметов, а также объема грунта, находящегося от земляного наносного предмета (бермы, способа а и б) в пределах откоса стрелы экскаватора, применяется к ЕСН 6101-0102-0109 - 0126), 6101-0102-0107 - 0124), 6101-0101-0104 - 0115), 6101-0102-0109 - 0140), 6101-0101-0101 - 0103), 6101-0102-0101 - 0106), 6101-0101-0209 - 0224), 6101-0102-0207 - 0224), 6101-0101-0201 - 0208), 6101-0101-0209 - 0220), 6101-0102-0204 - 0206) коэффициент к стоимости затрат труда рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2*	м³	360	519,0 0,0	519,0 156,0	186 840,0 0,0	186 840,0 56 160,0			186 840,0	
4	4	412-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т км	1 566	123,0		192 618,0				192 618,0	
5	5	412-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т км	4 698	46,0		216 108,0				216 108,0	
6	6	6101-0108-0102 *ЕСН РСНБ РК 2021*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	м³	24	18 062,0 3 889,0	5 265,0 1 648,0	433 488,0 93 336,0	126 360,0 39 552,0	213 792,0		433 488,0	
7	7	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2021*	Устройство бетонной подготовки	м³	12	10 074,0 5 635,0	2 687,0 538,0	120 888,0 67 620,0	32 244,0 6 456,0	21 024,0		120 888,0	
8	8	212-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м³	12,24	23 162,0		283 502,9		283 502,9		283 502,9	
9	9	6103-0101-0210 *ЕСН РСНБ РК 2021*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м³	11,7072	23 762,0 13 728,0	4 240,0 816,0	278 186,5 160 716,45	49 638,55 9 553,1	67 831,5		278 186,5	
10	10	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	11,882808	23 274,0		276 560,45		276 560,45		276 560,45	
11	11	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,17072	327 901,95		383 881,35		383 881,35		383 881,35	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,234144	380 900,37		89 185,55		89 185,55		89 185,55
13	13	6111-0401-0103 ЕСП РСНБ РК 2023	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	т	10	5 033,0 972,0	18,0 4,0	50 330,0 9 720,0	180,0 40,0	40 430,0		50 330,0
14	14	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м² поверхности	23	435,0		10 005,0		10 005,0		10 005,0
15	15	6111-0401-0107 ЕСП РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	19	4 217,0 1 244,0	41,0 6,0	80 123,0 23 636,0	779,0 114,0	55 706,0		80 123,0
16	16	6104-0101-0102 ЕСП РСНБ РК 2023	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	м² поверхности	4,25	7 806,0 4 356,0	3 450,0 1 026,0	33 175,5 18 513,0	14 662,5 4 360,5			33 175,5
17	18	6105-0201-0301 ЕСП РСНБ РК 2023	Кладка внутренних стен	шт.	3,2	34 329,0 27 255,0	7 072,0 1 590,0	109 852,8 87 216,0	22 530,4 5 088,0	6,4		109 852,8
18	19	212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	0,768	19 822,0		15 223,3		15 223,3		15 223,3
19	20	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,215	43 283,0		52 632,15		52 632,15		52 632,15
			ИТОГО по смете Э10103: Строительная часть здания (сооружения) ниже отметки 0,000 (АС, КЖ, КМ, КД, ПОС) [2-01-01-01]					**2 820 880**	**441 614**	**1 509 783**	**0**	**2 820 880**
			Смета Э10113: Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ) [2-01-03-01]					**460 757**	**123 484**	**0**	**0**	
20	1	1110-0402-0502 РСНБ РК 2022	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м² проемов	0,542	9 967,0 9 222,0	404,0 128,0	5 402,1 4 998,3	219,0 69,4	184,8		5 402,1
21	2	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	м²	0,542	30 000,0		16 260,0		16 260,0		16 260,0
22	3	6118-0202-0101 ЕСП РСНБ РК 2023	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м².	шт.	0,3	6 525,0 5 948,0	132,0 30,0	1 957,5 1 784,4	39,6 9,0	133,5		1 957,5
23	4	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	м²	0,3	4 661,0		1 398,3		1 398,3		1 398,3
24	5	6109-0101-0102 ЕСП РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	м²	1,136	643,0 313,0	89,0 25,0	730,45 355,55	101,1 28,4	273,8		730,45
25	6	6109-0102-0110 ЕСП РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	м²	0,1136	45 212,0 15 975,0	13,0 0,0	5 136,1 1 814,75	1,5 0,3	3 319,85		5 136,1
26	7	6111-0403-0105 ЕСП РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м² изолируемой поверхности	1,136	2 853,0 1 622,0	85,0 11,0	3 241,0 1 842,6	96,55 12,5	1 301,85		3 241,0
27	8	6109-0201-0101 ЕСП РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	1,136	1 954,0 1 472,0	85,0 30,0	2 219,75 1 672,2	96,6 34,1	451,0		2 219,75
28	9	6109-0201-0102 ЕСП РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	1,136	525,0 72,0	57,0 20,0	596,4 81,8	64,75 22,7	449,85		596,4
29	10	6109-0101-0102 ЕСП РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	м²	1,1555	643,0 313,0	89,0 25,0	874,15 425,5	121,0 34,0	327,65		874,15
30	11	6109-0102-0110 ЕСП РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	0,13595	45 212,0 15 975,0	13,0 0,0	6 146,55 2 171,8	1,75 0,0	3 975,0		6 146,55
31	12	6111-0403-0105 ЕСП РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м²	1,3895	2 853,0	85,0	3 878,65	115,55	1 558,0		3 878,65

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	13	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$ изолируемой поверхности		1 622,0	11,0	2 205,1	14,95			
33	14	6109-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	1,3595	1 954,0 1 472,0	85,0 30,0	2 656,45 2 001,2	115,55 40,8	539,7		2 656,45
34	15	6109-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	1,3595	525,0 72,0	57,0 20,0	713,75 97,9	77,5 27,2	538,35		713,75
35	16	7101-0602-0703 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см покрытия щебеночные	$м^2$	21,72	643,0 313,0	89,0 25,0	13 965,96 6 798,35	1 933,1 543,0	5 234,5		13 965,95
36	17	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	$м^2$	21,72	1 604,0 286,0	365,0 91,0	34 838,9 6 211,9	7 927,8 1 976,5	20 699,15		34 838,9
37	18	7101-0602-0708 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0703	т	0,2172	196 001,0		42 571,4		42 571,4		42 571,4
38	19	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	$м^2$	21,72	97,0 2,0	16,0 4,0	2 106,85 43,45	347,55 86,9	1 715,9		2 306,55
39	20	6109-0102-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	т	0,035404	196 001,0		6 939,15		6 939,15		6 939,15
40	21	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий, Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^3$	1,7376	25 795,0 14 142,0	5 130,0 1 571,0	44 821,4 24 573,15	8 913,85 2 729,75	11 334,4		44 821,4
41	22	6112-0202-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону стена	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	4,232	3 530,0 2 958,0	236,0 103,0	14 938,95 12 518,25	998,75 435,9	1 421,95		14 938,95
42	23	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^2$	3,0785	1 845,0 1 829,0	16,0 6,0	5 679,85 5 630,6	49,25 18,45			5 679,85
43	24	1115-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	$м^3$	0,018471	21 639,0		399,7		399,7		399,7
44	25	261-201-0336 *РСНБ РК 2022*	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	$м^2$ окрашиваемой поверхности	5,782	621,0 564,0	6,0 2,0	3 590,6 3 261,05	34,7 11,55	294,85		3 590,6
45	26	6112-0302-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску) стена	кг	0,196588	170,0		33,4		33,4		33,4
46	27	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	$м^2$	1,5285	1 065,0 949,0	5,0 1,0	1 627,85 1 450,55	7,65 1,55	169,65		1 627,85
47	28	261-201-0342 *РСНБ РК 2022*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,40811	790,0		322,4		322,4		322,4
48	29	6112-0302-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий известковая по кирпичу и бетону	кг	0,076425	116,0		8,85		8,85		8,85
49	30	261-201-0336 *РСНБ РК 2022*	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	$м^2$	41,089	415,0 384,0	4,0 1,0	17 051,95 15 778,2	164,35 41,1	1 109,4		17 051,95
50	31	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	кг	0,41089	170,0		69,85		69,85		69,85
51	32	6111-0201-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^2$ поверхности	6,4615	4 217,0 1 244,0	41,0 6,0	27 248,15 8 038,1	264,9 38,75	18 945,1		27 248,15
				$м^3$ изоляции	0,194	138 095,0 10[illegible] 303,0	3 580,0 1 008,0	26 790,45 21 204,8	694,5 195,55	4 891,15		26 790,45

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	33	234-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³	м²	0,19012	35 441,0		6 738,05		6 738,05		6 738,05
53	43	6111-0402-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м² изолируемой поверхности	11,435	2 370,0 886,0	56,0 9,0	27 100,95 10 131,4	640,35 102,9	16 329,2		27 100,95
54	44	1113-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м²	26,9	13 566,0 8 851,0	3 047,0 971,0	364 925,4 238 091,9	81 964,3 26 119,9	44 869,2		364 925,4
55	45	6111-0402-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	6,81	3 552,0 2 342,0	127,0 26,0	24 189,1 15 949,0	864,85 177,05	7 375,25		24 189,1
56	46	234-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-30	м³	7,0143	18 933,0		132 801,75		132 801,75		132 801,75
57	47	6111-0402-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	20,09	2 134,0 919,0	132,0 29,0	42 872,05 18 462,7	2 651,85 582,6	21 757,45		42 872,05
58	48	234-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-30	м³	20,6927	18 933,0		391 774,9		391 774,9		391 774,9
59	49	6110-0302-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м²	26,9	1 704,0 1 005,0	266,0 57,0	45 837,6 27 034,5	7 155,4 1 533,3	11 647,7		45 837,6
60	50	6110-0302-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м²	26,9	396,0 60,0	60,0 13,0	10 652,4 1 614,0	1 614,0 349,7	7 424,4		10 652,4
61	51	6103-0701-0810 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,03875	65 636,0 61 249,0	4 209,0 1 330,0	2 543,4 2 373,4	163,1 51,55	6,9		2 543,4
62	52	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,03875	367 048,32		14 223,1		14 223,1		14 223,1
63	53	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00293	245 067,0 232 415,0	5 714,0 1 071,0	718,05 681,0	16,75 3,15	20,3		718,05
64	54	222-506-0701 *РСНБ РК 2022*	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,00293	1 075 341,0		3 150,75		3 150,75		3 150,75
65	55	6110-0302-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м²	5,255	1 704,0 1 005,0	266,0 57,0	8 954,5 5 281,3	1 397,85 299,55	2 275,4		8 954,5
66	56	6110-0302-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м²	3,8	528,0 80,0	80,0 18,0	2 006,4 304,0	304,0 68,4	1 398,4		2 006,4
67	57	6110-0101-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м²	3,8	4 443,0 1 623,0	272,0 57,0	16 883,4 6 167,4	1 033,6 216,6	9 682,4		16 883,4
68	58	211-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 5-10 мм	м³	0,0399	8 325,11		332,15		332,15		332,15
69	59	6110-0101-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м²	1,455	1 895,0 789,0	37,0 9,0	2 757,2 1 148,0	53,85 13,1	1 555,4		2 757,2
70	60	6103-0701-0807 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00035	1 088 576,0 1 084 596,0	3 980,0 1 259,0	380,6 379,25	1,4 0,45			380,6
71	61	222-509-1005 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,00035	1 202 418,0		420,45		420,45		420,45

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	72	6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	41,518	1 954,0 1 472,0	85,0 30,0	81 126,2 61 114,5	3 529,0 1 245,5	16 482,6		81 126,2
73	73	6111-0403-0601 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м² изолируемой поверхности	41,518	1 421,0 1 324,0	97,0 32,0	58 997,1 54 969,8	4 027,3 1 328,6			58 997,1
74	74	234-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-30	м²	42,76354	18 933,0		809 642,1		809 642,1		809 642,1
75	79	6109-0308-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	м²	41,518	5 614,0 1 107,0	119,0 36,0	233 082,1 45 960,4	4 940,6 1 494,6	182 181,0		233 082,1
76	80	6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	3,387	1 954,0 1 472,0	85,0 30,0	6 618,2 4 985,7	287,9 101,6	1 344,7		6 618,2
77	81	6111-0403-0601 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м² изолируемой поверхности	3,387	1 421,0 1 324,0	97,0 32,0	4 812,9 4 484,4	328,6 108,4			4 812,9
78	82	234-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-30	м²	3,48861	18 933,0		66 049,9		66 049,9		66 049,9
79	83	6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	3,387	1 954,0 1 472,0	85,0 30,0	6 618,2 4 985,7	287,9 101,6	1 344,7		6 618,2
80	84	6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	3,387	525,0 72,0	57,0 20,0	1 778,2 243,9	193,0 67,7	1 341,3		1 778,2
81	85	6103-0701-0810 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,003116	65 636,0 61 249,0	4 209,0 1 330,0	204,5 190,9	13,1 4,1	0,6		204,5
82	86	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,003116	367 048,32		1 143,7		1 143,7		1 143,7
83	87	6111-0403-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м² изолируемой поверхности	3,387	2 853,0 1 622,0	85,0 11,0	9 663,1 5 493,7	287,9 37,3	3 881,5		9 663,1
84	88	6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	167,86	1 954,0 1 472,0	85,0 30,0	327 998,4 247 089,9	14 268,1 5 035,8	66 640,5		327 998,4
85	89	6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	167,86	-131,0 -18,0	-14,0 -5,0	-21 989,7 -3 021,5	-2 350,0 -839,3	-16 618,1		-21 989,7
86	101	6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	1,27925	1 954,0 1 472,0	85,0 30,0	2 499,68 1 883,89	108,8 38,42	507,88		2 499,68
87	102	6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	1,27925	525,0 72,0	57,0 20,0	671,59 92,14	72,94 25,59	506,6		671,59
88	103	6103-0701-0810 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,001177	65 636,0 61 249,0	4 209,0 1 330,0	77,27 72,08	4,93 1,53	0,17		77,27
89	104	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,001177	367 048,32		431,97		431,97		431,97
90	105	6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	10,47625	1 954,0 1 472,0	85,0 30,0	20 470,55 15 421,04	890,56 314,33	4 159,06		20 470,55
91	106	6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	10,47625	-262,0 -36,0	-28,0 -10,0	-2 744,82 -377,15	-293,43 -104,81	-2 074,34		-2 744,82
92	107	6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм		5,80635	1 954,0	85,0	11 345,63	493,52	2 305,12		11 345,63

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	108	6109-0401-0401 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток и плит из плиток керамических	м²	53,84325	1 472,0 1 356,0	30,0 5,0	8 546,92 73 011,43	174,17 269,2	1 615,34		73 011,43
94	109	232-201-0802 *СборСП #1.2024*	Керамическая плитка типа Atlas Concorde глянцевая размерами 25х75 см коллекции PRIVILEGE	м	761,343555	1 321,0 29 073,0	2,0	71 126,9 22 134 541,2	107,7	22 134 541,2		22 134 541,2
95	110	6109-0401-0801 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	шт.	183,29485	746,0 521,0	3,0 1,0	136 737,97 95 496,65	549,87 183,26	40 691,46		136 737,97
96	111	6103-0701-0806 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, оставшейся в теле бетона	м	0,02414	319 795,0 253 184,0	50 623,0 15 214,0	7 719,87 6 111,84	1 222,05 367,29	385,99		7 719,87
97	112	222-526-0105 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,02414	1 206 140,0		29 116,24		29 116,24		29 116,24
98	137	1115-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м² окрашиваемой поверхности	197,4088	1 179,0 1 036,0	8,0 2,0	232 744,96 204 515,52	1 579,28 394,8	26 650,16		232 744,96
99	138	261-201-0336 *РСНБ РК 2022*	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	6,711899	170,0		1 141,04		1 141,04		1 141,04
100	149	6107-0102-0213 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м²	8,4815	3 983,0 3 903,0	44,0 15,0	33 781,8 33 103,3	373,15 127,2	305,35		33 781,8
101	150	215-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м²	0,086935	142 343,0		12 374,65		12 374,65		12 374,65
102	151	СТ11011-822	Мебельный уголок	шт	8,6	48,0		412,8		412,8		412,8
103	152	СТ11011-819	Петли	шт	17,2	96,0		1 651,2		1 651,2		1 651,2
104	153	СТ11011-811	Ручка	шт	8,6	339,0		2 915,4		2 915,4		2 915,4
105	154	6107-0102-0213 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м²	0,066	3 983,0 3 903,0	44,0 15,0	262,9 257,6	2,9 1,0	2,4		262,9
106	155	215-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м²	0,000677	142 343,0		96,3		96,3		96,3
107	156	6110-0203-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	0,0621	8 220,0 4 803,0	36,0 8,0	510,45 298,25	2,25 0,5	209,95		510,45
108	157	6111-0401-0206 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм	м² площади прокладок	0,0015	25 821,0 809,0	96,0 32,0	38,75 1,2	0,15 0,05	37,35		38,75
109	158	6112-0302-0318 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по дереву стена	м²	0,155	2 893,0 2 780,0	8,0 2,0	448,4 430,9	1,25 0,3	16,3		448,4
110	159	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03999	790,0		31,6		31,6		31,6
111	160	261-201-0342 *РСНБ РК 2022*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,0589	116,0		6,85		6,85		6,85
			ИТОГО по смете Э10113: Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ) [2-01-03-01]					25 679 520 1 316 055	151 339 46 208	24 212 126 0	0 0	25 679 520
			Итого по суммарной смете					28 500 400 1 776 812	592 953 169 691	25 721 909 0	0 0	28 500 400
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6%)							28500400*6/100		1 710 024
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			**Итого с затратами на организацию и управление СМР**							28500400+0+0+1710024		**30 210 424**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Сметная прибыль (5%)							30210424*5/100		1 510 521
			Непредвиденные работы и затраты (2%)							30210424*2/100		604 208

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	про
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**32 325153**	
			НДС (12%)								32325153*12/100	3 879018	
			Итого с НДС								32325153+3879018	**36 204171**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «T&S Construction»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ЗАМ.ДИРЕКТОРА

Жумагалиев Асылбек Жолдаскалиевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "АКСУ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ДИРЕКТОР

ИЗБАСОВ Б.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.