Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности
и строительства РК от 13.05.2024 года №169

**Заказчик : ТОО "KAPower"**

**Подрядчик : ТОО "Келесгидрострой"**

**Объект: Газопровод среднего давления**

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**(по ресурсному методу)**
**за 30 декабря 2024 года**

| БИН/ИИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/ подпрограммы/специфики | код |
| | | | | №14 | 11/21/2024 | | |

| Наименование пусковых ком- плексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | НДС | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | из них: | | | | |
| | | | | Строительно-монтаж ные работы | Оборудова ния, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Строительство инженерной инфраструктуры на земельном участке №126, 127 микрорайона "Самал-3" в селе Темирлан,Ордабасинского района,Туркестанской области. Газоснабжение | **17.618** | 17.618 | 17.618 | | | | 1.888 | **17.618** |
| К оплате: | | | | | | | | **17.618** |

**Заказчик: ТОО "KAPower"**

Руководитель Ергешбаев А.К.

Место печати (при наличии)

**Подрядчик: ТОО "Келесгидрострой"**

Директор Рысжанов А.

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО "KAPower"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес. данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Келесгидрострой"**

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры на земельном участке уч.№126, 127 микрорайона Самал-3 в селе Темирлан Ордабасинского района,Туркестанской области. Газоснабжение"**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод среднего давления**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

# Акт выполненных работ

**за 30 декабря 2024 (месяц, год)**

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д63/57 - /8353.05.03** | | | | | |
| 1 | 21 | С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 1 | 810,0 | 941 | |
| 2 | 22 | У6117-0401-0201 6117-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Газопроводы.Испытание пневматическое | м | 1 | 2.530,0 | 2.783 | |
| 3 | 23 | Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 2 | 4.804,0 | 9.608 | |
| 4 | 24 | С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2022 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63x50 мм | шт. | 1 | 409,0 | 409 | |
| | | | **ИТОГО по смете ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д63/57 - /8353.05.03** | | | | 13.741,0 | |
| | | | **Итого по суммарной смете** | | | | 13.741 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом** | **6%** | | **824,0** | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | **14.565** |
| | | | **Сметная прибыль** | **5%** | | **728** | | |
| | | | **Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки** | | | | | **15.293** |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | **3%** | | **437** | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | **15.730** |
| | | | **НДС** | **12 %** | | **1.888,00** | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | **17.618** |

Сдал (Подрядчик): **ТОО "Келесгидрострой"**

Директор Рысжанов А.

(должность, фамилия, имя, отчество, , подпись)

Принял (Заказчик): **ТОО "KAPower"**

Директор Ергешбаев А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, , подпись)